

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Soledad de Gpe., Mesa del Pino y El Cañon (CDI)	Mesa del Pino	8.0%	May-12	Jun-12	30.0%	May-12	Jun-12	1,225,853.25	FISM	1,225,853.25			367,755.98	FISM	367,755.98			SISTEMA	1.00
2	Construcción del Sistema de Agua para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso (CDI)	Los Jasso	5.0%	May-12	Jun-12	30.0%	May-12	Jun-12	760,780.00	FISM	760,780.00			228,234.00	FISM	228,234.00			SISTEMA	1.00
3	Adquisición de Bomba para el Sistema Regional de Agua	El Madroño	100.0%	Mar-12	Mar-12	100.0%	Mar-12	Mar-12	35,000.00	FISM	35,000.00			35,000.00	FISM	35,000.00			BOMBA	1.00
4	Adquisición de Bomba para el Sistema Regional de Agua	Tierra Fria	0.0%	Mar-12	Dic-12	100.0%	Mar-12	Dic-12	34,500.00	FISM	34,500.00			34,500.00	FISM	34,500.00			BOMBA	1.00
5	Construcción de Sistema de Agua Tierra Fria-Limoncillo	El Limoncillo	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Mar-12	Abr-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,176,133.25		2,176,133.25			665,489.98		665,489.98				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Ampliación de Red de Drenaje, Col. Colosio	Zona Norte de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	160,000.00	FISM	160,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
7	Ampliación Red de Drenaje Sanitario, Col. Mercado	Zona Centro de Jalpan	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Rehabilitación de Drenaje Sanitario, Col. Solidaridad	Zona Norte de Jalpan	80.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									360,000.00		360,000.00			-		-				

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
9	Construcción de Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa	Zona Sur de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Clausura de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Mantenimiento de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	560,000.00	FISM	560,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Mantenimiento de Infraestructura Urbana	Varias Comunidades	91.0%	Mar-12	Jul-12	91.4%	Mar-12	Jul-12	50,000.00	FISM	50,000.00			45,681.10	FISM	45,681.10			OBRA	1.00
13	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Francia), Col. Santa Inés	Zona Norte de Jalpan	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Construcción de Techumbre	San Juan de los Duran	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Construcción de Empedrado de Mortero y Piedra Bola, Col. San Francisco	Zona Este de Jalpan	100.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Linda Vista	Zona Noroeste de Jalpan	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
17	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Calle San Nicolás	Zona Norte de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
18	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Abasolo), Barrio Las Ortigas	Zona Suroeste de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
19	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero Calle Alcantarillas	Zona Oeste de Jalpan	0.0%	Jun-12	Nov-12	0.0%	Jun-12	Nov-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
20	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero	Piedras Anchas	90.0%	Mar-12	Dic-12	21.4%	Mar-12	Dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			42,726.03	FISM	42,726.03			OBRA	1.00
21	Construcción de Empedrado Piedra con Mortero, Barrio El Platanillo	Zona Oeste de Jalpan	20.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
22	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. San José	Zona Sur de Jalpan	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
23	Urbanizaciones Programa Municipal "La Magia de Nuestra Gente"	Varias Colonias	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
24	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero y Cantera (Calle Petra de	Col. El Mercado	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
25	Construcción de Baños en Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Los Adobes	Zona Centro de Jalpan	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Mar-12	Abr-12	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
27	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Cayetano Rubio), Col. Niño Jesús	Zona Centro de Jalpan	95.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	245,000.00	FISM	245,000.00			-	FISM				OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Abril del año 2012

28	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples	Barreales	0.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	70,000.00	FISM	70,000.00				-	FISM			OBRA	1.00	
29	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	El Pocio	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	250,000.00	FISM	250,000.00				-	FISM			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									6,000,000.00		6,000,000.00			-	-	88,407.13		88,407.13		-	-

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
30	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la calle Principal en la localidad de Zoyapilca	Zoyapilca	10.0%	May-12	May-12	30.0%	May-12	May-12	53,765.47	FISM	53,765.47			16,129.64	FISM	16,129.64			AMPL.	1.00	
31	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de Valle Verde	Valle Verde	5.0%	May-12	May-12	30.0%	May-12	May-12	54,332.28	FISM	54,332.28			16,299.69	FISM	16,299.69			AMPL.	1.00	
32	Ampliación de la Red de Distribución de Energía para beneficiar a la Localidad de San Juan de los Duran	San Juan de los Duran	6.0%	May-12	May-12	30.0%	May-12	May-12	101,028.77	FISM	101,028.77			30,308.63	FISM	30,308.63			AMPL.	1.00	
33	Pago a CFE para recalibración de voltaje con la instalación de transformador	Zoyapilca	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
34	Electrificación no convencional con Paneles Solares	Río Adentro	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
35	Mantenimiento de Alumbrado Público	Cabecera Municipal	12.0%	Ene-12	Dic-12	0.0%	Ene-12	Dic-12	700,000.00	FISM	700,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									1,034,126.52		1,034,126.52			62,737.96		62,737.96				-	-

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
36	Construcción de Centro de Salud	La Esperanza	0.0%	Mar-12	May-12	1.3%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			2,503.47	FISM	2,503.47			OBRA	1.00	
37	Construcción de Centro de Salud	Loma Delgada	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
38	Construcción de Centro de Salud	Moctezumas	0.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									600,000.00		600,000.00			2,503.47		2,503.47				-	-

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
39	Espacios Educativos (Diversos Apoyos)	Municipio de Jalpan de Serra	33.3%	Ene-12	Ago-12	33.3%	Ene-12	Ago-12	681,846.00	FISM	681,846.00			226,904.52	FISM	226,904.52			OBRA	1.00
40	Rehabilitación de Sanitarios en Telesecundaria	Valle Verde	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Ene-12	Abr-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
41	Muro de Contención en Escuela Telesecundaria	El Madroño	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
42	Muro de Contención en Preescolar	El Madroño	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
43	Reforzamiento de Barda Perimetral y Rehabilitación de Aulas, Sec. Gral. Sierra Gorda	Jalpan de Serra	0.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
44	Construcción de Barda Perimetral COBAQ No. 4	Jalpan de Serra	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
45	Construcción de Aula Didáctica Esc. Sec. Técnica No. 3	Jalpan de Serra	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
46	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Saltiveria	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
47	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Soledad de Guadalupe	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	225,000.00	FISM	225,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
48	Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Jalpan de Serra	0.0%	Nov-12	Dic-12	0.0%	Nov-12	Dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
49	Construcción de Muro de Contención en Escuela Telesecundaria	Zoyapilca	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
50	Construcción de Baños Esc. Primaria	Tancoyol	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
51	Construcción de Cerca Perimetral Esc. Primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	0.0%	Abr-12	Jun-12	0.0%	Abr-12	Jun-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
52	Construcción de Muro de Contención en Jardín de Niños	Saucillo	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Abril del año 2012

53	Equipamiento de Escuela Primaria	Zoyaplica	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	4,000.00	FISM	4,000.00	-	-	-	FISM	-	-	-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,155,846.00		2,155,846.00	-	-	226,904.52		226,904.52	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
54	Mejoramiento de Vivienda (Varios Apoyos)	Varias Comunidades	84.8%	Feb-12	Dic-12	84.8%	Feb-12	Dic-12	219,000.00	FISM	219,000.00			185,639.30	FISM	185,639.30			OBRA	1.00
55	Edificación de LIBVR	Varias Comunidades	0.0%	Mar-12	Jul-12	0.0%	Mar-12	Jul-12	980,000.00	FISM	980,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
56	Construcción de Recamaras Adicionales	Varias Comunidades	0.0%	Mar-12	Jul-12	0.0%	Mar-12	Jul-12	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,699,000.00		1,699,000.00	-	-	185,639.30		185,639.30	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
57	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Agua Amarga	0.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	66,666.00	FISM	66,666.00			-	FISM				OBRA	1.00
58	Rehabilitación de Camino de Yerbabuena a la Arena (Bacheo y Revestimiento)	Yerbabuena	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
59	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Los Charcos	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
60	Construcción de Alcantarilla	Guayabos de Saucillo	0.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
61	Rehabilitación de Camino (Cuneteo y Alcantarillas)	Carrizalito	0.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
62	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Rampas)	Carrera de Tancama	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	67,000.00	FISM	67,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
63	Construcción de Alcantarilla	La Ceiba	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
64	Construcción de 2 Alcantarillas y Bacheo de Carrino	Moctezumas	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	66,666.00	FISM	66,666.00			-	FISM				OBRA	1.00
65	Rehabilitac. de Camino (Conformación de Cunetas y Bacheo)	Agua Fría	0.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
66	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	Limón de la Peña	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
67	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocito	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
68	Pago de Derechos al Fondo Forestal Mexicano del ETJ Camino a Laguna de Pitzquinta	Laguna de Pitzquinta	0.0%	Mar-12	Mar-12	0.0%	Mar-12	Mar-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
69	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 175 (Carr. Fed. San Juan del Río - Xilitla) Laguna de Pitzquinta, Tramo Estimado: Del KM 0+000 al KM 2 + 320 (2.320 km)	Laguna de Pitzquinta	0.0%	Abr-12	Jul-12	30.0%	Abr-12	Jul-12	900,000.00	FISM	900,000.00			270,000.00	FISM	270,000.00			OBRA	1.00
70	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 9+260 (Carr. Est. La Vuelta-Tancoyol) Zoyaplica-Soledad de Gpe.- El Cañon-Valle Verde-San Isidro-El Saucito-La Esperanza-Rancho Nuevo, Tramo: del km 0+000 al km 45+366, Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+330	Valle Verde	0.0%	Mar-12	Jul-12	30.0%	Mar-12	Jul-12	1,334,912.50	FISM	1,334,912.50			400,473.75	FISM	400,473.75			OBRA	1.00
71	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo: del KM 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 4+500 al 8+000	San Antonio	5.0%	Abr-12	Jul-12	30.0%	Abr-12	Jul-12	1,200,000.00	FISM	1,200,000.00			360,000.00	FISM	360,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,625,244.50		4,625,244.50	-	-	1,030,473.75		1,030,473.75	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
72	Infraestructura Rural Productiva	Varias Comunidades	12.3%	Mar-12	Jul-12	12.3%	Mar-12	Jul-12	750,000.00	FISM	750,000.00			92,249.96	FISM	92,249.96			OBRA	1.00
73	Construcción de Guardagano	Agua Amarga	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	67,182.73	FISM	67,182.73			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									817,182.73		817,182.73	-	-	92,249.96		92,249.96	-	-		

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Abril del año 2012

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
74	Gastos Indirectos de Operación	Jalpan	39.0%	Ene-12	Dic-12	39.1%	Ene-12	Dic-12	580,000.00	FISM	580,000.00			226,721.00	FISM	226,721.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									580,000.00		580,000.00	-	-	226,721.00		226,721.00	-	-		

Programa: ODM 2012			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
75	Construcción de Fosa Séptica y Rehabilitación de Drenaje en SAGARPA	Jalpan	100.0%	Feb-12	Mar-12	76.3%	Feb-12	Mar-12	79,789.86	ODM	79,789.86			60,905.85	ODM	60,905.85			OBRA	1.00
76	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	Abr-12	Abr-12	100.0%	Abr-12	Abr-12	13,713.57	ODM	13,713.57			13,713.57	ODM	13,713.57			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									93,503.43		93,503.43	-	-	74,619.42		74,619.42	-	-		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
77	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	95.4%	Ene-12	Mar-12	1,637,500.00	FISM	1,637,500.00			1,562,661.70	FISM	1,562,661.70			OBRA	1.00
78	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Magisterial	Zona Este de Jalpan	100.0%	Mar-12	Abr-12	89.1%	Mar-12	Abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			89,125.66	FISM	89,125.66			OBRA	1.00
79	Construcción de Rampas y Vados	Carrizal de los Sanchez	40.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	324,935.00	FISM	324,935.00			-	FISM				OBRA	1.00
80	Construcción de Drenaje Pluvial en Primaria	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	Mar-12	Abr-12	89.6%	Mar-12	Abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			89,649.11	FISM	89,649.11			OBRA	1.00
81	Construcción de Banda Perimetral en Cancha de Usos Múltiples	Agua Fría	100.0%	Mar-12	Abr-12	92.2%	Mar-12	Abr-12	88,200.00	FISM	88,200.00			81,357.82	FISM	81,357.82			OBRA	1.00
82	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, Col. La Pedrera	Zona Sureste de Jalpan	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
83	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico y Vado	Arroyo de las Cañas	95.0%	Mar-12	May-12	99.4%	Mar-12	May-12	600,000.00	FISM	600,000.00			596,108.61	FISM	596,108.61			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,950,635.00		2,950,635.00	-	-	2,418,902.90		2,418,902.90	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
84	Construcción de Centro de Salud	Carrera de Tancama	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
85	Construcción de Centro de Salud	Ojo de Agua de Tancoyol	90.0%	Mar-12	May-12	52.0%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			104,090.77	FISM	104,090.77			OBRA	1.00
86	Construcción de Consultorio Dental	Valle Verde	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									550,000.00		550,000.00	-	-	104,090.77		104,090.77	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
87	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Yerbabuena	100.0%	Abr-12	May-12	90.1%	Abr-12	May-12	90,000.00	FISM	90,000.00			81,079.44	FISM	81,079.44			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									90,000.00		90,000.00	-	-	81,079.44		81,079.44	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
88	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Comunidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	488,798.00	FISM	488,798.00			488,798.00	FISM	488,798.00			M2	87.45
TOTAL DEL PROGRAMA									488,798.00		488,798.00	-	-	488,798.00		488,798.00	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
89	Derechos Fondo Forestal Mexicano para Proyecto Relleno Sanitario Regional	Zona Sur Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	160,659.86	FISM	160,659.86			160,659.86	FISM	160,659.86			PAGO DE DERECHOS	1.00
90	Construcción de Alcantarilla	El Jaguey	100.0%	Abr-12	May-12	64.1%	Abr-12	May-12	120,000.00	FISM	120,000.00			76,939.42	FISM	76,939.42			OBRA	1.00
91	Construcción de Rampas	Lomas de Juarez	80.0%	Abr-12	May-12	45.0%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			67,560.97	FISM	67,560.97			OBRA	1.00
92	Construcción de Rampas	La Esperanza	95.0%	Abr-12	May-12	74.5%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			111,685.98	FISM	111,685.98			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									580,659.86		580,659.86	-	-	416,846.23		416,846.23	-	-		

Programa: ODM 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
93	Construcción de Oficinas Administrativas en la Escuela Normal del Estado	Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	578,675.00	ODM	578,675.00			578,680.04	ODM	578,680.04			OBRA	1.00
94	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	91.6%	Ene-12	Mar-12	1,637,500.00	ODM	1,637,500.00			1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			OBRA	1.00
95	Construcción de Piso Firme Tra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	2,266.55	ODM	2,266.55			2,266.55	ODM	2,266.55			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,218,441.55		2,218,441.55	-	-	2,080,946.59		2,080,946.59	-	-		

Programa: G.E.Q. 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
96	Unidad Deportiva	Jalpan	93.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	450,000.00	GEQ			450,000.00	450,000.00	GEQ			450,000.00	OBRA	1.00
97	Equipamiento de Biblioteca	Jalpan	85.0%	Ene-12	Mar-12	80.3%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	120,403.42	GEQ			120,403.42	OBRA	1.00
98	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	150,001.52	GEQ			150,001.52	OBRA	1.00
99	Construcción de Muro de Contención	Saldivefia	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	200,000.00	GEQ			200,000.00	200,000.00	GEQ			200,000.00	OBRA	1.00
100	Construcción de Cerca Perimetral en Primaria 24 de Febrero	El Pocito	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	100,000.00	GEQ			100,000.00	100,007.40	GEQ			100,007.40	OBRA	1.00
101	Aula y Anexos Escuela EMSAD No. 31	Valle Verde	95.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	250,000.00	GEQ			250,000.00	250,010.54	GEQ			250,010.54	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,300,000.00		-	-	1,300,000.00	1,270,422.88		-	-	1,270,422.88		

Programa: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
102	Construcción de Piso Firme Tra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	2,601,390.10	PDZP	520,278.10		2,081,112.00	1,964,501.19	PDZP			1,964,501.19	OBRA	1.00
103	Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal Tra. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	9,235,202.00	PDZP	3,235,202.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,999,838.23	PDZP		2,999,838.23	3,000,000.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									11,836,592.10		3,755,480.10	3,000,000.00	5,081,112.00	7,964,339.42		-	2,999,838.23	4,964,501.19		

Programa: CONACULTA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PAICE 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
104	Construcción del Centro Cultural	Jalpan de Serra	95.0%	Ene-12	Mar-12	56.0%	Ene-12	Mar-12	15,000,000.00	PAICE		15,000,000.00		8,398,491.75	PAICE		8,398,491.75		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	8,398,491.75		-	8,398,491.75	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora, además el recurso para las Obras del Programa FISM, ODM, GEQ, PDZP y PAICE, es el acumulado en base a lo ejercido desde el 2011. Para las Obras de Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan, dentro del FISM corresponden a la Aportación Municipal que se tienen de acuerdo a lo convenido entre las Instituciones de PDZP por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un Programa como en otro, para estas mismas obras la Aportación Municipal se registro contablemente dentro del rubro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto, por tal motivo en la Estructura Financiera de los Programas Federales queda registrada la parte Municipal, aunque no se refleje como ejercida el porcentaje financiero queda al 100. (Para la Obra Piso Firme hubo un reintegro a la Federación por \$ 116,610.81 y para la obra del Relleno Sanitario Intermunicipal hubo tambien un reintegro a la Federación por \$ 158.08 por lo que el avance financiero esta al 100%)

Para la Obra del Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan (PDZP), la parte Municipal es cubierta en partes iguales de acuerdo a lo convenido con el Municipio de Pinal de Amoles.

Ing. Luis Gustavo Prieto Baleón
Subdirector de Finanzas Públicas Municipales.