

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Soledad de Guadalupe, Mesa del Pino y El Cañon en el Municipio de Jalpan de Serra (CDI)	Mesa del Pino	75.0%	May-12	Jun-12	92.8%	May-12	Jun-12	1,225,853.25	FISM	1,225,853.25			1,138,122.76	FISM	1,138,122.76			SISTEMA	1.00
2	Construcción del Sistema de Agua para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso en el Municipio de Jalpan de Serra (CDI)	Los Jasso	70.0%	May-12	Jun-12	87.4%	May-12	Jun-12	760,780.00	FISM	760,780.00			665,021.06	FISM	665,021.06			SISTEMA	1.00
3	Adquisición de Bomba para Sistema Regional de Agua	El Madroño	100.0%	Mar-12	Mar-12	100.0%	Mar-12	Mar-12	35,000.00	FISM	35,000.00			35,000.00	FISM	35,000.00			BOBMA	1.00
4	Adquisición de Bomba para Sistema Fotovoltaico	Tierra Fría	100.0%	Mar-12	Dic-12	100.0%	Mar-12	Dic-12	34,500.00	FISM	34,500.00			34,500.00	FISM	34,500.00			BOBMA	1.00
5	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	El Limoncito	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Mar-12	Abr-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,176,133.25		2,176,133.25	-	-	1,872,643.82		1,872,643.82	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Construcción de Red de Drenaje 1ra. Etapa, Col. Colosio	Zona Norte de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	160,000.00	FISM	160,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
7	Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Pluvial, Col. Mercado	Zona Centro de Jalpan	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Introducción de Drenaje Sanitario, Col. Colosio	Zona Norte de Jalpan	100.0%	May-12	May-12	69.6%	May-12	May-12	114,392.00	FISM	114,392.00			79,592.27	FISM	79,592.27			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									474,392.00		474,392.00	-	-	79,592.27		79,592.27	-	-		

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
9	Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa	Zona Sur de Jalpan	30.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Clausura de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Mantenimiento de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	80.0%	Abr-12	May-12	102.9%	Abr-12	May-12	560,000.00	FISM	560,000.00			576,471.94	FISM	576,471.94			OBRA	1.00
12	Mantenimiento de Infraestructura Urbana	Varias Comunidades	91.0%	Mar-12	Jul-12	91.4%	Mar-12	Jul-12	50,000.00	FISM	50,000.00			45,681.10	FISM	45,681.10			OBRA	1.00
13	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Francia), Col. Santa Inés	Zona Norte de Jalpan	75.0%	Oct-12	Nov-12	53.5%	Oct-12	Nov-12	200,000.00	FISM	200,000.00			107,051.00	FISM	107,051.00			OBRA	1.00
14	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	San Juan de los Duran	15.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Construcción de Empedrado de Mortero y Piedra Bola, Col. San Francisco	Zona Este de Jalpan	100.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Linda Vista	Zona Noroeste de Jalpan	90.0%	Abr-12	May-12	72.9%	Abr-12	May-12	400,000.00	FISM	400,000.00			291,496.42	FISM	291,496.42			OBRA	1.00
17	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Calle San Nicolás	Zona Norte de Jalpan	100.0%	May-12	Jun-12	76.4%	May-12	Jun-12	80,000.00	FISM	80,000.00			61,091.13	FISM	61,091.13			OBRA	1.00
18	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Abasolo), Barrio El Panteón	Zona Suroeste de Jalpan	100.0%	May-12	Jun-12	92.3%	May-12	Jun-12	272,746.00	FISM	272,746.00			251,635.40	FISM	251,635.40			OBRA	1.00
19	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero Calle Alcantarillas	Zona Oeste de Jalpan	100.0%	Jun-12	Nov-12	96.0%	Jun-12	Nov-12	383,495.00	FISM	383,495.00			368,168.14	FISM	368,168.14			OBRA	1.00
20	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero	Piedras Anchas	100.0%	Mar-12	Dic-12	100.0%	Mar-12	Dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			199,999.88	FISM	199,999.88			OBRA	1.00
21	Construcción de Empedrado Piedra con Mortero, Barrio El Platanillo	Zona Oeste de Jalpan	100.0%	Oct-12	Nov-12	100.0%	Oct-12	Nov-12	300,000.00	FISM	300,000.00			299,996.63	FISM	299,996.63			OBRA	1.00
22	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero y Ampliación de Red de Drenaje, Col. San José	Zona Sur de Jalpan	95.0%	Oct-12	Nov-12	50.5%	Oct-12	Nov-12	200,000.00	FISM	200,000.00			101,025.59	FISM	101,025.59			OBRA	1.00
23	Urbanizaciones Programa Municipal "La Magia de Nuestra Gente", Col. El Puente	Zona Este de Jalpan	95.0%	Oct-12	Dic-12	48.8%	Oct-12	Dic-12	300,000.00	FISM	300,000.00			146,520.82	FISM	146,520.82			OBRA	1.00

Avance Fisico Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
24	Construcción de Empeadrado Piedra Bola con Mortero y Cantera (Calle Petra de Mayorca), Col. El Mercado	Zona Centro de Jalpan	50.0%	Oct-12	Oct-12	11.6%	Oct-12	Oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			57,899.99	FISM	57,899.99			OBRA	1.00
25	Construcción de Baños en Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Construcción de Empeadrado Piedra Bola con Mortero, Col. Los Adobes	Zona Centro de Jalpan	100.0%	Mar-12	Abr-12	100.0%	Mar-12	Abr-12	278,025.00	FISM	278,025.00			278,024.59	FISM	278,024.59			OBRA	1.00
27	Construcción de Empeadrado Piedra Bola con Mortero, Col. El Cocco	Zona Este de Jalpan	0.0%	Jul-12	Ago-12	0.0%	Jul-12	Ago-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
28	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, La Pedrera	Zona Sureste de Jalpan	100.0%	Jul-12	Ago-12	0.0%	Jul-12	Ago-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
29	Construcción de Empeadrado Piedra Bola con Mortero (Calle Cayetano Rubio), Col. Niño Jesús	Zona Centro de Jalpan	100.0%	Abr-12	May-12	99.9%	Abr-12	May-12	245,000.00	FISM	245,000.00			244,851.45	FISM	244,851.45			OBRA	1.00
30	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples	Barrales	0.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
31	Rehabilitación de Calle Jimenez, Col. Alcantarillas	Zona Oeste de Jalpan	0.0%	Jul-12	Dic-12	0.0%	Jul-12	Dic-12	11,342.00	FISM	11,342.00			-	FISM				OBRA	1.00
32	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	El Pocito	35.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,135,608.00		6,135,608.00			3,029,914.08		3,029,914.08				

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
33	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la calle Principal en la localidad de Zoyapilca	Zoyapilca	99.0%	May-12	May-12	98.9%	May-12	May-12	53,765.47	FISM	53,765.47			53,196.90	FISM	53,196.90			AMPL	1.00
34	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de Valle Verde	Valle Verde	99.0%	May-12	May-12	99.5%	May-12	May-12	54,332.28	FISM	54,332.28			54,047.71	FISM	54,047.71			AMPL	1.00
35	Ampliación de la Red de Distribución de Energía para beneficiar a la Localidad de San Juan de los Duran	San Juan de los Duran	98.0%	May-12	May-12	100.0%	May-12	May-12	101,028.77	FISM	101,028.77			101,028.15	FISM	101,028.15			AMPL	1.00
36	Pago a CFE para recalibración de voltaje con la instalación de transformador	Zoyapilca	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
37	Electrificación no convencional con Paneles Solares	Río Adentro	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
38	Mantenimiento de Alumbrado Público	Cabecera Municipal	48.0%	Ene-12	Dic-12	48.4%	Ene-12	Dic-12	700,000.00	FISM	700,000.00			338,707.99	FISM	338,707.99			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,034,126.52		1,034,126.52			546,980.75		546,980.75				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
39	Construcción de Centro de Salud	La Esperanza	95.0%	Mar-12	May-12	71.3%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			142,667.82	FISM	142,667.82			OBRA	1.00
40	Construcción de Centro de Salud	Loma Delgada	30.0%	Mar-12	May-12	89.2%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			178,385.61	FISM	178,385.61			OBRA	1.00
41	Infraestructura de Comunicación Fija en Casas de Salud	Varias Localidades	0.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	307,218.00	FISM	307,218.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									707,218.00		707,218.00			321,053.43		321,053.43				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
42	Espacios Educativos (Diversos Apoyos)	Municipio de Jalpan de Serra	85.0%	Ene-12	Ago-12	84.4%	Ene-12	Ago-12	681,846.00	FISM	681,846.00			575,611.92	FISM	575,611.92			OBRA	1.00
43	Muro de Contención en Escuela Telesecundaria	El Madroño	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Ene-12	Abr-12	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
44	Muro de Contención en Preescolar	El Madroño	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
45	Construcción de Aula Didáctica Esc. Sec. Técnica No. 3	Jalpan de Serra	0.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
46	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Saldiveña	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2012

47	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Soledad de Guadalupe	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	225,000.00	FISM	225,000.00				-	FISM			OBRA	1.00
48	Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Jalpan de Serra	100.0%	Nov-12	Dic-12	0.0%	Nov-12	Dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00				-	FISM			OBRA	1.00
49	Construcción de Muro en Escuela Telesecundaria	Zoyaplica	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	35,000.00	FISM	35,000.00				-	FISM			OBRA	1.00
50	Construcción de Baños Esc. Primaria	Tancoyol	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM			OBRA	1.00
51	Construcción de Cerca Perimetral Esc. Primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	0.0%	Abr-12	Jun-12	0.0%	Abr-12	Jun-12	200,000.00	FISM	200,000.00				-	FISM			OBRA	1.00
52	Construcción de Muro de Contención en Jardín de Niños	Saucillo	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	25,000.00	FISM	25,000.00				-	FISM			OBRA	1.00
53	Equipamiento de Escuela Primaria	Zoyaplica	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	4,000.00	FISM	4,000.00				-	FISM			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,905,846.00		1,905,846.00	-	-	575,611.92		575,611.92	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
54	Mejoramiento de Vivienda (Varios Apoyos)	Varias Comunidades	96.0%	Feb-12	Dic-12	96.0%	Feb-12	Dic-12	219,000.00	FISM	219,000.00			210,284.80	FISM	210,284.80			OBRA	1.00
55	UBVR Construcción de Viviendas	Orla del Plan	80.0%	May-12	Sep-12	72.9%	May-12	Sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			35,745.42	FISM	35,745.42			VIVIENDA	2.00
56	UBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyol	80.0%	May-12	Sep-12	72.9%	May-12	Sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			35,745.42	FISM	35,745.42			VIVIENDA	2.00
57	UBVR Construcción de Viviendas	Valle Verde	90.0%	May-12	Sep-12	100.0%	May-12	Sep-12	73,500.00	FISM	73,500.00			73,500.00	FISM	73,500.00			VIVIENDA	3.00
58	UBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyol	70.0%	May-12	Sep-12	62.3%	May-12	Sep-12	73,500.00	FISM	73,500.00			45,766.00	FISM	45,766.00			VIVIENDA	3.00
59	UBVR Construcción de Viviendas	Tancoyol	80.0%	May-12	Sep-12	89.1%	May-12	Sep-12	245,000.00	FISM	245,000.00			218,400.39	FISM	218,400.39			VIVIENDA	10.00
60	UBVR Construcción de Viviendas	La Presa	100.0%	May-12	Sep-12	66.8%	May-12	Sep-12	24,500.00	FISM	24,500.00			16,377.60	FISM	16,377.60			VIVIENDA	1.00
61	UBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Auroras	70.0%	May-12	Sep-12	72.9%	May-12	Sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			35,745.41	FISM	35,745.41			VIVIENDA	2.00
62	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	90.0%	May-12	Sep-12	100.0%	May-12	Sep-12	245,000.00	FISM	245,000.00			245,000.00	FISM	245,000.00			VIVIENDA	10.00
63	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	90.0%	May-12	Sep-12	100.0%	May-12	Sep-12	171,500.00	FISM	171,500.00			171,500.00	FISM	171,500.00			VIVIENDA	7.00
64	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrera de Tancama	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			-	FISM				OBRA	3.00
65	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrizal de los Durán	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
66	Construcción de Recamaras Adicionales	El Cañon	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			-	FISM				OBRA	3.00
67	Construcción de Recamaras Adicionales	El Pocito	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
68	Construcción de Recamaras Adicionales	El Saucito	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			-	FISM				OBRA	2.00
69	Construcción de Recamaras Adicionales	Guayabos de Saucillo	100.0%	May-12	Sep-12	100.0%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			OBRA	3.00
70	Construcción de Recamaras Adicionales	Ej Jaguey (Grande)	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			-	FISM				OBRA	2.00
71	Construcción de Recamaras Adicionales	La Ceiba	100.0%	May-12	Sep-12	55.8%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			16,728.96	FISM	16,728.96			OBRA	3.00
72	Construcción de Recamaras Adicionales	Mesa del Pino	100.0%	May-12	Sep-12	24.1%	May-12	Sep-12	40,000.00	FISM	40,000.00			9,647.62	FISM	9,647.62			OBRA	4.00
73	Construcción de Recamaras Adicionales	Los Charcos	100.0%	May-12	Sep-12	5.8%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			1,728.96	FISM	1,728.96			OBRA	3.00
74	Construcción de Recamaras Adicionales	Manzanillos	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	5.00
75	Construcción de Recamaras Adicionales	Petzcola	100.0%	May-12	Sep-12	94.6%	May-12	Sep-12	40,000.00	FISM	40,000.00			37,847.59	FISM	37,847.59			OBRA	4.00
76	Construcción de Recamaras Adicionales	Rancho Nuevo	100.0%	May-12	Sep-12	61.6%	May-12	Sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			12,317.30	FISM	12,317.30			OBRA	2.00
77	Construcción de Recamaras Adicionales	San Isidro	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			-	FISM				OBRA	2.00
78	Construcción de Recamaras Adicionales	San Juan de los Durán	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			-	FISM				OBRA	3.00
79	Construcción de Recamaras Adicionales	Saucillo	100.0%	May-12	Sep-12	100.0%	May-12	Sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.00	FISM	50,000.00			OBRA	5.00
80	Construcción de Recamaras Adicionales	Tancama	100.0%	May-12	Sep-12	72.4%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			21,728.96	FISM	21,728.96			OBRA	3.00
81	Construcción de Recamaras Adicionales	Zoyaplica	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,699,000.00		1,699,000.00	-	-	1,268,064.43		1,268,064.43	-	-		

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2012

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
82	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Agua Amarga	100.0%	May-12	May-12	100.0%	May-12	May-12	66,666.00	FISM	66,666.00			66,667.20	FISM	66,667.20			OBRA	1.00
83	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Moctezumas	95.0%	Jul-12	Dic-12	33.3%	Jul-12	Dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			66,668.60	FISM	66,668.60			OBRA	1.00
84	Rehabilitación de Camino de Yerbabuena a la Arena (Bacheo y Revestimiento)	Yerbabuena	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
85	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Los Charcos	100.0%	Abr-12	Abr-12	93.1%	Abr-12	Abr-12	120,000.00	FISM	120,000.00			111,724.39	FISM	111,724.39			OBRA	1.00
86	Construcción de Alcantarilla	Guayabos de Saucillo	95.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
87	Rehabilitación de Camino (Cuneteo y Alcantarillas)	Carrizalito	100.0%	Mar-12	Dic-12	100.0%	Mar-12	Dic-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,001.61	FISM	40,001.61			OBRA	1.00
88	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Rampas)	Carrera de Tancama	100.0%	Abr-12	Abr-12	100.0%	Abr-12	Abr-12	67,000.00	FISM	67,000.00			67,002.87	FISM	67,002.87			OBRA	1.00
89	Construcción de Alcantarilla	La Ceiba	100.0%	Abr-12	Abr-12	100.0%	Abr-12	Abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,002.10	FISM	40,002.10			OBRA	1.00
90	Construcción de 2 Alcantarillas y Bacheo de Camino	Moctezumas	100.0%	Abr-12	Abr-12	84.4%	Abr-12	Abr-12	66,666.00	FISM	66,666.00			56,296.27	FISM	56,296.27			OBRA	1.00
91	Rehabilitac. de Camino (Conformación de Cunetas y Bacheo)	Agua Fría	100.0%	May-12	May-12	100.0%	May-12	May-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.01	FISM	50,000.01			OBRA	1.00
92	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	Limón de la Peña	40.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
93	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocito	90.0%	Oct-12	Nov-12	100.0%	Oct-12	Nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			100,000.18	FISM	100,000.18			OBRA	1.00
94	Pago de Derechos al Fondo Forestal Mexicano del ETJ Camino a Laguna de Pitzquintla	Laguna de Pitzquintla	40.0%	Mar-12	Mar-12	0.0%	Mar-12	Mar-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
95	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 175 (Carr. Fed. San Juan del Río - Xilitla) Laguna de Pitzquintla, Tramo Estimado: Del KM 0+000 al KM 2 + 320 (2.320 km)	Laguna de Pitzquintla	35.0%	Abr-12	Jul-12	100.0%	Abr-12	Jul-12	824,873.00	FISM	824,873.00			824,872.51	FISM	824,872.51			OBRA	1.00
96	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 9+260 (Carr. Est. La Vuelta-Tancoyol) Zoyapilca-Soledad de Gpe.- El Cañon-Valle Verde-San Isidro-El Saucito-La Esperanza-Rancho Nuevo, Tramo: del km 0+000 al km 45+366, Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+330	Valle Verde	0.0%	Mar-12	Jul-12	99.6%	Mar-12	Jul-12	1,334,912.50	FISM	1,334,912.50			1,328,971.36	FISM	1,328,971.36			OBRA	1.00
97	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo: del KM 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 4+500 al 8+000	San Antonio	70.0%	Abr-12	Jul-12	100.0%	Abr-12	Jul-12	967,909.00	FISM	967,909.00			967,908.66	FISM	967,908.66			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,518,026.50		4,518,026.50	-	-	3,720,115.76		3,720,115.76	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
98	Infraestructura Rural Productiva	Varias Comunidades	40.0%	Mar-12	Jul-12	40.6%	Mar-12	Jul-12	750,000.00	FISM	750,000.00			304,750.46	FISM	304,750.46			OBRA	1.00
99	Construcción de Guardagánado	Agua Amarga	100.0%	Nov-12	Nov-12	79.8%	Nov-12	Nov-12	67,182.73	FISM	67,182.73			53,627.30	FISM	53,627.30			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									817,182.73		817,182.73	-	-	358,377.76		358,377.76	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
100	Gastos Indirectos de Operación	Jalpan	72.0%	Ene-12	Dic-12	72.8%	Ene-12	Dic-12	580,000.00	FISM	580,000.00			422,055.00	FISM	422,055.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									580,000.00		580,000.00	-	-	422,055.00		422,055.00	-	-		

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2012

Programa: ODM 2012			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
101	Construcción de Fosa Séptica y Rehabilitación de Drenaje en SAGARPA	Jalpan	100.0%	Feb-12	Mar-12	100.0%	Feb-12	Mar-12	60,905.85	ODM	60,905.85			60,905.85	ODM	60,905.85			OBRA	1.00
102	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	Abr-12	Abr-12	100.0%	Abr-12	Abr-12	13,713.57	ODM	13,713.57			13,713.57	ODM	13,713.57			OBRA	1.00
103	Ampliación de Red de Energía Eléctrica camino Limoncito-Saucillo	Saucillo	100.0%	May-12	May-12	100.0%	May-12	May-12	8,075.81	ODM	8,075.81			8,075.81	ODM	8,075.81			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									82,695.23		82,695.23	-	-	82,695.23		82,695.23	-	-		

Programa: G.E.Q.			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatl	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatl	Unidad	Aprobadas
104	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	Jul-12	Sep-12	30.0%	Jul-12	Sep-12	299,494.52	GEO			299,494.52	89,848.36	GEO			89,848.36	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									299,494.52		-	-	299,494.52	89,848.36		-	-	89,848.36		

Programa: CDI			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatl	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatl	Federal	Unidad	Aprobadas
105	Construcción de Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso	Carrizalito	70.0%	Abr-12	Jul-12	61.6%	Abr-12	Jul-12	7,607,800.00	CDI	760,780.00	1,521,560.00	5,325,460.00	4,683,773.24	CDI			4,683,773.24	OBRA	1.00
106	Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a las localidades de Soledad de Guadalupe, Mesa del Pino y El Cañon	Soledad de Guadalupe	75.0%	Abr-12	Jul-12	63.3%	Abr-12	Jul-12	12,258,532.47	CDI	1,225,853.25	2,451,706.49	8,580,972.73	7,763,383.77	CDI			7,763,383.77	OBRA	1.00
107	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo 0+000 al 11+300, subtramo a modernizar del km 4+300 al 7+800	Tancoyol	70.0%	Abr-12	Jul-12	31.9%	Abr-12	Jul-12	12,000,000.00	CDI	1,200,000.00	2,400,000.00	8,400,000.00	3,827,988.83	CDI			3,827,988.83	OBRA	1.00
108	Modernización y Ampliación de Camino	Laguna de Pitzquitla	35.0%	Abr-12	Jul-12	27.5%	Abr-12	Jul-12	9,000,000.00	CDI	900,000.00	1,800,000.00	6,300,000.00	2,474,617.53	CDI			2,474,617.53	OBRA	1.00
109	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal de Zoyapilca	Zoyapilca	99.0%	Abr-12	Jul-12	79.7%	Abr-12	Jul-12	537,654.75	CDI	53,765.47	107,530.95	376,358.33	428,250.34	CDI		51,892.01	376,358.33	OBRA	1.00
110	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal de la Localidad de Valle Verde	Valle Verde	99.0%	Abr-12	Jun-12	81.2%	Abr-12	Jun-12	543,322.85	CDI	54,332.28	108,664.57	380,326.00	441,288.53	CDI		60,962.53	380,326.00	OBRA	1.00
111	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de San Juan de los Durán	San Juan de los Durán	98.0%	Abr-12	Jul-12	82.8%	Abr-12	Jul-12	1,010,287.70	CDI	101,028.77	202,057.54	707,201.39	836,709.22	CDI			836,709.22	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									42,957,597.77		4,295,759.77	8,591,519.55	30,070,318.45	20,456,011.46		-	112,854.54	20,343,156.92		

Programa: TU CASA			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Unidad	Aprobadas
112	UBVR Construcción de Viviendas	Orla del Plan	80.0%	May-12	Sep-12	65.0%	May-12	Sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	106,000.00	TU CASA			106,000.00	VIVIENDA	2.00
113	UBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyol	80.0%	May-12	Sep-12	65.0%	May-12	Sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	106,000.00	TU CASA			106,000.00	VIVIENDA	2.00
114	UBVR Construcción de Viviendas	Valle Verde	90.0%	May-12	Sep-12	70.0%	May-12	Sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	171,251.27	TU CASA		12,251.27	159,000.00	VIVIENDA	3.00
115	UBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyol	70.0%	May-12	Sep-12	65.0%	May-12	Sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	159,000.00	TU CASA			159,000.00	VIVIENDA	3.00
116	UBVR Construcción de Viviendas	Tancoyol	80.0%	May-12	Sep-12	65.0%	May-12	Sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	530,000.00	TU CASA			530,000.00	VIVIENDA	10.00
117	UBVR Construcción de Viviendas	La Presa	100.0%	May-12	Sep-12	65.0%	May-12	Sep-12	81,600.00	TU CASA	24,500.00	4,100.00	53,000.00	53,000.00	TU CASA			53,000.00	VIVIENDA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2012

118	UBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Auroras	70.0%	May-12	Sep-12	65.0%	May-12	Sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	106,000.00	TU CASA			106,000.00	VIVIENDA	2.00	
119	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	90.0%	May-12	Sep-12	70.0%	May-12	Sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	570,851.29	TU CASA		40,851.29	530,000.00	VIVIENDA	10.00	
120	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	90.0%	May-12	Sep-12	70.0%	May-12	Sep-12	571,200.00	TU CASA	171,500.00	28,700.00	371,000.00	399,592.10	TU CASA		28,592.10	371,000.00	VIVIENDA	7.00	
120	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrera de Tancama	100.0%	May-12	Sep-12	56.0%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	53,728.96	TU CASA			53,728.96	OBRA	3.00	
121	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrizal de los Durán	100.0%	May-12	Sep-12	56.0%	May-12	Sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	17,908.64	TU CASA			17,908.64	OBRA	1.00	
122	Construcción de Recamaras Adicionales	El Cañon	100.0%	May-12	Sep-12	56.0%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	53,728.96	TU CASA			53,728.96	OBRA	3.00	
123	Construcción de Recamaras Adicionales	El Pocillo	100.0%	May-12	Sep-12	56.0%	May-12	Sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	17,908.64	TU CASA			17,908.64	OBRA	1.00	
124	Construcción de Recamaras Adicionales	El Saucito	100.0%	May-12	Sep-12	56.0%	May-12	Sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	35,817.30	TU CASA			35,817.30	OBRA	2.00	
125	Construcción de Recamaras Adicionales	Guayabos de Saucillo	100.0%	May-12	Sep-12	66.2%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	63,571.04	TU CASA		3,571.04	60,000.00	OBRA	3.00	
126	Construcción de Recamaras Adicionales	El Jaguey (Grande)	100.0%	May-12	Sep-12	56.0%	May-12	Sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	35,817.30	TU CASA			35,817.30	OBRA	2.00	
127	Construcción de Recamaras Adicionales	La Ceiba	100.0%	May-12	Sep-12	62.5%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	60,000.00	TU CASA			60,000.00	OBRA	3.00	
128	Construcción de Recamaras Adicionales	Mesa del Pino	100.0%	May-12	Sep-12	62.5%	May-12	Sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	80,000.00	TU CASA			80,000.00	OBRA	4.00	
129	Construcción de Recamaras Adicionales	Los Charcos	100.0%	May-12	Sep-12	62.5%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	60,000.00	TU CASA			60,000.00	OBRA	3.00	
130	Construcción de Recamaras Adicionales	Manzanillos	100.0%	May-12	Sep-12	56.0%	May-12	Sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	89,556.31	TU CASA			89,556.31	OBRA	5.00	
131	Construcción de Recamaras Adicionales	Petzcola	100.0%	May-12	Sep-12	62.5%	May-12	Sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	80,000.00	TU CASA			80,000.00	OBRA	4.00	
132	Construcción de Recamaras Adicionales	Rancho Nuevo	100.0%	May-12	Sep-12	62.5%	May-12	Sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	40,000.00	TU CASA			40,000.00	OBRA	2.00	
133	Construcción de Recamaras Adicionales	San Isidro	100.0%	May-12	Sep-12	56.0%	May-12	Sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	35,817.30	TU CASA			35,817.30	OBRA	2.00	
134	Construcción de Recamaras Adicionales	San Juan de los Durán	100.0%	May-12	Sep-12	56.0%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	53,728.96	TU CASA			53,728.96	OBRA	3.00	
135	Construcción de Recamaras Adicionales	Saucillo	100.0%	May-12	Sep-12	63.0%	May-12	Sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	100,806.28	TU CASA		806.28	100,000.00	OBRA	5.00	
136	Construcción de Recamaras Adicionales	Tancama	100.0%	May-12	Sep-12	62.5%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	60,000.00	TU CASA			60,000.00	OBRA	3.00	
134	Construcción de Recamaras Adicionales	Zoyaplica	100.0%	May-12	Sep-12	56.0%	May-12	Sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	17,908.64	TU CASA			17,908.64	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									4,864,000.00		1,480,000.00	264,000.00	3,120,000.00	3,157,992.99			-	86,071.98	3,071,921.01		

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
135	Sustitución de Fogones Abiertos por Cerrados	Varias Comunidades	100.0%	May-12	May-12	99.4%	May-12	May-12	315,000.00	PDZP			315,000.00	313,200.00	PDZP			313,200.00	OBRA	1.00	
136	Conectividad Satelital para CCA	Laguna de Pitzquitlita	100.0%	May-12	May-12	100.0%	May-12	May-12	41,309.00	PDZP			41,309.00	41,309.00	PDZP			41,309.00	OBRA	1.00	
137	Distribución de Agua para combatir la Sequia	Varias Comunidades	100.0%	Jun-12	Sep-12	100.0%	Jun-12	Sep-12	155,673.00	PDZP			155,673.00	155,673.00	PDZP			155,673.00	OBRA	1.00	
138	Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa	Jalpan de Serra	60.0%	Jun-12	Sep-12	29.6%	Jun-12	Sep-12	5,689,690.90	PDZP	1,137,938.90	2,275,876.00	2,275,876.00	1,684,470.34	PDZP			1,684,470.34	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									6,201,672.90		1,137,938.90	2,275,876.00	2,787,858.00	2,194,652.34			-	-	2,194,652.34		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS				
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Unidad	Aprob.	
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino															
139	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocillo	90.0%	Jun-12	Sep-12	100.0%	Jun-12	Sep-12	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	3 X 1			50,000.00	50,000.00	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									200,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00			-	-	50,000.00	50,000.00		

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2012

Programa: PET			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
140	Conservación de Camino del 1+000 al 2+084 en la localidad de Agua Fria	Agua Fria	100.0%	Jun-12	Sep-12	100.0%	Jun-12	Sep-12	97,101.00	PET	50,000.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00	OBRA	1.00
141	Conservación de Camino en la localidad de Carrera de Tancama	Carrera de Tancama	100.0%	Jun-12	Sep-12	41.3%	Jun-12	Sep-12	114,101.00	PET	67,000.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00	OBRA	1.00
142	Conservación de Camino del 0+700 al 0+892 en la localidad de Carrizalito	Carrizalito	100.0%	Jun-12	Sep-12	100.0%	Jun-12	Sep-12	87,101.00	PET	40,000.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00	OBRA	1.00
143	Conservación de Camino mediante la construcción de Alcantarilla y Rampa, Desazolve y Conformación de Cunetas en la Localidad de Guayabos de Saucillo	Guayabos de Saucillo	0.0%	Jun-12	Sep-12	0.0%	Jun-12	Sep-12	204,546.00	PET	90,000.00	57,273.00	57,273.00	-	PET				OBRA	1.00
144	Conservación de Camino mediante la Reconstrucción de Alcantarilla en la localidad de la Ceiba	La Ceiba	100.0%	Jun-12	Sep-12	54.1%	Jun-12	Sep-12	87,101.00	PET	40,000.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00	OBRA	1.00
145	Reconstrucción de Camino mediante Rampa de concreto y Alcantarilla en la localidad de Moctezumas	Moctezumas	100.0%	Jun-12	Sep-12	41.4%	Jun-12	Sep-12	113,767.00	PET	66,666.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00	OBRA	1.00
146	Conservación de Camino del 0+200 al 1+478 en la Comunidad de Agua Amarga	Agua Amarga	100.0%	Jun-12	Sep-12	41.4%	Jun-12	Sep-12	113,767.00	PET	66,666.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									817,484.00		420,332.00	198,576.00	198,576.00	282,606.00		-	141,303.00	141,303.00		

Programa: FOPEDEP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Federal	Unidad	Aprob.
147	Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Espacios Educativos	Jalpan	76.7%	Jun-12	Sep-12	76.7%	Jun-12	Sep-12	1,109,219.90	FOPEDEP			1,109,219.90	850,254.58	FOPEDEP			850,254.58	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,109,219.90		-	-	1,109,219.90	850,254.58		-	-	850,254.58		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
148	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	95.4%	Ene-12	Mar-12	1,637,500.00	FISM	1,637,500.00			1,562,661.70	FISM	1,562,661.70			OBRA	1.00
149	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Molero, Col. Magisterial	Zona Este de Jalpan	100.0%	Mar-12	Abr-12	89.9%	Mar-12	Abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			89,875.67	FISM	89,875.67			OBRA	1.00
150	Contrucción de Rampas y Vados	Carrizal de los Sanchez	100.0%	Mar-12	May-12	87.6%	Mar-12	May-12	324,935.00	FISM	324,935.00			284,604.31	FISM	284,604.31			OBRA	1.00
151	Construcción de Drenaje Pluvial en Primaria	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	Mar-12	Abr-12	98.8%	Mar-12	Abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			98,752.77	FISM	98,752.77			OBRA	1.00
152	Construcción de Barda Perimetral en Cancha de Usos Múltiples	Agua Fria	100.0%	Mar-12	Abr-12	98.6%	Mar-12	Abr-12	88,200.00	FISM	88,200.00			86,982.56	FISM	86,982.56			OBRA	1.00
153	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, Col. La Pedrera	Zona Sureste de Jalpan	100.0%	Abr-12	May-12	68.8%	Abr-12	May-12	100,000.00	FISM	100,000.00			68,832.26	FISM	68,832.26			OBRA	1.00
154	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico y Vado	Arroyo de las Cañas	100.0%	Mar-12	May-12	99.9%	Mar-12	May-12	600,000.00	FISM	600,000.00			599,344.86	FISM	599,344.86			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,950,635.00		2,950,635.00	-	-	2,791,054.13		2,791,054.13	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
155	Construcción de Centro de Salud	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	Mar-12	May-12	91.1%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			182,135.52	FISM	182,135.52			OBRA	1.00
156	Construcción de Consultorio Dental	Valle Verde	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									350,000.00		350,000.00	-	-	182,135.52		182,135.52	-	-		

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2012

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
157	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Yerbabuena	100.0%	Abr-12	May-12	99.4%	Abr-12	May-12	90,000.00	FISM	90,000.00			89,419.77	FISM	89,419.77			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									90,000.00		90,000.00	-	-	89,419.77		89,419.77	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
158	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Comunidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	488,798.00	FISM	488,798.00			488,798.00	FISM	488,798.00			M2	87.45
TOTAL DEL PROGRAMA									488,798.00		488,798.00	-	-	488,798.00		488,798.00	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
159	Derechos Fondo Forestal Mexicano para Proyecto Relleno Sanitario Regional	Zona Sur Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	160,659.86	FISM	160,659.86			160,659.86	FISM	160,659.86			PAGO DE DERECHOS	1.00
160	Contrucción de Alcantarilla	El Jaguey	100.0%	Abr-12	May-12	71.9%	Abr-12	May-12	120,000.00	FISM	120,000.00			86,284.32	FISM	86,284.32			OBRA	1.00
161	Construcción de Rampas	Lomas de Juarez	100.0%	Abr-12	May-12	91.1%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			136,629.00	FISM	136,629.00			OBRA	1.00
162	Construcción de Rampas	La Esperanza	95.0%	Abr-12	May-12	82.4%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			123,555.01	FISM	123,555.01			OBRA	1.00
163	Construcción de Vados y Bacheo de Camino	Carrera de Tancama	86.8%	Jul-12	Sep-12	86.8%	Jul-12	Sep-12	200,000.00	FISM	200,000.00			173,550.60	FISM	173,550.60			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									780,659.86		780,659.86	-	-	680,678.79		680,678.79	-	-		

Programa: ODM 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
164	Construcción de Oficinas Administrativas en la Escuela Normal del Estado	Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	578,675.00	ODM	578,675.00			578,680.04	ODM	578,680.04			OBRA	1.00
165	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	91.6%	Ene-12	Mar-12	1,637,500.00	ODM	1,637,500.00			1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			OBRA	1.00
166	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	2,266.55	ODM	2,266.55			2,266.55	ODM	2,266.55			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,218,441.55		2,218,441.55	-	-	2,080,946.59		2,080,946.59	-	-		

Programa: G.E.Q. 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas
167	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	450,000.00	GEQ			450,000.00	450,000.00	GEQ			450,000.00	OBRA	1.00
168	Equipamiento de Biblioteca	Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	150,003.40	GEQ			150,003.40	OBRA	1.00
169	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	150,001.52	GEQ			150,001.52	OBRA	1.00
170	Construcción de Muro de Contención	Sakdiveria	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	200,000.00	GEQ			200,000.00	200,000.00	GEQ			200,000.00	OBRA	1.00
171	Construcción de Cerca Perimetral en Primaria 24 de Febrero	El Pocito	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	100,000.00	GEQ			100,000.00	100,007.40	GEQ			100,007.40	OBRA	1.00
172	Aula y Anexos Escuela EMSAD No. 31	Valle Verde	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	250,000.00	GEQ			250,000.00	250,010.54	GEQ			250,010.54	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,300,000.00			-	1,300,000.00	1,300,022.86			-	1,300,022.86		

Programa: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	-------	--

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2012

Sub programa: 2011			FISICO				FINANCIERO													
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
173	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	2,601,390.10	PDZP	520,278.10		2,081,112.00	1,964,501.19	PDZP			1,964,501.19	OBRA	1.00
174	Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	9,235,202.00	PDZP	3,235,202.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,999,838.23	PDZP		2,999,838.23	3,000,000.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									11,836,592.10		3,755,480.10	3,000,000.00	5,081,112.00	7,964,339.42		-	2,999,838.23	4,964,501.19		

Programa: CONACULTA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PAICE 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Unidad	Aprobadas
175	Construcción del Centro Cultural	Jalpan de Serra	99.0%	Ene-12	Mar-12	81.2%	Ene-12	Mar-12	15,000,000.00	PAICE		15,000,000.00		12,175,136.27	PAICE		12,175,136.27		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	12,175,136.27		-	12,175,136.27	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora, además el recurso para las Obras del Programa FISM, ODM, GEQ, PDZP y PAICE, es el acumulado en base a lo ejercido desde el 2011. Para las Obras de Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan, Conservación de Camino en Agua Fría, Carrera de Tancama, Carrizalito, Guayabos de Saucillo, La Ceiba, Moctezumas y Agua Amarga, UBVR Construcción de Viviendas en Orilla del Plan, Ojo de Agua de Tancoyol, Valle Verde, San Antonio Tancoyol, La Presa, Solidaridad y Auroras, Zona Norte de Jalpan y Zona Este de Jalpan, Construcción de Recamaras en Carrera de Tancama, Carrizal de los Durán, El Cañon, El Pocito, El Saucito, Guayabos de Saucillo, El Jagüey, La Ceiba, Mesa del Pino, Los Charcos, Manzanillos, Petzoola, Rancho Nuevo, San Isidro, San Juan de los Durán, Saucillo, Tancama y Zoyapilca, Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Rampas) El Pocito, dentro del FISM corresponden a la Aportación Municipal que se tienen de acuerdo a lo convenido entre las Instituciones de PDZP, PET, TU CASA y 3 X 1 por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un Programa como en otro, para estas mismas obras la Aportación Municipal se registro contablemente dentro del rubro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto, por tal motivo en la Estructura Financiera de los Programas Federales queda registrada la parte Municipal, aunque no se refleje como ejercida el porcentaje financiero queda al 100. (Para la Obra Piso Firme hubo un reintegro a la Federación por \$ 116,610.81 y para la obra del Relleno Sanitario Intermunicipal hubo tambien un reintegro a la Federación por \$ 158.08 por lo que el avance financiero esta al 100%)

Para la Obra del Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan (PDZP), la parte Municipal es cubierta en partes iguales de acuerdo a lo convenido con el Municipio de Pinal de Amoles.