

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Soledad de Gpe., Mesa del Pino y El Cañon (CDI)	Mesa del Pino	59.0%	May-12	Jun-12	92.8%	May-12	Jun-12	1,225,853.25	FISM	1,225,853.25			1,138,122.76	FISM	1,138,122.76			SISTEMA	1.00
2	Construcción del Sistema de Agua para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso (CDI)	Los Jasso	46.0%	May-12	Jun-12	87.4%	May-12	Jun-12	760,780.00	FISM	760,780.00			665,021.06	FISM	665,021.06			SISTEMA	1.00
3	Adquisición de Bomba para el Sistema Regional de Agua	El Madroño	100.0%	Mar-12	Mar-12	100.0%	Mar-12	Mar-12	35,000.00	FISM	35,000.00			35,000.00	FISM	35,000.00			BOBMA	1.00
4	Adquisición de Bomba para el Sistema Regional de Agua	Tierra Fría	0.0%	Mar-12	Dic-12	100.0%	Mar-12	Dic-12	34,500.00	FISM	34,500.00			34,500.00	FISM	34,500.00			BOBMA	1.00
5	Construcción de Sistema de Agua Tierra Fría-Limoncillo	El Limoncillo	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Mar-12	Abr-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,176,133.25		2,176,133.25	-	-	1,872,643.82		1,872,643.82	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Ampliación de Red de Drenaje, Col. Colosio	Zona Norte de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	160,000.00	FISM	160,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
7	Ampliación Red de Drenaje Sanitario, Col. Mercado	Zona Centro de Jalpan	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Rehabilitación de Drenaje Sanitario, Col. Solidaridad	Zona Norte de Jalpan	100.0%	May-12	May-12	79.6%	May-12	May-12	100,000.00	FISM	100,000.00			79,592.27	FISM	79,592.27			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									360,000.00		360,000.00	-	-	79,592.27		79,592.27	-	-		

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
9	Construcción de Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa	Zona Sur de Jalpan	30.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Clausura de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Mantenimiento de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	48.0%	Abr-12	May-12	48.7%	Abr-12	May-12	560,000.00	FISM	560,000.00			272,780.00	FISM	272,780.00			OBRA	1.00
12	Mantenimiento de Infraestructura Urbana	Varias Comunidades	91.0%	Mar-12	Jul-12	91.4%	Mar-12	Jul-12	50,000.00	FISM	50,000.00			45,681.10	FISM	45,681.10			OBRA	1.00
13	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Francia), Col. Santa Inés	Zona Norte de Jalpan	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Construcción de Techumbre	San Juan de los Duran	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Construcción de Empedrado de Mortero y Piedra Bola, Col. San Francisco	Zona Este de Jalpan	100.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Linda Vista	Zona Noroeste de Jalpan	70.0%	Abr-12	May-12	101.6%	Abr-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			203,161.27	FISM	203,161.27			OBRA	1.00
17	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Calle San Nicolás	Zona Norte de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
18	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Abasolo), Barrio El Panteón	Zona Suroeste de Jalpan	100.0%	May-12	Jun-12	33.8%	May-12	Jun-12	250,000.00	FISM	250,000.00			84,579.97	FISM	84,579.97			OBRA	1.00
19	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero Calle Alcantarillas	Zona Oeste de Jalpan	90.0%	Jun-12	Nov-12	102.4%	Jun-12	Nov-12	250,000.00	FISM	250,000.00			255,926.34	FISM	255,926.34			OBRA	1.00
20	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero	Piedras Anchas	100.0%	Mar-12	Dic-12	100.0%	Mar-12	Dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			199,999.88	FISM	199,999.88			OBRA	1.00
21	Construcción de Empedrado Piedra con Mortero, Barrio El Platanito	Zona Oeste de Jalpan	100.0%	Oct-12	Nov-12	100.0%	Oct-12	Nov-12	300,000.00	FISM	300,000.00			299,996.63	FISM	299,996.63			OBRA	1.00
22	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. San José	Zona Sur de Jalpan	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
23	Urbanizaciones Programa Municipal "La Magia de Nuestra Gente"	Varias Colonias	40.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
24	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero y Cantera (Calle Petra de Mayorca), Col. El Mercado	Zona Centro de Jalpan	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
25	Construcción de Baños en Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Junio del año 2012

26	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Montero, Col. Los Adobes	Zona Centro de Jalpan	100.0%	Mar-12	Abr-12	47.4%	Mar-12	Abr-12	500,000.00	FISM	500,000.00			236,842.56	FISM	236,842.56			OBRA	1.00	
27	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Montero (Calle Cayetano Rubio), Col. Niño Jesús	Zona Centro de Jalpan	100.0%	Abr-12	May-12	99.9%	Abr-12	May-12	245,000.00	FISM	245,000.00			244,851.45	FISM	244,851.45			OBRA	1.00	
28	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples	Barrales	0.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
29	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	El Pocillo	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									6,000,000.00		6,000,000.00			-		1,843,819.20		1,843,819.20			

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
30	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la calle Principal en la localidad de Zoyapilca	Zoyapilca	98.0%	May-12	May-12	98.9%	May-12	May-12	53,765.47	FISM	53,765.47			53,196.90	FISM	53,196.90			AMPL	1.00	
31	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de Valle Verde	Valle Verde	98.0%	May-12	May-12	99.5%	May-12	May-12	54,332.28	FISM	54,332.28			54,047.71	FISM	54,047.71			AMPL	1.00	
32	Ampliación de la Red de Distribución de Energía para beneficiar a la Localidad de San Juan de los Duran	San Juan de los Duran	90.0%	May-12	May-12	100.0%	May-12	May-12	101,028.77	FISM	101,028.77			101,028.15	FISM	101,028.15			AMPL	1.00	
33	Pago a CFE para recalibración de voltaje con la instalación de transformador	Zoyapilca	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
34	Electrificación no convencional con Paneles Solares	Río Adentro	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
35	Mantenimiento de Alumbrado Público	Cabecera Municipal	17.0%	Ene-12	Dic-12	17.3%	Ene-12	Dic-12	700,000.00	FISM	700,000.00			121,102.06	FISM	121,102.06			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									1,034,126.52		1,034,126.52			-		329,374.82		329,374.82			

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
36	Construcción de Centro de Salud	La Esperanza	95.0%	Mar-12	May-12	71.3%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			142,667.82	FISM	142,667.82			OBRA	1.00	
37	Construcción de Centro de Salud	Loma Delgada	30.0%	Mar-12	May-12	47.4%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			94,751.19	FISM	94,751.19			OBRA	1.00	
38	Construcción de Centro de Salud	Moctezumas	0.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									600,000.00		600,000.00			-		237,419.01		237,419.01			

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
39	Espacios Educativos (Diversos Apoyos)	Municipio de Jalpan de Serra	81.0%	Ene-12	Ago-12	81.9%	Ene-12	Ago-12	681,846.00	FISM	681,846.00			558,650.66	FISM	558,650.66			OBRA	1.00
40	Rehabilitación de Sanitarios en Telesecundaria	Valle Verde	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Ene-12	Abr-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
41	Muro de Contención en Escuela Telesecundaria	El Madroño	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
42	Muro de Contención en Preescolar	El Madroño	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
43	Reforzamiento de Barda Perimetral y Rehabilitación de Aulas, Sec. Gral. Sierra Gorda	Jalpan de Serra	0.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
44	Construcción de Barda Perimetral COBAQ No. 4	Jalpan de Serra	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
45	Construcción de Aula Didáctica Esc. Sec. Técnica No. 3	Jalpan de Serra	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
46	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Saldiveña	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
47	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Soledad de Guadalupe	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	225,000.00	FISM	225,000.00			-	FISM				OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Junio del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas		
48	Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Jalpan de Serra	0.0%	Nov-12	Dic-12	0.0%	Nov-12	Dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM				OBRA	1.00		
49	Construcción de Muro en Escuela Telesecundaria	Zoyaplica	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				OBRA	1.00		
50	Construcción de Baños Esc. Primaria	Tancoyol	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00		
51	Construcción de Cerca Perimetral Esc. Primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	0.0%	Abr-12	Jun-12	0.0%	Abr-12	Jun-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00		
52	Construcción de Muro de Contención en Jardín de Niños	Saucillo	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				OBRA	1.00		
53	Equipamiento de Escuela Primaria	Zoyaplica	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	4,000.00	FISM	4,000.00			-	FISM				OBRA	1.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									2,155,846.00		2,155,846.00			-		558,650.66				558,650.66		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS				
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas		
54	Mejoramiento de Vivienda (Varios Apoyos)	Varias Comunidades	89.7%	Feb-12	Dic-12	89.7%	Feb-12	Dic-12	219,000.00	FISM	219,000.00			196,458.07	FISM	196,458.07			OBRA	1.00		
55	UBVR Construcción de Viviendas	Orla del Plan	60.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			-	FISM				VIVIENDA	2.00		
56	UBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyol	60.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			-	FISM				VIVIENDA	2.00		
57	UBVR Construcción de Viviendas	Valle Verde	70.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	73,500.00	FISM	73,500.00			-	FISM				VIVIENDA	3.00		
58	UBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyol	40.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	73,500.00	FISM	73,500.00			-	FISM				VIVIENDA	3.00		
59	UBVR Construcción de Viviendas	Tancoyol	60.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	245,000.00	FISM	245,000.00			-	FISM				VIVIENDA	10.00		
60	UBVR Construcción de Viviendas	La Presa	70.0%	May-12	Sep-12	9.7%	May-12	Sep-12	24,500.00	FISM	24,500.00			2,364.60	FISM	2,364.60			VIVIENDA	1.00		
61	UBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Auroras	40.0%	May-12	Sep-12	9.7%	May-12	Sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			4,729.22	FISM	4,729.22			VIVIENDA	2.00		
62	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	80.0%	May-12	Sep-12	47.9%	May-12	Sep-12	245,000.00	FISM	245,000.00			117,340.08	FISM	117,340.08			VIVIENDA	10.00		
63	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	80.0%	May-12	Sep-12	94.9%	May-12	Sep-12	171,500.00	FISM	171,500.00			162,685.23	FISM	162,685.23			VIVIENDA	7.00		
64	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrera de Tancama	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			-	FISM				OBRA	3.00		
65	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrizal de los Durán	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			-	FISM				OBRA	1.00		
66	Construcción de Recamaras Adicionales	El Cañon	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			-	FISM				OBRA	3.00		
67	Construcción de Recamaras Adicionales	El Pocito	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			-	FISM				OBRA	1.00		
68	Construcción de Recamaras Adicionales	El Saucito	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			-	FISM				OBRA	2.00		
69	Construcción de Recamaras Adicionales	Guayabos de Saucillo	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			-	FISM				OBRA	3.00		
70	Construcción de Recamaras Adicionales	El Jaguey (Grande)	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			-	FISM				OBRA	2.00		
71	Construcción de Recamaras Adicionales	La Ceiba	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			-	FISM				OBRA	3.00		
72	Construcción de Recamaras Adicionales	Mesa del Pino	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	4.00		
73	Construcción de Recamaras Adicionales	Los Charcos	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			-	FISM				OBRA	3.00		
74	Construcción de Recamaras Adicionales	Manzanillos	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	5.00		
75	Construcción de Recamaras Adicionales	Petzcoala	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	4.00		
76	Construcción de Recamaras Adicionales	Rancho Nuevo	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			-	FISM				OBRA	2.00		
77	Construcción de Recamaras Adicionales	San Isidro	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			-	FISM				OBRA	2.00		
78	Construcción de Recamaras Adicionales	San Juan de los Durán	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			-	FISM				OBRA	3.00		
79	Construcción de Recamaras Adicionales	Saucillo	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	5.00		
80	Construcción de Recamaras Adicionales	Tancama	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			-	FISM				OBRA	3.00		
81	Construcción de Recamaras Adicionales	Zoyaplica	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			-	FISM				OBRA	1.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									1,699,000.00		1,699,000.00			-		483,577.20				483,577.20		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
82	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Agua Amarga	100.0%	May-12	May-12	30.5%	May-12	May-12	66,666.00	FISM	66,666.00			20,312.20	FISM	20,312.20			OBRA	1.00
83	Rehabilitación de Camino de Yerbabuena a la Arena (Bacheo y Revestimiento)	Yerbabuena	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
84	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Los Charcos	70.0%	Abr-12	Abr-12	82.1%	Abr-12	Abr-12	120,000.00	FISM	120,000.00			98,496.72	FISM	98,496.72			OBRA	1.00
85	Construcción de Alcantarilla	Guayabos de Saucillo	0.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
86	Rehabilitación de Camino (Cuneteo y Alcantarillas)	Carrizalito	90.0%	Mar-12	Dic-12	100.0%	Mar-12	Dic-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,001.61	FISM	40,001.61			OBRA	1.00
87	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Rampas)	Carrera de Tancama	100.0%	Abr-12	Abr-12	80.5%	Abr-12	Abr-12	67,000.00	FISM	67,000.00			53,949.27	FISM	53,949.27			OBRA	1.00
88	Construcción de Alcantarilla	La Ceiba	100.0%	Abr-12	Abr-12	92.8%	Abr-12	Abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			37,115.44	FISM	37,115.44			OBRA	1.00
89	Construcción de 2 Alcantarillas y Bacheo de Camino	Moctezumas	100.0%	Abr-12	Abr-12	84.4%	Abr-12	Abr-12	66,666.00	FISM	66,666.00			56,296.27	FISM	56,296.27			OBRA	1.00
90	Rehabilitac. de Camino (Conformación de Cunetas y Bacheo)	Agua Fría	100.0%	May-12	May-12	100.0%	May-12	May-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.01	FISM	50,000.01			OBRA	1.00
91	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	Limón de la Peña	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
92	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocillo	70.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
93	Pago de Derechos al Fondo Forestal Mexicano del ETJ Camino a Laguna de Pitzquinta	Laguna de Pitzquinta	0.0%	Mar-12	Mar-12	0.0%	Mar-12	Mar-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
94	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 175 (Carr. Fed. San Juan del Río - Xilitla) Laguna de Pitzquinta, Tramo Estimado. Del KM 0+000 al KM 2 + 320 (2.320 km)	Laguna de Pitzquinta	4.0%	Abr-12	Jul-12	91.7%	Abr-12	Jul-12	900,000.00	FISM	900,000.00			824,872.51	FISM	824,872.51			OBRA	1.00
95	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 9+260 (Carr. Est. La Vuelta-Tancoyol) Zoyaplica-Soledad de Gpe.- El Cañon-Valle Verde-San Isidro-El Saucillo-La Esperanza-Rancho Nuevo, Tramo: del km 0+000 al km 45+366, Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+330	Valle Verde	0.0%	Mar-12	Jul-12	99.6%	Mar-12	Jul-12	1,334,912.50	FISM	1,334,912.50			1,328,971.36	FISM	1,328,971.36			OBRA	1.00
96	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo: del KM 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 4+500 al 8+000	San Antonio	35.0%	Abr-12	Jul-12	80.7%	Abr-12	Jul-12	1,200,000.00	FISM	1,200,000.00			967,908.66	FISM	967,908.66			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,625,244.50		4,625,244.50	-	-	3,477,924.05		3,477,924.05	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
97	Infraestructura Rural Productiva	Varias Comunidades	20.0%	Mar-12	Jul-12	20.2%	Mar-12	Jul-12	750,000.00	FISM	750,000.00			151,750.15	FISM	151,750.15			OBRA	1.00
98	Construcción de Guardagano	Agua Amarga	0.0%	Nov-12	Nov-12	37.6%	Nov-12	Nov-12	67,182.73	FISM	67,182.73			25,289.13	FISM	25,289.13			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									817,182.73		817,182.73	-	-	177,039.28		177,039.28	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
99	Gastos Indirectos de Operación	Jalpan	55.0%	Ene-12	Dic-12	55.1%	Ene-12	Dic-12	580,000.00	FISM	580,000.00			319,355.00	FISM	319,355.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									580,000.00		580,000.00	-	-	319,355.00		319,355.00	-	-		

Programa: ODM 2012			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
100	Construcción de Fosa Séptica y Rehabilitación de Drenaje en SAGARPA	Jalpan	100.0%	Feb-12	Mar-12	100.0%	Feb-12	Mar-12	60,905.85	ODM	60,905.85			60,905.85	ODM	60,905.85			OBRA	1.00
101	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	Abr-12	Abr-12	100.0%	Abr-12	Abr-12	13,713.57	ODM	13,713.57			13,713.57	ODM	13,713.57			OBRA	1.00
102	Ampliación de Red de Energía Eléctrica camino Limoncito-Saucillo	Saucillo	100.0%	May-12	May-12	100.0%	May-12	May-12	8,075.81	ODM	8,075.81			8,075.81	ODM	8,075.81			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									82,695.23		82,695.23	-	-	82,695.23		82,695.23	-	-		

Programa: CDI			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
103	Construcción de Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso	Carrizalito	46.0%	Abr-12	Jul-12	26.2%	Abr-12	Jul-12	7,607,800.00	CDI	760,780.00	1,521,560.00	5,325,460.00	1,995,063.18	CDI			1,995,063.18	OBRA	1.00
104	Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a las localidades de Soledad de Guadalupe, Mesa del Pino y El Cañon	Soledad de Guadalupe	59.0%	Abr-12	Jul-12	27.9%	Abr-12	Jul-12	12,258,532.47	CDI	1,225,853.25	2,451,706.49	8,580,972.73	3,414,368.28	CDI			3,414,368.28	OBRA	1.00
105	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo 0+000 al 11+300, subtramo a modernizar del km 4+300 al 7+800	Tancoyol	35.0%	Abr-12	Jul-12	31.9%	Abr-12	Jul-12	12,000,000.00	CDI	1,200,000.00	2,400,000.00	8,400,000.00	3,827,988.83	CDI			3,827,988.83	OBRA	1.00
106	Modernización y Ampliación de Camino	Laguna de Pitzquitla	4.0%	Abr-12	Jul-12	27.5%	Abr-12	Jul-12	9,000,000.00	CDI	900,000.00	1,800,000.00	6,300,000.00	2,474,617.53	CDI			2,474,617.53	OBRA	1.00
107	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal de Zoyapilca	Zoyapilca	98.0%	Abr-12	Jul-12	79.7%	Abr-12	Jul-12	537,654.75	CDI	53,765.47	107,530.95	376,358.33	428,250.34	CDI		51,892.01	376,358.33	OBRA	1.00
108	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal de la Localidad de Valle Verde	Valle Verde	98.0%	Abr-12	Jun-12	81.2%	Abr-12	Jun-12	543,322.85	CDI	54,332.28	108,664.57	380,326.00	441,288.53	CDI		60,962.53	380,326.00	OBRA	1.00
109	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de San Juan de los Durán	San Juan de los Durán	90.0%	Abr-12	Jul-12	36.0%	Abr-12	Jul-12	1,010,287.70	CDI	101,028.77	202,057.54	707,201.39	363,715.62	CDI			363,715.62	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									42,957,597.77		4,295,759.77	8,591,519.55	30,070,318.45	12,945,292.31		-	112,854.54	12,832,437.77		

Programa: TU CASA			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Unidad	Aprobadas
110	UBVR Construcción de Viviendas	Orla del Plan	60.0%	May-12	Sep-12	37.2%	May-12	Sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	60,713.99	TU CASA			60,713.99	VIVIENDA	2.00
111	UBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyol	60.0%	May-12	Sep-12	32.6%	May-12	Sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	53,213.99	TU CASA			53,213.99	VIVIENDA	2.00
112	UBVR Construcción de Viviendas	Valle Verde	70.0%	May-12	Sep-12	51.0%	May-12	Sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	124,821.02	TU CASA			124,821.02	VIVIENDA	3.00
113	UBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyol	40.0%	May-12	Sep-12	37.9%	May-12	Sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	92,821.02	TU CASA			92,821.02	VIVIENDA	3.00
114	UBVR Construcción de Viviendas	Tancoyol	60.0%	May-12	Sep-12	45.3%	May-12	Sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	369,569.85	TU CASA			369,569.85	VIVIENDA	10.00
115	UBVR Construcción de Viviendas	La Presa	70.0%	May-12	Sep-12	39.3%	May-12	Sep-12	81,600.00	TU CASA	24,500.00	4,100.00	53,000.00	32,056.96	TU CASA			32,056.96	VIVIENDA	1.00
116	UBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Auroras	40.0%	May-12	Sep-12	39.3%	May-12	Sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	64,113.95	TU CASA			64,113.95	VIVIENDA	2.00
117	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	80.0%	May-12	Sep-12	65.0%	May-12	Sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	530,000.00	TU CASA			530,000.00	VIVIENDA	10.00
118	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	80.0%	May-12	Sep-12	59.4%	May-12	Sep-12	571,200.00	TU CASA	171,500.00	28,700.00	371,000.00	339,249.03	TU CASA			339,249.03	VIVIENDA	7.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,264,000.00		980,000.00	164,000.00	2,120,000.00		-	-	-	1,666,559.81		

Programa: TU CASA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Unidad	Aprobadas
119	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrera de Tancama	0.0%	May-12	Sep-12	13.7%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	13,123.33	TU CASA			13,123.33	OBRA	3.00
120	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrizal de los Durán	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	-	TU CASA				OBRA	1.00
121	Construcción de Recamaras Adicionales	El Cañon	100.0%	May-12	Sep-12	13.7%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	13,123.33	TU CASA			13,123.33	OBRA	3.00
122	Construcción de Recamaras Adicionales	El Pocito	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	-	TU CASA				OBRA	1.00
123	Construcción de Recamaras Adicionales	El Saucito	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	-	TU CASA				OBRA	2.00
124	Construcción de Recamaras Adicionales	Guayabos de Saucillo	100.0%	May-12	Sep-12	37.1%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	35,623.33	TU CASA			35,623.33	OBRA	3.00
125	Construcción de Recamaras Adicionales	El Jaguey (Grande)	100.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	-	TU CASA				OBRA	2.00
126	Construcción de Recamaras Adicionales	La Ceiba	0.0%	May-12	Sep-12	13.7%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	13,123.33	TU CASA			13,123.33	OBRA	3.00
127	Construcción de Recamaras Adicionales	Mesa del Pino	100.0%	May-12	Sep-12	13.7%	May-12	Sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	17,499.78	TU CASA			17,499.78	OBRA	4.00
128	Construcción de Recamaras Adicionales	Los Charcos	100.0%	May-12	Sep-12	13.7%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	13,123.33	TU CASA			13,123.33	OBRA	3.00
129	Construcción de Recamaras Adicionales	Manzanillos	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	-	TU CASA				OBRA	5.00
130	Construcción de Recamaras Adicionales	Petzcoala	100.0%	May-12	Sep-12	23.0%	May-12	Sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	29,499.78	TU CASA			29,499.78	OBRA	4.00
131	Construcción de Recamaras Adicionales	Rancho Nuevo	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	-	TU CASA				OBRA	2.00
132	Construcción de Recamaras Adicionales	San Isidro	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	-	TU CASA				OBRA	2.00
133	Construcción de Recamaras Adicionales	San Juan de los Durán	0.0%	May-12	Sep-12	13.7%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	13,123.33	TU CASA			13,123.33	OBRA	3.00
134	Construcción de Recamaras Adicionales	Saucillo	100.0%	May-12	Sep-12	25.2%	May-12	Sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	40,373.25	TU CASA			40,373.25	OBRA	5.00
135	Construcción de Recamaras Adicionales	Tancama	100.0%	May-12	Sep-12	17.8%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	17,123.33	TU CASA			17,123.33	OBRA	3.00
133	Construcción de Recamaras Adicionales	Zoyapilca	0.0%	May-12	Sep-12	0.0%	May-12	Sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	-	TU CASA				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,600,000.00		500,000.00	100,000.00	1,000,000.00	205,736.12				205,736.12		

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
134	Sustitución de Fogones Abiertos por Cerrados	Varias Comunidades	99.4%	May-12	May-12	99.4%	May-12	May-12	315,000.00	PDZP			315,000.00	313,200.00	PDZP			313,200.00	OBRA	1.00
135	Conectividad Satelital para CCA	Laguna de Pitzquinta	100.0%	May-12	May-12	100.0%	May-12	May-12	41,309.00	PDZP			41,309.00	41,309.00	PDZP			41,309.00	OBRA	1.00
136	Distribución de Agua para combatir la Sequia	Varias Comunidades	42.3%	Jun-12	Sep-12	42.3%	Jun-12	Sep-12	155,673.00	PDZP			155,673.00	65,772.00	PDZP			65,772.00	OBRA	1.00
137	Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa	Jalpan de Serra	29.6%	Jun-12	Sep-12	29.6%	Jun-12	Sep-12	5,689,690.90	PDZP	1,137,938.90	2,275,876.00	2,275,876.00	1,684,470.34	PDZP			1,684,470.34	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,201,672.90		1,137,938.90	2,275,876.00	2,787,858.00	2,104,751.34				2,104,751.34		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Unidad	Aprob.
138	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocito	23.6%	Jun-12	Sep-12	23.6%	Jun-12	Sep-12	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	47,254.00	3 X 1				47,254.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									200,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	47,254.00						47,254.00	

Programa: PET			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
139	Conservación de Camino del 1+000 al 2+084 en la localidad de Agua Fria	Agua Fria	100.0%	Jun-12	Sep-12	100.0%	Jun-12	Sep-12	97,101.00	PET	50,000.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00	OBRA	1.00
140	Conservación de Camino en la localidad de Carrera de Tancama	Carrera de Tancama	100.0%	Jun-12	Sep-12	18.0%	Jun-12	Sep-12	114,101.00	PET	67,000.00	23,551.00	23,550.00	20,506.60	PET			20,506.60	OBRA	1.00
141	Conservación de Camino del 0+700 al 0+892 en la localidad de Carrizalito	Carrizalito	90.0%	Jun-12	Sep-12	100.0%	Jun-12	Sep-12	87,101.00	PET	40,000.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00	OBRA	1.00
142	Conservación de Camino mediante la construcción de Alcantarilla y Rampa, Desazolve y Conformación de Cunetas en la Localidad de Guayabos de Saucillo	Guayabos de Saucillo	0.0%	Jun-12	Sep-12	0.0%	Jun-12	Sep-12	204,546.00	PET	90,000.00	57,273.00	57,273.00	-	PET				OBRA	1.00
143	Conservación de Camino mediante la Reconstrucción de Alcantarilla en la localidad de la Ceiba	La Ceiba	100.0%	Jun-12	Sep-12	26.8%	Jun-12	Sep-12	87,101.00	PET	40,000.00	23,550.00	23,551.00	23,378.66	PET			23,378.66	OBRA	1.00
144	Reconstrucción de Camino mediante Rampa de concreto y Alcantarilla en la localidad de Moctezumas	Moctezumas	100.0%	Jun-12	Sep-12	16.8%	Jun-12	Sep-12	113,767.00	PET	66,666.00	23,551.00	23,550.00	19,123.33	PET			19,123.33	OBRA	1.00
145	Conservación de Camino del 0+200 al 1+478 en la Comunidad de Agua Amarga	Agua Amarga	100.0%	Jun-12	Sep-12	0.0%	Jun-12	Sep-12	113,767.00	PET	66,666.00	23,550.00	23,551.00	-	PET				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									817,484.00		420,332.00	198,576.00	198,576.00	157,210.59		-	47,101.00	110,109.59		

Programa: FOPEDEP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Federal	Unidad	Aprob.
146	Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Espacios Educativos	Jalpan	30.0%	Jun-12	Sep-12	30.0%	Jun-12	Sep-12	1,109,219.90	FOPEDEP			1,109,219.90	332,317.91	FOPEDEP			332,317.91	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,109,219.90		-	-	1,109,219.90	332,317.91		-	-	332,317.91		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
147	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	95.4%	Ene-12	Mar-12	1,637,500.00	FISM	1,637,500.00			1,562,661.70	FISM	1,562,661.70			OBRA	1.00
148	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Montero, Col. Magisterial	Zona Este de Jalpan	100.0%	Mar-12	Abr-12	89.9%	Mar-12	Abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			89,875.67	FISM	89,875.67			OBRA	1.00
149	Construcción de Rampas y Vados	Carrizal de los Sanchez	100.0%	Mar-12	May-12	87.6%	Mar-12	May-12	324,935.00	FISM	324,935.00			284,604.31	FISM	284,604.31			OBRA	1.00
150	Construcción de Drenaje Pluvial en Primaria	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	Mar-12	Abr-12	98.8%	Mar-12	Abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			98,752.77	FISM	98,752.77			OBRA	1.00
151	Construcción de Barda Perimetral en Cancha de Usos Múltiples	Agua Fria	100.0%	Mar-12	Abr-12	98.6%	Mar-12	Abr-12	88,200.00	FISM	88,200.00			86,982.56	FISM	86,982.56			OBRA	1.00
152	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, Col. La Pedrera	Zona Sureste de Jalpan	100.0%	Abr-12	May-12	60.4%	Abr-12	May-12	100,000.00	FISM	100,000.00			60,433.03	FISM	60,433.03			OBRA	1.00
153	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidraulico y Vado	Arroyo de las Cañas	100.0%	Mar-12	May-12	99.9%	Mar-12	May-12	600,000.00	FISM	600,000.00			599,344.86	FISM	599,344.86			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,950,635.00		2,950,635.00	-	-	2,782,654.90		2,782,654.90	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
154	Construcción de Centro de Salud	Carrera de Tancama	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
155	Construcción de Centro de Salud	Ojo de Agua de Tancoyal	100.0%	Mar-12	May-12	91.1%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			182,135.52	FISM	182,135.52			OBRA	1.00
156	Construcción de Consultorio Dental	Valle Verde	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Junio del año 2012

TOTAL DEL PROGRAMA	550,000.00		550,000.00	-	-	182,135.52		182,135.52	-	-
--------------------	------------	--	------------	---	---	------------	--	------------	---	---

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
157	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Yerbabuena	100.0%	Abr-12	May-12	99.4%	Abr-12	May-12	90,000.00	FISM	90,000.00			89,419.77	FISM	89,419.77			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									90,000.00		90,000.00	-	-	89,419.77		89,419.77	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
158	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Comunidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	488,798.00	FISM	488,798.00			488,798.00	FISM	488,798.00			M2	87.45
TOTAL DEL PROGRAMA									488,798.00		488,798.00	-	-	488,798.00		488,798.00	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
159	Derechos Fondo Forestal Mexicano para Proyecto Relleno Sanitario Regional	Zona Sur Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	160,659.86	FISM	160,659.86			160,659.86	FISM	160,659.86			PAGO DE DERECHOS	1.00
160	Construcción de Alcantarilla	El Jaguey	100.0%	Abr-12	May-12	71.9%	Abr-12	May-12	120,000.00	FISM	120,000.00			86,284.32	FISM	86,284.32			OBRA	1.00
161	Construcción de Rampas	Lomas de Juarez	90.0%	Abr-12	May-12	91.1%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			136,629.00	FISM	136,629.00			OBRA	1.00
162	Construcción de Rampas	La Esperanza	95.0%	Abr-12	May-12	82.4%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			123,555.01	FISM	123,555.01			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									580,659.86		580,659.86	-	-	507,128.19		507,128.19	-	-		

Programa: ODM 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
163	Construcción de Oficinas Administrativas en la Escuela Normal del Estado	Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	578,675.00	ODM	578,675.00			578,680.04	ODM	578,680.04			OBRA	1.00
164	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	91.6%	Ene-12	Mar-12	1,637,500.00	ODM	1,637,500.00			1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			OBRA	1.00
165	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	2,266.55	ODM	2,266.55			2,266.55	ODM	2,266.55			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,218,441.55		2,218,441.55	-	-	2,080,946.59		2,080,946.59	-	-		

Programa: G.E.Q. 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas
166	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	450,000.00	GEQ			450,000.00	450,000.00	GEQ			450,000.00	OBRA	1.00
167	Equipamiento de Biblioteca	Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	150,003.40	GEQ			150,003.40	OBRA	1.00
168	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	150,001.52	GEQ			150,001.52	OBRA	1.00
169	Construcción de Muro de Contención	Sakdiveña	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	200,000.00	GEQ			200,000.00	200,000.00	GEQ			200,000.00	OBRA	1.00
170	Construcción de Cerca Perimetral en Primaria 24 de Febrero	El Pocito	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	100,000.00	GEQ			100,000.00	100,007.40	GEQ			100,007.40	OBRA	1.00
171	Aula y Anexos Escuela EMSAD No. 31	Valle Verde	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	250,000.00	GEQ			250,000.00	250,010.54	GEQ			250,010.54	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,300,000.00		-	-	1,300,000.00	1,300,022.86		-	-	1,300,022.86		

Programa: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
172	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	2,601,390.10	PDZP	520,278.10		2,081,112.00	1,964,501.19	PDZP			1,964,501.19	OBRA	1.00
173	Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	9,235,202.00	PDZP	3,235,202.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,999,838.23	PDZP		2,999,838.23	3,000,000.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									11,836,592.10		3,755,480.10	3,000,000.00	5,081,112.00	7,964,339.42		-	2,999,838.23	4,964,501.19		

Programa: CONACULTA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PAICE 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
174	Construcción del Centro Cultural	Jalpan de Serra	98.0%	Ene-12	Mar-12	72.4%	Ene-12	Mar-12	15,000,000.00	PAICE		15,000,000.00		10,855,696.92	PAICE		10,855,696.92		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	10,855,696.92		-	10,855,696.92	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora, además el recurso para las Obras del Programa FISM, ODM, GEO, PDZP y PAICE, es el acumulado en base a lo ejercido desde el 2011. Para las Obras de Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan, Conservación de Camino en Agua Fria, Carrera de Tancama, Carrizalito, Guayabos de Saucillo, La Ceiba, Moctezumas y Agua Amarga, UBVR Construcción de Viviendas en Orilla del Plan, Ojo de Agua de Tancoyol, Valle Verde, San Antonio Tancoyol, La Presa, Solidaridad y Auras, Zona Norte de Jalpan y Zona Este de Jalpan, Construcción de Recamaras en Carrera de Tancama, Carrizal de los Durán, El Cañon, El Pocito, El Saucito, Guayabos de Saucillo, El Jaguay, La Ceiba, Mesa del Pino, Los Charcos, Manzanillos, Petzcola, Rancho Nuevo, San Isidro, San Juan de los Durán, Saucillo, Tancama y Zoayapica, dentro del FISM corresponden a la Aportación Municipal que se tienen de acuerdo a lo convenido entre las Instituciones de PDZP, PET y TU CASA por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un Programa como en otro, para estas mismas obras la Aportación Municipal se registro contablemente dentro del rubro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto, por tal motivo en la Estructura Financiera de los Programas Federales queda registrada la parte Municipal, aunque no se refleje como ejercida el porcentaje financiero queda al 100. (Para la Obra Piso Firme hubo un reintegro a la Federación por \$ 116,610.81 y para la obra del Relleno Sanitario Intermunicipal hubo tambien un reintegro a la Federación por \$ 158.08 por lo que el avance financiero esta al 100%)

Para la Obra del Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan (PDZP), la parte Municipal es cubierta en partes iguales de acuerdo a lo convenido con el Municipio de Pinal de Amoles.