

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Soledad de Gpe., Mesa del Pino y El Cañon (CDI)	Mesa del Pino	36.0%	May-12	Jun-12	30.0%	May-12	Jun-12	1,225,853.25	FISM	1,225,853.25			367,755.98	FISM	367,755.98			SISTEMA	1.00
2	Construcción del Sistema de Agua para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso (CDI)	Los Jasso	25.0%	May-12	Jun-12	30.0%	May-12	Jun-12	760,780.00	FISM	760,780.00			228,234.00	FISM	228,234.00			SISTEMA	1.00
3	Adquisición de Bomba para el Sistema Regional de Agua	El Madroño	100.0%	Mar-12	Mar-12	100.0%	Mar-12	Mar-12	35,000.00	FISM	35,000.00			35,000.00	FISM	35,000.00			BOMBA	1.00
4	Adquisición de Bomba para el Sistema Regional de Agua	Tierra Fria	0.0%	Mar-12	Dic-12	100.0%	Mar-12	Dic-12	34,500.00	FISM	34,500.00			34,500.00	FISM	34,500.00			BOMBA	1.00
5	Construcción de Sistema de Agua Tierra Fria-Limoncillo	El Limoncillo	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Mar-12	Abr-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>2,176,133.25</b>		<b>2,176,133.25</b>			<b>665,489.98</b>		<b>665,489.98</b>				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Ampliación de Red de Drenaje, Col. Colosio	Zona Norte de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	160,000.00	FISM	160,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
7	Ampliación Red de Drenaje Sanitario, Col. Mercado	Zona Centro de Jalpan	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Rehabilitación de Drenaje Sanitario, Col. Solidaridad	Zona Norte de Jalpan	80.0%	May-12	May-12	53.9%	May-12	May-12	100,000.00	FISM	100,000.00			53,888.50	FISM	53,888.50			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>360,000.00</b>		<b>360,000.00</b>			<b>53,888.50</b>		<b>53,888.50</b>				

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
9	Construcción de Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa	Zona Sur de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Clausura de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Mantenimiento de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	38.0%	Abr-12	May-12	38.3%	Abr-12	May-12	560,000.00	FISM	560,000.00			214,606.00	FISM	214,606.00			OBRA	1.00
12	Mantenimiento de Infraestructura Urbana	Varias Comunidades	91.0%	Mar-12	Jul-12	91.4%	Mar-12	Jul-12	50,000.00	FISM	50,000.00			45,681.10	FISM	45,681.10			OBRA	1.00
13	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Francia), Col. Santa Inés	Zona Norte de Jalpan	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Construcción de Techumbre	San Juan de los Duran	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Construcción de Empedrado de Mortero y Piedra Bola, Col. San Francisco	Zona Este de Jalpan	100.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Linda Vista	Zona Noroeste de Jalpan	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
17	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Calle San Nicolás	Zona Norte de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
18	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Abasolo), Barrio Las Ortigas	Zona Suroeste de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
19	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero Calle Alcantarillas	Zona Oeste de Jalpan	0.0%	Jun-12	Nov-12	42.5%	Jun-12	Nov-12	250,000.00	FISM	250,000.00			106,142.76	FISM	106,142.76			OBRA	1.00
20	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero	Piedras Anchas	100.0%	Mar-12	Dic-12	90.4%	Mar-12	Dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			180,875.53	FISM	180,875.53			OBRA	1.00
21	Construcción de Empedrado Piedra con Mortero, Barrio El Platanio	Zona Oeste de Jalpan	80.0%	Oct-12	Nov-12	72.7%	Oct-12	Nov-12	300,000.00	FISM	300,000.00			218,227.02	FISM	218,227.02			OBRA	1.00
22	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. San José	Zona Sur de Jalpan	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
23	Urbanizaciones Programa Municipal "La Magia de Nuestra Gente"	Varias Colonias	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
24	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero y Cantera (Calle Petra de Mayorca)	Col. El Mercado	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
25	Construcción de Baños en Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Los Adobes	Zona Centro de Jalpan	60.0%	Mar-12	Abr-12	0.5%	Mar-12	Abr-12	500,000.00	FISM	500,000.00			2,450.00	FISM	2,450.00			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2012

27	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Montero (Calle Cayetano Rubio), Col. Niño Jesús	Zona Centro de Jalpan	100.0%	Abr-12	May-12	81.9%	Abr-12	May-12	245,000.00	FISM	245,000.00			200,714.49	FISM	200,714.49			OBRA	1.00
28	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples	Barrales	0.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
29	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	El Pocito	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									6,000,000.00		6,000,000.00			968,696.90		968,696.90				

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
30	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la calle Principal en la localidad de Zoyapitca	Zoyapitca	80.0%	May-12	May-12	30.0%	May-12	May-12	53,765.47	FISM	53,765.47			16,129.64	FISM	16,129.64			AMPL.	1.00
31	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de Valle Verde	Valle Verde	80.0%	May-12	May-12	30.0%	May-12	May-12	54,332.28	FISM	54,332.28			16,299.69	FISM	16,299.69			AMPL.	1.00
32	Ampliación de la Red de Distribución de Energía para beneficiar a la Localidad de San Juan de los Duran	San Juan de los Duran	40.0%	May-12	May-12	30.0%	May-12	May-12	101,028.77	FISM	101,028.77			30,308.63	FISM	30,308.63			AMPL.	1.00
33	Pago a CFE para recalibración de voltaje con la instalación de transformador	Zoyapitca	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
34	Electrificación no convencional con Paneles Solares	Río Adentro	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
35	Mantenimiento de Alumbrado Público	Cabecera Municipal	14.0%	Ene-12	Dic-12	14.1%	Ene-12	Dic-12	700,000.00	FISM	700,000.00			98,593.15	FISM	98,593.15			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,034,126.52		1,034,126.52			161,331.11		161,331.11				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
36	Construcción de Centro de Salud	La Esperanza	80.0%	Mar-12	May-12	49.7%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			99,318.25	FISM	99,318.25			OBRA	1.00
37	Construcción de Centro de Salud	Loma Delgada	30.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
38	Construcción de Centro de Salud	Moctezumas	0.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									600,000.00		600,000.00			99,318.25		99,318.25				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
39	Espacios Educativos (Diversos Apoyos)	Municipio de Jalpan de Serra	78.0%	Ene-12	Ago-12	78.6%	Ene-12	Ago-12	681,846.00	FISM	681,846.00			536,256.78	FISM	536,256.78			OBRA	1.00
40	Rehabilitación de Sanitarios en Telesecundaria	Valle Verde	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Ene-12	Abr-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
41	Muro de Contención en Escuela Telesecundaria	El Madroño	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
42	Muro de Contención en Preescolar	El Madroño	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
43	Reforzamiento de Barda Perimetral y Rehabilitación de Aulas, Sec. Gral. Sierra Gorda	Jalpan de Serra	0.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
44	Construcción de Barda Perimetral COBAQ No. 4	Jalpan de Serra	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
45	Construcción de Aula Didáctica Esc. Sec. Técnica No. 3	Jalpan de Serra	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
46	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Sakdiveria	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
47	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Soledad de Guadalupe	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	225,000.00	FISM	225,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
48	Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Jalpan de Serra	0.0%	Nov-12	Dic-12	0.0%	Nov-12	Dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
49	Construcción de Muro en Escuela Telesecundaria	Zoyapitca	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
50	Construcción de Baños Esc. Primaria	Tancoyol	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
51	Construcción de Cerca Perimetral Esc. Primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	0.0%	Abr-12	Jun-12	0.0%	Abr-12	Jun-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2012

52	Construcción de Muro de Contención en Jardín de Niños	Saucillo	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	25,000.00	FISM	25,000.00				-	FISM			OBRA	1.00	
53	Equipamiento de Escuela Primaria	Zoyapilca	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	4,000.00	FISM	4,000.00				-	FISM			OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,155,846.00		2,155,846.00			-	-	536,256.78		536,256.78		-	-

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
54	Mejoramiento de Vivienda ( Varios Apoyos)	Varias Comunidades	85.2%	Feb-12	Dic-12	85.2%	Feb-12	Dic-12	219,000.00	FISM	219,000.00			186,588.99	FISM	186,588.99			OBRA	1.00
55	Edificación de UBVR	Varias Comunidades	0.0%	Mar-12	Jul-12	0.0%	Mar-12	Jul-12	980,000.00	FISM	980,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
56	Construcción de Recamaras Adicionales	Varias Comunidades	0.0%	Mar-12	Jul-12	0.0%	Mar-12	Jul-12	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,699,000.00		1,699,000.00			186,588.99		186,588.99			-	-

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
57	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Agua Amarga	90.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	66,666.00	FISM	66,666.00			-	FISM				OBRA	1.00
58	Rehabilitación de Camino de Yerbabuena a la Arena (Bacheo y Revestimiento)	Yerbabuena	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
59	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Los Charcos	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
60	Construcción de Alcantarilla	Guayabos de Saucillo	0.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
61	Rehabilitación de Camino (Cuneteo y Alcantarillas)	Carrizalito	85.0%	Mar-12	Dic-12	0.0%	Mar-12	Dic-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
62	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Rampas)	Carrera de Tancama	90.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	67,000.00	FISM	67,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
63	Construcción de Alcantarilla	La Ceiba	90.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
64	Construcción de 2 Alcantarillas y Bacheo de Camino	Moctezumas	60.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	66,666.00	FISM	66,666.00			-	FISM				OBRA	1.00
65	Rehabilitac. de Camino (Conformación de Cunetas y Bacheo)	Agua Fría	90.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
66	Rehabilitación de Camino ( Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	Limón de la Peña	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
67	Rehabilitación de Camino ( Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocito	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
68	Pago de Derechos al Fondo Forestal Mexicano del ETJ Camino a Laguna de Pitzquinta	Laguna de Pitzquinta	0.0%	Mar-12	Mar-12	0.0%	Mar-12	Mar-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
69	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 175 (Carr. Fed. San Juan del Río - Xilitla) Laguna de Pitzquinta, Tramo Estimado: Del KM 0+000 al KM 2 + 320 (2.320 km)	Laguna de Pitzquinta	0.0%	Abr-12	Jul-12	30.0%	Abr-12	Jul-12	900,000.00	FISM	900,000.00			270,000.00	FISM	270,000.00			OBRA	1.00
70	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 9+280 (Carr. Est. La Vuelta-Tancoyol) Zoyapilca-Soledad de Gpe.- El Cañon-Valle Verde-San Isidro-El Saucito-La Esperanza-Rancho Nuevo, Tramo: del km 0+000 al km 45+366, Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+330	Valle Verde	0.0%	Mar-12	Jul-12	30.0%	Mar-12	Jul-12	1,334,912.50	FISM	1,334,912.50			400,473.75	FISM	400,473.75			OBRA	1.00
71	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo: del KM 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 4+500 al 8+000	San Antonio	20.0%	Abr-12	Jul-12	30.0%	Abr-12	Jul-12	1,200,000.00	FISM	1,200,000.00			360,000.00	FISM	360,000.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									4,625,244.50		4,625,244.50			1,030,473.75		1,030,473.75			-	-

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
72	Infraestructura Rural Productiva	Varias Comunidades	20.0%	Mar-12	Jul-12	20.2%	Mar-12	Jul-12	750,000.00	FISM	750,000.00			151,750.15	FISM	151,750.15			OBRA	1.00
73	Construcción de Guardagano	Agua Amarga	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	67,182.73	FISM	67,182.73			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									817,182.73		817,182.73			151,750.15		151,750.15			-	-

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
74	Gastos Indirectos de Operación	Jalpan	47.0%	Ene-12	Dic-12	47.7%	Ene-12	Dic-12	580,000.00	FISM	580,000.00			276,377.00	FISM	276,377.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									580,000.00		580,000.00	-	-	276,377.00		276,377.00	-	-		

Programa: ODM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
75	Construcción de Fosa Séptica y Rehabilitación de Drenaje en SAGARPA	Jalpan	100.0%	Feb-12	Mar-12	76.3%	Feb-12	Mar-12	79,789.86	ODM	79,789.86			60,905.85	ODM	60,905.85			OBRA	1.00
76	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	Abr-12	Abr-12	100.0%	Abr-12	Abr-12	13,713.57	ODM	13,713.57			13,713.57	ODM	13,713.57			OBRA	1.00
77	Ampliación de Red de Energía Eléctrica camino Limoncito-Saucillo	Saucillo	100.0%	May-12	May-12	100.0%	May-12	May-12	8,075.81	ODM	8,075.81			8,075.81	ODM	8,075.81			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									101,579.24		101,579.24	-	-	82,695.23		82,695.23	-	-		

Programa: CDI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Estat.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estat.	Federal	Unidad	Aprobadas
78	Construcción de Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso	Carrizalito	25.0%	Abr-12	Jul-12	26.2%	Abr-12	Jul-12	7,607,800.00	CDI	760,780.00	1,521,560.00	5,325,460.00	1,995,063.18	CDI			1,995,063.18	OBRA	1.00
79	Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a las localidades de Soledad de Guadalupe, Mesa del Pino y El Cañon	Soledad de Guadalupe	36.0%	Abr-12	Jul-12	27.9%	Abr-12	Jul-12	12,258,532.47	CDI	1,225,853.25	2,451,706.49	8,580,972.73	3,414,368.28	CDI			3,414,368.28	OBRA	1.00
80	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyot-San Antonio Tancoyot, Tramo 0+000 al 11+360, subtramo a modernizar del km 4+300 al 7+800	Tancoyot	20.0%	Abr-12	Jul-12	24.2%	Abr-12	Jul-12	12,000,000.00	CDI	1,200,000.00	2,400,000.00	8,400,000.00	2,903,725.98	CDI			2,903,725.98	OBRA	1.00
81	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal de Zoyaplica	Zoyaplica	80.0%	Abr-12	Jul-12	29.7%	Abr-12	Jul-12	537,654.75	CDI	53,765.47	107,530.95	376,358.33	159,590.70	CDI			159,590.70	OBRA	1.00
82	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal de la Localidad de Valle Verde	Valle Verde	80.0%	Abr-12	Jun-12	29.8%	Abr-12	Jun-12	543,322.85	CDI	54,332.28	108,664.57	380,326.00	162,143.14	CDI			162,143.14	OBRA	1.00
83	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de San Juan de los Durán	San Juan de los Durán	40.0%	Abr-12	Jul-12	30.0%	Abr-12	Jul-12	1,010,287.70	CDI	101,028.77	202,057.54	707,201.39	303,084.45	CDI			303,084.45	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									33,957,597.77		3,395,759.77	6,791,519.55	23,770,318.45	8,937,975.73		-	-	8,937,975.73		

Programa: TU CASA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Unidad	Aprobadas
84	UBVR Construcción de Viviendas	La Presa	10.0%	May-12	Sep-12	32.6%	May-12	Sep-12	81,600.00	TU CASA	24,500.00	4,100.00	53,000.00	26,606.98	TU CASA			26,606.98	VIVIENDA	1.00
85	UBVR Construcción de Viviendas	Tancoyot	15.0%	May-12	Sep-12	26.0%	May-12	Sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	212,457.15	TU CASA			212,457.15	VIVIENDA	10.00
86	UBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyot	20.0%	May-12	Sep-12	8.3%	May-12	Sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	13,569.40	TU CASA			13,569.40	VIVIENDA	2.00
87	UBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyot	10.0%	May-12	Sep-12	26.0%	May-12	Sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	63,737.15	TU CASA			63,737.15	VIVIENDA	3.00
88	UBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Auroras	10.0%	May-12	Sep-12	32.6%	May-12	Sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	53,213.99	TU CASA			53,213.99	VIVIENDA	2.00
89	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	40.0%	May-12	Sep-12	43.4%	May-12	Sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	354,347.15	TU CASA			354,347.15	VIVIENDA	10.00
90	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	40.0%	May-12	Sep-12	27.9%	May-12	Sep-12	571,200.00	TU CASA	171,500.00	28,700.00	371,000.00	159,256.12	TU CASA			159,256.12	VIVIENDA	7.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,856,000.00		857,500.00	143,500.00	1,855,000.00	883,187.94		-	-	883,187.94		

Programa: TU CASA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Unidad	Aprobadas
91	Construcción de Recamaras Adicionales	Guayabos de Saucillo	20.0%	May-12	Sep-12	13.7%	May-12	Sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	13,123.33	TU CASA			13,123.33	OBRA	3.00
92	Construcción de Recamaras Adicionales	Petzcola	10.0%	May-12	Sep-12	13.7%	May-12	Sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	17,499.78	TU CASA			17,499.78	OBRA	4.00
93	Construcción de Recamaras Adicionales	Saucillo	25.0%	May-12	Sep-12	13.7%	May-12	Sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	21,873.25	TU CASA			21,873.25	OBRA	5.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>384,000.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>52,496.36</b>				<b>52,496.36</b>		

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Estat.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estat.	Federal	Unidad	Aprobadas
94	Sustitución de Fogones Abiertos por Cerrados	Varias Comunidades	99.4%	May-12	May-12	99.4%	May-12	May-12	315,000.00	PDZP			315,000.00	313,200.00	PDZP			313,200.00	OBRA	1.00
95	Conectividad Satelital para CCA	Laguna de Pitzquinta	100.0%	May-12	May-12	100.0%	May-12	May-12	41,309.00	PDZP			41,309.00	41,309.00	PDZP			41,309.00	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>356,309.00</b>				<b>356,309.00</b>	<b>354,509.00</b>				<b>354,509.00</b>		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
96	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	95.4%	Ene-12	Mar-12	1,637,500.00	FISM	1,637,500.00			1,562,661.70	FISM	1,562,661.70			OBRA	1.00
97	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Montero, Col. Magisterial	Zona Este de Jalpan	100.0%	Mar-12	Abr-12	89.9%	Mar-12	Abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			89,875.67	FISM	89,875.67			OBRA	1.00
98	Contrucción de Rampas y Vados	Carrizal de los Sanchez	90.0%	Mar-12	May-12	68.7%	Mar-12	May-12	324,935.00	FISM	324,935.00			223,306.15	FISM	223,306.15			OBRA	1.00
99	Construcción de Drenaje Pluvial en Primaria	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	Mar-12	Abr-12	98.8%	Mar-12	Abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			98,752.77	FISM	98,752.77			OBRA	1.00
100	Construcción de Barda Perimetral en Cancha de Usos Múltiples	Agua Fría	100.0%	Mar-12	Abr-12	98.6%	Mar-12	Abr-12	88,200.00	FISM	88,200.00			86,982.56	FISM	86,982.56			OBRA	1.00
101	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, Col. La Pedrera	Zona Sureste de Jalpan	70.0%	Abr-12	May-12	55.4%	Abr-12	May-12	100,000.00	FISM	100,000.00			55,426.08	FISM	55,426.08			OBRA	1.00
102	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidraulico y Vado	Arroyo de las Cañas	100.0%	Mar-12	May-12	99.4%	Mar-12	May-12	600,000.00	FISM	600,000.00			596,108.61	FISM	596,108.61			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>2,950,635.00</b>		<b>2,950,635.00</b>			<b>2,713,113.54</b>		<b>2,713,113.54</b>				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
103	Construcción de Centro de Salud	Carrera de Tancama	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
104	Construcción de Centro de Salud	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	Mar-12	May-12	85.4%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			170,783.61	FISM	170,783.61			OBRA	1.00
105	Construcción de Consultorio Dental	Valle Verde	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>550,000.00</b>		<b>550,000.00</b>			<b>170,783.61</b>		<b>170,783.61</b>				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
106	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Yerbabuena	100.0%	Abr-12	May-12	99.4%	Abr-12	May-12	90,000.00	FISM	90,000.00			89,419.77	FISM	89,419.77			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>90,000.00</b>		<b>90,000.00</b>			<b>89,419.77</b>		<b>89,419.77</b>				

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
107	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Comunidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	488,798.00	FISM	488,798.00			488,798.00	FISM	488,798.00			M2	87.45
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									488,798.00		488,798.00	-	-	488,798.00		488,798.00	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
108	Derechos Fondo Forestal Mexicano para Proyecto Relleno Sanitario Regional	Zona Sur Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	160,659.86	FISM	160,659.86			160,659.86	FISM	160,659.86			PAGO DE DERECHOS	1.00
109	Contrucción de Alcantarilla	El Jaguey	100.0%	Abr-12	May-12	71.9%	Abr-12	May-12	120,000.00	FISM	120,000.00			86,284.32	FISM	86,284.32			OBRA	1.00
110	Construcción de Rampas	Lomas de Juarez	90.0%	Abr-12	May-12	57.5%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			86,320.92	FISM	86,320.92			OBRA	1.00
111	Construcción de Rampas	La Esperanza	95.0%	Abr-12	May-12	76.9%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			115,283.78	FISM	115,283.78			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									580,659.86		580,659.86	-	-	448,548.88		448,548.88	-	-		

Programa: ODM 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
112	Construcción de Oficinas Administrativas en la Escuela Normal del Estado	Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	578,675.00	ODM	578,675.00			578,680.04	ODM	578,680.04			OBRA	1.00
113	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	91.6%	Ene-12	Mar-12	1,637,500.00	ODM	1,637,500.00			1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			OBRA	1.00
114	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	2,266.55	ODM	2,266.55			2,266.55	ODM	2,266.55			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,218,441.55		2,218,441.55	-	-	2,080,946.59		2,080,946.59	-	-		

Programa: G.E.Q. 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas
115	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	450,000.00	GEQ			450,000.00	450,000.00	GEQ			450,000.00	OBRA	1.00
116	Equipamiento de Biblioteca	Jalpan	85.0%	Ene-12	Mar-12	80.3%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	120,403.42	GEQ			120,403.42	OBRA	1.00
117	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	150,001.52	GEQ			150,001.52	OBRA	1.00
118	Construcción de Muro de Contención	Saldiveña	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	200,000.00	GEQ			200,000.00	200,000.00	GEQ			200,000.00	OBRA	1.00
119	Construcción de Cerca Perimetral en Primaria 24 de Febrero	El Pocito	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	100,000.00	GEQ			100,000.00	100,007.40	GEQ			100,007.40	OBRA	1.00
120	Aula y Anexos Escuela EMSAD No. 31	Valle Verde	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	250,000.00	GEQ			250,000.00	250,010.54	GEQ			250,010.54	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,300,000.00		-	-	1,300,000.00	1,270,422.88		-	-	1,270,422.88		

Programa: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
121	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	2,601,390.10	PDZP	520,278.10		2,081,112.00	1,964,501.19	PDZP			1,964,501.19	OBRA	1.00
122	Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	9,235,202.00	PDZP	3,235,202.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,999,838.23	PDZP		2,999,838.23	3,000,000.00	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									11,836,592.10		3,755,480.10	3,000,000.00	5,081,112.00	7,964,339.42		-	2,999,838.23	4,964,501.19		

Programa: CONACULTA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PAICE 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
123	Construcción del Centro Cultural	Jalpan de Serra	97.0%	Ene-12	Mar-12	72.4%	Ene-12	Mar-12	15,000,000.00	PAICE		15,000,000.00		10,855,696.92	PAICE		10,855,696.92		OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	10,855,696.92		-	10,855,696.92	-		

**COMENTARIOS Y ACLARACIONES**

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora, además el recurso para las Obras del Programa FISM, ODM, GEO, PDZP y PAICE, es el acumulado en base a lo ejercido desde el 2011. Para las Obras de Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan, dentro del FISM corresponden a la Aportación Municipal que se tienen de acuerdo a lo convenido entre las Instituciones de PDZP por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un Programa como en otro, para estas mismas obras la Aportación Municipal se registro contablemente dentro del rubro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto, por tal motivo en la Estructura Financiera de los Programas Federales queda registrada la parte Municipal, aunque no se refleje como ejercida el porcentaje financiero queda al 100. (Para la Obra Piso Firme hubo un reintegro a la Federación por \$ 116,610.81 y para la obra del Relleno Sanitario Intermunicipal hubo tambien un reintegro a la Federación por \$ 158.08 por lo que el avance financiero esta al 100%)

Para la Obra del Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan (PDZP), la parte Municipal es cubierta en partes iguales de acuerdo a lo convenido con el Municipio de Pinal de Amoles.

Ing. Luis Gustavo Prieto Baleón  
 Subdirector de Finanzas Públicas Municipales.