

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
1	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	70.0%	Ene-12	Mar-12	25.5%	Ene-12	Mar-12	1,637,500.00	FISM	1,637,500.00			418,269.99	FISM	418,269.99			OBRA	1.00
2	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Magisterial	Zona Este de Jalpan	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
3	Contrucción de Rampas y Vados	Carrizal de los Sanchez	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
4	Construcción de Drenaje Pluvial en Primaria	Ojo de Agua de Lindero	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
5	Construcción de Barda Perimetral en Cancha de Usos Múltiples	Agua Fría	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	88,178.70	FISM	88,178.70			-	FISM				OBRA	1.00
6	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, Col. La Pedrera	Zona Sureste de Jalpan	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
7	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidraulico y Vado	Arroyo de las Cañas	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>3,025,678.70</b>		<b>3,025,678.70</b>	-	-	<b>418,269.99</b>		<b>418,269.99</b>	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
8	Construcción de Centro de Salud	Carrera de Tancama	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
9	Construcción de Centro de Salud	Ojo de Agua de Tancoyol	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Construcción de Consultorio Dental	Valle Verde	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>550,000.00</b>		<b>550,000.00</b>	-	-	-		-	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
11	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Yerbabuena	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>90,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	-	-	-		-	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
12	Construcción de Piso Firme	Varias Comunidades	100.0%	Ene-12	Mar-12	41.2%	Ene-12	Mar-12	488,798.00	FISM	488,798.00			201,249.02	FISM	201,249.02			M2	87.45
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>488,798.00</b>		<b>488,798.00</b>	-	-	<b>201,249.02</b>		<b>201,249.02</b>	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
13	Derechos Fondo Forestal Mexicano para Proyecto Relleno Sanitario Regional	Zona Sur Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	160,659.86	FISM	160,659.86			160,659.86	FISM	160,659.86			PAGO DE DERECHOS	1.00
14	Contrucción de Alcantarilla	El Jaguey	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Construcción de Rampas	Lomas de Juarez	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Rampas	La Esperanza	0.0%	Ene-12	Mar-12	0.0%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>580,659.86</b>		<b>580,659.86</b>	-	-	<b>160,659.86</b>		<b>160,659.86</b>	-	-		

Programa: ODM 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
17	Construcción de Oficinas Administrativas en la Escuela Normal del Estado	Jalpan	90.0%	Ene-12	Mar-12	72.7%	Ene-12	Mar-12	578,675.00	ODM	578,675.00			420,876.82	ODM	420,876.82			OBRA	1.00
18	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	70.0%	Ene-12	Mar-12	91.6%	Ene-12	Mar-12	1,637,500.00	ODM	1,637,500.00			1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>2,216,175.00</b>		<b>2,216,175.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,920,876.82</b>		<b>1,920,876.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Programa: G.E.Q. 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
19	Unidad Deportiva	Jalpan	90.0%	Ene-12	Mar-12	67.6%	Ene-12	Mar-12	450,000.00	GEQ			450,000.00	304,113.57	GEQ			304,113.57	OBRA	1.00
20	Equipamiento de Biblioteca	Jalpan	80.0%	Ene-12	Mar-12	80.3%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	120,403.42	GEQ			120,403.42	OBRA	1.00
21	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	100.0%	Ene-12	Mar-12	98.8%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	148,211.52	GEQ			148,211.52	OBRA	1.00
22	Construcción de Muro de Contención	Saldiveña	50.0%	Ene-12	Mar-12	57.2%	Ene-12	Mar-12	200,000.00	GEQ			200,000.00	114,374.18	GEQ			114,374.18	OBRA	1.00
23	Construcción de Cerca Perimetral en Primaria 24 de Febrero	El Pocio	90.0%	Ene-12	Mar-12	59.6%	Ene-12	Mar-12	100,000.00	GEQ			100,000.00	59,649.96	GEQ			59,649.96	OBRA	1.00
24	Aula y Anexos Escuela EMSAD No. 31	Valle Verde	70.0%	Ene-12	Mar-12	44.3%	Ene-12	Mar-12	250,000.00	GEQ			250,000.00	110,741.60	GEQ			110,741.60	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>1,300,000.00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>857,494.25</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>857,494.25</b>		

Programa: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
25	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	Ene-12	Mar-12	75.2%	Ene-12	Mar-12	2,601,390.10	PDZP	520,278.10		2,081,112.00	1,955,195.67	PDZP			1,955,195.67	OBRA	1.00
26	Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa	Jalpan de Serra	70.0%	Ene-12	Mar-12	64.4%	Ene-12	Mar-12	9,235,202.00	PDZP	3,235,202.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,945,841.69	PDZP		2,945,841.69	3,000,000.00	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>11,836,592.10</b>		<b>3,755,480.10</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>5,081,112.00</b>	<b>7,901,037.36</b>		<b>-</b>	<b>2,945,841.69</b>	<b>4,955,195.67</b>		

Programa: CONACULTA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PAICE 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
27	Construcción del Centro Cultural	Jalpan de Serra	85.0%	Ene-12	Mar-12	34.1%	Ene-12	Mar-12	15,000,000.00	PAICE		15,000,000.00		5,111,444.70	PAICE			5,111,444.70	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>15,000,000.00</b>		<b>-</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,111,444.70</b>		<b>-</b>	<b>5,111,444.70</b>	<b>-</b>		

**COMENTARIOS Y ACLARACIONES**

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora, además el recurso para las Obras del Programa FISM, ODM, GEO, PDZP y PAICE, es el acumulado en base a lo ejercido desde el 2011. Para las Obras de Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan, dentro del FISM corresponden a la Aportación Municipal que se tienen de acuerdo a lo convenido entre las Instituciones de PDZP por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un Programa como en otro, para estas mismas obras la Aportación Municipal se registro contablemente dentro del rubro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto, por tal motivo en la Estructura Financiera de los Programas Federales queda registrada la parte Municipal, aunque no se refleje como ejercida el porcentaje financiero queda al 100.

Para la Obra del Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan (PDZP), la parte Municipal es cubierta en partes iguales de acuerdo a lo convenido con el Municipio de Pinal de Amoles.