

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Soledad de Gpe., Mesa del Pino y El Cañon (CDI)	Mesa del Pino	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	1,225,853.25	FISM	1,225,853.25			-	FISM				SISTEMA	1.00
2	Construcción del Sistema de Agua para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso (CDI)	Los Jasso	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	760,780.00	FISM	760,780.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
3	Adquisición de Bomba para el Sistema Regional de Agua	El Madroño	95.0%	Mar-12	Mar-12	79.4%	Mar-12	Mar-12	35,000.00	FISM	35,000.00			27,800.00	FISM	27,800.00			BOMBA	1.00
4	Construcción de Sistema de Agua Tierra Fria-Limoncito	El Limoncito	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Mar-12	Abr-12	71,346.00	FISM	71,346.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,092,979.25		2,092,979.25			27,800.00		27,800.00				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
5	Ampliación de Red de Drenaje, Col. Colosio	Zona Norte de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	160,000.00	FISM	160,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
6	Ampliación Red de Drenaje 2da. Etapa, Col. Vivah	Zona Sur de Jalpan	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
7	Rehabilitación de Drenaje Sanitario, Col. Solidaridad	Zona Norte de Jalpan	0.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									360,000.00		360,000.00									

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
8	Construcción de Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa	Zona Sur de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
9	Clausura de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Mantenimiento de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	320,000.00	FISM	320,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Mantenimiento de Infraestructura Urbana	Varias Comunidades	18.0%	Mar-12	Jul-12	18.8%	Mar-12	Jul-12	80,000.00	FISM	80,000.00			15,000.00	FISM	15,000.00			OBRA	1.00
12	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Francia), Col. Santa Inés	Zona Norte de Jalpan	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Construcción de Techumbre	San Juan de los Duran	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Construcción de Empedrado de Mortero y Piedra Bola, Col. San Francisco	Zona Este de Jalpan	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Linda Vista	Zona Noroeste de Jalpan	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Calle San Nicolás	Zona Norte de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
17	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Abasolo), Barrio Las Ortigas	Zona Suroeste de Jalpan	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
18	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero Calle Alcantarillas	Zona Oeste de Jalpan	0.0%	Jun-12	Nov-12	0.0%	Jun-12	Nov-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
19	Construcción de Empedrado Piedra con Mortero, Barrio El Platanito	Zona Oeste de Jalpan	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
20	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. San José	Zona Sur de Jalpan	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
21	Urbanizaciones Programa Municipal "La Magia de Nuestra Gente"	Varias Colonias	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
22	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Choy	Saucillo	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
23	Construcción de Baños en Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
24	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Los Adobes	Zona Centro de Jalpan	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Mar-12	Abr-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
25	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Cayetano Rubio), Col. Niño Jesús	Zona Centro de Jalpan	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	245,000.00	FISM	245,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	El Pocito	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
27	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero en Calle Cayetano Rubio, Col. El Puente	Zona Este de Jalpan	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
28	Equipamiento con Sistema de Audio y Pintura de Monumento Histórico	El Saucillo	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	20,000.00	FISM	20,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,090,000.00		6,090,000.00			15,000.00		15,000.00				

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2012

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
29	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la calle Principal en la localidad de Zoyapilca	Zoyapilca	70.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	53,765.47	FISM	53,765.47			-	FISM			AMPL.	1.00	
30	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de Valle Verde	Valle Verde	0.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	54,332.28	FISM	54,332.28			-	FISM			AMPL.	1.00	
31	Ampliación de la Red de Distribución de Energía para beneficiar a la Localidad de San Juan de los Duran	San Juan de los Duran	0.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	101,028.77	FISM	101,028.77			-	FISM			AMPL.	1.00	
32	Pago a CFE para recalibración de voltaje con la instalación de transformador	Zoyapilca	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
33	Electrificación no convencional con Paneles Solares	La Cienega	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
34	Mantenimiento de Alumbrado Público	Cabecera Municipal	0.0%	Ene-12	Dic-12	0.0%	Ene-12	Dic-12	700,000.00	FISM	700,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									1,134,126.52		1,134,126.52	-	-	-	-	-	-	-	-	

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
35	Construcción de Centro de Salud	La Esperanza	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
36	Construcción de Centro de Salud	Nochezumamas	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									400,000.00		400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
37	Espacios Educativos (Diversos Apoyos)	Municipio de Jalpan de Serra	0.0%	Ene-12	Ago-12	0.0%	Ene-12	Ago-12	730,000.00	FISM	730,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
38	Rehabilitación de Sanitarios en Telesecundaria	Valle Verde	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Ene-12	Abr-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
39	Muro de Contención en Escuela Telesecundaria	El Madroño	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
40	Muro de Contención en Preescolar	El Madroño	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
41	Reforzamiento de Barda Perimetral y Rehabilitación de Aulas, Sec. Gral. Sierra Gorda	Jalpan de Serra	0.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
42	Construcción de Barda Perimetral COBAQ No. 4	Jalpan de Serra	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
43	Construcción de Aula Didáctica Esc. Sec. Técnica No. 3	Jalpan de Serra	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
44	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Saldiveña	0.0%	Oct-12	Dic-12	0.0%	Oct-12	Dic-12	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
45	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Soledad de Guadalupe	0.0%	May-12	Jun-12	0.0%	May-12	Jun-12	225,000.00	FISM	225,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
46	Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Jalpan de Serra	0.0%	Nov-12	Dic-12	0.0%	Nov-12	Dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
47	Construcción de Muro en Escuela Telesecundaria	Zoyapilca	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
48	Construcción de Baños Esc. Primaria	Tancoyol	0.0%	Jun-12	Jun-12	0.0%	Jun-12	Jun-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
49	Construcción de Cerca Perimetral Esc. Primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	0.0%	Abr-12	Jun-12	0.0%	Abr-12	Jun-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
50	Construcción de Muro de Contención en Jardín de Niños	Saucillo	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
51	Equipamiento de Escuela Primaria	Zoyapilca	0.0%	Oct-12	Oct-12	0.0%	Oct-12	Oct-12	4,000.00	FISM	4,000.00			-	FISM			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									2,219,000.00		2,219,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
52	Mejoramiento de Vivienda (Varios Apoyos)	Varias Comunidades	29.2%	Feb-12	Dic-12	31.1%	Feb-12	Dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			62,295.48	FISM	62,295.48			OBRA	1.00
53	Edificación de UBVR	Varias Comunidades	0.0%	Mar-12	Jul-12	0.0%	Mar-12	Jul-12	999,000.00	FISM	999,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
54	Construcción de Recamaras Adicionales	Varias Comunidades	0.0%	Mar-12	Jul-12	0.0%	Mar-12	Jul-12	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,199,000.00		2,199,000.00			62,295.48		62,295.48				

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
55	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Agua Amarga	0.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	66,666.00	FISM	66,666.00			-	FISM				OBRA	1.00
56	Construcción de Alcantarilla	Guayabos de Saucillo	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
57	Rehabilitación de Camino (Cuneteo y Alcantarillas)	Carrizalito	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
58	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Rampas)	Carrera de Tancama	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	67,000.00	FISM	67,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
59	Construcción de Alcantarilla	La Ceiba	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
60	Construcción de 2 Alcantarillas y Bacheo de Camino	Moctezumas	0.0%	Abr-12	Abr-12	0.0%	Abr-12	Abr-12	66,666.00	FISM	66,666.00			-	FISM				OBRA	1.00
61	Rehabilitac. de Camino (Conformación de Cunetas y Bacheo)	Agua Fria	0.0%	May-12	May-12	0.0%	May-12	May-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
62	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	Limón de la Peña	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
63	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocito	0.0%	Oct-12	Nov-12	0.0%	Oct-12	Nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
64	Pago de Derechos al Fondo Forestal Mexicano del ETJ Camino a Laguna de Pitzquinta	Laguna de Pitzquinta	0.0%	Mar-12	Mar-12	0.0%	Mar-12	Mar-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
65	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 175 (Carr. Fed. San Juan del Río - Xilitla) Laguna de Pitzquinta, Tramo Estimado: Del KM 0+000 al KM 2 + 320 (2.320 km)	Laguna de Pitzquinta	0.0%	Abr-12	Jul-12	0.0%	Abr-12	Jul-12	900,000.00	FISM	900,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
66	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 9+260 (Carr. Est. La Vuelta-Tancoyol) Zoyapilca-Soledad de Gpe.- El Cañon-Valle Verde-San Isidro-El Saucito-La Esperanza-Rancho Nuevo, Tramo: del km 0+000 al km 45+366, Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+330	Valle Verde	0.0%	Mar-12	Jul-12	0.0%	Mar-12	Jul-12	1,334,912.50	FISM	1,334,912.50			-	FISM				OBRA	1.00
67	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo: del KM 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 4+500 al 8+000	San Antonio	0.0%	Abr-12	Jul-12	0.0%	Abr-12	Jul-12	1,200,000.00	FISM	1,200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,155,244.50		4,155,244.50			-		-	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
68	Infraestructura Rural Productiva	Varias Comunidades	1.1%	Mar-12	Jul-12	1.1%	Mar-12	Jul-12	750,000.00	FISM	750,000.00			8,600.00	FISM	8,600.00			OBRA	1.00
69	Construcción de Guardagano	Agua Amarga	0.0%	Nov-12	Nov-12	0.0%	Nov-12	Nov-12	67,182.73	FISM	67,182.73			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									817,182.73		817,182.73			8,600.00		8,600.00				

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
70	Gastos Indirectos de Operación	Jalpan	11.0%	Ene-12	Dic-12	11.7%	Ene-12	Dic-12	580,000.00	FISM	580,000.00			68,000.00	FISM	68,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									580,000.00		580,000.00			68,000.00		68,000.00				

Programa: ODM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
71	Construcción de Fosa Séptica y Rehabilitación de Drenaje en SAGARPA	Jalpan	70.0%	Feb-12	Mar-12	54.0%	Feb-12	Mar-12	79,789.86	ODM	79,789.86			43,087.64	ODM	43,087.64			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									79,789.86		79,789.86	-	-	43,087.64		43,087.64	-	-		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
72	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	97.0%	Ene-12	Mar-12	25.5%	Ene-12	Mar-12	1,637,500.00	FISM	1,637,500.00			418,269.99	FISM	418,269.99			OBRA	1.00
73	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Montero, Col. Magisterial	Zona Este de Jalpan	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Mar-12	Abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
74	Contrucción de Rampas y Vados	Carrizal de los Sanchez	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	324,935.00	FISM	324,935.00			-	FISM				OBRA	1.00
75	Construcción de Drenaje Pluvial en Primaria	Ojo de Agua de Lindero	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Mar-12	Abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
76	Construcción de Banda Perimetral en Cancha de Usos Múltiples	Agua Fria	0.0%	Mar-12	Abr-12	0.0%	Mar-12	Abr-12	88,200.00	FISM	88,200.00			-	FISM				OBRA	1.00
77	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, Col. La Pedrera	Zona Sureste de Jalpan	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
78	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico y Vado	Arroyo de las Cañas	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,950,635.00		2,950,635.00	-	-	418,269.99		418,269.99	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
79	Construcción de Centro de Salud	Carrera de Tancama	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
80	Construcción de Centro de Salud	Ojo de Agua de Tancoyol	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
81	Construcción de Consultorio Dental	Valle Verde	0.0%	Mar-12	May-12	0.0%	Mar-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									550,000.00		550,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
82	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Yerbabuena	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	90,000.00	FISM	90,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									90,000.00		90,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
83	Construcción de Piso Firme	Varias Comunidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	488,798.00	FISM	488,798.00			488,798.00	FISM	488,798.00			M2	87.45
TOTAL DEL PROGRAMA									488,798.00		488,798.00	-	-	488,798.00		488,798.00	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
84	Derechos Fondo Forestal Mexicano para Proyecto Relleno Sanitario Regional	Zona Sur Jalpan	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	160,659.86	FISM	160,659.86			160,659.86	FISM	160,659.86			PAGO DE DERECHOS	1.00
85	Construcción de Alcantarilla	El Jaguey	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
86	Construcción de Rampas	Lomas de Juarez	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
87	Construcción de Rampas	La Esperanza	0.0%	Abr-12	May-12	0.0%	Abr-12	May-12	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									580,659.86		580,659.86			-		160,659.86				

Programa: ODM 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
88	Construcción de Oficinas Administrativas en la Escuela Normal del Estado	Jalpan	90.0%	Ene-12	Mar-12	99.0%	Ene-12	Mar-12	578,675.00	ODM	578,675.00			572,843.39	ODM	572,843.39			OBRA	1.00
89	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	97.0%	Ene-12	Mar-12	91.6%	Ene-12	Mar-12	1,637,500.00	ODM	1,637,500.00			1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			OBRA	1.00
90	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	2,266.55	ODM	2,266.55			2,266.55	ODM	2,266.55			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,218,441.55		2,218,441.55			2,075,109.94		2,075,109.94				

Programa: G.E.Q. 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas
91	Unidad Deportiva	Jalpan	92.0%	Ene-12	Mar-12	67.6%	Ene-12	Mar-12	450,000.00	GEQ			450,000.00	304,113.57	GEQ			304,113.57	OBRA	1.00
92	Equipamiento de Biblioteca	Jalpan	80.0%	Ene-12	Mar-12	80.3%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	120,403.42	GEQ			120,403.42	OBRA	1.00
93	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	100.0%	Ene-12	Mar-12	100.0%	Ene-12	Mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	150,001.52	GEQ			150,001.52	OBRA	1.00
94	Construcción de Muro de Contención	Saldiveña	51.0%	Ene-12	Mar-12	57.2%	Ene-12	Mar-12	200,000.00	GEQ			200,000.00	114,374.18	GEQ			114,374.18	OBRA	1.00
95	Construcción de Cerca Perimetral en Primaria 24 de Febrero	El Pocio	91.0%	Ene-12	Mar-12	59.6%	Ene-12	Mar-12	100,000.00	GEQ			100,000.00	59,649.96	GEQ			59,649.96	OBRA	1.00
96	Aula y Anexos Escuela EMSAD No. 31	Valle Verde	71.0%	Ene-12	Mar-12	44.3%	Ene-12	Mar-12	250,000.00	GEQ			250,000.00	110,741.60	GEQ			110,741.60	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,300,000.00				1,300,000.00	859,284.25				859,284.25		

Programa: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
97	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	Ene-12	Feb-12	100.0%	Ene-12	Feb-12	2,601,390.10	PDZP	520,278.10		2,081,112.00	1,964,501.19	PDZP			1,964,501.19	OBRA	1.00
98	Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa	Jalpan de Serra	97.0%	Ene-12	Mar-12	64.4%	Ene-12	Mar-12	9,235,202.00	PDZP	3,235,202.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,945,841.69	PDZP		2,945,841.69	3,000,000.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									11,836,592.10		3,755,480.10	3,000,000.00	5,081,112.00	7,910,342.88			2,945,841.69	4,964,501.19		

Programa: CONACULTA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PAICE 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Unidad	Aprobadas
99	Construcción del Centro Cultural	Jalpan de Serra	85.0%	Ene-12	Mar-12	49.5%	Ene-12	Mar-12	15,000,000.00	PAICE		15,000,000.00		7,418,899.97	PAICE			7,418,899.97	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									15,000,000.00			15,000,000.00		7,418,899.97			7,418,899.97			

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora, además el recurso para las Obras del Programa FISM, ODM, GEQ, PDZP y PAICE, es el acumulado en base a lo ejercido desde el 2011. Para las Obras de Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan, dentro del FISM corresponden a la Aportación Municipal que se tienen de acuerdo a lo convenido entre las Instituciones de PDZP por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un Programa como en otro, para estas mismas obras la Aportación Municipal se registro contablemente dentro del rubro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto, por tal motivo en la Estructura Financiera de los Programas Federales queda registrada la parte Municipal, aunque no se refleje como ejercida el porcentaje financiero queda al 100. (Para la Obra Piso Firme

tuvo un reintegro a la Federación por \$ 116,610.81 por lo que el avance financiero esta al 100%)

Para la Obra del Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan (PDZP), la parte Municipal es cubierta en partes iguales de acuerdo a lo convenido con el Municipio de Pinal de Amoles.

Ing. Luis Gustavo Prieto Baleón
Subdirector de Finanzas Públicas Municipales.