

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Soledad de Guadalupe, Mesa del Pino y El Cañon en el Mpio. de Jalpan de Serra (CDI)	Mesa del Pino	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	1,138,123.00	FISM	1,138,123.00			1,138,122.76	FISM	1,138,122.76			SISTEMA	1.00
2	Construcción del Sistema de Agua para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso en el Municipio de Jalpan de Serra (CDI)	Los Jasso	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	665,021.00	FISM	665,021.00			665,021.06	FISM	665,021.06			SISTEMA	1.00
3	Adquisición de Bomba para Sistema Regional de Agua	El Madroño	100.0%	mar-12	mar-12	100.0%	mar-12	mar-12	35,000.00	FISM	35,000.00			35,000.00	FISM	35,000.00			BOMBA	1.00
4	Adquisición de Bomba para Sistema Fotovoltaico	Tierra Fría	100.0%	mar-12	dic-12	100.0%	mar-12	dic-12	34,500.00	FISM	34,500.00			34,500.00	FISM	34,500.00			BOMBA	1.00
5	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	El Limoncito	100.0%	oct-12	dic-12	101.1%	oct-12	dic-12	120,000.00	FISM	120,000.00			121,346.25	FISM	121,346.25			SISTEMA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,992,644.00		1,992,644.00	-	-	1,993,990.07		1,993,990.07	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Construcción de Red de Drenaje 1ra. Etapa, Col. Colosio	Zona Norte de Jalpan	100.0%	jul-12	ago-12	100.0%	jul-12	ago-12	156,484.00	FISM	156,484.00			156,483.75	FISM	156,483.75			OBRA	1.00
7	Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Pluvial, Col. Mercado	Zona Centro de Jalpan	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Introducción y Rehabilitación de Drenaje Sanitario, Col. Solidaridad	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	114,392.00	FISM	114,392.00			114,392.27	FISM	114,392.27			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									470,876.00		470,876.00	-	-	270,876.02		270,876.02	-	-		

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
9	Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa	Zona Sur de Jalpan	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	462,963.00	FISM	462,963.00			462,962.68	FISM	462,962.68			OBRA	1.00
10	Clausura de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	100.0%	oct-12	oct-12	100.0%	oct-12	oct-12	557,031.00	FISM	557,031.00			557,031.48	FISM	557,031.48			OBRA	1.00
11	Mantenimiento de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	707,436.00	FISM	707,436.00			707,435.94	FISM	707,435.94			OBRA	1.00
12	Mantenimiento de Infraestructura Urbana	Varias Comunidades	100.0%	mar-12	jul-12	100.0%	mar-12	jul-12	50,001.00	FISM	50,001.00			50,001.10	FISM	50,001.10			OBRA	1.00
13	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Francia), Col. Santa Inés	Zona Norte de Jalpan	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	199,918.00	FISM	199,918.00			199,917.85	FISM	199,917.85			OBRA	1.00
14	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	San Juan de los Duran	100.0%	sep-12	sep-12	100.0%	sep-12	sep-12	250,007.00	FISM	250,007.00			250,006.69	FISM	250,006.69			OBRA	1.00
15	Construcción de Empedrado de Mortero y Piedra Bola, Col. San Francisco	Zona Este de Jalpan	30.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Linda Vista	Zona Noroeste de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	399,999.00	FISM	399,999.00			399,999.43	FISM	399,999.43			OBRA	1.00
17	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Calle San Nicolás	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	jun-12	100.0%	may-12	jun-12	79,968.00	FISM	79,968.00			79,968.20	FISM	79,968.20			OBRA	1.00
18	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Abasolo), Barrio El Panteón	Zona Suroeste de Jalpan	100.0%	may-12	jun-12	100.0%	may-12	jun-12	272,746.00	FISM	272,746.00			272,746.01	FISM	272,746.01			OBRA	1.00
19	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero Calle Alcantarillas	Zona Oeste de Jalpan	100.0%	jun-12	nov-12	100.0%	jun-12	nov-12	381,603.00	FISM	381,603.00			381,602.77	FISM	381,602.77			OBRA	1.00
20	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero	Piedras Anchas	100.0%	mar-12	dic-12	100.0%	mar-12	dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			199,999.88	FISM	199,999.88			OBRA	1.00
21	Construcción de Empedrado Piedra con Mortero, Barrio El Platanito	Zona Oeste de Jalpan	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	299,997.00	FISM	299,997.00			299,996.63	FISM	299,996.63			OBRA	1.00
22	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero y Ampliación de Red de Drenaje, Col. San José	Zona Sur de Jalpan	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	199,999.00	FISM	199,999.00			199,998.60	FISM	199,998.60			OBRA	1.00
23	Urbanizaciones Programa Municipal "La Magia de Nuestra Gente", Col. El Puente	Zona Este de Jalpan	100.0%	oct-12	dic-12	100.0%	oct-12	dic-12	299,328.00	FISM	299,328.00			299,327.74	FISM	299,327.74			OBRA	1.00
24	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero y Cantera (Calle Petra de Mayorca), Col. El Mercado	Zona Centro de Jalpan	100.0%	oct-12	oct-12	100.0%	oct-12	oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.14	FISM	500,000.14			OBRA	1.00
25	Construcción de Baños en Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
26	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Los Adobes	Zona Centro de Jalpan	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	278,025.00	FISM	278,025.00			278,024.59	FISM	278,024.59			OBRA	1.00
27	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. El Coco	Zona Este de Jalpan	100.0%	jul-12	ago-12	100.0%	jul-12	ago-12	250,000.00	FISM	250,000.00			250,000.00	FISM	250,000.00			OBRA	1.00
28	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, La Pedrera	Zona Sureste de Jalpan	100.0%	jul-12	ago-12	100.0%	jul-12	ago-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			OBRA	1.00
29	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Cayetano Rubio), Col. Niño Jesús	Zona Centro de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	244,851.00	FISM	244,851.00			244,851.45	FISM	244,851.45			OBRA	1.00
30	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples	Barreales	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
31	Rehabilitación de Calle Jimenez, Col. Alcantarillas	Zona Oeste de Jalpan	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	11,342.00	FISM	11,342.00			-	FISM				OBRA	1.00
32	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	El Pocito	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	250,007.00	FISM	250,007.00			250,006.68	FISM	250,006.68			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,200,221.00		6,200,221.00			5,923,877.86		5,923,877.86				

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
33	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la calle Principal en la localidad de Zoyapilca	Zoyapilca	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	53,197.00	FISM	53,197.00			53,196.90	FISM	53,196.90			AMPL.	1.00
34	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de Valle Verde	Valle Verde	100.0%	abr-12	jun-12	99.7%	abr-12	jun-12	54,048.00	FISM	54,048.00			53,876.39	FISM	53,876.39			AMPL.	1.00
35	Ampliación de la Red de Distribución de Energía para beneficiar a la Localidad de San Juan de los Duran	San Juan de los Duran	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	101,028.00	FISM	101,028.00			101,027.70	FISM	101,027.70			AMPL.	1.00
36	Pago a CFE para recalibración de voltaje con la instalación de transformador	Zoyapilca	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
37	Paneles Solares	Río Adentro	100.0%	ago-12	sep-12	100.0%	ago-12	sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.00	FISM	50,000.00			OBRA	1.00
38	Mantenimiento de Alumbrado Público	Cabecera Municipal	100.0%	ene-12	dic-12	100.0%	ene-12	dic-12	490,204.00	FISM	490,204.00			490,203.99	FISM	490,203.99			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									823,477.00		823,477.00			748,304.98		748,304.98				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
39	Construcción de Centro de Salud	La Esperanza	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	199,985.00	FISM	199,985.00			199,985.33	FISM	199,985.33			OBRA	1.00
40	Construcción de Centro de Salud	Loma Delgada	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	200,000.00	FISM	200,000.00			199,999.97	FISM	199,999.97			OBRA	1.00
41	Construcción de Consultorio Dental 2da. Etapa	Valle Verde	55.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	75,988.00	FISM	75,988.00			-	FISM				OBRA	1.00
42	Infraestructura de Comunicación Fija en Casas de Salud	Varias Localidades	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	307,218.00	FISM	307,218.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									783,191.00		783,191.00			399,985.30		399,985.30				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
43	Espacios Educativos (Diversos Apoyos) 1ra. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	ene-12	ago-12	100.0%	ene-12	ago-12	580,619.00	FISM	580,619.00			580,618.86	FISM	580,618.86			OBRA	1.00
44	Espacios Educativos (Diversos Apoyos) 2da. Etapa	Jalpan de Serra	12.0%	oct-12	dic-12	12.5%	oct-12	dic-12	179,719.00	FISM	179,719.00			22,495.02	FISM	22,495.02			OBRA	1.00
45	Muro de Contención en Escuela Telesecundaria	El Madroño	100.0%	nov-12	nov-12	100.0%	nov-12	nov-12	80,000.00	FISM	80,000.00			80,000.01	FISM	80,000.01			OBRA	1.00
46	Muro de Contención en Preescolar	El Madroño	100.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
47	Construcción de Aula Didáctica Esc. Sec. Técnica No. 3	Jalpan de Serra	70.0%	nov-12	dic-12	0.0%	nov-12	dic-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
48	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Saldiveña	100.0%	oct-12	dic-12	100.0%	oct-12	dic-12	175,014.00	FISM	175,014.00			175,014.48	FISM	175,014.48			OBRA	1.00
49	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Soledad de Guadalupe	100.0%	ago-12	sep-12	100.0%	ago-12	sep-12	225,000.00	FISM	225,000.00			225,000.00	FISM	225,000.00			OBRA	1.00
50	Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Jalpan de Serra	100.0%	nov-12	dic-12	100.0%	nov-12	dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			90,000.37	FISM	90,000.37			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2012

51	Construcción de Muro en Escuela Telesecundaria	Zoyapilca	100.0%	oct-12	dic-12	100.0%	oct-12	dic-12	35,000.00	FISM	35,000.00			35,000.00	FISM	35,000.00			OBRA	1.00	
52	Construcción de Baños Esc. Primaria	Tancoyol	80.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
53	Construcción de Cerca Perimetral Esc. Primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
54	Construcción de Muro de Contención en Jardín de Niños	Saucillo	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
55	Rehabilitación y Equipamiento de la Escuela Primaria "México"	Agua Fria	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									2,005,352.00		2,005,352.00			-		1,208,128.74		1,208,128.74		-	-

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
56	Mejoramiento de Vivienda (Varios Apoyos)	Varias Comunidades	100.0%	feb-12	dic-12	100.0%	feb-12	dic-12	218,973.00	FISM	218,973.00			218,973.38	FISM	218,973.38			OBRA	1.00	
57	UBVR Construcción de Viviendas	Orila del Plan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			49,000.00	FISM	49,000.00			VIVIENDA	2.00	
58	UBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			49,000.00	FISM	49,000.00			VIVIENDA	2.00	
59	UBVR Construcción de Viviendas	Valle Verde	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	73,500.00	FISM	73,500.00			73,500.00	FISM	73,500.00			VIVIENDA	3.00	
60	UBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	73,500.00	FISM	73,500.00			73,500.00	FISM	73,500.00			VIVIENDA	3.00	
61	UBVR Construcción de Viviendas	Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	245,000.00	FISM	245,000.00			245,000.00	FISM	245,000.00			VIVIENDA	10.00	
62	UBVR Construcción de Viviendas	La Presa	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	24,500.00	FISM	24,500.00			24,500.00	FISM	24,500.00			VIVIENDA	1.00	
63	UBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Auroras	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			49,000.00	FISM	49,000.00			VIVIENDA	2.00	
64	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	245,000.00	FISM	245,000.00			245,000.00	FISM	245,000.00			VIVIENDA	10.00	
65	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	171,500.00	FISM	171,500.00			171,500.00	FISM	171,500.00			VIVIENDA	7.00	
66	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrera de Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00	
67	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrizal de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			10,000.00	FISM	10,000.00			REC. ADIC.	1.00	
68	Construcción de Recamaras Adicionales	El Cañon	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00	
69	Construcción de Recamaras Adicionales	El Pocito	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			10,000.00	FISM	10,000.00			REC. ADIC.	1.00	
70	Construcción de Recamaras Adicionales	El Saucito	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00	
71	Construcción de Recamaras Adicionales	Guayabos de Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00	
72	Construcción de Recamaras Adicionales	El Jaguey (Grande)	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00	
73	Construcción de Recamaras Adicionales	La Ceiba	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00	
74	Construcción de Recamaras Adicionales	Mesa del Pino	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			REC. ADIC.	4.00	
75	Construcción de Recamaras Adicionales	Los Charcos	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00	
76	Construcción de Recamaras Adicionales	Manzanillos	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.00	FISM	50,000.00			REC. ADIC.	5.00	
77	Construcción de Recamaras Adicionales	Petzcola	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			REC. ADIC.	4.00	
78	Construcción de Recamaras Adicionales	Rancho Nuevo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00	
79	Construcción de Recamaras Adicionales	San Isidro	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00	
80	Construcción de Recamaras Adicionales	San Juan de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00	
81	Construcción de Recamaras Adicionales	Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.00	FISM	50,000.00			REC. ADIC.	5.00	
82	Construcción de Recamaras Adicionales	Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00	
83	Construcción de Recamaras Adicionales	Zoyapilca	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			10,000.00	FISM	10,000.00			REC. ADIC.	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									1,698,973.00		1,698,973.00			-		1,698,973.38		1,698,973.38		-	-

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
84	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Agua Amarga	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	66,667.00	FISM	66,667.00			66,667.20	FISM	66,667.20			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2012

No.	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
85	Rehabilitación de Camino	El Alamo	100.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	47,479.00	FISM	47,479.00			-	FISM				OBRA	1.00
86	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Moctezumas	100.0%	jul-12	dic-12	100.0%	jul-12	dic-12	200,007.00	FISM	200,007.00			200,007.12	FISM	200,007.12			OBRA	1.00
87	Rehab. de Camino de Yerbabuena a la Arena (Bacheo y Revestimiento)	Yerbabuena	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	349,997.00	FISM	349,997.00			349,997.00	FISM	349,997.00			OBRA	1.00
88	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Los Charcos	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	123,573.00	FISM	123,573.00			123,572.78	FISM	123,572.78			OBRA	1.00
89	Construcción de Alcantarilla	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	90,001.00	FISM	90,001.00			90,001.29	FISM	90,001.29			OBRA	1.00
90	Rehabilitación de Camino (Cuneteo y Alcantarillas)	Carrizalito	100.0%	mar-12	dic-12	100.0%	mar-12	dic-12	40,002.00	FISM	40,002.00			40,001.61	FISM	40,001.61			OBRA	1.00
91	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Rampas)	Carrera de Tancama	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	67,003.00	FISM	67,003.00			67,002.87	FISM	67,002.87			OBRA	1.00
92	Construcción de Alcantarilla	La Ceiba	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	40,002.00	FISM	40,002.00			40,002.10	FISM	40,002.10			OBRA	1.00
93	Construcción de 2 Alcantarillas y Bacheo de Camino	Moctezumas	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	66,669.00	FISM	66,669.00			66,668.60	FISM	66,668.60			OBRA	1.00
94	Rehab. de Camino (Conformación de Cunetas y Bacheo)	Agua Fría	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.01	FISM	50,000.01			OBRA	1.00
95	Rehab. de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	Limón de la Peña	100.0%	nov-12	nov-12	100.0%	nov-12	nov-12	150,000.00	FISM	150,000.00			149,999.97	FISM	149,999.97			OBRA	1.00
96	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocito	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			100,000.18	FISM	100,000.18			OBRA	1.00
97	Pago de Derechos al Fondo Forestal Mexicano del ETJ Camino a Laguna de Pitzquintla	Laguna de Pitzquintla	100.0%	mar-12	mar-12	100.0%	mar-12	mar-12	17,146.00	FISM	17,146.00			17,146.35	FISM	17,146.35			OBRA	1.00
98	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 175 (Carr. Fed. San Juan del Río - Xilitla) Laguna de Pitzquintla, Tramo Estimado: Del KM 0+000 al KM 2 + 320 (2.320 km)	Laguna de Pitzquintla	85.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	824,873.00	FISM	824,873.00			824,872.51	FISM	824,872.51			OBRA	1.00
99	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 9+260 (Carr. Est. La Vuelta-Tancoyol) Zoyapilca-Soledad de Gpe.- El Cañon-Valle Verde-San Isidro-El Saucito-La Esperanza-Rancho Nuevo, Tramo: del km 0+000 al km 45+366, Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+330	Valle Verde	100.0%	mar-12	jul-12	100.0%	mar-12	jul-12	1,328,972.00	FISM	1,328,972.00			1,328,971.36	FISM	1,328,971.36			OBRA	1.00
100	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo: del KM 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 4+500 al 8+000	San Antonio	100.0%	abr-12	jul-12	96.9%	abr-12	jul-12	967,909.00	FISM	967,909.00			937,737.33	FISM	937,737.33			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,530,300.00		4,530,300.00	-	-	4,452,648.28		4,452,648.28	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
101	Infraestructura Rural Productiva	Varias Comunidades	100.0%	mar-12	jul-12	100.0%	mar-12	jul-12	895,316.00	FISM	895,316.00			895,315.40	FISM	895,315.40			OBRA	1.00
102	Construcción de Guardaganado	Agua Amarga	100.0%	nov-12	nov-12	100.0%	nov-12	nov-12	67,183.00	FISM	67,183.00			67,182.72	FISM	67,182.72			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									962,499.00		962,499.00	-	-	962,498.12		962,498.12	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
103	Gastos Indirectos de Operación 1ra. Etapa	Jalpan	100.0%	ene-12	dic-12	100.0%	ene-12	dic-12	553,955.00	FISM	553,955.00			553,955.00	FISM	553,955.00			OBRA	1.00
104	Gastos Indirectos de Operación 2da. Etapa	Jalpan	44.0%	oct-12	dic-12	44.7%	oct-12	dic-12	26,045.00	FISM	26,045.00			11,642.00	FISM	11,642.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									580,000.00		580,000.00	-	-	565,597.00		565,597.00	-	-		

Programa: ODM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
105	Construcción de Fosa Séptica y Rehabilitación de Drenaje en SAGARPA	Jalpan	100.0%	feb-12	mar-12	100.0%	feb-12	mar-12	60,905.85	ODM	60,905.85			60,905.85	ODM	60,905.85			OBRA	1.00
106	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	13,713.57	ODM	13,713.57			13,713.57	ODM	13,713.57			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2012

107	Ampliación de Red de Energía Eléctrica camino Limoncito-Saucillo	Saucillo	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	8,075.81	ODM	8,075.81			8,075.81	ODM	8,075.81			OBRA	1.00
108	Construcción de Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa	Jalpan	100.0%	sep-12	sep-12	100.0%	sep-12	sep-12	600,000.00	ODM	600,000.00			600,000.00	ODM	600,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									682,695.23		682,695.23	-	-	682,695.23		682,695.23	-	-		

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas
109	Construcción de Casa de Usos Múltiples	Jalpan	100.0%	jul-12	sep-12	100.0%	jul-12	sep-12	299,494.52	GEQ			299,494.52	299,494.52	GEQ			299,494.52	OBRA	1.00
110	Gimnasio al Aire Libre, Unidad Deportiva El Volcan	Jalpan	0.0%	jun-12	jul-12	30.0%	jun-12	jul-12	299,690.98	GEQ			299,690.98	89,907.29	GEQ			89,907.29	OBRA	1.00
111	Construcción de Cancha de Fut Bol 7 Unidad Deportiva El Volcan	Jalpan	30.0%	nov-12	dic-12	30.0%	nov-12	dic-12	1,378,289.94	GEQ			1,378,289.94	413,486.98	GEQ			413,486.98	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,977,475.44		-	-	1,977,475.44	802,888.79		-	-	802,888.79		

Programa: CDI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
112	Construcción de Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso	Carrizalito	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	7,384,923.07	CDI	738,492.31	1,476,984.61	5,169,446.15	7,384,923.05	CDI	537,903.05	1,521,560.00	5,325,460.00	OBRA	1.00
113	Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a las localidades de Soledad de Guadalupe, Mesa del Pino y El Cañon	Soledad de Guadalupe	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	12,151,738.49	CDI	1,215,173.85	2,430,347.70	8,506,216.94	12,151,738.49	CDI	1,119,059.27	2,451,706.49	8,580,972.73	OBRA	1.00
114	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo 0+000 al 11+360, sub. a modernizar del km 4+300 al 7+800	Tancoyol	100.0%	abr-12	jul-12	96.9%	abr-12	jul-12	9,679,086.61	CDI	967,908.66	1,935,817.32	6,775,360.63	9,377,373.28	CDI		977,373.28	8,400,000.00	OBRA	1.00
115	Modernización y Ampliación de Camino	Laguna de Pitzquintla	85.0%	abr-12	jul-12	35.1%	abr-12	jul-12	8,248,725.10	CDI	824,872.51	1,649,745.02	5,774,107.57	2,895,315.19	CDI			2,895,315.19	OBRA	1.00
116	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal de Zoyapilca	Zoyapilca	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	531,969.01	CDI	53,196.90	106,393.80	372,378.31	531,969.02	CDI	48,079.74	107,530.95	376,358.33	OBRA	1.00
117	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal de la Localidad de Valle Verde	Valle Verde	100.0%	abr-12	jun-12	99.7%	abr-12	jun-12	540,477.13	CDI	54,047.71	108,095.43	378,333.99	538,763.87	CDI	49,773.30	108,664.57	380,326.00	OBRA	1.00
118	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de San Juan de los Durán	San Juan de los Durán	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	1,010,281.50	CDI	101,028.15	202,056.30	707,197.05	1,010,276.99	CDI	101,018.06	202,057.54	707,201.39	OBRA	1.00
119	Elaboración de Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	Valle Verde	0.0%	sep-12	oct-12	30.0%	sep-12	oct-12	835,201.88	CDI			835,201.88	250,560.56	CDI			250,560.56	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									40,382,402.79		3,954,720.09	7,909,440.18	28,518,242.52	34,140,920.45		1,855,833.42	5,368,892.83	26,916,194.20		

Programa: TU CASA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Unidad	Aprobadas
120	UBVR Construcción de Viviendas	Orla del Plan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	114,171.91	TU CASA		8,171.91	106,000.00	VIVIENDA	2.00
121	UBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	114,171.91	TU CASA		8,171.91	106,000.00	VIVIENDA	2.00
122	UBVR Construcción de Viviendas	Valle Verde	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	171,251.27	TU CASA		12,251.27	159,000.00	VIVIENDA	3.00
123	UBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	171,251.27	TU CASA		12,251.27	159,000.00	VIVIENDA	3.00
124	UBVR Construcción de Viviendas	Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	570,851.29	TU CASA		40,851.29	530,000.00	VIVIENDA	10.00
125	UBVR Construcción de Viviendas	La Presa	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	81,600.00	TU CASA	24,500.00	4,100.00	53,000.00	57,085.93	TU CASA		4,085.93	53,000.00	VIVIENDA	1.00
126	UBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Auroras	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	114,171.90	TU CASA		8,171.90	106,000.00	VIVIENDA	2.00
127	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	570,851.29	TU CASA		40,851.29	530,000.00	VIVIENDA	10.00
128	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	571,200.00	TU CASA	171,500.00	28,700.00	371,000.00	399,592.10	TU CASA		28,592.10	371,000.00	VIVIENDA	7.00
129	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrera de Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA		5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
130	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrizal de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	21,983.36	TU CASA		1,983.36	20,000.00	REC. ADIC.	1.00
131	Construcción de Recamaras Adicionales	El Cañon	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA		5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas		
132	Construcción de Recamaras Adicionales	El Pocito	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	21,983.36	TU CASA				1,983.36	20,000.00	REC. ADIC.	1.00
133	Construcción de Recamaras Adicionales	El Saucito	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA				3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00
134	Construcción de Recamaras Adicionales	Guayabos de Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA				5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
135	Construcción de Recamaras Adicionales	El Jaguey (Grande)	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA				3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00
136	Construcción de Recamaras Adicionales	La Ceiba	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA				5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
137	Construcción de Recamaras Adicionales	Mesa del Pino	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	87,946.54	TU CASA				7,946.54	80,000.00	REC. ADIC.	4.00
138	Construcción de Recamaras Adicionales	Los Charcos	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA				5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
139	Construcción de Recamaras Adicionales	Manzanillos	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	109,929.95	TU CASA				9,929.95	100,000.00	REC. ADIC.	5.00
140	Construcción de Recamaras Adicionales	Petzcola	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	87,946.54	TU CASA				7,946.54	80,000.00	REC. ADIC.	4.00
141	Construcción de Recamaras Adicionales	Rancho Nuevo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA				3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00
142	Construcción de Recamaras Adicionales	San Isidro	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA				3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00
143	Construcción de Recamaras Adicionales	San Juan de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA				5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
144	Construcción de Recamaras Adicionales	Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	109,929.96	TU CASA				9,929.96	100,000.00	REC. ADIC.	5.00
145	Construcción de Recamaras Adicionales	Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA				5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
146	Construcción de Recamaras Adicionales	Zoyaplica	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	21,983.36	TU CASA				1,983.36	20,000.00	REC. ADIC.	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,864,000.00		1,480,000.00	264,000.00	3,120,000.00	3,382,641.03				-	262,641.03	3,120,000.00		

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas		
147	Sustitución de Fogones Abiertos por Cerrados	Varias Comunidades	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	315,000.00	PDZP				315,000.00	313,200.00	PDZP				313,200.00	OBRA	1.00
148	Conectividad Satelital para CCA	Laguna de Pitzquinta	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	41,309.00	PDZP				41,309.00	41,309.00	PDZP				41,309.00	OBRA	1.00
149	Distribución de Agua para combatir la Sequia	Varias Comunidades	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	155,673.00	PDZP				155,673.00	155,673.33	PDZP				155,673.33	OBRA	1.00
150	Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	5,689,690.90	PDZP	1,137,938.90	2,275,876.00	2,275,876.00	4,551,752.00	PDZP			2,275,876.00	2,275,876.00	OBRA	1.00	
151	Construcción de Red de Drenaje 1ra. Etapa	Col. Colosio	100.0%	jul-12	ago-12	100.0%	jul-12	ago-12	800,000.00	PDZP	160,000.00	320,000.00	320,000.00	640,000.00	PDZP			320,000.00	320,000.00	OBRA	1.00	
152	Paneles Solares	Rio Adentro	100.0%	ago-12	sep-12	100.0%	ago-12	sep-12	250,000.00	PDZP	50,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	PDZP			100,000.00	100,000.00	OBRA	1.00	
153	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	El Limoncito	100.0%	oct-12	dic-12	80.0%	oct-12	dic-12	606,731.25	PDZP	121,346.25	242,692.50	242,692.50	485,385.00	PDZP			242,692.50	242,692.50	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									7,858,404.15		1,469,285.15	2,938,568.50	3,450,550.50	6,387,319.33			-	2,938,568.50	3,448,750.83			

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS				
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Unidad	Aprob.	
154	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocito	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	3 X 1			50,000.00	50,000.00	OBRA	1.00	
155	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	El Pocito	100.0%	ago-12	oct-12	100.0%	ago-12	oct-12	500,000.00	3 X 1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.02	3 X 1			125,000.02	125,000.00	OBRA	1.00	
156	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	San Juan de los Durán	100.0%	ago-12	oct-12	100.0%	ago-12	oct-12	500,000.00	3 X 1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	3 X 1			125,000.00	125,000.00	OBRA	1.00	
157	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	Soledad de Guadalupe	100.0%	ago-12	sep-12	100.0%	ago-12	sep-12	450,000.00	3 X 1	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	225,000.00	3 X 1			112,500.00	112,500.00	OBRA	1.00	
158	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Saldiveña	100.0%	ago-12	oct-12	100.0%	ago-12	oct-12	350,000.00	3 X 1	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	175,001.00	3 X 1			87,501.00	87,500.00	OBRA	1.00	
159	Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos	Jalpan	100.0%	ago-12	oct-12	100.0%	ago-12	oct-12	180,000.00	3 X 1	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	3 X 1			45,000.00	45,000.00	OBRA	1.00	
160	Construcción de Aula Didactica Esc. Sec. Tec. No. 3	Jalpan	70.0%	nov-12	dic-12	29.9%	nov-12	dic-12	600,000.00	3 X 1	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	179,310.00	3 X 1			29,310.00	150,000.00	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									2,780,000.00		695,000.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	1,269,311.02			-	-	574,311.02	695,000.00		

Programa: PET			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
161	Conservación de Camino del 1+000 al 2+084 en la localidad de Agua Fría	Agua Fría	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	97,101.00	PET	50,000.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00	OBRA	1.00
162	Conservación de Camino en la localidad de Carrera de Tancama	Carrera de Tancama	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	114,101.00	PET	67,000.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00	OBRA	1.00
163	Conservación de Camino del 0+700 al 0+892 en la localidad de Carrizalito	Carrizalito	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	87,101.00	PET	40,000.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00	OBRA	1.00
164	Conservación de Camino mediante la construcción de Alcantarilla y Rampa, Desazolve y Conformación de Cunetas en la Localidad de Guayabos de Saucillo	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	204,546.00	PET	90,000.00	57,273.00	57,273.00	114,546.09	PET		57,273.09	57,273.00	OBRA	1.00
165	Conservación de Camino mediante la Reconstrucción de Alcantarilla en la localidad de la Ceiba	La Ceiba	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	87,101.00	PET	40,000.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00	OBRA	1.00
166	Reconstrucción de Camino mediante Rampa de concreto y Alcantarilla en la localidad de Moctezumas	Moctezumas	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	113,767.00	PET	66,666.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00	OBRA	1.00
167	Conservación de Camino del 0+200 al 1+478 en la Comunidad de Agua Amarga	Agua Amarga	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	113,767.00	PET	66,666.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									817,484.00		420,332.00	198,576.00	198,576.00	397,152.09		-	198,576.09	198,576.00		

Programa: FOPEDEP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Federal	Unidad	Aprob.
168	Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Espacios Educativos	Jalpan	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	1,109,219.90	FOPEDEP			1,109,219.90	1,108,832.70	FOPEDEP			1,108,832.70	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,109,219.90		-	-	1,109,219.90	1,108,832.70		-	-	1,108,832.70		

Programa: CONADE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Federal	Unidad	Aprob.
169	Construcción de Pista de Patinaje y Techumbre de Cancha de Usos Múltiples y Gradadas	Jalpan	29.1%	nov-12	dic-12	29.1%	nov-12	dic-12	1,550,000.00	CONADE			1,550,000.00	450,450.00	CONADE			450,450.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,550,000.00		-	-	1,550,000.00	450,450.00		-	-	450,450.00		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
170	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	1,700,162.00	FISM	1,700,162.00			1,700,161.70	FISM	1,700,161.70			OBRA	1.00
171	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Magisterial	Zona Este de Jalpan	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			100,000.10	FISM	100,000.10			OBRA	1.00
172	Construcción de Rampas y Vados	Carrizal de los Sanchez	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	324,967.00	FISM	324,967.00			324,966.68	FISM	324,966.68			OBRA	1.00
173	Construcción de Drenaje Pluvial en Primaria	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	100,003.00	FISM	100,003.00			100,002.76	FISM	100,002.76			OBRA	1.00
174	Construcción de Barda Perimetral en Cancha de Usos Múltiples	Agua Fría	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	88,175.00	FISM	88,175.00			88,174.85	FISM	88,174.85			OBRA	1.00
175	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, Col. La Pedrera	Zona Sureste de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	100,001.00	FISM	100,001.00			100,000.63	FISM	100,000.63			OBRA	1.00
176	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico y Vado	Arroyo de las Cañas	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	599,845.00	FISM	599,845.00			599,844.86	FISM	599,844.86			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,013,153.00		3,013,153.00	-	-	3,013,151.58		3,013,151.58	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
177	Construcción de Centro de Salud	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	200,174.00	FISM	200,174.00			200,173.51	FISM	200,173.51			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2012

178	Construcción de Consultorio Dental	Valle Verde	55.0%	mar-12	may-12	0.0%	mar-12	may-12	87,591.00	FISM	87,591.00				-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									287,765.00		287,765.00	-	-	200,173.51		200,173.51	-	-			

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
179	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Yerbabuena	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	89,920.00	FISM	89,920.00			89,919.77	FISM	89,919.77			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									89,920.00		89,920.00	-	-	89,919.77		89,919.77	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
180	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Comunidades	100.0%	ene-12	feb-12	100.0%	ene-12	feb-12	488,798.00	FISM	488,798.00			488,798.00	FISM	488,798.00			M2	87.45
TOTAL DEL PROGRAMA									488,798.00		488,798.00	-	-	488,798.00		488,798.00	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
181	Derechos Fondo Forestal Mexicano para Proyecto Relleno Sanitario Regional	Zona Sur Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	160,659.86	FISM	160,659.86			160,659.86	FISM	160,659.86			PAGO DE DERECHOS	1.00
182	Construcción de Alcantarilla	El Jaguey	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	120,040.00	FISM	120,040.00			120,039.68	FISM	120,039.68			OBRA	1.00
183	Construcción de Rampas	Lomas de Juarez	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	149,939.00	FISM	149,939.00			149,938.62	FISM	149,938.62			OBRA	1.00
184	Construcción de Rampas	La Esperanza	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	149,948.00	FISM	149,948.00			149,947.92	FISM	149,947.92			OBRA	1.00
185	Construcción de Vados y Bacheo de Camino	Carrera de Tancama	100.0%	jul-12	sep-12	100.0%	jul-12	sep-12	199,870.00	FISM	199,870.00			199,869.94	FISM	199,869.94			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									780,456.86		780,456.86	-	-	780,456.02		780,456.02	-	-		

Programa: ODM 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
186	Constr. de Oficinas Administrativas en la Esc. Normal del Edo.	Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	578,675.00	ODM	578,675.00			578,680.04	ODM	578,680.04			OBRA	1.00
187	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			OBRA	1.00
188	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	ene-12	feb-12	100.0%	ene-12	feb-12	2,266.55	ODM	2,266.55			2,266.55	ODM	2,266.55			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,080,941.55		2,080,941.55	-	-	2,080,946.59		2,080,946.59	-	-		

Programa: G.E.Q. 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatad	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatad	Unidad	Aprobadas
189	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	450,000.00	GEQ			450,000.00	450,000.00	GEQ			450,000.00	OBRA	1.00
190	Equipamiento de Biblioteca	Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	150,003.40	GEQ			150,003.40	OBRA	1.00
191	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	150,001.52	GEQ			150,001.52	OBRA	1.00
192	Construcción de Muro de Contención	Saldiveña	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	200,000.00	GEQ			200,000.00	200,000.00	GEQ			200,000.00	OBRA	1.00
193	Construcción de Cerca Perimetral en Primaria 24 de Febrero	El Pocito	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	100,000.00	GEQ			100,000.00	100,007.40	GEQ			100,007.40	OBRA	1.00
194	Aula y Anexos Escuela EMSAD No. 31	Valle Verde	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	250,000.00	GEQ			250,000.00	250,010.54	GEQ			250,010.54	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,300,000.00		-	-	1,300,000.00	1,300,022.86		-	-	1,300,022.86		

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Noviembre del año 2012

Programa: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Estatad	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatad	Federal	Unidad	Aprobadas
195	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	ene-12	feb-12	100.0%	ene-12	feb-12	2,601,390.10	PDZP	520,278.10		2,081,112.00	1,964,501.19	PDZP			1,964,501.19	OBRA	1.00
196	Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	9,235,202.00	PDZP	3,235,202.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,999,838.23	PDZP		2,999,838.23	3,000,000.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									11,836,592.10		3,755,480.10	3,000,000.00	5,081,112.00	7,964,339.42		-	2,999,838.23	4,964,501.19		

Programa: CONACULTA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PAICE 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatad	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatad	Unidad	Aprobadas
197	Construcción del Centro Cultural	Jalpan de Serra	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	15,000,000.00	PAICE		15,000,000.00		14,999,610.05	PAICE		14,999,610.05		OBRA	1.00
198	Cristalería en el Centro Cultural	Jalpan de Serra	100.0%	sep-12	sep-12	100.0%	sep-12	sep-12	340,244.00	PAICE		340,244.00		340,243.92	PAICE		340,243.92		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									15,340,244.00		-	15,340,244.00	-	15,339,853.97		-	15,339,853.97	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora, además el recurso para las Obras del Programa FISM, ODM, GEQ, PDZP y PAICE, es el acumulado en base a lo ejercido desde el 2011. Para las Obras de Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan, Conservación de Camino en Agua Fría, Carrera de Tancama, Carrizalito, Guayabos de Saucillo, La Ceiba, Moctezumas y Agua Amarga, UBVR Construcción de Viviendas en Orilla del Plan, Ojo de Agua de Tancoyol, Valle Verde, San Antonio Tancoyol, La Presa, Solidaridad y Auroras, Zona Norte de Jalpan y Zona Este de Jalpan, Construcción de Recamaras en Carrera de Tancama, Carrizal de los Durán, El Cañon, El Pocito, El Saucito, Guayabos de Saucillo, El Jaguey, La Ceiba, Mesa del Pino, Los Charcos, Manzanillos, Petzcola, Rancho Nuevo, San Isidro, San Juan de los Durán, Saucillo, Tancama y Zoyapilca, Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Rampas) El Pocito, Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria en El Pocito y San Juan de los Durán, Construcción de Techumbre en Escuela Primaria en Soledad de Guadalupe y Saldiveña, Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos Jalpan, dentro del FISM corresponden a la Aportación Municipal que se tienen de acuerdo a lo convenido entre las Instituciones de PDZP, PET, TU CASA y 3 X 1 por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un Programa como en otro, para estas mismas obras la Aportación Municipal se registro contablemente dentro del rubro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto, por tal motivo en la Estructura Financiera de los Programas Federales queda registrada la parte Municipal, aunque no se refleje como ejercida el porcentaje financiero queda al 100. (Se hicieron reintegros a la Federación de la siguientes obras Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades PDZP 2011 por \$ 116,610.81, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan PDZP 2011 \$ 158.08 y de Sustitución de Fogones Abiertos por Cerrados PDZP 2012 por \$1,800.00, por lo que el avance financiero esta al 100%)

Para la Obra del Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan (PDZP 2011), la parte Municipal es cubierta en partes iguales de acuerdo a lo convenido con el Municipio de Pinal de Amoles.

C. Isaura Morado Huerta
Directora de Finanzas Públicas Municipales.