

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Soledad de Guadalupe, Mesa del Pino y El Cedral en el Municipio de Jalpan	Mesa del Pino	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	1,138,123.00	FISM	1,138,123.00			1,138,122.76	FISM	1,138,122.76			SISTEMA	1.00
2	Construcción del Sistema de Agua para beneficiar a las localidades de Camizallo y Los Jasso en el	Los Jasso	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	665,021.00	FISM	665,021.00			665,021.06	FISM	665,021.06			SISTEMA	1.00
3	Adquisición de Bomba para Sistema Regional de Agua	El Madroño	100.0%	mar-12	mar-12	100.0%	mar-12	mar-12	35,000.00	FISM	35,000.00			35,000.00	FISM	35,000.00			BOMBA	1.00
4	Adquisición de Bomba para Sistema Fotovoltaico	Tierra Fria	100.0%	mar-12	dic-12	100.0%	mar-12	dic-12	34,500.00	FISM	34,500.00			34,500.00	FISM	34,500.00			BOMBA	1.00
5	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	El Limoncito	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA A</b>									<b>1,992,644.00</b>		<b>1,992,644.00</b>			<b>1,872,643.82</b>		<b>1,872,643.82</b>				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Construcción de Red de Drenaje Ira, Etapa, Col. Colosio	Zona Norte de Jalpan	100.0%	jul-12	ago-12	100.0%	jul-12	ago-12	156,484.00	FISM	156,484.00			156,483.75	FISM	156,483.75			OBRA	1.00
7	Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Pluvial, Col. Mercado	Zona Centro de Jalpan	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Introducción y Rehabilitación de Drenaje Sanitario, Col. Solidaridad	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	114,392.00	FISM	114,392.00			114,392.27	FISM	114,392.27			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA A</b>									<b>470,876.00</b>		<b>470,876.00</b>			<b>270,876.02</b>		<b>270,876.02</b>				

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
9	Relleño Sanitario Regional 2da. Etapa	Zona Sur de Jalpan	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	462,963.00	FISM	462,963.00			462,962.68	FISM	462,962.68			OBRA	1.00
10	Clausura de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	100.0%	oct-12	oct-12	100.0%	oct-12	oct-12	557,031.00	FISM	557,031.00			557,031.48	FISM	557,031.48			OBRA	1.00
11	Mantenimiento de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	707,436.00	FISM	707,436.00			707,435.94	FISM	707,435.94			OBRA	1.00
12	Mantenimiento de Infraestructura Urbana	Varias Comunidades	100.0%	mar-12	jul-12	100.0%	mar-12	jul-12	50,001.00	FISM	50,001.00			50,001.10	FISM	50,001.10			OBRA	1.00
13	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Francia),	Zona Norte de Jalpan	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	199,918.00	FISM	199,918.00			199,917.85	FISM	199,917.85			OBRA	1.00
14	Construcción de Techumbre en Ovecha Comunitaria	San Juan de los Duran	100.0%	sep-12	sep-12	100.0%	sep-12	sep-12	250,007.00	FISM	250,007.00			250,006.69	FISM	250,006.69			OBRA	1.00
15	Mortero y Piedra Bola, Col. San Blas	Zona Este de Jalpan	100.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Linda Vista	Zona Nroeste de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	399,999.00	FISM	399,999.00			399,999.43	FISM	399,999.43			OBRA	1.00
17	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Calle San Nicolás	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	jun-12	100.0%	may-12	jun-12	79,968.00	FISM	79,968.00			79,968.20	FISM	79,968.20			OBRA	1.00
18	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Abasolo),	Zona Suroeste de Jalpan	100.0%	may-12	jun-12	100.0%	may-12	jun-12	272,746.00	FISM	272,746.00			272,746.01	FISM	272,746.01			OBRA	1.00
19	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero Calle Alcantarillas	Zona Oeste de Jalpan	100.0%	jun-12	nov-12	100.0%	jun-12	nov-12	381,603.00	FISM	381,603.00			381,602.77	FISM	381,602.77			OBRA	1.00
20	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero	Piedras Anchas	100.0%	mar-12	dic-12	100.0%	mar-12	dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			199,999.88	FISM	199,999.88			OBRA	1.00
21	Construcción de Empedrado Piedra con Mortero, Barrio El Platónico	Zona Oeste de Jalpan	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	299,997.00	FISM	299,997.00			299,996.63	FISM	299,996.63			OBRA	1.00
22	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero y Ampliación de Red de Drenaje, Col. San José	Zona Sur de Jalpan	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	199,999.00	FISM	199,999.00			199,998.60	FISM	199,998.60			OBRA	1.00
23	Municipal "La Magia de Nuestra Señora, Col. El Empedrado	Zona Este de Jalpan	100.0%	oct-12	dic-12	100.0%	oct-12	dic-12	299,328.00	FISM	299,328.00			299,327.74	FISM	299,327.74			OBRA	1.00
24	Bola con Mortero y Cantera (Calle Paso de Muevaya) Col. El Mercado	Zona Centro de Jalpan	100.0%	oct-12	oct-12	100.0%	oct-12	oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.14	FISM	500,000.14			OBRA	1.00
25	Construcción de Baños en Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Los Adobes	Zona Centro de Jalpan	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	278,025.00	FISM	278,025.00			278,024.59	FISM	278,024.59			OBRA	1.00
27	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. El Coco	Zona Este de Jalpan	0.0%	jul-12	ago-12	0.0%	jul-12	ago-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
28	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, La Pedrera	Zona Suroeste de Jalpan	100.0%	jul-12	ago-12	100.0%	jul-12	ago-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Octubre del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
29	Continuación de Empeño de Muro de Contención en Calle Cayetano	Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	244,851.00	FISM	244,851.00			244,851.45	FISM	244,851.45			OBRA	1.00
30	Accondicionamiento de Espacio para las Múltiples Usos	Bareales	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
31	Rehabilitación de Calle Jiménez, Col. Alcantarillas	Zona Oeste de Jalpan	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	11,342.00	FISM	11,342.00			-	FISM				OBRA	1.00
32	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	El Pocito	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	250,007.00	FISM	250,007.00			250,006.68	FISM	250,006.68			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA A</b>									<b>6,200,221.00</b>		<b>6,200,221.00</b>			<b>5,673,877.86</b>		<b>5,673,877.86</b>				

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
33	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la calle Principal	Zoyapilca	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	53,197.00	FISM	53,197.00			53,196.90	FISM	53,196.90			AMPL.	1.00
34	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la localidad de Valle Verde	Valle Verde	100.0%	abr-12	jun-12	100.0%	abr-12	jun-12	54,048.00	FISM	54,048.00			54,047.71	FISM	54,047.71			AMPL.	1.00
35	Ampliación de la Red de Distribución de Energía para beneficiar a la localidad de San Juan de los Durán	San Juan de los Durán	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	101,028.00	FISM	101,028.00			101,028.15	FISM	101,028.15			AMPL.	1.00
36	Pago a C.E. para recambios de voltaje con la instalación de transformadores	Zoyapilca	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
37	Paneles Solares	Río Adentro	100.0%	ago-12	sep-12	100.0%	ago-12	sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.00	FISM	50,000.00			OBRA	1.00
38	Mantenimiento de Alumbrado Público	Cabecera Municipal	100.0%	ene-12	dic-12	100.0%	ene-12	dic-12	490,204.00	FISM	490,204.00			490,203.99	FISM	490,203.99			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA A</b>									<b>823,477.00</b>		<b>823,477.00</b>			<b>748,476.75</b>		<b>748,476.75</b>				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
39	Construcción de Centro de Salud	La Esperanza	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	199,985.00	FISM	199,985.00			199,985.33	FISM	199,985.33			OBRA	1.00
40	Construcción de Centro de Salud	Loma Delgada	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	200,000.00	FISM	200,000.00			199,999.97	FISM	199,999.97			OBRA	1.00
41	Construcción de Consultorio Dental	Valle Verde	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	75,988.00	FISM	75,988.00			-	FISM				OBRA	1.00
42	Infraestructura de Comunicación Fija en Casas de Salud	Varias Localidades	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	307,218.00	FISM	307,218.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA A</b>									<b>783,191.00</b>		<b>783,191.00</b>			<b>399,985.30</b>		<b>399,985.30</b>				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
43	Espacios Educativos (Diversos) (Oroya) Tra. El Aguila	Jalpan de Serra	100.0%	ene-12	ago-12	100.0%	ene-12	ago-12	580,619.00	FISM	580,619.00			580,618.86	FISM	580,618.86			OBRA	1.00
44	Espacios Educativos (Diversos) (Oroya) Tra. El Aguila	Jalpan de Serra	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	179,719.00	FISM	179,719.00			-	FISM				OBRA	1.00
45	Muro de Contención en Escuela Telesecundaria	El Madroño	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
46	Muro de Contención en Preescolar	El Madroño	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
47	Construcción de Aula Didáctica Esc. Sec. Técnica No. 3	Jalpan de Serra	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
48	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Saldiverra	100.0%	oct-12	dic-12	100.0%	oct-12	dic-12	175,014.00	FISM	175,014.00			175,014.48	FISM	175,014.48			OBRA	1.00
49	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Soledad de Guadalupe	100.0%	ago-12	sep-12	100.0%	ago-12	sep-12	225,000.00	FISM	225,000.00			225,000.00	FISM	225,000.00			OBRA	1.00
50	Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Escuela	Jalpan de Serra	100.0%	nov-12	dic-12	100.0%	nov-12	dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			90,000.37	FISM	90,000.37			OBRA	1.00
51	Construcción de Muro en Escuela Telesecundaria	Zoyapilca	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
52	Construcción de Baños Esc. Primaria	Tancoyal	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
53	Construcción de Cerca Perimetral Esc. Primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
54	Construcción de Muro de Contención en Jardín de Niños	Saucillo	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
55	Rehabilitación y Equipamiento de la Escuela Primaria "Mexico"	Agua Fria	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA A</b>									<b>2,005,352.00</b>		<b>2,005,352.00</b>			<b>1,070,633.71</b>		<b>1,070,633.71</b>				

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
56	Mejoramiento de Vivienda ( Varios Aspas)	Varias Comunidades	100.0%	feb-12	dic-12	100.0%	feb-12	dic-12	218,973.00	FISM	218,973.00			218,973.38	FISM	218,973.38			OBRA	1.00
57	UBVR Construcción de Viviendas	Oña del Plan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			49,000.00	FISM	49,000.00			VIVIENDA	2.00
58	UBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			49,000.00	FISM	49,000.00			VIVIENDA	2.00
59	UBVR Construcción de Viviendas	Valle Verde	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	73,500.00	FISM	73,500.00			73,500.00	FISM	73,500.00			VIVIENDA	3.00
60	UBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	73,500.00	FISM	73,500.00			73,500.00	FISM	73,500.00			VIVIENDA	3.00
61	UBVR Construcción de Viviendas	Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	245,000.00	FISM	245,000.00			245,000.00	FISM	245,000.00			VIVIENDA	10.00
62	UBVR Construcción de Viviendas	La Presa	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	24,500.00	FISM	24,500.00			24,500.00	FISM	24,500.00			VIVIENDA	1.00
63	UBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Aurores	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			49,000.00	FISM	49,000.00			VIVIENDA	2.00
64	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	245,000.00	FISM	245,000.00			245,000.00	FISM	245,000.00			VIVIENDA	10.00
65	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	171,500.00	FISM	171,500.00			171,500.00	FISM	171,500.00			VIVIENDA	7.00
66	Construcción de Recamatas Adicionales	Camera de Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
67	Construcción de Recamatas Adicionales	Camizal de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			10,000.00	FISM	10,000.00			REC. ADIC.	1.00
68	Construcción de Recamatas Adicionales	El Cañon	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
69	Construcción de Recamatas Adicionales	El Picote	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			10,000.00	FISM	10,000.00			REC. ADIC.	1.00
70	Construcción de Recamatas Adicionales	El Saucito	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00
71	Construcción de Recamatas Adicionales	Guayabos de Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
72	Construcción de Recamatas Adicionales	El Jaguey (Grande)	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00
73	Construcción de Recamatas Adicionales	La Ceiba	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
74	Construcción de Recamatas Adicionales	Mesa del Pino	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			REC. ADIC.	4.00
75	Construcción de Recamatas Adicionales	Los Charcos	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
76	Construcción de Recamatas Adicionales	Manzanillos	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.00	FISM	50,000.00			REC. ADIC.	5.00
77	Construcción de Recamatas Adicionales	Petzola	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			REC. ADIC.	4.00
78	Construcción de Recamatas Adicionales	Rancho Nuevo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00
79	Construcción de Recamatas Adicionales	San Isidro	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00
80	Construcción de Recamatas Adicionales	San Juan de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
81	Construcción de Recamatas Adicionales	Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.00	FISM	50,000.00			REC. ADIC.	5.00
82	Construcción de Recamatas Adicionales	Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
83	Construcción de Recamatas Adicionales	Zoyaplica	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			10,000.00	FISM	10,000.00			REC. ADIC.	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>1,698,973.00</b>		<b>1,698,973.00</b>			<b>1,698,973.38</b>		<b>1,698,973.38</b>				

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
84	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Agua Amarga	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	66,667.00	FISM	66,667.00			66,667.20	FISM	66,667.20			OBRA	1.00
85	Rehabilitación de Camino	El Alamo	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	47,479.00	FISM	47,479.00			-	FISM	-			OBRA	1.00
86	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Moctezumas	100.0%	jul-12	dic-12	100.0%	jul-12	dic-12	200,007.00	FISM	200,007.00			200,007.12	FISM	200,007.12			OBRA	1.00
87	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Yerbabuena	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	349,997.00	FISM	349,997.00			349,997.00	FISM	349,997.00			OBRA	1.00
88	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Los Charcos	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	123,572.78	FISM	123,572.78			123,572.78	FISM	123,572.78			OBRA	1.00
89	Construcción de Alcantarilla	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	90,001.00	FISM	90,001.00			90,001.28	FISM	90,001.28			OBRA	1.00
90	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Camizalito	100.0%	mar-12	dic-12	100.0%	mar-12	dic-12	40,002.00	FISM	40,002.00			40,001.61	FISM	40,001.61			OBRA	1.00
91	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Camera de Tancama	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	67,003.00	FISM	67,003.00			67,002.87	FISM	67,002.87			OBRA	1.00
92	Construcción de Alcantarilla	La Ceiba	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	40,002.00	FISM	40,002.00			40,002.10	FISM	40,002.10			OBRA	1.00
93	Construcción de 2 Alcantarillas y Bacheo de Camino	Moctezumas	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	66,669.00	FISM	66,669.00			66,668.60	FISM	66,668.60			OBRA	1.00
94	Rehabilitación de Camino (Conformación de Cunetas y Bacheo)	Agua Fila	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.01	FISM	50,000.01			OBRA	1.00
95	Rehabilitación de Camino (Construcción de Cunetas y Bacheo)	Limón de la Peña	100.0%	nov-12	nov-12	100.0%	nov-12	nov-12	150,000.00	FISM	150,000.00			149,999.97	FISM	149,999.97			OBRA	1.00
96	Rehabilitación de Camino (Construcción de Cunetas y Bacheo)	El Picote	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			100,000.18	FISM	100,000.18			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Octubre de laño 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
97	Forestal Mexicano del ETJ Camino Modemización y Ampliación de	Laguna de Pitzquinta	100.0%	mar-12	mar-12	100.0%	mar-12	mar-12	17,146.00	FISM	17,146.00			17,146.35	FISM	17,146.35			OBRA	1.00
98	Camino E.C. KM 175 (Carr. Fed. San Juan del Río - Xilitla) Laguna de Pitzquinta. Tramo Estimado: Del Modemización y Ampliación de	Laguna de Pitzquinta	85.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	824,873.00	FISM	824,873.00			824,872.51	FISM	824,872.51			OBRA	1.00
99	Camino E.C. KM 9+260 (Carr. Est. La Vuelta-Tancoyol) Zoyapilca-Soledad de Gpe.- El Cañón-Valle Verde-San Isidro-El Saucillo-La Esperanza-Rancho Nuevo. Tramo: Modemización y Ampliación de	Valle Verde	100.0%	mar-12	jul-12	100.0%	mar-12	jul-12	1,328,972.00	FISM	1,328,972.00			1,328,971.36	FISM	1,328,971.36			OBRA	1.00
100	Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol. Tramo: del KM 0+000 al 11+260. Subtramo a Modemizar de	San Antonio	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	967,909.00	FISM	967,909.00			967,906.66	FISM	967,906.66			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA A									4,530,300.00		4,530,300.00			4,482,819.61		4,482,819.61				

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
101	Infraestructura Rural Productiva	Varias Comunidades	100.0%	mar-12	jul-12	100.0%	mar-12	jul-12	895,316.00	FISM	895,316.00			895,315.40	FISM	895,315.40			OBRA	1.00
102	Construcción de Guardagano	Agua Amarga	100.0%	nov-12	nov-12	100.0%	nov-12	nov-12	67,183.00	FISM	67,183.00			67,182.72	FISM	67,182.72			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									962,499.00		962,499.00			962,498.12		962,498.12				

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
103	Gastos indirectos de Operación 1da. Etapa	Jalpan	100.0%	ene-12	dic-12	100.0%	ene-12	dic-12	553,955.00	FISM	553,955.00			553,955.00	FISM	553,955.00			OBRA	1.00
104	Gastos indirectos de Operación 2da. Etapa	Jalpan	44.0%	oct-12	dic-12	44.7%	oct-12	dic-12	26,045.00	FISM	26,045.00			11,642.00	FISM	11,642.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									580,000.00		580,000.00			565,597.00		565,597.00				

Programa: ODM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
105	Construcción de Fosa séptica y Rehabilitación de Drenaje en excompu	Jalpan	100.0%	feb-12	mar-12	100.0%	feb-12	mar-12	60,905.85	ODM	60,905.85			60,905.85	ODM	60,905.85			OBRA	1.00
106	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	13,713.57	ODM	13,713.57			13,713.57	ODM	13,713.57			OBRA	1.00
107	Ampliación de Red de Energía Eléctrica camino Limoncillo.	Saucillo	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	8,075.81	ODM	8,075.81			8,075.81	ODM	8,075.81			OBRA	1.00
108	Construcción de Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa.	Jalpan	100.0%	sep-12	sep-12	100.0%	sep-12	sep-12	600,000.00	ODM	600,000.00			600,000.00	ODM	600,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									682,695.23		682,695.23			682,695.23		682,695.23				

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatl	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatl	Unidad	Aprobadas	
109	Construcción de Casa de Usos Múltiples	Jalpan	100.0%	jul-12	sep-12	100.0%	jul-12	sep-12	299,494.52	GEQ			299,494.52	299,494.52	GEQ			299,494.52	OBRA	1.00	
110	Gimnasio al Aire Libre. Unidad Deportiva El Volcan	Jalpan	0.0%	jun-12	jul-12	30.0%	jun-12	jul-12	299,690.96	GEQ			299,690.96	89,907.29	GEQ			89,907.29	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									599,185.48				599,185.48	389,401.81				389,401.81			

Programa: CDI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatl	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatl	Federal	Unidad	Aprobadas

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Octubre del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Unidad	Aprobadas
111	Construcción de Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Camizalito y Los	Camizalito	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	7,384,923.06	CDI	665,021.06	1,330,042.12	5,389,859.88	7,384,923.06	CDI	537,903.05	1,521,560.00	5,325,460.00	OBRA	1.00
112	Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a las localidades de Soledad de	Soledad de Guadalupe	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	12,151,738.49	CDI	1,138,122.76	2,276,245.52	8,737,370.21	12,151,738.49	CDI	1,119,059.27	2,451,706.49	8,580,972.73	OBRA	1.00
113	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo 0+000 al 11+360, subtramo a modernizar del km	Tancoyol	100.0%	abr-12	jul-12	78.1%	abr-12	jul-12	12,000,000.00	CDI	1,200,000.00	2,400,000.00	8,400,000.00	9,377,373.28	CDI		977,373.28	8,400,000.00	OBRA	1.00
114	Modernización y Ampliación de Camino	Laguna de Pitzquitlán	85.0%	abr-12	jul-12	32.2%	abr-12	jul-12	9,000,000.00	CDI	900,000.00	1,800,000.00	6,300,000.00	2,895,315.19	CDI			2,895,315.19	OBRA	1.00
115	Distribución de Energía Eléctrica	Zoyapilca	100.0%	abr-12	jul-12	98.9%	abr-12	jul-12	537,654.75	CDI	53,765.47	107,530.95	376,358.33	531,969.02	CDI	48,079.74	107,530.95	376,358.33	OBRA	1.00
116	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal	Valle Verde	100.0%	abr-12	jun-12	99.2%	abr-12	jun-12	543,322.85	CDI	54,332.28	108,664.57	380,326.00	538,763.87	CDI	49,773.30	108,664.57	380,326.00	OBRA	1.00
117	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de	San Juan de los Durán	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	1,010,287.70	CDI	101,028.77	202,057.54	707,201.39	1,010,276.99	CDI	101,018.06	202,057.54	707,201.39	OBRA	1.00
118	Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Aprovechamiento Sanitario	Valle Verde	0.0%	sep-12	oct-12	29.7%	sep-12	oct-12	845,000.00	CDI			845,000.00	250,560.56	CDI			250,560.56	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>43,472,926.85</b>		<b>4,112,270.34</b>	<b>8,224,540.70</b>	<b>31,136,115.81</b>	<b>34,140,920.45</b>		<b>1,855,833.42</b>	<b>5,368,892.83</b>	<b>26,916,194.20</b>		

Programa: TU CASA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Unidad	Aprobadas	
119	UBVR Construcción de Viviendas	Oña del Plan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	114,171.91	TU CASA			8,171.91	106,000.00	VIVIENDA	2.00
120	UBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	114,171.91	TU CASA			8,171.91	106,000.00	VIVIENDA	2.00
121	UBVR Construcción de Viviendas	Valle Verde	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	171,251.27	TU CASA			12,251.27	159,000.00	VIVIENDA	3.00
122	UBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	171,251.27	TU CASA			12,251.27	159,000.00	VIVIENDA	3.00
123	UBVR Construcción de Viviendas	Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	570,851.29	TU CASA			40,851.29	530,000.00	VIVIENDA	10.00
124	UBVR Construcción de Viviendas	La Pesa	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	81,600.00	TU CASA	24,500.00	4,100.00	53,000.00	57,085.93	TU CASA			4,085.93	53,000.00	VIVIENDA	1.00
125	UBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Auras	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	114,171.91	TU CASA			8,171.91	106,000.00	VIVIENDA	2.00
126	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	570,851.29	TU CASA			40,851.29	530,000.00	VIVIENDA	10.00
127	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	571,200.00	TU CASA	171,500.00	28,700.00	371,000.00	399,592.10	TU CASA			28,592.10	371,000.00	VIVIENDA	7.00
128	Construcción de Recamaras Adicionales	Camera de Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA			5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
129	Construcción de Recamaras Adicionales	Camizal de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	21,983.36	TU CASA			1,983.36	20,000.00	REC. ADIC.	1.00
130	Construcción de Recamaras Adicionales	El Cañon	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA			5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
131	Construcción de Recamaras Adicionales	El Pocio	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	21,983.36	TU CASA			1,983.36	20,000.00	REC. ADIC.	1.00
132	Construcción de Recamaras Adicionales	El Saucito	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA			3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00
133	Construcción de Recamaras Adicionales	Guayabos de Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA			5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
134	Construcción de Recamaras Adicionales	El Jaguey (Gande)	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA			3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00
135	Construcción de Recamaras Adicionales	La Ceiba	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA			5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
136	Construcción de Recamaras Adicionales	Mesa del Pino	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	87,946.54	TU CASA			7,946.54	80,000.00	REC. ADIC.	4.00
137	Construcción de Recamaras Adicionales	Los Charcos	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA			5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
138	Construcción de Recamaras Adicionales	Manzanillos	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	109,929.95	TU CASA			9,929.95	100,000.00	REC. ADIC.	5.00
139	Construcción de Recamaras Adicionales	Petzcola	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	87,946.54	TU CASA			7,946.54	80,000.00	REC. ADIC.	4.00
140	Construcción de Recamaras Adicionales	Rancho Nuevo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA			3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00
141	Construcción de Recamaras Adicionales	San Isidro	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA			3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00
142	Construcción de Recamaras Adicionales	San Juan de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA			5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
143	Construcción de Recamaras Adicionales	Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	109,929.95	TU CASA			9,929.95	100,000.00	REC. ADIC.	5.00
144	Construcción de Recamaras Adicionales	Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA			5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00
145	Construcción de Recamaras Adicionales	Zoyapilca	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	21,983.36	TU CASA			1,983.36	20,000.00	REC. ADIC.	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>4,864,000.00</b>		<b>1,480,000.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>3,120,000.00</b>	<b>3,382,641.03</b>			<b>262,641.03</b>	<b>3,120,000.00</b>			

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Octubre del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estat	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estat	Federal	Unidad	Aprob.	
148	Sustitución de Fogones Abiertos por Cerados	Varias Comunidades	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	315,000.00					315,000.00	315,000.00						OBRA	1.00	
147	Conectividad Satelital para CCA	Laguna de Pitiquinita	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	41,309.00					41,309.00	41,309.00						OBRA	1.00	
148	Distribución de Agua para combatir la Sequía	Varias Comunidades	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	155,673.00					155,673.00	155,673.33						OBRA	1.00	
149	Refrero Sanitario Regional 2da. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	5,689,690.90					1,137,938.90	2,275,876.00					2,275,876.00	OBRA	1.00	
150	Construcción de Red de Drenaje Tra. Egoa	Col. Colosio	100.0%	jul-12	ago-12	100.0%	jul-12	ago-12	800,000.00					160,000.00	320,000.00					320,000.00	OBRA	1.00	
151	Paneles Solares	Rio Adentro	100.0%	ago-12	sep-12	100.0%	ago-12	sep-12	250,000.00					50,000.00	100,000.00					200,000.00	OBRA	1.00	
152	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	El Limoncito	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	606,731.25					121,346.25	242,692.50					242,692.50	OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>7,858,404.15</b>		<b>1,469,285.15</b>	<b>2,938,568.50</b>	<b>3,450,550.50</b>	<b>5,901,934.33</b>					<b>-</b>	<b>2,695,876.00</b>	<b>3,206,058.33</b>		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS				
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estat	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estat	Federal	Unidad	Aprob.	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
153	Rehabilitación de Camino (Cunetes, Bacheos y Construcción de Rampas)	El Pocito	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	3 X 1			50,000.00	50,000.00	OBRA	1.00	
154	Construcción de Techumbre en Ochocha Comunitaria	El Pocito	100.0%	ago-12	oct-12	100.0%	ago-12	oct-12	500,000.00	3 X 1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.02	3 X 1			125,000.02	125,000.00	OBRA	1.00	
155	Construcción de Techumbre en Ochocha Comunitaria	San Juan de los Rios	100.0%	ago-12	oct-12	100.0%	ago-12	oct-12	500,000.00	3 X 1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	3 X 1			125,000.00	125,000.00	OBRA	1.00	
156	Construcción de Techumbre en Ochocha Comunitaria	Sotiedad de Guadalupe	100.0%	ago-12	sep-12	100.0%	ago-12	sep-12	450,000.00	3 X 1	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	225,000.00	3 X 1			112,500.00	112,500.00	OBRA	1.00	
157	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Saldiveria	100.0%	ago-12	oct-12	100.0%	ago-12	oct-12	350,000.00	3 X 1	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	175,001.00	3 X 1			87,501.00	87,500.00	OBRA	1.00	
158	Rehabilitación de Banos y Circulado Perimetral en Esc. Pim.	Jalpan	100.0%	ago-12	oct-12	100.0%	ago-12	oct-12	180,000.00	3 X 1	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	3 X 1			45,000.00	45,000.00	OBRA	1.00	
159	Construcción de Aula Didactica Esc. Sec. Tec. No. 3	Jalpan	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	600,000.00	3 X 1	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	3 X 1			-	-	OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>2,780,000.00</b>		<b>695,000.00</b>	<b>695,000.00</b>	<b>695,000.00</b>	<b>695,000.00</b>	<b>1,090,001.02</b>					<b>545,001.02</b>	<b>545,000.00</b>		

Programa: PET			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Estat	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estat	Federal	Unidad	Aprobadas		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
160	Conservación de Camino del 1+000 al 2+084 en la localidad de Agua Fria	Agua Fria	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	97,101.00	PET	50,000.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00			OBRA	1.00
161	Conservación de Camino en la localidad de Carrera de Tancama	Carrera de Tancama	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	114,101.00	PET	67,000.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00			OBRA	1.00
162	Conservación de Camino del 0+000 al 0+892 en la localidad de Camizalito	Camizalito	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	87,101.00	PET	40,000.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00			OBRA	1.00
163	Conservación de Camino mediante la construcción de Alcantarilla y Rampa, Desazolve y Conformación de Orjetas en la Localidad de Quayabos de Saucillo	Quayabos de Saucillo	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	204,546.00	PET	90,000.00	57,273.00	57,273.00	114,546.00	PET		57,273.00	57,273.00			OBRA	1.00
164	la Reconstrucción de Alcantarilla y Rampa en la Localidad de La Ceiba	La Ceiba	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	87,101.00	PET	40,000.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00			OBRA	1.00
165	mediante Rampa de concreto y Alcantarilla en la localidad de Moctezumas	Moctezumas	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	113,767.00	PET	66,666.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00			OBRA	1.00
166	al 1+478 en la Comunidad de Agua Amarga	Agua Amarga	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	113,767.00	PET	66,666.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>817,484.00</b>		<b>420,332.00</b>	<b>198,576.00</b>	<b>198,576.00</b>	<b>397,152.00</b>			<b>198,576.00</b>	<b>198,576.00</b>				

Programa: FOPEDEP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS				
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Estat	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Federal	Unidad	Aprob.			
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
167	Rehabilitación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Espacios Deportivos	Jalpan	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	1,109,219.90	FOPEDEP				1,109,219.90	1,108,832.70			1,108,832.70			OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>1,109,219.90</b>					<b>1,108,832.70</b>					<b>1,108,832.70</b>				

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
168	Construcción de Reflejo Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	1,700,162.00	FISM	1,700,162.00				1,700,161.70	FISM	1,700,161.70				OBRA	1.00
169	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Motero, Col. Magisteral	Zona Este de Jalpan	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00				100,000.10	FISM	100,000.10				OBRA	1.00

## Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Octubre de laño 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
170	Construcción de Rampas y Vados	Camizal de los Sanchez	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	324,967.00	FISM	324,967.00			324,966.68	FISM	324,966.68			OBRA	1.00
171	Construcción de Drenaje Pluvial en Primaria	Qo de Agua de Lindero	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	100,003.00	FISM	100,003.00			100,002.76	FISM	100,002.76			OBRA	1.00
172	Construcción de Barda Perimetral en Cancha de Bases Múltiples	Agua Fria	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	88,175.00	FISM	88,175.00			88,174.85	FISM	88,174.85			OBRA	1.00
173	Acidificación de Espacio para Bases Múltiples de Jalpan	Zona Sureste de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	100,001.00	FISM	100,001.00			100,000.63	FISM	100,000.63			OBRA	1.00
174	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidráulico y Vado	Amoy de las Cañas	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	599,845.00	FISM	599,845.00			599,844.86	FISM	599,844.86			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,013,153.00		3,013,153.00			3,013,151.58		3,013,151.58				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
175	Construcción de Centro de Salud	Qo de Agua de Tancavel	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	200,174.00	FISM	200,174.00			200,173.51	FISM	200,173.51			OBRA	1.00
176	Construcción de Consultorio Dental	Valle Verde	0.0%	mar-12	may-12	0.0%	mar-12	may-12	67,591.00	FISM	67,591.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									267,765.00		267,765.00			200,173.51		200,173.51				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
177	Construcción de Muro de Contención en Telessecundaria	Yerabuena	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	89,920.00	FISM	89,920.00			89,919.77	FISM	89,919.77			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									89,920.00		89,920.00			89,919.77		89,919.77				

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
178	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Comunidades	100.0%	ene-12	feb-12	100.0%	ene-12	feb-12	488,798.00	FISM	488,798.00			488,798.00	FISM	488,798.00			M2	87.45
TOTAL DEL PROGRAMA									488,798.00		488,798.00			488,798.00		488,798.00				

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
179	Beneficio Fondo Operativo Municipal para Proyecto Relleno Sanitario Regional	Zona Sur Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	160,659.86	FISM	160,659.86			160,659.86	FISM	160,659.86			PAGO DE DERECHOS	1.00
180	Construcción de Alcantarilla	El Jaguey	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	120,040.00	FISM	120,040.00			120,039.68	FISM	120,039.68			OBRA	1.00
181	Construcción de Rampas	Lomas de Juarez	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	149,939.00	FISM	149,939.00			149,938.62	FISM	149,938.62			OBRA	1.00
182	Construcción de Rampas	La Esperanza	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	149,948.00	FISM	149,948.00			149,947.52	FISM	149,947.52			OBRA	1.00
183	Construcción de Vados y Bacheo de Camino	Camera de Tancama	100.0%	jul-12	sep-12	100.0%	jul-12	sep-12	199,870.00	FISM	199,870.00			199,869.94	FISM	199,869.94			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									780,456.86		780,456.86			780,456.02		780,456.02				

Programa: ODM 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
184	Constr. de Oficinas Administrativas en la Esc. Normal del Edo.	Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	578,675.00	ODM	578,675.00			578,680.04	ODM	578,680.04			OBRA	1.00
185	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			OBRA	1.00
186	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	ene-12	feb-12	100.0%	ene-12	feb-12	2,266.55	ODM	2,266.55			2,266.55	ODM	2,266.55			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,080,941.55		2,080,941.55			2,080,946.59		2,080,946.59				

Programa: G.E.Q. 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUM ULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
187	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	450,000.00	GEQ			450,000.00	450,000.00	GEQ			450,000.00	OBRA	1.00
188	Equipamiento de Biblioteca	Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	150,003.40	GEQ			150,003.40	OBRA	1.00

**Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Octubre del año 2012**

No. de obra	Descripción	Localidad	%	ene-12	mar-12	ene-12	mar-12	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estadal	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estadal	Unidad	Aprobadas
189	Construcción de Muro de Contención en Telessecundaria	Sabino Grande	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	160,000.00	GEQ				160,000.00	150,001.52				OBRA	1.00
190	Construcción de Muro de Contención	Saldiveña	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	200,000.00	GEQ				200,000.00	200,000.00				OBRA	1.00
191	Construcción de Cerca Perimetral en Primaria 24 de Febrero	El Pocito	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	100,000.00	GEQ				100,007.40	100,007.40				OBRA	1.00
192	Aula y Anexos Escuela EMSAD No. 31	Valle Verde	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	250,000.00	GEQ				250,010.54	250,010.54				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>								<b>1,300,000.00</b>					<b>1,300,022.86</b>						

Programa: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Estadal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estadal	Federal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
193	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	ene-12	feb-12	100.0%	ene-12	feb-12	2,601,390.10	PDZP	520,278.10		2,081,112.00	1,964,501.19	PDZP			1,964,501.19	OBRA	1.00
194	Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	9,235,202.00	PDZP	3,235,202.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,999,838.23	PDZP		2,999,838.23	3,000,000.00	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>								<b>11,836,592.10</b>		<b>3,755,480.10</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>5,081,112.00</b>	<b>7,964,339.42</b>		<b>2,999,838.23</b>	<b>4,964,501.19</b>				

Programa: CONACULTA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PAICE 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Federal	Estadal	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estadal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
195	Construcción del Centro Cultural	Jalpan de Serra	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	15,000,000.00	PAICE		15,000,000.00		14,999,610.00	PAICE			14,999,610.00	OBRA	1.00
196	Orfeonía en el Centro Cultural	Jalpan de Serra	100.0%	sep-12	sep-12	100.0%	sep-12	sep-12	340,244.00	PAICE		340,244.00		340,243.92	PAICE			340,243.92	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>								<b>15,340,244.00</b>			<b>15,340,244.00</b>		<b>15,339,853.97</b>			<b>15,339,853.97</b>				

**COMENTARIOS Y ACLARACIONES**

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora, además el recurso para las Obras del Programa FISM, ODM, GEQ, PDZP y PAICE, es el acumulado en base a lo ejercido desde el 2011. Para las Obras de Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan, Conservación de Camino en Agua Fria, Camera de Tancama, Carizalito, Guayabos de Saucillo, La Ceiba, Moctezumas y Agua Amarga, UBRV Construcción de Viviendas en Orilla del Plan, Ojo de Agua de Tancoyol, Valle Verde, San Antonio Tancoyol, La Presa, Solidaridad y Auroras, Zona Norte de Jalpan y Zona Este de Jalpan, Construcción de Recamaras en Camera de Tancama, Camizal de los Durán, El Cañon, El Pocito, El Saucito, Guayabos de Saucillo, El Jagüey, La Ceiba, Mesa del Pino, Los Charcos, Manzanillos, Petzcola, Rancho Nuevo, San Isidro, San Juan de los Durán, Saucillo, Tancama y Zoyapilca, Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Rampas) El Pocito, Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria en El Pocito y San Juan de los Durán, Construcción de Techumbre en Escuela Primaria en Soledad de Guadalupe y Saldiveña, Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos Jalpan, dentro del FISM corresponden a la Aportación Municipal que se tienen de acuerdo a lo convenido entre las Instituciones de PDZP, PET, TU CASA y 3 X 1 por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un Programa como en otro, para estas mismas obras la Aportación Municipal se registro contablemente dentro del rubro del RSM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto, por tal motivo en la Estructura Financiera de los Programas Federales queda registrada la parte Municipal, aunque no se refleje como ejercida el porcentaje financiero queda al 100. (Se hicieron reintegros a la Federación de la siguientes obras Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades PDZP 2011 por \$ 116,610.81, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan PDZP 2011 \$ 158.08 y de Sustitución de Fogones Abiertos por Cerrados PDZP 2012 por \$1,800.00, por lo que el avance financiero esta al 100%)

C. Isaura Morado Huerta  
Directora de Finanzas Públicas Municipales.