

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Soledad de Guadalupe, Mesa del Pino y El Cañon en el Municipio de Jalpan de Serra (CDI)	Mesa del Pino	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	1,138,123.00	FISM	1,138,123.00			1,138,122.76	FISM	1,138,122.76			SISTEMA	1.00
2	Construcción del Sistema de Agua para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso en el Municipio de Jalpan de Serra (CDI)	Los Jasso	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	665,021.00	FISM	665,021.00			665,021.06	FISM	665,021.06			SISTEMA	1.00
3	Adquisición de Bomba para Sistema Regional de Agua	El Madroño	100.0%	mar-12	mar-12	100.0%	mar-12	mar-12	35,000.00	FISM	35,000.00			35,000.00	FISM	35,000.00			BOMBA	1.00
4	Adquisición de Bomba para Sistema Fotovoltaico	Tierra Fría	100.0%	mar-12	dic-12	100.0%	mar-12	dic-12	34,500.00	FISM	34,500.00			34,500.00	FISM	34,500.00			BOMBA	1.00
5	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	El Limoncito	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,992,644.00		1,992,644.00			1,872,643.82		1,872,643.82				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Construcción de Red de Drenaje 1ra. Etapa, Col. Colosio	Zona Norte de Jalpan	100.0%	jul-12	ago-12	100.0%	jul-12	ago-12	156,484.00	FISM	156,484.00			156,483.75	FISM	156,483.75			OBRA	1.00
7	Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Pluvial, Col. Mercado	Zona Centro de Jalpan	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Introducción y Rehabilitación de Drenaje Sanitario, Col. Solidaridad	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	114,392.00	FISM	114,392.00			114,392.27	FISM	114,392.27			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									470,876.00		470,876.00			270,876.02		270,876.02				

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
9	Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa	Zona Sur de Jalpan	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	462,963.00	FISM	462,963.00			462,962.68	FISM	462,962.68			OBRA	1.00
10	Clausura de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	100.0%	oct-12	oct-12	100.0%	oct-12	oct-12	557,031.00	FISM	557,031.00			557,031.48	FISM	557,031.48			OBRA	1.00
11	Mantenimiento de Relleno Sanitario	Zona Sur de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	707,436.00	FISM	707,436.00			707,435.94	FISM	707,435.94			OBRA	1.00
12	Mantenimiento de Infraestructura Urbana	Varias Comunidades	100.0%	mar-12	jul-12	100.0%	mar-12	jul-12	50,001.00	FISM	50,001.00			50,001.10	FISM	50,001.10			OBRA	1.00
13	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Francia), Col. Santa Inés	Zona Norte de Jalpan	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	199,918.00	FISM	199,918.00			199,917.85	FISM	199,917.85			OBRA	1.00
14	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	San Juan de los Duran	100.0%	sep-12	sep-12	100.0%	sep-12	sep-12	250,007.00	FISM	250,007.00			250,006.69	FISM	250,006.69			OBRA	1.00
15	Construcción de Empedrado de Mortero y Piedra Bola, Col. San Francisco	Zona Este de Jalpan	100.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Linda Vista	Zona Noroeste de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	399,999.00	FISM	399,999.00			399,999.43	FISM	399,999.43			OBRA	1.00
17	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Calle San Nicolás	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	jun-12	100.0%	may-12	jun-12	79,968.00	FISM	79,968.00			79,968.20	FISM	79,968.20			OBRA	1.00
18	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Abasolo), Barrio El Panteón	Zona Suroeste de Jalpan	100.0%	may-12	jun-12	100.0%	may-12	jun-12	272,746.00	FISM	272,746.00			272,746.01	FISM	272,746.01			OBRA	1.00
19	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero Calle Alcantarillas	Zona Oeste de Jalpan	100.0%	jun-12	nov-12	100.0%	jun-12	nov-12	381,603.00	FISM	381,603.00			381,602.77	FISM	381,602.77			OBRA	1.00
20	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero	Piedras Anchas	100.0%	mar-12	dic-12	100.0%	mar-12	dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			199,999.88	FISM	199,999.88			OBRA	1.00
21	Construcción de Empedrado Piedra con Mortero, Barrio El Platanillo	Zona Oeste de Jalpan	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	299,997.00	FISM	299,997.00			299,996.63	FISM	299,996.63			OBRA	1.00
22	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero y Ampliación de Red de Drenaje, Col. San José	Zona Sur de Jalpan	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	199,999.00	FISM	199,999.00			199,998.60	FISM	199,998.60			OBRA	1.00
23	Urbanizaciones Programa Municipal "La Magia de Nuestra Gente", Col. El Puente	Zona Este de Jalpan	100.0%	oct-12	dic-12	100.0%	oct-12	dic-12	299,328.00	FISM	299,328.00			299,327.74	FISM	299,327.74			OBRA	1.00
24	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero y Cantera (Calle Petra de Mayorca), Col. El Mercado	Zona Centro de Jalpan	100.0%	oct-12	oct-12	100.0%	oct-12	oct-12	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.14	FISM	500,000.14			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
25	Construcción de Baños en Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Los Adobes	Zona Centro de Jalpan	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	278,025.00	FISM	278,025.00			278,024.59	FISM	278,024.59			OBRA	1.00
27	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. El Coco	Zona Este de Jalpan	0.0%	jul-12	ago-12	0.0%	jul-12	ago-12	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
28	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, La Pedrera	Zona Sureste de Jalpan	100.0%	jul-12	ago-12	100.0%	jul-12	ago-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			OBRA	1.00
29	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero (Calle Cayetano Rubio), Col. Niño Jesús	Zona Centro de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	244,851.00	FISM	244,851.00			244,851.45	FISM	244,851.45			OBRA	1.00
30	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples	Barreales	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
31	Rehabilitación de Calle Jimenez, Col. Alcantarillas	Zona Oeste de Jalpan	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	11,342.00	FISM	11,342.00			-	FISM				OBRA	1.00
32	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	El Pocito	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	250,007.00	FISM	250,007.00			250,006.68	FISM	250,006.68			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,200,221.00		6,200,221.00			-		5,673,877.86			-	

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
33	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la calle Principal en la localidad de Zoyapilca	Zoyapilca	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	53,197.00	FISM	53,197.00			53,196.90	FISM	53,196.90			AMPL.	1.00
34	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de Valle Verde	Valle Verde	100.0%	abr-12	jun-12	100.0%	abr-12	jun-12	54,048.00	FISM	54,048.00			54,047.71	FISM	54,047.71			AMPL.	1.00
35	Ampliación de la Red de Distribución de Energía para beneficiar a la Localidad de San Juan de los Duran	San Juan de los Duran	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	101,028.00	FISM	101,028.00			101,028.15	FISM	101,028.15			AMPL.	1.00
36	Pago a CFE para recalibración de voltaje con la instalación de transformador	Zoyapilca	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
37	Paneles Solares	Río Adentro	100.0%	ago-12	sep-12	100.0%	ago-12	sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.00	FISM	50,000.00			OBRA	1.00
38	Mantenimiento de Alumbrado Público	Cabecera Municipal	100.0%	ene-12	dic-12	100.0%	ene-12	dic-12	490,204.00	FISM	490,204.00			490,203.99	FISM	490,203.99			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									823,477.00		823,477.00			-		748,476.75			-	

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
39	Construcción de Centro de Salud	La Esperanza	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	199,985.00	FISM	199,985.00			199,985.33	FISM	199,985.33			OBRA	1.00
40	Construcción de Centro de Salud	Loma Delgada	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	200,000.00	FISM	200,000.00			199,999.97	FISM	199,999.97			OBRA	1.00
41	Construcción de Consultorio Dental 2da Etapa	Valle Verde	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	75,988.00	FISM	75,988.00			-	FISM				OBRA	1.00
42	Infraestructura de Comunicación Fija en Casas de Salud	Varias Localidades	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	307,218.00	FISM	307,218.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									783,191.00		783,191.00			-		399,985.30			-	

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
43	Espacios Educativos (Diversos Apoyos Itra. Etapa)	Jalpan de Serra	100.0%	ene-12	ago-12	100.0%	ene-12	ago-12	580,619.00	FISM	580,619.00			580,618.86	FISM	580,618.86			OBRA	1.00
44	Espacios Educativos (Diversos Apoyos 2da. Etapa)	Jalpan de Serra	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	179,719.00	FISM	179,719.00			-	FISM				OBRA	1.00
45	Muro de Contención en Escuela Telesecundaria	El Madroño	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
46	Muro de Contención en Preescolar	El Madroño	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
47	Construcción de Aula Didáctica Esc. Sec. Técnica No. 3	Jalpan de Serra	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
48	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Saldiveña	100.0%	oct-12	dic-12	100.0%	oct-12	dic-12	175,014.00	FISM	175,014.00			175,014.48	FISM	175,014.48			OBRA	1.00
49	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Soledad de Guadalupe	100.0%	ago-12	sep-12	100.0%	ago-12	sep-12	225,000.00	FISM	225,000.00			225,000.00	FISM	225,000.00			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2012

50	Rehabilitación de Baños y Circuito Perimetral en Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Jalpan de Serra	100.0%	nov-12	dic-12	100.0%	nov-12	dic-12	90,000.00	FISM	90,000.00			90,000.37	FISM	90,000.37			OBRA	1.00	
51	Construcción de Muro en Escuela Telesecundaria	Zoyaplica	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
52	Construcción de Baños Esc. Primaria	Tancoyol	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
53	Construcción de Cerca Perimetral Esc. Primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
54	Construcción de Muro de Contención en Jardín de Niños	Saucillo	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
55	Rehabilitación y Equipamiento de la Escuela Primaria "México"	Agua Fria	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									2,005,352.00		2,005,352.00			-		1,070,633.71		1,070,633.71		-	

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
56	Mejoramiento de Vivienda (Varios Apoyos)	Varias Comunidades	100.0%	feb-12	dic-12	100.0%	feb-12	dic-12	218,973.00	FISM	218,973.00			218,973.38	FISM	218,973.38			OBRA	1.00
57	UBVR Construcción de Viviendas	Orla del Plan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			49,000.00	FISM	49,000.00			VIVIENDA	2.00
58	UBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			49,000.00	FISM	49,000.00			VIVIENDA	2.00
59	UBVR Construcción de Viviendas	Valle Verde	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	73,500.00	FISM	73,500.00			73,500.00	FISM	73,500.00			VIVIENDA	3.00
60	UBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	73,500.00	FISM	73,500.00			73,500.00	FISM	73,500.00			VIVIENDA	3.00
61	UBVR Construcción de Viviendas	Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	245,000.00	FISM	245,000.00			245,000.00	FISM	245,000.00			VIVIENDA	10.00
62	UBVR Construcción de Viviendas	La Presa	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	24,500.00	FISM	24,500.00			24,500.00	FISM	24,500.00			VIVIENDA	1.00
63	UBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Auroras	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	49,000.00	FISM	49,000.00			49,000.00	FISM	49,000.00			VIVIENDA	2.00
64	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	245,000.00	FISM	245,000.00			245,000.00	FISM	245,000.00			VIVIENDA	10.00
65	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	171,500.00	FISM	171,500.00			171,500.00	FISM	171,500.00			VIVIENDA	7.00
66	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrera de Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
67	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrizal de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			10,000.00	FISM	10,000.00			REC. ADIC.	1.00
68	Construcción de Recamaras Adicionales	El Cañon	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
69	Construcción de Recamaras Adicionales	El Pocito	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			10,000.00	FISM	10,000.00			REC. ADIC.	1.00
70	Construcción de Recamaras Adicionales	El Saucito	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00
71	Construcción de Recamaras Adicionales	Guayabos de Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
72	Construcción de Recamaras Adicionales	El Jaguey (Grande)	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00
73	Construcción de Recamaras Adicionales	La Ceiba	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
74	Construcción de Recamaras Adicionales	Mesa del Pino	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			REC. ADIC.	4.00
75	Construcción de Recamaras Adicionales	Los Charcos	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
76	Construcción de Recamaras Adicionales	Manzanillos	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.00	FISM	50,000.00			REC. ADIC.	5.00
77	Construcción de Recamaras Adicionales	Petzoota	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	40,000.00	FISM	40,000.00			40,000.00	FISM	40,000.00			REC. ADIC.	4.00
78	Construcción de Recamaras Adicionales	Rancho Nuevo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00
79	Construcción de Recamaras Adicionales	San Isidro	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	20,000.00	FISM	20,000.00			20,000.00	FISM	20,000.00			REC. ADIC.	2.00
80	Construcción de Recamaras Adicionales	San Juan de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
81	Construcción de Recamaras Adicionales	Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.00	FISM	50,000.00			REC. ADIC.	5.00
82	Construcción de Recamaras Adicionales	Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	30,000.00	FISM	30,000.00			30,000.00	FISM	30,000.00			REC. ADIC.	3.00
83	Construcción de Recamaras Adicionales	Zoyaplica	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	10,000.00	FISM	10,000.00			10,000.00	FISM	10,000.00			REC. ADIC.	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,698,973.00		1,698,973.00			1,698,973.38		1,698,973.38		-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
84	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Agua Amarga	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	66,667.00	FISM	66,667.00			66,667.20	FISM	66,667.20			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2012

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
85	Rehabilitación de Camino	El Alamo	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	47,479.00	FISM	47,479.00			-	FISM				OBRA	1.00
86	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Moctezumas	100.0%	jul-12	dic-12	100.0%	jul-12	dic-12	200,007.00	FISM	200,007.00			200,007.12	FISM	200,007.12			OBRA	1.00
87	Rehabilitación de Camino de Yerbabuena a la Arena (Bacheo y Revestimiento)	Yerbabuena	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	349,997.00	FISM	349,997.00			349,997.00	FISM	349,997.00			OBRA	1.00
88	Rehabilitación de Camino (Construcción de Rampas)	Los Charcos	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	123,573.00	FISM	123,573.00			123,572.78	FISM	123,572.78			OBRA	1.00
89	Construcción de Alcantarilla	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	90,001.00	FISM	90,001.00			90,001.29	FISM	90,001.29			OBRA	1.00
90	Rehabilitación de Camino (Cuneteo y Alcantarillas)	Carrizalito	100.0%	mar-12	dic-12	100.0%	mar-12	dic-12	40,002.00	FISM	40,002.00			40,001.61	FISM	40,001.61			OBRA	1.00
91	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Rampas)	Carrera de Tancama	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	67,003.00	FISM	67,003.00			67,002.87	FISM	67,002.87			OBRA	1.00
92	Construcción de Alcantarilla	La Ceiba	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	40,002.00	FISM	40,002.00			40,002.10	FISM	40,002.10			OBRA	1.00
93	Construcción de 2 Alcantarillas y Bacheo de Camino	Moctezumas	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	66,669.00	FISM	66,669.00			66,668.60	FISM	66,668.60			OBRA	1.00
94	Rehabilitación de Camino (Conformación de Cunetas y Bacheo)	Agua Fria	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	50,000.00	FISM	50,000.00			50,000.01	FISM	50,000.01			OBRA	1.00
95	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	Limón de la Peña	100.0%	nov-12	nov-12	100.0%	nov-12	nov-12	150,000.00	FISM	150,000.00			149,999.97	FISM	149,999.97			OBRA	1.00
96	Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocio	100.0%	oct-12	nov-12	100.0%	oct-12	nov-12	100,000.00	FISM	100,000.00			100,000.18	FISM	100,000.18			OBRA	1.00
97	Pago de Derechos al Fondo Forestal Mexicano del ETJ Camino a Laguna de Pitzquinta	Laguna de Pitzquinta	100.0%	mar-12	mar-12	100.0%	mar-12	mar-12	17,146.00	FISM	17,146.00			17,146.35	FISM	17,146.35			OBRA	1.00
98	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 175 (Carr. Fed. San Juan del Río - Xilitla) Laguna de Pitzquinta, Tramo Estimado: Del KM 0+000 al KM 2 + 320 (2.320 km)	Laguna de Pitzquinta	85.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	824,873.00	FISM	824,873.00			824,872.51	FISM	824,872.51			OBRA	1.00
99	Modernización y Ampliación de Camino E.C. KM 9+260 (Carr. Est. La Vuelta-Tancoyol) Zoyapilca-Soledad de Gpe.-El Cañon-Valle Verde-San Isidro-El Saucito-La Esperanza-Rancho Nuevo, Tramo: del km 0+000 al km 45+366, Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+330	Valle Verde	100.0%	mar-12	jul-12	100.0%	mar-12	jul-12	1,328,972.00	FISM	1,328,972.00			1,328,971.36	FISM	1,328,971.36			OBRA	1.00
100	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del KM 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 4+500 al 8+000	San Antonio	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	967,909.00	FISM	967,909.00			967,908.66	FISM	967,908.66			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,530,300.00		4,530,300.00			-		4,482,819.61			-	-

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
101	Infraestructura Rural Productiva	Varias Comunidades	100.0%	mar-12	jul-12	100.0%	mar-12	jul-12	895,316.00	FISM	895,316.00			895,315.40	FISM	895,315.40			OBRA	1.00
102	Construcción de Guardagano	Agua Amarga	100.0%	nov-12	nov-12	100.0%	nov-12	nov-12	67,183.00	FISM	67,183.00			67,182.72	FISM	67,182.72			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									962,499.00		962,499.00			-		962,498.12			-	-

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
103	Gastos Indirectos de Operación 1ra. Etapa	Jalpan	100.0%	ene-12	dic-12	100.0%	ene-12	dic-12	553,955.00	FISM	553,955.00			553,955.00	FISM	553,955.00			OBRA	1.00
104	Gastos Indirectos de Operación 2da. Etapa	Jalpan	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	26,045.00	FISM	26,045.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									580,000.00		580,000.00			553,955.00		553,955.00			-	-

Programa: ODM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
105	Construcción de Fosa Séptica y Rehabilitación de Drenaje en SAGARPA	Jalpan	100.0%	feb-12	mar-12	100.0%	feb-12	mar-12	60,905.85	ODM	60,905.85			60,905.85	ODM	60,905.85			OBRA	1.00
106	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	abr-12	abr-12	100.0%	abr-12	abr-12	13,713.57	ODM	13,713.57			13,713.57	ODM	13,713.57			OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2012

107	Ampliación de Red de Energía Eléctrica camino Limoncito-Saucillo	Saucillo	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	8,075.81	ODM	8,075.81			8,075.81	ODM	8,075.81			OBRA	1.00
108	Construcción de Relleno Sanitario Regional 2da. Etapa	Jalpan	100.0%	sep-12	sep-12	100.0%	sep-12	sep-12	600,000.00	ODM	600,000.00			600,000.00	ODM	600,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									682,695.23		682,695.23			682,695.23		682,695.23				

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas
109	Construcción de Casa de Usos Múltiples	Jalpan	100.0%	jul-12	sep-12	100.0%	jul-12	sep-12	299,494.52	GEQ			299,494.52	299,494.52	GEQ			299,494.52	OBRA	1.00
110	Rehabilitación de Albercas y Circulado Perimetral (Parque Mundo Acuático)	Jalpan	0.0%	jun-12	jul-12	30.0%	jun-12	jul-12	99,570.63	GEQ			99,570.63	29,871.19	GEQ			29,871.19	OBRA	1.00
111	Gimnasio al Aire Libre, Unidad Deportiva El Volcan	Jalpan	0.0%	jun-12	jul-12	30.0%	jun-12	jul-12	299,690.96	GEQ			299,690.96	89,907.29	GEQ			89,907.29	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									698,756.11				698,756.11	419,273.00				419,273.00		

Programa: CDI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
112	Construcción de Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizalito y Los Jasso	Carrizalito	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	7,384,923.06	CDI	665,021.06	1,330,042.12	5,389,859.88	7,384,923.05	CDI	537,903.05	1,521,560.00	5,325,460.00	OBRA	1.00
113	Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a las localidades de Soledad de Guadalupe, Mesa del Pino y El Cañon	Soledad de Guadalupe	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	12,151,738.49	CDI	1,138,122.76	2,276,245.52	8,737,370.21	12,151,738.49	CDI	1,119,059.27	2,451,706.49	8,580,972.73	OBRA	1.00
114	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo 0+000 al 11+300, subtramo a modernizar del km 4+300 al 7+800	Tancoyol	100.0%	abr-12	jul-12	78.1%	abr-12	jul-12	12,000,000.00	CDI	1,200,000.00	2,400,000.00	8,400,000.00	9,377,373.28	CDI		977,373.28	8,400,000.00	OBRA	1.00
115	Modernización y Ampliación de Camino	Laguna de Pitzquitlita	85.0%	abr-12	jul-12	32.2%	abr-12	jul-12	9,000,000.00	CDI	900,000.00	1,800,000.00	6,300,000.00	2,895,315.19	CDI			2,895,315.19	OBRA	1.00
116	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal de Zoayaplica	Zoayaplica	100.0%	abr-12	jul-12	98.9%	abr-12	jul-12	537,654.75	CDI	53,765.47	107,530.95	376,358.33	531,969.02	CDI	48,079.74	107,530.95	376,358.33	OBRA	1.00
117	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Calle Principal de la Localidad de Valle Verde	Valle Verde	100.0%	abr-12	jun-12	99.2%	abr-12	jun-12	543,322.85	CDI	54,332.28	108,664.57	380,326.00	538,763.87	CDI	49,773.30	108,664.57	380,326.00	OBRA	1.00
118	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la Localidad de San Juan de los Durán	San Juan de los Durán	100.0%	abr-12	jul-12	100.0%	abr-12	jul-12	1,010,287.70	CDI	101,028.77	202,057.54	707,201.39	1,010,276.99	CDI	101,018.06	202,057.54	707,201.39	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									42,627,926.85		4,112,270.34	8,224,540.70	30,291,115.81	33,890,359.89		1,855,833.42	5,368,892.83	26,665,633.64		

Programa: TU CASA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Total	Fondo	Municipal	Part.	Federal	Unidad	Aprobadas	
119	UBVR Construcción de Viviendas	Orla del Plan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	114,171.91	TU CASA			8,171.91	106,000.00	VIVIENDA	2.00
120	UBVR Construcción de Viviendas	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	114,171.91	TU CASA			8,171.91	106,000.00	VIVIENDA	2.00
121	UBVR Construcción de Viviendas	Valle Verde	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	171,251.27	TU CASA			12,251.27	159,000.00	VIVIENDA	3.00
122	UBVR Construcción de Viviendas	San Antonio Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	244,800.00	TU CASA	73,500.00	12,300.00	159,000.00	171,251.27	TU CASA			12,251.27	159,000.00	VIVIENDA	3.00
123	UBVR Construcción de Viviendas	Tancoyol	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	570,851.29	TU CASA			40,851.29	530,000.00	VIVIENDA	10.00
124	UBVR Construcción de Viviendas	La Presa	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	81,600.00	TU CASA	24,500.00	4,100.00	53,000.00	57,085.93	TU CASA			4,085.93	53,000.00	VIVIENDA	1.00
125	UBVR Construcción de Viviendas	Solidaridad y Auroras	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	163,200.00	TU CASA	49,000.00	8,200.00	106,000.00	114,171.90	TU CASA			8,171.90	106,000.00	VIVIENDA	2.00
126	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Norte de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	816,000.00	TU CASA	245,000.00	41,000.00	530,000.00	570,851.29	TU CASA			40,851.29	530,000.00	VIVIENDA	10.00
127	UBVR Construcción de Viviendas	Zona Este de Jalpan	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	571,200.00	TU CASA	171,500.00	28,700.00	371,000.00	399,592.10	TU CASA			28,592.10	371,000.00	VIVIENDA	7.00
128	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrera de Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA			5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2012

129	Construcción de Recamaras Adicionales	Carrizal de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	21,983.36	TU CASA	1,983.36	20,000.00	REC. ADIC.	1.00	
130	Construcción de Recamaras Adicionales	El Cañon	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA	5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00	
131	Construcción de Recamaras Adicionales	El Pocito	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	21,983.36	TU CASA	1,983.36	20,000.00	REC. ADIC.	1.00	
132	Construcción de Recamaras Adicionales	El Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA	3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00	
133	Construcción de Recamaras Adicionales	Guayabos de Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA	5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00	
134	Construcción de Recamaras Adicionales	El Jaguey (Grande)	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA	3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00	
135	Construcción de Recamaras Adicionales	La Ceiba	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA	5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00	
136	Construcción de Recamaras Adicionales	Mesa del Pino	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	87,946.54	TU CASA	7,946.54	80,000.00	REC. ADIC.	4.00	
137	Construcción de Recamaras Adicionales	Los Charcos	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA	5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00	
138	Construcción de Recamaras Adicionales	Manzanillos	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	109,929.95	TU CASA	9,929.95	100,000.00	REC. ADIC.	5.00	
139	Construcción de Recamaras Adicionales	Petzcola	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	128,000.00	TU CASA	40,000.00	8,000.00	80,000.00	87,946.54	TU CASA	7,946.54	80,000.00	REC. ADIC.	4.00	
140	Construcción de Recamaras Adicionales	Rancho Nuevo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA	3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00	
141	Construcción de Recamaras Adicionales	San Isidro	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	64,000.00	TU CASA	20,000.00	4,000.00	40,000.00	43,966.76	TU CASA	3,966.76	40,000.00	REC. ADIC.	2.00	
142	Construcción de Recamaras Adicionales	San Juan de los Durán	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA	5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00	
143	Construcción de Recamaras Adicionales	Saucillo	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	160,000.00	TU CASA	50,000.00	10,000.00	100,000.00	109,929.96	TU CASA	9,929.96	100,000.00	REC. ADIC.	5.00	
144	Construcción de Recamaras Adicionales	Tancama	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	96,000.00	TU CASA	30,000.00	6,000.00	60,000.00	65,953.15	TU CASA	5,953.15	60,000.00	REC. ADIC.	3.00	
145	Construcción de Recamaras Adicionales	Zoyaplica	100.0%	may-12	sep-12	100.0%	may-12	sep-12	32,000.00	TU CASA	10,000.00	2,000.00	20,000.00	21,983.36	TU CASA	1,983.36	20,000.00	REC. ADIC.	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									4,864,000.00		1,480,000.00	264,000.00	3,120,000.00	3,382,641.03		-	262,641.03	3,120,000.00		

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
146	Sustitución de Fogones Abiertos por Cerrados	Varias Comunidades	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	315,000.00	PDZP			315,000.00	313,200.00	PDZP			313,200.00	OBRA	1.00
147	Conectividad Satelital para CCA	Laguna de Pitzquitla	100.0%	may-12	may-12	100.0%	may-12	may-12	41,309.00	PDZP			41,309.00	41,309.00	PDZP			41,309.00	OBRA	1.00
148	Distribución de Agua para combatir la Sequia	Varias Comunidades	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	155,673.00	PDZP			155,673.00	155,673.33	PDZP			155,673.33	OBRA	1.00
149	Relleño Sanitario Regional 2da. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	5,689,690.90	PDZP	1,137,938.90	2,275,876.00	2,275,876.00	4,551,752.00	PDZP		2,275,876.00	2,275,876.00	OBRA	1.00
150	Construcción de Red de Drenaje 1ra. Etapa	Col. Colosio	100.0%	jul-12	ago-12	100.0%	jul-12	ago-12	800,000.00	PDZP	160,000.00	320,000.00	320,000.00	640,000.00	PDZP		320,000.00	320,000.00	OBRA	1.00
151	Paneles Solares	Río Adentro	100.0%	ago-12	sep-12	100.0%	ago-12	sep-12	250,000.00	PDZP	50,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	PDZP		100,000.00	100,000.00	OBRA	1.00
152	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	El Limoncito	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	606,731.25	PDZP	121,346.25	242,692.50	242,692.50	-	PDZP				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									7,858,404.15		1,469,285.15	2,938,568.50	3,450,550.50	5,901,934.33		-	2,695,876.00	3,206,058.33		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Estatal	Federal	Unidad	Aprob.
153	Rehabilitación de Camino (Cuneteeo, Bacheo y Construcción de Rampas)	El Pocito	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	3 X 1			50,000.00	50,000.00	OBRA	1.00
154	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	El Pocito	100.0%	ago-12	oct-12	100.0%	ago-12	oct-12	500,000.00	3 X 1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.02	3 X 1			125,000.02	125,000.00	OBRA	1.00
155	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	San Juan de los Durán	100.0%	ago-12	oct-12	100.0%	ago-12	oct-12	500,000.00	3 X 1	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	3 X 1			125,000.00	125,000.00	OBRA	1.00
156	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria	Soledad de Guadalupe	100.0%	ago-12	sep-12	100.0%	ago-12	sep-12	450,000.00	3 X 1	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	225,000.00	3 X 1			112,500.00	112,500.00	OBRA	1.00
157	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria	Saldiveña	100.0%	ago-12	oct-12	100.0%	ago-12	oct-12	350,000.00	3 X 1	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	175,001.00	3 X 1			87,501.00	87,500.00	OBRA	1.00
158	Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos	Jalpan	100.0%	ago-12	oct-12	100.0%	ago-12	oct-12	180,000.00	3 X 1	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	3 X 1			45,000.00	45,000.00	OBRA	1.00
159	Construcción de Aula Didáctica Esc. Sec. Tec. No. 3	Jalpan	0.0%	oct-12	dic-12	0.0%	oct-12	dic-12	600,000.00	3 X 1	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	3 X 1					OBRA	1.00

Avance Físico Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2012

TOTAL DEL PROGRAMA	2,780,000.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00	1,090,001.02	-	-	545,001.02	545,000.00
--------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	---	---	------------	------------

Programa: PET			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
160	Conservación de Camino del 1+000 al 2+084 en la localidad de Agua Fria	Agua Fria	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	97,101.00	PET	50,000.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00	OBRA	1.00
161	Conservación de Camino en la localidad de Carrera de Tancama	Carrera de Tancama	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	114,101.00	PET	67,000.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00	OBRA	1.00
162	Conservación de Camino del 0+700 al 0+892 en la localidad de Carrizalito	Carrizalito	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	87,101.00	PET	40,000.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00	OBRA	1.00
163	Conservación de Camino mediante la construcción de Alcantarilla y Rampa. Desazolve y Conformación de Cunetas en la Localidad de Guayabos de Saucillo	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	204,546.00	PET	90,000.00	57,273.00	57,273.00	114,546.09	PET		57,273.09	57,273.00	OBRA	1.00
164	Conservación de Camino mediante la Reconstrucción de Alcantarilla en la localidad de la Ceiba	La Ceiba	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	87,101.00	PET	40,000.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00	OBRA	1.00
165	Reconstrucción de Camino mediante Rampa de concreto y Alcantarilla en la localidad de Moctezumas	Moctezumas	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	113,767.00	PET	66,666.00	23,551.00	23,550.00	47,101.00	PET		23,551.00	23,550.00	OBRA	1.00
166	Conservación de Camino del 0+200 al 1+478 en la Comunidad de Agua Amarga	Agua Amarga	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	113,767.00	PET	66,666.00	23,550.00	23,551.00	47,101.00	PET		23,550.00	23,551.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									817,484.00		420,332.00	198,576.00	198,576.00	397,152.09			198,576.09	198,576.00		

Programa: FOPEDEP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Federal	Unidad	Aprob.
167	Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Espacios Educativos	Jalpan	100.0%	jun-12	sep-12	100.0%	jun-12	sep-12	1,109,219.90	FOPEDEP			1,109,219.90	1,108,832.70	FOPEDEP			1,108,832.70	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,109,219.90				1,109,219.90	1,108,832.70				1,108,832.70		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
168	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	1,700,162.00	FISM	1,700,162.00			1,700,161.70	FISM	1,700,161.70			OBRA	1.00
169	Construcción de Empedrado Piedra Bola con Mortero, Col. Magisterial	Zona Este de Jalpan	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	100,000.00	FISM	100,000.00			100,000.10	FISM	100,000.10			OBRA	1.00
170	Contrucción de Rampas y Vados	Carrizal de los Sanchez	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	324,967.00	FISM	324,967.00			324,966.68	FISM	324,966.68			OBRA	1.00
171	Construcción de Drenaje Pluvial en Primaria	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	100,003.00	FISM	100,003.00			100,002.76	FISM	100,002.76			OBRA	1.00
172	Construcción de Barda Perimetral en Cancha de Usos Múltiples	Agua Fria	100.0%	mar-12	abr-12	100.0%	mar-12	abr-12	88,175.00	FISM	88,175.00			88,174.85	FISM	88,174.85			OBRA	1.00
173	Acondicionamiento de Espacio para Usos Múltiples, Col. La Pedrera	Zona Sureste de Jalpan	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	100,001.00	FISM	100,001.00			100,000.63	FISM	100,000.63			OBRA	1.00
174	Construcción de Pavimentación de Concreto Hidraulico y Vado	Arroyo de las Cañas	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	599,845.00	FISM	599,845.00			599,844.86	FISM	599,844.86			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,013,153.00		3,013,153.00			3,013,151.58		3,013,151.58				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
175	Construcción de Centro de Salud	Ojo de Agua de Tancoyal	100.0%	mar-12	may-12	100.0%	mar-12	may-12	200,174.00	FISM	200,174.00			200,173.51	FISM	200,173.51			OBRA	1.00
176	Construcción de Consultorio Dental	Valle Verde	0.0%	mar-12	may-12	0.0%	mar-12	may-12	87,591.00	FISM	87,591.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									287,765.00		287,765.00			200,173.51		200,173.51				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
177	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Yerbabuena	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	89,920.00	FISM	89,920.00			89,919.77	FISM	89,919.77			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									89,920.00		89,920.00	-	-	89,919.77		89,919.77	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
178	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Comunidades	100.0%	ene-12	feb-12	100.0%	ene-12	feb-12	488,798.00	FISM	488,798.00			488,798.00	FISM	488,798.00			M2	87.45
TOTAL DEL PROGRAMA									488,798.00		488,798.00	-	-	488,798.00		488,798.00	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2011			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
179	Derechos Fondo Forestal Mexicano para Proyecto Relleno Sanitario Regional	Zona Sur Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	160,659.86	FISM	160,659.86			160,659.86	FISM	160,659.86			PAGO DE DERECHOS	1.00
180	Contrucción de Alcantarilla	El Jaguey	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	120,040.00	FISM	120,040.00			120,039.68	FISM	120,039.68			OBRA	1.00
181	Construcción de Rampas	Lomas de Juarez	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	149,939.00	FISM	149,939.00			149,938.62	FISM	149,938.62			OBRA	1.00
182	Construcción de Rampas	La Esperanza	100.0%	abr-12	may-12	100.0%	abr-12	may-12	149,948.00	FISM	149,948.00			149,947.92	FISM	149,947.92			OBRA	1.00
183	Construcción de Vados y Bacheo de Camino	Carrera de Tancama	100.0%	jul-12	sep-12	100.0%	jul-12	sep-12	199,870.00	FISM	199,870.00			199,869.94	FISM	199,869.94			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									780,456.86		780,456.86	-	-	780,456.02		780,456.02	-	-		

Programa: ODM 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
184	Construcción de Oficinas Administrativas en la Escuela Normal del Estado	Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	578,675.00	ODM	578,675.00			578,680.04	ODM	578,680.04			OBRA	1.00
185	Construcción de Relleno Sanitario Regional	Zona Sur de Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			1,500,000.00	ODM	1,500,000.00			OBRA	1.00
186	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	ene-12	feb-12	100.0%	ene-12	feb-12	2,266.55	ODM	2,266.55			2,266.55	ODM	2,266.55			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,080,941.55		2,080,941.55	-	-	2,080,946.59		2,080,946.59	-	-		

Programa: G.E.Q. 2011			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Otros	Estatal	Unidad	Aprobadas
187	Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	450,000.00	GEQ			450,000.00	450,000.00	GEQ			450,000.00	OBRA	1.00
188	Equipamiento de Biblioteca	Jalpan	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	150,003.40	GEQ			150,003.40	OBRA	1.00
189	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	150,000.00	GEQ			150,000.00	150,001.52	GEQ			150,001.52	OBRA	1.00
190	Construcción de Muro de Contención	Saldiveña	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	200,000.00	GEQ			200,000.00	200,000.00	GEQ			200,000.00	OBRA	1.00
191	Construcción de Cerca Perimetral en Primaria 24 de Febrero	El Pocio	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	100,000.00	GEQ			100,000.00	100,007.40	GEQ			100,007.40	OBRA	1.00
192	Aula y Anexos Escuela EMSAD No. 31	Valle Verde	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	250,000.00	GEQ			250,000.00	250,010.54	GEQ			250,010.54	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,300,000.00		-	-	1,300,000.00	1,300,022.86		-	-	1,300,022.86		

Programa: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Total	Fondo	Municipal	Estatal	Federal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
193	Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa	Varias Localidades	100.0%	ene-12	feb-12	100.0%	ene-12	feb-12	2,601,390.10	PDZP	520,278.10		2,081,112.00	1,964,501.19	PDZP			1,964,501.19	OBRA	1.00
194	Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	9,235,202.00	PDZP	3,235,202.00	3,000,000.00	3,000,000.00	5,999,838.23	PDZP		2,999,838.23	3,000,000.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									11,836,592.10		3,755,480.10	3,000,000.00	5,081,112.00	7,964,339.42		-	2,999,838.23	4,964,501.19		

Programa: CONACULTA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PAICE 2011			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Total	Fondo	Municipal	Federal	Estatal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
195	Construcción del Centro Cultural	Jalpan de Serra	100.0%	ene-12	mar-12	100.0%	ene-12	mar-12	15,000,000.00	PAICE		15,000,000.00		14,999,610.05	PAICE		14,999,610.05		OBRA	1.00
196	Cristalería en el Centro Cultural	Jalpan de Serra	100.0%	sep-12	sep-12	100.0%	sep-12	sep-12	340,244.00	PAICE		340,244.00		340,243.92	PAICE		340,243.92		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									15,340,244.00		-	15,340,244.00	-	15,339,853.97		-	15,339,853.97	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora, además el recurso para las Obras del Programa FISM, ODM, GEQ, PDZP y PAICE, es el acumulado en base a lo ejercido desde el 2011. Para las Obras de Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan, Conservación de Camino en Agua Fría, Carrera de Tancama, Carrizalito, Guayabos de Saucillo, La Ceiba, Moctezumas y Agua Amarga, UBVR Construcción de Viviendas en Orilla del Plan, Ojo de Agua de Tancoyol, Valle Verde, San Antonio Tancoyol, La Presa, Solidaridad y Auroras, Zona Norte de Jalpan y Zona Este de Jalpan, Construcción de Recamaras en Carrera de Tancama, Carrizal de los Durán, El Cañon, El Pocito, El Saucito, Guayabos de Saucillo, El Jaguey, La Ceiba, Mesa del Pino, Los Charcos, Manzanillos, Petzcola, Rancho Nuevo, San Isidro, San Juan de los Durán, Saucillo, Tancama y Zoayapica, Rehabilitación de Camino (Cuneteo, Bacheo y Rampas) El Pocito, Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria en El Pocito y San Juan de los Durán, Construcción de Techumbre en Escuela Primaria en Soledad de Guadalupe y Saldiveña, Rehabilitación de Baños y Circulado Perimetral en Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos Jalpan, dentro del FISM corresponden a la Aportación Municipal que se tienen de acuerdo a lo convenido entre las Instituciones de PDZP, PET, TU CASA y 3 X 1 por lo que no se considera que se este duplicando el gasto tanto en un Programa como en otro, para estas mismas obras la Aportación Municipal se registro contablemente dentro del rubro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto, por tal motivo en la Estructura Financiera de los Programas Federales queda registrada la parte Municipal, aunque no se refleje como ejercida el porcentaje financiero queda al 100. (Se hicieron reintegros a la Federación de la siguientes obras Construcción de Piso Firme 1ra. Etapa Varias Localidades PDZP 2011 por \$ 116,610.81, Construcción de Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan PDZP 2011 \$ 158.08 y de Sustitución de Fogones Abiertos por Cerrados PDZP 2012 por \$1,800.00, por lo que el avance financiero esta al 100%)

Para la Obra del Relleno Sanitario Intermunicipal 1ra. Etapa Jalpan (PDZP 2011), la parte Municipal es cubierta en partes iguales de acuerdo a lo convenido con el Municipio de Pinal de Amoles.

Ing. Luis Gustavo Prieto Baleón
Subdirector de Finanzas Públicas Municipales.