

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran, El Poquito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito.	Valle Verde	100.0%	mar-13	abr-13	99.4%	mar-13	abr-13	110,000.00	FISM	110,000.00			109,350.00	FISM	109,350.00			PROYECTO	1.00
2	Elaboración de Estudio y Proyecto de Sistema de Agua, El Madroño.	El Madroño	65.0%	abr-13	oct-13	29.7%	abr-13	oct-13	200,000.00	FISM	200,000.00			59,445.00	FISM	59,445.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									310,000.00		310,000.00			168,795.00		168,795.00				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
3	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	Saldiveña	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	214,500.00	FISM	214,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
4	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	El Lindero	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	198,000.00	FISM	198,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
5	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento	El Lindero	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	132,000.00	FISM	132,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
6	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	17.0%	abr-13	oct-13	49.7%	abr-13	oct-13	400,000.00	FISM	400,000.00			198,720.00	FISM	198,720.00			PROYECTO	1.00
7	Elaboración de la MIA y ETJ de la Red de Drenaje en Saldiveña, Lindero y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de El Lindero	Saldiveña-Lindero	17.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	440,000.00	FISM	440,000.00			-	FISM				PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,384,500.00		1,384,500.00			198,720.00		198,720.00				

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
8	Rehabilitación de Calles Principales en Mancha Urbana.	Tancoyal	100.0%	abr-13	jun-13	99.7%	abr-13	jun-13	400,000.00	FISM	400,000.00			398,636.00	FISM	398,636.00			OBRA	1.00
9	Pavimentación con Piedra Bola y Rehabilitación de Drenaje.	Tancama	100.0%	jul-13	sep-13	75.7%	jul-13	sep-13	210,000.00	FISM	210,000.00			158,872.54	FISM	158,872.54			OBRA	1.00
10	Pavimento con Piedra Bola.	Rincón de Pitzquinta	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Construcción de Muro de Contención 2da. Etapa.	Sabino Grande	95.0%	may-13	may-13	51.5%	may-13	may-13	70,000.00	FISM	70,000.00			36,015.34	FISM	36,015.34			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									830,000.00		830,000.00			593,523.88		593,523.88				

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
12	Construcción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la localidad de Carrizalito.	Carrizalito	100.0%	jul-13	nov-13	100.0%	jul-13	nov-13	961,850.00	FISM	961,850.00			961,449.05	FISM	961,449.05			OBRA	1.00
13	Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica	Arroyo de las Cañas	100.0%	ago-13	ago-13	100.0%	ago-13	ago-13	37,888.00	FISM	37,888.00			37,887.44	FISM	37,887.44			OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad de Embocadero.	Embocadero	100.0%	mar-13	mar-13	100.0%	mar-13	mar-13	103,065.00	FISM	103,065.00			103,060.35	FISM	103,060.35			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,102,803.00		1,102,803.00			1,102,396.84		1,102,396.84				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
15	Rehabilitación de Centros de Salud, Varias Localidades.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	dic-13	0.0%	mar-13	dic-13	603,406.00	FISM	603,406.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Construcción de Casa de Salud.	Ojo de Agua de Lindero	85.0%	abr-13	jul-13	41.2%	abr-13	jul-13	400,000.00	FISM	400,000.00			164,692.35	FISM	164,692.35			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,003,406.00		1,003,406.00	-	-	164,692.35		164,692.35	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
17	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	93.0%	mar-13	dic-13	73.3%	mar-13	dic-13	503,406.00	FISM	503,406.00			369,118.24	FISM	369,118.24			ACCION	1.00
18	Construcción de Casa de Usos Múltiples y Sanitarios	Loma Delgada	95.0%	jun-13	ago-13	26.0%	jun-13	ago-13	190,000.00	FISM	190,000.00			49,334.46	FISM	49,334.46			OBRA	1.00
19	Construcción de Plaza Cívica en Preescolar.	El Alamo	0.0%	abr-13	abr-13	0.0%	abr-13	abr-13	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
20	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios Escuela Primaria.	Valle Verde	100.0%	jun-13	ago-13	57.4%	jun-13	ago-13	750,000.00	FISM	750,000.00			430,235.09	FISM	430,235.09			OBRA	1.00
21	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios de la Escuela Preescolar	Saldiveña	85.0%	jun-13	ago-13	51.1%	jun-13	ago-13	750,000.00	FISM	750,000.00			382,929.84	FISM	382,929.84			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,343,406.00		2,343,406.00	-	-	1,231,617.63		1,231,617.63	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
22	Unidad Basica de Vivienda Rural	Varias Localidades	0.0%	abr-13	nov-13	0.0%	abr-13	nov-13	2,945,000.00	FISM	2,945,000.00			-	FISM				OBRA	100.00
23	Baños Dignos	Varias Localidades	0.0%	abr-13	oct-13	0.0%	abr-13	oct-13	980,000.00	FISM	980,000.00			-	FISM				OBRA	50.00
24	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	18.0%	mar-13	nov-13	18.1%	mar-13	nov-13	1,620,000.00	FISM	1,620,000.00			293,855.05	FISM	293,855.05			ACCIONES	1.00
25	Actualización del Padrón de Pueblos y Comunidades del Estado de Querétaro Municipio de Jalpan de Serra	Varias Localidades	100.0%	may-13	jun-13	100.0%	may-13	jun-13	244,800.00	FISM	244,800.00			244,800.00	FISM	244,800.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									5,789,800.00		5,789,800.00	-	-	538,655.05		538,655.05	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
26	Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 175 (Carr. Fed. San Juan del Río-Xilitla)- Laguna de Pitzquintla, del KM 0+000 al Km 2+320, Subtramo a Modernizar del Km 1+400 al Km 2+320.	Laguna de Pitzquintla	100.0%	mar-13	jun-13	99.8%	mar-13	jun-13	491,940.00	FISM	491,940.00			490,881.81	FISM	490,881.81			OBRA	1.00
27	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 1+360, Subtramo a Modernizar del Km 0+000 al 4+300.	Las Flores, San Antonio Tancoyol, Las Nuevas Flores	100.0%	may-13	oct-13	93.7%	may-13	oct-13	2,151,400.00	FISM	2,151,400.00			2,015,062.90	FISM	2,015,062.90			OBRA	1.00
28	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular ubicado en el Km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el cruce con el Arroyo el ahorcado.	San Antonio Tancoyol	100.0%	abr-13	jun-13	99.3%	abr-13	jun-13	65,000.00	FISM	65,000.00			64,550.00	FISM	64,550.00			PROYECTO	1.00

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Agosto del año 2013.

29	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran, Tramo estimado del Km 0+000 al Km 12+700 (12.7 Kilometros).	El Pocito, Carrizal de los Duran	100.0%	abr-13	jun-13	99.7%	abr-13	jun-13	120,000.00	FISM	120,000.00				119,650.00	FISM	119,650.00			PROYECTO	1.00
30	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 29+365 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-San Juan de los Duran, Tramo Estimado del Km 0+000 al Km 2+300 (2.3 Kilometros).	San Juan de los Duran	100.0%	jul-13	sep-13	99.0%	jul-13	sep-13	40,000.00	FISM	40,000.00				39,580.00	FISM	39,580.00			PROYECTO	1.00
31	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino E.C. Km 14+130 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-La Mesa del Pino, Tramo estimado: del Km 0+000 al 3+200 (3.2 Kilometros).	Mesa del Pino	100.0%	sep-13	nov-13	99.2%	sep-13	nov-13	50,000.00	FISM	50,000.00				49,575.00	FISM	49,575.00			PROYECTO	1.00
32	Estudio y Proyecto de Camino Landa de Matamoros a la Comunidad de Saucillo del Km 4+600 al 8+200.	Saucillo	90.0%	abr-13	oct-13	54.1%	abr-13	oct-13	420,000.00	FISM	420,000.00				227,325.47	FISM	227,325.47			PROYECTO	1.00
33	Obras de Conservación y Mantenimiento del Camino a Ojo de Agua de los Mar.	Ojo de Agua de los Mar	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	100,000.00	FISM	100,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
34	Construcción de Pavimento con Piedra Bola en el Lindero	El Lindero	100.0%	abr-13	jun-13	99.4%	abr-13	jun-13	300,000.00	FISM	300,000.00				298,050.00	FISM	298,050.00			OBRA	1.00
35	Rehabilitación de Camino	Carrizal de los Sanchez	0.0%	may-13	jun-13	0.0%	may-13	jun-13	300,000.00	FISM	300,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
36	Construcción de Rampa de Concreto	El Madroño	100.0%	abr-13	may-13	47.0%	abr-13	may-13	200,000.00	FISM	200,000.00				94,086.24	FISM	94,086.24			OBRA	1.00
37	Construcción de Rampas de Concreto	Loma Delgada	5.0%	jun-13	jul-13	69.8%	jun-13	jul-13	100,000.00	FISM	100,000.00				69,796.84	FISM	69,796.84			OBRA	1.00
38	Construcción de Losa para Alcantarilla	Água Fria	100.0%	jul-13	ago-13	60.7%	jul-13	ago-13	32,440.00	FISM	32,440.00				19,684.00	FISM	19,684.00			OBRA	1.00
39	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	500,000.00	FISM	500,000.00				-	FISM				PROYECTO	1.00
40	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan.	Sabino Chico	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	250,000.00	FISM	250,000.00				-	FISM				PROYECTO	1.00
41	Rehabilitación de Camino a Ojo de Agua de Tancoyol	Tancoyol	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	100,000.00	FISM	100,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
42	Rehabilitación de Camino a Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	100,000.00	FISM	100,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
43	Rehabilitación de Camino de Laguna de Pitzquinta-Mohonera-Puerto Hondo	Laguna de Pitzquinta-Mohonera-Puerto Hondo	92.2%	jul-13	sep-13	92.2%	jul-13	sep-13	435,822.00	FISM	435,822.00				401,893.39	FISM	401,893.39			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									5,756,602.00		5,756,602.00				3,890,135.65		3,890,135.65				

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
44	Huertos Integrales de Traspatio.	Varias Localidades	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	250,000.00	FISM	250,000.00				-	FISM				ACCION	10.00
45	Construcción de Pretiles.	Carrera de Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	46.1%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				10,040.05	FISM	10,040.05			OBRA	1.00
46	Construcción de Pretiles.	Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	92.9%	jun-13	jul-13	30,720.00	FISM	30,720.00				28,538.78	FISM	28,538.78			OBRA	2.00
47	Construcción de Pretiles.	Rincón de Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	74.3%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				16,165.92	FISM	16,165.92			OBRA	3.00
48	Construcción de Pretiles.	El Naranjo	100.0%	jun-13	jul-13	50.3%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				10,952.78	FISM	10,952.78			OBRA	4.00
49	Construcción de Pretiles.	Capulines	100.0%	jun-13	jul-13	89.9%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				19,557.86	FISM	19,557.86			OBRA	5.00
50	Construcción de Pretiles.	Río Adentro	100.0%	jun-13	jul-13	46.1%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				10,040.05	FISM	10,040.05			OBRA	6.00
51	Construcción de Pretiles.	Sabino Chico	100.0%	jun-13	jul-13	92.3%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				20,080.10	FISM	20,080.10			OBRA	7.00
52	Construcción de Pretiles.	Manzanillos	100.0%	jun-13	jul-13	33.6%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				7,301.86	FISM	7,301.86			OBRA	7.00
53	Construcción de Pretiles.	El Zapote	100.0%	jun-13	jul-13	67.1%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				14,603.72	FISM	14,603.72			OBRA	7.00
54	Establecimiento de Huertas de Aguacate por Microaspersión	Laguna de Pitzquinta	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	400,000.00	FISM	400,000.00				-	FISM				ACCION	1.00
55	Proyectos Productivos Agropecuarios.	Varias Localidades	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	237,000.00	FISM	237,000.00				-	FISM				PROYECTO	1.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Agosto del año 2013.

No.	Descripción	Localidad	%	Jul-13	Sep-13	%	Jul-13	Sep-13	Presupuesto	FISM	Presupuesto			Presupuesto	FISM	Presupuesto			Unidad	Avance
56	Rehabilitación de Canales de Riego	Saldiveña	6.7%	jul-13	sep-13	6.7%	jul-13	sep-13	263,000.00	FISM	263,000.00			17,534.96	FISM	17,534.96			OBRA	1.00
57	Rehabilitación de Olla con Geomembrana.	Saucillo	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	91,974.00	FISM	91,974.00			-	FISM				OBRA	1.00
58	Rehabilitación de Olla con Geomembrana.	Carrizalito	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	91,975.00	FISM	91,975.00			-	FISM				OBRA	1.00
59	Apoyo con Fertilizante y Productos Fitozanitarios	Tancoyol	100.0%	jul-13	ago-13	95.3%	jul-13	ago-13	40,000.00	FISM	40,000.00			38,137.00	FISM	38,137.00			ACCION	
60	Apoyo con Fertilizante y Productos Fitozanitarios	Saucillo	100.0%	jul-13	ago-13	90.7%	jul-13	ago-13	20,000.00	FISM	20,000.00			18,145.00	FISM	18,145.00			ACCION	1.00
61	Apoyo con Subseleo de Parcelas	Valle Verde	100.0%	jul-13	ago-13	90.7%	jul-13	ago-13	15,000.00	FISM	15,000.00			13,600.00	FISM	13,600.00			ACCION	1.00
62	Construcción de Deposito de Concreto Armado de 50 m2.	Barreales	20.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	154,680.00	FISM	154,680.00			-	FISM				OBRA	1.00
63	Construcción de Deposito de Concreto Armado de 50 m2.	Ojo de Agua de los Mar	20.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	154,680.00	FISM	154,680.00			-	FISM				OBRA	1.00
64	Desazolve de Bordos.	Tancoyol	100.0%	jun-13	jun-13	72.8%	jun-13	jun-13	8,943.00	FISM	8,943.00			6,509.95	FISM	6,509.95			OBRA	1.00
65	Desazolve de Bordos.	Tancoyol	100.0%	jun-13	jun-13	135.7%	jun-13	jun-13	6,528.00	FISM	6,528.00			8,857.02	FISM	8,857.02			OBRA	1.00
66	Desazolve de Bordos.	Laguna de Pitzquintila	100.0%	jun-13	jun-13	99.8%	jun-13	jun-13	5,092.00	FISM	5,092.00			5,083.05	FISM	5,083.05			OBRA	1.00
67	Desazolve de Bordos.	Valle Verde	100.0%	may-13	jul-13	99.9%	may-13	jul-13	84,864.00	FISM	84,864.00			84,748.04	FISM	84,748.04			OBRA	1.00
68	Desazolve de Bordos.	Limón de la Peña	100.0%	jun-13	jun-13	100.1%	jun-13	jun-13	12,495.00	FISM	12,495.00			12,511.32	FISM	12,511.32			OBRA	1.00
69	Desazolve de Bordos.	Tancama	100.0%	jun-13	jun-13	99.8%	jun-13	jun-13	6,528.00	FISM	6,528.00			6,513.46	FISM	6,513.46			OBRA	1.00
70	Desazolve de Bordos.	Jasso	100.0%	jun-13	jun-13	99.8%	jun-13	jun-13	6,528.00	FISM	6,528.00			6,515.94	FISM	6,515.94			OBRA	1.00
71	Desazolve de Bordos.	Jaguey	100.0%	jun-13	jun-13	99.8%	jun-13	jun-13	9,661.00	FISM	9,661.00			9,638.01	FISM	9,638.01			OBRA	1.00
72	Desazolve de Bordos.	Saucillo	100.0%	jun-13	jun-13	98.9%	jun-13	jun-13	7,246.00	FISM	7,246.00			7,163.86	FISM	7,163.86			OBRA	1.00
73	Desazolve de Bordos.	Carrizal de los Sanchez	100.0%	jun-13	jun-13	99.8%	jun-13	jun-13	6,528.00	FISM	6,528.00			6,514.22	FISM	6,514.22			OBRA	1.00
74	Construcción de Rampa.	Mohonera de Gudifio	100.0%	jul-13	ago-13	0.0%	jul-13	ago-13	93,000.00	FISM	93,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
75	Construcción de Muro de Contención.	Mohonera de Gudifio	100.0%	jul-13	ago-13	94.3%	jul-13	ago-13	70,000.00	FISM	70,000.00			66,040.13	FISM	66,040.13			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,240,522.00		2,240,522.00			444,793.08		444,793.08				

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
76	Gastos Indirectos.	Jalpa	75.0%	ene-13	dic-13	75.1%	ene-13	dic-13	642,093.00	FISM	642,093.00			482,362.31	FISM	482,362.31			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									642,093.00		642,093.00			482,362.31		482,362.31				

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: AFEF Y FAM			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
77	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Misión Tila, en la Colonia Las Misiones.	Col. Las Misiones	100.0%	mar-13	may-13	96.4%	mar-13	may-13	498,001.20	GEQ	498,001.20			479,866.07	GEQ	479,866.07			OBRA	1.00
78	Rehabilitación de Acceso de Empedrado con Piedra Bola, en la Colonia Puerto de San Nicolas.	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	499,574.00	GEQ	499,574.00			499,574.00	GEQ	499,574.00			OBRA	1.00
79	Rehabilitación de Banquetas en las Laterales de Carretera Federal.	Jalpa de Serra	100.0%	mar-13	abr-13	100.0%	mar-13	abr-13	455,388.52	GEQ	455,388.52			455,388.52	GEQ	455,388.52			OBRA	1.00
80	Pavimentación Piedra Bola con Mortero Calle Ezequiel Montes, en la Col. El Cocco.	Col. El Cocco	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	595,795.12	GEQ	595,795.12			595,795.12	GEQ	595,795.12			OBRA	1.00
81	Construcción de Aula Didáctica en Esc. Telesec. Alfonso Garcia	Saldiveña	80.0%	jul-13	ago-13	61.1%	jul-13	ago-13	524,465.00	GEQ	524,465.00			320,450.92	GEQ	320,450.92			OBRA	1.00
82	Construcción de Aula Didáctica en J.N. Maria Olvera Olvera	Jalpa de Serra	90.0%	jul-13	ago-13	56.5%	jul-13	ago-13	533,639.00	GEQ	533,639.00			301,576.97	GEQ	301,576.97			OBRA	1.00
83	Construcción de Aula Didáctica en Esc. Telesec. 18 de Marzo	Valle Verde	90.0%	jul-13	ago-13	65.3%	jul-13	ago-13	512,327.00	GEQ	512,327.00			334,778.56	GEQ	334,778.56			OBRA	1.00
84	Construcción de Sanitarios	El Lindero	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	91,454.80	GEQ	91,454.80			-	GEQ				OBRA	1.00

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Agosto del año 2013.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
85	Rehabilitación de Calle Rivera	Jalpan de Serra	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	197,208.80	GEQ	197,208.80			-	GEQ				OBRA	1.00	
86	Construcción de Rampa de Concreto	El Platanito	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	170,519.67	GEQ	170,519.67			-	GEQ				OBRA	1.00	
87	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Santiago Apostol	Col. La Cruz	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	87,376.70	GEQ	87,376.70			-	GEQ				OBRA	1.00	
88	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Jimenez	Jalpan de Serra	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	183,844.13	GEQ	183,844.13			-	GEQ				OBRA	1.00	
89	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Fray Junipero Serra, Col. Alcantarillas	Jalpan de Serra	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	166,879.10	GEQ	166,879.10			-	GEQ				OBRA	1.00	
90	Construcción de Barda Perimetral de Block en COBAQ No. 4	Col. Puerto de San Nicolas	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	90,000.00	GEQ	90,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00	
91	Ampliación de Drenaje UTSJR	Col. Villas	15.3%	ago-13	dic-13	15.3%	ago-13	dic-13	92,760.07	GEQ	92,760.07			14,179.34	GEQ	14,179.34			OBRA	1.00	
92	Rehabilitación de Parque Recreativo	Col. Puerto de San Nicolas	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	385,737.53	GEQ	385,737.53			-	GEQ				OBRA	1.00	
93	Rehabilitación de Parque Recreativo	Col. Magisterial	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	71,720.23	GEQ	71,720.23			-	GEQ				OBRA	1.00	
94	Adecuaciones de Espacios para Cancha de Usos Múltiples	Col. Niño Jesus	0.0%	ago-13	dic-13	0.0%	ago-13	dic-13	324,646.57	GEQ	324,646.57			-	GEQ				OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									5,481,337.44		5,481,337.44			-		3,001,609.50		3,001,609.50		-	-

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
95	Rehabilitación y Mantenimiento de Albercas y Toboganes del Parque Mundo Acuatico.	Jalpan	100.0%	abr-13	abr-13	100.0%	abr-13	abr-13	73,040.00	ODM	73,040.00			73,040.00	ODM	73,040.00			OBRA	1.00	
96	Rehabilitación de Espacios Publicos.	Jalpan	100.0%	abr-13	may-13	100.0%	abr-13	may-13	139,118.37	ODM	139,118.37			139,118.37	ODM	139,118.37			OBRA	1.00	
97	Rehabilitación de Centro de Convivencia Social	Jalpan	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	41,114.27	ODM	41,114.27			41,114.27	ODM	41,114.27			OBRA	1.00	
98	Rehabilitación de Barda Atrial de la Misión Santiago Apóstol	Jalpan	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	21,257.00	ODM	21,257.00			21,257.00	ODM	21,257.00			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									274,529.64		274,529.64			-		274,529.64		274,529.64		-	-

Programa: PIBAI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CDI			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
99	Modernización y Ampliación del Camino E.C. km. 175 (Carr. Fed. San Juan del Río-Xilitla)- Laguna de Pitzquinta, 0+000 al km 2+320, Subtramo a Modernizar del km 1+400 al km 2+320.	Laguna de Pitzquinta	88.0%	may-13	sep-13	45.9%	may-13	sep-13	4,444,818.10	CDI	3,555,854.48	444,481.81	444,481.81	2,039,809.01	CDI	2,039,809.01			OBRA	1.00
100	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+300 y Subtramo del km 9+000 al 9+700.	San Antonio Tancoyol	20.0%	may-13	dic-13	38.5%	may-13	dic-13	18,004,629.02	CDI	14,403,703.22	1,800,462.90	1,800,462.90	6,939,391.01	CDI	6,939,391.01			OBRA	1.00
101	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a la Localidades de Carrizal de los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y el Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra.	Valle Verde	65.0%	may-13	nov-13	38.5%	may-13	nov-13	1,093,500.00	CDI	874,800.00	109,350.00	109,350.00	420,900.94	CDI	420,900.94			PROYECTO	1.00
102	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran, Tramo estimado del km 0+000 al km 12+700 (12.7 km).	Carrizal de los Duran	90.0%	may-13	nov-13	56.0%	may-13	nov-13	1,196,500.00	CDI	957,200.00	119,650.00	119,650.00	669,686.61	CDI	669,686.61			PROYECTO	1.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Agosto del año 2013.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
103	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo)- San Juan de los Duran, Tramo Estimado del km 0+000 al km 2+300 (2.3 kilómetros).	San Juan de los Duran	90.0%	may-13	nov-13	46.7%	may-13	nov-13	395,800.00	CDI	316,640.00	39,580.00	39,580.00	185,019.59	CDI	185,019.59			PROYECTO	1.00
104	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino entronque km 14+130 (Zoyapilca-Rancho Nuevo)- La Mesa del Pino, Tramo Estimado del km 0+000 al 3+200 (3.2 km).	La Mesa del Pino	90.0%	may-13	nov-13	50.7%	may-13	nov-13	495,750.00	CDI	396,600.00	49,575.00	49,575.00	251,474.60	CDI	251,474.60			PROYECTO	1.00
105	Elaboración de Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular Ubicado en el km 3+000 del Camino (Tancoyal-San Antonio Tancoyal) en el Cruce con el Arroyo el Ahorcado.	San Antonio Tancoyal	48.0%	may-13	nov-13	40.3%	may-13	nov-13	645,500.00	CDI	516,400.00	64,550.00	64,550.00	259,898.96	CDI	259,898.96			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									26,276,497.12		21,021,197.70	2,627,649.71	2,627,649.71	10,766,180.72		10,766,180.72	-	-		

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
106	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Red de Drenaje	Saldiveña	5.0%	ago-13	dic-13	30.0%	ago-13	dic-13	650,000.00	PDZP	217,750.00	217,750.00	214,500.00	194,996.85	PDZP	194,996.85			OBRA	1.00
107	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Red de Drenaje	El Lindero	5.0%	ago-13	dic-13	30.0%	ago-13	dic-13	600,000.00	PDZP	201,000.00	201,000.00	198,000.00	179,898.77	PDZP	179,898.77			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,250,000.00		418,750.00	418,750.00	412,500.00	374,895.62		374,895.62	-	-		

Programa: FOPEDEP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
108	Transferencia de Recursos FOPEDEP 2013 " Rehabilitación de Acceso y Estacionamiento de Unidad Deportiva, Etapa 1".	Jalpan	100.0%	may-13	sep-13	97.7%	may-13	sep-13	1,200,000.00	FOPEDEP	1,200,000.00			1,171,883.82	FOPEDEP	1,171,883.82			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,000.00		1,200,000.00	-	-	1,171,883.82		1,171,883.82	-	-		

Programa: FISM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: URBANIZACION			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
109	Rehabilitación de Espacio Comunitario.	San Antonio Tancoyal	100.0%	abr-13	abr-13	100.0%	abr-13	abr-13	97,997.00	FISM	97,997.00			97,997.27	FISM	97,997.27			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									97,997.00		97,997.00	-	-	97,997.27		97,997.27	-	-		

Programa: FISM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
110	Rehabilitación de Camino Real del 0+000 al 7+600.	Capulines	100.0%	may-13	may-13	100.0%	may-13	may-13	314,439.00	FISM	314,439.00			314,439.00	FISM	314,439.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									314,439.00		314,439.00	-	-	314,439.00		314,439.00	-	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para las obras de Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje en Saldiveña y el Lindero, dentro del FISM corresponde a la Aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del PDZP, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras la parte Municipal se registro contablemente dentro del rubro del FISM debido a que fue aqui en donde se estuvo liberando el gasto.

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES