

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran, El Poctio, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito.	Valle Verde	100.0%	mar-13	abr-13	99.4%	mar-13	abr-13	110,000.00	FISM	110,000.00			109,350.00	FISM	109,350.00			PROYECTO	1.00
2	Elaboración de Estudio y Proyecto de Sistema de Agua, El Madroño.	El Madroño	45.0%	abr-13	oct-13	29.7%	abr-13	oct-13	200,000.00	FISM	200,000.00			59,445.00	FISM	59,445.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									310,000.00		310,000.00	-	-	168,795.00		168,795.00	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
3	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	Saldiveña	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	639,600.00	FISM	639,600.00			-	FISM				OBRA	1.00
4	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo de Red de Drenaje.	El Lindero	0.0%	may-13	jul-13	0.0%	may-13	jul-13	589,600.00	FISM	589,600.00			-	FISM				OBRA	1.00
5	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	17.0%	abr-13	oct-13	49.7%	abr-13	oct-13	400,000.00	FISM	400,000.00			198,720.00	FISM	198,720.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,629,200.00		1,629,200.00	-	-	198,720.00		198,720.00	-	-		

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Rehabilitación de Calles Principales en Mancha Urbana.	Tancoyol	100.0%	abr-13	jun-13	99.7%	abr-13	jun-13	400,000.00	FISM	400,000.00			398,636.00	FISM	398,636.00			OBRA	1.00
7	Pavimentación con Piedra Bola y Rehabilitación de Drenaje.	Tancama	40.0%	jul-13	sep-13	3.0%	jul-13	sep-13	210,000.00	FISM	210,000.00			6,364.32	FISM	6,364.32			OBRA	1.00
8	Pavimento con Piedra Bola.	Rincón de Pitzquintla	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
9	Construcción de Muro de Contención 2da. Etapa.	Sabino Grande	70.0%	may-13	may-13	11.2%	may-13	may-13	70,000.00	FISM	70,000.00			7,809.37	FISM	7,809.37			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									780,000.00		780,000.00	-	-	412,809.69		412,809.69	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
10	Construcción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica para beneficiar a la localidad de Carrizalito.	Carrizalito	100.0%	jul-13	nov-13	100.0%	jul-13	nov-13	961,850.00	FISM	961,850.00			961,449.05	FISM	961,449.05			OBRA	1.00
11	Línea de Conducción y Red de Distribución de Energía para beneficiar a la comunidad de Orilla del Plan Tancoyol.	Orilla del Plan de Tancoyol	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la comunidad de Soledad de Guadalupe.	Soledad de Guadalupe	0.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	420,000.00	FISM	420,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la comunidad de Barreales.	Barreales	0.0%	jul-13	jul-13	0.0%	jul-13	jul-13	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad de Embocadero.	Embocadero	100.0%	mar-13	mar-13	100.0%	mar-13	mar-13	103,065.00	FISM	103,065.00			103,060.35	FISM	103,060.35			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,864,915.00		1,864,915.00	-	-	1,064,509.40		1,064,509.40	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
15	Rehabilitación de Centros de Salud. Varias Localidades.	Varias Localidades	0.0%	mar-13	dic-13	0.0%	mar-13	dic-13	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Contrucción de Casa de Salud.	Ojo de Agua de Lindero	85.0%	abr-13	jul-13	41.2%	abr-13	jul-13	400,000.00	FISM	400,000.00			164,692.35	FISM	164,692.35			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									900,000.00		900,000.00		-	164,692.35		164,692.35		-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
17	Apoyos a Centros de Educación Basica. Varias Comunidades.	Varias Localidades	92.0%	mar-13	dic-13	92.1%	mar-13	dic-13	400,000.00	FISM	400,000.00			368,548.24	FISM	368,548.24			ACCION	1.00
18	Construcción de Casa de Usos Múltiples y Sanitarios.	Loma Delgada	20.0%	jun-13	ago-13	7.1%	jun-13	ago-13	190,000.00	FISM	190,000.00			13,415.60	FISM	13,415.60			OBRA	1.00
19	Construcción de Plaza Civica en Preescolar.	El Alamo	0.0%	abr-13	abr-13	0.0%	abr-13	abr-13	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
20	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios Escuela Primaria.	Valle Verde	60.0%	jun-13	ago-13	57.4%	jun-13	ago-13	750,000.00	FISM	750,000.00			430,235.09	FISM	430,235.09			OBRA	1.00
21	Construcción de Oficina para Dirección y Sanitarios de la Escuela Preescolar.	Saldiveña	60.0%	jun-13	ago-13	29.9%	jun-13	ago-13	750,000.00	FISM	750,000.00			224,550.00	FISM	224,550.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,240,000.00		2,240,000.00		-	1,036,748.93		1,036,748.93		-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
22	Unidad Basica de Vivienda Rural.	Varias Localidades	0.0%	abr-13	nov-13	0.0%	abr-13	nov-13	3,250,000.00	FISM	3,250,000.00			-	FISM				OBRA	100.00
23	Recamara Adicional.	Varias Localidades	0.0%	abr-13	oct-13	0.0%	abr-13	oct-13	675,000.00	FISM	675,000.00			-	FISM				OBRA	50.00
24	Mejoramiento de Vivienda.	Varias Localidades	13.0%	mar-13	nov-13	13.7%	mar-13	nov-13	1,620,000.00	FISM	1,620,000.00			221,291.52	FISM	221,291.52			ACCIONES	1.00
25	Actualización del Padrón de Pueblos y Comunidades del Estado de Querétaro.	Varias Localidades	100.0%	may-13	jun-13	100.0%	may-13	jun-13	244,800.00	FISM	244,800.00			244,800.00	FISM	244,800.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									5,789,800.00		5,789,800.00		-	466,091.52		466,091.52		-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
26	Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 175 (Carr. Fed. San Juan del Río-Xilitla)- Laguna de Pitzquinta, del KM 0+000 al Km 2+320. Subtramo a Modernizar del Km 1+400 al Km 2+320.	Laguna de Pitzquinta	100.0%	mar-13	jun-13	99.8%	mar-13	jun-13	491,940.00	FISM	491,940.00			490,881.81	FISM	490,881.81			OBRA	1.00
27	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del Km 0+000 al 4+300.	Las Flores, San Antonio Tancoyol, Las Nuevas Flores	100.0%	may-13	oct-13	85.7%	may-13	oct-13	2,351,400.00	FISM	2,351,400.00			2,015,062.90	FISM	2,015,062.90			OBRA	1.00
28	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente Vehicular ubicado en el Km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el cruce con el Arroyo el ahorcado.	San Antonio Tancoyol	100.0%	abr-13	jun-13	99.3%	abr-13	jun-13	65,000.00	FISM	65,000.00			64,550.00	FISM	64,550.00			PROYECTO	1.00

29	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran, Tramo estimado del Km 0+000 al Km 12+700 (12.7 Kilometros).	El Pocito, Carrizal de los Duran	100.0%	abr-13	jun-13	99.7%	abr-13	jun-13	120,000.00	FISM	120,000.00				119,650.00	FISM	119,650.00			PROYECTO	1.00
30	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. Km 29+365 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-San Juan de los Duran, Tramo Estimado del Km 0+000 al Km 2+300 (2.3 Km).	San Juan de los Duran	100.0%	jul-13	sep-13	99.0%	jul-13	sep-13	40,000.00	FISM	40,000.00				39,580.00	FISM	39,580.00			PROYECTO	1.00
31	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino E.C. Km 14+130 (Zoyaplica-Rancho Nuevo)-La Mesa del Pino, Tramo estimado: del Km 0+000 al 3+200 (3.2 Kilometros).	Mesa del Pino	100.0%	sep-13	nov-13	99.2%	sep-13	nov-13	50,000.00	FISM	50,000.00				49,575.00	FISM	49,575.00			PROYECTO	1.00
32	Estudio y Proyecto de Camino Landa de Matamoras a la Comunidad de Saucillo del Km 4+600 al 8+200.	Saucillo	35.0%	abr-13	oct-13	54.1%	abr-13	oct-13	420,000.00	FISM	420,000.00				227,325.47	FISM	227,325.47			PROYECTO	1.00
33	Obras de Conservación y Mantenimiento del Camino a Ojo de Agua de los Mar.	Ojo de Agua de los Mar	0.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	100,000.00	FISM	100,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
34	Construcción de Pavimento con Piedra Bola.	El Lindero	100.0%	abr-13	jun-13	99.4%	abr-13	jun-13	300,000.00	FISM	300,000.00				298,050.00	FISM	298,050.00			OBRA	1.00
35	Construcción de Puente Colgante Peatonal.	Saldiveña	0.0%	jul-13	jul-13	0.0%	jul-13	jul-13	200,000.00	FISM	200,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
36	Rehabilitación de Camino.	Carrizal de los Sanchez	0.0%	may-13	jun-13	0.0%	may-13	jun-13	300,000.00	FISM	300,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
37	Construcción de Rampas de Concreto.	El Madroño	38.0%	abr-13	may-13	6.0%	abr-13	may-13	200,000.00	FISM	200,000.00				12,036.34	FISM	12,036.34			OBRA	1.00
38	Construcción de Rampas de Concreto.	Loma Delgada	5.0%	jun-13	jul-13	1.8%	jun-13	jul-13	100,000.00	FISM	100,000.00				1,829.98	FISM	1,829.98			OBRA	1.00
39	Construcción de Losa para Alcantarilla.	Agua Fría	100.0%	jul-13	ago-13	60.7%	jul-13	ago-13	32,440.00	FISM	32,440.00				19,684.00	FISM	19,684.00			OBRA	1.00
40	Rehabilitación de Camino de Laguna de Pitzquinta-Mohonera-Puerto Hondo.	Laguna de Pitzquinta	0.0%	jul-13	sep-13	7.5%	jul-13	sep-13	435,822.00	FISM	435,822.00				32,480.00	FISM	32,480.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									5,206,602.00		5,206,602.00				3,370,705.50		3,370,705.50				

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
41	Huertos Integrales de Traspatio.	Varias Localidades	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	250,000.00	FISM	250,000.00				-	FISM				ACCION	10.00
42	Construcción de Pretiles.	Carrera de Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	46.1%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				10,040.05	FISM	10,040.05			OBRA	1.00
43	Construcción de Pretiles.	Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	53.5%	jun-13	jul-13	30,720.00	FISM	30,720.00				16,425.61	FISM	16,425.61			OBRA	2.00
44	Construcción de Pretiles.	Rincón de Tancama	100.0%	jun-13	jul-13	46.1%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				10,040.05	FISM	10,040.05			OBRA	3.00
45	Construcción de Pretiles.	La Ceiba	100.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				-	FISM				OBRA	4.00
46	Construcción de Pretiles.	Capulines	100.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				-	FISM				OBRA	5.00
47	Construcción de Pretiles.	Río Adentro	100.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				-	FISM				OBRA	6.00
48	Construcción de Pretiles.	Sabino Chico	100.0%	jun-13	jul-13	50.3%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				10,952.78	FISM	10,952.78			OBRA	7.00
49	Construcción de Pretiles.	Manzanillos	100.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				-	FISM				OBRA	7.00
50	Construcción de Pretiles.	El Zapote	100.0%	jun-13	jul-13	0.0%	jun-13	jul-13	21,760.00	FISM	21,760.00				-	FISM				OBRA	7.00
51	Establecimiento de Huertos de Traspatio en Riego por Microaspersión.	Varias Localidades	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	400,000.00	FISM	400,000.00				-	FISM				ACCION	1.00
52	Proyectos Productivos Agropecuarios.	Varias Localidades	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	237,000.00	FISM	237,000.00				-	FISM				PROYECTO	1.00
53	Rehabilitación de Canales de Riego	Saldiveña	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	63,000.00	FISM	63,000.00				-	FISM				OBRA	1.00
54	Rehabilitación de Olla con Geomembrana.	Saucillo	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	91,974.00	FISM	91,974.00				-	FISM				OBRA	1.00
55	Rehabilitación de Olla con Geomembrana.	Carrizalito	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	91,975.00	FISM	91,975.00				-	FISM				OBRA	1.00
56	Apoyo con Fertilizante y Productos Fitosanitarios	Tancoyol	80.0%	jul-13	ago-13	0.0%	jul-13	ago-13	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				ACCION	
57	Apoyo con Fertilizante y Productos Fitosanitarios	Saucillo	80.0%	jul-13	ago-13	0.0%	jul-13	ago-13	20,000.00	FISM	20,000.00				-	FISM				ACCION	1.00
58	Apoyo con Subsoleo de Parcelas	Valle Verde	100.0%	jul-13	ago-13	90.7%	jul-13	ago-13	15,000.00	FISM	15,000.00				13,600.00	FISM	13,600.00			ACCION	1.00

59	Construcción de Deposito de Concreto Armado de 50 m2.	Barreales	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	154,680.00	FISM	154,680.00				-	FISM			OBRA	1.00	
60	Construcción de Deposito de Concreto Armado de 50 m2.	Ojo de Agua de los Mar	0.0%	jul-13	sep-13	0.0%	jul-13	sep-13	154,680.00	FISM	154,680.00				-	FISM			OBRA	1.00	
61	Desazolve de Bordos.	Tancoyol	100.0%	jun-13	jun-13	72.8%	jun-13	jun-13	8,943.00	FISM	8,943.00			6,509.95	FISM	6,509.95			OBRA	1.00	
62	Desazolve de Bordos.	Tancoyol	100.0%	jun-13	jun-13	135.7%	jun-13	jun-13	6,528.00	FISM	6,528.00			8,857.02	FISM	8,857.02			OBRA	1.00	
63	Desazolve de Bordos.	Laguna de Pitzquintla	100.0%	jun-13	jun-13	99.8%	jun-13	jun-13	5,092.00	FISM	5,092.00			5,083.05	FISM	5,083.05			OBRA	1.00	
64	Desazolve de Bordos.	Valle Verde	100.0%	may-13	jul-13	57.0%	may-13	jul-13	84,864.00	FISM	84,864.00			48,374.80	FISM	48,374.80			OBRA	1.00	
65	Desazolve de Bordos.	Limón de la Peña	100.0%	jun-13	jun-13	100.1%	jun-13	jun-13	12,495.00	FISM	12,495.00			12,511.32	FISM	12,511.32			OBRA	1.00	
66	Desazolve de Bordos.	Tancama	100.0%	jun-13	jun-13	0.0%	jun-13	jun-13	6,528.00	FISM	6,528.00			-	FISM				OBRA	1.00	
67	Desazolve de Bordos.	Los Jasso	100.0%	jun-13	jun-13	99.8%	jun-13	jun-13	6,528.00	FISM	6,528.00			6,515.94	FISM	6,515.94			OBRA	1.00	
68	Desazolve de Bordos.	El Jaguey	100.0%	jun-13	jun-13	99.8%	jun-13	jun-13	9,661.00	FISM	9,661.00			9,638.01	FISM	9,638.01			OBRA	1.00	
69	Desazolve de Bordos.	Saucillo	100.0%	jun-13	jun-13	97.2%	jun-13	jun-13	7,246.00	FISM	7,246.00			7,040.00	FISM	7,040.00			OBRA	1.00	
70	Desazolve de Bordos.	Carrizal de los Sanchez	100.0%	jun-13	jun-13	99.8%	jun-13	jun-13	6,528.00	FISM	6,528.00			6,514.22	FISM	6,514.22			OBRA	1.00	
71	Construcción de Rampa.	Mohonera de Gudíño	20.0%	jul-13	ago-13	0.0%	jul-13	ago-13	93,000.00	FISM	93,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
72	Construcción de Muro de Contención.	Mohonera de Gudíño	20.0%	jul-13	ago-13	0.0%	jul-13	ago-13	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									2,040,522.00		2,040,522.00			-		172,102.80		172,102.80		-	-

Programa: GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
73	Gastos indirectos.	Jaipan	74.0%	ene-13	dic-13	74.4%	ene-13	dic-13	642,093.00	FISM	642,093.00			477,919.51	FISM	477,919.51			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									642,093.00		642,093.00			477,919.51		477,919.51			-	-

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: AFEF Y FAM			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
74	Pavimento Piedra Bola con Mortero Calle Misión Tilaco, en la Colonia Las Misiones.	Col. Las Misiones	100.0%	mar-13	may-13	96.4%	mar-13	may-13	498,001.20	GEQ	498,001.20			479,866.07	GEQ	479,866.07			OBRA	1.00
75	Rehabilitación de Acceso de Empedrado con Piedra Bola, en la Colonia Puerto de San Nicolas.	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	499,574.00	GEQ	499,574.00			499,574.00	GEQ	499,574.00			OBRA	1.00
76	Rehabilitación de Banquetas en las Laterales de Carretera Federal.	Jaipan de Serra	100.0%	mar-13	abr-13	100.0%	mar-13	abr-13	455,388.52	GEQ	455,388.52			455,388.52	GEQ	455,388.52			OBRA	1.00
77	Pavimentación Piedra Bola con Mortero Calle Ezequiel Montes, en la Col. El Coco.	Col. El Coco	100.0%	mar-13	may-13	100.0%	mar-13	may-13	595,795.12	GEQ	595,795.12			595,795.12	GEQ	595,795.12			OBRA	1.00
78	Construcción de Aula Didáctica en Esc. Telesec. Alfonso García	Saldiveña	60.0%	jul-13	ago-13	30.0%	jul-13	ago-13	524,465.00	GEQ	524,465.00			157,339.50	GEQ	157,339.50			OBRA	1.00
79	Construcción de Aula Didáctica en J.N. Maria Olivera Olivera	Jaipan de Serra	50.0%	jul-13	ago-13	30.0%	jul-13	ago-13	533,639.00	GEQ	533,639.00			160,091.70	GEQ	160,091.70			OBRA	1.00
80	Construcción de Aula Didáctica en Esc. Telesec. 18 de Marzo	Valle Verde	60.0%	jul-13	ago-13	30.0%	jul-13	ago-13	512,327.00	GEQ	512,327.00			153,698.10	GEQ	153,698.10			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,619,189.84		3,619,189.84			2,501,753.01		2,501,753.01			-	-

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

81	Rehabilitación y Mantenimiento de Albercas y Toboganes del Parque Mundo Acuatico.	Jalpan	100.0%	abr-13	abr-13	100.0%	abr-13	abr-13	73,040.00	ODM	73,040.00			73,040.00	ODM	73,040.00			OBRA	1.00
82	Rehabilitación de Espacios Públicos.	Jalpan	100.0%	abr-13	may-13	100.0%	abr-13	may-13	112,456.36	ODM	112,456.36			112,456.36	ODM	112,456.36			OBRA	1.00
83	Rehabilitación de Centro de Convivencia Social	Jalpan	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	27,278.39	ODM	27,278.39			27,278.39	ODM	27,278.39			OBRA	1.00
84	Rehabilitación de Banda Atrial de la Misión Santiago Apóstol	Jalpan	100.0%	jul-13	ago-13	100.0%	jul-13	ago-13	21,257.00	ODM	21,257.00			21,257.00	ODM	21,257.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									234,031.75		234,031.75	-	-	234,031.75		234,031.75	-	-		

Programa: PIBAI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CDI			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
85	Modernización y Ampliación del Camino E.C. km. 175 (Carr. Fed. San Juan del Río-Xilitla)- Laguna de Pitzquinta, 0+000 al km 2+320, Subtramo a Modernizar del km 1+400 al km 2+320.	Laguna de Pitzquinta	60.0%	may-13	sep-13	45.9%	may-13	sep-13	4,444,818.10	CDI	3,555,854.48	444,481.81	444,481.81	2,039,809.01	CDI	2,039,809.01			OBRA	1.00
86	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del km 0+000 al 4+300 y Subtramo del km 9+000 al 9+700.	San Antonio Tancoyol	12.0%	may-13	dic-13	32.0%	may-13	dic-13	18,004,629.02	CDI	14,403,703.22	1,800,462.90	1,800,462.90	5,761,375.01	CDI	5,761,375.01			OBRA	1.00
87	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a la Localidades de Carrizal de los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y el Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra.	Valle Verde	45.0%	may-13	nov-13	30.0%	may-13	nov-13	1,093,500.00	CDI	874,800.00	109,350.00	109,350.00	328,050.00	CDI	328,050.00			PROYECTO	1.00
88	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran, Tramo estimado del km 0+000 al km 12+700 (12.7 km).	Carrizal de los Duran	45.0%	may-13	nov-13	56.0%	may-13	nov-13	1,196,500.00	CDI	957,200.00	119,650.00	119,650.00	669,686.61	CDI	669,686.61			PROYECTO	1.00
89	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación de Camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo)- San Juan de los Duran, Tramo Estimado del km 0+000 al km 2+300 (2.3 kilometros).	San Juan de los Duran	45.0%	may-13	nov-13	46.7%	may-13	nov-13	395,800.00	CDI	316,640.00	39,580.00	39,580.00	185,019.59	CDI	185,019.59			PROYECTO	1.00
90	Elaboración de los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Modernización y Ampliación del Camino entronque km 14+130 (Zoyapilca-Rancho Nuevo)- La Mesa del Pino, Tramo Estimado del km 0+000 al 3+200 (3.2 km).	La Mesa del Pino	45.0%	may-13	nov-13	50.7%	may-13	nov-13	495,750.00	CDI	396,600.00	49,575.00	49,575.00	251,474.60	CDI	251,474.60			PROYECTO	1.00
91	Elaboración de Estudios y Proyecto Ejecutivo Ubicado en el km 3+000 del Camino (Tancoyol-San Antonio Tancoyol) en el Cruce con el Arroyo el Ahorcado.	San Antonio Tancoyol	28.0%	may-13	nov-13	30.0%	may-13	nov-13	645,500.00	CDI	516,400.00	64,550.00	64,550.00	193,650.00	CDI	193,650.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									26,276,497.12		21,021,197.70	2,627,649.71	2,627,649.71	9,429,064.82		9,429,064.82	-	-		

Programa: FOPEDEP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
92	Transferencia de Recursos FOPEDEP 2013 " Rehabilitación de Acceso y Estacionamiento de Unidad Deportiva, Etapa 1".	Jalpan	95.0%	may-13	sep-13	97.6%	may-13	sep-13	1,200,000.00	FOPEDEP	1,200,000.00			1,170,683.82	FOPEDEP	1,170,683.82			OBRA	1.00

TOTAL DEL PROGRAMA	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	1,170,683.82	1,170,683.82	-	-
--------------------	--------------	--------------	---	---	--------------	--------------	---	---

Programa: FISM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: URBANIZACION			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
93	Rehabilitación de Espacio Comunitario.	San Antonio Tancoyol	100.0%	abr-13	abr-13	100.0%	abr-13	abr-13	97,997.00	FISM	97,997.00			97,997.27	FISM	97,997.27			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									97,997.00		97,997.00	-	-	97,997.27		97,997.27	-	-		

Programa: FISM 2012			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
94	Rehabilitación de Camino Real del 0+000 al 7+600.	Capulines	100.0%	may-13	may-13	100.0%	may-13	may-13	314,439.00	FISM	314,439.00			314,439.00	FISM	314,439.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									314,439.00		314,439.00	-	-	314,439.00		314,439.00	-	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES