

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable	Yerbabuena	53.3%	jun-14	dic-14	53.3%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			79,976.20	FISM	79,976.20			OBRA	1.00
2	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fría	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	136,000.00	FISM	136,000.00			135,975.20	FISM	135,975.20			OBRA	1.00
3	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable	Varias Localidades	89.3%	jun-14	dic-14	89.3%	jun-14	dic-14	600,000.00	FISM	600,000.00			536,021.00	FISM	536,021.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									896,000.00		896,000.00	-	-	751,972.40		751,972.40	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	99.8%	jun-14	dic-14	2,000,000.00	FISM	2,000,000.00			1,996,247.12	FISM	1,996,247.12			ML	600.00
5	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donaldo Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	72,930.00	FISM	72,930.00			72,930.00	FISM	72,930.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,072,930.00		2,072,930.00	-	-	2,069,177.12		2,069,177.12	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orrilla del Plan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	91,588.00	FISM	91,588.00			91,588.00	FISM	91,588.00			OBRA	1.00
7	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barreales	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	397,868.00	FISM	397,868.00			-	FISM				OBRA	1.00
9	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Tancoyol	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Paneles Solares	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	87.1%	oct-14	dic-14	432,538.00	FISM	432,538.00			376,890.00	FISM	376,890.00			OBRA	1.00
11	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Los Jasso	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	187,000.00	FISM	187,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Mohonera de Guadalupe a Moctezumas	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	510,000.00	FISM	510,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Carrizal de los Duran	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Carrizal de los Sanchez	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Madroño	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	57,429.00	FISM	57,429.00			57,429.00	FISM	57,429.00			OBRA	1.00
17	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Lindero	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,235,423.00		2,235,423.00	-	-	525,907.08		525,907.08	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
18	Dispensario Medico	Naranjitos	50.0%	jun-14	dic-14	11.4%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			11,400.00	FISM	11,400.00			OBRA	1.00
19	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	99.7%	ene-14	dic-14	99.7%	ene-14	dic-14	1,600,000.00	FISM	1,600,000.00			1,594,643.72	FISM	1,594,643.72			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,700,000.00		1,700,000.00	-	-	1,606,043.72		1,606,043.72	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
20	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	4.1%	ene-14	dic-14	4.1%	ene-14	dic-14	514,390.00	FISM	514,390.00			21,018.00	FISM	21,018.00			OBRA	1.00
21	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	100.0%	ago-14	nov-14	99.9%	ago-14	nov-14	475,000.00	FISM	475,000.00			474,524.79	FISM	474,524.79			OBRA	1.00
22	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			125,000.00	FISM	125,000.00			OBRA	1.00
23	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria	Valle Verde	91.1%	jun-14	sep-14	91.1%	jun-14	sep-14	512,102.00	FISM	512,102.00			466,631.80	FISM	466,631.80			OBRA	1.00
24	Anexo (Baños)	San Vicente	100.0%	ago-14	nov-14	99.9%	ago-14	nov-14	375,000.00	FISM	375,000.00			374,512.04	FISM	374,512.04			ANEXO	1.00
25	Construcción de Baños Primaria	Jaguey Nuevo	100.0%	jun-14	sep-14	100.0%	jun-14	sep-14	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.01	FISM	500,000.01			OBRA	1.00
26	Rehabilitación de Aula	Tancama	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				AULA	1.00
27	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	80.0%	jun-14	dic-14	90.7%	jun-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			226,781.00	FISM	226,781.00			OBRA	1.00
28	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de cubierta en salones, Escuela Primaria	Yerabuena	84.5%	jul-14	dic-14	84.5%	jul-14	dic-14	178,712.00	FISM	178,712.00			151,056.72	FISM	151,056.72			OBRA	1.00
29	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	93.5%	sep-14	dic-14	93.5%	sep-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			140,242.15	FISM	140,242.15			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,230,204.00		3,230,204.00			2,479,766.51		2,479,766.51				

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
30	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	99.9%	ene-14	dic-14	99.9%	ene-14	dic-14	8,762,041.65	FISM	3,001,094.00	1,541,210.31	4,219,737.34	8,749,660.62	FISM	2,988,712.97	1,541,210.31	4,219,737.34	VIVIENDA	113.00
31	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	115,090.00	FISM	115,090.00			115,090.00	FISM	115,090.00			RECAMARA	10.00
32	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Varias Localidades	99.6%	nov-14	dic-14	99.6%	nov-14	dic-14	2,744,847.00	FISM	2,744,847.00			2,733,516.36	FISM	2,733,516.36			BAÑO	91.00
33	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Agua Fria	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			102,134.00	FISM	102,134.00			BAÑO	10.00
34	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	96.8%	sep-14	dic-14	96.8%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			197,673.54	FISM	197,673.54			BAÑO	20.00
35	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Frayle	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,066.90	FISM	51,066.90			BAÑO	5.00
36	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	98.6%	sep-14	dic-14	98.6%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			60,410.73	FISM	60,410.73			BAÑO	6.00
37	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Laguna de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,639.42	FISM	30,639.42			BAÑO	3.00
38	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma Alta de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,853.00	FISM	40,853.00			BAÑO	4.00
39	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Manzanillos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
40	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Moctezumas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,065.70	FISM	51,065.70			BAÑO	5.00
41	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,852.56	FISM	40,852.56			BAÑO	4.00
42	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	84.9%	sep-14	dic-14	84.9%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			173,367.00	FISM	173,367.00			BAÑO	20.00
43	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquinta	94.9%	sep-14	dic-14	94.9%	sep-14	dic-14	112,347.00	FISM	112,347.00			106,573.48	FISM	106,573.48			BAÑO	11.00
44	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rio Adentro	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,067.00	FISM	51,067.00			BAÑO	5.00
45	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldiveña	87.5%	sep-14	dic-14	87.5%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			62,551.98	FISM	62,551.98			BAÑO	7.00
46	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Terrazas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Diciembre del año 2014.

47	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Maila	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00	
48	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyollo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00	
49	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Limoncito	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00	
50	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Cuesta del Sabino	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00	
51	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Petzcola	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00	
52	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Chico	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00	
53	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Grande	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00	
54	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saucillo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00	
55	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Naranjitos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00	
56	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Lomas de Juarez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	81,707.00	FISM	81,707.00			81,707.00	FISM	81,707.00			BAÑO	8.00	
57	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Zoyapilca	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	163,414.00	FISM	163,414.00			163,414.00	FISM	163,414.00			BAÑO	16.00	
58	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Jaguey Nuevo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,278.84	FISM	61,278.84			BAÑO	6.00	
59	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Rincón	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00	
60	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Españañuela	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00	
61	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Meza del Sauz	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			102,134.00	FISM	102,134.00			BAÑO	10.00	
62	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00	
63	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Las Flores	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.14	FISM	10,213.14			BAÑO	1.00	
64	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	San Antonio Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,067.00	FISM	51,067.00			BAÑO	5.00	
65	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	132,774.00	FISM	132,774.00			132,774.00	FISM	132,774.00			BAÑO	13.00	
66	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Carrizal de los Sanchez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			71,494.00	FISM	71,494.00			BAÑO	7.00	
67	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Jaguey	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00	
68	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Guayabos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	91,920.00	FISM	91,920.00			91,920.00	FISM	91,920.00			BAÑO	9.00	
69	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Arena	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00	
70	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Cruz Blanca	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.14	FISM	10,213.14			BAÑO	1.00	
71	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma delgada	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00	
72	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Madroño	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,852.96	FISM	40,852.96			BAÑO	4.00	
73	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Barreales	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00	
74	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	95.0%	oct-14	dic-14	98.2%	oct-14	dic-14	159,290.00	FISM	159,290.00			156,400.00	FISM	156,400.00			FOGON	200.00	
75	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	103,802.00	FISM	103,802.00			103,802.00	FISM	103,802.00			VIVIENDA	40.00	
76	Piso Firme	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	7,548.00	FISM	7,548.00			-	FISM				VIVIENDA	3.00	
77	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	46,852.00	FISM	46,852.00			-	FISM				VIVIENDA	10.00	
78	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	81,600.00	FISM	81,600.00			-	FISM				M2	1,450.00	
79	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	87.2%	ene-14	dic-14	87.2%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			872,137.20	FISM	872,137.20			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA											15,268,008.65			9,507,061.00			1,541,210.31			4,219,737.34	
														14,924,460.41			9,163,512.76			1,541,210.31	4,219,737.34

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Diciembre del año 2014.

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
80	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subiramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	795,961.00	FISM	795,961.00			795,960.34	FISM	795,960.34			OBRA	1.00
81	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	73.1%	ene-14	dic-14	73.1%	ene-14	dic-14	50,000.00	FISM	50,000.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00
82	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
83	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	30,812.00	FISM	30,812.00			30,812.45	FISM	30,812.45			OBRA	1.00
84	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	31,282.00	FISM	31,282.00			31,282.44	FISM	31,282.44			OBRA	1.00
85	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.84	FISM	27,210.84			OBRA	1.00
86	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
87	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
88	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	22,320.00	FISM	22,320.00			22,320.79	FISM	22,320.79			OBRA	1.00
89	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
90	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fria	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
91	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Naranja	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.29	FISM	27,210.29			OBRA	1.00
92	Rehabilitación de Camino de Saca	Orilla del Plan (Tancoyol)	2.6%	jun-14	dic-14	2.6%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			2,631.62	FISM	2,631.62			OBRA	1.00
93	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	86.5%	ene-14	dic-14	86.5%	ene-14	dic-14	485,000.00	FISM	485,000.00			419,353.99	FISM	419,353.99			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,705,845.00		1,705,845.00	-	-	1,529,409.81		1,529,409.81	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
94	Mantenimiento de Infraestructura para el Mejoramiento de Suelos	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	243,009.00	FISM	243,009.00			243,008.76	FISM	243,008.76			OBRA	1.00
95	Construcción de Huertos Comunitarios	Varias Localidades	91.2%	jun-14	dic-14	91.2%	jun-14	dic-14	334,500.00	FISM	334,500.00			305,094.48	FISM	305,094.48			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									577,509.00		577,509.00	-	-	548,103.24		548,103.24	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
96	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	99.9%	ene-14	dic-14	99.9%	ene-14	dic-14	692,051.00	FISM	692,051.00			691,413.00	FISM	691,413.00			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									692,051.00		692,051.00	-	-	691,413.00		691,413.00	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
97	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			461,367.00	FISM	461,367.00			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									461,367.00		461,367.00			461,367.00		461,367.00				

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEP			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estadal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estadal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
98	Construcción de Techumbre en Plaza Civica Telesecundaria	El Lindero	96.7%	may-14	dic-14	96.7%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			490,407.78	GEQ	490,407.78			OBRA	1.00
99	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudíño	93.8%	may-14	dic-14	93.8%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			270,381.52	GEQ	270,381.52			OBRA	1.00
100	Construcción de Techumbre en Plaza Civica CAM	Jalpan	97.3%	may-14	dic-14	97.3%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ	404,850.00			393,874.59	GEQ	393,874.59			OBRA	1.00
101	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria Fray Junipero Serra	Laguna de Pitzquinta	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	500,000.00	GEQ	500,000.00			499,991.97	GEQ	499,991.97			OBRA	1.00
102	Construcción de Sanitarios y Rehabilitación de Calle	Puerto de Animas	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			199,999.64	GEQ	199,999.64			OBRA	1.00
103	Construcción de Plaza Civica Telesecundaria Alfonso García Robles	Saldiveña	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	300,000.00	GEQ	300,000.00			300,016.24	GEQ	300,016.24			OBRA	1.00
104	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	97.5%	jun-14	dic-14	97.5%	jun-14	dic-14	227,497.47	GEQ	227,497.47			221,751.84	GEQ	221,751.84			OBRA	1.00
105	Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva	Jalpan	96.0%	jun-14	dic-14	96.0%	jun-14	dic-14	359,914.97	GEQ	359,914.97			345,552.45	GEQ	345,552.45			OBRA	1.00
106	Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos	Jalpan	96.1%	jun-14	dic-14	96.1%	jun-14	dic-14	188,492.75	GEQ	188,492.75			181,206.76	GEQ	181,206.76			OBRA	1.00
107	Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples	Col. Vivah	33.4%	jun-14	dic-14	33.4%	jun-14	dic-14	201,931.19	GEQ	201,931.19			67,524.72	GEQ	67,524.72			OBRA	1.00
108	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria Magisterio	Agua Fria	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	500,000.00	GEQ	500,000.00			499,963.13	GEQ	499,963.13			OBRA	1.00
109	Rehabilitación de Parque La Pradera	Col. La Pedrera	100.1%	jun-14	dic-14	100.1%	jun-14	dic-14	74,237.86	GEQ	74,237.86			74,277.59	GEQ	74,277.59			OBRA	1.00
110	Rehabilitación de Parque Col. La Ceiba	Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	200,849.61	GEQ	200,849.61			200,849.60	GEQ	200,849.60			OBRA	1.00
111	Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Bodega	Yerabuena	61.6%	jun-14	dic-14	61.6%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			123,212.34	GEQ	123,212.34			OBRA	1.00
112	Rehabilitación de Gimnasio en Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	167,076.15	GEQ	167,076.15			167,032.01	GEQ	167,032.01			OBRA	1.00
113	Construcción de Primera Etapa de Colector y Red de Drenaje	El Lindero	48.5%	jun-14	dic-14	48.5%	jun-14	dic-14	9,977,485.59	GEQ	9,977,485.59			4,842,132.56	GEQ	4,842,132.56			OBRA	1.00
114	Construcción de dos Aulas Didacticas en la Esc. Sec. General Sierra Gorda, El Coco.	Jalpan	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	1,493,632.50	GEQ	1,493,632.50			1,493,632.50	GEQ	1,493,632.50			OBRA	1.00
115	Construcción de Techumbre en Cancha San Francisco	Jalpan	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	654,590.82	GEQ	654,590.82			654,578.08	GEQ	654,578.08			OBRA	1.00
116	Construcción de Techumbre en Plaza Civica UTSJR	Jalpan	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	683,999.69	GEQ	683,999.69			683,968.49	GEQ	683,968.49			OBRA	1.00
117	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Lomas de Juarez	47.3%	sep-14	dic-14	47.3%	sep-14	dic-14	646,660.47	GEQ	646,660.47			306,028.09	GEQ	306,028.09			OBRA	1.00
118	Construcción de Barda Perimetral Preescolar Francisco Palou	Col. El Puente	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	250,000.00	GEQ	250,000.00			249,999.99	GEQ	249,999.99			OBRA	1.00
119	Urbanización de Callejón San Miguel Primera Etapa	Col. Puerto de San Nicolas	30.0%	oct-14	dic-14	30.0%	oct-14	dic-14	398,839.00	GEQ	398,839.00			119,651.97	GEQ	119,651.97			OBRA	1.00
120	Urbanización de la Calle 20 de Noviembre	Col. Solidaridad	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	197,816.16	GEQ	197,816.16			197,879.46	GEQ	197,879.46			OBRA	1.00
121	Construcción de Pavimento con Piedra Bola ahogada en Mortero	Col. San Jose	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	202,183.84	GEQ	202,183.84			202,182.57	GEQ	202,182.57			OBRA	1.00

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Diciembre del año 2014.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
122	Ampliación de Plaza Cívica, Bodega y Foro Kinder Fray Junipero Serra	Jalpan	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	81,016.74	GEQ				81,016.75	GEQ				OBRA	1.00
123	Urbanización de Calle Mariano Jiménez 4ta. Etapa	Jalpan	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	31,257.25	GEQ				31,257.13	GEQ				OBRA	1.00
124	Rehabilitación de Escuela Primaria	Col. El Puente	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	99,904.23	GEQ				99,904.24	GEQ				OBRA	1.00
125	Construcción de Muro de Contención Escuela Primaria Melchor Ocampo	Jalpan	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	243,067.29	GEQ				-	GEQ				OBRA	1.00
126	Urbanización Calle Mariano Jimenez	Jalpan	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	69,432.93	GEQ				69,445.74	GEQ				OBRA	1.00
127	Urbanización de Calle Mariano Jiménez 3ra. Etapa	Jalpan	86.6%	nov-14	dic-14	86.6%	nov-14	dic-14	49,294.20	GEQ				42,690.28	GEQ				OBRA	1.00
128	Rehabilitación de Escuela Primaria	El Lindero	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	290,129.64	GEQ				290,103.81	GEQ				OBRA	1.00
129	Construcción de Muro de Contención Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Col. Puerto de San Nicolas	63.5%	dic-14	dic-14	63.5%	dic-14	dic-14	406,289.18	GEQ				257,903.77	GEQ				OBRA	1.00
130	Rehabilitación de Sistema Hidraulico de Sanitarios en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Jalpan	0.0%	dic-14	dic-14	0.0%	dic-14	dic-14	243,067.30	GEQ				-	GEQ				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									20,338,665.83					20,338,665.83						

Programa: FONDO DE APOYO AL MIGRANTE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
131	Apoyo al Mejoramiento de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	179,200.00	DE APOYO AL MIGRANTE	179,200.00			179,200.00	DE APOYO AL MIGRANTE	179,200.00			ACIONES	47.00
132	Proyectos Productivos	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	247,510.00	DE APOYO AL MIGRANTE	247,510.00			247,510.00	DE APOYO AL MIGRANTE	247,510.00			ACIONES	41.00
TOTAL DEL PROGRAMA									426,710.00					426,710.00						

Programa: PIBAI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
133	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo: del km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del km9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	100.0%	may-14	nov-14	100.0%	may-14	nov-14	7,691,651.31	CDI	6,153,321.05	769,165.13	769,165.13	7,691,651.35	CDI	6,153,321.05	769,165.13	769,165.17	OBRA	1.00
134	Electrificación con Modulos Solares, para beneficiar a 44 Viviendas que se ubican en zonas aisladas de 12 localidades indígenas del municipio de Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	100.0%	dic-14	dic-14	100.0%	dic-14	dic-14	484,000.00	CDI	387,200.00	96,800.00		483,999.56	CDI	387,200.00	96,799.56		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									8,175,651.31		6,540,521.05	865,965.13	769,165.13	8,175,650.91		6,540,521.05	865,964.69	769,165.17		

Programa: PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
135	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	100.0%	ago-14	dic-14	100.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
136	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	ago-14	dic-14	100.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
137	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	ago-14	dic-14	100.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Diciembre del año 2014.

138	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	100.0%	ago-14	dic-14	100.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
139	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	100.0%	ago-14	dic-14	100.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
140	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fria	100.0%	ago-14	dic-14	100.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
141	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	100.0%	ago-14	dic-14	100.0%	ago-14	dic-14	92,004.00	PET	30,361.00	30,361.00	31,282.00	60,722.00	PET	30,361.00	30,361.00		OBRA	1.00
142	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	100.0%	ago-14	dic-14	100.0%	ago-14	dic-14	90,624.00	PET	29,906.00	29,906.00	30,812.00	59,812.00	PET	29,906.00	29,906.00		OBRA	1.00
143	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-14	dic-14	100.0%	ago-14	dic-14	65,648.00	PET	21,664.00	21,664.00	22,320.00	43,328.00	PET	21,664.00	21,664.00		OBRA	1.00
144	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Naranjo	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									808,500.00		266,808.00	266,808.00	274,884.00	533,616.00		266,808.00	266,808.00			

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
145	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	338,500.00	PDZP	111,705.00	111,705.00	115,090.00	223,410.00	PDZP	111,705.00	111,705.00		OBRA	1.00
146	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	305,300.00	PDZP	100,749.00	100,749.00	103,802.00	201,498.00	PDZP	100,749.00	100,749.00		OBRA	1.00
147	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Agua Fria	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	300,386.36	PDZP	99,127.50	99,127.50	102,131.36	198,255.00	PDZP	99,127.50	99,127.50		BAÑO	10.00
148	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	96.8%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	600,772.73	PDZP	198,255.00	198,255.00	204,262.73	396,510.00	PDZP	198,255.00	198,255.00		BAÑO	20.00
149	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Frayle	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	150,193.18	PDZP	49,563.75	49,563.75	51,065.68	99,127.50	PDZP	49,563.75	49,563.75		BAÑO	5.00
150	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	98.6%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	180,231.82	PDZP	59,476.50	59,476.50	61,278.82	118,953.00	PDZP	59,476.50	59,476.50		BAÑO	6.00
151	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Laguna de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	90,115.91	PDZP	29,738.25	29,738.25	30,639.41	59,476.50	PDZP	29,738.25	29,738.25		BAÑO	3.00
152	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma Alta de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	120,154.55	PDZP	39,651.00	39,651.00	40,852.55	79,302.00	PDZP	39,651.00	39,651.00		BAÑO	4.00
153	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Manzanillos	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	19,825.50	PDZP	9,912.75	9,912.75		BAÑO	1.00
154	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Moctezumas	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	150,193.18	PDZP	49,563.75	49,563.75	51,065.68	99,127.50	PDZP	49,563.75	49,563.75		BAÑO	5.00
155	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	120,154.55	PDZP	39,651.00	39,651.00	40,852.55	79,302.00	PDZP	39,651.00	39,651.00		BAÑO	4.00
156	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	84.9%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	600,772.73	PDZP	198,255.00	198,255.00	204,262.73	396,510.00	PDZP	198,255.00	198,255.00		BAÑO	20.00
157	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquinta	94.9%	sep-14	dic-14	65.6%	sep-14	dic-14	330,425.00	PDZP	109,040.25	109,040.25	112,344.50	216,651.56	PDZP	109,040.26	107,611.30		BAÑO	11.00
158	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rio Adentro	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	150,193.18	PDZP	49,563.75	49,563.75	51,065.68	99,127.50	PDZP	49,563.75	49,563.75		BAÑO	5.00
159	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldiveña	87.5%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	210,270.45	PDZP	69,389.25	69,389.25	71,491.95	138,778.50	PDZP	69,389.25	69,389.25		BAÑO	7.00
160	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Terrazas	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	19,825.50	PDZP	9,912.75	9,912.75		BAÑO	1.00
161	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Mailia	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	19,825.50	PDZP	9,912.75	9,912.75		BAÑO	1.00
162	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyotillo	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	39,651.00	PDZP	19,825.50	19,825.50		BAÑO	2.00
163	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Limoncito	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	19,825.50	PDZP	9,912.75	9,912.75		BAÑO	1.00
164	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Cuesta del Sabino	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	39,651.00	PDZP	19,825.50	19,825.50		BAÑO	2.00
165	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Petzcola	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	19,825.50	PDZP	9,912.75	9,912.75		BAÑO	1.00
166	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Chico	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	39,651.00	PDZP	19,825.50	19,825.50		BAÑO	2.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Diciembre del año 2014.

167	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Grande	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	19,825.50	PDZP	9,912.75	9,912.75		BAÑO	1.00
168	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saucillo	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	19,825.50	PDZP	9,912.75	9,912.75		BAÑO	1.00
169	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Naranjitos	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	39,651.00	PDZP	19,825.50	19,825.50		BAÑO	2.00
170	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Lomas de Juarez	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	240,309.09	PDZP	79,302.00	79,302.00	81,705.09	158,604.00	PDZP	79,302.00	79,302.00		BAÑO	8.00
171	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Zoyapilca	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	480,618.18	PDZP	158,604.00	158,604.00	163,410.18	317,208.00	PDZP	158,604.00	158,604.00		BAÑO	16.00
172	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Jaguey Nuevo	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	180,231.82	PDZP	59,476.50	59,476.50	61,278.82	118,953.00	PDZP	59,476.50	59,476.50		BAÑO	6.00
173	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Rincón	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	180,231.82	PDZP	59,476.50	59,476.50	61,278.82	118,953.00	PDZP	59,476.50	59,476.50		BAÑO	6.00
174	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Españañuela	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	90,115.91	PDZP	29,738.25	29,738.25	30,639.41	59,476.50	PDZP	29,738.25	29,738.25		BAÑO	3.00
175	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Meza del Sauz	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	300,386.36	PDZP	99,127.50	99,127.50	102,131.36	198,255.00	PDZP	99,127.50	99,127.50		BAÑO	10.00
176	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	39,651.00	PDZP	19,825.50	19,825.50		BAÑO	2.00
177	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Las Flores	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	19,825.50	PDZP	9,912.75	9,912.75		BAÑO	1.00
178	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	San Antonio Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	150,193.18	PDZP	49,563.75	49,563.75	51,065.68	99,127.50	PDZP	49,563.75	49,563.75		BAÑO	5.00
179	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	390,502.27	PDZP	128,865.75	128,865.75	132,770.77	257,731.50	PDZP	128,865.75	128,865.75		BAÑO	13.00
180	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Carizal de los Sanchez	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	210,270.45	PDZP	69,389.25	69,389.25	71,491.95	138,778.50	PDZP	69,389.25	69,389.25		BAÑO	7.00
181	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Jaguey	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	180,231.82	PDZP	59,476.50	59,476.50	61,278.82	118,953.00	PDZP	59,476.50	59,476.50		BAÑO	6.00
182	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Guayabos	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	270,347.73	PDZP	89,214.75	89,214.75	91,918.23	178,429.50	PDZP	89,214.75	89,214.75		BAÑO	9.00
183	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Arena	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	90,115.91	PDZP	29,738.25	29,738.25	30,639.41	59,476.50	PDZP	29,738.25	29,738.25		BAÑO	3.00
184	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Cruz Blanca	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	19,825.50	PDZP	9,912.75	9,912.75		BAÑO	1.00
185	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma delgada	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	39,651.00	PDZP	19,825.50	19,825.50		BAÑO	2.00
186	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Madroño	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	120,154.55	PDZP	39,651.00	39,651.00	40,852.55	79,301.60	PDZP	39,651.00	39,650.60		BAÑO	4.00
187	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Barreales	100.0%	sep-14	dic-14	66.0%	sep-14	dic-14	90,115.91	PDZP	29,738.25	29,738.25	30,639.41	59,476.50	PDZP	29,738.25	29,738.25		BAÑO	3.00
188	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	95.0%	oct-14	dic-14	64.8%	oct-14	dic-14	468,500.00	PDZP	154,605.00	154,605.00	159,290.00	303,600.00	PDZP	154,605.00	148,995.00		OBRA	1.00
189	Paneles Solares	Varias Localidades	66.0%	oct-14	dic-14	66.0%	oct-14	dic-14	1,108,500.00	PDZP	365,805.00	365,805.00	376,890.00	731,610.00	PDZP	365,805.00	365,805.00		OBRA	1.00
190	Reequipamiento de CCA	Valle Verde	99.5%	oct-14	dic-14	99.5%	oct-14	dic-14	174,650.00	PDZP	87,325.00	87,325.00	-	173,813.50	PDZP	87,325.00	86,488.50		OBRA	1.00
191	Piso Firme	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	33.0%	nov-14	dic-14	22,200.00	PDZP	7,326.00	7,326.00	7,548.00	7,326.00	PDZP	7,326.00			OBRA	1.00
192	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	29.5%	nov-14	dic-14	240,000.00	PDZP	79,200.00	79,200.00	81,600.00	70,697.73	PDZP	70,697.73			OBRA	1.00
193	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	30.0%	nov-14	dic-14	137,800.00	PDZP	45,474.00	45,474.00	46,852.00	41,340.00	PDZP	41,340.00			OBRA	1.00
194	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donald Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	59.1%	oct-14	dic-14	214,500.00	PDZP	70,785.00	70,785.00	72,930.00	126,780.49	PDZP	70,785.00	55,995.49		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									9,618,450.02		3,203,779.00	3,203,779.00	3,210,892.02	6,240,256.38		3,191,142.74	3,049,113.64			

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.	
195	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	100.0%	ago-14	dic-14	50.0%	ago-14	dic-14	250,000.00	3 X 1	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	125,000.00	3 X 1	62,500.00	62,500.00				OBRA	1.00
196	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	100.0%	ago-14	nov-14	50.0%	ago-14	nov-14	950,000.00	3 X 1	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	475,000.00	3 X 1	237,500.00	237,500.00				OBRA	1.00
197	Anexo (Baños)	San Vicente	100.0%	ago-14	nov-14	50.0%	ago-14	nov-14	750,000.00	3 X 1	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	375,000.00	3 X 1	187,500.00	187,500.00				OBRA	1.00
198	Dispensario Medico	Los Naranjitos	50.0%	ago-14	dic-14	30.8%	ago-14	dic-14	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	61,581.64	3 X 1	50,000.00	11,581.64				OBRA	1.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Diciembre del año 2014.

199	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	80.0%	ago-14	dic-14	50.0%	ago-14	dic-14	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	499,812.38	3 X 1	250,000.00	249,812.38			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,150,000.00		787,500.00	787,500.00	787,500.00	787,500.00	1,536,394.02		787,500.00	748,894.02	-	-		

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
200	Rehabilitación de Espacios Públicos, Unidad Deportiva.	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	8,427.68	ODM	8,427.68			8,427.68	ODM	8,427.68			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									8,427.68		8,427.68	-	-	8,427.68		8,427.68	-	-		

Programa: CONVENIO UTSJR			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
201	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	58.8%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		258,587.57	UTSJR		258,587.57		OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									440,000.00		-	440,000.00	-	258,587.57		-	258,587.57	-	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: DRENAJE Y LETRINAS			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
202	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	397,440.00	FISM	397,440.00			397,439.99	FISM	397,439.99			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									397,440.00		397,440.00	-	-	397,439.99		397,439.99	-	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
203	Elaboración de MIA, ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	78.9%	ene-14	mar-14	78.9%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			394,615.09	FISM	394,615.09			PROYECTO	1.00
204	Elaboración de ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan.	Sabino Chico	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	240,414.00	FISM	240,414.00			240,413.99	FISM	240,413.99			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									740,414.00		740,414.00	-	-	635,029.08		635,029.08	-	-		

Programa: G.E.Q. 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
205	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	99.4%	ene-14	mar-14	755,882.71	GEQ	669,055.36	86,827.35		751,692.71	GEQ	664,865.36	86,827.35		OBRA	1.00
206	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	97.3%	ene-14	mar-14	711,255.65	GEQ	711,255.65			691,755.90	GEQ	691,755.90			OBRA	1.00
207	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	99.3%	ene-14	mar-14	732,879.42	GEQ	732,879.42			727,943.43	GEQ	727,943.43			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,200,017.78		2,113,190.43	86,827.35	-	2,171,392.04		2,084,564.69	86,827.35	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa ESTA ES TU CASA de la CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 30,219.81. Para las Obras de Circulado Perimetral en Telesecundaria 24 de Febrero Sabino Grande, Aula Didactica y Circulado Perimetral El Lindero, Anexo (Baños) San Vicente, Dispensario Medico Los Naranjitos, Circulado Perimetral COBAQ 4 Jalpan de Serra, Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad de Rampa de Concreto para las comunidades de los Charcos, Carrizal de los Durán, El Pocito, Ojo de Agua de los Mar, Los Naranjitos, Puerto Hondo, Guayabos de Jalpan, Guayabos de Saucillo, Tierra Fria y el Naranjo, Construcción de cuarto adicional, Piso Firme, Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor en Agua Fria, El Lindero, El Frayle, El Zapote, Laguna de Pitzquintla, Loma Alta de Pitzquintla, Manzanillos, Moctezumas, Ojo de Agua del Lindero, Puerto de Animas, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Col. Terrazas, Mailla, Tancoyolillo, El Limoncito, Cuesta del Sabino, Petzcola, Sabino Chico, Sabino Grande, Saucillo, Naranjitos, Loma de Juarez, Zoyapilca, Jaguey Nuevo, El Rincón, Espadañuela, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Las Flores, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Carrizal de los Sanchez, El Jaguey, Guayabos, La Arena, La Cruz Blanca, Loma Delgada, Madroño y Barreales, Sustitución de Fogones abiertos por cerrados ,Paneles Solares, Techos Firme de Concreto, Construcción de Muro de Concreto y Piso Firme en Varias Localidades, dentro del FISM corresponde a la aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del 3 x 1 para Migrantes, PDZP y PET, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras se registro la parte municipal contable dentro del FISM debido a que fue aqui en donde se estuvo liberando el gasto.

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES