

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable	Yerbabuena	53.3%	jun-14	dic-14	53.3%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			79,976.20	FISM	79,976.20			OBRA	1.00
2	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fría	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	136,000.00	FISM	136,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
3	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable	Varias Localidades	51.3%	jun-14	dic-14	51.3%	jun-14	dic-14	600,000.00	FISM	600,000.00			307,509.00	FISM	307,509.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									886,000.00		886,000.00	-	-	387,485.20		387,485.20	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	14.9%	jun-14	dic-14	14.9%	jun-14	dic-14	2,000,000.00	FISM	2,000,000.00			298,874.13	FISM	298,874.13			ML	600.00
5	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donald Colosio	88.2%	oct-14	dic-14	88.2%	oct-14	dic-14	72,930.00	FISM	72,930.00			64,350.00	FISM	64,350.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,072,930.00		2,072,930.00	-	-	363,224.13		363,224.13	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orilla del Plan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	91,588.00	FISM	91,588.00			91,588.00	FISM	91,588.00			OBRA	1.00
7	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barrales	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	397,868.00	FISM	397,868.00			-	FISM				OBRA	1.00
9	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Tancoyol	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Paneles Solares	Varias Localidades	87.1%	oct-14	dic-14	87.1%	oct-14	dic-14	432,538.00	FISM	432,538.00			376,890.00	FISM	376,890.00			OBRA	1.00
11	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Los Jasso	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	187,000.00	FISM	187,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Mohonera de Gudiño a Moctezumas	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	510,000.00	FISM	510,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Carrizal de los Duran	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Carrizal de los Sanchez	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Madroño	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	57,429.00	FISM	57,429.00			57,429.08	FISM	57,429.08			OBRA	1.00
17	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Lindero	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,235,423.00		2,235,423.00	-	-	525,907.08		525,907.08	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
18	Dispensario Medico	Naranjitos	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
19	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	45.0%	ene-14	dic-14	33.0%	ene-14	dic-14	1,600,000.00	FISM	1,600,000.00			527,286.91	FISM	527,286.91			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,700,000.00		1,700,000.00	-	-	527,286.91		527,286.91	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
20	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	2.3%	ene-14	dic-14	2.3%	ene-14	dic-14	514,390.00	FISM	514,390.00			12,024.00	FISM	12,024.00			OBRA	1.00
21	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	90.0%	ago-14	nov-14	86.6%	ago-14	nov-14	475,000.00	FISM	475,000.00			411,438.52	FISM	411,438.52			OBRA	1.00
22	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
23	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria	Valle Verde	70.0%	jun-14	sep-14	91.1%	jun-14	sep-14	512,102.00	FISM	512,102.00			466,631.80	FISM	466,631.80			OBRA	1.00
24	Anexo (Baños)	San Vicente	40.0%	ago-14	nov-14	94.6%	ago-14	nov-14	375,000.00	FISM	375,000.00			354,750.39	FISM	354,750.39			ANEXO	1.00
25	Construcción de Baños Primaria	Jaguey Nuevo	95.0%	jun-14	sep-14	58.2%	jun-14	sep-14	500,000.00	FISM	500,000.00			291,015.83	FISM	291,015.83			OBRA	1.00
26	Rehabilitación de Aula	Tancama	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				AULA	1.00
27	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	70.6%	jun-14	dic-14	70.6%	jun-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			176,581.00	FISM	176,581.00			OBRA	1.00
28	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de cubierta en salones, Escuela Primaria	Yerbabuena	49.1%	jul-14	dic-14	49.1%	jul-14	dic-14	178,712.00	FISM	178,712.00			87,813.24	FISM	87,813.24			OBRA	1.00
29	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	26.7%	sep-14	dic-14	26.7%	sep-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			40,020.00	FISM	40,020.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,230,204.00		3,230,204.00	-	-	1,840,274.78		1,840,274.78	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
30	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	2.0%	ene-14	dic-14	1.0%	ene-14	dic-14	3,031,313.81	FISM	3,001,094.00	30,219.81		30,219.81	FISM		30,219.81		VIVIENDA	113.00
31	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	115,090.00	FISM	115,090.00			-	FISM				RECAMARA	10.00
32	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Varias Localidades	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	2,744,847.00	FISM	2,744,847.00			-	FISM				BAÑO	91.00
33	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Agua Fría	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			30,559.89	FISM	30,559.89			BAÑO	10.00
34	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			61,119.78	FISM	61,119.78			BAÑO	20.00
35	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Frayle	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			15,279.94	FISM	15,279.94			BAÑO	5.00
36	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			18,335.93	FISM	18,335.93			BAÑO	6.00
37	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Laguna de Pitzquintla	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			9,167.97	FISM	9,167.97			BAÑO	3.00
38	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma Alta de Pitzquintla	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			12,223.96	FISM	12,223.96			BAÑO	4.00
39	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Manzanillos	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
40	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Moctezumas	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			15,279.94	FISM	15,279.94			BAÑO	5.00
41	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Lindero	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			12,223.96	FISM	12,223.96			BAÑO	4.00
42	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			61,119.78	FISM	61,119.78			BAÑO	20.00
43	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquintla	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	112,347.00	FISM	112,347.00			33,615.88	FISM	33,615.88			BAÑO	11.00
44	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rio Adentro	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			15,279.94	FISM	15,279.94			BAÑO	5.00
45	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldiveña	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			21,391.92	FISM	21,391.92			BAÑO	7.00
46	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Terrazas	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
47	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Malilla	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
48	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyolillo	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			6,111.98	FISM	6,111.98			BAÑO	2.00
49	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Limoncito	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
50	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Cuesta del Sabino	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			6,111.98	FISM	6,111.98			BAÑO	2.00

51	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Petzcola	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
52	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Chico	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			6,111.98	FISM	6,111.98			BAÑO	2.00
53	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Grande	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
54	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saucillo	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
55	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Naranjitos	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			6,111.98	FISM	6,111.98			BAÑO	2.00
56	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Lomas de Juarez	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	81,707.00	FISM	81,707.00			24,447.91	FISM	24,447.91			BAÑO	8.00
57	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Zoyapilca	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	163,414.00	FISM	163,414.00			48,895.82	FISM	48,895.82			BAÑO	16.00
58	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Jagüey Nuevo	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			18,335.93	FISM	18,335.93			BAÑO	6.00
59	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Rincón	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			18,335.93	FISM	18,335.93			BAÑO	6.00
60	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Espadañuela	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			9,167.97	FISM	9,167.97			BAÑO	3.00
61	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Meza del Sauz	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			30,559.89	FISM	30,559.89			BAÑO	10.00
62	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Tancoyol	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			6,111.98	FISM	6,111.98			BAÑO	2.00
63	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Las Flores	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
64	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	San Antonio Tancoyol	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			15,279.94	FISM	15,279.94			BAÑO	5.00
65	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyol	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	132,774.00	FISM	132,774.00			39,727.85	FISM	39,727.85			BAÑO	13.00
66	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Carrizal de los Sanchez	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			21,391.92	FISM	21,391.92			BAÑO	7.00
67	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Jagüey	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			18,335.93	FISM	18,335.93			BAÑO	6.00
68	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Guayabos	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	91,920.00	FISM	91,920.00			27,503.90	FISM	27,503.90			BAÑO	9.00
69	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Arena	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			9,167.97	FISM	9,167.97			BAÑO	3.00
70	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Cruz Blanca	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			3,055.99	FISM	3,055.99			BAÑO	1.00
71	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma delgada	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			6,111.98	FISM	6,111.98			BAÑO	2.00
72	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Madroño	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			12,223.96	FISM	12,223.96			BAÑO	4.00
73	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Barreales	33.0%	sep-14	dic-14	29.9%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			9,167.97	FISM	9,167.97			BAÑO	3.00
74	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	98.2%	oct-14	dic-14	98.2%	oct-14	dic-14	159,290.00	FISM	159,290.00			156,400.00	FISM	156,400.00			FOGON	200.00
75	Piso Firme	Varias Localidades	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	103,802.00	FISM	103,802.00			-	FISM				VIVIENDA	40.00
76	Piso Firme	Varias Localidades	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	7,548.00	FISM	7,548.00			-	FISM				VIVIENDA	3.00
77	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	46,852.00	FISM	46,852.00			-	FISM				VIVIENDA	10.00
78	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	81,600.00	FISM	81,600.00			-	FISM				M2	1,450.00
79	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	16.2%	ene-14	dic-14	16.2%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			162,412.00	FISM	162,412.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									9,537,280.81		9,507,061.00	30,219.81	-	1,021,349.38	991,129.57	30,219.81	-			

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
80	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	35.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	795,961.00	FISM	795,961.00			795,960.34	FISM	795,960.34			OBRA	1.00
81	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	73.1%	ene-14	dic-14	73.1%	ene-14	dic-14	50,000.00	FISM	50,000.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00

82	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
83	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	30,812.00	FISM	30,812.00			30,812.45	FISM	30,812.45			OBRA	1.00
84	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	31,282.00	FISM	31,282.00			31,282.44	FISM	31,282.44			OBRA	1.00
85	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.84	FISM	27,210.84			OBRA	1.00
86	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
87	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
88	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	22,320.00	FISM	22,320.00			22,320.79	FISM	22,320.79			OBRA	1.00
89	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
90	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fria	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
91	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Naranjo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.29	FISM	27,210.29			OBRA	1.00
92	Rehabilitación de Camino de Saca	Orilla del Plan (Tancoyol)	100.0%	jun-14	dic-14	0.3%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			287.10	FISM	287.10			OBRA	1.00
93	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	86.5%	ene-14	dic-14	86.5%	ene-14	dic-14	485,000.00	FISM	485,000.00			419,353.99	FISM	419,353.99			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,705,845.00		1,705,845.00	-	-	1,527,065.29		1,527,065.29	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
94	Mantenimiento de Infraestructura para el Mejoramiento de Suelos	Varias Localidades	95.0%	jun-14	dic-14	98.9%	jun-14	dic-14	243,009.00	FISM	243,009.00			240,310.76	FISM	240,310.76			OBRA	1.00
95	Construcción de Huertos Comunitarios	Varias Localidades	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	334,500.00	FISM	334,500.00			-	FISM				ESTUDIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									577,509.00		577,509.00	-	-	240,310.76		240,310.76	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
96	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	68.9%	ene-14	dic-14	68.9%	ene-14	dic-14	692,051.00	FISM	692,051.00			476,505.29	FISM	476,505.29			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									692,051.00		692,051.00	-	-	476,505.29		476,505.29	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
97	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	73.3%	ene-14	mar-14	73.3%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			338,354.13	FISM	338,354.13			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									461,367.00		461,367.00	-	-	338,354.13		338,354.13	-	-		

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO														

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
98	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica Telesecundaria	El Lindero	100.0%	may-14	dic-14	96.7%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			490,407.78	GEQ	490,407.78			OBRA	1.00
99	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudiño	80.0%	may-14	dic-14	28.0%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			80,814.88	GEQ	80,814.88			OBRA	1.00
100	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica CAM	Jalpan	100.0%	may-14	dic-14	78.9%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ	404,850.00			319,478.57	GEQ	319,478.57			OBRA	1.00
101	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria Fray Junipero Serra	Laguna de Pitzquintla	30.0%	jun-14	dic-14	24.5%	jun-14	dic-14	500,000.00	GEQ	500,000.00			122,631.28	GEQ	122,631.28			OBRA	1.00
102	Construcción de Sanitarios y Rehabilitación de Calle	Puerto de Animas	50.0%	jun-14	dic-14	9.8%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			19,699.72	GEQ	19,699.72			OBRA	1.00
103	Construcción de Plaza Cívica Telesecundaria Alfonso García Robles	Saldivaña	15.0%	jun-14	dic-14	26.7%	jun-14	dic-14	300,000.00	GEQ	300,000.00			79,979.56	GEQ	79,979.56			OBRA	1.00
104	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	60.0%	jun-14	dic-14	28.9%	jun-14	dic-14	227,497.47	GEQ	227,497.47			65,767.40	GEQ	65,767.40			OBRA	1.00
105	Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva	Jalpan	40.0%	jun-14	dic-14	17.0%	jun-14	dic-14	359,914.97	GEQ	359,914.97			61,080.56	GEQ	61,080.56			OBRA	1.00
106	Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	13.2%	jun-14	dic-14	188,492.75	GEQ	188,492.75			24,849.92	GEQ	24,849.92			OBRA	1.00
107	Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples	Col. Vivah	90.0%	jun-14	dic-14	30.5%	jun-14	dic-14	201,931.19	GEQ	201,931.19			61,512.24	GEQ	61,512.24			OBRA	1.00
108	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Telesecundaria Magisterio	Agua Fría	10.0%	jun-14	dic-14	7.6%	jun-14	dic-14	500,000.00	GEQ	500,000.00			38,228.08	GEQ	38,228.08			OBRA	1.00
109	Rehabilitación de Parque La Pradera	Col. La Pedrera	100.0%	jun-14	dic-14	33.7%	jun-14	dic-14	74,237.86	GEQ	74,237.86			25,049.92	GEQ	25,049.92			OBRA	1.00
110	Rehabilitación de Parque Col. La Ceiba	Jalpan	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	200,849.61	GEQ	200,849.61			-	GEQ				OBRA	1.00
111	Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Bodega	Yerabuena	40.0%	jun-14	dic-14	22.6%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			45,180.88	GEQ	45,180.88			OBRA	1.00
112	Rehabilitación de Gimnasio en Unidad Deportiva	Jalpan	30.0%	jun-14	dic-14	38.5%	jun-14	dic-14	167,076.15	GEQ	167,076.15			64,402.84	GEQ	64,402.84			OBRA	1.00
113	Construcción de Primera Etapa de Colector y Red de Drenaje	El Lindero	40.0%	jun-14	dic-14	48.5%	jun-14	dic-14	9,977,485.59	GEQ	9,977,485.59			4,842,132.56	GEQ	4,842,132.56			OBRA	1.00
114	Construcción de dos Aulas Didacticas en la Esc. Sec. General Sierra Gorda, El Coco.	Jalpan	40.0%	sep-14	dic-14	57.9%	sep-14	dic-14	1,493,632.50	GEQ	1,493,632.50			864,853.91	GEQ	864,853.91			OBRA	1.00
115	Construcción de Techumbre en Cancha San Francisco	Jalpan	40.0%	sep-14	dic-14	25.6%	sep-14	dic-14	654,590.82	GEQ	654,590.82			167,798.30	GEQ	167,798.30			OBRA	1.00
116	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica UTSJR	Jalpan	40.0%	sep-14	dic-14	12.7%	sep-14	dic-14	683,999.69	GEQ	683,999.69			86,945.12	GEQ	86,945.12			OBRA	1.00
117	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Lomas de Juarez	40.0%	sep-14	dic-14	13.4%	sep-14	dic-14	646,660.47	GEQ	646,660.47			86,945.12	GEQ	86,945.12			OBRA	1.00
118	Construcción de Barda Perimetral Preescolar Francisco Palou	Col. El Puente	40.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	250,000.00	GEQ	250,000.00			249,999.99	GEQ	249,999.99			OBRA	1.00
119	Urbanización de Callejón San Miguel Primera Etapa	Col. Puerto de San Nicolas	30.0%	oct-14	dic-14	30.0%	oct-14	dic-14	398,839.00	GEQ	398,839.00			119,651.97	GEQ	119,651.97			OBRA	1.00
120	Urbanización de la Calle 20 de Noviembre	Col. Solidaridad	0.0%	oct-14	dic-14	0.0%	oct-14	dic-14	197,816.16	GEQ	197,816.16			-	GEQ				OBRA	1.00
121	Construcción de Pavimento con Piedra Bola ahogada en Mortero	Col. San Jose	0.0%	oct-14	dic-14	0.0%	oct-14	dic-14	202,183.84	GEQ	202,183.84			-	GEQ				OBRA	1.00
122	Ampliación de Plaza Cívica, Bodega y Foro Kinder Fray Junipero Serra	Jalpan	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	81,016.74	GEQ	81,016.74			-	GEQ				OBRA	1.00
123	Urbanización de Calle Mariano Jiménez 4ta. Etapa	Jalpan	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	31,257.25	GEQ	31,257.25			-	GEQ				OBRA	1.00
124	Rehabilitación de Escuela Primaria	Col. El Puente	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	99,904.23	GEQ	99,904.23			-	GEQ				OBRA	1.00
125	Construcción de Muro de Contención Escuela Primaria Melchor Ocampo	Jalpan	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	243,067.29	GEQ	243,067.29			-	GEQ				OBRA	1.00
126	Urbanización Calle Mariano Jimenez	Jalpan	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	69,432.93	GEQ	69,432.93			-	GEQ				OBRA	1.00
127	Urbanización de Calle Mariano Jiménez 3ra. Etapa	Jalpan	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	49,294.20	GEQ	49,294.20			-	GEQ				OBRA	1.00
128	Rehabilitación de Escuela Primaria	El Lindero	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	290,129.64	GEQ	290,129.64			-	GEQ				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									19,689,309.35		19,689,309.35	-	-	7,917,410.60		7,917,410.60	-	-		

Programa: FONDO DE APOYO AL MIGRANTE	AVANCE FISICO FINANCIERO		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				METAS
Sub programa:	FISICO	FINANCIERO									

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
129	Apoyo al Mejoramiento de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	97.9%	oct-14	dic-14	179,200.00	DE APOYO AL MIGRANTE	179,200.00			175,400.00	DE APOYO AL MIGRANTE	175,400.00			ACIONES	47.00
130	Proyectos Productivos	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	247,510.00	DE APOYO AL MIGRANTE	247,510.00			247,510.00	DE APOYO AL MIGRANTE	247,510.00			ACIONES	41.00
TOTAL DEL PROGRAMA									426,710.00		426,710.00	-	-	422,910.00		422,910.00	-	-		

Programa: PIBAI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas
131	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del km9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	35.0%	may-14	nov-14	65.4%	may-14	nov-14	7,691,651.31	CDI	6,153,321.05	769,165.13	769,165.13	5,030,801.53	CDI	5,030,801.53			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									7,691,651.31		6,153,321.05	769,165.13	769,165.13	5,030,801.53		5,030,801.53	-	-		

Programa: PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas
132	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	100.0%	ago-14	dic-14	14.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	11,242.00	PET	11,242.00			OBRA	1.00
133	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	ago-14	dic-14	66.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
134	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	ago-14	dic-14	66.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
135	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	100.0%	ago-14	dic-14	66.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
136	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	100.0%	ago-14	dic-14	66.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
137	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fria	100.0%	ago-14	dic-14	66.0%	ago-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
138	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	100.0%	ago-14	dic-14	66.0%	ago-14	dic-14	92,004.00	PET	30,361.00	30,361.00	31,282.00	60,722.00	PET	30,361.00	30,361.00		OBRA	1.00
139	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	100.0%	ago-14	dic-14	66.0%	ago-14	dic-14	90,624.00	PET	29,906.00	29,906.00	30,812.00	59,812.00	PET	29,906.00	29,906.00		OBRA	1.00
140	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-14	dic-14	66.0%	ago-14	dic-14	65,648.00	PET	21,664.00	21,664.00	22,320.00	43,328.00	PET	21,664.00	21,664.00		OBRA	1.00
141	Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Naranjo	100.0%	oct-14	dic-14	66.0%	oct-14	dic-14	80,032.00	PET	26,411.00	26,411.00	27,210.00	52,822.00	PET	26,411.00	26,411.00		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									808,500.00		266,808.00	266,808.00	274,884.00	492,036.00		251,639.00	240,397.00	-		

Programa: PDZP			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas
142	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	338,500.00	PDZP	111,705.00	111,705.00	115,090.00	-	PDZP				OBRA	1.00
143	Piso Firme	Varias Localidades	0.0%	sep-14	dic-14	0.0%	sep-14	dic-14	305,300.00	PDZP	100,749.00	100,749.00	103,802.00	-	PDZP				OBRA	1.00
144	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Agua Fria	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	300,386.36	PDZP	99,127.50	99,127.50	102,131.36	99,127.51	PDZP	99,127.51			BAÑO	10.00
145	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	600,772.73	PDZP	198,255.00	198,255.00	204,262.73	198,255.02	PDZP	198,255.02			BAÑO	20.00

146	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Frayle	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	150,193.18	PDZP	49,563.75	49,563.75	51,065.68	49,563.76	PDZP	49,563.76			BAÑO	5.00
147	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	180,231.82	PDZP	59,476.50	59,476.50	61,278.82	59,476.51	PDZP	59,476.51			BAÑO	6.00
148	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Laguna de Pitzquintla	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	90,115.91	PDZP	29,738.25	29,738.25	30,639.41	29,738.25	PDZP	29,738.25			BAÑO	3.00
149	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma Alta de Pitzquintla	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	120,154.55	PDZP	39,651.00	39,651.00	40,852.55	39,651.00	PDZP	39,651.00			BAÑO	4.00
150	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Manzanillos	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75			BAÑO	1.00
151	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Moctezumas	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	150,193.18	PDZP	49,563.75	49,563.75	51,065.68	49,563.76	PDZP	49,563.76			BAÑO	5.00
152	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Lindero	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	120,154.55	PDZP	39,651.00	39,651.00	40,852.55	39,651.00	PDZP	39,651.00			BAÑO	4.00
153	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	600,772.73	PDZP	198,255.00	198,255.00	204,262.73	198,255.02	PDZP	198,255.02			BAÑO	20.00
154	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquintla	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	330,425.00	PDZP	109,040.25	109,040.25	112,344.50	109,040.26	PDZP	109,040.26			BAÑO	11.00
155	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rio Adentro	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	150,193.18	PDZP	49,563.75	49,563.75	51,065.68	49,563.76	PDZP	49,563.76			BAÑO	5.00
156	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldiveña	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	210,270.45	PDZP	69,389.25	69,389.25	71,491.95	69,389.26	PDZP	69,389.26			BAÑO	7.00
157	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Terrazas	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75			BAÑO	1.00
158	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Malilla	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75			BAÑO	1.00
159	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyolillo	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	19,825.50	PDZP	19,825.50			BAÑO	2.00
160	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Limoncito	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75			BAÑO	1.00
161	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Cuesta del Sabino	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	19,825.50	PDZP	19,825.50			BAÑO	2.00
162	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Petzcola	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75			BAÑO	1.00
163	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Chico	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	19,825.50	PDZP	19,825.50			BAÑO	2.00
164	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Grande	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75			BAÑO	1.00
165	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saucillo	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75			BAÑO	1.00
166	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Naranjitos	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	19,825.50	PDZP	19,825.50			BAÑO	2.00
167	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Lomas de Juarez	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	240,309.09	PDZP	79,302.00	79,302.00	81,705.09	79,302.01	PDZP	79,302.01			BAÑO	8.00
168	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Zoyapilca	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	480,618.18	PDZP	158,604.00	158,604.00	163,410.18	158,604.02	PDZP	158,604.02			BAÑO	16.00
169	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Jaguey Nuevo	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	180,231.82	PDZP	59,476.50	59,476.50	61,278.82	59,476.51	PDZP	59,476.51			BAÑO	6.00
170	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Rincón	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	180,231.82	PDZP	59,476.50	59,476.50	61,278.82	59,476.51	PDZP	59,476.51			BAÑO	6.00
171	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Espadañuela	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	90,115.91	PDZP	29,738.25	29,738.25	30,639.41	29,738.25	PDZP	29,738.25			BAÑO	3.00
172	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Meza del Sauz	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	300,386.36	PDZP	99,127.50	99,127.50	102,131.36	99,127.51	PDZP	99,127.51			BAÑO	10.00
173	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Tancoyol	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	19,825.50	PDZP	19,825.50			BAÑO	2.00
174	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Las Flores	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75			BAÑO	1.00
175	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	San Antonio Tancoyol	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	150,193.18	PDZP	49,563.75	49,563.75	51,065.68	49,563.76	PDZP	49,563.76			BAÑO	5.00
176	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyol	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	390,502.27	PDZP	128,865.75	128,865.75	132,770.77	128,865.77	PDZP	128,865.77			BAÑO	13.00
177	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Carrizal de los Sanchez	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	210,270.45	PDZP	69,389.25	69,389.25	71,491.95	69,389.26	PDZP	69,389.26			BAÑO	7.00
178	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Jaguey	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	180,231.82	PDZP	59,476.50	59,476.50	61,278.82	59,476.51	PDZP	59,476.51			BAÑO	6.00
179	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Guayabos	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	270,347.73	PDZP	89,214.75	89,214.75	91,918.23	89,214.76	PDZP	89,214.76			BAÑO	9.00
180	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Arena	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	90,115.91	PDZP	29,738.25	29,738.25	30,639.41	29,738.25	PDZP	29,738.25			BAÑO	3.00
181	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Cruz Blanca	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	30,038.64	PDZP	9,912.75	9,912.75	10,213.14	9,912.75	PDZP	9,912.75			BAÑO	1.00
182	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma delgada	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	60,077.27	PDZP	19,825.50	19,825.50	20,426.27	19,825.50	PDZP	19,825.50			BAÑO	2.00
183	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Madroño	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	120,154.55	PDZP	39,651.00	39,651.00	40,852.55	39,651.00	PDZP	39,651.00			BAÑO	4.00
184	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Barreales	33.0%	sep-14	dic-14	33.0%	sep-14	dic-14	90,115.91	PDZP	29,738.25	29,738.25	30,639.41	29,738.25	PDZP	29,738.25			BAÑO	3.00

185	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	64.8%	oct-14	dic-14	64.8%	oct-14	dic-14	468,500.00	PDZP	154,605.00	154,605.00	159,290.00	303,600.00	PDZP	154,605.00	148,995.00		OBRA	1.00
186	Paneles Solares	Varias Localidades	66.0%	oct-14	dic-14	66.0%	oct-14	dic-14	1,108,500.00	PDZP	365,805.00	365,805.00	376,890.00	731,610.00	PDZP	365,805.00	365,805.00		OBRA	1.00
187	Reequipamiento de CCA	Valle Verde	0.0%	oct-14	dic-14	0.0%	oct-14	dic-14	174,650.00	PDZP	87,325.00	87,325.00	-	-	PDZP				OBRA	1.00
188	Piso Firme	Varias Localidades	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	22,200.00	PDZP	7,326.00	7,326.00	7,548.00	-	PDZP				OBRA	1.00
189	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	240,000.00	PDZP	79,200.00	79,200.00	81,600.00	-	PDZP				OBRA	1.00
190	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	0.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	137,800.00	PDZP	45,474.00	45,474.00	46,852.00	-	PDZP				OBRA	1.00
191	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donald Colosio	0.0%	oct-14	dic-14	0.0%	oct-14	dic-14	214,500.00	PDZP	70,785.00	70,785.00	72,930.00	-	PDZP				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									9,003,950.02		3,203,779.00	3,203,779.00	3,210,892.02	3,216,015.23	-	2,701,215.23	514,800.00	-		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.	
192	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	3.8%	ago-14	dic-14	3.8%	ago-14	dic-14	250,000.00	3 X 1	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	9,600.00	3 X 1	9,600.00					OBRA	1.00
193	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	90.0%	ago-14	nov-14	50.0%	ago-14	nov-14	950,000.00	3 X 1	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	475,000.00	3 X 1	237,500.00	237,500.00				OBRA	1.00
194	Anexo (Baños)	San Vicente	40.0%	ago-14	nov-14	50.0%	ago-14	nov-14	750,000.00	3 X 1	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	375,000.00	3 X 1	187,500.00	187,500.00				OBRA	1.00
195	Dispensario Medico	Los Naranjitos	8.3%	ago-14	dic-14	8.3%	ago-14	dic-14	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	16,506.64	3 X 1	16,506.64					OBRA	1.00
196	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	0.0%	ago-14	dic-14	0.4%	ago-14	dic-14	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,750.00	3 X 1	3,750.00					OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,150,000.00		787,500.00	787,500.00	787,500.00	787,500.00	879,856.64		454,856.64	425,000.00	-	-			

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
197	Rehabilitación de Espacios Publicos, Unidad Deportiva.	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	8,427.68	ODM	8,427.68			8,427.68	ODM	8,427.68			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									8,427.68		8,427.68	-	-	8,427.68		8,427.68	-	-		

Programa: CONVENIO UTSJR			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
198	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	35.6%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		156,682.49	UTSJR		156,682.49		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									440,000.00		-	440,000.00	-	156,682.49		-	156,682.49	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: DRENAJE Y LETRINAS			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
199	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	397,440.00	FISM	397,440.00			397,439.99	FISM	397,439.99			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									397,440.00		397,440.00	-	-	397,439.99		397,439.99	-	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
200	Elaboración de MIA, ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	78.9%	ene-14	mar-14	78.9%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			394,615.09	FISM	394,615.09			PROYECTO	1.00
201	Elaboración de ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan.	Sabino Chico	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	240,414.00	FISM	240,414.00			240,413.99	FISM	240,413.99			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									740,414.00		740,414.00	-	-	635,029.08		635,029.08	-	-		

Programa: G.E.Q. 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
202	Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	99.4%	ene-14	mar-14	755,882.71	GEQ	669,055.36	86,827.35		751,692.71	GEQ	664,865.36	86,827.35		OBRA	1.00
203	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	97.3%	ene-14	mar-14	711,255.65	GEQ	711,255.65			691,755.90	GEQ	691,755.90			OBRA	1.00
204	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	99.3%	ene-14	mar-14	732,879.42	GEQ	732,879.42			727,943.43	GEQ	727,943.43			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,200,017.78		2,113,190.43	86,827.35	-	2,171,392.04		2,084,564.69	86,827.35	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa ESTA ES TU CASA de la CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 30,219.81. Para las Obras de Circulado Perimetral en Telesecundaria 24 de Febrero Sabino Grande, Aula Didactica y Circulado Perimetral El Lindero, Anexo (Baños) San Vicente, Dispensario Medico Los Naranjitos, Circulado Perimetral COBAQ 4 Jalpan de Serra, Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad de Rampa de Concreto para las comunidades de los Charcos, Carrizal de los Durán, El Pocito, Ojo de Agua de los Mar, Los Naranjitos, Puerto Hondo, Guayabos de Jalpan, Guayabos de Saucillo, Tierra Fría y el Naranjo, Construcción de cuarto adicional, Piso Firme, Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor en Agua Fría, El Lindero, El Frayle, El Zapote, Laguna de Pitzquintla, Loma Alta de Pitzquintla, Manzanillos, Moctezumas, Ojo de Agua del Lindero, Puerto de Animas, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldivería, Col. Terrazas, Malilla, Tancoyolillo, El Limoncito, Cuesta del Sabino, Petzcola, Sabino Chico, Sabino Grande, Saucillo, Naranjitos, Loma de Juarez, Zoyapilca, Jaguey Nuevo, El Rincón, Espadañuela, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Las Flores, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Carrizal de los Sanchez, El Jaguey, Guayabos, La Arena, La Cruz Blanca, Loma Delgada, Madroño y Barreales, Sustitución de Fogones abiertos por cerrados ,Paneles Solares, Techos Firme de Concreto, Construcción de Muro de Concreto y Piso Firme en Varias Localidades, dentro del FISM corresponde a la aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del 3 x 1 para Migrantes, PDZP y PET, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras se registro la parte municipal contable dentro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto.

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES