

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Red de distribución de agua potable.	Limón de la Peña	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
2	Cistema de ferrocemento	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	270,000.00	FISM	270,000.00			-	FISM				OBRA	30.00
3	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,570,000.00		1,570,000.00			-						

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	Construcción, rehabilitación y ampliación de red de drenaje	Saucillo	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
5	Construcción de red de drenaje	Valle verde	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,600,000.00		1,600,000.00			-						

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Urbanización de calle	El embocadero	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
7	Construcción de muros de contención en las terrazas	Jalpan de serra	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	312,500.00	FISM	312,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Urbanización de calle principal	Saucillo	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
9	Urbanización de calle principal	Valle verde	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,062,500.00		1,062,500.00			-						

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
10	Introducción de paneles solares	Ojo de agua de lindero	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	54,400.00	FISM	54,400.00			-	FISM				OBRA	8.00
11	Introducción de paneles solares	Rincón de Pitzquinta	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	81,600.00	FISM	81,600.00			-	FISM				OBRA	12.00
12	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancoyol	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	330,000.00	FISM	330,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Los jasso	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	561,000.00	FISM	561,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los duran	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los sanchez	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Lindero	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
17	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	La cruz, Jalpan	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
18	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Santa Ines, Jalpan	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El saucito	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
20	Rehabilitación de alumbrado publico	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	310,000.00	FISM	310,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,687,000.00		2,687,000.00			-						

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
21	Dispensario de dispensarios medicos	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	700,000.00	FISM	700,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									700,000.00		700,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
22	Aula de medios	Agua fría	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	2,000,000.00	FISM	2,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
23	Mantenimiento a escuelas primarias	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
24	Rehabilitación de cocina en albergue rural	Tancoyol	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
25	Rehabilitación de sanitarios en telesecundaria	Laguna de pitzquintla	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Construcción de dren pluvial en telesecundaria	Valle Verde	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
27	Construcción de barda perimetral y muro de contención en primaria	Saldiveña	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
28	Construcción de comedor escolar en escuela primaria	Zoyaplica	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,400,000.00		4,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
29	Construcción de vivienda digna	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	3,148,390.00	FISM	3,148,390.00			-	FISM				OBRA	166.00
30	Cuarto adicional	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				CUARTO	50.00
31	Cuarto adicional	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	615,000.00	FISM	615,000.00			-	FISM				CUARTO	50.00
32	Construcción de baños dignos	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	1,240,000.00	FISM	1,240,000.00			-	FISM				OBRA	80.00
33	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	El zapote	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	18,000.00	FISM	18,000.00			-	FISM				PZA	15.00
34	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Limón de la peña	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	21,600.00	FISM	21,600.00			-	FISM				PZA	18.00
35	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	El limoncito	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	7,200.00	FISM	7,200.00			-	FISM				PZA	6.00
36	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Manzanillos	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	9,600.00	FISM	9,600.00			-	FISM				PZA	8.00
37	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Los charcos	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				PZA	20.00
38	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Los jasso	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	7,200.00	FISM	7,200.00			-	FISM				PZA	6.00
39	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Soledad del refugio	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	2,400.00	FISM	2,400.00			-	FISM				PZA	2.00
40	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Mohonera de Osorio	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	2,400.00	FISM	2,400.00			-	FISM				PZA	2.00
41	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	La arena	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				PZA	20.00
42	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Barrales	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	13,200.00	FISM	13,200.00			-	FISM				PZA	11.00
43	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Carrizal de los Sanchez	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	20,400.00	FISM	20,400.00			-	FISM				PZA	17.00
44	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Carrizalito	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	8,400.00	FISM	8,400.00			-	FISM				PZA	7.00
45	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Moctezumas	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	12,000.00	FISM	12,000.00			-	FISM				PZA	10.00
46	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Valle Verde	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	60,000.00	FISM	60,000.00			-	FISM				PZA	50.00
47	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Soledad de Guadalupe	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	18,000.00	FISM	18,000.00			-	FISM				PZA	15.00
48	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Tancama	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				PZA	20.00
49	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Guayabos	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	12,000.00	FISM	12,000.00			-	FISM				PZA	10.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	ene-15	dic-15	ene-15	dic-15	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
50	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	El alamo	0.0%	ene-15	dic-15	ene-15	dic-15	10,800.00	FISM	10,800.00			-	FISM				PZA	9.00
51	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	El pino	0.0%	ene-15	dic-15	ene-15	dic-15	7,200.00	FISM	7,200.00			-	FISM				PZA	6.00
52	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Loma delgada	0.0%	ene-15	dic-15	ene-15	dic-15	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				PZA	20.00
53	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	La ceiba	0.0%	ene-15	dic-15	ene-15	dic-15	12,000.00	FISM	12,000.00			-	FISM				PZA	10.00
54	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Jaguey grande	0.0%	ene-15	dic-15	ene-15	dic-15	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				PZA	20.00
55	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Puerto hondo	0.0%	ene-15	dic-15	ene-15	dic-15	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				PZA	20.00
56	Piso firme	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	ene-15	dic-15	190,000.00	FISM	190,000.00			-	FISM				M2	655.00
57	Construcción de muro firme	Rio adentro	0.0%	ene-15	dic-15	ene-15	dic-15	661,440.00	FISM	661,440.00			-	FISM				VIVIENDA	41.00
58	Techo firme de concreto	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	ene-15	dic-15	720,000.00	FISM	720,000.00			-	FISM				M2	1,014.00
59	Mejoramiento de vivienda	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	ene-15	dic-15	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA								8,261,230.00		8,261,230.00			-						

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
60	Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca -rancho nuevo)- San Juan de los Duran, tramo del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	450,000.00	FISM	450,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
61	Construcción de rampas de concreto	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
62	Rehabilitación de caminos	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA								1,450,000.00		1,450,000.00			-							

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
63	Rehabilitación de olla con geomembrana	Los charcos	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	95,000.00	FISM	95,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
64	Desasolve de bordos	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	115,000.00	FISM	115,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
65	Construcción de carcamo	Tancoyol	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
66	Equipamiento para huerto de traspatio	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA								410,000.00		410,000.00			-							

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
67	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	699,181.00	FISM	699,181.00			-	FISM				ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA								699,181.00		699,181.00			-							

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2015.

68	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	466,121.00	FISM	466,121.00				-	FISM					ACCION	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									466,121.00		466,121.00				-								

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
69	Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable	Yerbabuena	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	151,331.00	FISM	151,331.00			151,331.28	FISM	151,331.28			OBRA	1.00	
70	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fría	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	135,975.00	FISM	135,975.00			135,975.20	FISM	135,975.20			OBRA	1.00	
71	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	590,524.00	FISM	590,524.00			590,523.60	FISM	590,523.60			OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									877,830.00		877,830.00			877,830.08		877,830.08					

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
72	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	1,996,247.00	FISM	1,996,247.00			1,996,247.12	FISM	1,996,247.12			ML	600.00
73	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donaldo Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	72,930.00	FISM	72,930.00			72,930.00	FISM	72,930.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,069,177.00		2,069,177.00			2,069,177.12		2,069,177.12				

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
74	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orilla del Plan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	91,588.00	FISM	91,588.00			91,588.00	FISM	91,588.00			OBRA	1.00
75	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barreales	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
76	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	900,000.00	FISM	900,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
77	Paneles Solares	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	376,890.00	FISM	376,890.00			376,890.00	FISM	376,890.00			OBRA	1.00
78	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Mohonera de Gudiño a Moctezumas	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	900,000.00	FISM	900,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
79	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	57,429.00	FISM	57,429.00			57,429.08	FISM	57,429.08			OBRA	1.00
80	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Jaguey	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
81	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	La Ceiba	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	28,153.00	FISM	28,153.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,754,060.00		2,754,060.00			525,907.08		525,907.08				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
82	Dispensario Medico	Naranjitos	50.0%	jun-14	dic-14	11.4%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			11,400.00	FISM	11,400.00			OBRA	1.00
83	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	99.8%	ene-14	dic-14	99.8%	ene-14	dic-14	1,598,189.00	FISM	1,598,189.00			1,594,643.72	FISM	1,594,643.72			OBRA	1.00

TOTAL DEL PROGRAMA	1,698,189.00		1,698,189.00	-	-	1,606,043.72		1,606,043.72	-	-
--------------------	--------------	--	--------------	---	---	--------------	--	--------------	---	---

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
84	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	21,018.00	FISM	21,018.00			21,018.00	FISM	21,018.00			OBRA	1.00
85	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	100.0%	ago-14	nov-14	100.0%	ago-14	nov-14	474,524.00	FISM	474,524.00			474,574.79	FISM	474,574.79			OBRA	1.00
86	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			125,000.00	FISM	125,000.00			OBRA	1.00
87	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria	Valle Verde	100.0%	jun-14	sep-14	100.0%	jun-14	sep-14	512,102.00	FISM	512,102.00			512,102.24	FISM	512,102.24			OBRA	1.00
88	Anexo (Baños)	San Vicente	100.0%	ago-14	nov-14	100.0%	ago-14	nov-14	374,512.00	FISM	374,512.00			374,512.04	FISM	374,512.04			ANEXO	1.00
89	Construcción de Baños Primaria	Jaguey Nuevo	100.0%	jun-14	sep-14	100.0%	jun-14	sep-14	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.01	FISM	500,000.01			OBRA	1.00
90	Rehabilitación de Aula	Tancama	0.0%	jun-14	dic-14	0.0%	jun-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				AULA	1.00
91	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	80.0%	jun-14	dic-14	90.7%	jun-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			226,781.00	FISM	226,781.00			OBRA	1.00
92	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de cubierta en salones, Escuela Primaria	Yerbabuena	80.7%	jul-14	dic-14	80.7%	jul-14	dic-14	187,122.00	FISM	187,122.00			151,056.72	FISM	151,056.72			OBRA	1.00
93	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	92.5%	sep-14	dic-14	92.5%	sep-14	dic-14	151,552.00	FISM	151,552.00			140,242.15	FISM	140,242.15			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,745,830.00		2,745,830.00	-	-	2,525,286.95		2,525,286.95	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
94	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	8,749,660.65	FISM	2,988,713.00	1,541,210.31	4,219,737.34	8,749,660.62	FISM	2,988,712.97	1,541,210.31	4,219,737.34	VIVIENDA	113.00
95	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	115,090.00	FISM	115,090.00			115,090.00	FISM	115,090.00			RECAMARA	10.00
96	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Varias Localidades	99.6%	nov-14	dic-14	99.6%	nov-14	dic-14	2,744,847.00	FISM	2,744,847.00			2,733,516.36	FISM	2,733,516.36			BAÑO	91.00
97	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Agua Fría	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			102,134.00	FISM	102,134.00			BAÑO	10.00
98	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	96.8%	sep-14	dic-14	96.8%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			197,673.54	FISM	197,673.54			BAÑO	20.00
99	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Frayle	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,066.90	FISM	51,066.90			BAÑO	5.00
100	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	98.6%	sep-14	dic-14	98.6%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			60,410.73	FISM	60,410.73			BAÑO	6.00
101	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Laguna de Pitzquintla	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,639.42	FISM	30,639.42			BAÑO	3.00
102	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma Alta de Pitzquintla	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,853.00	FISM	40,853.00			BAÑO	4.00
103	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Manzanillos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
104	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Moctezumas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,065.70	FISM	51,065.70			BAÑO	5.00
105	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,852.56	FISM	40,852.56			BAÑO	4.00
106	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	84.9%	sep-14	dic-14	84.9%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			173,367.00	FISM	173,367.00			BAÑO	20.00
107	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquintla	94.9%	sep-14	dic-14	94.9%	sep-14	dic-14	112,347.00	FISM	112,347.00			106,573.48	FISM	106,573.48			BAÑO	11.00
108	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Río Adentro	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,067.00	FISM	51,067.00			BAÑO	5.00
109	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldiveña	87.5%	sep-14	dic-14	87.5%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			62,551.98	FISM	62,551.98			BAÑO	7.00
110	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Terrazas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
111	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Malilla	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
112	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyolillo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2015.

113	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Limoncito	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00			
114	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Cuesta del Sabino	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00			
115	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Petzcola	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00			
116	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Chico	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00			
117	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Grande	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00			
118	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saucillo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00			
119	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Naranjitos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00			
120	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Lomas de Juarez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	81,707.00	FISM	81,707.00			81,707.00	FISM	81,707.00			BAÑO	8.00			
121	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Zoyapica	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	163,414.00	FISM	163,414.00			163,414.00	FISM	163,414.00			BAÑO	16.00			
122	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Jaguey Nuevo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,278.84	FISM	61,278.84			BAÑO	6.00			
123	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Rincón	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00			
124	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Españañuela	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00			
125	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Meza del Sauz	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			102,134.00	FISM	102,134.00			BAÑO	10.00			
126	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00			
127	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Las Flores	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.14	FISM	10,213.14			BAÑO	1.00			
128	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	San Antonio Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,067.00	FISM	51,067.00			BAÑO	5.00			
129	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	132,774.00	FISM	132,774.00			132,774.00	FISM	132,774.00			BAÑO	13.00			
130	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Carrizal de los Sanchez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			71,494.00	FISM	71,494.00			BAÑO	7.00			
131	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Jaguey	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00			
132	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Guayabos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	91,920.00	FISM	91,920.00			91,920.00	FISM	91,920.00			BAÑO	9.00			
133	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Arena	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00			
134	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Cruz Blanca	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.14	FISM	10,213.14			BAÑO	1.00			
135	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma delgada	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00			
136	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Madroño	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,852.96	FISM	40,852.96			BAÑO	4.00			
137	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Barreales	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00			
138	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	95.0%	oct-14	dic-14	98.2%	oct-14	dic-14	159,290.00	FISM	159,290.00			156,400.00	FISM	156,400.00			FOGON	200.00			
139	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	103,802.00	FISM	103,802.00			103,802.00	FISM	103,802.00			VIVIENDA	40.00			
140	Piso Firme	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	7,548.00	FISM	7,548.00			-	FISM				VIVIENDA	3.00			
141	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	46,852.00	FISM	46,852.00			-	FISM				VIVIENDA	10.00			
142	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	0.0%	nov-14	dic-14	141,990.00	FISM	141,990.00			-	FISM				M2	1,450.00			
143	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	87.2%	ene-14	dic-14	87.2%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			872,137.20	FISM	872,137.20			OBRA	1.00			
TOTAL DEL PROGRAMA									15,316,017.65		9,555,070.00	1,541,210.31	4,219,737.34	14,924,460.41		9,163,512.76	1,541,210.31	4,219,737.34					

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
144	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	795,961.00	FISM	795,961.00			795,960.34	FISM	795,960.34			OBRA	1.00
145	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	36,575.00	FISM	36,575.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00
146	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
147	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	30,812.00	FISM	30,812.00			30,812.45	FISM	30,812.45			OBRA	1.00
148	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	31,282.00	FISM	31,282.00			31,282.44	FISM	31,282.44			OBRA	1.00
149	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.84	FISM	27,210.84			OBRA	1.00
150	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
151	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
152	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	22,321.00	FISM	22,321.00			22,320.79	FISM	22,320.79			OBRA	1.00
153	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
154	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fría	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
155	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Naranjo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.29	FISM	27,210.29			OBRA	1.00
156	Rehabilitación de Camino de Saca	Orilla del Plan (Tancoyol)	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	2,632.00	FISM	2,632.00			2,631.62	FISM	2,631.62			OBRA	1.00
157	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	86.5%	ene-14	dic-14	86.5%	ene-14	dic-14	485,000.00	FISM	485,000.00			419,353.99	FISM	419,353.99			OBRA	1.00
158	Construcción de guardaganados	Varias Localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	60,000.00	FISM	60,000.00			-	FISM	-			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,655,053.00		1,655,053.00	-	-	1,529,409.81		1,529,409.81	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
159	Mantenimiento de Infraestructura para el Mejoramiento de Suelos	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	243,009.00	FISM	243,009.00			243,008.76	FISM	243,008.76			OBRA	1.00
160	Construcción de Huertos Comunitarios	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	317,392.00	FISM	317,392.00			317,392.01	FISM	317,392.01			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									560,401.00		560,401.00	-	-	560,400.77		560,400.77	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
161	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	691,413.00	FISM	691,413.00			691,413.00	FISM	691,413.00			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									691,413.00		691,413.00	-	-	691,413.00		691,413.00	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
162	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			461,367.00	FISM	461,367.00			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									461,367.00		461,367.00	-	-	461,367.00		461,367.00	-	-		

Programa: G.E.Q. 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
163	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica Telesecundaria	El Lindero	96.7%	may-14	dic-14	96.7%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			490,407.78	GEQ	490,407.78			OBRA	1.00
164	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudiño	93.8%	may-14	dic-14	93.8%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			270,381.52	GEQ	270,381.52			OBRA	1.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estadal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estadal	Municipal	Unidad	Aprobadas
165	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica CAM	Jalpan	97.3%	may-14	dic-14	97.3%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ				393,874.59	GEQ				OBRA	1.00
166	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	97.5%	jun-14	dic-14	97.5%	jun-14	dic-14	227,497.47	GEQ				221,751.84	GEQ				OBRA	1.00
167	Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva	Jalpan	96.0%	jun-14	dic-14	96.0%	jun-14	dic-14	359,914.97	GEQ				345,552.45	GEQ				OBRA	1.00
168	Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos	Jalpan	96.1%	jun-14	dic-14	96.1%	jun-14	dic-14	188,492.75	GEQ				181,206.76	GEQ				OBRA	1.00
169	Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples	Col. Vivah	33.4%	jun-14	dic-14	33.4%	jun-14	dic-14	201,931.19	GEQ				67,524.72	GEQ				OBRA	1.00
170	Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Bodega	Yerbabuena	61.6%	jun-14	dic-14	61.6%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ				123,212.34	GEQ				OBRA	1.00
171	Construcción de Primera Etapa de Colector y Red de Drenaje	El Lindero	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	9,977,485.59	GEQ				9,977,482.26	GEQ				OBRA	1.00
172	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Lomas de Juárez	47.3%	sep-14	dic-14	47.3%	sep-14	dic-14	646,660.47	GEQ				306,028.09	GEQ				OBRA	1.00
173	Urbanización de Callejón San Miguel Primera Etapa	Col. Puerto de San Nicolás	30.0%	oct-14	dic-14	30.0%	oct-14	dic-14	398,839.00	GEQ				119,651.97	GEQ				OBRA	1.00
174	Urbanización de Calle Mariano Jiménez 3ra. Etapa	Jalpan	86.6%	nov-14	dic-14	86.6%	nov-14	dic-14	49,294.20	GEQ				42,690.28	GEQ				OBRA	1.00
175	Construcción de Muro de Contención Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	dic-14	dic-14	100.0%	dic-14	dic-14	406,289.18	GEQ				406,289.18	GEQ				OBRA	1.00
176	Rehabilitación de Sistema Hidráulico de Sanitarios en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Jalpan	0.0%	dic-14	dic-14	0.0%	dic-14	dic-14	243,067.30	GEQ				-	GEQ				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									14,099,471.12					14,099,471.12						

Programa: PDZP 2014			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estadal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estadal	Municipal	Unidad	Aprobadas
177	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquintla	94.9%	sep-14	dic-14	65.6%	sep-14	dic-14	330,425.00	PDZP	109,040.25	109,040.25	112,344.50	216,651.56	PDZP	109,040.26	107,611.30		BAÑO	11.00
178	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	95.0%	oct-14	dic-14	64.8%	oct-14	dic-14	468,500.00	PDZP	154,605.00	154,605.00	159,290.00	303,600.00	PDZP	154,605.00	148,995.00		OBRA	1.00
179	Reequipamiento de CCA	Valle Verde	99.5%	oct-14	dic-14	99.5%	oct-14	dic-14	174,650.00	PDZP	87,325.00	87,325.00	-	173,813.50	PDZP	87,325.00	86,488.50		OBRA	1.00
180	Piso Firme	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	33.0%	nov-14	dic-14	22,200.00	PDZP	7,326.00	7,326.00	7,548.00	7,326.00	PDZP	7,326.00			OBRA	1.00
181	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	29.5%	nov-14	dic-14	240,000.00	PDZP	79,200.00	79,200.00	81,600.00	70,697.73	PDZP	70,697.73			OBRA	1.00
182	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	30.0%	nov-14	dic-14	30.0%	nov-14	dic-14	137,800.00	PDZP	45,474.00	45,474.00	46,852.00	41,340.00	PDZP	41,340.00			OBRA	1.00
183	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donaldo Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	59.1%	oct-14	dic-14	214,500.00	PDZP	70,785.00	70,785.00	72,930.00	126,780.49	PDZP	70,785.00	55,995.49		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,588,075.00		553,755.25	553,755.25	480,564.50	940,209.28		541,118.99	399,090.29			

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2014			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estadal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estadal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
184	Dispensario Médico	Los Naranjitos	50.0%	ago-14	dic-14	30.8%	ago-14	dic-14	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	61,581.64	3 X 1	50,000.00	11,581.64			OBRA	1.00
185	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	80.0%	ago-14	dic-14	68.5%	ago-14	dic-14	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	684,877.79	3 X 1	250,000.00	249,812.38			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	746,459.43		300,000.00	261,394.02			185,065.41	

Programa: CONVENIO UTSJR 2014			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
186	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	58.8%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		258,587.57	UTSJR		258,587.57		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									440,000.00			440,000.00		258,587.57			258,587.57			

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Febrero del año 2015.

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
187	Elaboración de MIA, ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	78.9%	ene-14	mar-14	78.9%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			394,615.09	FISM	394,615.09			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									500,000.00		500,000.00	-	-	394,615.09		394,615.09	-	-		

Programa: G.E.Q. 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
188	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	99.3%	ene-14	mar-14	757,231.75	GEQ	669,055.36	86,827.35	1,349.04	751,692.71	GEQ	664,865.36	86,827.35		OBRA	1.00
189	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	97.1%	ene-14	mar-14	712,605.41	GEQ	711,255.65		1,349.76	691,755.90	GEQ	691,755.90			OBRA	1.00
190	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	99.1%	ene-14	mar-14	734,679.10	GEQ	732,879.42		1,799.68	727,943.43	GEQ	727,943.43			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,204,516.26		2,113,190.43	86,827.35	4,498.48	2,171,392.04		2,084,564.69	86,827.35	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Cívica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa ESTA ES TU CASA de la CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 30,219.81. Para las Obras de Circulado Perimetral en Telesecundaria 24 de Febrero Sabino Grande, Aula Didáctica y Circulado Perimetral El Lindero, Anexo (Baños) San Vicente, Dispensario Médico Los Naranjitos, Circulado Perimetral COBAQ 4 Jalpan de Serra, Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad de Rampa de Concreto para las comunidades de los Charcos, Carrizal de los Durán, El Pocito, Ojo de Agua de los Mar, Los Naranjitos, Puerto Hondo, Guayabos de Jalpan, Guayabos de Saucillo, Tierra Fría y el Naranjo, Construcción de cuarto adicional, Piso Firme, Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor en Agua Fría, El Lindero, El Frayle, El Zapote, Laguna de Pitzquintla, Loma Alta de Pitzquintla, Manzanillos, Moctezumas, Ojo de Agua del Lindero, Puerto de Animas, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Col. Terrazas, Malilla, Tancoyolillo, El Limoncito, Cuesta del Sabino, Petzcola, Sabino Chico, Sabino Grande, Saucillo, Naranjitos, Loma de Juárez, Zoyapilca, Jagüey Nuevo, El Rincón, Espadañuela, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Las Flores, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Carrizal de los Sánchez, El Jagüey, Guayabos, La Arena, La Cruz Blanca, Loma Delgada, Madroño y Barreales, Sustitución de Fogones abiertos por cerrados, Paneles Solares, Techos Firme de Concreto, Construcción de Muro de Concreto y Piso Firme en Varias Localidades, dentro del FISM corresponde a la aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del 3 x 1 para Migrantes, PDZP y PET, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras se registro la parte municipal contable dentro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto.

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES