

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción de red de agua potable	Limón de la Peña	0.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	550,560.00	FISM	550,560.00			-	FISM				OBRA	1.00
2	Construcción de red de agua potable	El Zapote	0.0%	may-15	ago-15	0.0%	may-15	ago-15	532,451.00	FISM	532,451.00			-	FISM				OBRA	1.00
3	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Varias localidades	78.0%	ene-15	dic-15	94.3%	ene-15	dic-15	250,000.00	FISM	250,000.00			235,771.16	FISM	235,771.16			OBRA	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,333,011.00		1,333,011.00			235,771.16		235,771.16				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	Construcción de red de drenaje 2da. Etapa	El Lindero	30.0%	may-15	ago-15	0.0%	may-15	ago-15	1,700,000.00	FISM	1,700,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
5	Construcción, rehabilitación y ampliación de red de drenaje	Saucillo	70.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
6	Construcción de red de drenaje	Valle Verde	95.0%	abr-15	ago-15	29.8%	abr-15	ago-15	600,000.00	FISM	600,000.00			178,631.49	FISM	178,631.49			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,300,000.00		3,300,000.00			178,631.49		178,631.49				

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
7	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	75.0%	jun-15	ago-15	19.2%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			47,975.24	FISM	47,975.24			OBRA	1.00
8	Muro de contención en las Terrazas	Jalpan de Serra	15.0%	jun-15	ago-15	51.2%	jun-15	ago-15	312,500.00	FISM	312,500.00			160,063.05	FISM	160,063.05			OBRA	1.00
9	Urbanización de calle principal en el Saucillo	Saucillo	20.0%	jun-15	ago-15	19.3%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			48,296.16	FISM	48,296.16			OBRA	1.00
10	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle Verde	30.0%	jun-15	ago-15	19.4%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			48,620.54	FISM	48,620.54			OBRA	1.00
11	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa, Tancoyol	Tancoyol	5.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	165,000.00	FISM	165,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,227,500.00		1,227,500.00			304,954.99		304,954.99				

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
12	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancoyol	75.0%	mar-15	jun-15	79.2%	mar-15	jun-15	330,000.00	FISM	330,000.00			261,298.57	FISM	261,298.57			OBRA	1.00
13	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Los Jasso	70.0%	mar-15	jul-15	29.9%	mar-15	jul-15	561,000.00	FISM	561,000.00			167,486.43	FISM	167,486.43			OBRA	1.00
14	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Duran	70.0%	abr-15	jun-15	87.3%	abr-15	jun-15	150,000.00	FISM	150,000.00			130,887.47	FISM	130,887.47			OBRA	1.00
15	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Sanchez	70.0%	mar-15	jun-15	80.8%	mar-15	jun-15	300,000.00	FISM	300,000.00			242,463.77	FISM	242,463.77			OBRA	1.00
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	70.0%	mar-15	may-15	82.4%	mar-15	may-15	250,000.00	FISM	250,000.00			205,937.62	FISM	205,937.62			OBRA	1.00
17	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Santa Ines, Jalpan	70.0%	abr-15	jul-15	72.7%	abr-15	jul-15	150,000.00	FISM	150,000.00			109,054.96	FISM	109,054.96			OBRA	1.00
18	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Saucito	70.0%	mar-15	may-15	82.8%	mar-15	may-15	150,000.00	FISM	150,000.00			124,154.11	FISM	124,154.11			OBRA	1.00
19	Rehabilitación de alumbrado publico	Varias localidades	50.0%	ene-15	dic-15	49.5%	ene-15	dic-15	160,000.00	FISM	160,000.00			79,270.00	FISM	79,270.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,051,000.00		2,051,000.00			1,320,552.93		1,320,552.93				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
20	Rehabilitación de dispensarios medicos	Varias localidades	95.0%	ene-15	sep-15	36.4%	ene-15	sep-15	700,000.00	FISM	700,000.00			255,082.73	FISM	255,082.73			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									700,000.00		700,000.00			255,082.73		255,082.73				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
21	Aula de medicos	Agua fría	15.0%	jul-15	sep-15	0.0%	jul-15	sep-15	1,300,000.00	FISM	1,300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
22	Mantenimiento a escuelas primarias	Varias localidades	15.0%	ene-15	dic-15	76.1%	ene-15	dic-15	300,000.00	FISM	300,000.00			228,234.36	FISM	228,234.36			OBRA	1.00
23	Rehabilitación de cocina en albergue rural	Tancoyol	75.0%	abr-15	jul-15	29.9%	abr-15	jul-15	500,000.00	FISM	500,000.00			149,337.32	FISM	149,337.32			OBRA	1.00
24	Rehabilitación de sanitarios en telesecundaria	Laguna de Pitzquintla	100.0%	ene-15	abr-15	100.0%	ene-15	abr-15	150,000.00	FISM	150,000.00			150,003.25	FISM	150,003.25			OBRA	1.00
25	Construcción de dren pluvial en telesecundaria	Valle Verde	15.0%	jul-15	sep-15	0.0%	jul-15	sep-15	800,000.00	FISM	800,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Saldiverna	80.0%	jun-15	ago-15	56.8%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			141,587.94	FISM	141,587.94			OBRA	1.00
27	Construcción de comedor escolar en Escuela Primaria	Zoyaplica	10.0%	jul-15	sep-15	0.0%	jul-15	sep-15	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,900,000.00		3,900,000.00			669,162.87		669,162.87				

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
28	Construcción de vivienda digna	Varias localidades	0.0%	abr-15	jul-15	0.0%	abr-15	jul-15	2,700,000.00	FISM	2,700,000.00			-	FISM				OBRA	25.00
29	Cuarto adicional	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	1,518,000.00	FISM	1,518,000.00			-	FISM				CUARTO	46.00
30	Construcción de baños dignos	Varias localidades	60.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	1,200,000.00	FISM	1,200,000.00			-	FISM				OBRA	40.00
31	Piso firme	Varias localidades	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	132,000.00	FISM	132,000.00			-	FISM				M2	600.00
32	Construcción de muro firme	Varias localidades	0.0%	jun-15	oct-15	0.0%	jun-15	oct-15	340,000.00	FISM	340,000.00			-	FISM				VIVIENDA	20.00
33	Techo firme de concreto	Varias localidades	0.0%	jun-15	oct-15	0.0%	jun-15	oct-15	240,000.00	FISM	240,000.00			-	FISM				M2	500.00
34	Instalación de techo de lamina de fibrocemento	Varias localidades	15.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	1,332,296.00	FISM	1,332,296.00			-	FISM				OBRA	150.00
35	Mejoramiento de vivienda	Varias localidades	46.0%	ene-15	dic-15	45.7%	ene-15	dic-15	541,087.00	FISM	541,087.00			247,123.45	FISM	247,123.45			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									8,003,383.00		8,003,383.00			247,123.45		247,123.45				

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
36	Construcción de rampas de concreto	Varias localidades	60.0%	ene-15	dic-15	48.6%	ene-15	dic-15	500,000.00	FISM	500,000.00			243,118.65	FISM	243,118.65			OBRA	1.00
37	Rehabilitación de caminos	Varias localidades	75.0%	abr-15	dic-15	75.5%	abr-15	dic-15	610,836.00	FISM	610,836.00			460,888.49	FISM	460,888.49			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,110,836.00		1,110,836.00			704,007.14		704,007.14				

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
38	Rehabilitación de olla con geomembrana	Espadañuela	100.0%	may-15	jul-15	99.1%	may-15	jul-15	95,000.00	FISM	95,000.00			94,182.97	FISM	94,182.97			OBRA	1.00
39	Rehabilitación de olla con geomembrana	Zoyapilca	100.0%	jun-15	dic-15	98.9%	jun-15	dic-15	95,000.00	FISM	95,000.00			93,991.22	FISM	93,991.22			OBRA	1.00
40	Desazolve de bordos	Varias localidades	95.0%	jun-15	jul-15	99.7%	jun-15	jul-15	115,000.00	FISM	115,000.00			114,639.15	FISM	114,639.15			OBRA	1.00
41	Construcción de carcamo	Tancoyol	0.0%	jun-15	jul-15	0.0%	jun-15	jul-15	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
42	Mejoramiento para huerto de traspatio	Varias localidades	60.0%	may-15	jul-15	45.1%	may-15	jul-15	60,000.00	FISM	60,000.00			27,083.40	FISM	27,083.40			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									515,000.00		515,000.00			329,896.74		329,896.74				

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
43	Gastos indirectos	Jalpan de Serra	79.0%	ene-15	dic-15	79.5%	ene-15	dic-15	699,181.00	FISM	699,181.00			555,618.54	FISM	555,618.54			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									699,181.00		699,181.00			555,618.54		555,618.54				

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
44	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	466,121.00	FISM	466,121.00			-	FISM				ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									466,121.00		466,121.00			-		-				

Programa: G.E.Q. 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
45	Circulado perimetral cancha de tenis Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	abr-15	sep-15	88.7%	abr-15	sep-15	150,000.00	GEQ	150,000.00			132,992.03	GEQ	132,992.03			OBRA	1.00
46	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	abr-15	jul-15	98.9%	abr-15	jul-15	471,401.87	GEQ	471,401.87			466,398.42	GEQ	466,398.42			OBRA	1.00
47	Circulado perimetral COBAQ 4 segunda etapa	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	498,111.67	GEQ	498,111.67			498,111.68	GEQ	498,111.68			OBRA	1.00
48	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. El puente	100.0%	mar-15	jul-15	97.8%	mar-15	jul-15	370,624.34	GEQ	370,624.34			362,574.50	GEQ	362,574.50			OBRA	1.00
49	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. Vivah	100.0%	mar-15	jul-15	81.8%	mar-15	jul-15	343,228.33	GEQ	343,228.33			280,790.86	GEQ	280,790.86			OBRA	1.00
50	Rehabilitación de Lienzo Charro	Jalpan de Serra	100.0%	mar-15	abr-15	99.9%	mar-15	abr-15	699,922.32	GEQ	699,922.32			699,049.20	GEQ	699,049.20			OBRA	1.00
51	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Tancoyol	100.0%	abr-15	jul-15	92.2%	abr-15	jul-15	352,005.23	GEQ	352,005.23			324,504.75	GEQ	324,504.75			OBRA	1.00
52	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. Linda Vista	100.0%	abr-15	jul-15	93.4%	abr-15	jul-15	384,410.33	GEQ	384,410.33			358,987.34	GEQ	358,987.34			OBRA	1.00
53	Construcción de dos aulas escuela Normal del Estado	Jalpan de Serra	80.0%	mar-15	ago-15	66.0%	mar-15	ago-15	1,247,740.89	GEQ	1,247,740.89			823,466.95	GEQ	823,466.95			OBRA	1.00
54	Rehabilitación de cancha de futbol rapido unidad deportiva	Jalpan de Serra	100.0%	mar-15	jul-15	100.0%	mar-15	jul-15	1,492,346.97	GEQ	1,492,346.97			1,492,346.96	GEQ	1,492,346.96			OBRA	1.00
55	Anexo Baños en primaria	Zoyapilca	90.0%	abr-15	jul-15	50.1%	abr-15	jul-15	748,544.14	GEQ	748,544.14			375,243.82	GEQ	375,243.82			OBRA	1.00
56	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero, calles Ezequiel Montes y Abelardo Ávila	Jalpan de Serra	95.0%	abr-15	ago-15	98.9%	abr-15	ago-15	1,158,091.24	GEQ	1,158,091.24			1,145,902.94	GEQ	1,145,902.94			OBRA	1.00
57	Construcción de 1 aula didáctica, Secundaria General Sierra Gorda	Jalpan	85.0%	abr-15	jul-15	72.9%	abr-15	jul-15	747,912.19	GEQ	747,912.19			545,139.63	GEQ	545,139.63			OBRA	1.00
58	Rehabilitación General del Plantel Benito Juárez	Tancoyol	100.0%	may-15	dic-15	6.7%	may-15	dic-15	250,000.00	GEQ	250,000.00			16,822.87	GEQ	16,822.87			OBRA	1.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas
59	Construcción de baños y rehabilitación de acceso en preescolar Heroes Queretanos	El Madroño	85.0%	may-15	dic-15	60.9%	may-15	dic-15	496,896.01	GEQ	496,896.01			302,851.26	GEQ	302,851.26			OBRA	1.00
60	Urbanización de calle principal en el Saucillo	Saucillo	20.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	GEQ	250,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00
61	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	75.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	GEQ	250,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00
62	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle verde	30.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	GEQ	250,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00
63	Equipamiento de aulas con pantallas y videoproector en escuela primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	37,500.00	GEQ	37,500.00			-	GEQ				OBRA	1.00
64	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Saldivería	80.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	GEQ	250,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									10,448,735.53		10,448,735.53	-	-	7,825,183.21		7,825,183.21	-	-		

Programa: PDZP 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas
65	Construcción de red de agua potable	El Zapote	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	1,064,901.30	PDZP	532,450.64	-	532,450.66	-	PDZP				OBRA	1.00
66	Construcción de red de agua potable	Limón de la Peña	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	1,101,119.21	PDZP	550,559.61	-	550,559.60	-	PDZP				OBRA	1.00
67	Instalación de techo de lamina de fibrocemento	Varias localidades	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	1,756,246.62	PDZP	423,951.51	-	1,332,295.11	-	PDZP				OBRA	150.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,922,267.13		1,506,961.76	-	2,415,305.37	-		-	-	-		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
68	Urbanización de calle principal en el Saucillo	Saucillo	20.0%	jun-15	ago-15	25.0%	jun-15	ago-15	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3 X 1	250,000.00				OBRA	1.00
69	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	75.0%	jun-15	ago-15	25.0%	jun-15	ago-15	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3 X 1	250,000.00				OBRA	1.00
70	Muro de contención en las Terrazas	Las Terrazas	15.0%	jun-15	ago-15	17.0%	jun-15	ago-15	1,250,000.00	3 X 1	312,500.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	212,500.00	3 X 1	212,500.00				OBRA	1.00
71	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle verde	30.0%	jun-15	ago-15	25.0%	jun-15	ago-15	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3 X 1	250,000.00				OBRA	1.00
72	Equipamiento de aulas con pantallas y videoproector en escuela primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	150,000.00	3 X 1	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	-	3 X 1					OBRA	1.00
73	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa	Tancoyol	5.0%	jun-15	ago-15	29.8%	jun-15	ago-15	650,000.00	3 X 1	325,000.00	-	162,500.00	162,500.00	193,702.26	3 X 1	193,702.26				OBRA	1.00
74	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Saldivería	80.0%	jun-15	ago-15	15.6%	jun-15	ago-15	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	156,439.00	3 X 1	156,439.00				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,050,000.00		1,675,000.00	1,350,000.00	1,512,500.00	1,512,500.00	1,312,641.26		1,312,641.26	-	-	-		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
75	Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable	Yerabuena	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	151,331.00	FISM	151,331.00			151,331.28	FISM	151,331.28			OBRA	1.00
76	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fria	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	135,975.00	FISM	135,975.00			135,975.20	FISM	135,975.20			OBRA	1.00
77	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	590,524.00	FISM	590,524.00			590,523.60	FISM	590,523.60			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									877,830.00		877,830.00	-	-	877,830.08		877,830.08	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
78	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	1,996,247.00	FISM	1,996,247.00			1,996,247.12	FISM	1,996,247.12			ML	600.00
79	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donaldo Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	72,930.00	FISM	72,930.00			72,930.00	FISM	72,930.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,069,177.00		2,069,177.00			2,069,177.12		2,069,177.12				

Programa: ELECTRICIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
80	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orilla del Plan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	91,588.00	FISM	91,588.00			91,588.00	FISM	91,588.00			OBRA	1.00
81	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barreales	85.0%	mar-15	jun-15	88.0%	mar-15	jun-15	300,000.00	FISM	300,000.00			264,027.93	FISM	264,027.93			OBRA	1.00
82	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	90.0%	mar-15	jul-15	85.8%	mar-15	jul-15	900,000.00	FISM	900,000.00			771,784.53	FISM	771,784.53			OBRA	1.00
83	Paneles Solares	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	376,890.00	FISM	376,890.00			376,890.00	FISM	376,890.00			OBRA	1.00
84	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Mohonera de Gudifio a Moctezumas	90.0%	mar-15	jul-15	90.7%	mar-15	jul-15	900,000.00	FISM	900,000.00			816,671.35	FISM	816,671.35			OBRA	1.00
85	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	57,429.00	FISM	57,429.00			57,429.08	FISM	57,429.08			OBRA	1.00
86	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Jaguey	75.0%	mar-15	may-15	14.9%	mar-15	may-15	100,000.00	FISM	100,000.00			14,860.26	FISM	14,860.26			OBRA	1.00
87	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	La Ceiba	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	28,153.00	FISM	28,153.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,754,060.00		2,754,060.00			2,393,251.15		2,393,251.15				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
88	Dispensario Medico	Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	11.4%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			11,400.00	FISM	11,400.00			OBRA	1.00
89	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	1,598,189.00	FISM	1,598,189.00			1,598,188.72	FISM	1,598,188.72			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,698,189.00		1,698,189.00			1,609,588.72		1,609,588.72				

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
90	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	21,018.00	FISM	21,018.00			21,018.00	FISM	21,018.00			OBRA	1.00
91	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	100.0%	ago-14	nov-14	100.0%	ago-14	nov-14	474,524.00	FISM	474,524.00			474,574.79	FISM	474,574.79			OBRA	1.00
92	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			125,000.00	FISM	125,000.00			OBRA	1.00
93	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria	Valle Verde	100.0%	jun-14	sep-14	100.0%	jun-14	sep-14	512,102.00	FISM	512,102.00			512,102.24	FISM	512,102.24			OBRA	1.00
94	Anexo (Baños)	San Vicente	100.0%	ago-14	nov-14	100.0%	ago-14	nov-14	374,512.00	FISM	374,512.00			374,512.04	FISM	374,512.04			ANEXO	1.00
95	Construcción de Baños Primaria	Jaguey Nuevo	100.0%	jun-14	sep-14	100.0%	jun-14	sep-14	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.01	FISM	500,000.01			OBRA	1.00
96	Rehabilitación de Aula	Tancama	100.0%	abr-15	sep-15	97.0%	abr-15	sep-15	150,000.00	FISM	150,000.00			145,564.64	FISM	145,564.64			AULA	1.00
97	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	100.0%	jun-14	dic-14	90.9%	jun-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			227,342.72	FISM	227,342.72			OBRA	1.00

Avance Fisco-Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2015.

98	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de cubierta en salones, Escuela Primaria	Yerbabuena	95.2%	jul-14	dic-14	95.2%	jul-14	dic-14	187,122.00	FISM	187,122.00			178,200.72	FISM	178,200.72			OBRA	1.00
99	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	151,552.00	FISM	151,552.00			151,552.15	FISM	151,552.15			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,745,830.00		2,745,830.00			2,709,867.31		2,709,867.31				

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
100	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	8,749,660.65	FISM	2,988,713.00	1,541,210.31	4,219,737.34	8,749,660.62	FISM	2,988,712.97	1,541,210.31	4,219,737.34	VIVIENDA	113.00
101	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	115,090.00	FISM	115,090.00			115,090.00	FISM	115,090.00			RECAMARA	10.00
102	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Varias Localidades	99.6%	nov-14	dic-14	99.6%	nov-14	dic-14	2,744,847.00	FISM	2,744,847.00			2,733,516.36	FISM	2,733,516.36			BAÑO	91.00
103	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Agua Fría	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			102,134.00	FISM	102,134.00			BAÑO	10.00
104	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	100.0%	sep-14	dic-14	96.8%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			197,673.54	FISM	197,673.54			BAÑO	20.00
105	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Frayle	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,066.90	FISM	51,066.90			BAÑO	5.00
106	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	100.0%	sep-14	dic-14	98.6%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			60,410.73	FISM	60,410.73			BAÑO	6.00
107	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Laguna de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,639.42	FISM	30,639.42			BAÑO	3.00
108	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma Alta de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,853.00	FISM	40,853.00			BAÑO	4.00
109	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Manzanillos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
110	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Moctezumas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,065.70	FISM	51,065.70			BAÑO	5.00
111	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,852.56	FISM	40,852.56			BAÑO	4.00
112	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	100.0%	sep-14	dic-14	84.9%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			173,367.00	FISM	173,367.00			BAÑO	20.00
113	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	94.9%	sep-14	dic-14	112,347.00	FISM	112,347.00			106,573.48	FISM	106,573.48			BAÑO	11.00
114	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rio Adentro	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,067.00	FISM	51,067.00			BAÑO	5.00
115	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldiveña	100.0%	sep-14	dic-14	87.5%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			62,551.98	FISM	62,551.98			BAÑO	7.00
116	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Terrazas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
117	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Maila	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
118	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyollillo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00
119	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Limoncito	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
120	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Cuesta del Sabino	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00
121	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Petzcola	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
122	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Chico	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00
123	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Grande	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
124	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saucillo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
125	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Naranjitos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00
126	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Lomas de Juarez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	81,707.00	FISM	81,707.00			81,707.00	FISM	81,707.00			BAÑO	8.00
127	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Zoyapilca	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	163,414.00	FISM	163,414.00			163,414.00	FISM	163,414.00			BAÑO	16.00
128	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Jaguey Nuevo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,278.84	FISM	61,278.84			BAÑO	6.00
129	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Rincón	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00
130	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Españañuela	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2015.

131	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Meza del Sauz	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			102,134.00	FISM	102,134.00			BAÑO	10.00
132	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00
133	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Las Flores	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.14	FISM	10,213.14			BAÑO	1.00
134	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	San Antonio Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,067.00	FISM	51,067.00			BAÑO	5.00
135	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	132,774.00	FISM	132,774.00			132,774.00	FISM	132,774.00			BAÑO	13.00
136	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Carrizal de los Sanchez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			71,494.00	FISM	71,494.00			BAÑO	7.00
137	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Jaguey	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00
138	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Guayabos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	91,920.00	FISM	91,920.00			91,920.00	FISM	91,920.00			BAÑO	9.00
139	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Arena	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00
140	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Cruz Blanca	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.14	FISM	10,213.14			BAÑO	1.00
141	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma delgada	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00
142	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Madroño	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,852.96	FISM	40,852.96			BAÑO	4.00
143	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Barrales	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00
144	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	98.2%	oct-14	dic-14	159,290.00	FISM	159,290.00			156,400.00	FISM	156,400.00			FOGON	200.00
145	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	103,802.00	FISM	103,802.00			103,802.00	FISM	103,802.00			VIVIENDA	40.00
146	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	7,548.00	FISM	7,548.00			7,548.00	FISM	7,548.00			VIVIENDA	3.00
147	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	46,852.00	FISM	46,852.00			46,852.00	FISM	46,852.00			VIVIENDA	10.00
148	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	141,990.00	FISM	141,990.00			141,990.00	FISM	141,990.00			M2	1,450.00
149	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	97.1%	ene-14	dic-14	97.1%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			970,739.52	FISM	970,739.52			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									15,316,017.65		9,555,070.00	1,541,210.31	4,219,737.34	15,219,452.73		9,458,505.08	1,541,210.31	4,219,737.34		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
150	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	795,961.00	FISM	795,961.00			795,960.34	FISM	795,960.34			OBRA	1.00
151	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	36,575.00	FISM	36,575.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00
152	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
153	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	30,812.00	FISM	30,812.00			30,812.45	FISM	30,812.45			OBRA	1.00
154	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	31,282.00	FISM	31,282.00			31,282.44	FISM	31,282.44			OBRA	1.00
155	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.84	FISM	27,210.84			OBRA	1.00
156	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
157	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
158	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	22,321.00	FISM	22,321.00			22,320.79	FISM	22,320.79			OBRA	1.00
159	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
160	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fria	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
161	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Naranjo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.29	FISM	27,210.29			OBRA	1.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2015.

162	Rehabilitación de Camino de Saca	Orilla del Plan (Tancoyotl)	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	2,632.00	FISM	2,632.00			2,631.62	FISM	2,631.62			OBRA	1.00
163	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	86.5%	ene-14	dic-14	86.5%	ene-14	dic-14	485,000.00	FISM	485,000.00			419,353.99	FISM	419,353.99			OBRA	1.00
164	Construcción de guardaguanados	Varias Localidades	100.0%	ene-15	dic-15	100.0%	ene-15	dic-15	60,000.00	FISM	60,000.00			60,001.93	FISM	60,001.93			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,655,053.00		1,655,053.00	-	-	1,589,411.74		1,589,411.74	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
165	Mantenimiento de Infraestructura para el Mejoramiento de Suelos	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	243,009.00	FISM	243,009.00			243,008.76	FISM	243,008.76			OBRA	1.00
166	Construcción de Huertos Comunitarios	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	317,392.00	FISM	317,392.00			317,392.01	FISM	317,392.01			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									560,401.00		560,401.00	-	-	560,400.77		560,400.77	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
167	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	691,413.00	FISM	691,413.00			691,413.00	FISM	691,413.00			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									691,413.00		691,413.00	-	-	691,413.00		691,413.00	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
168	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			461,367.00	FISM	461,367.00			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									461,367.00		461,367.00	-	-	461,367.00		461,367.00	-	-		

Programa: G.E.Q. 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEP			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
169	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica Telesecundaria	El Lindero	100.0%	may-14	dic-14	96.7%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			490,407.78	GEQ	490,407.78			OBRA	1.00
170	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudifio	100.0%	may-14	dic-14	93.8%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			270,381.52	GEQ	270,381.52			OBRA	1.00
171	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica CAM	Jalpan	100.0%	may-14	dic-14	97.3%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ	404,850.00			393,874.59	GEQ	393,874.59			OBRA	1.00
172	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	100.0%	jun-14	dic-14	97.5%	jun-14	dic-14	227,497.47	GEQ	227,497.47			221,751.84	GEQ	221,751.84			OBRA	1.00
173	Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	96.0%	jun-14	dic-14	359,914.97	GEQ	359,914.97			345,552.45	GEQ	345,552.45			OBRA	1.00
174	Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos	Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	96.1%	jun-14	dic-14	188,492.75	GEQ	188,492.75			181,206.76	GEQ	181,206.76			OBRA	1.00
175	Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples	Col. Vivah	100.0%	jun-14	dic-14	33.4%	jun-14	dic-14	201,931.19	GEQ	201,931.19			67,524.72	GEQ	67,524.72			OBRA	1.00
176	Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Bodega	Yerabuena	100.0%	jun-14	dic-14	85.4%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			170,754.41	GEQ	170,754.41			OBRA	1.00
177	Construcción de Primera Etapa de Colector y Red de Drenaje	El Lindero	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	9,977,485.59	GEQ	9,977,485.59			9,977,482.26	GEQ	9,977,482.26			OBRA	1.00
178	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Lomas de Juarez	100.0%	sep-14	dic-14	60.6%	sep-14	dic-14	646,660.47	GEQ	646,660.47			391,866.52	GEQ	391,866.52			OBRA	1.00
179	Urbanización de Callejón San Miguel Primera Etapa	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	398,839.00	GEQ	398,839.00			398,839.90	GEQ	398,839.90			OBRA	1.00
180	Urbanización de Calle Mariano Jiménez 3ra. Etapa	Jalpan	100.0%	nov-14	dic-14	86.6%	nov-14	dic-14	49,294.20	GEQ	49,294.20			42,690.28	GEQ	42,690.28			OBRA	1.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2015.

181	Construcción de Muro de Contención Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	dic-14	dic-14	100.0%	dic-14	dic-14	406,289.18	GEQ	406,289.18				406,289.18	GEQ	406,289.18			OBRA	1.00
182	Rehabilitación de Sistema Hidraulico de Sanitarios en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Jalpan	100.0%	abr-15	sep-15	97.2%	abr-15	sep-15	243,067.30	GEQ	243,067.30				236,380.32	GEQ	236,380.32			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									14,099,471.12		14,099,471.12	-	-	-	13,595,002.53		13,595,002.53	-	-		

Programa: PDZP 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
183	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	65.6%	sep-14	dic-14	330,425.00	PDZP	109,040.25	109,040.25	112,344.50	216,651.56	PDZP	109,040.26	107,611.30		BAÑO	11.00
184	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	64.8%	oct-14	dic-14	468,500.00	PDZP	154,605.00	154,605.00	159,290.00	303,600.00	PDZP	154,605.00	148,995.00		OBRA	1.00
185	Reequipamiento de CCA	Valle Verde	100.0%	oct-14	dic-14	99.5%	oct-14	dic-14	174,650.00	PDZP	87,325.00	87,325.00	-	173,813.50	PDZP	87,325.00	86,488.50		OBRA	1.00
186	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	66.0%	nov-14	dic-14	22,200.00	PDZP	7,326.00	7,326.00	7,548.00	14,652.00	PDZP	7,326.00	7,326.00		OBRA	1.00
187	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	40.0%	nov-14	dic-14	240,000.00	PDZP	49,005.00	49,005.00	141,990.00	95,889.10	PDZP	49,005.00	46,884.10		OBRA	1.00
188	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	66.0%	nov-14	dic-14	137,800.00	PDZP	45,474.00	45,474.00	46,852.00	90,948.00	PDZP	45,474.00	45,474.00		OBRA	1.00
189	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donald Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	59.1%	oct-14	dic-14	214,500.00	PDZP	70,785.00	70,785.00	72,930.00	126,780.49	PDZP	70,785.00	55,995.49		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,588,075.00		523,560.25	523,560.25	540,954.50	1,022,334.65		523,560.26	498,774.39	-		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripcion	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
190	Dispensario Medico	Los Naranjitos	100.0%	ago-14	dic-14	30.8%	ago-14	dic-14	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	61,581.64	3 X 1	50,000.00	11,581.64			OBRA	1.00
191	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	100.0%	ago-14	dic-14	72.1%	ago-14	dic-14	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	721,400.01	3 X 1	250,000.00	250,000.00		221,400.01	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	782,981.65		300,000.00	261,581.64	-	221,400.01		

Programa: CONVENIO UTSJR 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
192	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	58.8%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		258,587.57	UTSJR		258,587.57		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									440,000.00		-	440,000.00	-	258,587.57		-	258,587.57	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
193	Elaboración de MIA, ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.00	FISM	500,000.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									500,000.00		500,000.00	-	-	500,000.00		500,000.00	-	-		

Programa: G.E.Q. 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Julio del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
194	Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	99.3%	ene-14	mar-14	757,231.75	GEQ	669,055.36	86,827.35	1,349.04	751,692.71	GEQ	664,865.36	86,827.35		OBRA	1.00
195	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	97.1%	ene-14	mar-14	712,605.41	GEQ	711,255.65		1,349.76	691,755.90	GEQ	691,755.90			OBRA	1.00
196	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	99.1%	ene-14	mar-14	734,679.10	GEQ	732,879.42		1,799.68	727,943.43	GEQ	727,943.43			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,204,516.26		2,113,190.43	86,827.35	4,498.48	2,171,392.04		2,084,564.69	86,827.35	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 1,541,210.31 del programa Esta es tu casa y \$ 4,219,737.34 del programa CONAVI. Para las Obras de Construcción de red de drenaje de agua potable, El Zapote, Construcción de red de agua potable, Limón de la Peña, Instalación de techo de lamina de fibrocemento, Varias localidades, Urbanización de calle principal en el Saucillo, Urbanización de calle principal, El Embocadero, Muro de contención en las Terrazas, Urbanización de calle principal en Valle Verde, Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa, Tancoyol, Barda perimetral y muro de contención en Esc. Prim. Niños Heroes, Saldiveña, Circulado Perimetral en Telesecundaria 24 de Febrero Sabino Grande, Aula Didactica y Circulado Perimetral El Lindero, Anexo (Baños) San Vicente, Dispensario Medico Los Naranjitos, Circulado Perimetral COBAQ 4 Jalpan de Serra, Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad de Rampa de Concreto para las comunidades de los Charcos, Carrizal de los Durán, El Pocito, Ojo de Agua de los Mar, Los Naranjitos, Puerto Hondo, Guayabos de Jalpan, Guayabos de Saucillo, Tierra Fria y el Naranjo, Construcción de cuarto adicional, Piso Firme, Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor en Agua Fria, El Lindero, El Frayle, El Zapote, Laguna de Pitzquintla, Loma Alta de Pitzquintla, Manzanillos, Moctezumas, Ojo de Agua del Lindero, Puerto de Animas, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Col. Terrazas, Mallia, Tancoyolillo, El Limoncito, Cuesta del Sabino, Petzcola, Sabino Chico, Sabino Grande, Saucillo, Naranjitos, Loma de Juarez, Zoyapilca, Jaguey Nuevo, El Rincón, Espadañuela, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Las Flores, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Carrizal de los Sanchez, El Jaguey, Guayabos, La Arena, La Cruz Blanca, Loma Delgada, Madroño y Barreales, Sustitución de Fogones abiertos por cerrados ,Paneles Solares, Techos Firme de Concreto, Construcción de Muro de Concreto y Piso Firme en Varias Localidades, dentro del FISM 2014 y FISM 2015 corresponde a la aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del 3 x 1 para Migrantes, PDZP y PET, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras se registro la parte municipal contable dentro del FISM debido a que fue aqui en donde se estuvo liberando el gasto. Para las obras del programa 3 X 1 para migrantes ejercicio fiscal 2015, la parte estatal fue ministrada directamente por Gasto Social, asi que el gasto de la obra se contabilizo de acuerdo a los oficios de solicitud de pago expedidos por el departamento de Desarrollo urbano y obras publicas.

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES