

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción de red de agua potable	Limón de la Peña	0.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	550,560.00	FISM	550,560.00			-	FISM				OBRA	1.00
2	Construcción de red de agua potable	El Zapote	0.0%	may-15	ago-15	0.0%	may-15	ago-15	532,451.00	FISM	532,451.00			-	FISM				OBRA	1.00
3	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Varias localidades	94.3%	ene-15	dic-15	94.3%	ene-15	dic-15	250,000.00	FISM	250,000.00			235,771.16	FISM	235,771.16			OBRA	10.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,333,011.00		1,333,011.00	-	-	235,771.16		235,771.16	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	Construcción de red de drenaje 2da. Etapa	El Lindero	0.0%	may-15	ago-15	0.0%	may-15	ago-15	1,700,000.00	FISM	1,700,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
5	Construcción, rehabilitación y ampliación de red de drenaje	Saucillo	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
6	Construcción de red de drenaje	Valle Verde	29.8%	abr-15	ago-15	29.8%	abr-15	ago-15	600,000.00	FISM	600,000.00			178,631.49	FISM	178,631.49			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									3,300,000.00		3,300,000.00	-	-	178,631.49		178,631.49	-	-		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
7	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	0.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Muro de contención en las Terrazas	Jalpan de Serra	0.0%	may-15	jun-15	0.0%	may-15	jun-15	312,500.00	FISM	312,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
9	Urbanización de calle principal en el Saucillo	Saucillo	0.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle Verde	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa, Tancoyol	Tancoyol	0.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	165,000.00	FISM	165,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,227,500.00		1,227,500.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
12	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancoyol	50.0%	mar-15	jun-15	79.2%	mar-15	jun-15	330,000.00	FISM	330,000.00			261,298.57	FISM	261,298.57			OBRA	1.00
13	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Los jasso	30.0%	mar-15	jul-15	29.9%	mar-15	jul-15	561,000.00	FISM	561,000.00			167,486.43	FISM	167,486.43			OBRA	1.00
14	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Duran	30.0%	abr-15	jun-15	87.3%	abr-15	jun-15	150,000.00	FISM	150,000.00			130,887.47	FISM	130,887.47			OBRA	1.00
15	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Sanchez	30.0%	mar-15	jun-15	80.8%	mar-15	jun-15	300,000.00	FISM	300,000.00			242,463.77	FISM	242,463.77			OBRA	1.00
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	40.0%	mar-15	may-15	82.4%	mar-15	may-15	250,000.00	FISM	250,000.00			205,937.62	FISM	205,937.62			OBRA	1.00
17	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Santa Ines, Jalpan	30.0%	abr-15	jul-15	72.7%	abr-15	jul-15	150,000.00	FISM	150,000.00			109,054.96	FISM	109,054.96			OBRA	1.00
18	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Saucito	30.0%	mar-15	may-15	82.8%	mar-15	may-15	150,000.00	FISM	150,000.00			124,154.11	FISM	124,154.11			OBRA	1.00
19	Rehabilitación de alumbrado publico	Varias localidades	26.0%	ene-15	dic-15	49.5%	ene-15	dic-15	160,000.00	FISM	160,000.00			79,270.00	FISM	79,270.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,051,000.00	-	2,051,000.00	-	-	1,320,552.93	-	1,320,552.93	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
---	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	-------	--

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Junio del año 2015.

Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
20	Rehabilitación de dispensarios medicos	Varias localidades	36.4%	ene-15	sep-15	36.4%	ene-15	sep-15	700,000.00	FISM	700,000.00			255,082.73	FISM	255,082.73			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									700,000.00		700,000.00	-	-	255,082.73		255,082.73	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
21	Aula de medios	Agua fría	0.0%	may-15	jul-15	0.0%	may-15	jul-15	1,300,000.00	FISM	1,300,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
22	Mantenimiento a escuelas primarias	Varias localidades	10.0%	ene-15	dic-15	76.1%	ene-15	dic-15	300,000.00	FISM	300,000.00			228,234.36	FISM	228,234.36			OBRA	1.00
23	Rehabilitación de cocina en albergue rural	Tancoyol	10.0%	abr-15	jul-15	29.9%	abr-15	jul-15	500,000.00	FISM	500,000.00			149,337.32	FISM	149,337.32			OBRA	1.00
24	Rehabilitación de sanitarios en telesecundaria	Laguna de Pitzquintla	95.0%	ene-15	abr-15	100.0%	ene-15	abr-15	150,000.00	FISM	150,000.00			150,003.25	FISM	150,003.25			OBRA	1.00
25	Construcción de dren pluvial en telesecundaria	Valle Verde	0.0%	may-15	ago-15	0.0%	may-15	ago-15	800,000.00	FISM	800,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
26	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Saldiveña	0.0%	jul-15	oct-15	0.0%	jul-15	oct-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
27	Construcción de comedor escolar en Escuela Primaria	Zoyapilca	0.0%	jul-15	oct-15	0.0%	jul-15	oct-15	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									3,900,000.00		3,900,000.00	-	-	527,574.93		527,574.93	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
28	Construcción de vivienda digna	Varias localidades	0.0%	abr-15	jul-15	0.0%	abr-15	jul-15	2,700,000.00	FISM	2,700,000.00			-	FISM				OBRA	25.00
29	Cuarto adicional	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	1,518,000.00	FISM	1,518,000.00			-	FISM				CUARTO	46.00
30	Construcción de baños dignos	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	1,200,000.00	FISM	1,200,000.00			-	FISM				OBRA	40.00
31	Piso firme	Varias localidades	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	132,000.00	FISM	132,000.00			-	FISM				M2	600.00
32	Construcción de muro firme	Varias localidades	0.0%	jun-15	oct-15	0.0%	jun-15	oct-15	340,000.00	FISM	340,000.00			-	FISM				VIVIENDA	20.00
33	Techo firme de concreto	Varias localidades	0.0%	jun-15	oct-15	0.0%	jun-15	oct-15	240,000.00	FISM	240,000.00			-	FISM				M2	500.00
34	Instalación de techo de lamina de fibrocemento	Varias localidades	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	1,332,296.00	FISM	1,332,296.00			-	FISM				OBRA	150.00
35	Mejoramiento de vivienda	Varias localidades	24.0%	ene-15	dic-15	42.5%	ene-15	dic-15	541,087.00	FISM	541,087.00			229,825.45	FISM	229,825.45			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									8,003,383.00		8,003,383.00	-	-	229,825.45		229,825.45	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
36	Construcción de rampas de concreto	Varias localidades	60.0%	ene-15	dic-15	47.6%	ene-15	dic-15	500,000.00	FISM	500,000.00			238,010.63	FISM	238,010.63			OBRA	1.00
37	Rehabilitación de caminos	Varias localidades	9.0%	abr-15	dic-15	64.9%	abr-15	dic-15	610,836.00	FISM	610,836.00			396,625.23	FISM	396,625.23			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,110,836.00		1,110,836.00	-	-	634,635.86		634,635.86	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Junio del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
38	Rehabilitación de olla con geomembrana	Españañuela	90.0%	may-15	jul-15	89.4%	may-15	jul-15	95,000.00	FISM	95,000.00			84,975.80	FISM	84,975.80			OBRA	1.00
39	Rehabilitación de olla con geomembrana	Zoyapilca	90.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	95,000.00	FISM	95,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
40	Desazolve de bordos	Varias localidades	95.0%	jun-15	jul-15	87.7%	jun-15	jul-15	115,000.00	FISM	115,000.00			100,882.44	FISM	100,882.44			OBRA	1.00
41	Construcción de carcamo	Tancoyol	0.0%	jun-15	jul-15	0.0%	jun-15	jul-15	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
42	Mejoramiento para huerto de traspatio	Varias localidades	60.0%	may-15	jul-15	37.1%	may-15	jul-15	60,000.00	FISM	60,000.00			22,278.40	FISM	22,278.40			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									515,000.00		515,000.00			208,136.64		208,136.64				

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
43	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	61.0%	ene-15	dic-15	78.8%	ene-15	dic-15	699,181.00	FISM	699,181.00			550,746.54	FISM	550,746.54			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									699,181.00		699,181.00			550,746.54		550,746.54				

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
44	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	466,121.00	FISM	466,121.00			-	FISM				ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									466,121.00		466,121.00			-		-				

Programa: G.E.Q. 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
45	Circulado perimetral cancha de tenis Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	abr-15	sep-15	88.7%	abr-15	sep-15	150,000.00	GEQ	150,000.00			132,992.03	GEQ	132,992.03			OBRA	1.00
46	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. Puerto de San Nicolas	96.0%	abr-15	jul-15	87.3%	abr-15	jul-15	471,401.87	GEQ	471,401.87			411,393.95	GEQ	411,393.95			OBRA	1.00
47	Circulado perimetral COBAQ 4 segunda etapa	Col. Puerto de San Nicolas	95.0%	abr-15	jul-15	95.6%	abr-15	jul-15	498,111.67	GEQ	498,111.67			476,426.61	GEQ	476,426.61			OBRA	1.00
48	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. El puente	95.0%	mar-15	jul-15	97.8%	mar-15	jul-15	370,624.34	GEQ	370,624.34			362,574.50	GEQ	362,574.50			OBRA	1.00
49	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. Vivah	50.0%	mar-15	jul-15	81.8%	mar-15	jul-15	343,228.33	GEQ	343,228.33			280,790.86	GEQ	280,790.86			OBRA	1.00
50	Rehabilitación de Lienzo Charro	Jalpan de Serra	90.0%	mar-15	abr-15	99.9%	mar-15	abr-15	699,922.32	GEQ	699,922.32			699,049.20	GEQ	699,049.20			OBRA	1.00
51	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Tancoyol	80.0%	abr-15	jul-15	92.2%	abr-15	jul-15	352,005.23	GEQ	352,005.23			324,504.75	GEQ	324,504.75			OBRA	1.00
52	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. Linda Vista	94.0%	abr-15	jul-15	93.4%	abr-15	jul-15	384,410.33	GEQ	384,410.33			358,987.34	GEQ	358,987.34			OBRA	1.00
53	Construcción de dos aulas escuela Normal del Estado	Jalpan de Serra	25.0%	mar-15	ago-15	41.0%	mar-15	ago-15	1,247,740.89	GEQ	1,247,740.89			511,623.77	GEQ	511,623.77			OBRA	1.00
54	Rehabilitación de cancha de futbol rapido unidad deportiva	Jalpan de Serra	90.0%	mar-15	jul-15	100.0%	mar-15	jul-15	1,492,346.97	GEQ	1,492,346.97			1,492,346.96	GEQ	1,492,346.96			OBRA	1.00
55	Anexo Baños en primaria	Zoyapilca	15.0%	abr-15	jul-15	50.1%	abr-15	jul-15	748,544.14	GEQ	748,544.14			375,243.82	GEQ	375,243.82			OBRA	1.00
56	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero, calles Ezequiel Montes y Abelardo Ávila	Jalpan de Serra	60.0%	abr-15	ago-15	93.6%	abr-15	ago-15	1,158,091.24	GEQ	1,158,091.24			1,083,855.67	GEQ	1,083,855.67			OBRA	1.00
57	Construcción de 1 aula didáctica, Secundaria General Sierra Gorda	Jalpan	25.0%	abr-15	jul-15	72.9%	abr-15	jul-15	747,912.19	GEQ	747,912.19			545,139.63	GEQ	545,139.63			OBRA	1.00
58	Rehabilitación General del Plantel Benito Juárez	Tancoyol	10.0%	may-15	dic-15	6.7%	may-15	dic-15	250,000.00	GEQ	250,000.00			16,822.87	GEQ	16,822.87			OBRA	1.00
59	Construcción de baños y rehabilitación de acceso en preescolar Heroes Queretanos	El Madroño	5.0%	may-15	dic-15	30.0%	may-15	dic-15	496,896.01	GEQ	496,896.01			149,068.80	GEQ	149,068.80			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									9,411,235.53		9,411,235.53			7,220,820.76		7,220,820.76				

## Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Junio del año 2015.

Programa: PDZP 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
60	Construcción de red de agua potable	El Zapote	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	1,064,901.30	PDZP	532,450.64	-	532,450.66	-	PDZP				OBRA	1.00
61	Construcción de red de agua potable	Limón de la Peña	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	1,101,119.21	PDZP	550,559.61	-	550,559.60	-	PDZP				OBRA	1.00
62	Instalación de techo de lamina de fibrocemento	Varias localidades	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	1,756,246.62	PDZP	423,951.51	-	1,332,295.11	-	PDZP				OBRA	150.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>3,922,267.13</b>		<b>1,506,961.76</b>	<b>-</b>	<b>2,415,305.37</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
63	Urbanización de calle principal en el Saucillo	Saucillo	0.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	3 X 1					OBRA	1.00
64	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	0.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	3 X 1					OBRA	1.00
65	Muro de contención en las Terrazas	Las Terrazas	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	1,250,000.00	3 X 1	312,500.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	-	3 X 1					OBRA	1.00
66	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle verde	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	3 X 1					OBRA	1.00
67	Equipamiento de aulas con pantallas y videoprojector en escuela primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	150,000.00	3 X 1	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	-	3 X 1					OBRA	1.00
68	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa	Tancoyol	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	650,000.00	3 X 1	325,000.00	-	162,500.00	162,500.00	-	3 X 1					OBRA	1.00
69	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Saldivería	0.0%	jun-15	dic-15	0.0%	jun-15	dic-15	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	3 X 1					OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>6,050,000.00</b>		<b>1,675,000.00</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>1,512,500.00</b>	<b>1,512,500.00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
70	Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable	Yerbabuena	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	151,331.00	FISM	151,331.00			151,331.28	FISM	151,331.28			OBRA	1.00
71	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fría	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	135,975.00	FISM	135,975.00			135,975.20	FISM	135,975.20			OBRA	1.00
72	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	590,524.00	FISM	590,524.00			590,523.60	FISM	590,523.60			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>877,830.00</b>		<b>877,830.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>877,830.08</b>		<b>877,830.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
73	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	1,996,247.00	FISM	1,996,247.00			1,996,247.12	FISM	1,996,247.12			ML	600.00
74	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donaldo Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	72,930.00	FISM	72,930.00			72,930.00	FISM	72,930.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>2,069,177.00</b>		<b>2,069,177.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,069,177.12</b>		<b>2,069,177.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Junio del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
75	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orilla del Plan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	91,588.00	FISM	91,588.00			91,588.00	FISM	91,588.00			OBRA	1.00
76	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barreales	60.0%	mar-15	jun-15	88.0%	mar-15	jun-15	300,000.00	FISM	300,000.00			264,027.93	FISM	264,027.93			OBRA	1.00
77	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	75.0%	mar-15	jul-15	85.8%	mar-15	jul-15	900,000.00	FISM	900,000.00			771,784.53	FISM	771,784.53			OBRA	1.00
78	Paneles Solares	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	376,890.00	FISM	376,890.00			376,890.00	FISM	376,890.00			OBRA	1.00
79	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Mohonera de Gudiño a Moctezumas	80.0%	mar-15	jul-15	90.7%	mar-15	jul-15	900,000.00	FISM	900,000.00			816,671.35	FISM	816,671.35			OBRA	1.00
80	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	57,429.00	FISM	57,429.00			57,429.08	FISM	57,429.08			OBRA	1.00
81	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Jagüey	30.0%	mar-15	may-15	14.9%	mar-15	may-15	100,000.00	FISM	100,000.00			14,860.26	FISM	14,860.26			OBRA	1.00
82	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	La Ceiba	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	28,153.00	FISM	28,153.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,754,060.00		2,754,060.00	-	-	2,393,251.15		2,393,251.15	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
83	Dispensario Médico	Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	11.4%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			11,400.00	FISM	11,400.00			OBRA	1.00
84	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	1,598,189.00	FISM	1,598,189.00			1,598,188.72	FISM	1,598,188.72			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,698,189.00		1,698,189.00	-	-	1,609,588.72		1,609,588.72	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
85	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	21,018.00	FISM	21,018.00			21,018.00	FISM	21,018.00			OBRA	1.00
86	Aula Didáctica y Circulado Perimetral	El Lindero	100.0%	ago-14	nov-14	100.0%	ago-14	nov-14	474,524.00	FISM	474,524.00			474,574.79	FISM	474,574.79			OBRA	1.00
87	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			125,000.00	FISM	125,000.00			OBRA	1.00
88	Construcción de Aula Didáctica en Telesecundaria	Valle Verde	100.0%	jun-14	sep-14	100.0%	jun-14	sep-14	512,102.00	FISM	512,102.00			512,102.24	FISM	512,102.24			OBRA	1.00
89	Anexo (Baños)	San Vicente	100.0%	ago-14	nov-14	100.0%	ago-14	nov-14	374,512.00	FISM	374,512.00			374,512.04	FISM	374,512.04			ANEXO	1.00
90	Construcción de Baños Primaria	Jagüey Nuevo	100.0%	jun-14	sep-14	100.0%	jun-14	sep-14	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.01	FISM	500,000.01			OBRA	1.00
91	Rehabilitación de Aula	Tancama	100.0%	abr-15	sep-15	97.0%	abr-15	sep-15	150,000.00	FISM	150,000.00			145,564.64	FISM	145,564.64			AULA	1.00
92	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	100.0%	jun-14	dic-14	90.9%	jun-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			227,342.72	FISM	227,342.72			OBRA	1.00
93	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de cubierta en salones, Escuela Primaria	Yerabuena	95.2%	jul-14	dic-14	95.2%	jul-14	dic-14	187,122.00	FISM	187,122.00			178,200.72	FISM	178,200.72			OBRA	1.00
94	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	151,552.00	FISM	151,552.00			151,552.15	FISM	151,552.15			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,745,830.00		2,745,830.00	-	-	2,709,867.31		2,709,867.31	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
95	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	8,749,660.65	FISM	2,988,713.00	1,541,210.31	4,219,737.34	8,749,660.62	FISM	2,988,712.97	1,541,210.31	4,219,737.34	VIVIENDA	113.00
96	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	115,090.00	FISM	115,090.00			115,090.00	FISM	115,090.00			RECAMARA	10.00
97	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Varias Localidades	99.6%	nov-14	dic-14	99.6%	nov-14	dic-14	2,744,847.00	FISM	2,744,847.00			2,733,516.36	FISM	2,733,516.36			BAÑO	91.00

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Junio del año 2015.

98	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Agua Fría	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			102,134.00	FISM	102,134.00			BAÑO	10.00
99	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	100.0%	sep-14	dic-14	96.8%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			197,673.54	FISM	197,673.54			BAÑO	20.00
100	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Frayle	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,066.90	FISM	51,066.90			BAÑO	5.00
101	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	100.0%	sep-14	dic-14	98.6%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			60,410.73	FISM	60,410.73			BAÑO	6.00
102	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Laguna de Pitzquintla	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,639.42	FISM	30,639.42			BAÑO	3.00
103	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma Alta de Pitzquintla	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,853.00	FISM	40,853.00			BAÑO	4.00
104	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Manzanillos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
105	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Moctezumas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,065.70	FISM	51,065.70			BAÑO	5.00
106	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,852.56	FISM	40,852.56			BAÑO	4.00
107	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	100.0%	sep-14	dic-14	84.9%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			173,367.00	FISM	173,367.00			BAÑO	20.00
108	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquintla	100.0%	sep-14	dic-14	94.9%	sep-14	dic-14	112,347.00	FISM	112,347.00			106,573.48	FISM	106,573.48			BAÑO	11.00
109	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rio Adentro	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,067.00	FISM	51,067.00			BAÑO	5.00
110	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldiveña	100.0%	sep-14	dic-14	87.5%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			62,551.98	FISM	62,551.98			BAÑO	7.00
111	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Terrazas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
112	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Mailla	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
113	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyolillo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00
114	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Limoncito	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
115	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Cuesta del Sabino	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00
116	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Petzcola	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
117	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Chico	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00
118	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Grande	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
119	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saucillo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
120	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Naranjitos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00
121	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Lomas de Juarez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	81,707.00	FISM	81,707.00			81,707.00	FISM	81,707.00			BAÑO	8.00
122	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Zoyapilca	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	163,414.00	FISM	163,414.00			163,414.00	FISM	163,414.00			BAÑO	16.00
123	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Jaguey Nuevo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,278.84	FISM	61,278.84			BAÑO	6.00
124	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Rincón	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00
125	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Españañuela	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00
126	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Meza del Sauz	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			102,134.00	FISM	102,134.00			BAÑO	10.00
127	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00
128	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Las Flores	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.14	FISM	10,213.14			BAÑO	1.00
129	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	San Antonio Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,067.00	FISM	51,067.00			BAÑO	5.00
130	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	132,774.00	FISM	132,774.00			132,774.00	FISM	132,774.00			BAÑO	13.00
131	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Carrizal de los Sanchez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			71,494.00	FISM	71,494.00			BAÑO	7.00
132	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Jaguey	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00
133	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Guayabos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	91,920.00	FISM	91,920.00			91,920.00	FISM	91,920.00			BAÑO	9.00
134	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Arena	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00
135	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Cruz Blanca	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.14	FISM	10,213.14			BAÑO	1.00
136	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma delgada	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00
137	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Madroño	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,852.96	FISM	40,852.96			BAÑO	4.00

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Junio del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
138	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Barreales	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00
139	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	98.2%	oct-14	dic-14	159,290.00	FISM	159,290.00			156,400.00	FISM	156,400.00			FOGON	200.00
140	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	103,802.00	FISM	103,802.00			103,802.00	FISM	103,802.00			VIVIENDA	40.00
141	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	7,548.00	FISM	7,548.00			7,548.00	FISM	7,548.00			VIVIENDA	3.00
142	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	46,852.00	FISM	46,852.00			46,852.00	FISM	46,852.00			VIVIENDA	10.00
143	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	141,990.00	FISM	141,990.00			141,990.00	FISM	141,990.00			M2	1,450.00
144	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	97.1%	ene-14	dic-14	97.1%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			970,739.52	FISM	970,739.52			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									15,316,017.65		9,555,070.00	1,541,210.31	4,219,737.34	15,219,452.73		9,458,505.08	1,541,210.31	4,219,737.34		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
145	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyal-San Antonio Tancoyal, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyal	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	795,961.00	FISM	795,961.00			795,960.34	FISM	795,960.34			OBRA	1.00
146	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	36,575.00	FISM	36,575.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00
147	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
148	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	30,812.00	FISM	30,812.00			30,812.45	FISM	30,812.45			OBRA	1.00
149	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	31,282.00	FISM	31,282.00			31,282.44	FISM	31,282.44			OBRA	1.00
150	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.84	FISM	27,210.84			OBRA	1.00
151	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
152	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
153	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	22,321.00	FISM	22,321.00			22,320.79	FISM	22,320.79			OBRA	1.00
154	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
155	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fría	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
156	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Naranjo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.29	FISM	27,210.29			OBRA	1.00
157	Rehabilitación de Camino de Saca	Orilla del Plan (Tancoyal)	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	2,632.00	FISM	2,632.00			2,631.62	FISM	2,631.62			OBRA	1.00
158	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	86.5%	ene-14	dic-14	86.5%	ene-14	dic-14	485,000.00	FISM	485,000.00			419,353.99	FISM	419,353.99			OBRA	1.00
159	Construcción de guardaganados	Varias Localidades	100.0%	ene-15	dic-15	100.0%	ene-15	dic-15	60,000.00	FISM	60,000.00			60,001.93	FISM	60,001.93			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,655,053.00		1,655,053.00	-	-	1,589,411.74		1,589,411.74	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
160	Mantenimiento de Infraestructura para el Mejoramiento de Suelos	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	243,009.00	FISM	243,009.00			243,008.76	FISM	243,008.76			OBRA	1.00
161	Construcción de Huertos Comunitarios	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	317,392.00	FISM	317,392.00			317,392.01	FISM	317,392.01			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									560,401.00		560,401.00	-	-	560,400.77		560,400.77	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Junio del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
162	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	691,413.00	FISM	691,413.00			691,413.00	FISM	691,413.00			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									691,413.00		691,413.00	-	-	691,413.00		691,413.00	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
163	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			461,367.00	FISM	461,367.00			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									461,367.00		461,367.00	-	-	461,367.00		461,367.00	-	-		

Programa: G.E.Q. 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
164	Construcción de Techumbre en Plaza Civica Telesecundaria	El Lindero	100.0%	may-14	dic-14	96.7%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			490,407.78	GEQ	490,407.78			OBRA	1.00
165	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudiño	100.0%	may-14	dic-14	93.8%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			270,381.52	GEQ	270,381.52			OBRA	1.00
166	Construcción de Techumbre en Plaza Civica CAM	Jalpan	100.0%	may-14	dic-14	97.3%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ	404,850.00			393,874.59	GEQ	393,874.59			OBRA	1.00
167	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	100.0%	jun-14	dic-14	97.5%	jun-14	dic-14	227,497.47	GEQ	227,497.47			221,751.84	GEQ	221,751.84			OBRA	1.00
168	Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	96.0%	jun-14	dic-14	359,914.97	GEQ	359,914.97			345,552.45	GEQ	345,552.45			OBRA	1.00
169	Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos	Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	96.1%	jun-14	dic-14	188,492.75	GEQ	188,492.75			181,206.76	GEQ	181,206.76			OBRA	1.00
170	Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples	Col. Vivah	100.0%	jun-14	dic-14	33.4%	jun-14	dic-14	201,931.19	GEQ	201,931.19			67,524.72	GEQ	67,524.72			OBRA	1.00
171	Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Bodega	Yerbabuena	100.0%	jun-14	dic-14	85.4%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			170,754.41	GEQ	170,754.41			OBRA	1.00
172	Construcción de Primera Etapa de Colector y Red de Drenaje	El Lindero	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	9,977,485.59	GEQ	9,977,485.59			9,977,482.26	GEQ	9,977,482.26			OBRA	1.00
173	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Lomas de Juarez	100.0%	sep-14	dic-14	60.6%	sep-14	dic-14	646,660.47	GEQ	646,660.47			391,866.52	GEQ	391,866.52			OBRA	1.00
174	Urbanización de Callejón San Miguel Primera Etapa	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	398,839.00	GEQ	398,839.00			398,839.90	GEQ	398,839.90			OBRA	1.00
175	Urbanización de Calle Mariano Jiménez 3ra. Etapa	Jalpan	100.0%	nov-14	dic-14	86.6%	nov-14	dic-14	49,294.20	GEQ	49,294.20			42,690.28	GEQ	42,690.28			OBRA	1.00
176	Construcción de Muro de Contención Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	dic-14	dic-14	100.0%	dic-14	dic-14	406,289.18	GEQ	406,289.18			406,289.18	GEQ	406,289.18			OBRA	1.00
177	Rehabilitación de Sistema Hidraulico de Sanitarios en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Jalpan	95.0%	abr-15	sep-15	97.2%	abr-15	sep-15	243,067.30	GEQ	243,067.30			236,380.32	GEQ	236,380.32			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									14,099,471.12		14,099,471.12	-	-	13,595,002.53		13,595,002.53	-	-		

Programa: PDZP 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas
178	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	65.6%	sep-14	dic-14	330,425.00	PDZP	109,040.25	109,040.25	112,344.50	216,651.56	PDZP	109,040.26	107,611.30		BAÑO	11.00
179	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	64.8%	oct-14	dic-14	468,500.00	PDZP	154,605.00	154,605.00	159,290.00	303,600.00	PDZP	154,605.00	148,995.00		OBRA	1.00
180	Reequipamiento de CCA	Valle Verde	100.0%	oct-14	dic-14	99.5%	oct-14	dic-14	174,650.00	PDZP	87,325.00	87,325.00	-	173,813.50	PDZP	87,325.00	86,488.50		OBRA	1.00
181	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	66.0%	nov-14	dic-14	22,200.00	PDZP	7,326.00	7,326.00	7,548.00	14,652.00	PDZP	7,326.00	7,326.00		OBRA	1.00
182	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	40.0%	nov-14	dic-14	240,000.00	PDZP	49,005.00	49,005.00	141,990.00	95,889.10	PDZP	49,005.00	46,884.10		OBRA	1.00
183	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	66.0%	nov-14	dic-14	137,800.00	PDZP	45,474.00	45,474.00	46,852.00	90,948.00	PDZP	45,474.00	45,474.00		OBRA	1.00
184	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donaldo Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	59.1%	oct-14	dic-14	214,500.00	PDZP	70,785.00	70,785.00	72,930.00	126,780.49	PDZP	70,785.00	55,995.49		OBRA	1.00



Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Junio del año 2015.

TOTAL DEL PROGRAMA	1,588,075.00		523,560.25	523,560.25	540,954.50	1,022,334.65		523,560.26	498,774.39	-
--------------------	--------------	--	------------	------------	------------	--------------	--	------------	------------	---

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
185	Dispensario Medico	Los Naranjitos	100.0%	ago-14	dic-14	30.8%	ago-14	dic-14	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	61,581.64	3 X 1	50,000.00	11,581.64			OBRA	1.00
186	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	100.0%	ago-14	dic-14	72.1%	ago-14	dic-14	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	721,400.01	3 X 1	250,000.00	250,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	782,981.65		300,000.00	261,581.64	-	221,400.01		

Programa: CONVENIO UTSJR 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
187	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	58.8%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		258,587.57	UTSJR		258,587.57		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									440,000.00		-	440,000.00	-	258,587.57		-	258,587.57	-		

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
188	Elaboración de MIA, ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.00	FISM	500,000.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									500,000.00		500,000.00	-	-	500,000.00		500,000.00	-	-		

Programa: G.E.Q. 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
189	Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	99.3%	ene-14	mar-14	757,231.75	GEQ	669,055.36	86,827.35	1,349.04	751,692.71	GEQ	664,865.36	86,827.35		OBRA	1.00
190	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	97.1%	ene-14	mar-14	712,605.41	GEQ	711,255.65		1,349.76	691,755.90	GEQ	691,755.90			OBRA	1.00
191	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	99.1%	ene-14	mar-14	734,679.10	GEQ	732,879.42		1,799.68	727,943.43	GEQ	727,943.43			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,204,516.26		2,113,190.43	86,827.35	4,498.48	2,171,392.04		2,084,564.69	86,827.35	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa ESTA ES TU CASA de la CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 30,219.81. Para las Obras de Construcción de red de drenaje de agua potable, El Zapote, Construcción de red de agua potable, Limón de la Peña, Instalación de techo de lamina de fibrocemento, Varias localidades, Urbanización de calle principal en el Saucillo, Urbanización de calle principal, El Embocadero, Muro de contención en las Terrazas, Urbanización de calle principal en Valle Verde, Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa, Tancoyol, Barda perimetral y muro de contención en Esc. Prim. Niños Heroes, Saldiveña, Circulado Perimetral en Telesecundaria 24 de Febrero Sabino Grande, Aula Didactica y Circulado Perimetral El Lindero, Anexo (Baños) San Vicente, Dispensario Medico Los Naranjitos, Circulado Perimetral COBAQ 4 Jalpan de Serra, Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad de Rampa de Concreto para las comunidades de los Charcos, Carrizal de los Durán, El Pocito, Ojo de Agua de los Mar, Los Naranjitos, Puerto Hondo, Guayabos de Jalpan, Guayabos de Saucillo, Tierra Fría y el Naranjo, Construcción de cuarto adicional, Piso Firme, Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor en Agua Fría, El Lindero, El Frayle, El Zapote, Laguna de Pitzquintla, Loma Alta de Pitzquintla, Manzanillos, Moctezumas, Ojo de Agua del Lindero, Puerto de Animas, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Col. Terrazas, Malilla, Tancoyolillo, El Limoncito, Cuesta del Sabino, Petzcola, Sabino Chico, Sabino Grande, Saucillo, Naranjitos, Loma de Juarez, Zoyapilca, Jaguey Nuevo, El Rincón, Espadañuela, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Las Flores, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Carrizal de los Sanchez, El Jaguey, Guayabos, La Arena, La Cruz Blanca, Loma Delgada, Madroño y Barreales, Sustitución de Fogones abiertos por cerrados, Paneles Solares, Techos Firme de Concreto, Construcción de Muro de Concreto y Piso Firme en Varias Localidades, dentro del FISM 2014 y FISM 2015 corresponde a la aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del 3 x 1 para Migrantes, PDZP y PET, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras se registro la parte municipal contable dentro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto.

RUBRICA

**C. ISaura MORADO HUERTA**  
**DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES**