

| Programa: AGUA POTABLE    |  |                    | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |           |       |       | METAS  |           |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:             |  |                    | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |       |       |                              |       |           |       |       |        |           |
| No. de obra               | Descripción                                | Localidad          | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 1                         | Red de distribución de agua potable        | Limón de la Peña   | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 1,000,000.00       | FISM  | 1,000,000.00 |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 2                         | Cisterna de ferrocemento                   | Varias localidades | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 270,000.00         | FISM  | 270,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 30.00     |
| 3                         | Rehabilitación de sistemas de agua potable | Varias localidades | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 300,000.00         | FISM  | 300,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 10.00     |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |  |                    |                          |                 |                  |            |                 |                  | 1,570,000.00       |       | 1,570,000.00 |       |       | -                            |       |           |       |       |        |           |

| Programa: DRENAJE Y LETRINAS |   |             | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |           |       |       | METAS  |           |
|------------------------------|---|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:                |   |             | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |       |       |                              |       |           |       |       |        |           |
| No. de obra                  | Descripción   | Localidad   | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 4                            | Construcción, rehabilitación y ampliación de red de drenaje | Saucillo    | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 1,000,000.00       | FISM  | 1,000,000.00 |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 5                            | Construcción de red de drenaje                              | Valle Verde | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 600,000.00         | FISM  | 600,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>    |   |             |                          |                 |                  |            |                 |                  | 1,600,000.00       |       | 1,600,000.00 |       |       | -                            |       |           |       |       |        |           |

| Programa: URBANIZACION MUNICIPAL |   |                 | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |           |       |       | METAS  |           |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:                    |   |                 | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |       |       |                              |       |           |       |       |        |           |
| No. de obra                      | Descripción   | Localidad       | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 6                                | Urbanización de calle                               | El Embocadero   | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 250,000.00         | FISM  | 250,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 7                                | Construcción de muros de contención en las terrazas | Jalpan de Serra | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 312,500.00         | FISM  | 312,500.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 8                                | Urbanización de calle principal                     | Saucillo        | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 250,000.00         | FISM  | 250,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 9                                | Urbanización de calle principal                     | Valle Verde     | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 250,000.00         | FISM  | 250,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>        |   |                 |                          |                 |                  |            |                 |                  | 1,062,500.00       |       | 1,062,500.00 |       |       | -                            |       |           |       |       |        |           |

| Programa: ELECTRIFICACION RURAL |  |                         | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |           |       |       | METAS  |           |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:                   |  |                         | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |       |       |                              |       |           |       |       |        |           |
| No. de obra                     | Descripción  | Localidad               | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 10                              | Introducción de paneles solares                        | Ojo de agua de Lindero  | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 54,400.00          | FISM  | 54,400.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 8.00      |
| 11                              | Introducción de paneles solares                        | Rincón de Pitzquinta    | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 81,600.00          | FISM  | 81,600.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 12.00     |
| 12                              | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Tancoyol                | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 330,000.00         | FISM  | 330,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 13                              | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Los jasso               | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 561,000.00         | FISM  | 561,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 14                              | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Carrizal de los Duran   | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 150,000.00         | FISM  | 150,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 15                              | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Carrizal de los Sanchez | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 300,000.00         | FISM  | 300,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 16                              | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | El Lindero              | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 250,000.00         | FISM  | 250,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 17                              | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | La Cruz, Jalpan         | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 350,000.00         | FISM  | 350,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 18                              | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Santa Ines, Jalpan      | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 150,000.00         | FISM  | 150,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 19                              | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | El Saucito              | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 150,000.00         | FISM  | 150,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 20                              | Rehabilitación de alumbrado publico                    | Varias localidades      | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 310,000.00         | FISM  | 310,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>       |  |                         |                          |                 |                  |            |                 |                  | 2,687,000.00       |       | 2,687,000.00 |       |       | -                            |       |           |       |       |        |           |

| Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD |  |                    | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |            |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |           |       |       | METAS  |           |
|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:                             |  |                    | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |            |       |       |                              |       |           |       |       |        |           |
| No. de obra                               | Descripción                            | Localidad          | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 21  | Rehabilitación de dispensarios medicos | Varias localidades | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 700,000.00         | FISM  | 700,000.00 |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>                 |  |                    |                          |                 |                  |            |                 |                  | 700,000.00         |       | 700,000.00 | -     | -     | -                            | -     | -         | -     | -     |        |           |

| Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA |   |                       | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |           |       |       | METAS  |           |
|--|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:                              |   |                       | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |       |       |                              |       |           |       |       |        |           |
| No. de obra                                | Descripción   | Localidad             | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 22   | Aula de medios  | Agua fría             | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 2,000,000.00       | FISM  | 2,000,000.00 |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 23   | Mantenimiento a escuelas primarias                                | Varias localidades    | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 400,000.00         | FISM  | 400,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 24   | Rehabilitación de cocina en albergue rural                        | Tancoyol              | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 500,000.00         | FISM  | 500,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 25   | Rehabilitación de sanitarios en telesecundaria                    | Laguna de Pitzquintla | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 150,000.00         | FISM  | 150,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 26   | Construcción de dren pluvial en telesecundaria                    | Valle Verde           | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 500,000.00         | FISM  | 500,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 27   | Construcción de barda perimetral y muro de contención en primaria | Saldiveña             | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 250,000.00         | FISM  | 250,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 28   | Construcción de comedor escolar en escuela primaria               | Zoyaplica             | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 600,000.00         | FISM  | 600,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>                  |   |                       |                          |                 |                  |            |                 |                  | 4,400,000.00       |       | 4,400,000.00 | -     | -     | -                            | -     | -         | -     | -     |        |           |

| Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  |                         | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |           |       |       | METAS  |           |
|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:                      |  |                         | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |       |       |                              |       |           |       |       |        |           |
| No. de obra                        | Descripción                                  | Localidad               | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 29                                 | Construcción de vivienda digna               | Varias localidades      | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 3,148,390.00       | FISM  | 3,148,390.00 |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 166.00    |
| 30                                 | Cuarto adicional                             | Varias localidades      | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 1,000,000.00       | FISM  | 1,000,000.00 |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | CUARTO | 50.00     |
| 31                                 | Cuarto adicional                             | Varias localidades      | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 615,000.00         | FISM  | 615,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | CUARTO | 50.00     |
| 32                                 | Construcción de baños dignos                 | Varias localidades      | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 1,240,000.00       | FISM  | 1,240,000.00 |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 80.00     |
| 33                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | El Zapote               | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 18,000.00          | FISM  | 18,000.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 15.00     |
| 34                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Limón de la Peña        | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 21,600.00          | FISM  | 21,600.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 18.00     |
| 35                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | El Limoncito            | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 7,200.00           | FISM  | 7,200.00     |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 6.00      |
| 36                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Manzanillos             | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 9,600.00           | FISM  | 9,600.00     |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 8.00      |
| 37                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Los Charcos             | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 24,000.00          | FISM  | 24,000.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 20.00     |
| 38                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Los Jasso               | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 7,200.00           | FISM  | 7,200.00     |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 6.00      |
| 39                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Soledad del Refugio     | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 2,400.00           | FISM  | 2,400.00     |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 2.00      |
| 40                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Mohonera de Osorio      | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 2,400.00           | FISM  | 2,400.00     |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 2.00      |
| 41                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | La arena                | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 24,000.00          | FISM  | 24,000.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 20.00     |
| 42                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Barrales                | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 13,200.00          | FISM  | 13,200.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 11.00     |
| 43                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Carrizal de los Sanchez | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 20,400.00          | FISM  | 20,400.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 17.00     |
| 44                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Carrizalito             | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 8,400.00           | FISM  | 8,400.00     |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 7.00      |
| 45                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Moctezumas              | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 12,000.00          | FISM  | 12,000.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 10.00     |
| 46                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Valle Verde             | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 60,000.00          | FISM  | 60,000.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 50.00     |
| 47                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Soledad de Guadalupe    | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 18,000.00          | FISM  | 18,000.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 15.00     |
| 48                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Tancama                 | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 24,000.00          | FISM  | 24,000.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 20.00     |
| 49                                 | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Guayabos                | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 12,000.00          | FISM  | 12,000.00    |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | PZA    | 10.00     |

## Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Marzo del año 2015.

| No. de obra               | Descripción                                  | Localidad          | %    | ene-15 | dic-15 | ene-15 | dic-15 | Total  | Fondo        | Municipal | Part.        | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad   | Aprobadas |
|---------------------------|--|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-----------|--------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|----------|-----------|
| 50                        | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | El Alamo           | 0.0% | ene-15 | dic-15 | 0.0%   | ene-15 | dic-15 | 10,800.00    | FISM      | 10,800.00    |       |       | -     | FISM      |       |       | PZA      | 9.00      |
| 51                        | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | El Pino            | 0.0% | ene-15 | dic-15 | 0.0%   | ene-15 | dic-15 | 7,200.00     | FISM      | 7,200.00     |       |       | -     | FISM      |       |       | PZA      | 6.00      |
| 52                        | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Loma delgada       | 0.0% | ene-15 | dic-15 | 0.0%   | ene-15 | dic-15 | 24,000.00    | FISM      | 24,000.00    |       |       | -     | FISM      |       |       | PZA      | 20.00     |
| 53                        | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | La Ceiba           | 0.0% | ene-15 | dic-15 | 0.0%   | ene-15 | dic-15 | 12,000.00    | FISM      | 12,000.00    |       |       | -     | FISM      |       |       | PZA      | 10.00     |
| 54                        | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Jaguey grande      | 0.0% | ene-15 | dic-15 | 0.0%   | ene-15 | dic-15 | 24,000.00    | FISM      | 24,000.00    |       |       | -     | FISM      |       |       | PZA      | 20.00     |
| 55                        | Sustitución de fogones abiertos por cerrados | Puerto Hondo       | 0.0% | ene-15 | dic-15 | 0.0%   | ene-15 | dic-15 | 24,000.00    | FISM      | 24,000.00    |       |       | -     | FISM      |       |       | PZA      | 20.00     |
| 56                        | Piso firme                                   | Varias localidades | 0.0% | ene-15 | dic-15 | 0.0%   | ene-15 | dic-15 | 190,000.00   | FISM      | 190,000.00   |       |       | -     | FISM      |       |       | M2       | 655.00    |
| 57                        | Construcción de muro firme                   | Rio adentro        | 0.0% | ene-15 | dic-15 | 0.0%   | ene-15 | dic-15 | 661,440.00   | FISM      | 661,440.00   |       |       | -     | FISM      |       |       | VIVIENDA | 41.00     |
| 58                        | Techo firme de concreto                      | Varias localidades | 0.0% | ene-15 | dic-15 | 0.0%   | ene-15 | dic-15 | 720,000.00   | FISM      | 720,000.00   |       |       | -     | FISM      |       |       | M2       | 1,014.00  |
| 59                        | Mejoramiento de vivienda                     | Varias localidades | 0.0% | ene-15 | dic-15 | 0.0%   | ene-15 | dic-15 | 300,000.00   | FISM      | 300,000.00   |       |       | -     | FISM      |       |       | OBRA     | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |  |                    |      |        |        |        |        |        | 8,261,230.00 |           | 8,261,230.00 |       |       | -     |           |       | -     |          |           |

| Programa: CAMINOS RURALES |  |                       | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |           |       |       | METAS  |           |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:             |  |                       | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |       |       |                              |       |           |       |       |        |           |
| No. de obra               | Descripción  | Localidad             | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 60                        | Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca -rancho nuevo)- San Juan de los Duran, tramo del km 0+000 al km 1+000 | San Juan de los Duran | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 450,000.00         | FISM  | 450,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 61                        | Construcción de rampas de concreto   | Varias localidades    | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 500,000.00         | FISM  | 500,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 62                        | Rehabilitación de caminos  | Varias localidades    | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 500,000.00         | FISM  | 500,000.00   |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |  |                       |                          |                 |                  |            |                 |                  | 1,450,000.00       |       | 1,450,000.00 |       |       | -                            |       |           | -     |       |        |           |

| Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA |  |                    | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |            |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |           |       |       | METAS  |           |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:                              |  |                    | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |            |       |       |                              |       |           |       |       |        |           |
| No. de obra                                | Descripción                            | Localidad          | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 63   | Rehabilitación de olla con geomembrana | Los Charcos        | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 95,000.00          | FISM  | 95,000.00  |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 64   | Desasolve de bordos                    | Varias localidades | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 115,000.00         | FISM  | 115,000.00 |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 65   | Construcción de carcamo                | Tancoyol           | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 150,000.00         | FISM  | 150,000.00 |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 66   | Equipamiento para huerto de traspatio  | Varias localidades | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 50,000.00          | FISM  | 50,000.00  |       |       | -                            | FISM  |           |       |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>                  |  |                    |                          |                 |                  |            |                 |                  | 410,000.00         |       | 410,000.00 |       |       | -                            |       |           | -     |       |        |           |

| Programa: GASTOS INDIRECTOS |                   |                 | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |            |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |            |       |       | METAS  |           |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|------------|-------|-------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:               |                   |                 | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |            |       |       |                              |       |            |       |       |        |           |
| No. de obra                 | Descripción       | Localidad       | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 67                          | Gastos Indirectos | Jalpan de Serra | 29.8%                    | ene-15          | dic-15           | 29.8%      | ene-15          | dic-15           | 699,181.00         | FISM  | 699,181.00 |       |       | 208,204.60                   | FISM  | 208,204.60 |       |       | ACCION | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>   |                   |                 |                          |                 |                  |            |                 |                  | 699,181.00         |       | 699,181.00 |       |       | 208,204.60                   |       | 208,204.60 |       |       | -      |           |

| Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL |             |           | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |           |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |           |       |       | METAS  |           |
|------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:                      |             |           | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |           |       |       |                              |       |           |       |       |        |           |
| No. de obra                        | Descripción | Localidad | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Marzo del año 2015.

|                           |                                     |                 |      |        |        |      |        |        |            |      |            |  |  |  |   |      |  |  |  |        |      |  |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|------|--------|--------|------|--------|--------|------------|------|------------|--|--|--|---|------|--|--|--|--------|------|--|
| 68                        | Desarrollo Institucional (PRODIMDF) | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-15 | dic-15 | 0.0% | ene-15 | dic-15 | 466,121.00 | FISM | 466,121.00 |  |  |  | - | FISM |  |  |  | ACCION | 1.00 |  |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |                                     |                 |      |        |        |      |        |        | 466,121.00 |      | 466,121.00 |  |  |  | - |      |  |  |  |        |      |  |

| Programa: AGUA POTABLE    |  |                    | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |            |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |            |       |       | METAS  |           |  |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|------------|-------|-------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|--------|-----------|--|
| Sub programa: 2014        |  |                    | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |            |       |       |                              |       |            |       |       |        |           |  |
| No. de obra               | Descripción  | Localidad          | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |  |
| 69                        | Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable | Yerbabuena         | 100.0%                   | jun-14          | dic-14           | 100.0%     | jun-14          | dic-14           | 151,331.00         | FISM  | 151,331.00 |       |       | 151,331.28                   | FISM  | 151,331.28 |       |       | OBRA   | 1.00      |  |
| 70                        | Rehabilitación de Sistema de Agua Potable                        | Agua Fría          | 100.0%                   | ene-14          | dic-14           | 100.0%     | ene-14          | dic-14           | 135,975.00         | FISM  | 135,975.00 |       |       | 135,975.20                   | FISM  | 135,975.20 |       |       | OBRA   | 1.00      |  |
| 71                        | Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable                       | Varias Localidades | 100.0%                   | jun-14          | dic-14           | 100.0%     | jun-14          | dic-14           | 590,524.00         | FISM  | 590,524.00 |       |       | 590,523.60                   | FISM  | 590,523.60 |       |       | OBRA   | 1.00      |  |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |  |                    |                          |                 |                  |            |                 |                  | 877,830.00         |       | 877,830.00 |       |       | 877,830.08                   |       | 877,830.08 |       |       |        |           |  |

| Programa: DRENAJE Y LETRINAS |   |                      | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |              |       |       | METAS  |           |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|--------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: 2014           |   |                      | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |       |       |                              |       |              |       |       |        |           |
| No. de obra                  | Descripción   | Localidad            | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 72                           | Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje | Saucillo             | 100.0%                   | jun-14          | dic-14           | 100.0%     | jun-14          | dic-14           | 1,996,247.00       | FISM  | 1,996,247.00 |       |       | 1,996,247.12                 | FISM  | 1,996,247.12 |       |       | ML     | 600.00    |
| 73                           | Ampliación de Red de Drenaje                                | Luis Donaldo Colosio | 100.0%                   | oct-14          | dic-14           | 100.0%     | oct-14          | dic-14           | 72,930.00          | FISM  | 72,930.00    |       |       | 72,930.00                    | FISM  | 72,930.00    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>    |   |                      |                          |                 |                  |            |                 |                  | 2,069,177.00       |       | 2,069,177.00 |       |       | 2,069,177.12                 |       | 2,069,177.12 |       |       |        |           |

| Programa: ELECTRIFICACION RURAL |  |                                 | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |            |       |       | METAS  |           |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: 2014              |  |                                 | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |       |       |                              |       |            |       |       |        |           |
| No. de obra                     | Descripción  | Localidad                       | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 74                              | Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica    | Orilla del Plan                 | 100.0%                   | ene-14          | dic-14           | 100.0%     | ene-14          | dic-14           | 91,588.00          | FISM  | 91,588.00    |       |       | 91,588.00                    | FISM  | 91,588.00  |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 75                              | Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica | Barreales                       | 0.0%                     | ene-14          | dic-14           | 0.0%       | ene-14          | dic-14           | 300,000.00         | FISM  | 300,000.00   |       |       | -                            | FISM  |            |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 76                              | Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica | Soledad de Guadalupe            | 29.9%                    | mar-15          | jul-15           | 29.9%      | mar-15          | jul-15           | 900,000.00         | FISM  | 900,000.00   |       |       | 269,462.10                   | FISM  | 269,462.10 |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 77                              | Paneles Solares  | Varias Localidades              | 100.0%                   | oct-14          | dic-14           | 100.0%     | oct-14          | dic-14           | 376,890.00         | FISM  | 376,890.00   |       |       | 376,890.00                   | FISM  | 376,890.00 |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 78                              | Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica | Mohonera de Gudiño a Moctezumas | 0.0%                     | jun-14          | dic-14           | 0.0%       | jun-14          | dic-14           | 900,000.00         | FISM  | 900,000.00   |       |       | -                            | FISM  |            |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 79                              | Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica | Ojo de Agua de Lindero          | 100.0%                   | nov-14          | dic-14           | 100.0%     | nov-14          | dic-14           | 57,429.00          | FISM  | 57,429.00    |       |       | 57,429.08                    | FISM  | 57,429.08  |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 80                              | Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica | El Jaguey                       | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 100,000.00         | FISM  | 100,000.00   |       |       | -                            | FISM  |            |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 81                              | Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica | La Ceiba                        | 0.0%                     | ene-15          | dic-15           | 0.0%       | ene-15          | dic-15           | 28,153.00          | FISM  | 28,153.00    |       |       | -                            | FISM  |            |       |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>       |  |                                 |                          |                 |                  |            |                 |                  | 2,754,060.00       |       | 2,754,060.00 |       |       | 795,369.18                   |       | 795,369.18 |       |       |        |           |

| Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD |                                    |                    | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |              |       |       | METAS  |           |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|--------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: 2014                        |                                    |                    | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |       |       |                              |       |              |       |       |        |           |
| No. de obra                               | Descripción                        | Localidad          | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 82  | Dispensario Medico                 | Naranjitos         | 100.0%                   | jun-14          | dic-14           | 11.4%      | jun-14          | dic-14           | 100,000.00         | FISM  | 100,000.00   |       |       | 11,400.00                    | FISM  | 11,400.00    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 83  | Rehabilitación de Centros de Salud | Varias Localidades | 100.0%                   | ene-14          | dic-14           | 100.0%     | ene-14          | dic-14           | 1,598,189.00       | FISM  | 1,598,189.00 |       |       | 1,598,188.72                 | FISM  | 1,598,188.72 |       |       | OBRA   | 1.00      |

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Marzo del año 2015.

|                    |              |  |              |  |  |              |  |              |  |  |
|--------------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|--|--------------|--|--|
| TOTAL DEL PROGRAMA | 1,698,189.00 |  | 1,698,189.00 |  |  | 1,609,588.72 |  | 1,609,588.72 |  |  |
|--------------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|--|--------------|--|--|

| Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA |   |                    | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |              |       |       | METAS  |           |
|--|---|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|--------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: 2014                         |   |                    | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |       |       |                              |       |              |       |       |        |           |
| No. de obra                                | Descripción   | Localidad          | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 84   | Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.   | Varias Localidades | 100.0%                   | ene-14          | dic-14           | 100.0%     | ene-14          | dic-14           | 21,018.00          | FISM  | 21,018.00    |       |       | 21,018.00                    | FISM  | 21,018.00    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 85   | Aula Didactica y Circulado Perimetral   | El Lindero         | 100.0%                   | ago-14          | nov-14           | 100.0%     | ago-14          | nov-14           | 474,524.00         | FISM  | 474,524.00   |       |       | 474,574.79                   | FISM  | 474,574.79   |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 86   | Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero   | Sabino Grande      | 100.0%                   | jun-14          | dic-14           | 100.0%     | jun-14          | dic-14           | 125,000.00         | FISM  | 125,000.00   |       |       | 125,000.00                   | FISM  | 125,000.00   |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 87   | Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria  | Valle Verde        | 100.0%                   | jun-14          | sep-14           | 100.0%     | jun-14          | sep-14           | 512,102.00         | FISM  | 512,102.00   |       |       | 512,102.24                   | FISM  | 512,102.24   |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 88   | Anexo (Baños)   | San Vicente        | 100.0%                   | ago-14          | nov-14           | 100.0%     | ago-14          | nov-14           | 374,512.00         | FISM  | 374,512.00   |       |       | 374,512.04                   | FISM  | 374,512.04   |       |       | ANEXO  | 1.00      |
| 89   | Construcción de Baños Primaria  | Jaguey Nuevo       | 100.0%                   | jun-14          | sep-14           | 100.0%     | jun-14          | sep-14           | 500,000.00         | FISM  | 500,000.00   |       |       | 500,000.01                   | FISM  | 500,000.01   |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 90   | Rehabilitación de Aula  | Tancama            | 0.0%                     | jun-14          | dic-14           | 0.0%       | jun-14          | dic-14           | 150,000.00         | FISM  | 150,000.00   |       |       | -                            | FISM  |              |       |       | AULA   | 1.00      |
| 91   | Circulado Perimetral COBAQ 4  | Jalpan de Serra    | 100.0%                   | jun-14          | dic-14           | 90.9%      | jun-14          | dic-14           | 250,000.00         | FISM  | 250,000.00   |       |       | 227,342.72                   | FISM  | 227,342.72   |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 92   | Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de cubierta en salones, Escuela Primaria | Yerbabuena         | 80.7%                    | jul-14          | dic-14           | 80.7%      | jul-14          | dic-14           | 187,122.00         | FISM  | 187,122.00   |       |       | 151,056.72                   | FISM  | 151,056.72   |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 93   | Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria  | Sabino Grande      | 92.5%                    | sep-14          | dic-14           | 92.5%      | sep-14          | dic-14           | 151,552.00         | FISM  | 151,552.00   |       |       | 140,242.15                   | FISM  | 140,242.15   |       |       | OBRA   | 1.00      |
| TOTAL DEL PROGRAMA                         |   |                    |                          |                 |                  |            |                 |                  | 2,745,830.00       |       | 2,745,830.00 |       |       | 2,525,848.67                 |       | 2,525,848.67 |       |       |        |           |

| Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |   |                          | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |              |              | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |              |              |              | METAS    |           |
|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| Sub programa: 2014                 |   |                          | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |              |              |                              |       |              |              |              |          |           |
| No. de obra                        | Descripción   | Localidad                | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal    | Part.        | Otros        | Total                        | Fondo | Municipal    | Part.        | Otros        | Unidad   | Aprobadas |
| 94                                 | Construcción de Vivienda Digna                        | Varias Localidades       | 100.0%                   | ene-14          | dic-14           | 100.0%     | ene-14          | dic-14           | 8,749,660.65       | FISM  | 2,988,713.00 | 1,541,210.31 | 4,219,737.34 | 8,749,660.62                 | FISM  | 2,988,712.97 | 1,541,210.31 | 4,219,737.34 | VIVIENDA | 113.00    |
| 95                                 | Construcción de Cuarto Adicional                      | Varias Localidades       | 100.0%                   | ene-14          | dic-14           | 100.0%     | ene-14          | dic-14           | 115,090.00         | FISM  | 115,090.00   |              |              | 115,090.00                   | FISM  | 115,090.00   |              |              | RECAMARA | 10.00     |
| 96                                 | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Varias Localidades       | 99.6%                    | nov-14          | dic-14           | 99.6%      | nov-14          | dic-14           | 2,744,847.00       | FISM  | 2,744,847.00 |              |              | 2,733,516.36                 | FISM  | 2,733,516.36 |              |              | BAÑO     | 91.00     |
| 97                                 | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Agua Fría                | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 100.0%     | sep-14          | dic-14           | 102,134.00         | FISM  | 102,134.00   |              |              | 102,134.00                   | FISM  | 102,134.00   |              |              | BAÑO     | 10.00     |
| 98                                 | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | El Lindero               | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 96.8%      | sep-14          | dic-14           | 204,267.00         | FISM  | 204,267.00   |              |              | 197,673.54                   | FISM  | 197,673.54   |              |              | BAÑO     | 20.00     |
| 99                                 | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | El Frayle                | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 100.0%     | sep-14          | dic-14           | 51,067.00          | FISM  | 51,067.00    |              |              | 51,066.90                    | FISM  | 51,066.90    |              |              | BAÑO     | 5.00      |
| 100                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | El Zapote                | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 98.6%      | sep-14          | dic-14           | 61,280.00          | FISM  | 61,280.00    |              |              | 60,410.73                    | FISM  | 60,410.73    |              |              | BAÑO     | 6.00      |
| 101                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Laguna de Pitzquintla    | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 100.0%     | sep-14          | dic-14           | 30,640.00          | FISM  | 30,640.00    |              |              | 30,639.42                    | FISM  | 30,639.42    |              |              | BAÑO     | 3.00      |
| 102                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Loma Alta de Pitzquintla | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 100.0%     | sep-14          | dic-14           | 40,853.00          | FISM  | 40,853.00    |              |              | 40,853.00                    | FISM  | 40,853.00    |              |              | BAÑO     | 4.00      |
| 103                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Manzanillos              | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 100.0%     | sep-14          | dic-14           | 10,213.00          | FISM  | 10,213.00    |              |              | 10,213.00                    | FISM  | 10,213.00    |              |              | BAÑO     | 1.00      |
| 104                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Moctezumas               | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 100.0%     | sep-14          | dic-14           | 51,067.00          | FISM  | 51,067.00    |              |              | 51,065.70                    | FISM  | 51,065.70    |              |              | BAÑO     | 5.00      |
| 105                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Ojo de Agua de Lindero   | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 100.0%     | sep-14          | dic-14           | 40,853.00          | FISM  | 40,853.00    |              |              | 40,852.56                    | FISM  | 40,852.56    |              |              | BAÑO     | 4.00      |
| 106                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Puerto de Animas         | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 84.9%      | sep-14          | dic-14           | 204,267.00         | FISM  | 204,267.00   |              |              | 173,367.00                   | FISM  | 173,367.00   |              |              | BAÑO     | 20.00     |
| 107                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Rincón de Pitzquintla    | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 94.9%      | sep-14          | dic-14           | 112,347.00         | FISM  | 112,347.00   |              |              | 106,573.48                   | FISM  | 106,573.48   |              |              | BAÑO     | 11.00     |
| 108                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Río Adentro              | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 100.0%     | sep-14          | dic-14           | 51,067.00          | FISM  | 51,067.00    |              |              | 51,067.00                    | FISM  | 51,067.00    |              |              | BAÑO     | 5.00      |
| 109                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Saldiveña                | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 87.5%      | sep-14          | dic-14           | 71,494.00          | FISM  | 71,494.00    |              |              | 62,551.98                    | FISM  | 62,551.98    |              |              | BAÑO     | 7.00      |
| 110                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Terrazas                 | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 100.0%     | sep-14          | dic-14           | 10,213.00          | FISM  | 10,213.00    |              |              | 10,213.00                    | FISM  | 10,213.00    |              |              | BAÑO     | 1.00      |
| 111                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Malilla                  | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 100.0%     | sep-14          | dic-14           | 10,213.00          | FISM  | 10,213.00    |              |              | 10,213.00                    | FISM  | 10,213.00    |              |              | BAÑO     | 1.00      |
| 112                                | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Tancoyolillo             | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 100.0%     | sep-14          | dic-14           | 20,427.00          | FISM  | 20,427.00    |              |              | 20,427.00                    | FISM  | 20,427.00    |              |              | BAÑO     | 2.00      |



## Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Marzo del año 2015.

|                           |   |                         |        |        |        |        |        |        |                      |      |                     |                     |                     |                      |      |                     |                     |                     |          |          |  |  |
|---------------------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|--|--|
| 113                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | El Limoncito            | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 10,213.00            | FISM | 10,213.00           |                     |                     | 10,213.00            | FISM | 10,213.00           |                     |                     | BAÑO     | 1.00     |  |  |
| 114                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Cuesta del Sabino       | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 20,427.00            | FISM | 20,427.00           |                     |                     | 20,427.00            | FISM | 20,427.00           |                     |                     | BAÑO     | 2.00     |  |  |
| 115                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Petzcola                | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 10,213.00            | FISM | 10,213.00           |                     |                     | 10,213.00            | FISM | 10,213.00           |                     |                     | BAÑO     | 1.00     |  |  |
| 116                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Sabino Chico            | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 20,427.00            | FISM | 20,427.00           |                     |                     | 20,427.00            | FISM | 20,427.00           |                     |                     | BAÑO     | 2.00     |  |  |
| 117                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Sabino Grande           | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 10,213.00            | FISM | 10,213.00           |                     |                     | 10,213.00            | FISM | 10,213.00           |                     |                     | BAÑO     | 1.00     |  |  |
| 118                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Saucillo                | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 10,213.00            | FISM | 10,213.00           |                     |                     | 10,213.00            | FISM | 10,213.00           |                     |                     | BAÑO     | 1.00     |  |  |
| 119                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Naranjitos              | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 20,427.00            | FISM | 20,427.00           |                     |                     | 20,426.28            | FISM | 20,426.28           |                     |                     | BAÑO     | 2.00     |  |  |
| 120                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Lomas de Juarez         | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 81,707.00            | FISM | 81,707.00           |                     |                     | 81,707.00            | FISM | 81,707.00           |                     |                     | BAÑO     | 8.00     |  |  |
| 121                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Zoyapica                | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 163,414.00           | FISM | 163,414.00          |                     |                     | 163,414.00           | FISM | 163,414.00          |                     |                     | BAÑO     | 16.00    |  |  |
| 122                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Jaguey Nuevo            | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 61,280.00            | FISM | 61,280.00           |                     |                     | 61,278.84            | FISM | 61,278.84           |                     |                     | BAÑO     | 6.00     |  |  |
| 123                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | El Rincón               | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 61,280.00            | FISM | 61,280.00           |                     |                     | 61,280.00            | FISM | 61,280.00           |                     |                     | BAÑO     | 6.00     |  |  |
| 124                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Españañuela             | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 30,640.00            | FISM | 30,640.00           |                     |                     | 30,640.00            | FISM | 30,640.00           |                     |                     | BAÑO     | 3.00     |  |  |
| 125                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Meza del Sauz           | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 102,134.00           | FISM | 102,134.00          |                     |                     | 102,134.00           | FISM | 102,134.00          |                     |                     | BAÑO     | 10.00    |  |  |
| 126                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Ojo de Agua de Tancoyol | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 20,427.00            | FISM | 20,427.00           |                     |                     | 20,426.28            | FISM | 20,426.28           |                     |                     | BAÑO     | 2.00     |  |  |
| 127                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Las Flores              | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 10,213.00            | FISM | 10,213.00           |                     |                     | 10,213.14            | FISM | 10,213.14           |                     |                     | BAÑO     | 1.00     |  |  |
| 128                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | San Antonio Tancoyol    | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 51,067.00            | FISM | 51,067.00           |                     |                     | 51,067.00            | FISM | 51,067.00           |                     |                     | BAÑO     | 5.00     |  |  |
| 129                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Tancoyol                | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 132,774.00           | FISM | 132,774.00          |                     |                     | 132,774.00           | FISM | 132,774.00          |                     |                     | BAÑO     | 13.00    |  |  |
| 130                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Carrizal de los Sanchez | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 71,494.00            | FISM | 71,494.00           |                     |                     | 71,494.00            | FISM | 71,494.00           |                     |                     | BAÑO     | 7.00     |  |  |
| 131                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | El Jaguey               | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 61,280.00            | FISM | 61,280.00           |                     |                     | 61,280.00            | FISM | 61,280.00           |                     |                     | BAÑO     | 6.00     |  |  |
| 132                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Guayabos                | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 91,920.00            | FISM | 91,920.00           |                     |                     | 91,920.00            | FISM | 91,920.00           |                     |                     | BAÑO     | 9.00     |  |  |
| 133                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | La Arena                | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 30,640.00            | FISM | 30,640.00           |                     |                     | 30,640.00            | FISM | 30,640.00           |                     |                     | BAÑO     | 3.00     |  |  |
| 134                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | La Cruz Blanca          | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 10,213.00            | FISM | 10,213.00           |                     |                     | 10,213.14            | FISM | 10,213.14           |                     |                     | BAÑO     | 1.00     |  |  |
| 135                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Loma delgada            | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 20,427.00            | FISM | 20,427.00           |                     |                     | 20,426.28            | FISM | 20,426.28           |                     |                     | BAÑO     | 2.00     |  |  |
| 136                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Madroño                 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 40,853.00            | FISM | 40,853.00           |                     |                     | 40,852.96            | FISM | 40,852.96           |                     |                     | BAÑO     | 4.00     |  |  |
| 137                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Barreales               | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 100.0% | sep-14 | dic-14 | 30,640.00            | FISM | 30,640.00           |                     |                     | 30,640.00            | FISM | 30,640.00           |                     |                     | BAÑO     | 3.00     |  |  |
| 138                       | Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados  | Varias Localidades      | 100.0% | oct-14 | dic-14 | 98.2%  | oct-14 | dic-14 | 159,290.00           | FISM | 159,290.00          |                     |                     | 156,400.00           | FISM | 156,400.00          |                     |                     | FOGON    | 200.00   |  |  |
| 139                       | Piso Firme  | Varias Localidades      | 100.0% | nov-14 | dic-14 | 100.0% | nov-14 | dic-14 | 103,802.00           | FISM | 103,802.00          |                     |                     | 103,802.00           | FISM | 103,802.00          |                     |                     | VIVIENDA | 40.00    |  |  |
| 140                       | Piso Firme  | Varias Localidades      | 30.0%  | nov-14 | dic-14 | 0.0%   | nov-14 | dic-14 | 7,548.00             | FISM | 7,548.00            |                     |                     | -                    | FISM |                     |                     |                     | VIVIENDA | 3.00     |  |  |
| 141                       | Construcción de Muro Firme                            | Varias Localidades      | 30.0%  | nov-14 | dic-14 | 0.0%   | nov-14 | dic-14 | 46,852.00            | FISM | 46,852.00           |                     |                     | -                    | FISM |                     |                     |                     | VIVIENDA | 10.00    |  |  |
| 142                       | Techo Firme de Concreto                               | Varias Localidades      | 30.0%  | nov-14 | dic-14 | 0.0%   | nov-14 | dic-14 | 141,990.00           | FISM | 141,990.00          |                     |                     | -                    | FISM |                     |                     |                     | M2       | 1,450.00 |  |  |
| 143                       | Mejoramiento de Vivienda                              | Varias Localidades      | 87.2%  | ene-14 | dic-14 | 87.2%  | ene-14 | dic-14 | 1,000,000.00         | FISM | 1,000,000.00        |                     |                     | 872,137.20           | FISM | 872,137.20          |                     |                     | OBRA     | 1.00     |  |  |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |   |                         |        |        |        |        |        |        | <b>15,316,017.65</b> |      | <b>9,555,070.00</b> | <b>1,541,210.31</b> | <b>4,219,737.34</b> | <b>14,924,460.41</b> |      | <b>9,163,512.76</b> | <b>1,541,210.31</b> | <b>4,219,737.34</b> |          |          |  |  |

| Programa: CAMINOS RURALES |  |                      | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |            |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |            |       |       | METAS  |           |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|------------|-------|-------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: 2014        |  |                      | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  | Total              | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra               | Descripción  | Localidad            | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino |                    |       |            |       |       |                              |       |            |       |       |        |           |
| 144                       | Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360 | San Antonio Tancoyol | 100.0%                   | ene-14          | dic-14           | 100.0%     | ene-14          | dic-14           | 795,961.00         | FISM  | 795,961.00 |       |       | 795,960.34                   | FISM  | 795,960.34 |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 145                       | Rehabilitación de Camino con Muro de Contención  | Los Charcos          | 100.0%                   | ene-14          | dic-14           | 100.0%     | ene-14          | dic-14           | 36,575.00          | FISM  | 36,575.00  |       |       | 36,574.80                    | FISM  | 36,574.80  |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 146                       | Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto   | Los Charcos          | 100.0%                   | jun-14          | dic-14           | 100.0%     | jun-14          | dic-14           | 27,210.00          | FISM  | 27,210.00  |       |       | 27,210.45                    | FISM  | 27,210.45  |       |       | OBRA   | 1.00      |

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Marzo del año 2015.

| No. de obra               | Descripción  | Localidad                  | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total        | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Total        | Fondo | Municipal    | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
|---------------------------|--|----------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------|-----------|
| 147                       | Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto | Carrizal de los Duran      | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 30,812.00    | FISM  | 30,812.00    |       |       | 30,812.45    | FISM  | 30,812.45    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 148                       | Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto | El Pocito                  | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 31,282.00    | FISM  | 31,282.00    |       |       | 31,282.44    | FISM  | 31,282.44    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 149                       | Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto | Ojo de Agua de los Mar     | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 27,210.00    | FISM  | 27,210.00    |       |       | 27,210.84    | FISM  | 27,210.84    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 150                       | Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto | Los Naranjitos             | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 27,210.00    | FISM  | 27,210.00    |       |       | 27,210.45    | FISM  | 27,210.45    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 151                       | Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto | Puerto Hondo               | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 27,210.00    | FISM  | 27,210.00    |       |       | 27,210.45    | FISM  | 27,210.45    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 152                       | Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto | Guayabos de Jalpan         | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 22,321.00    | FISM  | 22,321.00    |       |       | 22,320.79    | FISM  | 22,320.79    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 153                       | Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto | Guayabos de Saucillo       | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 27,210.00    | FISM  | 27,210.00    |       |       | 27,210.45    | FISM  | 27,210.45    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 154                       | Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto | Tierra Fría                | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 27,210.00    | FISM  | 27,210.00    |       |       | 27,210.45    | FISM  | 27,210.45    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 155                       | Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto | El Naranjo                 | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 27,210.00    | FISM  | 27,210.00    |       |       | 27,210.29    | FISM  | 27,210.29    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 156                       | Rehabilitación de Camino de Saca   | Orilla del Plan (Tancoyol) | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 2,632.00     | FISM  | 2,632.00     |       |       | 2,631.62     | FISM  | 2,631.62     |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 157                       | Rehabilitación de Caminos  | Varias Localidades         | 86.5%  | ene-14          | dic-14           | 86.5%  | ene-14          | dic-14           | 485,000.00   | FISM  | 485,000.00   |       |       | 419,353.99   | FISM  | 419,353.99   |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 158                       | Construcción de guardaganados  | Varias Localidades         | 23.4%  | ene-15          | dic-15           | 23.4%  | ene-15          | dic-15           | 60,000.00    | FISM  | 60,000.00    |       |       | 14,013.38    | FISM  | 14,013.38    |       |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |  |                            |        |                 |                  |        |                 |                  | 1,655,053.00 |       | 1,655,053.00 | -     | -     | 1,543,423.19 |       | 1,543,423.19 | -     | -     |        |           |

| Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA |   |                    | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |            |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |            |       |       | METAS  |           |
|--|---|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|------------|-------|-------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: 2014                         |   |                    | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |            |       |       |                              |       |            |       |       |        |           |
| No. de obra                                | Descripción   | Localidad          | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término | Total              | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 159  | Mantenimiento de Infraestructura para el Mejoramiento de Suelos | Varias Localidades | 100.0%                   | jun-14          | dic-14           | 100.0%     | jun-14          | dic-14           | 243,009.00         | FISM  | 243,009.00 |       |       | 243,008.76                   | FISM  | 243,008.76 |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 160  | Construcción de Huertos Comunitarios                            | Varias Localidades | 100.0%                   | jun-14          | dic-14           | 100.0%     | jun-14          | dic-14           | 317,392.00         | FISM  | 317,392.00 |       |       | 317,392.01                   | FISM  | 317,392.01 |       |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>                  |   |                    |                          |                 |                  |            |                 |                  | 560,401.00         |       | 560,401.00 | -     | -     | 560,400.77                   |       | 560,400.77 | -     | -     |        |           |

| Programa: GASTOS INDIRECTOS |                   |                 | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |            |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |            |       |       | METAS  |           |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|------------|-------|-------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: 2014          |                   |                 | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |            |       |       |                              |       |            |       |       |        |           |
| No. de obra                 | Descripción       | Localidad       | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término | Total              | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 161                         | Gastos Indirectos | Jalpan de Serra | 100.0%                   | ene-14          | dic-14           | 100.0%     | ene-14          | dic-14           | 691,413.00         | FISM  | 691,413.00 |       |       | 691,413.00                   | FISM  | 691,413.00 |       |       | ACCION | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>   |                   |                 |                          |                 |                  |            |                 |                  | 691,413.00         |       | 691,413.00 | -     | -     | 691,413.00                   |       | 691,413.00 | -     | -     |        |           |

| Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL |                                     |                 | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |            |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |            |       |       | METAS  |           |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|------------|-------|-------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: 2014                 |                                     |                 | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |            |       |       |                              |       |            |       |       |        |           |
| No. de obra                        | Descripción                         | Localidad       | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término | Total              | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 162                                | Desarrollo Institucional (PRODIMDF) | Jalpan de Serra | 100.0%                   | ene-14          | mar-14           | 100.0%     | ene-14          | mar-14           | 461,367.00         | FISM  | 461,367.00 |       |       | 461,367.00                   | FISM  | 461,367.00 |       |       | ACCION | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>          |                                     |                 |                          |                 |                  |            |                 |                  | 461,367.00         |       | 461,367.00 | -     | -     | 461,367.00                   |       | 461,367.00 | -     | -     |        |           |

| Programa: G.E.Q. 2014     |  |                    | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |            |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |            |       |       | METAS  |           |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|------------|-------|-------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: FAM Y FAFEF |  |                    | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |            |       |       |                              |       |            |       |       |        |           |
| No. de obra               | Descripción  | Localidad          | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término | Total              | Fondo | Estatad    | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Estatad    | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 163                       | Construcción de Techumbre en Plaza Cívica Telesecundaria | El Lindero         | 100.0%                   | may-14          | dic-14           | 96.7%      | may-14          | dic-14           | 506,999.00         | GEQ   | 506,999.00 |       |       | 490,407.78                   | GEQ   | 490,407.78 |       |       | OBRA   | 1.00      |
| 164                       | Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples               | Mohonera de Gudiño | 100.0%                   | may-14          | dic-14           | 93.8%      | may-14          | dic-14           | 288,150.00         | GEQ   | 288,150.00 |       |       | 270,381.52                   | GEQ   | 270,381.52 |       |       | OBRA   | 1.00      |

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Marzo del año 2015.

| No. de obra               | Descripción   | Localidad                  | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total         | Fondo | Federal | Estadal | Municipal | Total         | Fondo | Federal | Estadal | Municipal | Unidad | Aprobadas |
|---------------------------|---|----------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|---------------|-------|---------|---------|-----------|---------------|-------|---------|---------|-----------|--------|-----------|
| 165                       | Construcción de Techumbre en Plaza Cívica CAM   | Jalpan                     | 100.0% | may-14          | dic-14           | 97.3%  | may-14          | dic-14           | 404,850.00    | GEQ   |         |         |           | 393,874.59    | GEQ   |         |         |           | OBRA   | 1.00      |
| 166                       | Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples  | El Lindero                 | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 97.5%  | jun-14          | dic-14           | 227,497.47    | GEQ   |         |         |           | 221,751.84    | GEQ   |         |         |           | OBRA   | 1.00      |
| 167                       | Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva                                     | Jalpan                     | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 96.0%  | jun-14          | dic-14           | 359,914.97    | GEQ   |         |         |           | 345,552.45    | GEQ   |         |         |           | OBRA   | 1.00      |
| 168                       | Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos  | Jalpan                     | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 96.1%  | jun-14          | dic-14           | 188,492.75    | GEQ   |         |         |           | 181,206.76    | GEQ   |         |         |           | OBRA   | 1.00      |
| 169                       | Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples                        | Col. Vivah                 | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 33.4%  | jun-14          | dic-14           | 201,931.19    | GEQ   |         |         |           | 67,524.72     | GEQ   |         |         |           | OBRA   | 1.00      |
| 170                       | Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Bodega                                  | Yerbabuena                 | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 61.6%  | jun-14          | dic-14           | 200,000.00    | GEQ   |         |         |           | 123,212.34    | GEQ   |         |         |           | OBRA   | 1.00      |
| 171                       | Construcción de Primera Etapa de Colector y Red de Drenaje                            | El Lindero                 | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 100.0% | jun-14          | dic-14           | 9,977,485.59  | GEQ   |         |         |           | 9,977,482.26  | GEQ   |         |         |           | OBRA   | 1.00      |
| 172                       | Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples                                 | Lomas de Juárez            | 100.0% | sep-14          | dic-14           | 47.3%  | sep-14          | dic-14           | 646,660.47    | GEQ   |         |         |           | 306,028.09    | GEQ   |         |         |           | OBRA   | 1.00      |
| 173                       | Urbanización de Callejón San Miguel Primera Etapa                                     | Col. Puerto de San Nicolás | 100.0% | oct-14          | dic-14           | 30.0%  | oct-14          | dic-14           | 398,839.00    | GEQ   |         |         |           | 119,651.97    | GEQ   |         |         |           | OBRA   | 1.00      |
| 174                       | Urbanización de Calle Mariano Jiménez 3ra. Etapa                                      | Jalpan                     | 100.0% | nov-14          | dic-14           | 86.6%  | nov-14          | dic-14           | 49,294.20     | GEQ   |         |         |           | 42,690.28     | GEQ   |         |         |           | OBRA   | 1.00      |
| 175                       | Construcción de Muro de Contención Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos          | Col. Puerto de San Nicolás | 100.0% | dic-14          | dic-14           | 100.0% | dic-14          | dic-14           | 406,289.18    | GEQ   |         |         |           | 406,289.18    | GEQ   |         |         |           | OBRA   | 1.00      |
| 176                       | Rehabilitación de Sistema Hidráulico de Sanitarios en Escuela Primaria Melchor Ocampo | Jalpan                     | 0.0%   | dic-14          | dic-14           | 0.0%   | dic-14          | dic-14           | 243,067.30    | GEQ   |         |         |           | -             | GEQ   |         |         |           | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |   |                            |        |                 |                  |        |                 |                  | 14,099,471.12 |       |         |         |           | 14,099,471.12 |       |         |         |           |        |           |

| Programa: PDZP 2014       |   |                       | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSIÓN APROBADA |       |            |            |            | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |       |            |            |           | METAS  |           |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|------------|------------|------------|------------------------------|-------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| Sub programa:             |   |                       | FÍSICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |            |            |            |                              |       |            |            |           |        |           |
| No. de obra               | Descripción   | Localidad             | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término | Total              | Fondo | Federal    | Estadal    | Municipal  | Total                        | Fondo | Federal    | Estadal    | Municipal | Unidad | Aprobadas |
| 177                       | Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor | Rincón de Pitzquintla | 100.0%                   | sep-14          | dic-14           | 65.6%      | sep-14          | dic-14           | 330,425.00         | PDZP  | 109,040.25 | 109,040.25 | 112,344.50 | 216,651.56                   | PDZP  | 109,040.26 | 107,611.30 |           | BAÑO   | 11.00     |
| 178                       | Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados  | Varias Localidades    | 100.0%                   | oct-14          | dic-14           | 64.8%      | oct-14          | dic-14           | 468,500.00         | PDZP  | 154,605.00 | 154,605.00 | 159,290.00 | 303,600.00                   | PDZP  | 154,605.00 | 148,995.00 |           | OBRA   | 1.00      |
| 179                       | Reequipamiento de CCA                                 | Valle Verde           | 100.0%                   | oct-14          | dic-14           | 99.5%      | oct-14          | dic-14           | 174,650.00         | PDZP  | 87,325.00  | 87,325.00  | -          | 173,813.50                   | PDZP  | 87,325.00  | 86,488.50  |           | OBRA   | 1.00      |
| 180                       | Piso Firme  | Varias Localidades    | 30.0%                    | nov-14          | dic-14           | 33.0%      | nov-14          | dic-14           | 22,200.00          | PDZP  | 7,326.00   | 7,326.00   | 7,548.00   | 7,326.00                     | PDZP  | 7,326.00   |            |           | OBRA   | 1.00      |
| 181                       | Techo Firme de Concreto                               | Varias Localidades    | 30.0%                    | nov-14          | dic-14           | 29.5%      | nov-14          | dic-14           | 240,000.00         | PDZP  | 79,200.00  | 79,200.00  | 81,600.00  | 70,697.73                    | PDZP  | 70,697.73  |            |           | OBRA   | 1.00      |
| 182                       | Construcción de Muro Firme                            | Varias Localidades    | 30.0%                    | nov-14          | dic-14           | 30.0%      | nov-14          | dic-14           | 137,800.00         | PDZP  | 45,474.00  | 45,474.00  | 46,852.00  | 41,340.00                    | PDZP  | 41,340.00  |            |           | OBRA   | 1.00      |
| 183                       | Ampliación de Red de Drenaje                          | Luis Donaldo Colosio  | 100.0%                   | oct-14          | dic-14           | 59.1%      | oct-14          | dic-14           | 214,500.00         | PDZP  | 70,785.00  | 70,785.00  | 72,930.00  | 126,780.49                   | PDZP  | 70,785.00  | 55,995.49  |           | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |   |                       |                          |                 |                  |            |                 |                  | 1,588,075.00       |       | 553,755.25 | 553,755.25 | 480,564.50 | 940,209.28                   |       | 541,118.99 | 399,090.29 |           |        |           |

| Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2014 |                              |                 | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSIÓN APROBADA |       |            |            |            | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |            |       |            |            | METAS     |        |            |        |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|-------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|
| Sub programa:                       |                              |                 | FÍSICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |            |            |            |                              |            |       |            |            |           |        |            |        |
| No. de obra                         | Descripción                  | Localidad       | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término | Total              | Fondo | Federal    | Estadal    | Municipal  | Benef.                       | Total      | Fondo | Federal    | Estadal    | Municipal | Benef. | Unidad     | Aprob. |
| 184                                 | Dispensario Médico           | Los Naranjitos  | 100.0%                   | ago-14          | dic-14           | 30.8%      | ago-14          | dic-14           | 200,000.00         | 3 X 1 | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00                    | 61,581.64  | 3 X 1 | 50,000.00  | 11,581.64  |           |        | OBRA       | 1.00   |
| 185                                 | Circulado Perimetral COBAQ 4 | Jalpan de Serra | 100.0%                   | ago-14          | dic-14           | 72.1%      | ago-14          | dic-14           | 1,000,000.00       | 3 X 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00                   | 721,400.01 | 3 X 1 | 250,000.00 | 250,000.00 |           |        | OBRA       | 1.00   |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>           |                              |                 |                          |                 |                  |            |                 |                  | 1,200,000.00       |       | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00                   | 782,981.65 |       | 300,000.00 | 261,581.64 |           |        | 221,400.01 |        |

| Programa: CONVENIO UTSJR 2014 |  |           | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSIÓN APROBADA |       |           |            |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |       |           |            |       | METAS  |           |
|-------------------------------|--|-----------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------|------------|-------|------------------------------|-------|-----------|------------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:                 |  |           | FÍSICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |           |            |       |                              |       |           |            |       |        |           |
| No. de obra                   | Descripción  | Localidad | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término | Total              | Fondo | Municipal | Part.      | Otros | Total                        | Fondo | Municipal | Part.      | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 186                           | Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan | Jalpan    | 100.0%                   | ene-14          | dic-14           | 58.8%      | ene-14          | dic-14           | 440,000.00         | UTSJR |           | 440,000.00 |       | 258,587.57                   | UTSJR |           | 258,587.57 |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>     |  |           |                          |                 |                  |            |                 |                  | 440,000.00         |       |           | 440,000.00 |       | 258,587.57                   |       |           | 258,587.57 |       |        |           |



## Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Marzo del año 2015.

| Programa: FISM 2013           |  |            | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |            |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |            |       |       | METAS    |           |
|-------------------------------|--|------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|------------|-------|-------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|----------|-----------|
| Sub programa: CAMINOS RURALES |  |            | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |            |       |       |                              |       |            |       |       |          |           |
| No. de obra                   | Descripción  | Localidad  | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal  | Part. | Otros | Unidad   | Aprobadas |
| 187                           | Elaboración de MIA, ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño. | Embocadero | 78.9%                    | ene-14          | mar-14           | 78.9%      | ene-14          | mar-14           | 500,000.00         | FISM  | 500,000.00 |       |       | 394,615.09                   | FISM  | 394,615.09 |       |       | PROYECTO | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>     |  |            |                          |                 |                  |            |                 |                  | 500,000.00         |       | 500,000.00 | -     | -     | 394,615.09                   |       | 394,615.09 | -     | -     |          |           |

| Programa: G.E.Q. 2013     |   |                    | AVANCE FISICO FINANCIERO |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |              |           |          | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |              |           |       | METAS  |           |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-----------|----------|------------------------------|-------|--------------|-----------|-------|--------|-----------|
| Sub programa:             |   |                    | FISICO                   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  |                    |       |              |           |          |                              |       |              |           |       |        |           |
| No. de obra               | Descripción   | Localidad          | %                        | Fecha de inicio | Fecha de termino | %          | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total              | Fondo | Estatal      | Part.     | Otros    | Total                        | Fondo | Estatal      | Part.     | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 188                       | Construcción de Techumbre en Plaza Cívica ENEQ        | Cabecera Municipal | 100.0%                   | ene-14          | mar-14           | 99.3%      | ene-14          | mar-14           | 757,231.75         | GEQ   | 669,055.36   | 86,827.35 | 1,349.04 | 751,692.71                   | GEQ   | 664,865.36   | 86,827.35 |       | OBRA   | 1.00      |
| 189                       | Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples | El Cañon           | 100.0%                   | ene-14          | mar-14           | 97.1%      | ene-14          | mar-14           | 712,605.41         | GEQ   | 711,255.65   |           | 1,349.76 | 691,755.90                   | GEQ   | 691,755.90   |           |       | OBRA   | 1.00      |
| 190                       | Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples | Rincón de Tancoyol | 100.0%                   | ene-14          | mar-14           | 99.1%      | ene-14          | mar-14           | 734,679.10         | GEQ   | 732,879.42   |           | 1,799.68 | 727,943.43                   | GEQ   | 727,943.43   |           |       | OBRA   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |   |                    |                          |                 |                  |            |                 |                  | 2,204,516.26       |       | 2,113,190.43 | 86,827.35 | 4,498.48 | 2,171,392.04                 |       | 2,084,564.69 | 86,827.35 | -     |        |           |

## COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Cívica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa ESTA ES TU CASA de la CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 30,219.81. Para las Obras de Circulado Perimetral en Telesecundaria 24 de Febrero Sabino Grande, Aula Didáctica y Circulado Perimetral El Lindero, Anexo (Baños) San Vicente, Dispensario Médico Los Naranjitos, Circulado Perimetral COBAQ 4 Jalpan de Serra, Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad de Rampa de Concreto para las comunidades de los Charcos, Carrizal de los Durán, El Pocito, Ojo de Agua de los Mar, Los Naranjitos, Puerto Hondo, Guayabos de Jalpan, Guayabos de Saucillo, Tierra Fría y el Naranjo, Construcción de cuarto adicional, Piso Firme, Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor en Agua Fría, El Lindero, El Frayle, El Zapote, Laguna de Pitzquintla, Loma Alta de Pitzquintla, Manzanillos, Moctezumas, Ojo de Agua del Lindero, Puerto de Animas, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Col. Terrazas, Malilla, Tancoyolillo, El Limoncito, Cuesta del Sabino, Petzcola, Sabino Chico, Sabino Grande, Saucillo, Naranjitos, Loma de Juárez, Zoyapilca, Jagüey Nuevo, El Rincón, Espadañuela, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Las Flores, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Carrizal de los Sanchez, El Jagüey, Guayabos, La Arena, La Cruz Blanca, Loma Delgada, Madroño y Barreales, Sustitución de Fogones abiertos por cerrados, Paneles Solares, Techos Firme de Concreto, Construcción de Muro de Concreto y Piso Firme en Varias Localidades, dentro del FISM corresponde a la aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del 3 x 1 para Migrantes, PDZP y PET, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras se registro la parte municipal contable dentro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto.

**RUBRICA**  
**C. ISaura MORADO HUERTA**  
 DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES