

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Red de distribución de agua potable	Limón de la Peña	0.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
2	Cisterna de ferrocemento	Varias localidades	0.0%	may-15	ago-15	0.0%	may-15	ago-15	270,000.00	FISM	270,000.00			-	FISM				OBRA	30.00
3	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Varias localidades	78.6%	ene-15	dic-15	78.6%	ene-15	dic-15	300,000.00	FISM	300,000.00			235,771.16	FISM	235,771.16			OBRA	10.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,570,000.00		1,570,000.00	-	-	235,771.16		235,771.16	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	Construcción, rehabilitación y ampliación de red de drenaje	Saucillo	0.0%	may-15	ago-15	0.0%	may-15	ago-15	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
5	Construcción de red de drenaje	Valle Verde	29.8%	abr-15	ago-15	29.8%	abr-15	ago-15	600,000.00	FISM	600,000.00			178,631.49	FISM	178,631.49			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,600,000.00		1,600,000.00	-	-	178,631.49		178,631.49	-	-		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Urbanización de calle	El Embocadero	0.0%	jun-15	jul-15	0.0%	jun-15	jul-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
7	Construcción de muros de contención en las terrazas	Jalpan de Serra	0.0%	may-15	jun-15	0.0%	may-15	jun-15	312,500.00	FISM	312,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
8	Urbanización de calle principal	Saucillo	0.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
9	Urbanización de calle principal	Valle Verde	0.0%	jun-15	ago-15	0.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,062,500.00		1,062,500.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
10	Introducción de paneles solares	Ojo de agua de Lindero	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	54,400.00	FISM	54,400.00			-	FISM				OBRA	8.00
11	Introducción de paneles solares	Rincón de Pitzquintla	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	81,600.00	FISM	81,600.00			-	FISM				OBRA	12.00
12	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancoyol	50.0%	mar-15	jun-15	29.8%	mar-15	jun-15	330,000.00	FISM	330,000.00			98,414.49	FISM	98,414.49			OBRA	1.00
13	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Los jasso	30.0%	mar-15	jul-15	29.9%	mar-15	jul-15	561,000.00	FISM	561,000.00			167,486.63	FISM	167,486.63			OBRA	1.00
14	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Duran	30.0%	abr-15	jun-15	30.0%	abr-15	jun-15	150,000.00	FISM	150,000.00			45,000.00	FISM	45,000.00			OBRA	1.00
15	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Sanchez	30.0%	mar-15	jun-15	29.6%	mar-15	jun-15	300,000.00	FISM	300,000.00			88,688.74	FISM	88,688.74			OBRA	1.00
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	40.0%	mar-15	may-15	29.8%	mar-15	may-15	250,000.00	FISM	250,000.00			74,430.82	FISM	74,430.82			OBRA	1.00
17	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	La Cruz, Jalpan	0.0%	may-15	sep-15	0.0%	may-15	sep-15	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
18	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Santa Ines, Jalpan	30.0%	abr-15	jul-15	29.9%	abr-15	jul-15	150,000.00	FISM	150,000.00			44,776.54	FISM	44,776.54			OBRA	1.00
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Saucito	30.0%	mar-15	may-15	29.9%	mar-15	may-15	150,000.00	FISM	150,000.00			44,804.81	FISM	44,804.81			OBRA	1.00
20	Rehabilitación de alumbrado publico	Varias localidades	26.0%	ene-15	dic-15	25.6%	ene-15	dic-15	310,000.00	FISM	310,000.00			79,270.00	FISM	79,270.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,687,000.00	-	2,687,000.00	-	-	642,872.03	-	642,872.03	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
21	Rehabilitación de dispensarios medicos	Varias localidades	0.0%	ene-15	sep-15	0.0%	ene-15	sep-15	700,000.00	FISM	700,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									700,000.00		700,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
22	Aula de medios	Agua fria	0.0%	may-15	jul-15	0.0%	may-15	jul-15	2,000,000.00	FISM	2,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
23	Mantenimiento a escuelas primarias	Varias localidades	10.0%	ene-15	dic-15	54.6%	ene-15	dic-15	400,000.00	FISM	400,000.00			218,599.00	FISM	218,599.00			OBRA	1.00
24	Rehabilitación de cocina en albergue rural	Tancoyol	10.0%	abr-15	jul-15	29.9%	abr-15	jul-15	500,000.00	FISM	500,000.00			149,337.32	FISM	149,337.32			OBRA	1.00
25	Rehabilitación de sanitarios en telesecundaria	Laguna de Pitzquintla	95.0%	ene-15	abr-15	89.4%	ene-15	abr-15	150,000.00	FISM	150,000.00			134,110.49	FISM	134,110.49			OBRA	1.00
26	Construcción de dren pluvial en telesecundaria	Valle Verde	0.0%	may-15	ago-15	0.0%	may-15	ago-15	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
27	Construcción de barda perimetral y muro de contención en primaria	Saldiveña	0.0%	jul-15	oct-15	0.0%	jul-15	oct-15	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
28	Construcción de comedor escolar en escuela primaria	Zoyapilca	0.0%	jul-15	oct-15	0.0%	jul-15	oct-15	600,000.00	FISM	600,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									4,400,000.00		4,400,000.00	-	-	502,046.81		502,046.81	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
29	Construcción de vivienda digna	Varias localidades	0.0%	abr-15	jul-15	0.0%	abr-15	jul-15	3,148,390.00	FISM	3,148,390.00			-	FISM				OBRA	166.00
30	Cuarto adicional	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				CUARTO	50.00
31	Cuarto adicional	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	615,000.00	FISM	615,000.00			-	FISM				CUARTO	50.00
32	Construcción de baños dignos	Varias localidades	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	1,240,000.00	FISM	1,240,000.00			-	FISM				OBRA	80.00
33	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	El Zapote	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	18,000.00	FISM	18,000.00			-	FISM				PZA	15.00
34	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Limón de la Peña	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	21,600.00	FISM	21,600.00			-	FISM				PZA	18.00
35	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	El Limoncito	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	7,200.00	FISM	7,200.00			-	FISM				PZA	6.00
36	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Manzanillos	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	9,600.00	FISM	9,600.00			-	FISM				PZA	8.00
37	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Los Charcos	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				PZA	20.00
38	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Los Jasso	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	7,200.00	FISM	7,200.00			-	FISM				PZA	6.00
39	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Soledad del Refugio	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	2,400.00	FISM	2,400.00			-	FISM				PZA	2.00
40	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Mohonera de Osoño	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	2,400.00	FISM	2,400.00			-	FISM				PZA	2.00
41	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	La arena	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				PZA	20.00
42	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Barreales	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	13,200.00	FISM	13,200.00			-	FISM				PZA	11.00
43	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Carrizal de los Sanchez	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	20,400.00	FISM	20,400.00			-	FISM				PZA	17.00
44	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Carrizalito	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	8,400.00	FISM	8,400.00			-	FISM				PZA	7.00
45	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Moctezumas	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	12,000.00	FISM	12,000.00			-	FISM				PZA	10.00
46	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Valle Verde	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	60,000.00	FISM	60,000.00			-	FISM				PZA	50.00

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
47	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Soledad de Guadalupe	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	18,000.00	FISM	18,000.00			-	FISM				PZA	15.00
48	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Tancama	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				PZA	20.00
49	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Guayabos	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	12,000.00	FISM	12,000.00			-	FISM				PZA	10.00
50	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	El Alamo	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	10,800.00	FISM	10,800.00			-	FISM				PZA	9.00
51	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	El Pino	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	7,200.00	FISM	7,200.00			-	FISM				PZA	6.00
52	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Loma delgada	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				PZA	20.00
53	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	La Ceiba	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	12,000.00	FISM	12,000.00			-	FISM				PZA	10.00
54	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Jaguey grande	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				PZA	20.00
55	Sustitución de fogones abiertos por cerrados	Puerto Hondo	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				PZA	20.00
56	Piso firme	Varias localidades	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	190,000.00	FISM	190,000.00			-	FISM				M2	655.00
57	Construcción de muro firme	Rio adentro	0.0%	jun-15	oct-15	0.0%	jun-15	oct-15	661,440.00	FISM	661,440.00			-	FISM				VIVIENDA	41.00
58	Techo firme de concreto	Varias localidades	0.0%	jun-15	oct-15	0.0%	jun-15	oct-15	720,000.00	FISM	720,000.00			-	FISM				M2	1,014.00
59	Mejoramiento de vivienda	Varias localidades	24.0%	ene-15	dic-15	76.6%	ene-15	dic-15	300,000.00	FISM	300,000.00			229,825.45	FISM	229,825.45			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>8,261,230.00</b>		<b>8,261,230.00</b>			<b>-</b>		<b>229,825.45</b>		<b>229,825.45</b>		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
60	Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyaplica -rancho nuevo)- San Juan de los Duran, tramo del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	450,000.00	FISM	450,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
61	Construcción de rampas de concreto	Varias localidades	27.1%	ene-15	dic-15	27.1%	ene-15	dic-15	500,000.00	FISM	500,000.00			135,610.62	FISM	135,610.62			OBRA	1.00
62	Rehabilitación de caminos	Varias localidades	9.0%	abr-15	dic-15	16.7%	abr-15	dic-15	500,000.00	FISM	500,000.00			83,287.04	FISM	83,287.04			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>1,450,000.00</b>		<b>1,450,000.00</b>			<b>-</b>		<b>218,897.66</b>		<b>218,897.66</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
63	Rehabilitación de olla con geomembrana	Los Charcos	0.0%	may-15	jul-15	0.0%	may-15	jul-15	95,000.00	FISM	95,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
64	Desasolve de bordos	Varias localidades	0.0%	jun-15	jul-15	0.0%	jun-15	jul-15	115,000.00	FISM	115,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
65	Construcción de carcamo	Tancoyol	0.0%	jun-15	jul-15	0.0%	jun-15	jul-15	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
66	Equipamiento para huerto de traspatio	Varias localidades	44.6%	may-15	jul-15	44.6%	may-15	jul-15	50,000.00	FISM	50,000.00			22,278.40	FISM	22,278.40			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>410,000.00</b>		<b>410,000.00</b>			<b>-</b>		<b>22,278.40</b>		<b>22,278.40</b>		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
67	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	61.0%	ene-15	dic-15	60.8%	ene-15	dic-15	699,181.00	FISM	699,181.00			425,355.14	FISM	425,355.14			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>699,181.00</b>		<b>699,181.00</b>			<b>-</b>		<b>425,355.14</b>		<b>425,355.14</b>		

## Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2015.

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
68	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	466,121.00	FISM	466,121.00			-	FISM				ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									466,121.00		466,121.00	-	-	-			-	-		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
69	Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable	Yerabuena	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	151,331.00	FISM	151,331.00			151,331.28	FISM	151,331.28			OBRA	1.00
70	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fría	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	135,975.00	FISM	135,975.00			135,975.20	FISM	135,975.20			OBRA	1.00
71	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	590,524.00	FISM	590,524.00			590,523.60	FISM	590,523.60			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									877,830.00		877,830.00	-	-	877,830.08		877,830.08	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
72	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	1,996,247.00	FISM	1,996,247.00			1,996,247.12	FISM	1,996,247.12			ML	600.00
73	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donald Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	72,930.00	FISM	72,930.00			72,930.00	FISM	72,930.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,069,177.00		2,069,177.00	-	-	2,069,177.12		2,069,177.12	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
74	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orilla del Plan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	91,588.00	FISM	91,588.00			91,588.00	FISM	91,588.00			OBRA	1.00
75	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barreales	60.0%	mar-15	jun-15	29.8%	mar-15	jun-15	300,000.00	FISM	300,000.00			89,307.95	FISM	89,307.95			OBRA	1.00
76	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	75.0%	mar-15	jul-15	85.8%	mar-15	jul-15	900,000.00	FISM	900,000.00			771,784.53	FISM	771,784.53			OBRA	1.00
77	Paneles Solares	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	376,890.00	FISM	376,890.00			376,890.00	FISM	376,890.00			OBRA	1.00
78	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Mohonera de Gudíño a Moctezumas	80.0%	mar-15	jul-15	90.7%	mar-15	jul-15	900,000.00	FISM	900,000.00			816,671.35	FISM	816,671.35			OBRA	1.00
79	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	57,429.00	FISM	57,429.00			57,429.08	FISM	57,429.08			OBRA	1.00
80	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Jaguey	30.0%	mar-15	may-15	14.9%	mar-15	may-15	100,000.00	FISM	100,000.00			14,860.26	FISM	14,860.26			OBRA	1.00
81	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	La Ceiba	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	28,153.00	FISM	28,153.00			-	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,754,060.00		2,754,060.00	-	-	2,218,531.17		2,218,531.17	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
---	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	-------	--

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2015.

Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
82	Dispensario Medico	Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	11.4%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			11,400.00	FISM	11,400.00			OBRA	1.00
83	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	1,598,189.00	FISM	1,598,189.00			1,598,188.72	FISM	1,598,188.72			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,698,189.00		1,698,189.00	-	-	1,609,588.72		1,609,588.72	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
84	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	21,018.00	FISM	21,018.00			21,018.00	FISM	21,018.00			OBRA	1.00
85	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	100.0%	ago-14	nov-14	100.0%	ago-14	nov-14	474,524.00	FISM	474,524.00			474,574.79	FISM	474,574.79			OBRA	1.00
86	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			125,000.00	FISM	125,000.00			OBRA	1.00
87	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria	Valle Verde	100.0%	jun-14	sep-14	100.0%	jun-14	sep-14	512,102.00	FISM	512,102.00			512,102.24	FISM	512,102.24			OBRA	1.00
88	Anexo (Baños)	San Vicente	100.0%	ago-14	nov-14	100.0%	ago-14	nov-14	374,512.00	FISM	374,512.00			374,512.04	FISM	374,512.04			ANEXO	1.00
89	Construcción de Baños Primaria	Jaguey Nuevo	100.0%	jun-14	sep-14	100.0%	jun-14	sep-14	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.01	FISM	500,000.01			OBRA	1.00
90	Rehabilitación de Aula	Tancama	100.0%	abr-15	sep-15	5.6%	abr-15	sep-15	150,000.00	FISM	150,000.00			8,465.49	FISM	8,465.49			AULA	1.00
91	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	100.0%	jun-14	dic-14	90.9%	jun-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			227,342.72	FISM	227,342.72			OBRA	1.00
92	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de cubierta en salones, Escuela Primaria	Yerabuena	95.2%	jul-14	dic-14	95.2%	jul-14	dic-14	187,122.00	FISM	187,122.00			178,200.72	FISM	178,200.72			OBRA	1.00
93	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	151,552.00	FISM	151,552.00			151,552.15	FISM	151,552.15			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,745,830.00		2,745,830.00	-	-	2,572,768.16		2,572,768.16	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
94	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	8,749,660.65	FISM	2,988,713.00	1,541,210.31	4,219,737.34	8,749,660.62	FISM	2,988,712.97	1,541,210.31	4,219,737.34	VIVIENDA	113.00
95	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	115,090.00	FISM	115,090.00			115,090.00	FISM	115,090.00			RECAMARA	10.00
96	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Varias Localidades	99.6%	nov-14	dic-14	99.6%	nov-14	dic-14	2,744,847.00	FISM	2,744,847.00			2,733,516.36	FISM	2,733,516.36			BAÑO	91.00
97	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Agua Fria	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			102,134.00	FISM	102,134.00			BAÑO	10.00
98	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	100.0%	sep-14	dic-14	96.8%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			197,673.54	FISM	197,673.54			BAÑO	20.00
99	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Frayle	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,066.90	FISM	51,066.90			BAÑO	5.00
100	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	100.0%	sep-14	dic-14	98.6%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			60,410.73	FISM	60,410.73			BAÑO	6.00
101	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Laguna de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,639.42	FISM	30,639.42			BAÑO	3.00
102	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma Alta de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,853.00	FISM	40,853.00			BAÑO	4.00
103	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Manzanillos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
104	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Moctezumas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,065.70	FISM	51,065.70			BAÑO	5.00
105	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,852.56	FISM	40,852.56			BAÑO	4.00
106	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	100.0%	sep-14	dic-14	84.9%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			173,367.00	FISM	173,367.00			BAÑO	20.00

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2015.

107	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquintla	100.0%	sep-14	dic-14	94.9%	sep-14	dic-14	112,347.00	FISM	112,347.00			106,573.48	FISM	106,573.48			BAÑO	11.00
108	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Río Adentro	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,067.00	FISM	51,067.00			BAÑO	5.00
109	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldiveña	100.0%	sep-14	dic-14	87.5%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			62,551.98	FISM	62,551.98			BAÑO	7.00
110	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Terrazas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
111	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Mailia	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
112	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyollo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00
113	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Limoncito	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
114	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Cuesta del Sabino	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00
115	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Petzcola	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
116	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Chico	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00
117	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Grande	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
118	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saucillo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
119	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Naranjitos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00
120	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Lomas de Juarez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	81,707.00	FISM	81,707.00			81,707.00	FISM	81,707.00			BAÑO	8.00
121	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Zoyapica	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	163,414.00	FISM	163,414.00			163,414.00	FISM	163,414.00			BAÑO	16.00
122	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Jaguey Nuevo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,278.84	FISM	61,278.84			BAÑO	6.00
123	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Rincón	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00
124	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Españañuela	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00
125	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Meza del Sauz	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			102,134.00	FISM	102,134.00			BAÑO	10.00
126	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00
127	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Las Flores	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.14	FISM	10,213.14			BAÑO	1.00
128	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	San Antonio Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,067.00	FISM	51,067.00			BAÑO	5.00
129	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	132,774.00	FISM	132,774.00			132,774.00	FISM	132,774.00			BAÑO	13.00
130	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Carrizal de los Sanchez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			71,494.00	FISM	71,494.00			BAÑO	7.00
131	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Jaguey	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00
132	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Guayabos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	91,920.00	FISM	91,920.00			91,920.00	FISM	91,920.00			BAÑO	9.00
133	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Arena	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00
134	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Cruz Blanca	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.14	FISM	10,213.14			BAÑO	1.00
135	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma delgada	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00
136	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Madroño	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,852.96	FISM	40,852.96			BAÑO	4.00
137	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Barreales	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00
138	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	98.2%	oct-14	dic-14	159,290.00	FISM	159,290.00			156,400.00	FISM	156,400.00			FOGON	200.00
139	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	103,802.00	FISM	103,802.00			103,802.00	FISM	103,802.00			VIVIENDA	40.00
140	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	7,548.00	FISM	7,548.00			7,548.00	FISM	7,548.00			VIVIENDA	3.00
141	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	46,852.00	FISM	46,852.00			46,852.00	FISM	46,852.00			VIVIENDA	10.00
142	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	141,990.00	FISM	141,990.00			141,990.00	FISM	141,990.00			M2	1,450.00
143	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	97.1%	ene-14	dic-14	97.1%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			970,739.52	FISM	970,739.52			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>15,316,017.65</b>		<b>9,555,070.00</b>	<b>1,541,210.31</b>	<b>4,219,737.34</b>	<b>15,219,452.73</b>	<b>9,458,505.08</b>	<b>1,541,210.31</b>	<b>4,219,737.34</b>			



Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2015.

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
144	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 1+360, Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	795,961.00	FISM	795,961.00			795,960.34	FISM	795,960.34			OBRA	1.00
145	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	36,575.00	FISM	36,575.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00
146	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
147	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	30,812.00	FISM	30,812.00			30,812.45	FISM	30,812.45			OBRA	1.00
148	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	31,282.00	FISM	31,282.00			31,282.44	FISM	31,282.44			OBRA	1.00
149	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.84	FISM	27,210.84			OBRA	1.00
150	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
151	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
152	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	22,321.00	FISM	22,321.00			22,320.79	FISM	22,320.79			OBRA	1.00
153	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
154	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fría	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
155	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Naranja	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.29	FISM	27,210.29			OBRA	1.00
156	Rehabilitación de Camino de Saca	Orilla del Plan (Tancoyol)	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	2,632.00	FISM	2,632.00			2,631.62	FISM	2,631.62			OBRA	1.00
157	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	86.5%	ene-14	dic-14	86.5%	ene-14	dic-14	485,000.00	FISM	485,000.00			419,353.99	FISM	419,353.99			OBRA	1.00
158	Construcción de guardaguanados	Varias Localidades	100.0%	ene-15	dic-15	100.0%	ene-15	dic-15	60,000.00	FISM	60,000.00			60,001.93	FISM	60,001.93			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>1,655,053.00</b>		<b>1,655,053.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,589,411.74</b>		<b>1,589,411.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
159	Mantenimiento de Infraestructura para el Mejoramiento de Suelos	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	243,009.00	FISM	243,009.00			243,008.76	FISM	243,008.76			OBRA	1.00
160	Construcción de Huertos Comunitarios	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	317,392.00	FISM	317,392.00			317,392.01	FISM	317,392.01			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>560,401.00</b>		<b>560,401.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>560,400.77</b>		<b>560,400.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
161	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	691,413.00	FISM	691,413.00			691,413.00	FISM	691,413.00			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>691,413.00</b>		<b>691,413.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>691,413.00</b>		<b>691,413.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
162	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			461,367.00	FISM	461,367.00			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									461,367.00		461,367.00	-	-	461,367.00		461,367.00	-	-		

Programa: G.E.Q. 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
163	Circulado perimetral cancha de tenis Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	abr-15	sep-15	83.4%	abr-15	sep-15	150,000.00	GEQ	150,000.00			125,039.07	GEQ	125,039.07			OBRA	1.00
164	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. Puerto de San Nicolas	96.0%	abr-15	jul-15	30.0%	abr-15	jul-15	471,401.87	GEQ	471,401.87			141,420.56	GEQ	141,420.56			OBRA	1.00
165	Circulado perimetral COBAQ 4 segunda etapa	Col. Puerto de San Nicolas	95.0%	abr-15	jul-15	95.6%	abr-15	jul-15	498,111.67	GEQ	498,111.67			476,426.61	GEQ	476,426.61			OBRA	1.00
166	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. El puente	95.0%	mar-15	jul-15	97.8%	mar-15	jul-15	370,624.34	GEQ	370,624.34			362,574.50	GEQ	362,574.50			OBRA	1.00
167	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. Vivah	50.0%	mar-15	jul-15	30.0%	mar-15	jul-15	343,228.33	GEQ	343,228.33			102,968.50	GEQ	102,968.50			OBRA	1.00
168	Rehabilitación de Lienzo Charro	Jalpan de Serra	90.0%	mar-15	abr-15	99.9%	mar-15	abr-15	699,922.32	GEQ	699,922.32			699,049.20	GEQ	699,049.20			OBRA	1.00
169	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Tancoyol	80.0%	abr-15	jul-15	30.0%	abr-15	jul-15	352,005.23	GEQ	352,005.23			105,601.57	GEQ	105,601.57			OBRA	1.00
170	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. Linda Vista	94.0%	abr-15	jul-15	30.0%	abr-15	jul-15	384,410.33	GEQ	384,410.33			115,323.10	GEQ	115,323.10			OBRA	1.00
171	Construcción de dos aulas escuela Normal del Estado	Jalpan de Serra	25.0%	mar-15	ago-15	41.0%	mar-15	ago-15	1,247,740.89	GEQ	1,247,740.89			511,623.77	GEQ	511,623.77			OBRA	1.00
172	Rehabilitación de cancha de fútbol rápido unidad deportiva	Jalpan de Serra	90.0%	mar-15	jul-15	96.3%	mar-15	jul-15	1,492,346.97	GEQ	1,492,346.97			1,437,793.21	GEQ	1,437,793.21			OBRA	1.00
173	Anexo Baños en primaria	Zoyapitca	15.0%	abr-15	jul-15	29.9%	abr-15	jul-15	750,000.00	GEQ	750,000.00			224,563.24	GEQ	224,563.24			OBRA	1.00
174	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero, calles Ezequiel Montes y Abelardo Ávila	Jalpan de Serra	60.0%	abr-15	ago-15	70.4%	abr-15	ago-15	1,161,570.00	GEQ	1,161,570.00			817,914.94	GEQ	817,914.94			OBRA	1.00
175	Construcción de 1 aula didáctica, Secundaria General Sierra Gorda	Jalpan	25.0%	abr-15	jul-15	29.9%	abr-15	jul-15	750,000.00	GEQ	750,000.00			224,373.66	GEQ	224,373.66			OBRA	1.00
176	Rehabilitación General del Plantel Benito Juárez	Tancoyol	10.0%	may-15	dic-15	0.0%	may-15	dic-15	250,000.00	GEQ	250,000.00			-	GEQ				OBRA	1.00
177	Construcción de baños y rehabilitación de acceso en preescolar Heroes Queretanos	El Madroño	5.0%	may-15	dic-15	30.0%	may-15	dic-15	496,896.01	GEQ	496,896.01			149,068.80	GEQ	149,068.80			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									9,418,257.96		9,418,257.96	-	-	5,493,740.73		5,493,740.73	-	-		

Programa: G.E.Q. 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
178	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica Telesecundaria	El Lindero	100.0%	may-14	dic-14	96.7%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			490,407.78	GEQ	490,407.78			OBRA	1.00
179	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudíño	100.0%	may-14	dic-14	93.8%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			270,381.52	GEQ	270,381.52			OBRA	1.00
180	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica CAM	Jalpan	100.0%	may-14	dic-14	97.3%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ	404,850.00			393,874.59	GEQ	393,874.59			OBRA	1.00
181	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	100.0%	jun-14	dic-14	97.5%	jun-14	dic-14	227,497.47	GEQ	227,497.47			221,751.84	GEQ	221,751.84			OBRA	1.00
182	Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	96.0%	jun-14	dic-14	359,914.97	GEQ	359,914.97			345,552.45	GEQ	345,552.45			OBRA	1.00
183	Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos	Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	96.1%	jun-14	dic-14	188,492.75	GEQ	188,492.75			181,206.76	GEQ	181,206.76			OBRA	1.00
184	Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples	Col. Vivah	100.0%	jun-14	dic-14	33.4%	jun-14	dic-14	201,931.19	GEQ	201,931.19			67,524.72	GEQ	67,524.72			OBRA	1.00
185	Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Bodega	Yerabuena	100.0%	jun-14	dic-14	85.4%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			170,754.41	GEQ	170,754.41			OBRA	1.00



Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estadal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estadal	Municipal	Unidad	Aprobadas
186	Construcción de Primera Etapa de Colector y Red de Drenaje	El Lindero	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	9,977,485.59	GEQ	9,977,485.59			9,977,482.26	GEQ	9,977,482.26			OBRA	1.00
187	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Lomas de Juarez	100.0%	sep-14	dic-14	60.6%	sep-14	dic-14	646,660.47	GEQ	646,660.47			391,866.52	GEQ	391,866.52			OBRA	1.00
188	Urbanización de Callejón San Miguel Primera Etapa	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	398,839.00	GEQ	398,839.00			398,839.90	GEQ	398,839.90			OBRA	1.00
189	Urbanización de Calle Mariano Jiménez 3ra. Etapa	Jalpan	100.0%	nov-14	dic-14	86.6%	nov-14	dic-14	49,294.20	GEQ	49,294.20			42,690.28	GEQ	42,690.28			OBRA	1.00
190	Construcción de Muro de Contención Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	dic-14	dic-14	100.0%	dic-14	dic-14	406,289.18	GEQ	406,289.18			406,289.18	GEQ	406,289.18			OBRA	1.00
191	Rehabilitación de Sistema Hidráulico de Sanitarios en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Jalpan	95.0%	abr-15	sep-15	2.9%	abr-15	sep-15	243,067.30	GEQ	243,067.30			7,092.72	GEQ	7,092.72			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									14,099,471.12		14,099,471.12			13,365,714.93		13,365,714.93				

Programa: PDZP 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estadal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estadal	Municipal	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
192	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquintla	100.0%	sep-14	dic-14	65.6%	sep-14	dic-14	330,425.00	PDZP	109,040.25	109,040.25	112,344.50	216,651.56	PDZP	109,040.26	107,611.30		BAÑO	11.00
193	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	64.8%	oct-14	dic-14	468,500.00	PDZP	154,605.00	154,605.00	159,290.00	303,600.00	PDZP	154,605.00	148,995.00		OBRA	1.00
194	Reequipamiento de CCA	Valle Verde	100.0%	oct-14	dic-14	99.5%	oct-14	dic-14	174,650.00	PDZP	87,325.00	87,325.00	-	173,813.50	PDZP	87,325.00	86,488.50		OBRA	1.00
195	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	66.0%	nov-14	dic-14	22,200.00	PDZP	7,326.00	7,326.00	7,548.00	14,652.00	PDZP	7,326.00	7,326.00		OBRA	1.00
196	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	40.0%	nov-14	dic-14	240,000.00	PDZP	49,005.00	49,005.00	141,990.00	95,889.10	PDZP	49,005.00	46,884.10		OBRA	1.00
197	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	66.0%	nov-14	dic-14	137,800.00	PDZP	45,474.00	45,474.00	46,852.00	90,948.00	PDZP	45,474.00	45,474.00		OBRA	1.00
198	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donaldo Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	59.1%	oct-14	dic-14	214,500.00	PDZP	70,785.00	70,785.00	72,930.00	126,780.49	PDZP	70,785.00	55,995.49		OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,588,075.00		523,560.25	523,560.25	540,954.50	1,022,334.65		523,560.26	498,774.39			

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estadal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estadal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
199	Dispensario Medico	Los Naranjitos	100.0%	ago-14	dic-14	30.8%	ago-14	dic-14	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	61,581.64	3 X 1	50,000.00	11,581.64		OBRA	1.00	
200	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	100.0%	ago-14	dic-14	72.1%	ago-14	dic-14	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	721,400.01	3 X 1	250,000.00	250,000.00		221,400.01	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,200,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	782,981.65		300,000.00	261,581.64		221,400.01		

Programa: CONVENIO UTSJR 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
201	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	58.8%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		258,587.57	UTSJR		258,587.57		OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									440,000.00			440,000.00		258,587.57			258,587.57			

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
202	Elaboración de MIA, ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.00	FISM	500,000.00			PROYECTO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									500,000.00		500,000.00	-	-	500,000.00		500,000.00	-	-		

Programa: G.E.Q. 2013		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:		FISICO			FINANCIERO				Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
203	Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	99.3%	ene-14	mar-14	757,231.75	GEO	669,055.36	86,827.35	1,349.04	751,692.71	GEQ	664,865.36	86,827.35		OBRA	1.00
204	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	97.1%	ene-14	mar-14	712,605.41	GEO	711,255.65		1,349.76	691,755.90	GEQ	691,755.90			OBRA	1.00
205	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	99.1%	ene-14	mar-14	734,679.10	GEQ	732,879.42		1,799.68	727,943.43	GEQ	727,943.43			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									2,204,516.26		2,113,190.43	86,827.35	4,498.48	2,171,392.04		2,084,564.69	86,827.35	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ, Jalpan del Programa GEO se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa ESTA ES TU CASA de la CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 30,219.81. Para las Obras de Circulado Perimetral en Telesecundaria 24 de Febrero Sabino Grande, Aula Didactica y Circulado Perimetral El Lindero, Anexo (Baños) San Vicente, Dispensario Medico Los Naranjitos, Circulado Perimetral COBAQ 4 Jalpan de Serra, Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad de Rampa de Concreto para las comunidades de los Charcos, Carrizal de los Durán, El Pocito, Ojo de Agua de los Mar, Los Naranjitos, Puerto Hondo, Guayabos de Jalpan, Guayabos de Saucillo, Tierra Fria y el Naranjo, Construcción de cuarto adicional, Piso Firme, Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor en Agua Fría, El Lindero, El Frayle, El Zapote, Laguna de Pitzquintla, Loma Alta de Pitzquintla, Manzanillos, Moctezumas, Ojo de Agua del Lindero, Puerto de Animas, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Col. Terrazas, Mallia, Tancoyollillo, El Limonico, Cuesta del Sabino, Petzcola, Sabino Chico, Sabino Grande, Saucillo, Naranjitos, Loma de Juarez, Zoyapilca, Jaguey Nuevo. El Rincón, Espadañuela, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Las Flores, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Carrizal de los Sanchez, El Jaguey, Guayabos, La Arena, La Cruz Blanca, Loma Delgada, Madroño y Barreales, Sustitución de Fogones abiertos por cerrados, Paneles Solares, Techos Firme de Concreto, Construcción de Muro de Concreto y Piso Firme en Varias Localidades, dentro del FISM corresponde a la aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del 3 x 1 para Migrantes, PDZP y PET, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras se registro la parte municipal contable dentro del FISM debido a que fue aqui en donde se estuvo liberando el gasto.

**RUBRICA**  
**C. ISaura MORADO HUERTA**  
**DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES**