



Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015.

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción de red de agua potable	Limón de la Peña	90.0%	jun-15	ago-15	84.5%	jun-15	ago-15	546,307.00	FISM	546,307.00			461,737.18	FISM	461,737.18			OBRA	1.00
2	Construcción de red de agua potable	El Zapote	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	528,862.00	FISM	528,862.00			528,861.44	FISM	528,861.44			OBRA	1.00
3	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	305,466.00	FISM	305,466.00			305,466.28	FISM	305,466.28			OBRA	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,380,635.00		1,380,635.00			1,296,064.90		1,296,064.90				

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	Construcción de red de drenaje 2da. Etapa	El Lindero	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	1,698,125.00	FISM	1,698,125.00			1,698,125.00	FISM	1,698,125.00			OBRA	1.00
5	Construcción, rehabilitación y ampliación de red de drenaje	Saucillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	984,210.00	FISM	984,210.00			984,210.46	FISM	984,210.46			OBRA	1.00
6	Construcción de red de drenaje	Valle Verde	100.0%	abr-15	ago-15	100.0%	abr-15	ago-15	595,438.00	FISM	595,438.00			595,438.29	FISM	595,438.29			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,277,773.00		3,277,773.00			3,277,773.75		3,277,773.75				

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
7	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	243,251.00	FISM	243,251.00			243,250.79	FISM	243,250.79			OBRA	1.00
8	Muro de contención en las Terrazas	Jalpan de Serra	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	304,377.00	FISM	304,377.00			304,376.83	FISM	304,376.83			OBRA	1.00
9	Urbanización de calle principal en el Saucillo	Saucillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	244,321.00	FISM	244,321.00			244,320.53	FISM	244,320.53			OBRA	1.00
10	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle Verde	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			249,999.99	FISM	249,999.99			OBRA	1.00
11	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa, Tancoyol	Tancoyol	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	158,174.00	FISM	158,174.00			158,174.20	FISM	158,174.20			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,123.00		1,200,123.00			1,200,122.34		1,200,122.34				

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
12	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancoyol	100.0%	mar-15	jun-15	100.0%	mar-15	jun-15	328,048.00	FISM	328,048.00			328,048.31	FISM	328,048.31			OBRA	1.00
13	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Los jasso	100.0%	mar-15	jul-15	100.0%	mar-15	jul-15	558,288.00	FISM	558,288.00			558,288.10	FISM	558,288.10			OBRA	1.00
14	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Duran	100.0%	abr-15	jun-15	100.0%	abr-15	jun-15	150,000.00	FISM	150,000.00			150,000.00	FISM	150,000.00			OBRA	1.00
15	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Sanchez	100.0%	mar-15	jun-15	100.0%	mar-15	jun-15	295,630.00	FISM	295,630.00			295,629.13	FISM	295,629.13			OBRA	1.00
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	100.0%	mar-15	may-15	100.0%	mar-15	may-15	248,103.00	FISM	248,103.00			248,102.73	FISM	248,102.73			OBRA	1.00
17	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Santa Ines, Jalpan	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	149,255.00	FISM	149,255.00			149,255.13	FISM	149,255.13			OBRA	1.00
18	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Saucito	100.0%	mar-15	may-15	100.0%	mar-15	may-15	149,349.00	FISM	149,349.00			149,349.37	FISM	149,349.37			OBRA	1.00
19	Rehabilitación de alumbrado publico	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	85,688.00	FISM	85,688.00			85,688.00	FISM	85,688.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,964,361.00		1,964,361.00			1,964,360.77		1,964,360.77				



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015.

Fecha: 30-sep-15

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
20	Rehabilitación de dispensarios medicos	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	700,000.00	FISM	700,000.00			700,000.05	FISM	700,000.05			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									700,000.00		700,000.00	-	-	700,000.05		700,000.05	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
21	Aula de medios	Agua fría	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	1,296,755.00	FISM	1,296,755.00			1,296,755.00	FISM	1,296,755.00			OBRA	1.00
22	Mantenimiento a escuelas primarias	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	286,012.00	FISM	286,012.00			286,012.38	FISM	286,012.38			OBRA	1.00
23	Rehabilitación de cocina en albergue rural	Tancoyol	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	497,791.00	FISM	497,791.00			497,791.09	FISM	497,791.09			OBRA	1.00
24	Rehabilitación de sanitarios en telesecundaria	Laguna de Pitzquinta	100.0%	ene-15	abr-15	100.0%	ene-15	abr-15	150,003.00	FISM	150,003.00			150,003.25	FISM	150,003.25			OBRA	1.00
25	Construcción de dren pluvial en telesecundaria	Valle Verde	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	798,645.00	FISM	798,645.00			798,644.50	FISM	798,644.50			OBRA	1.00
26	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Saldiveña	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	247,796.00	FISM	247,796.00			247,796.19	FISM	247,796.19			OBRA	1.00
27	Construcción de comedor escolar en Escuela Telesecundaria	Zoyapilca	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	597,541.00	FISM	597,541.00			597,541.00	FISM	597,541.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,874,543.00		3,874,543.00	-	-	3,874,543.41		3,874,543.41	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
28	Construcción de vivienda digna	Varias localidades	0.0%	abr-15	jul-15	0.0%	abr-15	jul-15	3,456,000.00	FISM	3,456,000.00			-	FISM				OBRA	25.00
29	Cuarto adicional	Varias localidades	3.0%	ene-15	dic-15	2.5%	ene-15	dic-15	1,320,000.00	FISM	1,320,000.00			33,304.97	FISM	33,304.97			CUARTO	46.00
30	Construcción de baños dignos	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	1,200,018.00	FISM	1,200,018.00			1,200,018.15	FISM	1,200,018.15			OBRA	40.00
31	Piso firme	Varias localidades	0.0%	jun-15	sep-15	0.0%	jun-15	sep-15	27,500.00	FISM	27,500.00			-	FISM				M2	600.00
32	Construcción de muro firme	Varias localidades	0.0%	jun-15	oct-15	0.0%	jun-15	oct-15	85,000.00	FISM	85,000.00			-	FISM				VIVIENDA	20.00
33	Techo firme de concreto	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	64,647.00	FISM	64,647.00			64,647.17	FISM	64,647.17			M2	500.00
34	Instalación de techo de lamina de fibrocemento	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	1,332,296.00	FISM	1,332,296.00			1,332,295.11	FISM	1,332,295.11			OBRA	150.00
35	Mejoramiento de vivienda	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	651,450.00	FISM	651,450.00			651,449.36	FISM	651,449.36			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									8,136,911.00		8,136,911.00	-	-	3,281,714.76		3,281,714.76	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
36	Construcción de rampas de concreto	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	290,855.00	FISM	290,855.00			290,854.82	FISM	290,854.82			OBRA	1.00
37	Reconstrucción camino mailla a petzoola km 1+245 a km 1+300	Petzoola	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
38	Pavimentación de calle en la localidad de sabino chico ubicado a un costado de la cancha de usos múltiples	Sabino Chico	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00



Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015.

39	Reconstrucción de camino Purisima a Agua Fria KM 3+250 A KM 3+305	Agua Fria	0.0%	ago-15	dic-15	0.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00				-	FISM			OBRA	1.00
40	Reconstrucción de camino Jalpan de Serra a Manzanillos km 1+466 a km 1+521	Manzanillos	0.0%	ago-15	dic-15	0.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00				-	FISM			OBRA	1.00
41	Reconstrucción de camino Embocadero-Madroño del Km 1+422 a km 1+477	Madroño	0.0%	ago-15	dic-15	0.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00				-	FISM			OBRA	1.00
42	Rehabilitación de caminos	Varias localidades	100.0%	abr-15	sep-15	100.0%	abr-15	sep-15	597,117.00	FISM	597,117.00				597,117.45	FISM	597,117.45		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,097,117.00		1,097,117.00				-		971,630.27		-	



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015.

Fecha: 30-sep-15

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
43	Rehabilitación de olla con geomembrana	Españañuela	100.0%	may-15	jul-15	100.0%	may-15	jul-15	94,947.00	FISM	94,947.00			94,946.76	FISM	94,946.76			OBRA	1.00
44	Rehabilitación de olla con geomembrana	Zoyapilca	100.0%	jun-15	dic-15	100.0%	jun-15	dic-15	94,908.00	FISM	94,908.00			94,908.33	FISM	94,908.33			OBRA	1.00
45	Desazolve de bordos	Varias localidades	100.0%	jun-15	jul-15	100.0%	jun-15	jul-15	114,639.00	FISM	114,639.00			114,639.15	FISM	114,639.15			OBRA	1.00
46	Construcción de carcamo	Tancoyol	0.0%	jun-15	jul-15	0.0%	jun-15	jul-15	144,773.00	FISM	144,773.00			-	FISM				OBRA	1.00
47	Mejoramiento para huerto de traspatio	Varias localidades	100.0%	may-15	jul-15	100.0%	may-15	jul-15	60,000.00	FISM	60,000.00			60,000.00	FISM	60,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									509,267.00		509,267.00	-	-	364,494.24		364,494.24	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
48	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	79.0%	ene-15	dic-15	79.8%	ene-15	dic-15	699,181.00	FISM	699,181.00			557,813.54	FISM	557,813.54			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									699,181.00		699,181.00	-	-	557,813.54		557,813.54	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
49	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	ene-15	dic-15	0.0%	ene-15	dic-15	466,121.00	FISM	466,121.00			-	FISM				ACCION	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									466,121.00		466,121.00	-	-	-		-	-	-	-		

Programa: G.E.Q. 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
50	Circulado perimetral cancha de tenis Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	abr-15	sep-15	100.0%	abr-15	sep-15	150,000.00	GEQ	150,000.00			149,992.05	GEQ	149,992.05			OBRA	1.00
51	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	471,401.87	GEQ	471,401.87			471,401.88	GEQ	471,401.88			OBRA	1.00
52	Circulado perimetral COBAQ 4 segunda etapa	Col. Puerto de San Nicolas	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	498,111.67	GEQ	498,111.67			498,111.68	GEQ	498,111.68			OBRA	1.00
53	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. El puente	100.0%	mar-15	jul-15	100.0%	mar-15	jul-15	370,624.34	GEQ	370,624.34			370,624.33	GEQ	370,624.33			OBRA	1.00
54	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. Vivah	100.0%	mar-15	jul-15	100.0%	mar-15	jul-15	343,228.33	GEQ	343,228.33			343,228.32	GEQ	343,228.32			OBRA	1.00
55	Rehabilitación de Lienzo Charro	Jalpan de Serra	100.0%	mar-15	abr-15	100.0%	mar-15	abr-15	699,922.32	GEQ	699,922.32			699,922.32	GEQ	699,922.32			OBRA	1.00
56	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Tancoyol	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	352,005.23	GEQ	352,005.23			352,005.23	GEQ	352,005.23			OBRA	1.00
57	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero	Col. Linda Vista	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	384,410.33	GEQ	384,410.33			384,410.34	GEQ	384,410.34			OBRA	1.00
58	Construcción de dos aulas escuela Normal del Estado	Jalpan de Serra	100.0%	mar-15	ago-15	100.0%	mar-15	ago-15	1,247,740.89	GEQ	1,247,740.89			1,247,740.89	GEQ	1,247,740.89			OBRA	1.00
59	Rehabilitación de cancha de futbol rapido unidad deportiva	Jalpan de Serra	100.0%	mar-15	jul-15	100.0%	mar-15	jul-15	1,492,346.97	GEQ	1,492,346.97			1,492,346.96	GEQ	1,492,346.96			OBRA	1.00
60	Anexo Baños en primaria	Zoyapilca	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	748,544.14	GEQ	748,544.14			748,544.14	GEQ	748,544.14			OBRA	1.00



Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas
61	Pavimentación de calle con piedra bola ahogada con mortero, calles Ezequiel Montes y Abelardo Ávila	Jalpan de Serra	100.0%	abr-15	ago-15	100.0%	abr-15	ago-15	1,158,091.24	GEQ			1,158,091.24	1,158,091.24	GEQ				OBRA	1.00
62	Construcción de 1 aula didáctica, Secundaria General Sierra Gorda	Jalpan	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	747,912.19	GEQ			747,912.19	747,912.18	GEQ				OBRA	1.00
63	Rehabilitación General del Plantel Benito Juárez	Tancoyol	100.0%	may-15	dic-15	99.9%	may-15	dic-15	250,000.00	GEQ			250,000.00	249,840.68	GEQ				OBRA	1.00
64	Construcción de baños y rehabilitación de acceso en preescolar Heroes Queretanos	El Madroño	100.0%	may-15	dic-15	100.0%	may-15	dic-15	496,896.01	GEQ			496,896.01	496,896.03	GEQ				OBRA	1.00
65	Urbanización de calle principal en el Saucillo	Saucillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	GEQ			250,000.00	250,000.00	GEQ				OBRA	1.00
66	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	GEQ			250,000.00	250,000.00	GEQ				OBRA	1.00
67	Muro de contención en las Terrazas	Las Terrazas	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	312,500.00	GEQ			312,500.00	312,500.00	GEQ				OBRA	1.00
68	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle verde	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	GEQ			250,000.00	250,000.00	GEQ				OBRA	1.00
69	Equipamiento de aulas con pantallas y videoproector en escuela primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	100.0%	jun-15	dic-15	100.0%	jun-15	dic-15	37,500.00	GEQ			37,500.00	37,500.00	GEQ				OBRA	1.00
70	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Saldivería	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	GEQ			250,000.00	250,000.00	GEQ				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									10,761,235.53				10,761,235.53	10,761,068.27						

Programa: PDZP 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Unidad	Aprobadas
71	Construcción de red de agua potable	El Zapote	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	1,064,901.30	PDZP	532,450.64	-	532,450.66	532,450.64	PDZP	532,450.64			OBRA	1.00
72	Construcción de red de agua potable	Limón de la Peña	90.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	1,101,119.21	PDZP	550,559.61	-	550,559.60	550,559.61	PDZP	550,559.61			OBRA	1.00
73	Instalación de techo de lamina de fibrocemento	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	1,756,246.62	PDZP	423,951.51	-	1,332,295.11	423,951.51	PDZP	423,951.51			OBRA	150.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,922,267.13		1,506,961.76		2,415,305.37	1,506,961.76		1,506,961.76				

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
74	Urbanización de calle principal en el Saucillo	Saucillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	3 X 1	250,000.00			250,000.00	OBRA	1.00
75	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	3 X 1	250,000.00			250,000.00	OBRA	1.00
76	Muro de contención en las Terrazas	Las Terrazas	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	1,250,000.00	3 X 1	312,500.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00	625,000.00	3 X 1	312,500.00			312,500.00	OBRA	1.00
77	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle verde	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	495,401.80	3 X 1	250,000.00			245,401.80	OBRA	1.00
78	Equipamiento de aulas con pantallas y videoproector en escuela primaria Melchor Ocampo	Jalpan de Serra	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	150,000.00	3 X 1	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	112,499.95	3 X 1	37,500.00			74,999.95	OBRA	1.00
79	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa	Tancoyol	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	650,000.00	3 X 1	325,000.00	-	162,500.00	162,500.00	487,500.00	3 X 1	325,000.00			162,500.00	OBRA	1.00
80	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Saldivería	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	495,626.93	3 X 1	250,000.00			245,626.93	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,050,000.00		1,675,000.00	1,350,000.00	1,512,500.00	1,512,500.00	3,216,028.68		1,675,000.00			1,541,028.68		



Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015.

Programa: PET 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
81	Reconstrucción camino mailla a petzcola km 1+245 a km 1+300	Petzcola	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	73,829.00	PET	32,000.00	-	41,829.00	32,000.00	PET	32,000.00			OBRA	1.00
82	Pavimentación de calle en la localidad de sabino chico ubicado a un costado de la cancha de usos múltiples	Sabino Chico	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	73,829.00	PET	32,000.00	-	41,829.00	32,000.00	PET	32,000.00			OBRA	1.00
83	Reconstrucción de camino Purísima a Agua Fria KM 3+250 A KM 3+305	Agua Fria	0.0%	sep-15	dic-15	0.0%	sep-15	dic-15	73,829.00	PET	32,000.00	-	41,829.00	-	PET				OBRA	1.00
84	Reconstrucción de camino Jalpan de Serra a Manzanillos km 1+466 a km 1+521	Manzanillos	0.0%	sep-15	dic-15	0.0%	sep-15	dic-15	73,829.00	PET	32,000.00	-	41,829.00	-	PET				OBRA	1.00
85	Reconstrucción de camino Embocadero-Madroño del Km 1+422 a km 1+477	Madroño	0.0%	sep-15	dic-15	0.0%	sep-15	dic-15	73,829.00	PET	32,000.00	-	41,829.00	-	PET				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									369,145.00		160,000.00	-	209,145.00	64,000.00		64,000.00	-	-		

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
86	Reconstrucción de muro en la comunidad del Pocito	El Pocito	100.0%	sep-15	sep-15	100.0%	sep-15	sep-15	191,405.02	ODM	191,405.02			191,405.02	ODM	191,405.02			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									191,405.02		191,405.02	-	-	191,405.02		191,405.02	-	-		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
87	Rehabilitación de Red de conducción para Sistema de Agua Potable	Yerabuena	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	151,331.00	FISM	151,331.00			151,331.28	FISM	151,331.28			OBRA	1.00
88	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable	Agua Fria	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	135,975.00	FISM	135,975.00			135,975.20	FISM	135,975.20			OBRA	1.00
89	Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	590,524.00	FISM	590,524.00			590,523.60	FISM	590,523.60			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									877,830.00		877,830.00	-	-	877,830.08		877,830.08	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
90	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	1,996,247.00	FISM	1,996,247.00			1,996,247.12	FISM	1,996,247.12			ML	600.00
91	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donald Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	72,930.00	FISM	72,930.00			72,930.00	FISM	72,930.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,069,177.00		2,069,177.00	-	-	2,069,177.12		2,069,177.12	-	-		



Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015.

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
92	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orilla del Plan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	91,588.00	FISM	91,588.00			91,588.00	FISM	91,588.00			OBRA	1.00
93	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barrales	100.0%	mar-15	jun-15	99.2%	mar-15	jun-15	300,000.00	FISM	300,000.00			297,693.17	FISM	297,693.17			OBRA	1.00
94	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	100.0%	mar-15	jul-15	99.8%	mar-15	jul-15	900,000.00	FISM	900,000.00			898,206.99	FISM	898,206.99			OBRA	1.00
95	Paneles Solares	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	376,890.00	FISM	376,890.00			376,890.00	FISM	376,890.00			OBRA	1.00
96	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Mohonera de Guadalupe a Moctezumas	100.0%	mar-15	jul-15	99.7%	mar-15	jul-15	958,000.00	FISM	900,000.00	58,000.00		955,019.23	FISM	897,019.23	58,000.00		OBRA	1.00
97	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	57,429.00	FISM	57,429.00			57,429.08	FISM	57,429.08			OBRA	1.00
98	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	El Jaguey	100.0%	mar-15	may-15	49.5%	mar-15	may-15	100,000.00	FISM	100,000.00			49,534.20	FISM	49,534.20			OBRA	1.00
99	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica	La Ceiba	100.0%	ene-15	dic-15	83.1%	ene-15	dic-15	28,153.00	FISM	28,153.00			23,401.16	FISM	23,401.16			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,812,060.00		2,754,060.00	58,000.00	-	2,749,761.83		2,691,761.83	58,000.00	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
100	Dispensario Medico	Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			100,000.00	FISM	100,000.00			OBRA	1.00
101	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	1,598,189.00	FISM	1,598,189.00			1,598,188.72	FISM	1,598,188.72			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,698,189.00		1,698,189.00	-	-	1,698,188.72		1,698,188.72	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
102	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	21,018.00	FISM	21,018.00			21,018.00	FISM	21,018.00			OBRA	1.00
103	Aula Didactica y Circulado Perimetral	El Lindero	100.0%	ago-14	nov-14	100.0%	ago-14	nov-14	474,524.00	FISM	474,524.00			474,574.79	FISM	474,524.79	50.00		OBRA	1.00
104	Circulado Perimetral Telesecundaria 24 de Febrero	Sabino Grande	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			125,000.00	FISM	125,000.00			OBRA	1.00
105	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria	Valle Verde	100.0%	jun-14	sep-14	100.0%	jun-14	sep-14	512,102.00	FISM	512,102.00			512,102.24	FISM	512,102.24			OBRA	1.00
106	Anexo (Baños)	San Vicente	100.0%	ago-14	nov-14	100.0%	ago-14	nov-14	374,512.00	FISM	374,512.00			374,512.04	FISM	374,512.04			ANEXO	1.00
107	Construcción de Baños Primaria	Jaguey Nuevo	100.0%	jun-14	sep-14	100.0%	jun-14	sep-14	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.01	FISM	500,000.01			OBRA	1.00
108	Rehabilitación de Aula	Tancama	100.0%	abr-15	sep-15	100.0%	abr-15	sep-15	150,000.00	FISM	150,000.00			150,000.01	FISM	150,000.01			AULA	1.00
109	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			250,000.00	FISM	250,000.00			OBRA	1.00
110	Construcción de Muro de Contención, Barda y Rehabilitación de cubierta en salones, Escuela Primaria	Yerabuena	100.0%	jul-14	dic-14	95.2%	jul-14	dic-14	187,122.00	FISM	187,122.00			178,200.72	FISM	178,200.72			OBRA	1.00
111	Construcción de Muro de Contención en Telesecundaria	Sabino Grande	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	151,552.00	FISM	151,552.00			151,552.15	FISM	151,552.15			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,745,830.00		2,745,830.00	-	-	2,736,959.96		2,736,909.96	50.00	-		



Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015.

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
112	Construcción de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	8,749,660.65	FISM	2,988,713.00	1,541,210.31	4,219,737.34	8,749,660.62	FISM	2,988,712.97	1,541,210.31	4,219,737.34	VIVIENDA	113.00
113	Construcción de Cuarto Adicional	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	115,090.00	FISM	115,090.00			115,090.00	FISM	115,090.00			RECAMARA	10.00
114	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	99.6%	nov-14	dic-14	2,744,847.00	FISM	2,744,847.00			2,733,516.36	FISM	2,733,516.36			BAÑO	91.00
115	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Agua Fria	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			102,134.00	FISM	102,134.00			BAÑO	10.00
116	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Lindero	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			204,267.00	FISM	204,267.00			BAÑO	20.00
117	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Frayle	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,066.90	FISM	51,066.90			BAÑO	5.00
118	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Zapote	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00
119	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Laguna de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,639.42	FISM	30,639.42			BAÑO	3.00
120	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma Alta de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,853.00	FISM	40,853.00			BAÑO	4.00
121	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Manzanillos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
122	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Moctezumas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,065.70	FISM	51,065.70			BAÑO	5.00
123	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,852.56	FISM	40,852.56			BAÑO	4.00
124	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Puerto de Animas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	204,267.00	FISM	204,267.00			204,267.00	FISM	204,267.00			BAÑO	20.00
125	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rincón de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	112,347.00	FISM	112,347.00			112,347.00	FISM	112,347.00			BAÑO	11.00
126	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Rio Adentro	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,067.00	FISM	51,067.00			BAÑO	5.00
127	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saldiveña	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			71,494.00	FISM	71,494.00			BAÑO	7.00
128	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Terrazas	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
129	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Malla	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
130	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyolillo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00
131	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Limoncito	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
132	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Cuesta del Sabino	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00
133	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Petzcola	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
134	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Chico	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,427.00	FISM	20,427.00			BAÑO	2.00
135	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Sabino Grande	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
136	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Saucillo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.00	FISM	10,213.00			BAÑO	1.00
137	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Naranjitos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00
138	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Lomas de Juarez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	81,707.00	FISM	81,707.00			81,707.00	FISM	81,707.00			BAÑO	8.00
139	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Zoyapilca	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	163,414.00	FISM	163,414.00			163,414.00	FISM	163,414.00			BAÑO	16.00
140	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Jaguey Nuevo	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,278.84	FISM	61,278.84			BAÑO	6.00
141	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Rincón	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00
142	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Espadañuela	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00
143	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Meza del Sauz	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	102,134.00	FISM	102,134.00			102,134.00	FISM	102,134.00			BAÑO	10.00
144	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00
145	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Las Flores	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.14	FISM	10,213.14			BAÑO	1.00
146	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	San Antonio Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	51,067.00	FISM	51,067.00			51,067.00	FISM	51,067.00			BAÑO	5.00



Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015.

147	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Tancoyol	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	132,774.00	FISM	132,774.00			132,774.00	FISM	132,774.00			BAÑO	13.00
148	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Carrizal de los Sanchez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	71,494.00	FISM	71,494.00			71,494.00	FISM	71,494.00			BAÑO	7.00
149	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	El Jaguey	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	61,280.00	FISM	61,280.00			61,280.00	FISM	61,280.00			BAÑO	6.00
150	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Guayabos	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	91,920.00	FISM	91,920.00			91,920.00	FISM	91,920.00			BAÑO	9.00
151	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Arena	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00
152	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	La Cruz Blanca	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	10,213.00	FISM	10,213.00			10,213.14	FISM	10,213.14			BAÑO	1.00
153	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Loma delgada	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	20,427.00	FISM	20,427.00			20,426.28	FISM	20,426.28			BAÑO	2.00
154	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Madroño	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	40,853.00	FISM	40,853.00			40,852.96	FISM	40,852.96			BAÑO	4.00
155	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor	Barrales	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	30,640.00	FISM	30,640.00			30,640.00	FISM	30,640.00			BAÑO	3.00
156	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	159,290.00	FISM	159,290.00			159,290.00	FISM	159,290.00			FOGON	200.00
157	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	103,802.00	FISM	103,802.00			103,802.00	FISM	103,802.00			VIVIENDA	40.00
158	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	7,548.00	FISM	7,548.00			7,548.00	FISM	7,548.00			VIVIENDA	3.00
159	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	46,852.00	FISM	46,852.00			46,852.00	FISM	46,852.00			VIVIENDA	10.00
160	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	141,990.00	FISM	141,990.00			141,990.00	FISM	141,990.00			M2	1,450.00
161	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	98.3%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			982,821.52	FISM	982,821.52			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									15,316,017.65		9,555,070.00	1,541,210.31	4,219,737.34	15,287,503.00		9,526,555.35	1,541,210.31	4,219,737.34		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
162	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol. Tramo del Km 0+000 al 11+360. Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	San Antonio Tancoyol	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	795,961.00	FISM	795,961.00			795,960.34	FISM	795,960.34			OBRA	1.00
163	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	36,575.00	FISM	36,575.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00
164	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Charcos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
165	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Carrizal de los Duran	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	30,812.00	FISM	30,812.00			30,812.45	FISM	30,812.45			OBRA	1.00
166	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Pocito	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	31,282.00	FISM	31,282.00			31,282.44	FISM	31,282.44			OBRA	1.00
167	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.84	FISM	27,210.84			OBRA	1.00
168	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Los Naranjitos	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
169	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Puerto Hondo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
170	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	22,321.00	FISM	22,321.00			22,320.79	FISM	22,320.79			OBRA	1.00
171	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Guayabos de Saucillo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
172	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	Tierra Fría	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.45	FISM	27,210.45			OBRA	1.00
173	Reconstrucción de Camino de Acceso a la localidad, Construcción de Rampa de Concreto	El Naranjo	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	27,210.00	FISM	27,210.00			27,210.29	FISM	27,210.29			OBRA	1.00
174	Rehabilitación de Camino de Saca	Orilla del Plan (Tancoyol)	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	2,632.00	FISM	2,632.00			2,631.62	FISM	2,631.62			OBRA	1.00



Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015.

175	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	485,000.00	FISM	485,000.00			485,014.99	FISM	485,000.00	14.99		OBRA	1.00
176	Construcción de guardaguanados	Varias Localidades	100.0%	ene-15	dic-15	100.0%	ene-15	dic-15	60,000.00	FISM	60,000.00			60,001.93	FISM	60,000.00	1.93		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,655,053.00		1,655,053.00	-	-	1,655,072.74		1,655,055.82	16.92	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
177	Mantenimiento de Infraestructura para el Mejoramiento de Suelos	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	243,009.00	FISM	243,009.00			243,008.76	FISM	243,008.76			OBRA	1.00
178	Construcción de Huertos Comunitarios	Varias Localidades	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	317,392.00	FISM	317,392.00			317,392.01	FISM	317,392.01			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									560,401.00		560,401.00	-	-	560,400.77		560,400.77	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
179	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	691,413.00	FISM	691,413.00			691,413.00	FISM	691,413.00			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									691,413.00		691,413.00	-	-	691,413.00		691,413.00	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: 2014			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
180	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			461,367.00	FISM	461,367.00			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									461,367.00		461,367.00	-	-	461,367.00		461,367.00	-	-		

Programa: G.E.Q. 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
181	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica Telesecundaria	El Lindero	100.0%	may-14	dic-14	97.4%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			493,691.56	GEQ	493,691.56			OBRA	1.00
182	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudiño	100.0%	may-14	dic-14	100.0%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			288,165.99	GEQ	288,165.99			OBRA	1.00
183	Construcción de Techumbre en Plaza Cívica CAM	Jalpan	100.0%	may-14	dic-14	98.0%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ	404,850.00			396,803.67	GEQ	396,803.67			OBRA	1.00
184	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	El Lindero	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	227,497.47	GEQ	227,497.47			227,493.70	GEQ	227,493.70			OBRA	1.00
185	Construcción de Cancha de Tenis, Unidad Deportiva	Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	359,914.97	GEQ	359,914.97			360,610.99	GEQ	360,610.99			OBRA	1.00
186	Rehabilitación de Circulado Perimetral y Gimnasio al Aire Libre en Parque Los Mangos	Jalpan	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	188,492.75	GEQ	188,492.75			188,524.96	GEQ	188,524.96			OBRA	1.00
187	Construcción de Circulado Perimetral en Casa de Usos Múltiples	Col. Vivah	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	201,931.19	GEQ	201,931.19			203,289.32	GEQ	203,289.32			OBRA	1.00
188	Rehabilitación de Techumbre y Construcción de Bodega	Yerabuena	100.0%	jun-14	dic-14	85.4%	jun-14	dic-14	200,000.00	GEQ	200,000.00			170,754.41	GEQ	170,754.41			OBRA	1.00
189	Construcción de Primera Etapa de Colector y Red de Drenaje	El Lindero	100.0%	jun-14	dic-14	100.0%	jun-14	dic-14	9,977,485.59	GEQ	9,977,485.59			9,977,482.26	GEQ	9,977,482.26			OBRA	1.00



Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
190	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Lomas de Juárez	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	646,660.47	GEQ				646,653.29	GEQ				OBRA	1.00
191	Urbanización de Callejón San Miguel Primera Etapa	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	398,839.00	GEQ				398,839.90	GEQ				OBRA	1.00
192	Urbanización de Calle Mariano Jiménez 3ra. Etapa	Jalpan	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	49,294.20	GEQ				49,294.14	GEQ				OBRA	1.00
193	Construcción de Muro de Contención Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	dic-14	dic-14	100.0%	dic-14	dic-14	406,289.18	GEQ				406,289.18	GEQ				OBRA	1.00
194	Rehabilitación de Sistema Hidráulico de Sanitarios en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Jalpan	100.0%	abr-15	sep-15	97.4%	abr-15	sep-15	243,067.30	GEQ				236,786.73	GEQ				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									14,099,471.12					14,099,471.12					-	-

Programa: PDZP 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
195	Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Bioldigestor	Rincón de Pitzquinta	100.0%	sep-14	dic-14	100.0%	sep-14	dic-14	330,425.00	PDZP	109,040.25	109,040.25	112,344.50	216,651.56	PDZP	109,040.26	107,611.30		BAÑO	11.00
196	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	468,500.00	PDZP	154,605.00	154,605.00	159,290.00	309,210.00	PDZP	154,605.00	154,605.00		OBRA	1.00
197	Reequipamiento de CCA	Valle Verde	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	174,650.00	PDZP	87,325.00	87,325.00	-	173,813.50	PDZP	87,325.00	86,488.50		OBRA	1.00
198	Piso Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	22,200.00	PDZP	7,326.00	7,326.00	7,548.00	14,652.00	PDZP	7,326.00	7,326.00		OBRA	1.00
199	Techo Firme de Concreto	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	240,000.00	PDZP	49,005.00	49,005.00	141,990.00	95,889.10	PDZP	49,005.00	46,884.10		OBRA	1.00
200	Construcción de Muro Firme	Varias Localidades	100.0%	nov-14	dic-14	100.0%	nov-14	dic-14	137,800.00	PDZP	45,474.00	45,474.00	46,852.00	90,948.00	PDZP	45,474.00	45,474.00		OBRA	1.00
201	Ampliación de Red de Drenaje	Luis Donald Colosio	100.0%	oct-14	dic-14	100.0%	oct-14	dic-14	214,500.00	PDZP	70,785.00	70,785.00	72,930.00	126,780.49	PDZP	70,785.00	55,995.49		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,588,075.00		523,560.25	523,560.25	540,954.50	1,027,944.65		523,560.26	504,384.39		-	

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
202	Dispensario Medico	Los Naranjitos	100.0%	ago-14	dic-14	100.0%	ago-14	dic-14	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00			OBRA	1.00
203	Circulado Perimetral COBAQ 4	Jalpan de Serra	100.0%	ago-14	dic-14	100.0%	ago-14	dic-14	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.01	3 X 1	250,000.00	250,000.00		250,000.01	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	850,000.01		300,000.00	300,000.00		250,000.01		

Programa: CONVENIO UTSJR 2014			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
204	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	97.4%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		428,726.76	UTSJR		428,726.76		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									440,000.00		-	440,000.00	-	428,726.76		-	428,726.76		-	

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
205	Elaboración de MIA, ETJ y seguimiento ambiental para la Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			500,000.00	FISM	500,000.00			PROYECTO	1.00



Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Septiembre del año 2015.

TOTAL DEL PROGRAMA	500,000.00		500,000.00	-	-	500,000.00		500,000.00	-	-
--------------------	------------	--	------------	---	---	------------	--	------------	---	---

Programa: G.E.Q. 2013		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:		FISICO			FINANCIERO				Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino												
206	Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	99.9%	ene-14	mar-14	757,231.75	GEQ	669,055.36	86,827.35	1,349.04	756,578.72	GEQ	669,055.36	86,827.35	696.01	OBRA	1.00
207	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	100.0%	ene-14	mar-14	712,605.41	GEQ	711,255.65		1,349.76	712,605.41	GEQ	711,255.65	1,349.76		OBRA	1.00
208	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	99.1%	ene-14	mar-14	734,679.10	GEQ	732,879.42		1,799.68	727,943.43	GEQ	727,943.43			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,204,516.26		2,113,190.43	86,827.35	4,498.48	2,197,127.56		2,108,254.44	88,177.11	696.01		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES																			
<p>El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 1,541,210.31 del programa Esta es tu casa y \$ 4,219,737.34 del programa CONAVI. Para las Obras de Construcción de camino Malilla a Petzcola km 1+245 a km 1+300, Petzcola, Pavimentación de calle en la localidad de Sabino Chico ubicada a un costado de la cancha de usos múltiples, Sabino Chico, Reconstrucción de camino Purisima a Agua Fría km 3+250 a km 3+305, Agua Fría, Reconstrucción de camino Jalpan de Serra a Manzanillos km 1+466 a km 1+521, Manzanillos, Reconstrucción de camino Embocadero-Madroño del km 1+422 a km 1+477, Madroño, Construcción de red de drenaje de agua potable, El Zapote, Construcción de red de agua potable, Limón de la Peña, Instalación de techo de lamina de fibrocemento, Varias localidades, Urbanización de calle principal en el Saucillo, Urbanización de calle principal, El Embocadero, Muro de contención en las Terrazas, Urbanización de calle principal en Valle Verde, Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa, Tancoyol, Barda perimetral y muro de contención en Esc. Prim. Niños Heroes, Saldiveña, Circulado Perimetral en Telesecundaria 24 de Febrero Sabino Grande, Aula Didactica y Circulado Perimetral El Lindero, Anexo (Baños) San Vicente, Dispensario Medico Los Naranjitos, Circulado Perimetral COBAQ 4 Jalpan de Serra, Reconstrucción de Camino de Acceso a la Localidad de Rampa de Concreto para las comunidades de los Charcos, Carrizal de los Durán, El Pocito, Ojo de Agua de los Mar, Los Naranjitos, Puerto Hondo, Guayabos de Jalpan, Guayabos de Saucillo, Tierra Fría y el Naranjo, Construcción de cuarto adicional, Piso Firme, Construcción de Baños Dignos con Tinaco y Biodigestor en Agua Fría, El Lindero, El Frayle, El Zapote, Laguna de Pitzquintla, Loma Alta de Pitzquintla, Manzanillos, Moctezumas, Ojo de Agua del Lindero, Puerto de Animas, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldiveña, Col. Terrazas, Malilla, Tancoyolillo, El Limoncito, Cuesta del Sabino, Petzcola, Sabino Chico, Sabino Grande, Saucillo, Naranjitos, Loma de Juarez, Zoyapilca, Jaguey Nuevo, El Rincón, Espadañuela, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Las Flores, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Carrizal de los Sanchez, El Jaguey, Guayabos, La Arena, La Cruz Blanca, Loma Delgada, Madroño y Barreales, Sustitución de Fogones abiertos por cerrados, Paneles Solares, Techos Firme de Concreto, Construcción de Muro de Concreto y Piso Firme en Varias Localidades, dentro del FISM 2014 y FISM 2015 corresponde a la aportación Municipal que se tiene de acuerdo a lo convenido entre la institución del 3 x 1 para Migrantes, PDZP y PET, por lo que no se concidera que se este duplicando el gasto tanto en un programa como en otro, para estas mismas obras se registro la parte municipal contable dentro del FISM debido a que fue aquí en donde se estuvo liberando el gasto. Para las obras del programa 3 X 1 para migrantes ejercicio fiscal 2015, la parte estatal fue ministrada directamente por Gasto Social, asi que el gasto de la obra se contabilizo de acuerdo a los oficios de solicitud de pago expedidos por el departamento de Desarrollo urbano y obras publicas.</p>																			

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES