

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	0.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	\$ 271,943.00	FISM	\$ 271,943.00			\$ -	FISM				SISTEMA	1.00
2	Rehabilitación del sistema de agua	Yerbabuena	70.0%	mar-16	may-16	74.9%	mar-16	may-16	835,144.00	FISM	835,144.00			625,935.10	FISM	625,935.10			SISTEMA	1.00
3	Rehabilitación del sistema de agua	El Zapote	100.0%	mar-16	may-16	78.2%	mar-16	may-16	431,535.00	FISM	431,535.00			337,651.92	FISM	337,651.92			SISTEMA	1.00
4	Ampliación de sistema múltiple de agua potable "Santa María"	Tancoyol	0.0%	jul-16	nov-16	0.0%	jul-16	nov-16	3,500,000.00	FISM	3,500,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
5	Olla de captación de agua pluvial	Soledad de Guadalupe	100.0%	may-16	jun-16	66.9%	may-16	jun-16	191,670.00	FISM	191,670.00			128,220.43	FISM	128,220.43			OLLA	1.00
6	Olla de captación de agua pluvial	Agua Amarga	100.0%	may-16	jul-16	52.4%	may-16	jul-16	191,660.00	FISM	191,660.00			100,441.95	FISM	100,441.95			OLLA	1.00
7	Olla de captación de agua pluvial	Fin del Llano	100.0%	jun-16	jul-16	63.0%	jun-16	jul-16	191,670.00	FISM	191,670.00			120,779.80	FISM	120,779.80			OLLA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 5,613,622.00</b>		<b>\$5,613,622.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,313,029.20</b>		<b>\$ 1,313,029.20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
8	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde	Valle Verde	65.0%	ago-16	dic-16	101.5%	ago-16	dic-16	\$ 886,381.00	FISM	\$ 886,381.00			\$ 900,000.00	FISM	\$ 900,000.00			ML	280.00
9	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario Saucillo 3ra. Etapa	Saucillo	5.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	3,031,360.00	FISM	3,031,360.00			-	FISM				ML	607.00
10	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a las colonias: Colosio, Las Misiones, Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad	Col. Colosio, Col. Las Misiones, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad	100.0%	mar-16	may-16	99.7%	mar-16	may-16	450,000.00	FISM	450,000.00			448,700.55	FISM	448,700.55			ML	200.00
11	Rehabilitación de drenaje sanitario	Tancoyol	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,417,741.00</b>		<b>\$4,417,741.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,348,700.55</b>		<b>\$ 1,348,700.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
12	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa	Tancoyol	0.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ -	FISM				ML	250.00
13	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	0.0%	jul-16	sep-16	0.0%	jul-16	sep-16	397,748.00	FISM	397,748.00			-	FISM				ML	50.00
14	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	0.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	130,000.00	FISM	130,000.00			-	FISM				M2	1,050.00
15	Construcción de pretil	Col. La Pedrera	10.0%	ago-16	sep-16	0.0%	ago-16	sep-16	340,000.00	FISM	340,000.00			-	FISM				M3	40.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,117,748.00</b>		<b>\$1,117,748.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Saldiveña	0.0%	ago-16	oct-16	0.0%	ago-16	oct-16	\$ 290,000.00	FISM	290,000.00			\$ -	FISM				ML	85.00
17	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Cruz	0.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	216,000.00	FISM	216,000.00			-	FISM				ML	145.00
18	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Ines	0.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	80,500.00	FISM	80,500.00			-	FISM				ML	55.00
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Presa	99.0%	may-16	jul-16	76.5%	may-16	jul-16	385,000.00	FISM	385,000.00			294,384.06	FISM	294,384.06			ML	250.00
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. El Coco	99.0%	may-16	jul-16	26.5%	may-16	jul-16	230,465.00	FISM	230,465.00			61,132.09	FISM	61,132.09			ML	150.00
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	99.0%	may-16	jul-16	29.2%	may-16	jul-16	570,406.00	FISM	570,406.00			166,363.30	FISM	166,363.30			ML	380.00
22	Rehabilitación de alumbrado público	Tancoyol	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	87,500.00	FISM	87,500.00			-	FISM				SERVICIO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,859,871.00</b>		<b>\$1,859,871.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 521,879.45</b>		<b>\$ 521,879.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
23	Rehabilitación de dispensario medico	San Vicente	100.0%	jul-16	ago-16	95.7%	jul-16	ago-16	\$ 70,000.00	FISM	\$ 70,000.00			\$ 67,019.92	FISM	\$ 67,019.92			DISPENSARIO	1.00
24	Rehabilitación de dispensario medico	Piedras Anchas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,995.99	FISM	69,995.99			DISPENSARIO	1.00
25	Rehabilitación de dispensario medico	Embocadero	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.04	FISM	70,000.04			DISPENSARIO	1.00
26	Rehabilitación de dispensario medico	Capulines	100.0%	ago-16	sep-16	94.4%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			66,109.41	FISM	66,109.41			DISPENSARIO	1.00
27	Rehabilitación de dispensario medico	Guayabos de Jalpan	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.00	FISM	70,000.00			DISPENSARIO	1.00
28	Rehabilitación de dispensario medico 2da. Etapa	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-16	sep-16	0.0%	ago-16	sep-16	125,000.00	FISM	125,000.00			-	FISM				DISPENSARIO	1.00
29	Rehabilitación de dispensario medico	Moctezumas	100.0%	ago-16	sep-16	100.0%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.97	FISM	69,999.97			DISPENSARIO	1.00
30	Rehabilitación de dispensario medico	Rancho Nuevo	100.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			69,999.83	FISM	69,999.83			DISPENSARIO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 615,000.00</b>		<b>\$ 615,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 483,125.16</b>		<b>\$ 483,125.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: <b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
31	Techado en area de impartición de Educación Física	Zoyapilca	100.0%	jun-16	jul-16	97.4%	jun-16	jul-16	\$ 595,344.00	FISM	\$ 595,344.00			\$ 579,683.74	FISM	\$ 579,683.74			M2	576.00
32	Techado en area de impartición de Educación Física	El Lindero	100.0%	jun-16	jul-16	79.7%	jun-16	jul-16	837,105.00	FISM	837,105.00			667,350.24	FISM	667,350.24			M2	576.00
33	Mejoramiento de Escuela Primaria 20 de Noviembre mediante la construcción de muro perimetral	Valle Verde	100.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	19,500.00	FISM	19,500.00			-	FISM				LOTE	1.00
34	Mejoramiento de aula mediante la construcción de aplanados, cancelería, pintura e impermeabilizante en la Escuela Luis Donaldo Colosio	La Esperanza	80.0%	oct-16	nov-16	31.0%	oct-16	nov-16	80,500.00	FISM	80,500.00			24,929.76	FISM	24,929.76			LOTE	1.00
35	Rehabilitación de baños en Escuela Telesecundaria "24 de Febrero"	Sabino Grande	0.0%	jul-16	dic-16	0.0%	jul-16	dic-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
36	Rehabilitación de sanitarios en Escuela Primaria General "Narciso Mendoza"	El Madroño	0.0%	ago-16	dic-16	0.0%	ago-16	dic-16	76,000.00	FISM	76,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
37	Suministro de materiales para la construcción de circulado perimetral en la Escuela Primaria " Jose Beda Olvera	Los Charcos	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	24,000.00	FISM	24,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
38	Rehabilitación de Albergue Escolar "Josefa Ortiz de Dominguez"	Tancoyol	0.0%	oct-16	nov-16	0.0%	oct-16	nov-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,832,449.00</b>		<b>\$1,832,449.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,271,963.74</b>		<b>\$ 1,271,963.74</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: <b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
39	Construcción de vivienda digna	Valle Verde	0.0%	may-16	oct-16	89.9%	may-16	oct-16	\$ 834,209.00	FISM	\$ 834,209.00			\$ 750,000.00	FISM	\$ 750,000.00			VIVIENDAS	5.00
40	Construcción de vivienda digna	Saucillo	0.0%	jun-16	nov-16	89.9%	jun-16	nov-16	834,209.00	FISM	834,209.00			750,000.00	FISM	750,000.00			VIVIENDAS	5.00
41	Construcción de vivienda digna	Yerbabuena	0.0%	may-16	oct-16	89.9%	may-16	oct-16	834,209.00	FISM	834,209.00			750,000.00	FISM	750,000.00			VIVIENDAS	5.00
42	Construcción de vivienda digna	Tancoyol	0.0%	jun-16	nov-16	89.4%	jun-16	nov-16	834,209.00	FISM	834,209.00			746,000.00	FISM	746,000.00			VIVIENDAS	5.00
43	Mejoramiento de Vivienda	Valle Verde	0.0%	abr-16	jun-16	0.0%	abr-16	jun-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
44	Mejoramiento de Vivienda	Saucillo	0.0%	abr-16	jul-16	0.0%	abr-16	jul-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
45	Mejoramiento de Vivienda	Yerbabuena	0.0%	abr-16	jun-16	0.0%	abr-16	jun-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
46	Mejoramiento de Vivienda	Tancoyol	0.0%	abr-16	jul-16	0.0%	abr-16	jul-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,036,836.00</b>		<b>\$4,036,836.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,996,000.00</b>		<b>\$ 2,996,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: <b>CAMINOS RURALES</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
47	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito- Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al 3+020	Carrizal de los Duran	50.0%	ago-16	dic-16	101.3%	ago-16	dic-16	\$ 1,036,516.00	FISM	1,036,516.00			\$ 1,050,007.28	FISM	\$ 1,050,007.28			ML	200.00
48	Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	60.0%	ago-16	nov-16	103.1%	ago-16	nov-16	466,855.00	FISM	466,855.00			481,501.40	FISM	481,501.40			ML	100.00
49	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, tramo Sabino Grande-Limón de la Peña-Saucillo	Limón de la Peña	80.0%	ago-16	oct-16	0.0%	ago-16	oct-16	260,000.00	FISM	260,000.00			-	FISM				ML	350.00
50	Construcción de rampas de concreto	Mesa del Sauz	100.0%	jun-16	jul-16	29.9%	jun-16	jul-16	240,000.00	FISM	240,000.00			71,690.35	FISM	71,690.35			M2	480.00
51	Construcción de rampas de concreto	El Naranjo	100.0%	jun-16	jul-16	29.9%	jun-16	jul-16	240,000.00	FISM	240,000.00			71,690.35	FISM	71,690.35			M2	480.00
52	Construcción de rampas de concreto	Petzcola	100.0%	jun-16	jul-16	99.4%	jun-16	jul-16	232,500.00	FISM	232,500.00			231,062.42	FISM	231,062.42			M2	465.00
53	Rehabilitación de camino El Madroño-La Arena	La Arena	15.0%	jul-16	sep-16	2.4%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			3,670.69	FISM	3,670.69			ML	200.00
54	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, Agua Fría- Agua Amarga	Agua Fría	0.0%	jul-16	sep-16	0.0%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				ML	200.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 2,775,871.00		\$2,775,871.00	\$ -	\$ -	\$ 1,909,622.49		\$ 1,909,622.49	\$ -	\$ -		

Programa: <b>INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
55	Geomembrana para bordo comunitario	Ojo de agua de los mar	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00			\$ -	FISM				BORDO	1.00
56	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Juan de los Duran	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
57	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	San Vicente	0.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
58	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Manzanillos	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
59	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Tancoyol	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
60	Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios	Valle Verde	0.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
61	Huertos comunitarios	La Cercada	100.0%	jun-16	ago-16	100.0%	jun-16	ago-16	15,000.00	FISM	15,000.00			14,999.99	FISM	14,999.99			CIRCULADOS	7.00
62	Sistema de riego tecnificado	Saldiveña	100.0%	jun-16	jul-16	100.0%	jun-16	jul-16	60,458.00	FISM	60,458.00			60,458.00	FISM	60,458.00			SISTEMAS	1.00
63	Sistema de riego tecnificado	El Lindero	95.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	74,542.00	FISM	74,542.00			74,542.00	FISM	74,542.00			SISTEMAS	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 555,000.00		\$ 555,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,999.99		\$ 149,999.99	\$ -	\$ -		

Programa: <b>GASTOS INDIRECTOS</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
64	Gastos indirectos	Jalpan de Serra	63.0%	mar-16	dic-16	88.1%	mar-16	dic-16	\$ 720,760.00	FISM	\$ 720,760.00			\$ 635,200.00	FISM	\$ 635,200.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									720,760.00		720,760.00	-	-	635,200.00		635,200.00	-	-		

Programa: <b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
65	Desarrollo institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	jul-16	nov-16	0.0%	jul-16	nov-16	\$ 480,500.00	FISM	\$ 480,500.00			\$ -	FISM				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									480,500.00		480,500.00	-	-	-	-	-	-	-		

Programa: <b>CDI</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PROII			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
66	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa), para beneficiar a la localidad de Valle Verde, en el municipio de Jalpan de Serra.	Valle Verde	65.0%	abr-16	ago-16	41.7%	abr-16	ago-16	\$ 6,374,112.00	CDI	\$5,104,815.83	\$ 382,916.16	\$ 886,380.01	\$ 2,659,140.04	CDI	\$ 2,127,312.04	\$ 265,914.00	\$ 265,914.00	OBRA	1.00
67	Modernización y ampliación de camino E.C. km. 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Duran, Tramo del km 0+000 al km 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	60.0%	abr-16	sep-16	46.1%	abr-16	sep-16	3,040,075.64	CDI	2,402,352.29	170,868.77	466,854.58	1,400,563.73	CDI	1,120,450.99	140,056.37	140,056.37	OBRA	1.00
68	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran tramo del km 0+000 al km 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al km 3+020	Carrizal de los Duran	50.0%	abr-16	sep-16	52.6%	abr-16	sep-16	8,417,270.43	CDI	6,908,104.12	472,650.99	1,036,515.32	4,424,120.82	CDI	3,539,296.64	442,412.09	442,412.09	OBRA	1.00
69	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad de la Mesa del Pino, en el Municipio de Jalpan de Serra	Mesa del Pino	73.0%	abr-16	ago-16	30.0%	abr-16	ago-16	591,015.24	CDI	472,812.19	59,101.52	59,101.53	177,304.57	CDI	141,843.65	17,730.46	17,730.46	OBRA	1.00
70	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad del Cañon, en el Municipio de Jalpan de Serra	El Cañon	65.0%	abr-16	ago-16	30.0%	abr-16	ago-16	595,632.95	CDI	476,506.36	59,563.30	59,563.29	178,689.89	CDI	142,951.91	17,868.99	17,868.99	OBRA	1.00
71	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad de El Pocito, en el Municipio de Jalpan de Serra	El Pocito	72.0%	abr-16	ago-16	30.0%	abr-16	ago-16	893,446.58	CDI	714,757.26	89,344.66	89,344.66	268,033.97	CDI	214,427.17	26,803.40	26,803.40	OBRA	1.00
72	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad de Zoyapilca, en el Municipio de Jalpan de Serra	Zoyapilca	70.0%	abr-16	sep-16	30.0%	abr-16	sep-16	1,685,202.47	CDI	1,466,126.15	50,556.08	168,520.24	505,560.74	CDI	404,448.60	50,556.07	50,556.07	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 21,596,755.31		#####	\$ 1,285,001.48	\$ 2,766,279.63	\$ 9,613,413.76		\$ 7,690,731.00	\$ 961,341.38	\$ 961,341.38		

Programa: <b>FAM BASICA</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas	
73	Construcción de cancha de usos múltiples con pasto sintético y techumbre en Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Col. Puerto de San Nicolas	95.0%	may-16	dic-16	81.1%	may-16	dic-16	\$ 1,560,000.00	FAM BASICA		\$ 1,560,000.00		\$ 1,265,054.99	FAM BASICA		\$ 1,265,054.99		OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									1,560,000.00		-	1,560,000.00	-	1,265,054.99		-	1,265,054.99		-		

Programa: AFEF			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
74	Construcción de rampas de concreto	El Limoncito	95.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	\$ 239,007.23	AFEF		\$ 239,007.23		\$ -	AFEF				OBRA	1.00
75	Construcción de rampas de concreto	Los Charcos	100.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	239,007.23	AFEF		239,007.23		-	AFEF				OBRA	1.00
76	Construcción de rampas de concreto	Loma Delgada	95.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	239,007.23	AFEF		239,007.23		-	AFEF				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 717,021.69</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 717,021.69</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: Programas Regionales			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: Ramo 23 Federal			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
77	Construcción de pavimento con piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje en Calle Sonora	Col. Puerto de San Nicolas	0.0%	ago-16	dic-16	0.0%	ago-16	dic-16	\$ 1,000,000.00	Programas Regionales	\$1,000,000.00			\$ -	Programas Regionales				OBRA	1.00
78	Construcción de pavimento piedra bola ahogada en mortero en calles Michoacán y 24 de Febrero	Col. Solidaridad	0.0%	ago-16	dic-16	0.0%	ago-16	dic-16	2,000,000.00	Programas Regionales	2,000,000.00			-	Programas Regionales				OBRA	1.00
79	Construcción de pavimento de piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje y agua potable	Col. El Panteón	0.0%	ago-16	dic-16	0.0%	ago-16	dic-16	834,000.00	Programas Regionales	834,000.00			-	Programas Regionales				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 3,834,000.00</b>		<b>\$3,834,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: ISN EMPRESA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
80	Construcción de circulado perimetral en la Unidad Deportiva Amado Montero	Jalpan	15.0%	ago-16	sep-16	0.0%	ago-16	sep-16	\$ 1,285,196.76	ISN EMPRESA		\$ 1,285,196.76		\$ -	ISN EMPRESA				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,285,196.76</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,285,196.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: FISE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
81	Construcción de 1ra. Etapa sistema de agua potable Carrizalito-Los Jasso	Carrizalito	10.0%	ago-16	dic-16	0.0%	ago-16	dic-16	\$ 5,280,920.46	ISN EMPRESA		\$ 5,280,920.46		\$ -	ISN EMPRESA				OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 5,280,920.46</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,280,920.46</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2015			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.	
82	Becas educativas	Villas Jalpan	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	\$ 260,000.00	3 X 1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
83	Becas educativas	Valle Verde	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	150,000.00	3 X 1	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
84	Becas educativas	Jalpan de Serra.-5519	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	260,000.00	3 X 1	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
85	Becas educativas	Jalpan de Serra.-5515	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	180,000.00	3 X 1	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
86	Becas educativas	Tancoyol	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	150,000.00	3 X 1	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
87	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	0.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	1,100,000.00	3 X 1	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
88	Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan	Jalpan de Serra	0.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
89	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa	Tancoyol	0.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	1,000,000.00	3 X 1	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
90	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	0.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	517,000.00	3 X 1	129,250.00	129,250.00	129,250.00	129,250.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
91	Construcción de baños en espacio de usos múltiples	Saucillo	0.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	200,000.00	3 X 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
92	Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero	Valle Verde	0.0%	sep-16	dic-16	0.0%	sep-16	dic-16	800,000.00	3 X 1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	3 X 1						OBRA	1.00
93	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Inés	0.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	321,977.96	3 X 1	80,494.49	80,494.49	80,494.49	80,494.49	-	3 X 1						OBRA	1.00
94	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social)	0.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	780,490.20	3 X 1	195,122.55	195,122.55	195,122.55	195,122.55	-	3 X 1						OBRA	1.00
95	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz)	0.0%	sep-16	nov-16	0.0%	sep-16	nov-16	863,560.48	3 X 1	215,890.12	215,890.12	215,890.12	215,890.12	-	3 X 1						OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>7,583,028.64</b>		<b>1,895,757.16</b>	<b>1,895,757.16</b>	<b>1,895,757.16</b>	<b>1,895,757.16</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
96	Construcción de red de agua potable	Limón de la Peña	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	\$ 546,307.00	FISM	\$ 546,307.00			\$ 546,307.12	FISM	\$ 546,307.12			SISTEMA/ AGUA	1.00
97	Construcción de red de agua potable	El Zapote	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	528,862.00	FISM	528,862.00			528,861.44	FISM	528,861.44			SISTEMA/ AGUA	1.00
98	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	305,466.00	FISM	305,466.00			305,466.28	FISM	305,466.28			OBRA	1.00
99	Construcción de línea de conducción y tanque de distribución	La Ceiba	100.0%	mar-16	jun-16	99.5%	mar-16	jun-16	1,560,000.00	FISM	1,560,000.00			1,551,896.75	FISM	1,551,896.75			SISTEMA/ AGUA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,940,635.00</b>		<b>\$2,940,635.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,932,531.59</b>		<b>\$ 2,932,531.59</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
100	Construcción de red de drenaje 2da. Etapa	El Lindero	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	\$ 1,698,125.00	FISM	\$1,698,125.00			\$ 1,698,125.00	FISM	\$ 1,698,125.00			RED DE DRENAJE	1.00
101	Construcción, rehabilitación y ampliación de red de drenaje	Saucillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	984,210.00	FISM	984,210.00			984,210.46	FISM	984,210.46			RED DE DRENAJE	1.00
102	Construcción de red de drenaje	Valle Verde	100.0%	abr-15	ago-15	100.0%	abr-15	ago-15	595,438.00	FISM	595,438.00			595,438.29	FISM	595,438.29			RED DE DRENAJE	1.00
103	Ampliación de red de drenaje sanitario	Tancoyol	100.0%	ene-16	may-16	100.0%	ene-16	may-16	1,550,223.00	FISM	1,550,223.00			1,550,222.46	FISM	1,550,222.46			RED DE DRENAJE	1.00
104	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a las colonias: Colosio, Las Misiones, Puerto de San Nicolas, Las Auroras y Solidaridad	Col. Colosio	100.0%	feb-16	dic-16	100.0%	feb-16	dic-16	141,882.00	FISM	141,882.00			141,881.92	FISM	141,881.92			COLECTOR	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,969,878.00</b>		<b>\$4,969,878.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,969,878.13</b>		<b>\$ 4,969,878.13</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
105	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	\$ 243,251.00	FISM	\$ 243,251.00			\$ 243,250.79	FISM	\$ 243,250.79			M2	1321.49
106	Muro de contención en las Terrazas	Jalpan de Serra	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	304,377.00	FISM	304,377.00			304,376.83	FISM	304,376.83			M3	393.47
107	Urbanización de calle principal en el Saucillo	Saucillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	244,321.00	FISM	244,321.00			244,320.53	FISM	244,320.53			M2	1919.59
108	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle Verde	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			249,999.99	FISM	249,999.99			M2	1919.59
109	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa, Tancoyol	Tancoyol	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	158,174.00	FISM	158,174.00			158,174.20	FISM	158,174.20			M2	934.24
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,200,123.00</b>		<b>\$1,200,123.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,200,122.34</b>		<b>\$ 1,200,122.34</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
110	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancoyol	100.0%	mar-15	jun-15	100.0%	mar-15	jun-15	\$ 328,048.00	FISM	\$ 328,048.00			\$ 328,048.31	FISM	\$ 328,048.31			RED/ELECTRICA	1.00
111	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Los Jasso	100.0%	mar-15	jul-15	100.0%	mar-15	jul-15	558,288.00	FISM	558,288.00			558,288.10	FISM	558,288.10			RED/ELECTRICA	1.00
112	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Duran	100.0%	abr-15	jun-15	100.0%	abr-15	jun-15	150,000.00	FISM	150,000.00			150,000.00	FISM	150,000.00			RED/ELECTRICA	1.00
113	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Sanchez	100.0%	mar-15	jun-15	100.0%	mar-15	jun-15	295,630.00	FISM	295,630.00			295,629.13	FISM	295,629.13			RED/ELECTRICA	1.00
114	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	100.0%	mar-15	may-15	100.0%	mar-15	may-15	248,103.00	FISM	248,103.00			248,102.73	FISM	248,102.73			RED/ELECTRICA	1.00
115	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Santa Ines, Jalpan	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	149,255.00	FISM	149,255.00			149,255.13	FISM	149,255.13			RED/ELECTRICA	1.00
116	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Saucito	100.0%	mar-15	may-15	100.0%	mar-15	may-15	149,349.00	FISM	149,349.00			149,349.37	FISM	149,349.37			RED/ELECTRICA	1.00
117	Rehabilitación de alumbrado publico	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	85,688.00	FISM	85,688.00			85,688.00	FISM	85,688.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,964,361.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$1,964,361.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,964,360.77</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,964,360.77</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
118	Rehabilitación de dispensarios medicos	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	\$ 700,000.00	FISM	\$ 700,000.00			\$ 700,000.05	FISM	\$ 700,000.05			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									700,000.00		700,000.00	-	-	700,000.05		700,000.05	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
119	Aula de medios	Agua fría	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	\$ 1,296,755.00	FISM	\$1,296,755.00			\$ 1,296,755.00	FISM	\$ 1,296,755.00			AULA	1.00
120	Mantenimiento a escuelas primarias	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	286,012.00	FISM	286,012.00			286,012.38	FISM	286,012.38			OBRA	1.00
121	Rehabilitación de cocina en albergue rural	Tancoyol	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	497,791.00	FISM	497,791.00			497,791.09	FISM	497,791.09			OBRA	1.00
122	Rehabilitación de sanitarios en telesecundaria	Laguna de Pitzquintla	100.0%	ene-15	abr-15	100.0%	ene-15	abr-15	150,003.00	FISM	150,003.00			150,003.25	FISM	150,003.25			OBRA	1.00
123	Construcción de dren pluvial en telesecundaria	Valle Verde	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	798,645.00	FISM	798,645.00			798,644.50	FISM	798,644.50			OBRA	1.00
124	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Saldiveña	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	247,796.00	FISM	247,796.00			247,796.19	FISM	247,796.19			M2	174.00
125	Construcción de comedor escolar en Escuela Telesecundaria	Zoyapilca	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	597,541.00	FISM	597,541.00			597,541.00	FISM	597,541.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 3,874,543.00		\$3,874,543.00	\$ -	\$ -	\$ 3,874,543.41		\$ 3,874,543.41	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
126	Construcción de vivienda digna	Varias localidades	100.0%	ene-16	mar-16	99.8%	ene-16	mar-16	\$ 950,590.00	FISM	\$ 950,590.00			\$ 948,243.49	FISM	\$ 948,243.49			VIVIENDA	6.00
127	Cuarto adicional	Varias localidades	100.0%	ene-15	dic-15	100.0%	ene-15	dic-15	33,305.00	FISM	33,305.00			33,304.97	FISM	33,304.97			CUARTO	1.00
128	Construcción de baños dignos	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	1,200,018.00	FISM	1,200,018.00			1,200,018.15	FISM	1,200,018.15			BAÑOS	40.00
129	Piso firme	Varias localidades	100.0%	ene-16	feb-16	100.0%	ene-16	feb-16	27,500.00	FISM	27,500.00			27,499.96	FISM	27,499.96			M2	125.00
130	Construcción de muro firme	Varias localidades	100.0%	ene-16	feb-16	100.0%	ene-16	feb-16	85,000.00	FISM	85,000.00			84,999.97	FISM	84,999.97			VIVIENDA	4.00
131	Techo firme de concreto	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	64,647.00	FISM	64,647.00			64,647.17	FISM	64,647.17			M2	134.68
132	Instalación de techo de lamina de fibrocemento	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	1,332,296.00	FISM	1,332,296.00			1,332,295.11	FISM	1,332,295.11			OBRA	150.00
133	Mejoramiento de vivienda	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	651,450.00	FISM	651,450.00			651,449.36	FISM	651,449.36			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 4,344,806.00		\$4,344,806.00	\$ -	\$ -	\$ 4,342,458.18		\$ 4,342,458.18	\$ -	\$ -		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
134	Construcción de rampas de concreto	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	\$ 290,855.00	FISM	\$ 290,855.00			\$ 290,854.82	FISM	\$ 290,854.82			OBRA	1.00
135	Reconstrucción camino malilla a petzcola km 1+245 a km 1+300	Petzcola	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
136	Pavimentación de calle en la localidad de sabino chico ubicado a un costado de la cancha de usos múltiples	Sabino Chico	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
137	Reconstrucción de camino Purísima a Agua Fría KM 3+250 A KM 3+305	Agua Fría	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
138	Reconstrucción de camino Jalpan de Serra a Manzanillos km 1+466 a km 1+521	Manzanillos	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
139	Reconstrucción de camino Embocadero-Madroño del Km 1+422 a km 1+477	Madroño	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
140	Rehabilitación de caminos	Varias localidades	100.0%	abr-15	sep-15	100.0%	abr-15	sep-15	597,117.00	FISM	597,117.00			597,117.45	FISM	597,117.45			OBRA	1.00
141	Rehabilitación de camino a Teocho	Teocho	100.0%	dic-15	ene-16	100.0%	dic-15	ene-16	300,000.00	FISM	300,000.00			299,999.89	FISM	299,999.89			OBRA	1.00
142	Rehabilitación de camino a Ojo de Agua de Lindero	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	dic-15	ene-16	100.0%	dic-15	ene-16	240,000.00	FISM	240,000.00			239,999.42	FISM	239,999.42			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,637,117.00	\$ -	\$ 1,637,117.00	\$ -	\$ -	\$ 1,637,116.58	\$ -	\$ 1,637,116.58	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
143	Rehabilitación de olla con geomembrana	Espadañuela	100.0%	may-15	jul-15	100.0%	may-15	jul-15	\$ 94,947.00	FISM	\$ 94,947.00			\$ 94,946.76	FISM	\$ 94,946.76			OLLA	1.00
144	Rehabilitación de olla con geomembrana	Zoyapilca	100.0%	jun-15	dic-15	100.0%	jun-15	dic-15	94,908.00	FISM	94,908.00			94,908.33	FISM	94,908.33			OLLA	1.00
145	Desazolve de bordos	Varias localidades	100.0%	jun-15	jul-15	100.0%	jun-15	jul-15	114,639.00	FISM	114,639.00			114,639.15	FISM	114,639.15			OBRA	1.00
146	Huerto comunitario	El Refugio	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			36,193.00	FISM	36,193.00			HUERTO	1.00
147	Huerto comunitario	Saldiveña	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			36,193.00	FISM	36,193.00			HUERTO	1.00
148	Huerto comunitario	Orilla del Plan	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			36,193.00	FISM	36,193.00			HUERTO	1.00
149	Huerto comunitario	La Cienega	100.0%	ene-16	mar-16	100.0%	ene-16	mar-16	36,194.00	FISM	36,194.00			36,194.00	FISM	36,194.00			HUERTO	1.00
150	Mejoramiento para huerto de traspatio	Varias localidades	100.0%	may-15	jul-15	100.0%	may-15	jul-15	60,000.00	FISM	60,000.00			60,000.00	FISM	60,000.00			OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 509,267.00		\$ 509,267.00	\$ -	\$ -	\$ 509,267.24		\$ 509,267.24	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
151	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	ene-15	feb-16	100.0%	ene-15	feb-16	\$ 699,181.00	FISM	\$ 699,181.00			\$ 699,180.58	FISM	\$ 699,180.58			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 699,181.00		\$ 699,181.00	\$ -	\$ -	\$ 699,180.58		\$ 699,180.58	\$ -	\$ -		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
152	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	ene-15	dic-15	98.7%	ene-15	dic-15	\$ 466,121.00	FISM	\$ 466,121.00			\$ 460,149.05	FISM	\$ 460,149.05			ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 466,121.00		\$ 466,121.00	\$ -	\$ -	\$ 460,149.05		\$ 460,149.05	\$ -	\$ -		

Programa: FONDO DE APOYO AL MIGRANTE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
153	Apoyo al Mejoramiento de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	dic-15	dic-15	100.0%	dic-15	dic-15	\$ 296,000.00	APOYO AL MIGRANTE	\$ 296,000.00			\$ 296,000.00	APOYO AL MIGRANTE	\$ 296,000.00			ACIONES	78.00
154	Proyectos Productivos	Varias Localidades	100.0%	dic-15	dic-15	100.0%	dic-15	dic-15	557,419.00	APOYO AL MIGRANTE	557,419.00			557,419.00	APOYO AL MIGRANTE	557,419.00			ACIONES	95.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 853,419.00		\$ 853,419.00	\$ -	\$ -	\$ 853,419.00	\$ -	\$ 853,419.00	\$ -	\$ -		

**COMENTARIOS Y ACLARACIONES**

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

De acuerdo al oficio No. DDUOP/137/2016, la estructura financiera y de localidades para las obras de Construcción de vivienda digna, Construcción de muro firme y Piso firme, Varias localidades del FISM 2015, son las siguientes:

**Construcción de vivienda digna, Varias Localidades.**

Comunidad	Monto
Camino a capulines	\$ 158,431.73
El Lindero	\$ 475,295.19
Las Terrazas	\$ 316,863.46
<b>Total</b>	<b>\$ 950,590.38</b>

**Piso firme, Varias localidades.**

Comunidad	Monto
Teocho	\$ 6,348.34
Acatitlán del río	\$ 15,063.29
Soledad de Guadalupe	\$ 6,088.34
<b>Total</b>	<b>\$ 27,499.97</b>

**Construcción de muro firme, Varias localidades.**

Comunidad	Monto
Acatitlán del río	\$ 16,318.56
Teocho	\$ 68,675.90
<b>Total</b>	<b>\$ 84,994.46</b>

Con autorización del H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 32 celebrada el día 29 de Septiembre de 2016, se hacen ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio, en donde se reclasifica la acción denominada Sustitución de luminarias para Alumbrado Publico, Jalpan de Serra ODM a Otros Arrendamientos, Presidencia.

Para las Obras Ampliación de red de drenaje, El Embocadero, Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa, Tancoyol, Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario, Zoyapilca, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. Santa Ines y Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. La Santa Cruz, son obras que se tienen en combinación de recursos con el Programa 3 X 1 para migrantes, por lo tanto la parte Municipal se hará con cargo al FISM, mismo en donde se estara haciendo el registro contable del gasto, por lo que no se concidera que se este duplicando tanto en un programa como en otro.

**ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON**  
**DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**RUBRICA**