



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2017.

Fecha: 28-feb-17

| Programa: AGUA POTABLE | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 1 | Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyot. | Rancho Nuevo | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | \$ 4,632,290.00 | FISM | \$ 4,632,290.00 | | | \$ - | FISM | | | | SISTEMA | 1.00 |
| 2 | Terminación de sistema múltiple de agua potable La Yerbabuena | Barrales | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 200,000.00 | FISM | 200,000.00 | | | - | FISM | | | | SISTEMA | 1.00 |
| 3 | Ampliación de la red de agua potable en Barrio la Cruz | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 228,177.00 | FISM | 228,177.00 | | | - | FISM | | | | ML | 325.00 |
| 4 | Rehabilitación de la red de agua potable en calle Morelos de la Colonia Las Ortigas | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 54,600.00 | FISM | 54,600.00 | | | - | FISM | | | | ML | 78.00 |
| 5 | Rehabilitación de la red de agua potable en Calles Monte Libano y Amando Montero de la Colonia Colosio | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 224,000.00 | FISM | 224,000.00 | | | - | FISM | | | | ML | 320.00 |
| 6 | Rehabilitación de la red de agua potable en Calle 1ro. de Mayo en Colonia El Pantón | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 120,900.00 | FISM | 120,900.00 | | | - | FISM | | | | ML | 170.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 5,459,967.00 | | \$ 5,459,967.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: DRENAJE Y LETRINA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 7 | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Rafael Ramirez de la Colonia Magisterial | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | \$ 990,000.00 | FISM | \$ 990,000.00 | | | \$ - | FISM | | | | ML | 290.00 |
| 8 | Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Colonia La Cruz | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 3,570,448.00 | FISM | 3,570,448.00 | | | - | FISM | | | | ML | 1116.00 |
| 9 | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Morelos de la Colonia Las Ortigas | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 296,940.00 | FISM | 296,940.00 | | | - | FISM | | | | ML | 84.00 |
| 10 | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calles Monte Libano y Amando Montero de la Colonia Colosio | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 1,142,600.00 | FISM | 1,142,600.00 | | | - | FISM | | | | ML | 396.00 |
| 11 | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle 1ro. de Mayo en Colonia El Pantón | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 640,000.00 | FISM | 640,000.00 | | | - | FISM | | | | ML | 186.00 |
| 12 | Construcción de dren pluvial | Saldivería | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 150,000.00 | FISM | 150,000.00 | | | - | FISM | | | | ML | 15.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 6,789,988.00 | | \$ 6,789,988.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: URBANIZACION MUNICIPAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 13 | Construcción de andador Tancoyot - Espadañuela, 2da. Etapa | Tancoyot | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | \$ 600,000.00 | FISM | \$ 600,000.00 | | | \$ - | FISM | | | | ML | 350.00 |
| 14 | Pavimentación de Calle a base de piedra bola ahogada con mortero en Calle Crespi, Colonia La Cruz | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 1,650,000.00 | FISM | 1,650,000.00 | | | - | FISM | | | | M2 | 1752.00 |
| 15 | Pavimentación de Calle a base de piedra bola ahogada con mortero en Colonia El Platanito | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 225,000.00 | FISM | 225,000.00 | | | - | FISM | | | | M2 | 300.00 |
| 16 | Pavimentación de Calle a base de piedra ahogada con mortero | Saldivería | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 75,000.00 | FISM | 75,000.00 | | | - | FISM | | | | M2 | 135.00 |
| 17 | Pavimentación de Calle base de concreto hidráulico | El Pocito | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 175,000.00 | FISM | 175,000.00 | | | - | FISM | | | | M2 | 187.50 |
| 18 | Construcción de pretil para espacio de uso comunitario en la Colonia La Pedrera, 2da. Etapa | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 240,000.00 | FISM | 240,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 2,965,000.00 | | \$ 2,965,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | | |



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
 Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2017.

Fecha: 28-feb-17

| Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|--|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 19 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Piedras Anchas | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | \$ 25,000.00 | FISM | \$ 25,000.00 | | | \$ - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 20 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Tancama | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 130,000.00 | FISM | 130,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 21 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Saldivería | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 162,500.00 | FISM | 162,500.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 22 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Capulines | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 88,000.00 | FISM | 88,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 23 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Rivera del Río | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 53,750.00 | FISM | 53,750.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 24 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Tancoyol | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 150,000.00 | FISM | 150,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 25 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en Barrio La Cruz | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 1,362,375.00 | FISM | 1,362,375.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,971,625.00 | | \$ 1,971,625.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 26 | Rehabilitación de dispensario medico | Guayabos de Saucillo | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | \$ 370,000.00 | FISM | \$ 370,000.00 | | | \$ - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 27 | Rehabilitación de dispensario medico | Los Charcos | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 181,000.00 | FISM | 181,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 28 | Rehabilitación de dispensario medico | Ojo de Agua de Lindero | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 200,000.00 | FISM | 200,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 29 | Rehabilitación de dispensario medico | Saldivería | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 50,000.00 | FISM | 50,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 801,000.00 | | \$ 801,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 30 | Rehabilitación de espacios educativos | Saucillo | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | \$ 95,000.00 | FISM | \$ 95,000.00 | | | \$ - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 31 | Rehabilitación de espacios educativos | Yerbabuena | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 95,000.00 | FISM | 95,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 32 | Rehabilitación de espacios educativos | Tancoyol | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 95,000.00 | FISM | 95,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 33 | Rehabilitación de espacios educativos | Valle Verde | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 95,000.00 | FISM | 95,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 34 | Equipamiento en Escuela Primaria Melchor Ocampo | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 40,000.00 | FISM | 40,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 35 | Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez | Tancama | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 815,000.00 | FISM | 815,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 36 | Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Secundaria | Laguna de Pitzquinta | 10.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 975,000.00 | FISM | 975,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 37 | Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Secundaria Alfonso García Robles | Saldivería | 10.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 769,048.00 | FISM | 769,048.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 2,979,048.00 | | \$ 2,979,048.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2017.

Fecha: 28-feb-17

| Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 38 | Construcción de vivienda digna | Varias Localidades | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | \$ 3,000,000.00 | FISM | \$ 3,000,000.00 | | | \$ - | FISM | | | | VIVIENDAS | 15.00 |
| 39 | Construcción de vivienda digna en Colonia San Jose | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 130,000.00 | FISM | 130,000.00 | | | - | FISM | | | | VIVIENDAS | 2.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 3,130,000.00 | | \$ 3,130,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: CAMINO RURALES | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 40 | Construcción de alcantarilla | Guayabos de Jalpan | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | \$ 675,000.00 | FISM | \$ 675,000.00 | | | \$ - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 41 | Revestimiento de caminos | Deleg. Saucillo | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 250,000.00 | FISM | 250,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 42 | Revestimiento de caminos | Deleg. Tancoyol | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 250,000.00 | FISM | 250,000.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 43 | Construcción de rampa de concreto | Puerto de Ánimas | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 70,000.00 | FISM | 70,000.00 | | | - | FISM | | | | M2 | 200.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,245,000.00 | | \$ 1,245,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|--|---|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|---------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 44 | Rehabilitación de bordo comunitario con geomembrana | Ojo de agua de los mar | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | \$ 230,000.00 | FISM | \$ 230,000.00 | | | \$ - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 230,000.00 | | \$ 230,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: GASTOS INDIRECTOS | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|---------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 45 | Gastos Indirectos | Jalpan de Serra | 0.0% | ene-17 | dic-17 | 0.0% | ene-17 | dic-17 | \$ 485,000.00 | FISM | \$ 485,000.00 | | | \$ - | FISM | | | | ACCION | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 485,000.00 | | \$ 485,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: INVERSION PUBLICA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|-------------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------|-------|------------------------------|-----------------|--------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: Gasto Corriente | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 46 | Rehabilitación de descarga de drenaje sanitario a Escuela Secundaria Técnica, No. 3 | Jalpan | 100.0% | ene-17 | feb-17 | 72.0% | ene-17 | feb-17 | \$ 92,000.00 | GASTO CORRIENTE | \$ 92,000.00 | | | \$ 66,248.50 | GASTO CORRIENTE | \$ 66,248.50 | | | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 92,000.00 | | \$ 92,000.00 | - | - | \$ 66,248.50 | \$ 66,248.50 | - | - | | | |



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2017.

Fecha: 28-feb-17

| Programa: AGUA POTABLE | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| Sub programa: FISM 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 47 | Ampliación de red de agua potable | El Embocadero | 100.0% | sep-16 | nov-16 | 100.0% | sep-16 | nov-16 | \$ 274,321.00 | FISM | \$ 274,321.00 | | | \$ 274,320.40 | FISM | \$ 274,320.40 | | | SISTEMA | 1.00 |
| 48 | Rehabilitación del sistema de agua | Yerabuena | 95.0% | mar-16 | may-16 | 98.2% | mar-16 | may-16 | 960,144.00 | FISM | 960,144.00 | | | 943,034.01 | FISM | 943,034.01 | | | SISTEMA | 1.00 |
| 49 | Rehabilitación del sistema de agua | El Zapote | 100.0% | mar-16 | may-16 | 100.0% | mar-16 | may-16 | 337,652.00 | FISM | 337,652.00 | | | 337,651.92 | FISM | 337,651.92 | | | SISTEMA | 1.00 |
| 50 | Construcción y Ampliación del sistema múltiple de agua potable "Santa María" Tancoyol 1ra. Etapa, Municipio de Jalpan de Serra | Tancoyol | 0.0% | jul-16 | nov-16 | 0.0% | jul-16 | nov-16 | 3,500,000.00 | FISM | 3,500,000.00 | | | - | FISM | | | | SISTEMA | 1.00 |
| 51 | Olla de captación de agua pluvial | Soledad de Guadalupe | 100.0% | may-16 | jun-16 | 100.0% | may-16 | jun-16 | 128,220.00 | FISM | 128,220.00 | | | 128,220.43 | FISM | 128,220.43 | | | OLLA | 1.00 |
| 52 | Olla de captación de agua pluvial | Agua Amarga | 100.0% | may-16 | jul-16 | 100.0% | may-16 | jul-16 | 100,442.00 | FISM | 100,442.00 | | | 100,441.95 | FISM | 100,441.95 | | | OLLA | 1.00 |
| 53 | Olla de captación de agua pluvial | Fin del Llano | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 120,780.00 | FISM | 120,780.00 | | | 120,779.80 | FISM | 120,779.80 | | | OLLA | 1.00 |
| 54 | Olla de captación de agua pluvial | Limón de la Peña | 90.0% | nov-16 | nov-16 | 50.0% | nov-16 | nov-16 | 106,477.00 | FISM | 106,477.00 | | | 53,238.53 | FISM | 53,238.53 | | | OLLA | 1.00 |
| 55 | Olla de captación de agua pluvial | Ojo de Agua de Tancoyol | 90.0% | nov-16 | nov-16 | 50.0% | nov-16 | nov-16 | 119,081.00 | FISM | 119,081.00 | | | 59,540.50 | FISM | 59,540.50 | | | OLLA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 5,647,117.00 | | \$ 5,647,117.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,017,227.54 | | \$ 2,017,227.54 | \$ - | \$ - | | |

| Programa: DRENAJE Y LETRINAS | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|------------------------------|--|--|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| Sub programa: FISM 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 56 | Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde | Valle Verde | 100.0% | ago-16 | dic-16 | 100.0% | ago-16 | dic-16 | \$ 886,381.00 | FISM | \$ 886,381.00 | | | \$ 886,380.01 | FISM | \$ 886,380.01 | | | ML | 280.00 |
| 57 | Construcción de sistema de alcantarillado sanitario Saucillo 3ra. Etapa | Saucillo | 100.0% | ago-16 | nov-16 | 100.0% | ago-16 | nov-16 | 3,014,992.00 | FISM | 3,014,992.00 | | | 3,014,991.18 | FISM | 3,014,991.18 | | | ML | 1100.00 |
| 58 | Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a las colonias: Colosio, Las Misiones, Puerto de San Nicolas, Las Auroras y Solidaridad | Col. Colosio, Col. Las Misiones, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad | 100.0% | mar-16 | may-16 | 100.0% | mar-16 | may-16 | 450,000.00 | FISM | 450,000.00 | | | 449,999.03 | FISM | 449,999.03 | | | ML | 200.00 |
| 59 | Rehabilitación de drenaje sanitario | Tancoyol | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 50,000.00 | FISM | 50,000.00 | | | 49,999.10 | FISM | 49,999.10 | | | SISTEMA | 1.00 |
| 60 | Ampliación de la red de drenaje sanitario | Col. Linda Vista | 100.0% | nov-16 | nov-16 | 99.4% | nov-16 | nov-16 | 232,865.00 | FISM | 232,865.00 | | | 231,530.00 | FISM | 231,530.00 | | | ML | 155.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 4,634,238.00 | | \$ 4,634,238.00 | \$ - | \$ - | \$ 4,632,899.32 | | \$ 4,632,899.32 | \$ - | \$ - | | |

| Programa: URBANIZACION MUNICIPAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 61 | Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa | Tancoyol | 100.0% | sep-16 | dic-16 | 99.9% | sep-16 | dic-16 | \$ 250,000.00 | FISM | \$ 250,000.00 | | | \$ 249,656.75 | FISM | \$ 249,656.75 | | | ML | 250.00 |
| 62 | Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas | Col. Las Terrazas | 100.0% | jul-16 | sep-16 | 100.0% | jul-16 | sep-16 | 397,748.00 | FISM | 397,748.00 | | | 397,748.01 | FISM | 397,748.01 | | | ML | 50.00 |
| 63 | Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario | Zoyapilca | 100.0% | sep-16 | dic-16 | 99.3% | sep-16 | dic-16 | 130,000.00 | FISM | 130,000.00 | | | 129,098.02 | FISM | 129,098.02 | | | M2 | 1050.00 |
| 64 | Construcción de pretil | Col. La Pedrera | 100.0% | ago-16 | oct-16 | 100.0% | ago-16 | oct-16 | 339,810.00 | FISM | 339,810.00 | | | 339,809.52 | FISM | 339,809.52 | | | M3 | 40.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,117,558.00 | | \$ 1,117,558.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,116,312.30 | | \$ 1,116,312.30 | \$ - | \$ - | | |



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
 Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2017.

Fecha: 28-feb-17

| Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|--|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| Sub programa: FISM 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Saldivería | 100.0% | ago-16 | oct-16 | 69.7% | ago-16 | oct-16 | \$ 375,502.00 | FISM | \$ 285,502.00 | \$ 90,000.00 | | \$ 261,910.36 | FISM | \$ 261,910.36 | | | ML | 380.00 |
| 66 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Col. Santa Cruz | 100.0% | sep-16 | nov-16 | 71.3% | sep-16 | nov-16 | 216,000.00 | FISM | 216,000.00 | | | 153,995.05 | FISM | 153,995.05 | | | ML | 145.00 |
| 67 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Col. Santa Ines | 100.0% | sep-16 | nov-16 | 33.4% | sep-16 | nov-16 | 80,500.00 | FISM | 80,500.00 | | | 26,919.14 | FISM | 26,919.14 | | | ML | 55.00 |
| 68 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Col. La Presa | 100.0% | may-16 | jul-16 | 100.0% | may-16 | jul-16 | 294,385.00 | FISM | 294,385.00 | | | 294,384.06 | FISM | 294,384.06 | | | ML | 250.00 |
| 69 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Col. El Coco | 100.0% | may-16 | jul-16 | 100.0% | may-16 | jul-16 | 203,774.00 | FISM | 203,774.00 | | | 203,773.62 | FISM | 203,773.62 | | | ML | 150.00 |
| 70 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Piedras Anchas | 100.0% | may-16 | jul-16 | 0.0% | may-16 | jul-16 | 570,406.00 | FISM | 570,406.00 | | | - | FISM | - | | | ML | 380.00 |
| 71 | Rehabilitación de alumbrado público | Tancoyol | 100.0% | sep-16 | oct-16 | 99.4% | sep-16 | oct-16 | 87,500.00 | FISM | 87,500.00 | | | 86,990.00 | FISM | 86,990.00 | | | SERVICIO | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,828,067.00 | | \$ 1,738,067.00 | \$ 90,000.00 | \$ - | \$ 1,027,972.23 | | \$ 1,027,972.23 | \$ - | \$ - | | |

| Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|---|---|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Sub programa: FISM 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Rehabilitación de dispensario medico | San Vicente | 100.0% | jul-16 | ago-16 | 100.0% | jul-16 | ago-16 | \$ 67,020.00 | FISM | \$ 67,020.00 | | | \$ 67,019.92 | FISM | \$ 67,019.92 | | | DISPENSARIO | 1.00 |
| 73 | Rehabilitación de dispensario medico | Piedras Anchas | 100.0% | ago-16 | sep-16 | 100.0% | ago-16 | sep-16 | 69,996.00 | FISM | 69,996.00 | | | 69,995.99 | FISM | 69,995.99 | | | DISPENSARIO | 1.00 |
| 74 | Rehabilitación de dispensario medico | Embocadero | 100.0% | jul-16 | ago-16 | 100.0% | jul-16 | ago-16 | 70,000.00 | FISM | 70,000.00 | | | 70,000.04 | FISM | 70,000.04 | | | DISPENSARIO | 1.00 |
| 75 | Rehabilitación de dispensario medico | Capulines | 100.0% | ago-16 | sep-16 | 100.0% | ago-16 | sep-16 | 66,109.00 | FISM | 66,109.00 | | | 66,109.41 | FISM | 66,109.41 | | | DISPENSARIO | 1.00 |
| 76 | Rehabilitación de dispensario medico | Guayabos de Jalpan | 100.0% | jul-16 | ago-16 | 100.0% | jul-16 | ago-16 | 70,000.00 | FISM | 70,000.00 | | | 70,000.00 | FISM | 70,000.00 | | | DISPENSARIO | 1.00 |
| 77 | Rehabilitación de dispensario medico 2da. Etapa | Guayabos de Jalpan | 100.0% | ago-16 | sep-16 | 100.0% | ago-16 | sep-16 | 124,420.00 | FISM | 124,420.00 | | | 124,419.45 | FISM | 124,419.45 | | | DISPENSARIO | 1.00 |
| 78 | Rehabilitación de dispensario medico | Moctezumas | 100.0% | ago-16 | sep-16 | 100.0% | ago-16 | sep-16 | 70,000.00 | FISM | 70,000.00 | | | 69,999.97 | FISM | 69,999.97 | | | DISPENSARIO | 1.00 |
| 79 | Rehabilitación de dispensario medico | Rancho Nuevo | 100.0% | jul-16 | ago-16 | 100.0% | jul-16 | ago-16 | 70,000.00 | FISM | 70,000.00 | | | 69,999.83 | FISM | 69,999.83 | | | DISPENSARIO | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 607,545.00 | | \$ 607,545.00 | \$ - | \$ - | \$ 607,544.61 | | \$ 607,544.61 | \$ - | \$ - | | |



Presidencia Municipal de Japan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2017.

Fecha: 28-feb-17

| Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|--|--|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 80 | Techado en area de impartición de Educación Física | Zoyaplica | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 100.0% | jun-16 | jul-16 | \$ 594,338.00 | FISM | \$ 594,338.00 | | | \$ 594,338.74 | FISM | \$ 594,338.74 | | | M2 | 576.00 |
| 81 | Techado en area de impartición de Educación Física | El Lindero | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 97.8% | jun-16 | jul-16 | 737,105.00 | FISM | 737,105.00 | | | 720,780.55 | FISM | 720,780.55 | | | M2 | 576.00 |
| 82 | Mejoramiento de Escuela Primaria 20 de Noviembre mediante la construcción de muro perimetral | Valle Verde | 100.0% | sep-16 | oct-16 | 100.0% | sep-16 | oct-16 | 19,335.00 | FISM | 19,335.00 | | | 19,334.15 | FISM | 19,334.15 | | | M3 | 18.77 |
| 83 | Mejoramiento de aula mediante la construcción de aplanados, cancelería, pintura e impermeabilizante en la Escuela Luis Donaldo Colosio | La Esperanza | 100.0% | oct-16 | nov-16 | 100.0% | oct-16 | nov-16 | 75,946.00 | FISM | 75,946.00 | | | 75,945.97 | FISM | 75,945.97 | | | AULA | 1.00 |
| 84 | Rehabilitación de baños en Escuela Telesecundaria "24 de Febrero" | Sabino Grande | 100.0% | oct-16 | nov-16 | 0.0% | oct-16 | nov-16 | 99,140.00 | FISM | 99,140.00 | | | - | FISM | | | | LOTE | 1.00 |
| 85 | Rehabilitación de sanitarios en Escuela Primaria General "Narciso Mendoza" | El Madroño | 100.0% | oct-16 | nov-16 | 0.0% | oct-16 | nov-16 | 75,725.00 | FISM | 75,725.00 | | | - | FISM | | | | OBRA | 1.00 |
| 86 | Suministro de materiales para la construcción de circulado perimetral en la Escuela Primaria "Jose Beda Olivera Olvera" | Los Charcos | 100.0% | sep-16 | oct-16 | 100.0% | sep-16 | oct-16 | 24,000.00 | FISM | 24,000.00 | | | 24,000.00 | FISM | 24,000.00 | | | LOTE | 1.00 |
| 87 | Rehabilitación de Albergue Escolar "Josefa Ortíz de Domínguez" | Tancoyol | 100.0% | oct-16 | nov-16 | 100.0% | oct-16 | nov-16 | 99,434.00 | FISM | 99,434.00 | | | 99,433.29 | FISM | 99,433.29 | | | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,725,023.00 | | \$ 1,725,023.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,533,832.70 | | \$ 1,533,832.70 | \$ - | \$ - | | |

| Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Sub programa: FISM 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 88 | Construcción de vivienda digna | Carrizal de los Duran | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | \$ 28,000.00 | FISM | \$ 28,000.00 | | | \$ 28,000.00 | FISM | \$ 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 89 | Construcción de vivienda digna | Soledad de Guadalupe | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | VIVIENDAS | 2.00 |
| 90 | Construcción de vivienda digna | Valle Verde Col. San Martín | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 91 | Construcción de vivienda digna | Valle Verde | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 224,000.00 | FISM | 224,000.00 | | | 224,000.00 | FISM | 224,000.00 | | | VIVIENDAS | 8.00 |
| 92 | Construcción de vivienda digna | La Arenita | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 93 | Construcción de vivienda digna | Limón de la Peña | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | VIVIENDAS | 3.00 |
| 94 | Construcción de vivienda digna | Saucillo | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 140,000.00 | FISM | 140,000.00 | | | 140,000.00 | FISM | 140,000.00 | | | VIVIENDAS | 5.00 |
| 95 | Construcción de vivienda digna | Zoyaplica | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | VIVIENDAS | 4.00 |
| 96 | Construcción de vivienda digna | El Rincón | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 97 | Construcción de vivienda digna | El Tepamal | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 98 | Construcción de vivienda digna | Espadañuela | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | VIVIENDAS | 3.00 |
| 99 | Construcción de vivienda digna | Las Nuevas Flores | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 100 | Construcción de vivienda digna | Los Jasso | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2017.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------|------------|--|--|------------|------|------------|--|--|-----------|-------|
| 101 | Construcción de vivienda digna | Mesa del Peña | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | VIVIENDAS | 3.00 |
| 102 | Construcción de vivienda digna | Mesa del Sauz | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 103 | Construcción de vivienda digna | Ojo de Agua | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 104 | Construcción de vivienda digna | Orilla del Plan | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 105 | Construcción de vivienda digna | San Antonio | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 106 | Construcción de vivienda digna | Tancoyol | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 196,000.00 | FISM | 196,000.00 | | | 196,000.00 | FISM | 196,000.00 | | | VIVIENDAS | 7.00 |
| 107 | Construcción de vivienda digna | Barreales | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 108 | Construcción de vivienda digna | El Alamo | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | VIVIENDAS | 2.00 |
| 109 | Construcción de vivienda digna | El Madroño | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | VIVIENDAS | 2.00 |
| 110 | Construcción de vivienda digna | Guayabos | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 111 | Construcción de vivienda digna | Yerabuena | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | VIVIENDAS | 3.00 |
| 112 | Construcción de vivienda digna | Acatitlán del Río | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 113 | Construcción de vivienda digna | Agua Amarga | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | VIVIENDAS | 3.00 |
| 114 | Construcción de vivienda digna | Agua Fria | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | VIVIENDAS | 2.00 |
| 115 | Construcción de vivienda digna | Capulines | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | VIVIENDAS | 2.00 |
| 116 | Construcción de vivienda digna | Carrera de Tancama | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | VIVIENDAS | 4.00 |
| 117 | Construcción de vivienda digna | Carrizalito | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 118 | Construcción de vivienda digna | El Lindero | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 224,000.00 | FISM | 224,000.00 | | | 224,000.00 | FISM | 224,000.00 | | | VIVIENDAS | 8.00 |
| 119 | Construcción de vivienda digna | Embocadero | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 120 | Construcción de vivienda digna | La Ceiba | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | VIVIENDAS | 3.00 |
| 121 | Construcción de vivienda digna | Mojonera de Osorio | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 122 | Construcción de vivienda digna | Manzanillos | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 123 | Construcción de vivienda digna | Moctezumas | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | VIVIENDAS | 2.00 |
| 124 | Construcción de vivienda digna | Piedras Anchas | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | VIVIENDAS | 4.00 |
| 125 | Construcción de vivienda digna | Puerto Hondo | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 126 | Construcción de vivienda digna | Rincon de Pitzquntla | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | VIVIENDAS | 4.00 |
| 127 | Construcción de vivienda digna | Río Adentro | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | VIVIENDAS | 3.00 |
| 128 | Construcción de vivienda digna | Saldivería | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 308,000.00 | FISM | 308,000.00 | | | 308,000.00 | FISM | 308,000.00 | | | VIVIENDAS | 11.00 |
| 129 | Construcción de vivienda digna | Tierra Fria | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | 56,000.00 | FISM | 56,000.00 | | | VIVIENDAS | 2.00 |
| 130 | Construcción de vivienda digna | Bo. El panteón | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2017.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|-----------------|------|------|-----------|------|
| 131 | Construcción de vivienda digna | Bo. Alcantarillas | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | 84,000.00 | FISM | 84,000.00 | | | VIVIENDAS | 3.00 |
| 132 | Construcción de vivienda digna | Bo. El Platanito | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 133 | Construcción de vivienda digna | Bo. El Puente | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 140,000.00 | FISM | 140,000.00 | | | 140,000.00 | FISM | 140,000.00 | | | VIVIENDAS | 5.00 |
| 134 | Construcción de vivienda digna | Col. Centro | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | VIVIENDAS | 4.00 |
| 135 | Construcción de vivienda digna | Col. La Cruz | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 136 | Construcción de vivienda digna | Col. Las Misiones | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | VIVIENDAS | 4.00 |
| 137 | Construcción de vivienda digna | Col. Las Ortigas | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | VIVIENDAS | 4.00 |
| 138 | Construcción de vivienda digna | Col. Puerto de San Nicolas | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | 112,000.00 | FISM | 112,000.00 | | | VIVIENDAS | 4.00 |
| 139 | Construcción de vivienda digna | Col. Solidaridad | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | 28,000.00 | FISM | 28,000.00 | | | VIVIENDAS | 1.00 |
| 140 | Construcción de vivienda digna | Jardines de la Sierra | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 32,836.00 | FISM | 32,836.00 | | | 32,836.00 | FISM | 32,836.00 | | | VIVIENDAS | 2.00 |
| 141 | Construcción de vivienda digna | Tancama | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 168,000.00 | FISM | 168,000.00 | | | 168,000.00 | FISM | 168,000.00 | | | VIVIENDAS | 6.00 |
| 142 | Construcción de vivienda digna | Col. San Jose | 2.0% | nov-16 | jul-16 | 2.0% | abr-16 | jul-16 | 226,691.00 | FISM | 226,691.00 | | | 4,435.37 | FISM | 4,435.37 | | | VIVIENDAS | 2.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 4,263,527.00 | | \$ 4,263,527.00 | \$ - | \$ - | \$ 4,041,271.37 | | \$ 4,041,271.37 | \$ - | \$ - | | |

| Programa: CAMINOS RURALES | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 143 | Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocio- Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al 3+020 | Carrizal de los Duran | 100.0% | ago-16 | dic-16 | 100.0% | ago-16 | dic-16 | \$ 1,036,516.00 | FISM | \$ 1,036,516.00 | | | \$ 1,036,515.32 | FISM | \$ 1,036,515.32 | | | ML | 200.00 |
| 144 | Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000 | San Juan de los Duran | 100.0% | ago-16 | nov-16 | 100.0% | ago-16 | nov-16 | 466,855.00 | FISM | 466,855.00 | | | 466,854.58 | FISM | 466,854.58 | | | ML | 100.00 |
| 145 | Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, tramo Sabino Grande-Limón de la Peña-Saucillo | Limón de la Peña | 100.0% | ago-16 | oct-16 | 100.0% | ago-16 | oct-16 | 259,253.00 | FISM | 259,253.00 | | | 259,252.91 | FISM | 259,252.91 | | | ML | 350.00 |
| 146 | Construcción de rampas de concreto | Mesa del Sauz | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 238,968.00 | FISM | 238,968.00 | | | 238,967.82 | FISM | 238,967.82 | | | M2 | 477.94 |
| 147 | Construcción de rampas de concreto | El Naranjo | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 238,968.00 | FISM | 238,968.00 | | | 238,967.82 | FISM | 238,967.82 | | | M2 | 477.94 |
| 148 | Construcción de rampas de concreto | Petzcola | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 231,063.00 | FISM | 231,063.00 | | | 231,062.42 | FISM | 231,062.42 | | | M2 | 462.13 |
| 149 | Rehabilitación de camino El Madroño-La Arena | La Arena | 100.0% | jul-16 | sep-16 | 100.0% | jul-16 | sep-16 | 150,000.00 | FISM | 150,000.00 | | | 149,985.13 | FISM | 149,985.13 | | | ML | 200.00 |
| 150 | Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, Agua Fria- Agua Amarga | Agua Fria | 70.0% | jul-16 | sep-16 | 13.4% | jul-16 | sep-16 | 150,000.00 | FISM | 150,000.00 | | | 20,158.99 | FISM | 20,158.99 | | | ML | 200.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 2,771,623.00 | | \$ 2,771,623.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,641,764.99 | | \$ 2,641,764.99 | \$ - | \$ - | | |



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2017.

Fecha: 28-feb-17

| Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| Sub programa: FISM 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 151 | Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios | San Juan de los Duran | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 100.0% | jun-16 | jul-16 | \$ 51,000.00 | FISM | \$ 51,000.00 | | | \$ 51,000.00 | FISM | \$ 51,000.00 | | | HUERTOS | 5.00 |
| 152 | Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios | San Vicente | 100.0% | jun-16 | ago-16 | 100.0% | jun-16 | ago-16 | 51,000.00 | FISM | 51,000.00 | | | 51,000.00 | FISM | 51,000.00 | | | HUERTOS | 5.00 |
| 153 | Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios | Manzanillos | 100.0% | jul-16 | ago-16 | 100.0% | jul-16 | ago-16 | 51,000.00 | FISM | 51,000.00 | | | 51,000.00 | FISM | 51,000.00 | | | HUERTOS | 5.00 |
| 154 | Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios | Tancoyol | 100.0% | jun-16 | ago-16 | 100.0% | jun-16 | ago-16 | 51,000.00 | FISM | 51,000.00 | | | 51,000.00 | FISM | 51,000.00 | | | HUERTOS | 5.00 |
| 155 | Sistema de riego y circulado de huertos comunitarios | Valle Verde | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 51,000.00 | FISM | 51,000.00 | | | 51,000.00 | FISM | 51,000.00 | | | HUERTOS | 5.00 |
| 156 | Huertos comunitarios | La Cercada | 100.0% | jun-16 | ago-16 | 100.0% | jun-16 | ago-16 | 15,000.00 | FISM | 15,000.00 | | | 14,999.99 | FISM | 14,999.99 | | | HUERTOS | 7.00 |
| 157 | Sistema de riego tecnificado | Saldivería | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 100.0% | jun-16 | jul-16 | 60,458.00 | FISM | 60,458.00 | | | 60,458.00 | FISM | 60,458.00 | | | SISTEMA | 1.00 |
| 158 | Sistema de riego tecnificado | El Lindero | 100.0% | ago-16 | dic-16 | 100.0% | ago-16 | dic-16 | 74,542.00 | FISM | 74,542.00 | | | 74,542.00 | FISM | 74,542.00 | | | SISTEMA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 405,000.00 | | \$ 405,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 404,999.99 | | \$ 404,999.99 | \$ - | \$ - | | |

| Programa: GASTOS INDIRECTOS | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-------------------|----------|----------|------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 159 | Gastos indirectos | Jalpan de Serra | 100.0% | mar-16 | dic-16 | 99.5% | mar-16 | dic-16 | \$ 635,200.00 | FISM | \$ 635,200.00 | | | \$ 631,729.73 | FISM | \$ 631,729.73 | | | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | 635,200.00 | | 635,200.00 | - | - | 631,729.73 | | 631,729.73 | - | - | | |

| Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-------------------|----------|----------|------------------------------|-------|-------------------|----------|----------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 160 | Desarrollo institucional (PRODIMDF) | Jalpan de Serra | 100.0% | jul-16 | nov-16 | 100.0% | jul-16 | nov-16 | \$ 480,500.00 | FISM | \$ 480,500.00 | | | \$ 480,500.86 | FISM | \$ 480,500.86 | | | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | 480,500.00 | | 480,500.00 | - | - | 480,500.86 | | 480,500.86 | - | - | | |

| Programa: INVERSION PUBLICA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------|-------|------------------------------|-----------------|---------------|-------|-------|--------|-----------|
| Sub programa: GASTO CORRIENTE 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas |
| 161 | Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas | Col. Las Terrazas | 100.0% | jul-16 | sep-16 | 89.9% | jul-16 | sep-16 | \$ 300,000.00 | GASTO CORRIENTE | \$ 300,000.00 | | | \$ 269,726.08 | GASTO CORRIENTE | \$ 269,726.08 | | | ML | 50.00 |
| 162 | Ampliación de red de agua potable | El Embocadero | 100.0% | sep-16 | nov-16 | 99.7% | sep-16 | nov-16 | 213,000.00 | GASTO CORRIENTE | 213,000.00 | | | 212,320.40 | GASTO CORRIENTE | 212,320.40 | | | OBRA | 1.00 |
| 163 | Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Querétaro, Unidad Jalpan | Jalpan de Serra | 100.0% | sep-16 | dic-16 | 99.9% | sep-16 | dic-16 | 250,000.00 | GASTO CORRIENTE | 250,000.00 | | | 249,869.55 | GASTO CORRIENTE | 249,869.55 | | | OBRA | 1.00 |
| 164 | Construcción de andador Tancoyol a Española 1era. etapa | Tancoyol | 100.0% | sep-16 | dic-16 | 92.0% | sep-16 | dic-16 | 130,000.00 | GASTO CORRIENTE | 130,000.00 | | | 119,656.76 | GASTO CORRIENTE | 119,656.76 | | | OBRA | 1.00 |
| 165 | Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario | Zoyaplica | 100.0% | sep-16 | dic-16 | 99.6% | sep-16 | dic-16 | 36,250.00 | GASTO CORRIENTE | 36,250.00 | | | 36,098.02 | GASTO CORRIENTE | 36,098.02 | | | OBRA | 1.00 |
| 166 | Construcción de baños en espacio de usos múltiples | Saucillo | 100.0% | sep-16 | dic-16 | 99.4% | sep-16 | dic-16 | 70,000.00 | GASTO CORRIENTE | 70,000.00 | | | 69,594.16 | GASTO CORRIENTE | 69,594.16 | | | OBRA | 1.00 |
| 167 | Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero | Valle Verde | 100.0% | sep-16 | dic-16 | 99.8% | sep-16 | dic-16 | 360,000.00 | GASTO CORRIENTE | 360,000.00 | | | 359,303.11 | GASTO CORRIENTE | 359,303.11 | | | OBRA | 1.00 |
| 168 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Col. Santa Inés | 100.0% | sep-16 | nov-16 | 77.7% | sep-16 | nov-16 | 14,494.49 | GASTO CORRIENTE | 14,494.49 | | | 11,269.11 | GASTO CORRIENTE | 11,269.11 | | | OBRA | 1.00 |
| 169 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social) | 100.0% | sep-16 | nov-16 | 100.0% | sep-16 | nov-16 | 195,122.55 | GASTO CORRIENTE | 195,122.55 | | | 195,122.55 | GASTO CORRIENTE | 195,122.55 | | | OBRA | 1.00 |



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2017.

Fecha: 28-feb-17

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|--|------|------|
| 170 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz) | 100.0% | sep-16 | nov-16 | 99.8% | sep-16 | nov-16 | 39,090.12 | GASTO CORRIENTE | 39,090.12 | | | 39,030.83 | GASTO CORRIENTE | 39,030.83 | | | | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,607,957.16 | | \$ 1,607,957.16 | \$ - | \$ - | \$ 1,561,990.57 | | \$ 1,561,990.57 | \$ - | \$ - | | | |

| Programa: Programas Regionales 2016 | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| Sub programa: Ramo 23 Federal 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Federal | Estatal | Municipal | Total | Fondo | Federal | Estatal | Municipal | Unidad | Aprobadas |
| 171 | Construcción de pavimento con piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje en Calle Sonora | Col. Puerto de San Nicolas | 100.0% | oct-16 | ene-17 | 100.0% | oct-16 | ene-17 | \$ 995,294.53 | Programas Regionales | | \$ 995,294.53 | | \$ 995,294.53 | Programas Regionales | | \$ 995,294.53 | | OBRA | 1.00 |
| 172 | Construcción de pavimento piedra bola ahogada en mortero en calles Michoacán y 24 de Febrero | Col. Solidaridad | 100.0% | oct-16 | ene-17 | 100.0% | oct-16 | ene-17 | 1,993,415.98 | Programas Regionales | | 1,993,415.98 | | 1,993,415.98 | Programas Regionales | | 1,993,415.98 | | OBRA | 1.00 |
| 173 | Construcción de pavimento de piedra bola ahogada en mortero y red de drenaje y agua potable | Col. El Panteón | 100.0% | oct-16 | ene-17 | 0.0% | oct-16 | ene-17 | 833,172.84 | Programas Regionales | | 833,172.84 | | - | Programas Regionales | | - | | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 3,821,883.35 | | \$ - | \$ 3,821,883.35 | \$ - | \$ 2,988,710.51 | | \$ - | \$ 2,988,710.51 | \$ - | | |

| Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------|----------------------------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|
| Sub programa: Ejercicio 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Federal | Estatal | Municipal | Total | Fondo | Federal | Estatal | Municipal | Unidad | Aprobadas |
| 174 | Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela, 1ra. Etapa | Tancoyol | 100.0% | oct-16 | feb-17 | 100.0% | oct-16 | feb-17 | \$ 996,478.37 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | \$ 996,478.37 | | | \$ 996,478.38 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | \$ 996,478.38 | | | OBRA | 1.00 |
| 175 | Construcción de modulo de administración y servicio sanitario en unidad deportiva el volcan | Col. Luis Donald Colosio | 45.0% | nov-16 | mar-17 | 0.0% | nov-16 | mar-17 | 1,658,196.85 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 1,658,196.85 | | | - | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | \$ - | | | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 2,654,675.22 | | \$ 2,654,675.22 | \$ - | \$ - | \$ 996,478.38 | | \$ 996,478.38 | \$ - | \$ - | | |

| Programa: 3 X 1 PARA MIGRANTES 2015 | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | METAS | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------|
| Sub programa: Ejercicio 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Federal | Estatal | Municipal | Benef. | Total | Fondo | Federal | Estatal | Municipal | Benef. | Unidad | Aprob. |
| 176 | Ampliación de red de agua potable | El Embocadero | 100.0% | sep-16 | nov-16 | 55.5% | sep-16 | nov-16 | 1,100,000.00 | 3 X 1 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 610,640.80 | 3 X 1 | 274,320.40 | 274,320.40 | | 62,000.00 | OBRA | 1.00 |
| 177 | Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan | Jalpan de Serra | 100.0% | sep-16 | dic-16 | 75.0% | sep-16 | dic-16 | 1,000,000.00 | 3 X 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 749,608.62 | 3 X 1 | 249,869.54 | 249,869.54 | | 249,869.55 | OBRA | 1.00 |
| 178 | Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa | Tancoyol | 100.0% | sep-16 | dic-16 | 62.9% | sep-16 | dic-16 | 1,000,000.00 | 3 X 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 629,313.51 | 3 X 1 | 249,656.76 | 249,656.76 | | 130,000.00 | OBRA | 1.00 |
| 179 | Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario | Zoyapilca | 100.0% | sep-16 | dic-16 | 67.9% | sep-16 | dic-16 | 517,000.00 | 3 X 1 | 129,250.00 | 129,250.00 | 129,250.00 | 129,250.00 | 351,196.02 | 3 X 1 | 129,098.01 | 129,098.01 | | 93,000.00 | OBRA | 1.00 |
| 180 | Construcción de baños en espacio de usos múltiples | Sauccillo | 100.0% | sep-16 | dic-16 | 64.8% | sep-16 | dic-16 | 200,000.00 | 3 X 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 129,594.16 | 3 X 1 | 49,797.08 | 49,797.08 | | 30,000.00 | OBRA | 1.00 |
| 181 | Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero | Valle Verde | 100.0% | sep-16 | dic-16 | 54.9% | sep-16 | dic-16 | 800,000.00 | 3 X 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 439,303.12 | 3 X 1 | 199,651.56 | 199,651.56 | | 40,000.00 | OBRA | 1.00 |
| 182 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Col. Santa Inés | 100.0% | sep-16 | nov-16 | 68.5% | sep-16 | nov-16 | 321,977.96 | 3 X 1 | 80,494.49 | 80,494.49 | 80,494.49 | 80,494.49 | 220,538.22 | 3 X 1 | 77,269.11 | 77,269.11 | | 66,000.00 | OBRA | 1.00 |
| 183 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social) | 100.0% | sep-16 | nov-16 | 75.0% | sep-16 | nov-16 | 780,490.20 | 3 X 1 | 195,122.55 | 195,122.55 | 195,122.55 | 195,122.55 | 585,367.65 | 3 X 1 | 195,122.55 | 195,122.55 | | 195,122.55 | OBRA | 1.00 |
| 184 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz) | 100.0% | sep-16 | nov-16 | 63.3% | sep-16 | nov-16 | 863,560.48 | 3 X 1 | 215,890.12 | 215,890.12 | 215,890.12 | 215,890.12 | 546,625.88 | 3 X 1 | 184,912.94 | 184,912.94 | | 176,800.00 | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | 6,583,028.64 | | 1,645,757.16 | 1,645,757.16 | 1,645,757.16 | 1,645,757.16 | 4,262,187.98 | | 1,609,697.94 | 1,609,697.94 | - | 1,042,792.10 | | |



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2017.

Fecha: **28-feb-17**

| Programa: CONVENIOS | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | | METAS | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|---------|---------|-----------|---------------------|------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|---------------------|----------|--------|
| Sub programa: Ejercicio 2016 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Federal | Estatal | Municipal | Benef. | Total | Fondo | Federal | Estatal | Municipal | Benef. | Unidad | Aprob. |
| 185 | Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 | Varias Localidades | 100.0% | jun-16 | dic-16 | 94.7% | jun-16 | dic-16 | 1,441,191.00 | IVEQ | | | | 1,441,191.00 | 1,364,327.48 | IVEQ | | | | 1,364,327.48 | VIVIENDA | 150.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | 1,441,191.00 | IVEQ | | | | 1,441,191.00 | 1,364,327.48 | IVEQ | | | | 1,364,327.48 | | |

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

Para el mes de febrero de 2017, se hace la corrección del registro de las Obras de Programas Regionales 2016, debido a que se tenían consideradas dentro de Recursos Federales y corresponden a Recursos Estatales. Además se realizan los ajustes en el gasto de las siguientes obras, debido a que el mes de enero de 2017 se recibe la cantidad de \$ 45,229.04 por concepto de reintegro de aportación municipal a la CDI ejercicio fiscal 2016, según Oficio No. DUOP/543/2016.

| | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde | Valle Verde | \$ 13,619.99 |
| Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocto- Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al 3+020 | Carrizal de los Duran | \$ 13,491.96 |
| Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000 | San Juan de los Duran | \$ 14,646.82 |
| Gastos indirectos | Jalpan de Serra | \$ 3,470.27 |
| TOTAL | | \$ 45,229.04 |

En el mes de enero de 2017, el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., realiza los reintegros correspondientes de los recursos no ejercidos de la parte Federal y Estatal, del Programa 3 x 1 para migrantes ejercicio fiscal 2016, de acuerdo a la siguiente estructura:

| | | FEDERAL | ESTATAL |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ampliación de red de agua potable | El Embocadero | \$ 679.60 | \$ 679.60 |
| Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de | Jalpan de Serra | \$ 130.46 | \$ 130.46 |
| Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa | Tancoyol | \$ 343.24 | \$ 343.24 |
| Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario | Zoyapilca | \$ 151.98 | \$ 151.98 |
| Construcción de baños en espacio de usos múltiples | Saucillo | \$ 202.92 | \$ 202.92 |
| Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero | Valle Verde | \$ 348.44 | \$ 348.44 |
| Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Col. Santa Inés | \$ 15,812.89 | \$ 15,812.89 |
| Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz) | \$ 30,977.18 | \$ 30,977.18 |
| TOTAL | | \$ 48,646.71 | \$ 48,646.71 |

Estos importes disminuyen el monto autorizado para cada una de las obras.

Para las obras Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Piedras Anchas, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. El Coco, Construcción de rampas de concreto, El Naranja y Construcción de rampas de concreto, Mesa del Sauz del FISM 2016, en el mes de enero de 2017 se reclasifican los anticipos otorgados a la cuenta de anticipos de contratistas, debido a que se encontraban registradas en la cuenta de obra en proceso, motivo por el cual presentan un saldo ejercido en ceros cuando anteriormente presentaban el registro del anticipo como ejercido.

Para las Obras Ampliación de red de drenaje, El Embocadero, Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa, Tancoyol, Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario, Zoyapilca, Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. Santa Inés y Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Col. La Santa Cruz, son obras que se tienen en combinación de recursos con el Programa 3 X 1 para migrantes, por lo tanto la parte Municipal se hará con cargo al FISM, mismo en donde se estará haciendo el registro contable del gasto, por lo que no se concidera que se este duplicando tanto en un programa como en otro.

Para el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 firmado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro y el Municipio de Jalpan de Serra, tiene como objeto establecer las bases para la colaboración y participación de las partes, para la construcción de 150 acciones, por lo que el dinero que se vea reflejado en el ejercicio corresponde a las aportaciones realizadas por los beneficiarios al IVEQ.

Para las obras de Construcción de vivienda digna en Carrizal de los Duran, Soledad de Guadalupe, Valle Verde Col. San Martín, Valle Verde, La Arenita, Limón de la Peña, Saucillo, Zoyapilca, El Rincón, El Tepamal, Espadañuela, Las Nuevas Flores, Los Jasso, Mesa del Pino, Mesa del Sauz, Ojo de Agua de Tancoyol, Orilla del Plan, San Antonio Tancoyol, Tancoyol, Barreales, El Alamo, El Madroño, Guayabos de Jalpan, Yerbabuena, Acatilán del Río, Agua Amarga, Agua Fría, Capulines, Carrera de Tancama, Carrizalito, El Lindero, Embocadero, La Ceiba, Mohonera de Osorio, Manzanillos, Moctezumas, Piedras Anchas, Puerto Hondo, Rincón de Pitzquintla, Río Adentro, Saldivería, Tierra Fría, Bo. El Panteón, Bo. El Platanito, Bo. El Puente, Col. Centro, Col. La Cruz, Col. Las Misiones, Col. Ortigas, Col. Puerto de San Nicolás, Col. Solidaridad, Jardines de la Sierra y Tancama, corresponden a la aportación municipal FISM 2016 que se tiene con el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08, en donde la institución ejecutora es el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro, por lo tanto el avance físico corresponde únicamente a la aportación realizada.



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de febrero del año 2017.

Fecha: 28-feb-17

Para la obra Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, Saldivería del FISM 2016, se toma en cuenta la aportación de los beneficiarios por la cantidad de \$ 90,000.00.

Para la obra Construcción de andador 2da. Etapa, Col. Las Terrazas del FISM 2016, el municipio hace una aportación de \$ 300,000.00 los cuales se hacen con cargo al Gasto Corriente.

Para las obras del 3 x 1 para migrantes el Municipio realiza la aportación municipal con cargo al Gasto Corriente de las siguientes obras y/o acciones:

| | | |
|--|---|----------------------|
| Construcción de barda perimetral 1era. etapa, en Escuela Normal del Estado de Queretaro, Unidad Jalpan | Jalpan de Serra | \$ 250,000.00 |
| Construcción de baños en espacio de usos múltiples | Saucillo | \$ 50,000.00 |
| Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero | Valle Verde | \$ 200,000.00 |
| Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Col. La Cruz Blanca (Movimiento Social) | \$ 195,122.55 |
| Total: | | \$ 695,122.55 |

A su vez, y por acuerdo del H. Ayuntamiento el Municipio realiza la aportación de los beneficiarios con cargo al Gasto Corriente de las siguientes obras:

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| Ampliación de red de agua potable | El Embocadero | \$ 213,000.00 |
| Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1era. etapa | Tancoyol | \$ 130,000.00 |
| Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario | Zoyaplica | \$ 36,250.00 |
| Construcción de baños en espacio de usos múltiples | Saucillo | \$ 20,000.00 |
| Urbanización de calles con empedrado empacado con mortero | Valle Verde | \$ 160,000.00 |
| Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Col. Santa Inés | \$ 14,494.49 |
| Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | Modelo Fraccionamiento (Santa Cruz) | \$ 39,090.12 |
| Total | | \$ 612,834.61 |

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
R U B R I C A