

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
1	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	80.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	\$ 153,611.00	FISM	\$ 153,611.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	220.00
2	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	90.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	153,705.00	FISM	153,705.00			-	FISM				-	ML	220.00
3	Rehabilitación de las redes de distribución de agua potable y drenaje sanitario en la calle Aguascalientes	Col. Puerto de San Nicolás	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				-	ML	68.00
4	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	85.0%	ene-18	mar-18	51.2%	ene-18	mar-18	104,411.00	FISM	104,411.00			53,473.89	FISM	53,473.89			-	ML	150.00
5	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Teresa Menéndez	Col. El Puente	10.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	48,936.00	FISM	48,936.00			-	FISM				-	ML	70.00
6	Rehabilitación y ampliación de red de distribución de agua potable	Col. San José	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	333,800.00	FISM	333,800.00			-	FISM				-	ML	464.00
7	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Aldama y calles Sin Nombre.	Col. El Cocco	75.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	185,246.00	FISM	185,246.00			-	FISM				-	ML	265.00
8	Construcción de red de distribución de agua potable en las localidades de los Jasso y Carrizalito.	Los Jasso	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	1,900,000.00	FISM	1,900,000.00			-	FISM				-	RED	1.00
9	Rehabilitación de redes de distribución del sistema múltiple de agua potable la Yerbabuena.	La Yerbabuena	15.0%	feb-18	jul-18	37.0%	feb-18	jul-18	300,000.00	FISM	300,000.00			111,013.50	FISM	111,013.50			-	REDES	2.00
10	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	5.0%	mar-18	jul-18	30.5%	mar-18	jul-18	1,961,271.00	FISM	1,961,271.00			598,962.21	FISM	598,962.21			-	SISTEMA	1.00
11	Ampliación de red de distribución de agua potable en 2da. Privada de la Presa	Col. La Presa	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	87,331.00	FISM	87,331.00			-	FISM				-	ML	276.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 5,578,311.00</b>		<b>\$ 5,578,311.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 763,449.60</b>		<b>\$ 763,449.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
12	Rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. San José	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	\$ 895,200.00	FISM	\$ 895,200.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	314.00
13	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Ávila	Col. El Cocco	75.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	282,823.00	FISM	282,823.00			-	FISM				-	ML	94.00
14	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	85.0%	ene-18	mar-18	62.9%	ene-18	mar-18	489,261.00	FISM	489,261.00			307,818.33	FISM	307,818.33			-	ML	150.00
15	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Santa Inés	50.0%	mar-18	may-18	37.6%	mar-18	may-18	1,436,000.00	FISM	1,436,000.00			540,198.11	FISM	540,198.11			-	ML	470.00
16	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Jiménez	Col. Santa Celia	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	580,000.00	FISM	580,000.00			-	FISM				-	ML	200.00
17	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	75.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	327,595.00	FISM	327,595.00			-	FISM				-	ML	110.00



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2018.**

Fecha: **30-abr-18**

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas	
18	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	0.0%	oct-18	dic-18	0.0%	oct-18	dic-18	1,700,000.00	FISM	1,700,000.00			-	FISM				-	ML	50.00	
19	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	95.0%	feb-18	may-18	0.0%	feb-18	may-18	217,368.00	FISM	217,368.00			-	FISM				-	ML	220.00	
20	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Río Verde	Col. Puerto de San Nicolás	0.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	489,000.00	FISM	489,000.00			-	FISM				-	ML	140.00	
21	Construcción de dren pluvial	Col. Puerto de San Nicolás	90.0%	abr-18	jun-18	0.0%	abr-18	jun-18	688,375.00	FISM	688,375.00			-	FISM				-	DREN	1.00	
22	Ampliación de la red de drenaje sanitario de 8"	Col. El Mercado	60.0%	abr-18	jun-18	11.9%	abr-18	jun-18	164,000.00	FISM	164,000.00			19,453.20	FISM	19,453.20					ML	80.00
23	Suministro de tubería de PVC de 12" para la rehabilitación del drenaje sanitario en Arroyo de los Aguacates	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	mar-18	86.1%	mar-18	mar-18	30,000.00	FISM	30,000.00			25,835.52	FISM	25,835.52				-	ML	48.00
24	Construcción de drenaje pluvial en calles 1ro. de mayo y 20 de noviembre	Col. Solidaridad	40.0%	mar-18	may-18	0.0%	mar-18	may-18	499,649.00	FISM	499,649.00			-	FISM					-	ML	120.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 7,799,271.00</b>		<b>\$ 7,799,271.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 893,305.16</b>		<b>\$ 893,305.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
25	Construcción de rampa de concreto hidráulico	Ojo de agua de Lindero	25.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	80.00	
26	Andador Tancoyol-Espadañuela, 3ra. Etapa	Tancoyol	0.0%	abr-18	jul-18	31.1%	abr-18	jul-18	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			310,708.32	FISM	310,708.32				-	ML	130.00
27	Rehabilitación de calles a base de piedra bola acomodada con choy	Valle verde	30.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	1,736,000.00	FISM	1,736,000.00			-	FISM					-	ML	414.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,986,000.00</b>		<b>\$ 2,986,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 310,708.32</b>		<b>\$ 310,708.32</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
28	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Saldiveña	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	\$ 490,000.00	FISM	\$ 490,000.00			\$ -	FISM				\$ -	POSTE	6.00	
29	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. El Mercado	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	553,000.00	FISM	553,000.00			-	FISM				-	LUM.	17.00	
30	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. La Cruz	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	350,000.00	FISM	350,000.00			349,854.05	FISM	\$ 349,854.05				-	LUM.	10.00
31	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. Alcantarillas	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	205,983.00	FISM	205,983.00			-	FISM					-	POSTE	2.00
32	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. La Cruz	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	19,239.00	FISM	19,239.00			-	FISM					-	POSTE	2.00
33	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en 2da. Privada de La Presa	Col. La Presa	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	149,009.00	FISM	149,009.00			-	FISM					-	POSTE	1.00
34	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en Privada Puerto de San Nicolás	Puerto de San Nicolás	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	180,253.00	FISM	180,253.00			-	FISM					-	POSTE	2.00
35	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. San José	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM					-	POSTE	6.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,247,484.00</b>		<b>\$ 2,247,484.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 349,854.05</b>		<b>\$ 349,854.05</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			

Programa: <b>INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
36	Rehabilitación (2da. Etapa) y Equipamiento de dispensario médico	Saldiveña	0.0%	abr-18	sep-18	0.0%	abr-18	sep-18	\$ 338,526.00	FISM	\$ 338,526.00			\$ -	FISM				\$ -	DISP.	1.00
37	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Capulines	20.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	63,274.00	FISM	63,274.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
38	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Madroño	0.0%	abr-18	sep-18	0.0%	abr-18	sep-18	135,018.00	FISM	135,018.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
39	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Pino	0.0%	abr-18	sep-18	0.0%	abr-18	sep-18	260,000.00	FISM	260,000.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
40	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Sauz	0.0%	abr-18	sep-18	0.0%	abr-18	sep-18	260,000.00	FISM	260,000.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
41	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Ojo de Agua de los Mar	40.0%	abr-18	sep-18	5.9%	abr-18	sep-18	342,462.00	FISM	342,462.00			20,251.15	FISM	20,251.15			-	DISP.	1.00
42	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	97,079.00	FISM	97,079.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
43	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Jalpan	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	94,358.00	FISM	94,358.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
44	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Los Charcos	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	47,808.00	FISM	47,808.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
45	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	El Álamo	30.0%	abr-18	sep-18	10.8%	abr-18	sep-18	245,122.00	FISM	245,122.00			26,494.85	FISM	26,494.85			-	DISP.	1.00
46	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Rancho Nuevo	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	69,825.00	FISM	69,825.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
47	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Naranjitos	0.0%	may-18	may-18	0.0%	may-18	may-18	112,565.00	FISM	112,565.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,066,037.00</b>		<b>\$ 2,066,037.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 46,746.00</b>		<b>\$ 46,746.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: <b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
48	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Benito Juárez"	La Esperanza	70.0%	feb-18	abr-18	59.9%	feb-18	abr-18	\$ 750,000.00	FISM	\$ 750,000.00			\$ 449,108.06	FISM	\$ 449,108.06			\$ -	CANCHA	1.00
49	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Veinte de Noviembre"	Valle Verde	70.0%	feb-18	abr-18	64.4%	feb-18	abr-18	750,000.00	FISM	750,000.00			482,659.40	FISM	482,659.40			-	CANCHA	1.00
50	Construcción de techado de cancha en Jardín de Niños "Adolfo Blanco"	Saldiveña	95.0%	feb-18	abr-18	65.5%	feb-18	abr-18	400,000.00	FISM	400,000.00			261,926.56	FISM	261,926.56			-	CANCHA	1.00
51	Construcción de techado de cancha en Escuela Telesecundaria "Educación Liberadora"	Madroño	95.0%	feb-18	abr-18	58.3%	feb-18	abr-18	521,820.00	FISM	521,820.00			304,146.23	FISM	304,146.23			-	CANCHA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,421,820.00</b>		<b>\$ 2,421,820.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,497,840.25</b>		<b>\$ 1,497,840.25</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
52	Construcción de cuartos adicionales	Barrio El Panteón	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	\$ 214,284.00	FISM	\$ 214,284.00			\$ -	FISM				\$ -	CUARTOS	3.00
53	Construcción de cuartos adicionales	Col. Ortigas	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	142,856.00	FISM	142,856.00			-	FISM				-	CUARTOS	2.00
54	Construcción de cuartos adicionales	Col. Solidaridad	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	71,428.00	FISM	71,428.00			-	FISM				-	CUARTOS	1.00
55	Construcción de cuartos adicionales	Col. Vivah	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	857,136.00	FISM	857,136.00			-	FISM				-	CUARTOS	12.00
56	Construcción de cuartos adicionales	Puerto de Ánimas	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	71,428.00	FISM	71,428.00			-	FISM				-	CUARTOS	1.00
57	Construcción de cuartos adicionales	Bosques de la Sierra	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	71,428.00	FISM	71,428.00			-	FISM				-	CUARTOS	1.00
58	Construcción de cuartos adicionales	Carrizal de los Sanchez	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	142,856.00	FISM	142,856.00			-	FISM				-	CUARTOS	2.00
59	Construcción de cuartos adicionales	El Platanito	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	71,428.00	FISM	71,428.00			-	FISM				-	CUARTOS	1.00
60	Construcción de cuartos adicionales	Col. Nuevo Milenio	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	142,856.00	FISM	142,856.00			-	FISM				-	CUARTOS	2.00
61	Construcción de cuartos adicionales	Col. Buenos Aires	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	71,428.00	FISM	71,428.00			-	FISM				-	CUARTOS	1.00
62	Construcción de cuartos adicionales	Col. La Pedrera	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	71,428.00	FISM	71,428.00			-	FISM				-	CUARTOS	1.00
63	Construcción de cuartos adicionales	Jardines de la Sierra	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	71,428.00	FISM	71,428.00			-	FISM				-	CUARTOS	1.00
64	Construcción de cuartos adicionales	Saldiveña	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	142,880.00	FISM	142,880.00			-	FISM				-	CUARTOS	2.00
65	Construcción de cuartos adicionales	Col. La Cruz	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	71,428.00	FISM	71,428.00			-	FISM				-	CUARTOS	1.00
66	Construcción de cuartos adicionales	Col. Puerto de San Nicolás	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	71,428.00	FISM	71,428.00			-	FISM				-	CUARTOS	1.00
67	Construcción de cuartos adicionales	Col. San José	0.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	714,280.00	FISM	714,280.00			-	FISM				-	CUARTOS	10.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 3,000,000.00</b>		<b>\$ 3,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
68	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	La Arenita	100.0%	feb-18	abr-18	15.0%	feb-18	abr-18	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 37,555.14	FISM	\$ 37,555.14			\$ -	ML	75.00
69	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma Delgada	70.0%	feb-18	abr-18	24.1%	feb-18	abr-18	250,000.00	FISM	250,000.00			60,331.60	FISM	60,331.60			-	ML	75.00
70	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma de Juárez	100.0%	feb-18	abr-18	14.7%	feb-18	abr-18	250,000.00	FISM	250,000.00			36,751.38	FISM	36,751.38			-	ML	75.00
71	Rehabilitación de camino principal	Arroyo de las Cañas	0.0%	may-18	sep-18	0.0%	may-18	sep-18	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	KM	1.50
72	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	100.0%	feb-18	may-18	97.9%	feb-18	may-18	100,000.00	FISM	100,000.00			97,920.00	FISM	97,920.00			-	KM	12.00
73	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Zoyapilca	Valle Verde	5.0%	abr-18	dic-18	0.0%	abr-18	dic-18	140,000.00	FISM	140,000.00			-	FISM				-	KM	33.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,290,000.00</b>		<b>\$ 1,290,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 232,558.12</b>		<b>\$ 232,558.12</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
74	Estufas ecologicas: Ecofogones	Rincón de Pitzquintla	90.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ 22,620.00	FISM	\$ 22,620.00			\$ -	ECOFOGONES	10.00
75	Estufas ecologicas: Ecofogones	Laguna de Pitzquintla	90.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	46,985.00	FISM	46,985.00			29,406.00	FISM	29,406.00			-	ECOFOGONES	13.00
76	Estufas ecologicas: Ecofogones	El Jaguey	100.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
77	Estufas ecologicas: Ecofogones	Los Charcos	90.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
78	Estufas ecologicas: Ecofogones	Barreales	90.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
79	Estufas ecologicas: Ecofogones	Capulines	90.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
80	Estufas ecologicas: Ecofogones	Puerto Hondo	90.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
81	Estufas ecologicas: Ecofogones	El Naranjo	90.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 187,746.00		\$ 187,746.00	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
82	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	0.0%	mar-18	sep-18	0.0%	mar-18	sep-18	\$ 840,000.00	FISM	\$ 840,000.00			\$ -	FISM				\$ -	ACCIÓN	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 840,000.00		\$ 840,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
83	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	jun-18	sep-18	0.0%	jun-18	sep-18	\$ 120,014.00	FISM	\$ 120,014.00			\$ -	FISM				\$ -	ACCIÓN	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 120,014.00		\$ 120,014.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: Gasto Corriente			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Otros			
84	Rehabilitación de instalaciones electricas en Mercado Municipal 2da. Etapa	Jalpan de Serra	50.0%	feb-18	abr-18	0.0%	feb-18	abr-18	\$ 598,395.52	GASTO CORRIENTE	\$ 298,395.52	\$ 300,000.00		\$ -	GASTO CORRIENTE	\$ -	\$ -		\$ -	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 598,395.52		\$ 298,395.52	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: AFEF			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal				
85	Pavimentación de calle camino a Tancoyolillo a base de piedra bola ahogada con mortero en colonia Villas Jalpan	Col. Villas Jalpan	100.0%	ene-18	mar-18	0.0%	ene-18	mar-18	\$ 1,919,243.19	AFEF		\$ 1,919,243.19		\$ -	AFEF		\$ -		\$ -	OBRA	1.00	
86	Pavimentación de calle 24 de febrero a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Solidaridad	100.0%	ene-18	mar-18	0.0%	ene-18	mar-18	1,538,829.90	AFEF		1,538,829.90		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00	
87	Pavimentación de calles Rafael Ramirez y Teresa Menindez a base de piedra bola ahogada con mortero en las colonias Magisterial y El Puente	Jalpan de Serra	100.0%	ene-18	mar-18	0.0%	ene-18	mar-18	1,599,978.70	AFEF		1,599,978.70		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00	
88	Pavimentación de calle Fray Servando Teresa de Mier a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	0.0%	ene-18	mar-18	1,049,009.03	AFEF		1,049,009.03		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00	
89	Pavimentación a base de piedra bola ahogada con mortero, muros de contención y banquetas en calle Fray Juan Crespi	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	0.0%	ene-18	mar-18	2,349,281.61	AFEF		2,349,281.61		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00	
90	Pavimentación de calles Jalisco y San Miguel a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Las Misiones	100.0%	ene-18	mar-18	0.0%	ene-18	mar-18	1,538,954.53	AFEF		1,538,954.53		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00	
91	Pavimentación de calle Monte Everest a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Linda Vista	50.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	1,188,995.88	AFEF		1,188,995.88		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00	
92	Pavimentación de calle de acceso a Escuela Primaria	El Lindero	20.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	2,198,524.86	AFEF		2,198,524.86		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00	
93	Pavimentación de calle Sor Juana Inés de la Cruz a base de piedra bola	Col. La Cruz	80.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	1,049,652.88	AFEF		1,049,652.88		-	AFEF		-		-	OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 14,432,470.58</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,432,470.58</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: ISN EMPRESA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal				
94	Pavimentación de calle Río Verde a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Puerto de San Nicolás	20.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	\$ 1,868,057.35	ISN EMPRESA		\$ 1,868,057.35		\$ -	ISN EMPRESA		\$ -		\$ -	OBRA	1.00	
95	Pavimentación de calle Abelardo Ávila a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. El Coco	10.0%	mar-18	jun-18	0.0%	mar-18	jun-18	1,048,971.70	ISN EMPRESA		1,048,971.70		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00	
96	Construcción de cancha y techumbre colonia Alcantarillas	Col. Alcantarillas	25.0%	mar-18	jul-18	0.0%	mar-18	jul-18	1,998,839.49	ISN EMPRESA		1,998,839.49		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 4,915,868.54</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,915,868.54</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: PROII			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal					
97	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran , El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y el Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	5.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	\$ 5,989,622.14	PROII	\$ 4,192,735.50	\$ 1,197,924.43	\$ 598,962.21	\$ -	PROII					\$ -	ACCIÓN	1.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 5,989,622.14</b>	<b>\$ 4,192,735.50</b>	<b>\$ 1,197,924.43</b>	<b>\$ 598,962.21</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		



Programa: SEDEA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal			
98	Pago de manifestación de impacto ambiental y pago de derechos a la SEMARNAT de la obra Construcción de Rastro Regional tipo TIF en el Municipio de Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	100.0%	feb-18	mar-18	100.0%	feb-18	mar-18	\$ 211,244.00	SEDEA		\$ 211,244.00		\$ 211,244.00	SEDEA		\$ 211,244.00		\$ -	ACCIÓN	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 211,244.00		\$ -	\$ 211,244.00	\$ -	\$ 211,244.00		\$ -	\$ 211,244.00	\$ -	\$ -		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
99	Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-17	dic-17	100.0%	jun-17	dic-17	\$ 1,387,026.00	FISM	\$ 1,387,026.00			\$ 1,387,025.24	FISM	\$ 1,387,025.24			\$ 0.76	KM	2.32
100	Terminación de sistema múltiple de agua potable La Yerbabuena	Barreales	100.0%	ene-17	may-17	100.0%	ene-17	may-17	550,000.00	FISM	550,000.00			549,999.62	FISM	549,999.62			0.38	SISTEMA	1.00
101	Ampliación de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	211,175.00	FISM	211,175.00			211,174.35	FISM	211,174.35			0.65	ML	325.00
102	Rehabilitación de la red de agua potable	Col. Ortigas	100.0%	jun-17	ago-17	99.7%	jun-17	ago-17	31,538.00	FISM	31,538.00			31,447.16	FISM	31,447.16			90.84	ML	55.00
103	Rehabilitación de tramos complementarios de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	858,749.00	FISM	858,749.00			858,748.53	FISM	858,748.53			0.47	ML	211.00
104	Terminación de sistema múltiple de agua potable Ayutla (Carrizalito-Los Jasso)	Los Jasso	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	349,868.00	FISM	349,868.00			349,867.88	FISM	349,867.88			0.12	SISTEMA	1.00
105	Sustitución de tanques de almacenamiento de agua potable y circulados perimetrales en sistema múltiple de agua Santa María	Soledad de Guadalupe	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			-	TANQUES	4.00
106	Suministro de tubería de fuego para la rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de la Colonia La Cruz	Col. La Cruz	100.0%	dic-17	dic-17	100.0%	dic-17	dic-17	23,062.00	FISM	23,062.00			23,061.99	FISM	23,061.99			0.01	TRAMOS	7.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 7,434,977.00		\$ 7,434,977.00	\$ -	\$ -	\$ 7,434,883.77		\$ 7,434,883.77	\$ -	\$ -	\$ 93.23		

Programa: DRENAJE Y LETRINA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO														Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
107	Construcción de colector sanitario en Calle Albertina Pedraza	Col. El Coco	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	\$ 619,299.00	FISM	\$ 619,299.00			\$ 619,298.76	FISM	\$ 619,298.76			\$ 0.24	ML	227.00
108	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Teresa Menindez	Col. El Puente	100.0%	sep-17	nov-17	100.0%	sep-17	nov-17	246,517.00	FISM	246,517.00			246,516.77	FISM	246,516.77			0.23	ML	76.00
109	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	2,686,090.00	FISM	2,686,090.00			2,686,089.83	FISM	2,686,089.83			0.17	ML	1116.00
110	Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Col. Ortigas	100.0%	jun-17	jul-17	100.0%	jun-17	jul-17	295,793.00	FISM	295,793.00			295,792.20	FISM	295,792.20			0.80	ML	84.00
111	Rehabilitación de colector sanitario en Calle 1ro. de mayo	Col. El Panteón	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	240,484.00	FISM	240,484.00			240,483.26	FISM	240,483.26			0.74	ML	186.00
112	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Santa Teresa del Niño de Jesus	Col. Santa Cruz	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	626,880.00	FISM	626,880.00			626,879.09	FISM	626,879.09			0.91	ML	205.00
113	Construcción de dren pluvial	Saldiveña	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	150,000.00	FISM	150,000.00			149,999.80	FISM	149,999.80			0.20	ML	15.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 4,865,063.00		\$ 4,865,063.00	\$ -	\$ -	\$ 4,865,059.71		\$ 4,865,059.71	\$ -	\$ -	\$ 3.29		



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2018.**

Fecha: 30-abr-18

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
114	Construcción de andador Tancoyol - Espadañuela, 2da. Etapa	Espadañuela	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	\$ 585,000.00	FISM	\$ 585,000.00			\$ 584,999.85	FISM	\$ 584,999.85			\$ 0.15	ML	130.00
115	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	1,494,176.00	FISM	1,494,176.00			1,494,175.97	FISM	1,494,175.97			0.03	M2	1538.00
116	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	Col. El Platanito	100.0%	jul-17	sep-17	100.0%	jul-17	sep-17	215,000.00	FISM	215,000.00			214,999.92	FISM	214,999.92			0.08	M2	350.00
117	Pavimentación de calle a base de piedra bola asentada con choy	Saldiveña	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	75,000.00	FISM	75,000.00			74,999.01	FISM	74,999.01			0.99	M2	135.00
118	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	El Pocito	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	169,997.00	FISM	169,997.00			169,996.99	FISM	169,996.99			0.01	M2	185.00
119	Construcción de pretil para espacio de uso comunitario, 2da. Etapa	Col. La Pedrera	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	204,537.00	FISM	204,537.00			204,536.40	FISM	204,536.40			0.60	M3	85.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,743,710.00</b>		<b>\$ 2,743,710.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,743,708.14</b>		<b>\$ 2,743,708.14</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.86</b>		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
120	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	\$ 73,688.00	FISM	\$ 73,688.00			\$ 73,687.17	FISM	\$ 73,687.17			\$ 0.83	ML	25.00
121	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancama	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	129,996.00	FISM	129,996.00			129,995.05	FISM	129,995.05			0.95	ML	88.00
122	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la Rivera del Río	Col. La Cruz	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	85,692.00	FISM	85,692.00			85,691.31	FISM	85,691.31			0.69	ML	41.00
123	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Río Adentro	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	447,988.00	FISM	447,988.00			447,987.55	FISM	447,987.55			0.45	PZAS.	14.00
124	Ampliación de la red de distribución energía eléctrica	Col. La Cruz	100.0%	ago-17	oct-17	100.0%	ago-17	oct-17	748,014.00	FISM	748,014.00			748,013.40	FISM	748,013.40			0.60	ML	500.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,485,378.00</b>		<b>\$ 1,485,378.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,485,374.48</b>		<b>\$ 1,485,374.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.52</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
125	Sustitución de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 394,454.00	FISM	\$ 394,454.00			\$ 394,453.51	FISM	\$ 394,453.51			\$ 0.49	OBRA	1.00
126	Construcción de dispensario médico	Carrera de Tancama	100.0%	abr-17	jul-17	100.0%	abr-17	jul-17	378,444.00	FISM	378,444.00			378,443.16	FISM	378,443.16			0.84	OBRA	1.00
127	Rehabilitación de dispensario médico	Los Charcos	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	310,442.00	FISM	310,442.00			310,441.73	FISM	310,441.73			0.27	OBRA	1.00
128	Rehabilitación de dispensario médico, 2da. Etapa	Moctezumas	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	149,007.00	FISM	149,007.00			149,006.62	FISM	149,006.62			0.38	OBRA	1.00
129	Rehabilitación de dispensario médico	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	abr-17	may-17	100.0%	abr-17	may-17	198,130.00	FISM	198,130.00			198,129.09	FISM	198,129.09			0.91	OBRA	1.00
130	Rehabilitación de dispensario médico	Saldiveña	100.0%	mar-17	jun-17	100.0%	mar-17	jun-17	92,775.00	FISM	92,775.00			92,774.78	FISM	92,774.78			0.22	OBRA	1.00
131	Rehabilitación de dispensario médico, 3ra. Etapa	Moctezumas	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	148,487.00	FISM	148,487.00			148,486.66	FISM	148,486.66			0.34	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,671,739.00</b>		<b>\$ 1,671,739.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,671,735.55</b>		<b>\$ 1,671,735.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.45</b>		





**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2018.**

Fecha: 30-abr-18

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
132	Rehabilitación de Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ -	OBRA	1.00
133	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria 20 de Noviembre	Yerbabuena	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.14	FISM	99,999.14			0.86	OBRA	1.00
134	Rehabilitación de Escuela Secundaria General Fernando Altamirano	Tancoyol	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.66	FISM	99,999.66			0.34	OBRA	1.00
135	Rehabilitación de Escuela Primaria Benito Juárez	La Esperanza	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.83	FISM	99,999.83			0.17	OBRA	1.00
136	Equipamiento en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Col. Centro	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	39,997.00	FISM	39,997.00			39,996.58	FISM	39,996.58			0.42	VENTILADORES	20.00
137	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Tancama	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	571,031.00	FISM	571,031.00			571,030.03	FISM	571,030.03			0.97	OBRA	1.00
138	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Telesecundaria Fray Junipero Serra	Laguna de Pitzquinta	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	688,929.00	FISM	688,929.00			688,928.23	FISM	688,928.23			0.77	OBRA	1.00
139	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Secundaria Alfonso García Robles	Saldiveña	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	682,149.00	FISM	682,149.00			682,148.90	FISM	682,148.90			0.10	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,382,106.00</b>		<b>\$ 2,382,106.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,382,102.37</b>		<b>\$ 2,382,102.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.63</b>		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
140	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Panteón, Col. Las Auroras y Col. Las Misiones	Col. Las Misiones	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	\$ 388,622.00	FISM	\$ 388,622.00			\$ 388,621.95	FISM	\$ 388,621.95			\$ 0.05	CUARTOS DOBLES	4.00
141	Construcción de cuartos adicionales en Col. Niño Jesús, Col. Puerto de San Nicolás y Col. Santa Inés	Col. Santa Inés	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,622.00	FISM	388,622.00			388,621.95	FISM	388,621.95			0.05	CUARTOS DOBLES	4.00
142	Construcción de cuartos adicionales en Col. Solidaridad, Col. La Cruz, Col. Santa Cruz y la localidad de Embocadero	Embocadero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			388,797.89	FISM	388,797.89			0.11	CUARTOS DOBLES	4.00
143	Construcción de cuartos adicionales en Col. Jardines de la Sierra y la localidad de Lindero	El Lindero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			388,797.89	FISM	388,797.89			0.11	CUARTOS DOBLES	4.00
144	Construcción de cuartos adicionales en las localidades de Saldiveña, Tancoyolillo y Valle Verde	Valle Verde	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,786.00	FISM	388,786.00			388,785.60	FISM	388,785.60			0.40	CUARTOS DOBLES	4.00
145	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
146	Construcción de vivienda digna	Col. Cerro de la Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
147	Construcción de vivienda digna	Col. El Cocco	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
148	Construcción de vivienda digna	Col. La Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
149	Construcción de vivienda digna	Col. La Pedrera	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
150	Construcción de vivienda digna	Col. Nuevo Milenio	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
151	Construcción de vivienda digna	Col. Ortigas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
152	Construcción de vivienda digna	Col. San José	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
153	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Inés	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00



**Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2018.**

Fecha: **30-abr-18**

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
154	Construcción de vivienda digna	El Lindero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	64,000.00	FISM	64,000.00			64,000.00	FISM	64,000.00			-	VIVIENDAS	2.00
155	Construcción de vivienda digna	El Madroño	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
156	Construcción de vivienda digna	El Naranjo	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
157	Construcción de vivienda digna	El Pocito	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
158	Construcción de vivienda digna	El Saucito	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
159	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
160	Construcción de vivienda digna	La Yerbabuena	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
161	Construcción de vivienda digna	Col. Las Terrazas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
162	Construcción de vivienda digna	Manzanillos	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
163	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
164	Construcción de vivienda digna	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
165	Construcción de vivienda digna	Saldiveña	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
166	Construcción de vivienda digna	San Antonio Tancoyol	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
167	Construcción de vivienda digna en Colonia San Jose	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	may-17	100.0%	feb-17	may-17	200,859.00	FISM	200,859.00			200,858.71	FISM	200,858.71			0.29	VIVIENDAS	2.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 3,200,485.00</b>		<b>\$ 3,200,485.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,200,483.99</b>		<b>\$ 3,200,483.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.01</b>		

Programa: CAMINO RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
168	Construcción de alcantarilla	Guayabos de Jalpan	100.0%	mar-17	jul-17	100.0%	mar-17	jul-17	\$ 675,000.00	FISM	\$ 675,000.00			\$ 674,998.71	FISM	\$ 674,998.71			\$ 1.29	ALCANTARILLA	1.00
169	Rehabilitación de camino Saucillo-El Limoncito	El Limoncito	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			190,000.00	FISM	190,000.00			-	KM	1.00
170	Rehabilitación de camino Tancoyol-Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			189,999.95	FISM	189,999.95			0.05	KM	1.00
171	Construcción de rampa de concreto	Puerto de Ánimas	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	305,000.00	FISM	305,000.00			305,000.00	FISM	305,000.00			-	M2	200.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,360,000.00</b>		<b>\$ 1,360,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,359,998.66</b>		<b>\$ 1,359,998.66</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.34</b>		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
172	Rehabilitación de bordo comunitario con geomembrana	Ojo de agua de los mar	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 249,999.98	FISM	\$ 249,999.98			\$ 0.02	BORDO	1.00
173	Construcción de huertos comunitarios	Guayabos de Saucillo	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	50,000.00	FISM	50,000.00			49,999.96	FISM	49,999.96			0.04	HUERTOS	5.00
174	Construcción de huertos comunitarios	Loma de Juárez	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.93	FISM	99,999.93			0.07	HUERTOS	10.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 400,000.00</b>		<b>\$ 400,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 399,999.87</b>		<b>\$ 399,999.87</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.13</b>		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
175	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	dic-17	100.0%	feb-17	dic-17	\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			-	ACCION	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 513,170.00</b>		<b>\$ 513,170.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 513,170.00</b>		<b>\$ 513,170.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: Fomento Ganadero			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: Ejercicio 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
176	Equipamiento para establecimiento de rastro TIF	Jalpan de Serra	0.0%	mar-17	mar-17	0.0%	mar-17	mar-17	\$ 10,000,000.00	FOMENTO GANADERO	\$ 10,000,000.00				\$ -	FOMENTO GANADERO				\$ 10,000,000.00	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00		

Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: Ejercicio 2017			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
177	Construcción de calle Callejon del Rio	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-17	100.0%	nov-17	feb-17	\$ 4,839,279.21	Fortalecimiento Financiero para Inversión	\$ 4,839,279.21			\$ 4,839,279.21	Fortalecimiento Financiero para Inversión	\$ 4,839,279.21				\$ -	OBRA	1.00
178	Rehabilitación de calles Rafael Ramirez, Albertina Pedraza y Teresa Menindez	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-18	100.0%	nov-17	feb-18	1,896,723.93	Fortalecimiento Financiero para Inversión	1,896,723.93			1,896,723.93	Fortalecimiento Financiero para Inversión	1,896,723.93				-	OBRA	1.00
179	Rehabilitación de calles Francisco Palou y Cayetano Rubio	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-18	100.0%	nov-17	feb-18	3,245,176.65	Fortalecimiento Financiero para Inversión	3,245,176.65			3,245,176.65	Fortalecimiento Financiero para Inversión	3,245,176.65				-	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 9,981,179.79		\$ 9,981,179.79	\$ -	\$ -	\$ 9,981,179.79		\$ 9,981,179.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CONVENIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: IVEQ Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal		Municipal	Benef.	Unidad	Aprob.
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino															
180	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08	Varias Localidades	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	\$ 1,468,617.18	IVEQ				\$ 1,468,617.18	\$ 1,468,617.18	IVEQ				\$ 1,468,617.18	\$ -	VIVIENDA	150.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,468,617.18		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,617.18	\$ 1,468,617.18		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,617.18	\$ -		

**COMENTARIOS Y ACLARACIONES**

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El día 07 de febrero de 2018, se recibe la cantidad de \$ 3,032.27 (Tres mil treinta y dos pesos 27/100 m.n.) por parte de Gobierno del Estado, como reintegro de los recursos no ejercidos de la Aportación Municipal realizada al programa PROII 2017, con cargo a la obra: Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa, Soledad de Guadalupe del FISM 2017, cabe señalar que fueron aplicados en la misma obra y ejercidos al cierre del mes de marzo de 2018.

El día 11 de enero de 2018, se realizo el reintegro de recursos no ejercidos del FISM 2017, a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por la cantidad de \$ 111.46 (Ciento once pesos 46/100 m.n.).

El día 14 de febrero de 2018, se realizo el reintegro de recursos no ejercidos del Fondo de Fomento Ganadero 2017, a cuenta bancaria del Banco Interacciones, S.A., por la cantidad de \$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.).

Para el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 firmado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro y el Municipio de Jalpan de Serra, tiene como objeto establecer las bases para la colaboración y participación de las partes, para la construcción de 150 acciones, por lo que el gasto reflejado en el ejercicio del proyecto proceso, corresponde a las aportaciones realizadas por los beneficiarios al IVEQ.

**ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON**  
**DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**RUBRICA**