



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2019.

Fecha: 30-abr-19

| Programa: AGUA POTABLE | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ampliación de sistema de agua en la comunidad de Capulines | Capulines | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 0.0% | jul-19 | nov-19 | \$ 709,713.00 | FISM | \$ 709,713.00 | | | \$ - | FISM | | | \$ - | SISTEMA | 1.00 | |
| 2 | Rehabilitación del sistema de agua en la comunidad de Yerbabuena | Yerbabuena | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 500,000.00 | FISM | 500,000.00 | | | - | FISM | | | - | SISTEMA | 1.00 | |
| 3 | Rehabilitación del sistema de agua en la comunidad de Rincón de Pitzquintla | Rincón de Pitzquintla | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 300,000.00 | FISM | 300,000.00 | | | - | FISM | | | - | SISTEMA | 1.00 | |
| 4 | Ampliación de sistema múltiple de agua potable "Santa María" en la Delegación de Valle Verde | Valle Verde | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 3,576,394.00 | FISM | 3,576,394.00 | | | - | FISM | | | - | ML | 1,500.00 | |
| 5 | Rehabilitación de la red de distribución de agua en la comunidad de Laguna de Pitzquintla | Laguna de Pitzquintla | 7.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 1,800,000.00 | FISM | 1,800,000.00 | | | - | FISM | | | - | ML | 1,800.00 | |
| 6 | Rehabilitación de sistema de agua potable en la comunidad de Mesa del Sauz | Mesa del Sauz | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 300,000.00 | FISM | 300,000.00 | | | - | FISM | | | - | SISTEMA | 1.00 | |
| 7 | Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Manzanillos | Manzanillos | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 300,000.00 | FISM | 300,000.00 | | | - | FISM | | | - | SISTEMA | 1.00 | |
| 8 | Construcción de sistema de agua potable para beneficiar a las comunidades de Moctezumas y Loma Alta | Moctezumas y Loma Alta | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 1,500,000.00 | FISM | 1,500,000.00 | | | - | FISM | | | - | SISTEMA | 1.00 | |
| 9 | Construcción de cárcamo para captación de agua y circulado perimetral en la comunidad de Carrizal de los Durán | Carrizal de los Durán | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 750,000.00 | FISM | 750,000.00 | | | - | FISM | | | - | CÁRCAMO | 1.00 | |
| 10 | Rehabilitación de red de agua potable en calles en la comunidad de Tancoyol | Tancoyol | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 0.0% | jul-19 | nov-19 | 1,000,000.00 | FISM | 1,000,000.00 | | | - | FISM | | | - | ML | 400.00 | |
| 11 | Rehabilitación de red de agua potable colonia Puerto de San Nicolás | Barrio San Nicolás | 90.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 425,000.00 | FISM | 425,000.00 | | | - | FISM | | | - | ML | 350.00 | |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 11,161,107.00 | | \$ 11,161,107.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: DRENAJE Y LETRINAS | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Rehabilitación de drenaje sanitario en colonia Los Adobes | Barrio Los Adobes | 0.0% | may-19 | ago-19 | 0.0% | may-19 | ago-19 | \$ 215,000.00 | FISM | \$ 215,000.00 | | | \$ - | FISM | | | \$ - | ML | 40.00 | |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 215,000.00 | | \$ 215,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: URBANIZACION MUNICIPAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|----------------------------------|---|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pavimentación de calles en la comunidad de Valle Verde a base de piedra bota ahogada en mortero | Valle Verde | 0.0% | may-19 | ago-19 | 0.0% | may-19 | ago-19 | \$ 2,866,321.40 | FISM | \$ 2,866,321.40 | | | \$ - | FISM | | | \$ - | ML | 250.00 | |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 2,866,321.40 | | \$ 2,866,321.40 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2019.

Fecha: 30-abr-19

| Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Jagüey Nuevo | Jagüey Nuevo | 10.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | \$ 400,000.00 | FISM | \$ 400,000.00 | | | | \$ - | FISM | | | | \$ - | ML | 200.00 |
| 15 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Soledad de Guadalupe | Soledad de Guadalupe | 20.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 465,000.00 | FISM | 465,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | ML | 300.00 |
| 16 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Zoyapilca | Zoyapilca | 0.0% | may-19 | ago-19 | 0.0% | may-19 | ago-19 | 1,061,922.00 | FISM | 1,061,922.00 | | | | - | FISM | | | | - | ML | 800.00 |
| 17 | Construcción de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Río Adentro | Río Adentro | 0.0% | may-19 | ago-19 | 0.0% | may-19 | ago-19 | 1,650,000.00 | FISM | 1,650,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | ML | 1,500.00 |
| 18 | Suministro y colocación de paneles solares en la comunidad de Laguna de Pitzquinta | Laguna de Pitzquinta | 0.0% | may-19 | ago-19 | 0.0% | may-19 | ago-19 | 70,000.00 | FISM | 70,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | PIEZA | 2.00 |
| 19 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Saldiveña | Saldiveña | 0.0% | may-19 | ago-19 | 0.0% | may-19 | ago-19 | 500,000.00 | FISM | 500,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | ML | 200.00 |
| 20 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Rancho Nuevo | Rancho Nuevo | 0.0% | may-19 | ago-19 | 0.0% | may-19 | ago-19 | 465,000.00 | FISM | 465,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | ML | 250.00 |
| 21 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de La Cuchilla | La Cuchilla | 10.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 685,986.53 | FISM | 685,986.53 | | | | - | FISM | | | | - | ML | 250.00 |
| 22 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Orilla del Plan | Orilla del Plan | 10.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 823,263.98 | FISM | 823,263.98 | | | | - | FISM | | | | - | ML | 250.00 |
| 23 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la localidad de La Alberquita | La Alberquita | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 370,375.04 | FISM | 370,375.04 | | | | - | FISM | | | | - | ML | 200.00 |
| 24 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de El Lindero | El Lindero | 45.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 320,000.00 | FISM | 320,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | ML | 150.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 6,811,547.55 | | \$ 6,811,547.55 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|---|---|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Equipamiento de dispensario médico en la comunidad de Carrizalito | Carrizalito | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 0.0% | jun-19 | ago-19 | \$ 100,000.00 | FISM | \$ 100,000.00 | | | | \$ - | FISM | | | | \$ - | DISP. | 1.00 |
| 26 | Construcción de dispensario médico en la localidad de Manzanillos | Manzanillos | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 400,000.00 | FISM | 400,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | DISP. | 1.00 |
| 27 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico, para la comunidad de El Jagüey | El Jagüey | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 400,000.00 | FISM | 400,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | DISP. | 1.00 |
| 28 | Construcción de dispensario médico en la localidad de Rincón de Tancoyol | Rincón de Tancoyol | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 400,000.00 | FISM | 400,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | DISP. | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,300,000.00 | | \$ 1,300,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2019.

Fecha: 30-abr-19

| Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN APROBADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|------|
| Sub programa: | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Abelardo Ávila de la comunidad de Embocadero | Embocadero | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | \$ 1,219,006.25 | FISM | \$ 1,219,006.25 | | | | \$ - | FISM | | | | \$ - | TECHADO | 1.00 |
| 30 | Construcción de sanitarios y circulado perimetral en el Preescolar de Puerto Hondo | Puerto Hondo | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 400,000.00 | FISM | 400,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | MÓDULO | 1.00 |
| 31 | Rehabilitación de baños en Escuela Primaria Venustiano Carranza en la comunidad de Carrizal de los Sánchez | Carrizal de los Sánchez | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 200,000.00 | FISM | 200,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | MÓDULO | 1.00 |
| 32 | Techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Narciso Mendoza de la comunidad de La Arena | La Arena | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 1,000,000.00 | FISM | 1,000,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | TECHADO | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 2,819,006.25 | | \$ 2,819,006.25 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN APROBADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|------------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------|------|
| Sub programa: | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Construcción de cuarto adicional en la delegación de Valle Verde | Valle Verde | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | \$ 200,000.00 | FISM | \$ 200,000.00 | | | | \$ - | FISM | | | | \$ - | CUARTOS | 4.00 |
| 34 | Construcción de cuarto adicional en la delegación de Laguna de Pitzquitlita | Laguna de Pitzquitlita | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 200,000.00 | FISM | 200,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | CUARTOS | 4.00 |
| 35 | Construcción de cuarto adicional en la Delegación de Saucillo | Saucillo | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 200,000.00 | FISM | 200,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | CUARTOS | 4.00 |
| 36 | Construcción de cuarto adicional en la Delegación de Yerabuena | La Yerabuena | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 200,000.00 | FISM | 200,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | CUARTOS | 4.00 |
| 37 | Construcción de cuarto adicional en la Delegación de Agua Fria | Agua Fria | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 200,000.00 | FISM | 200,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | CUARTOS | 4.00 |
| 38 | Construcción de cuarto adicional en la Delegación de Tancoyol | Tancoyol | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 200,000.00 | FISM | 200,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | CUARTOS | 4.00 |
| 39 | Construcción de baños dignos en varias localidades (Ojo de Agua de Lindero, Lindero, Capulines) | Lindero | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 315,000.00 | FISM | 315,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | BAÑO DIGNO | 9.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,515,000.00 | | \$ 1,515,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: CAMINOS RURALES | | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN APROBADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|---------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Sub programa: | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Rehabilitación de camino a la comunidad de Tierra Fria | Tierra Fria | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | \$ 228,000.00 | FISM | \$ 228,000.00 | | | | \$ - | FISM | | | | \$ - | M² | 400.00 |
| 41 | Rehabilitación de camino a la comunidad de Los Jasso | Los Jasso | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 607,240.00 | FISM | 607,240.00 | | | | - | FISM | | | | - | M² | 900.00 |
| 42 | Rehabilitación de camino a la comunidad de Ojo de Agua de Tancoyol | Ojo de Agua de Tancoyol | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 228,000.00 | FISM | 228,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | M² | 400.00 |
| 43 | Rehabilitación de camino a la comunidad de La Cuchilla | La Cuchilla | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 228,000.00 | FISM | 228,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | M² | 400.00 |
| 44 | Rehabilitación de camino a la comunidad de Las Nuevas Flores | Las Nuevas Flores | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 228,000.00 | FISM | 228,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | M² | 400.00 |



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2019.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|------------------------|------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|--------|
| 45 | Rehabilitación de camino a la comunidad de Rincón de Tancoyol | Rincón de Tancoyol | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 228,000.00 | FISM | 228,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | M² | 400.00 |
| 46 | Rehabilitación de camino a la comunidad de Orilla del Plan | Orilla del Plan | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 0.0% | abr-19 | jul-19 | 228,000.00 | FISM | 228,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | M² | 400.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,975,240.00 | | \$ 1,975,240.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de el Rincón de Tancoyol | Rincón de Tancoyol | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 0.0% | jun-19 | ago-19 | \$ 145,000.00 | FISM | \$ 145,000.00 | | | | \$ - | FISM | | | | \$ - | PIEZA | 1.00 |
| 48 | Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de Zoyapilca | Zoyapilca | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 145,000.00 | FISM | 145,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | PIEZA | 1.00 |
| 49 | Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de Mesa del Sauz | Mesa del Sauz | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 145,000.00 | FISM | 145,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | PIEZA | 1.00 |
| 50 | Rehabilitación de colector de captación de agua pluvial en la comunidad del Carrizalito | Carrizalito | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 25,000.00 | FISM | 25,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | PIEZA | 1.00 |
| 51 | Rehabilitación de bordos en las localidades de Tancama y Tancoyol | Tancama | 0.0% | abr-19 | abr-19 | 0.0% | abr-19 | abr-19 | 200,000.00 | FISM | 200,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | M3 | 5,000.00 |
| 52 | Rehabilitación de canal de riego en Saldiveña | Saldiveña | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 200,000.00 | FISM | 200,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | ML | 50.00 |
| 53 | Rehabilitación de depósitos de ferrocemento en las localidades de El Rincón y Rancho Nuevo | Rancho Nuevo | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 0.0% | jun-19 | ago-19 | 1,140,000.00 | FISM | 1,140,000.00 | | | | - | FISM | | | | - | DEPÓSITO | 40.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 2,000,000.00 | | \$ 2,000,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: GASTOS INDIRECTOS | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Gastos Indirectos | Jalpan de Serra | 0.0% | abr-19 | dic-19 | 0.0% | abr-19 | dic-19 | \$ 968,312.28 | FISM | \$ 968,312.28 | | | | \$ - | FISM | | | | \$ - | LOTE | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 968,312.28 | | \$ 968,312.28 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Desarrollo Institucional | Jalpan de Serra | 0.0% | abr-19 | dic-19 | 0.0% | abr-19 | dic-19 | \$ 645,541.52 | FISM | \$ 645,541.52 | | | | \$ - | FISM | | | | \$ - | LOTE | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 645,541.52 | | \$ 645,541.52 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

| Programa: PARTICIPACIONES | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Construcción de bodega en Escuela Primaria Adolfo López Mateos | Col. Puerto de San Nicolás | 100.0% | mar-19 | mar-19 | 100.0% | mar-19 | mar-19 | \$ 27,633.18 | Participaciones | \$ 27,633.18 | | | | \$ 27,633.18 | Participaciones | \$ 27,633.18 | | | \$ - | OBRA | 1.00 |
| 57 | Elaboración de un estudio técnico justificativo (ETJ) y una manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA) de la obra modernización de camino rural El Lindero-La Tinaja | Jalpan de Serra | 80.0% | mar-19 | abr-19 | 50.0% | mar-19 | abr-19 | \$ 220,400.00 | Participaciones | \$ 220,400.00 | | | | \$ 110,200.00 | Participaciones | \$ 110,200.00 | | | \$ - | ESTUDIO | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 248,033.18 | | \$ 248,033.18 | \$ - | \$ - | \$ 137,833.18 | \$ 137,833.18 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2019.

Fecha: 30-abr-19

| Programa: AGUA POTABLE | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calles Jalisco y San Miguel | Col. Las Misiones | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 100.0% | ene-18 | mar-18 | \$ 123,835.00 | FISM | \$ 123,835.00 | | | \$ 123,834.90 | FISM | \$ 123,834.90 | | | \$ 0.10 | ML | 220.00 |
| 59 | Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle 24 de febrero | Col. Solidaridad | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 153,705.00 | FISM | 153,705.00 | | | 153,704.32 | FISM | 153,704.32 | | | 0.68 | ML | 220.00 |
| 60 | Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Fray Servando Teresa de Mier | Col. La Cruz | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 104,411.00 | FISM | 104,411.00 | | | 104,410.21 | FISM | 104,410.21 | | | 0.79 | ML | 150.00 |
| 61 | Rehabilitación y ampliación de red de distribución de agua potable | Col. San José | 100.0% | may-18 | jul-18 | 100.0% | may-18 | jul-18 | 333,786.00 | FISM | 333,786.00 | | | 333,785.91 | FISM | 333,785.91 | | | 0.09 | ML | 464.00 |
| 62 | Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Aldama y calles Sin Nombre. | Col. El Coco | 100.0% | mar-18 | may-18 | 100.0% | mar-18 | may-18 | 157,277.00 | FISM | 157,277.00 | | | 157,276.64 | FISM | 157,276.64 | | | 0.36 | ML | 265.00 |
| 63 | Construcción de red de distribución de agua potable en las localidades de los Jasso y Carrizalito. | Los Jasso | 100.0% | may-18 | ago-18 | 100.0% | may-18 | ago-18 | 1,644,864.00 | FISM | 1,644,864.00 | | | 1,644,863.62 | FISM | 1,644,863.62 | | | 0.38 | RED | 1.00 |
| 64 | Rehabilitación de redes de distribución del sistema múltiple de agua potable la Yerbabuena. | La Yerbabuena | 100.0% | feb-18 | jul-18 | 100.0% | feb-18 | jul-18 | 283,353.00 | FISM | 283,353.00 | | | 283,352.81 | FISM | 283,352.81 | | | 0.19 | REDES | 2.00 |
| 65 | Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | 100.0% | mar-18 | jul-18 | 99.5% | mar-18 | jul-18 | 598,963.00 | FISM | 598,963.00 | | | 595,847.96 | FISM | 595,847.96 | | | 3,115.04 | SISTEMA | 1.00 |
| 66 | Suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua potable en las localidades de El Cañón y Mesa del Pino | El Cañón | 100.0% | jul-18 | ago-18 | 100.0% | jul-18 | ago-18 | 167,943.00 | FISM | 167,943.00 | | | 167,942.93 | FISM | 167,942.93 | | | 0.07 | TOMAS | 30.00 |
| 67 | Trabajos adicionales en línea de conducción del Sistema de Agua Potable Santa María-Valle Verde | Valle Verde | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 3,931,334.00 | FISM | 3,931,334.00 | | | 3,931,333.96 | FISM | 3,931,333.96 | | | 0.04 | KM | 2.60 |
| 68 | Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Mariano Abasolo | Col. Ortigas | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 144,683.00 | FISM | 144,683.00 | | | 144,682.39 | FISM | 144,682.39 | | | 0.61 | METROS | 120.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 7,644,154.00 | | \$ 7,644,154.00 | \$ - | \$ - | \$ 7,641,035.65 | | \$ 7,641,035.65 | \$ - | \$ - | \$ 3,118.35 | | |

| Programa: DRENAJE Y LETRINAS | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|---------------|-------|-------|------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario | Col. San José | 100.0% | may-18 | jul-18 | 99.9% | may-18 | jul-18 | \$ 714,716.00 | FISM | \$ 714,716.00 | | | \$ 714,215.72 | FISM | \$ 714,215.72 | | | \$ 500.28 | ML | 314.00 |
| 70 | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Avila | Col. El Coco | 100.0% | mar-18 | may-18 | 100.0% | mar-18 | may-18 | 282,823.00 | FISM | 282,823.00 | | | 282,822.66 | FISM | 282,822.66 | | | 0.34 | ML | 94.00 |
| 71 | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Fray Servando Teresa de Mier | Col. La Cruz | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 489,261.00 | FISM | 489,261.00 | | | 489,260.10 | FISM | 489,260.10 | | | 0.90 | ML | 150.00 |
| 72 | Ampliación de la red de drenaje sanitario | Col. Santa Inés | 100.0% | mar-18 | may-18 | 100.0% | mar-18 | may-18 | 849,149.00 | FISM | 849,149.00 | | | 849,148.05 | FISM | 849,148.05 | | | 0.95 | ML | 470.00 |
| 73 | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calles Jalisco y San Miguel | Col. Las Misiones | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 233,208.00 | FISM | 233,208.00 | | | 233,207.78 | FISM | 233,207.78 | | | 0.22 | ML | 110.00 |
| 74 | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 24 de febrero | Col. Solidaridad | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 217,368.00 | FISM | 217,368.00 | | | 217,367.06 | FISM | 217,367.06 | | | 0.94 | ML | 220.00 |
| 75 | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Río Verde | Col. Puerto de San Nicolás | 100.0% | abr-18 | jul-18 | 100.0% | abr-18 | jul-18 | 488,763.00 | FISM | 488,763.00 | | | 488,762.94 | FISM | 488,762.94 | | | 0.06 | ML | 140.00 |

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2019.

| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Reintegro por recursos no ejercidos | Unidad | Aprobadas |
|---------------------------|---|----------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 76 | Construcción de dren pluvial | Col. Puerto de San Nicolás | 100.0% | abr-18 | jun-18 | 100.0% | abr-18 | jun-18 | 688,375.00 | FISM | 688,375.00 | | | 688,374.57 | FISM | 688,374.57 | | | 0.43 | DREN | 1.00 |
| 77 | Ampliación de la red de drenaje sanitario de 8" | Col. El Mercado | 100.0% | abr-18 | jun-18 | 99.9% | abr-18 | jun-18 | 77,325.00 | FISM | 77,325.00 | | | 77,264.37 | FISM | 77,264.37 | | | 60.63 | ML | 80.00 |
| 78 | Suministro de tubería de PVC de 12" para la rehabilitación del drenaje sanitario en Arroyo de los Aguacates | Col. Solidaridad | 100.0% | mar-18 | mar-18 | 100.0% | mar-18 | mar-18 | 25,836.00 | FISM | 25,836.00 | | | 25,835.52 | FISM | 25,835.52 | | | 0.48 | ML | 48.00 |
| 79 | Construcción de drenaje pluvial en calles 05 de febrero y 20 de noviembre | Col. Solidaridad | 100.0% | mar-18 | may-18 | 100.0% | mar-18 | may-18 | 499,649.00 | FISM | 499,649.00 | | | 499,648.32 | FISM | 499,648.32 | | | 0.68 | ML | 120.00 |
| 80 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Mariano Abasolo | Col. Ortigas | 100.0% | jul-18 | ago-18 | 100.0% | jul-18 | ago-18 | 400,377.00 | FISM | 400,377.00 | | | 400,376.22 | FISM | 400,376.22 | | | 0.78 | ML | 120.00 |
| 81 | Construcción de drenaje pluvial en calle Amardo Montero y calle sin nombre | Col. Colosio | 100.0% | jul-18 | ago-18 | 100.0% | jul-18 | ago-18 | 149,987.00 | FISM | 149,987.00 | | | 149,986.32 | FISM | 149,986.32 | | | 0.68 | DREN | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 5,116,837.00 | | \$ 5,116,837.00 | \$ - | \$ - | \$ 5,116,269.63 | | \$ 5,116,269.63 | \$ - | \$ - | \$ 567.37 | | |

| Programa: URBANIZACION MUNICIPAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | | |
| 82 | Construcción de rampa de concreto hidráulico | Ojo de agua de Lindero | 100.0% | jun-18 | sep-18 | 100.0% | jun-18 | sep-18 | \$ 268,829.00 | FISM | \$ 268,829.00 | | | \$ 268,828.46 | FISM | \$ 268,828.46 | | | \$ 0.54 | ML | 80.00 |
| 83 | Andador Tancoyol-Espadañuela, 3ra. Etapa | Tancoyol | 100.0% | abr-18 | jul-18 | 100.0% | abr-18 | jul-18 | 971,437.00 | FISM | 971,437.00 | | | 971,436.46 | FISM | 971,436.46 | | | 0.54 | ML | 130.00 |
| 84 | Rehabilitación de calles a base de piedra bola acomodada con choy | Valle verde | 100.0% | mar-18 | jun-18 | 100.0% | mar-18 | jun-18 | 1,731,089.00 | FISM | 1,731,089.00 | | | 1,731,088.02 | FISM | 1,731,088.02 | | | 0.98 | ML | 414.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 2,971,355.00 | | \$ 2,971,355.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,971,352.94 | | \$ 2,971,352.94 | \$ - | \$ - | \$ 2.06 | | |

| Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|--|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | | |
| 85 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica | Saldiveña | 100.0% | jun-18 | ago-18 | 100.0% | jun-18 | ago-18 | \$ 517,808.00 | FISM | \$ 517,808.00 | | | \$ 517,807.86 | FISM | \$ 517,807.86 | | | \$ 0.14 | POSTE | 6.00 |
| 86 | Ampliación de la red de alumbrado público | Col. El Mercado | 100.0% | jun-18 | sep-18 | 100.0% | jun-18 | sep-18 | 543,769.00 | FISM | 543,769.00 | | | 543,768.85 | FISM | 543,768.85 | | | 0.15 | LUM. | 17.00 |
| 87 | Ampliación de la red de alumbrado público | Col. La Cruz | 100.0% | mar-18 | may-18 | 100.0% | mar-18 | may-18 | 349,855.00 | FISM | 349,855.00 | | | 349,854.05 | FISM | 349,854.05 | | | 0.95 | LUM. | 10.00 |
| 88 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica | Col. San José | 100.0% | jun-18 | ago-18 | 100.0% | jun-18 | ago-18 | 414,062.00 | FISM | 414,062.00 | | | 414,061.78 | FISM | 414,061.78 | | | 0.22 | POSTE | 6.00 |
| 89 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica | Nuevo Milenio | 100.0% | dic-18 | dic-18 | 99.9% | may-18 | dic-18 | 972,358.00 | FISM | 972,358.00 | | | 971,870.24 | FISM | 971,870.24 | | | 487.76 | POSTE | 11.00 |
| 90 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica | La Yerbabuena | 100.0% | dic-18 | dic-18 | 100.0% | ago-18 | dic-18 | 495,000.00 | FISM | 495,000.00 | | | 494,866.68 | FISM | 494,866.68 | | | 133.32 | POSTE | 7.00 |
| 91 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica | Col. El Puente | 100.0% | dic-18 | dic-18 | 100.0% | ago-18 | dic-18 | 95,000.00 | FISM | 95,000.00 | | | 94,967.24 | FISM | 94,967.24 | | | 32.76 | POSTE | 3.00 |
| 92 | Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos | Guayabos de Jalpan | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 32,000.00 | FISM | 32,000.00 | | | 31,999.76 | FISM | 31,999.76 | | | 0.24 | PANEL | 1.00 |
| 93 | Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos | La Ceiba | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 32,000.00 | FISM | 32,000.00 | | | 31,999.76 | FISM | 31,999.76 | | | 0.24 | PANEL | 1.00 |
| 94 | Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos | Puerto de San Nicolás | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 32,000.00 | FISM | 32,000.00 | | | 31,999.76 | FISM | 31,999.76 | | | 0.24 | PANEL | 1.00 |
| 95 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | El Lindero | 100.0% | dic-18 | dic-18 | 99.5% | nov-18 | dic-18 | 602,830.00 | FISM | 602,830.00 | | | 599,734.21 | FISM | 599,734.21 | | | 3,095.79 | POSTE | 8.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 4,086,682.00 | | \$ 4,086,682.00 | \$ - | \$ - | \$ 4,082,930.19 | | \$ 4,082,930.19 | \$ - | \$ - | \$ 3,751.81 | | |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2019.

Fecha: 30-abr-19

| Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Rehabilitación (2da. Etapa) y Equipamiento de dispensario médico | Saldivería | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 100.0% | abr-18 | sep-18 | \$ 224,236.00 | FISM | \$ 224,236.00 | | | \$ 224,235.24 | FISM | \$ 224,235.24 | | | \$ 0.76 | DISP. | 1.00 |
| 97 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Capulines | 100.0% | may-18 | may-18 | 100.0% | may-18 | may-18 | 56,468.00 | FISM | 56,468.00 | | | 56,467.44 | FISM | 56,467.44 | | | 0.56 | DISP. | 1.00 |
| 98 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Madroño | 100.0% | jul-18 | dic-18 | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 143,325.00 | FISM | 143,325.00 | | | 143,324.99 | FISM | 143,324.99 | | | 0.01 | DISP. | 1.00 |
| 99 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Mesa del Pino | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 127,613.00 | FISM | 127,613.00 | | | 127,612.89 | FISM | 127,612.89 | | | 0.11 | DISP. | 1.00 |
| 100 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Mesa del Sauz | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 258,941.00 | FISM | 258,941.00 | | | 258,940.66 | FISM | 258,940.66 | | | 0.34 | DISP. | 1.00 |
| 101 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Ojo de Agua de los Mar | 100.0% | abr-18 | dic-18 | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 342,462.00 | FISM | 342,462.00 | | | 342,461.32 | FISM | 342,461.32 | | | 0.68 | DISP. | 1.00 |
| 102 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Guayabos de Saucillo | 100.0% | may-18 | may-18 | 100.0% | may-18 | may-18 | 80,460.00 | FISM | 80,460.00 | | | 80,459.04 | FISM | 80,459.04 | | | 0.96 | DISP. | 1.00 |
| 103 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Guayabos de Jalpan | 100.0% | jun-18 | dic-18 | 100.0% | may-18 | may-18 | 94,358.00 | FISM | 94,358.00 | | | 94,337.28 | FISM | 94,337.28 | | | 20.72 | DISP. | 1.00 |
| 104 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Los Charcos | 100.0% | may-18 | may-18 | 100.0% | may-18 | may-18 | 47,178.00 | FISM | 47,178.00 | | | 47,177.30 | FISM | 47,177.30 | | | 0.70 | DISP. | 1.00 |
| 105 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | El Álamo | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 227,295.00 | FISM | 227,295.00 | | | 227,294.29 | FISM | 227,294.29 | | | 0.71 | DISP. | 1.00 |
| 106 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Rancho Nuevo | 100.0% | may-18 | may-18 | 100.0% | may-18 | may-18 | 57,963.00 | FISM | 57,963.00 | | | 57,962.83 | FISM | 57,962.83 | | | 0.17 | DISP. | 1.00 |
| 107 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Naranjitos | 100.0% | may-18 | may-18 | 100.0% | may-18 | may-18 | 105,348.00 | FISM | 105,348.00 | | | 105,347.28 | FISM | 105,347.28 | | | 0.72 | DISP. | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,765,647.00 | | \$ 1,765,647.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,765,620.56 | | \$ 1,765,620.56 | \$ - | \$ - | \$ 26.44 | | |

| Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|--|--|--------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Benito Juárez" | La Esperanza | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | \$ 675,597.00 | FISM | \$ 675,597.00 | | | \$ 675,596.67 | FISM | \$ 675,596.67 | | | \$ 0.33 | CANCHA | 1.00 |
| 109 | Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Veinte de Noviembre" | Valle Verde | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 721,703.00 | FISM | 721,703.00 | | | 721,702.43 | FISM | 721,702.43 | | | 0.57 | CANCHA | 1.00 |
| 110 | Construcción de techado de cancha en Jardín de Niños "Adolfo Blanco" | Saldivería | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 386,509.00 | FISM | 386,509.00 | | | 386,508.41 | FISM | 386,508.41 | | | 0.59 | CANCHA | 1.00 |
| 111 | Construcción de techado de cancha en Escuela Telesecundaria "Educación Liberadora" | Madroño | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 402,889.00 | FISM | 402,889.00 | | | 402,888.52 | FISM | 402,888.52 | | | 0.48 | CANCHA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 2,186,698.00 | | \$ 2,186,698.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,186,696.03 | | \$ 2,186,696.03 | \$ - | \$ - | \$ 1.97 | | |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2019.

Fecha: 30-abr-19

| Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | | |
| 112 | Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Pantéon, Colonia Ortigas, Bosques de la Sierra, Solidaridad, Nuevo Milenio y Puerto de Animás | Barrio El Pantéon | 100.0% | jun-18 | ago-18 | 100.0% | jun-18 | ago-18 | \$ 713,630.00 | FISM | \$ 713,630.00 | | | \$ 713,629.84 | FISM | \$ 713,629.84 | | | \$ 0.16 | CUARTOS | 10.00 |
| 113 | Construcción de cuartos adicionales en colonia Buenos Aires, La Pedrera, Jardines de la Sierra, La Cruz, Puerto de San Nicolás, Carrizal de los Sanchez, El Platanito y Saldivéa | Col. Buenos Aires | 100.0% | jun-18 | ago-18 | 100.0% | jun-18 | ago-18 | 713,962.00 | FISM | 713,962.00 | | | 713,961.58 | FISM | \$ 713,961.58 | | | 0.42 | CUARTOS | 10.00 |
| 114 | Construcción de cuartos adicionales | Col. Vivah | 100.0% | may-18 | jul-18 | 100.0% | may-18 | jul-18 | 816,887.00 | FISM | 816,887.00 | | | 816,886.16 | FISM | \$ 816,886.16 | | | 0.84 | CUARTOS | 12.00 |
| 115 | Construcción de cuartos adicionales | Col. San José | 100.0% | may-18 | jul-18 | 100.0% | may-18 | jul-18 | 713,778.00 | FISM | 713,778.00 | | | 713,777.80 | FISM | 713,777.80 | | | 0.20 | CUARTOS | 10.00 |
| 116 | Trabajos complementarios en cuartos adicionales | Col. San José | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 339,746.00 | FISM | 339,746.00 | | | 339,745.39 | FISM | 339,745.39 | | | 0.61 | CUARTOS | 22.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 3,298,003.00 | | \$ 3,298,003.00 | \$ - | \$ - | \$ 3,298,000.77 | | \$ 3,298,000.77 | \$ - | \$ - | \$ 2.23 | | |

| Programa: CAMINOS RURALES | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | | |
| 117 | Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto). | La Arenita | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | \$ 242,364.00 | FISM | \$ 242,364.00 | | | \$ 242,363.52 | FISM | \$ 242,363.52 | | | \$ 0.48 | ML | 75.00 |
| 118 | Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto). | Loma Delgada | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 249,983.00 | FISM | 249,983.00 | | | 249,982.26 | FISM | 249,982.26 | | | 0.74 | ML | 75.00 |
| 119 | Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto). | Loma de Juárez | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 247,897.00 | FISM | 247,897.00 | | | 247,896.68 | FISM | 247,896.68 | | | 0.32 | ML | 75.00 |
| 120 | Rehabilitación de camino principal | Arroyo de las Cañas | 100.0% | jun-18 | dic-18 | 100.0% | may-18 | sep-18 | 300,000.00 | FISM | 300,000.00 | | | 299,999.89 | FISM | 299,999.89 | | | 0.11 | KM | 1.50 |
| 121 | Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Rancho Nuevo | Rancho Nuevo | 100.0% | feb-18 | may-18 | 100.0% | feb-18 | may-18 | 99,418.00 | FISM | 99,418.00 | | | 99,417.98 | FISM | 99,417.98 | | | 0.02 | KM | 12.00 |
| 122 | Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Zoayapitca | Valle Verde | 100.0% | abr-18 | dic-18 | 100.0% | abr-18 | dic-18 | 139,899.00 | FISM | 139,899.00 | | | 139,898.96 | FISM | 139,898.96 | | | 0.04 | KM | 33.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,279,561.00 | | \$ 1,279,561.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,279,559.29 | | \$ 1,279,559.29 | \$ - | \$ - | \$ 1.71 | | |

| Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-------------------------------------|------------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | | |
| 123 | Estufas ecológicas: Ecofogones | Rincón de Pizquinta | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | \$ 36,145.00 | FISM | \$ 36,145.00 | | | \$ 36,145.00 | FISM | \$ 36,145.00 | | | \$ - | ECOFOGONES | 10.00 |
| 124 | Estufas ecológicas: Ecofogones | Laguna de Pizquinta | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 46,985.00 | FISM | 46,985.00 | | | 46,985.00 | FISM | 46,985.00 | | | - | ECOFOGONES | 13.00 |
| 125 | Estufas ecológicas: Ecofogones | El Jaguey | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | 36,144.78 | FISM | 36,144.78 | | | 0.22 | ECOFOGONES | 10.00 |
| 126 | Estufas ecológicas: Ecofogones | Los Charcos | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | - | ECOFOGONES | 10.00 |
| 127 | Estufas ecológicas: Ecofogones | Barreales | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | - | ECOFOGONES | 10.00 |
| 128 | Estufas ecológicas: Ecofogones | Capulines | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | - | ECOFOGONES | 10.00 |



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de abril del año 2019.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|------|---------------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|---------|------------|-------|
| 129 | Estufas ecologicas: Ecofogones | Puerto Hondo | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | - | ECOFOGONES | 10.00 |
| 130 | Estufas ecologicas: Ecofogones | El Naranjo | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | - | ECOFOGONES | 10.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 300,000.00 | | \$ 300,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 299,999.78 | | \$ 299,999.78 | \$ - | \$ - | \$ 0.22 | | |

| Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------|---------------------|-----------------|---------|-----------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FFIN para inversión 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Federal | Estatal | Municipal | Total | Fondo | Federal | Estatal | Municipal | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Construcción de Centro Cultural 2da. Etapa | Jalpan de Serra | 100.0% | abr-18 | mar-19 | 100.0% | abr-18 | mar-19 | \$ 9,996,206.02 | FFIN para inversión | \$ 9,996,206.02 | | | \$ 9,996,206.02 | FFIN para inversión | \$ 9,996,206.02 | | | \$ - | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 9,996,206.02 | | \$ 9,996,206.02 | \$ - | \$ - | \$ 9,996,206.02 | | \$ 9,996,206.02 | \$ - | \$ - | \$ - | | |

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El día 03 de enero de 2019 se reintegro a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la cantidad de \$ 7,472.16 (Siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.), por concepto de recursos no ejercidos del FISM ejercicio fiscal 2018.

L.A. GUILANÍ GUZMÁN TREJO
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA
ELABORÓ

C.P. MÓNICA SUÁREZ OLVERA
DIRECTORA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZÓ