



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de enero del año 2019.

Fecha: 31-ene-19

| Programa: AGUA POTABLE | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calles Jalisco y San Miguel | Col. Las Misiones | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 100.0% | ene-18 | mar-18 | \$ 123,835.00 | FISM | \$ 123,835.00 | | | \$ 123,834.90 | FISM | \$ 123,834.90 | | | \$ 0.10 | ML | 220.00 |
| 2 | Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle 24 de febrero | Col. Solidaridad | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 153,705.00 | FISM | 153,705.00 | | | 153,704.32 | FISM | 153,704.32 | | | 0.68 | ML | 220.00 |
| 3 | Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Fray Servando Teresa de Mier | Col. La Cruz | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 104,411.00 | FISM | 104,411.00 | | | 104,410.21 | FISM | 104,410.21 | | | 0.79 | ML | 150.00 |
| 4 | Rehabilitación y ampliación de red de distribución de agua potable | Col. San José | 100.0% | may-18 | jul-18 | 100.0% | may-18 | jul-18 | 333,786.00 | FISM | 333,786.00 | | | 333,785.91 | FISM | 333,785.91 | | | 0.09 | ML | 464.00 |
| 5 | Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Aldama y calles Sin Nombre. | Col. El Coyo | 100.0% | mar-18 | may-18 | 100.0% | mar-18 | may-18 | 157,277.00 | FISM | 157,277.00 | | | 157,276.64 | FISM | 157,276.64 | | | 0.36 | ML | 265.00 |
| 6 | Construcción de red de distribución de agua potable en las localidades de los Jasso y Carrizalito. | Los Jasso | 100.0% | may-18 | ago-18 | 100.0% | may-18 | ago-18 | 1,644,864.00 | FISM | 1,644,864.00 | | | 1,644,863.62 | FISM | 1,644,863.62 | | | 0.38 | RED | 1.00 |
| 7 | Rehabilitación de redes de distribución del sistema múltiple de agua potable la Yerbabuena. | La Yerbabuena | 100.0% | feb-18 | jul-18 | 100.0% | feb-18 | jul-18 | 283,353.00 | FISM | 283,353.00 | | | 283,352.81 | FISM | 283,352.81 | | | 0.19 | REDES | 2.00 |
| 8 | Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | 100.0% | mar-18 | jul-18 | 99.5% | mar-18 | jul-18 | 598,963.00 | FISM | 598,963.00 | | | 595,847.96 | FISM | 595,847.96 | | | 3,115.04 | SISTEMA | 1.00 |
| 9 | Suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua potable en las localidades de El Cañón y Mesa del Pino | El Cañón | 100.0% | jul-18 | ago-18 | 100.0% | jul-18 | ago-18 | 167,943.00 | FISM | 167,943.00 | | | 167,942.93 | FISM | 167,942.93 | | | 0.07 | TOMAS | 30.00 |
| 10 | Trabajos adicionales en línea de conducción del Sistema de Agua Potable Santa María-Valle Verde | Valle Verde | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 3,931,334.00 | FISM | 3,931,334.00 | | | 3,931,333.96 | FISM | 3,931,333.96 | | | 0.04 | KM | 2.60 |
| 11 | Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Mariano Abasolo | Col. Ortigas | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 144,683.00 | FISM | 144,683.00 | | | 144,682.39 | FISM | 144,682.39 | | | 0.61 | METROS | 120.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 7,644,154.00 | | \$ 7,644,154.00 | \$ - | \$ - | \$ 7,641,035.65 | | \$ 7,641,035.65 | \$ - | \$ - | \$ 3,118.35 | | |

| Programa: DRENAJE Y LETRINAS | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|---------------|-------|-------|------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario | Col. San José | 100.0% | may-18 | jul-18 | 99.9% | may-18 | jul-18 | \$ 714,716.00 | FISM | \$ 714,716.00 | | | \$ 714,215.72 | FISM | \$ 714,215.72 | | | \$ 500.28 | ML | 314.00 |
| 13 | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Ávila | Col. El Coyo | 100.0% | mar-18 | may-18 | 100.0% | mar-18 | may-18 | 282,823.00 | FISM | 282,823.00 | | | 282,822.66 | FISM | 282,822.66 | | | 0.34 | ML | 94.00 |
| 14 | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Fray Servando Teresa de Mier | Col. La Cruz | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 489,261.00 | FISM | 489,261.00 | | | 489,260.10 | FISM | 489,260.10 | | | 0.90 | ML | 150.00 |
| 15 | Ampliación de la red de drenaje sanitario | Col. Santa Inés | 100.0% | mar-18 | may-18 | 100.0% | mar-18 | may-18 | 849,149.00 | FISM | 849,149.00 | | | 849,148.05 | FISM | 849,148.05 | | | 0.95 | ML | 470.00 |
| 16 | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calles Jalisco y San Miguel | Col. Las Misiones | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 233,208.00 | FISM | 233,208.00 | | | 233,207.78 | FISM | 233,207.78 | | | 0.22 | ML | 110.00 |
| 17 | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 24 de febrero | Col. Solidaridad | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 100.0% | ene-18 | mar-18 | 217,368.00 | FISM | 217,368.00 | | | 217,367.06 | FISM | 217,367.06 | | | 0.94 | ML | 220.00 |
| 18 | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Río Verde | Col. Puerto de San Nicolás | 100.0% | abr-18 | jul-18 | 100.0% | abr-18 | jul-18 | 488,763.00 | FISM | 488,763.00 | | | 488,762.94 | FISM | 488,762.94 | | | 0.06 | ML | 140.00 |
| 19 | Construcción de dren pluvial | Col. Puerto de San Nicolás | 100.0% | abr-18 | jun-18 | 100.0% | abr-18 | jun-18 | 688,375.00 | FISM | 688,375.00 | | | 688,374.57 | FISM | 688,374.57 | | | 0.43 | DREN | 1.00 |



Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de enero del año 2019.

| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Reintegración | Unidad | Aprobadas |
|---------------------------|---|------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------------|--------|-----------|
| 20 | Ampliación de la red de drenaje sanitario de 8" | Col. El Mercado | 100.0% | abr-18 | jun-18 | 99.9% | abr-18 | jun-18 | 77,325.00 | FISM | 77,325.00 | | | 77,264.37 | FISM | 77,264.37 | | | 60.63 | ML | 80.00 |
| 21 | Suministro de tubería de PVC de 12" para la rehabilitación del drenaje sanitario en Arroyo de los Aguacates | Col. Solidaridad | 100.0% | mar-18 | mar-18 | 100.0% | mar-18 | mar-18 | 25,836.00 | FISM | 25,836.00 | | | 25,835.52 | FISM | 25,835.52 | | | 0.48 | ML | 48.00 |
| 22 | Construcción de drenaje pluvial en calles 05 de febrero y 20 de noviembre | Col. Solidaridad | 100.0% | mar-18 | may-18 | 100.0% | mar-18 | may-18 | 499,649.00 | FISM | 499,649.00 | | | 499,648.32 | FISM | 499,648.32 | | | 0.68 | ML | 120.00 |
| 23 | Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Mariano Abasolo | Col. Ortigas | 100.0% | jul-18 | ago-18 | 100.0% | jul-18 | ago-18 | 400,377.00 | FISM | 400,377.00 | | | 400,376.22 | FISM | 400,376.22 | | | 0.78 | ML | 120.00 |
| 24 | Construcción de drenaje pluvial en calle Amador Montero y calle sin nombre | Col. Colosio | 100.0% | jul-18 | ago-18 | 100.0% | jul-18 | ago-18 | 149,987.00 | FISM | 149,987.00 | | | 149,986.32 | FISM | 149,986.32 | | | 0.68 | DREN | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 5,116,837.00 | | \$ 5,116,837.00 | \$ - | \$ - | \$ 5,116,269.63 | | \$ 5,116,269.63 | \$ - | \$ - | \$ 567.37 | | |

| Programa: URBANIZACION MUNICIPAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Construcción de rampa de concreto hidráulico | Ojo de agua de Lindero | 100.0% | jun-18 | sep-18 | 100.0% | jun-18 | sep-18 | \$ 268,829.00 | FISM | \$ 268,829.00 | | | \$ 268,828.46 | FISM | \$ 268,828.46 | | | \$ 0.54 | ML | 80.00 |
| 26 | Andador Tancoyol-Españañuela, 3ra. Etapa | Tancoyol | 100.0% | abr-18 | jul-18 | 100.0% | abr-18 | jul-18 | 971,437.00 | FISM | 971,437.00 | | | 971,436.46 | FISM | 971,436.46 | | | 0.54 | ML | 130.00 |
| 27 | Rehabilitación de calles a base de piedra bola acomodada con choy | Valle verde | 100.0% | mar-18 | jun-18 | 100.0% | mar-18 | jun-18 | 1,731,089.00 | FISM | 1,731,089.00 | | | 1,731,088.02 | FISM | 1,731,088.02 | | | 0.98 | ML | 414.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 2,971,355.00 | | \$ 2,971,355.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,971,352.94 | | \$ 2,971,352.94 | \$ - | \$ - | \$ 2.06 | | |

| Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|--|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica | Saldiveña | 100.0% | jun-18 | ago-18 | 100.0% | jun-18 | ago-18 | \$ 517,808.00 | FISM | \$ 517,808.00 | | | \$ 517,807.86 | FISM | \$ 517,807.86 | | | \$ 0.14 | POSTE | 6.00 |
| 29 | Ampliación de la red de alumbrado público | Col. El Mercado | 100.0% | jun-18 | sep-18 | 100.0% | jun-18 | sep-18 | 543,769.00 | FISM | 543,769.00 | | | 543,768.85 | FISM | 543,768.85 | | | 0.15 | LUM. | 17.00 |
| 30 | Ampliación de la red de alumbrado público | Col. La Cruz | 100.0% | mar-18 | may-18 | 100.0% | mar-18 | may-18 | 349,855.00 | FISM | 349,855.00 | | | 349,854.05 | FISM | 349,854.05 | | | 0.95 | LUM. | 10.00 |
| 31 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica | Col. San José | 100.0% | jun-18 | ago-18 | 100.0% | jun-18 | ago-18 | 414,062.00 | FISM | 414,062.00 | | | 414,061.78 | FISM | 414,061.78 | | | 0.22 | POSTE | 6.00 |
| 32 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica | Nuevo Milenio | 100.0% | dic-18 | dic-18 | 99.9% | may-18 | dic-18 | 972,358.00 | FISM | 972,358.00 | | | 971,870.24 | FISM | 971,870.24 | | | 487.76 | POSTE | 11.00 |
| 33 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica | La Yerbabuena | 100.0% | dic-18 | dic-18 | 100.0% | ago-18 | dic-18 | 495,000.00 | FISM | 495,000.00 | | | 494,866.68 | FISM | 494,866.68 | | | 133.32 | POSTE | 7.00 |
| 34 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica | Col. El Puente | 100.0% | dic-18 | dic-18 | 100.0% | ago-18 | dic-18 | 95,000.00 | FISM | 95,000.00 | | | 94,967.24 | FISM | 94,967.24 | | | 32.76 | POSTE | 3.00 |
| 35 | Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos | Guayabos de Jalpan | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 32,000.00 | FISM | 32,000.00 | | | 31,999.76 | FISM | 31,999.76 | | | 0.24 | PANEL | 1.00 |
| 36 | Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos | La Ceiba | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 32,000.00 | FISM | 32,000.00 | | | 31,999.76 | FISM | 31,999.76 | | | 0.24 | PANEL | 1.00 |
| 37 | Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos | Puerto de San Nicolás | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 32,000.00 | FISM | 32,000.00 | | | 31,999.76 | FISM | 31,999.76 | | | 0.24 | PANEL | 1.00 |
| 38 | Ampliación de red de distribución de energía eléctrica | El Lindero | 100.0% | dic-18 | dic-18 | 99.5% | nov-18 | dic-18 | 602,830.00 | FISM | 602,830.00 | | | 599,734.21 | FISM | 599,734.21 | | | 3,095.79 | POSTE | 8.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 4,086,682.00 | | \$ 4,086,682.00 | \$ - | \$ - | \$ 4,082,930.19 | | \$ 4,082,930.19 | \$ - | \$ - | \$ 3,751.81 | | |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de enero del año 2019.

Fecha: 31-ene-19

| Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Rehabilitación (2da. Etapa) y Equipamiento de dispensario médico | Saldiveña | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 100.0% | abr-18 | sep-18 | \$ 224,236.00 | FISM | \$ 224,236.00 | | | \$ 224,235.24 | FISM | \$ 224,235.24 | | | \$ 0.76 | DISP. | 1.00 |
| 40 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Capulines | 100.0% | may-18 | may-18 | 100.0% | may-18 | may-18 | 56,468.00 | FISM | 56,468.00 | | | 56,467.44 | FISM | 56,467.44 | | | 0.56 | DISP. | 1.00 |
| 41 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Madroño | 100.0% | jul-18 | dic-18 | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 143,325.00 | FISM | 143,325.00 | | | 143,324.99 | FISM | 143,324.99 | | | 0.01 | DISP. | 1.00 |
| 42 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Mesa del Pino | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 127,613.00 | FISM | 127,613.00 | | | 127,612.89 | FISM | 127,612.89 | | | 0.11 | DISP. | 1.00 |
| 43 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Mesa del Sauz | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 258,941.00 | FISM | 258,941.00 | | | 258,940.66 | FISM | 258,940.66 | | | 0.34 | DISP. | 1.00 |
| 44 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Ojo de Agua de los Mar | 100.0% | abr-18 | dic-18 | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 342,462.00 | FISM | 342,462.00 | | | 342,461.32 | FISM | 342,461.32 | | | 0.68 | DISP. | 1.00 |
| 45 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Guayabos de Saucillo | 100.0% | may-18 | may-18 | 100.0% | may-18 | may-18 | 80,460.00 | FISM | 80,460.00 | | | 80,459.04 | FISM | 80,459.04 | | | 0.96 | DISP. | 1.00 |
| 46 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Guayabos de Jalpan | 100.0% | jun-18 | dic-18 | 100.0% | may-18 | may-18 | 94,358.00 | FISM | 94,358.00 | | | 94,337.28 | FISM | 94,337.28 | | | 20.72 | DISP. | 1.00 |
| 47 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Los Charcos | 100.0% | may-18 | may-18 | 100.0% | may-18 | may-18 | 47,178.00 | FISM | 47,178.00 | | | 47,177.30 | FISM | 47,177.30 | | | 0.70 | DISP. | 1.00 |
| 48 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | El Álamo | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 100.0% | abr-18 | sep-18 | 227,295.00 | FISM | 227,295.00 | | | 227,294.29 | FISM | 227,294.29 | | | 0.71 | DISP. | 1.00 |
| 49 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Rancho Nuevo | 100.0% | may-18 | may-18 | 100.0% | may-18 | may-18 | 57,963.00 | FISM | 57,963.00 | | | 57,962.83 | FISM | 57,962.83 | | | 0.17 | DISP. | 1.00 |
| 50 | Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico | Naranjitos | 100.0% | may-18 | may-18 | 100.0% | may-18 | may-18 | 105,348.00 | FISM | 105,348.00 | | | 105,347.28 | FISM | 105,347.28 | | | 0.72 | DISP. | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,765,647.00 | | \$ 1,765,647.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,765,620.56 | | \$ 1,765,620.56 | \$ - | \$ - | \$ 26.44 | | |

| Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|--|--|--------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Benito Juárez" | La Esperanza | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | \$ 675,597.00 | FISM | \$ 675,597.00 | | | \$ 675,596.67 | FISM | \$ 675,596.67 | | | \$ 0.33 | CANCHA | 1.00 |
| 52 | Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Veinte de Noviembre" | Valle Verde | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 721,703.00 | FISM | 721,703.00 | | | 721,702.43 | FISM | 721,702.43 | | | 0.57 | CANCHA | 1.00 |
| 53 | Construcción de techado de cancha en Jardín de Niños "Adolfo Blanco" | Saldiveña | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 386,509.00 | FISM | 386,509.00 | | | 386,508.41 | FISM | 386,508.41 | | | 0.59 | CANCHA | 1.00 |
| 54 | Construcción de techado de cancha en Escuela Telesecundaria "Educación Liberadora" | Madroño | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 402,889.00 | FISM | 402,889.00 | | | 402,888.52 | FISM | 402,888.52 | | | 0.48 | CANCHA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 2,186,698.00 | | \$ 2,186,698.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,186,696.03 | | \$ 2,186,696.03 | \$ - | \$ - | \$ 1.97 | | |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de enero del año 2019.

Fecha: 31-ene-19

| Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Panteón, Colonia Ortigas, Bosques de la Sierra, Solidaridad, Nuevo Milenio y Puerto de Animás | Barrio El Panteón | 100.0% | jun-18 | ago-18 | 100.0% | jun-18 | ago-18 | \$ 713,630.00 | FISM | \$ 713,630.00 | | | \$ 713,629.84 | FISM | \$ 713,629.84 | | | \$ 0.16 | CUARTOS | 10.00 |
| 56 | Construcción de cuartos adicionales en colonia Buenos Aires, La Pedrera, Jardines de la Sierra, La Cruz, Puerto de San Nicolás, Carrizal de los Sanchez, El Platanito y Saldiveña | Col. Buenos Aires | 100.0% | jun-18 | ago-18 | 100.0% | jun-18 | ago-18 | 713,962.00 | FISM | 713,962.00 | | | 713,961.58 | FISM | \$ 713,961.58 | | | 0.42 | CUARTOS | 10.00 |
| 57 | Construcción de cuartos adicionales | Col. Vivah | 100.0% | may-18 | jul-18 | 100.0% | may-18 | jul-18 | 816,887.00 | FISM | 816,887.00 | | | 816,886.16 | FISM | \$ 816,886.16 | | | 0.84 | CUARTOS | 12.00 |
| 58 | Construcción de cuartos adicionales | Col. San José | 100.0% | may-18 | jul-18 | 100.0% | may-18 | jul-18 | 713,778.00 | FISM | 713,778.00 | | | 713,777.80 | FISM | 713,777.80 | | | 0.20 | CUARTOS | 10.00 |
| 59 | Trabajos complementarios en cuartos adicionales | Col. San José | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 339,746.00 | FISM | 339,746.00 | | | 339,745.39 | FISM | 339,745.39 | | | 0.61 | CUARTOS | 22.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 3,298,003.00 | | \$ 3,298,003.00 | \$ - | \$ - | \$ 3,298,000.77 | | \$ 3,298,000.77 | \$ - | \$ - | \$ 2.23 | | |

| Programa: CAMINOS RURALES | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto). | La Arenita | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | \$ 242,364.00 | FISM | \$ 242,364.00 | | | \$ 242,363.52 | FISM | \$ 242,363.52 | | | \$ 0.48 | ML | 75.00 |
| 61 | Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto). | Loma Delgada | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 249,983.00 | FISM | 249,983.00 | | | 249,982.26 | FISM | 249,982.26 | | | 0.74 | ML | 75.00 |
| 62 | Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto). | Loma de Juárez | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 100.0% | feb-18 | abr-18 | 247,897.00 | FISM | 247,897.00 | | | 247,896.68 | FISM | 247,896.68 | | | 0.32 | ML | 75.00 |
| 63 | Rehabilitación de camino principal | Arroyo de las Cañas | 100.0% | jun-18 | dic-18 | 100.0% | may-18 | sep-18 | 300,000.00 | FISM | 300,000.00 | | | 299,999.89 | FISM | 299,999.89 | | | 0.11 | KM | 1.50 |
| 64 | Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Rancho Nuevo | Rancho Nuevo | 100.0% | feb-18 | may-18 | 100.0% | feb-18 | may-18 | 99,418.00 | FISM | 99,418.00 | | | 99,417.98 | FISM | 99,417.98 | | | 0.02 | KM | 12.00 |
| 65 | Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Zoyapilca | Valle Verde | 100.0% | abr-18 | dic-18 | 100.0% | abr-18 | dic-18 | 139,899.00 | FISM | 139,899.00 | | | 139,898.96 | FISM | 139,898.96 | | | 0.04 | KM | 33.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,279,561.00 | | \$ 1,279,561.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,279,559.29 | | \$ 1,279,559.29 | \$ - | \$ - | \$ 1.71 | | |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de enero del año 2019.

Fecha: 31-ene-19

| Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| Sub programa: FISM 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Estufas ecologicas: Ecofogones | Rincón de Pitzquintla | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | \$ 36,145.00 | FISM | \$ 36,145.00 | | | \$ 36,145.00 | FISM | \$ 36,145.00 | | | \$ - | ECOFOGONES | 10.00 |
| 67 | Estufas ecologicas: Ecofogones | Laguna de Pitzquintla | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 46,985.00 | FISM | 46,985.00 | | | 46,985.00 | FISM | 46,985.00 | | | - | ECOFOGONES | 13.00 |
| 68 | Estufas ecologicas: Ecofogones | El Jaguey | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | 36,144.78 | FISM | 36,144.78 | | | 0.22 | ECOFOGONES | 10.00 |
| 69 | Estufas ecologicas: Ecofogones | Los Charcos | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | - | ECOFOGONES | 10.00 |
| 70 | Estufas ecologicas: Ecofogones | Barreales | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | - | ECOFOGONES | 10.00 |
| 71 | Estufas ecologicas: Ecofogones | Capulines | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | - | ECOFOGONES | 10.00 |
| 72 | Estufas ecologicas: Ecofogones | Puerto Hondo | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | - | ECOFOGONES | 10.00 |
| 73 | Estufas ecologicas: Ecofogones | El Naranjo | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 100.0% | ago-18 | sep-18 | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | 36,145.00 | FISM | 36,145.00 | | | - | ECOFOGONES | 10.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 300,000.00 | | \$ 300,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 299,999.78 | | \$ 299,999.78 | \$ - | \$ - | \$ 0.22 | | |

| Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Federal | Estatal | Municipal | Total | Fondo | Federal | Estatal | Municipal | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Construcción de Centro Cultural 2da. Etapa | Jalpan de Serra | 70.0% | abr-18 | mar-19 | 70.2% | abr-18 | mar-19 | \$ 9,996,206.02 | FFIN para inversión | \$ 9,996,206.02 | | | \$ 7,016,680.85 | FFIN para inversión | \$ 7,016,680.85 | | | \$ - | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 9,996,206.02 | | \$ 9,996,206.02 | \$ - | \$ - | \$ 7,016,680.85 | | \$ 7,016,680.85 | \$ - | \$ - | \$ - | | |

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El día 03 de enero de 2019 se reintegro a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la cantidad de \$ 7,472.16 (Siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.), por concepto de recursos no ejercidos del FISM ejercicio fiscal 2018.

El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2019, corresponde a la cantidad de \$ 32, 277,076.00 (Treinta y dos millones doscientos setenta y siete mil setenta y seis pesos 00/100 M.N.), mismo que será publicado una vez que se tenga la aprobación del H. Ayuntamiento.

L.A. GUILANI GUZMÁN TREJO
AUXILIAR CONTABLE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS
ELABORÓ

C.P. BENITA ALVARADO SUÁREZ
DIRECTORA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZÓ