



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2019.

Fecha: 30-jun-19

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
1	Ampliación de sistema de agua en la comunidad de Capulines	Capulines	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	\$ 709,713.00	FISM	\$ 709,713.00			\$ -	FISM				\$ -	SISTEMA	1.00
2	Rehabilitación del sistema de agua en la delegación de Yerbabuena	Yerbabuena	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00
3	Rehabilitación del sistema de agua en la comunidad de Rincón de Pitzquinta	Rincón de Pitzquinta	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00
4	Ampliación de sistema múltiple de agua potable "Santa María" en la Delegación de Valle Verde	Valle Verde	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	3,576,394.00	FISM	3,576,394.00			-	FISM				-	ML	1,500.00
5	Ampliación de red de distribución de agua en la comunidad de Laguna de Pitzquinta	Laguna de Pitzquinta	80.0%	abr-19	jul-19	42.2%	abr-19	jul-19	1,800,000.00	FISM	1,800,000.00			759,953.98	FISM	759,953.98			-	ML	1,800.00
6	Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00
7	Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Manzanillos	Manzanillos	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00
8	Construcción de sistema de agua potable para beneficiar a las comunidades de Moctezumas y Loma Alta	Moctezumas y Loma Alta	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00
9	Construcción de cárcamo para captación de agua y circulado perimetral en la comunidad de Carrizal de los Durán	Carrizal de los Durán	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				-	CÁRCAMO	1.00
10	Rehabilitación de red de agua potable en calles en la comunidad de Tancoyol	Tancoyol	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				-	ML	400.00
11	Rehabilitación de red de agua potable colonia Puerto de San Nicolás	Barrio San Nicolás	95.0%	abr-19	jul-19	93.3%	abr-19	jul-19	425,000.00	FISM	425,000.00			396,722.60	FISM	396,722.60			-	ML	350.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 11,161,107.00		\$ 11,161,107.00	\$ -	\$ -	\$ 1,156,676.58		\$ 1,156,676.58	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
12	Rehabilitación de drenaje sanitario en colonia Los Adobes	Barrio Los Adobes	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	\$ 215,000.00	FISM	\$ 215,000.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	40.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 215,000.00		\$ 215,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
13	Pavimentación de calles en la comunidad de Valle Verde a base de piedra bola ahogada en mortero	Valle Verde	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	\$ 2,866,321.40	FISM	\$ 2,866,321.40			\$ -	FISM				\$ -	ML	250.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,866,321.40		\$ 2,866,321.40	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2019.

Fecha: 30-jun-19

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
14	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Jagüey Nuevo	Jagüey Nuevo	80.0%	abr-19	jul-19	87.4%	abr-19	jul-19	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00			\$ 349,535.40	FISM	\$ 349,535.40			\$ -	ML	200.00
15	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Soledad de Guadalupe	Soledad de Guadalupe	80.0%	abr-19	jul-19	88.7%	abr-19	jul-19	465,000.00	FISM	465,000.00			412,576.23	FISM	412,576.23			-	ML	300.00
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Zoyaplica	Zoyaplica	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	1,061,922.00	FISM	1,061,922.00			-	FISM				-	ML	800.00
17	Construcción de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Río Adentro	Río Adentro	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	1,650,000.00	FISM	1,650,000.00			-	FISM				-	ML	1,500.00
18	Suministro y colocación de paneles solares en la comunidad de Laguna de Pitzquinta	Laguna de Pitzquinta	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				-	PIEZA	2.00
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Saldiveña	Saldiveña	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				-	ML	200.00
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	465,000.00	FISM	465,000.00			-	FISM				-	ML	250.00
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de La Cuchilla	La Cuchilla	90.0%	abr-19	jul-19	92.6%	abr-19	jul-19	685,986.53	FISM	685,986.53			635,072.95	FISM	635,072.95			-	ML	250.00
22	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Orilla del Plan	Orilla del Plan	90.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	823,263.98	FISM	823,263.98			-	FISM				-	ML	250.00
23	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la localidad de La Alberquita	La Alberquita	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	370,375.04	FISM	370,375.04			-	FISM				-	ML	200.00
24	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de El Lindero	El Lindero	85.0%	abr-19	jul-19	23.4%	abr-19	jul-19	320,000.00	FISM	320,000.00			74,934.79	FISM	74,934.79			-	ML	150.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,811,547.55		\$ 6,811,547.55	\$ -	\$ -	\$ 1,472,119.37		\$ 1,472,119.37	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
25	Equipamiento de dispensario médico en la comunidad de Carrizalito	Carrizalito	0.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ -	FISM				\$ -	DISP.	1.00
26	Construcción de dispensario médico en la localidad de Manzanillos	Manzanillos	0.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
27	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico, para la comunidad de El Jagüey	El Jagüey	0.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
28	Construcción de dispensario médico en la localidad de Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	25.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2019.

Fecha: 30-jun-19

Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
29	Techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Abelardo Ávila de la comunidad de Embocadero	Embocadero	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	\$ 1,219,006.25	FISM	\$ 1,219,006.25				\$ -	FISM				\$ -	TECHADO	1.00
30	Construcción de sanitarios y circulado perimetral en el Preescolar de Puerto Hondo	Puerto Hondo	0.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	400,000.00	FISM	400,000.00				-	FISM				-	MÓDULO	1.00
31	Rehabilitación de baños en Escuela Primaria Venustiano Carranza en la comunidad de Carrizal de los Sánchez	Carrizal de los Sánchez	0.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	200,000.00	FISM	200,000.00				-	FISM				-	MÓDULO	1.00
32	Techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Narciso Mendoza de la comunidad de La Arena	La Arena	25.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00				-	FISM				-	TECHADO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,819,006.25		\$ 2,819,006.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
33	Construcción de cuarto adicional en Puerto de Animas	Puerto de Animas	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	\$ 50,000.00	FISM	\$ 50,000.00				\$ -	FISM				\$ -	CUARTO	1.00
34	Construcción de cuarto adicional en Manzanillos	Manzanillos	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00				-	FISM				-	CUARTO	2.00
35	Construcción de cuarto adicional en Loma Alta	Loma Alta de Pitzquinta	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00
36	Construcción de cuarto adicional en El Zapote	El Zapote	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00
37	Construcción de cuarto adicional en El Madroño	El Madroño	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00
38	Construcción de cuarto adicional en Valle Verde	Valle Verde	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00				-	FISM				-	CUARTO	2.00
39	Construcción de cuarto adicional en Tancoyol	Tancoyol	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00
40	Construcción de cuarto adicional en San Antonio Tancoyol	San Antonio Tancoyol	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00
41	Construcción de cuarto adicional en Zoyaplica	Zoyaplica	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00
42	Construcción de cuarto adicional en Matla	Matla	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00
43	Construcción de cuarto adicional en Ojo de Agua de Lindero	Ojo de Agua de Lindero	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00
44	Construcción de cuarto adicional en Saldiveña	Saldiveña	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00				-	FISM				-	CUARTO	2.00
45	Construcción de cuarto adicional en El Lindero	El Lindero	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00
46	Construcción de cuarto adicional en Arroyo de las Cañas	Arroyo de las Cañas	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00				-	FISM				-	CUARTO	2.00
47	Construcción de cuarto adicional en Tierra Fría	Tierra Fría	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00
48	Construcción de cuarto adicional en Capulines	Capulines	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00
49	Construcción de cuarto adicional en El Limoncito	El Limoncito	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	100,000.00	FISM	100,000.00				-	FISM				-	CUARTO	2.00
50	Construcción de cuarto adicional en La Arenita	Saucillo	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00
51	Construcción de cuarto adicional en Rincón de Tancama	Tancama	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM				-	CUARTO	1.00

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2019.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas	
52	Construcción de baños dignos en La Arenita	Saucillo	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00	
53	Construcción de baño digno en El Naranjo	El Naranjo	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				-	BAÑO DIGNO	2.00	
54	Construcción de baños dignos en El Madroño	El Madroño	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00	
55	Construcción de baño digno en El Embocadero	El Embocadero	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00	
56	Construcción de baño digno en San Vicente	San Vicente	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00	
57	Construcción de baño digno en Valle Verde	Valle Verde	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00	
58	Construcción de baños dignos en Cuesta del Timbal	Cuesta del Timbal	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00	
59	Construcción de baño digno en Rincón de Tancama	Tancama	0.0%	jul-19	dic-19	0.0%	jul-19	dic-19	35,000.00	FISM	35,000.00			-	FISM				-	BAÑO DIGNO	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,515,000.00		\$ 1,515,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
60	Rehabilitación de camino a la comunidad de Tierra Fria	Tierra Fria	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	\$ 228,000.00	FISM	\$ 228,000.00			\$ -	FISM				\$ -	M²	400.00
61	Rehabilitación de camino a la comunidad de Los Jasso	Los Jasso	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	607,240.00	FISM	607,240.00			-	FISM				-	M²	900.00
62	Rehabilitación de camino a la comunidad de Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	25.0%	may-19	sep-19	22.2%	may-19	sep-19	228,000.00	FISM	228,000.00			50,528.64	FISM	\$ 50,528.64			-	M²	400.00
63	Rehabilitación de camino a la comunidad de La Cuchilla	La Cuchilla	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	228,000.00	FISM	228,000.00			-	FISM				-	M²	400.00
64	Rehabilitación de camino a la comunidad de Las Nuevas Flores	Las Nuevas Flores	25.0%	jun-19	oct-19	0.0%	jun-19	oct-19	228,000.00	FISM	228,000.00			-	FISM				-	M²	400.00
65	Rehabilitación de camino a la comunidad de Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	25.0%	jun-19	oct-19	0.0%	jun-19	oct-19	228,000.00	FISM	228,000.00			-	FISM				-	M²	400.00
66	Rehabilitación de camino a la comunidad de Orilla del Plan	Orilla del Plan	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	228,000.00	FISM	228,000.00			-	FISM				-	M²	400.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,975,240.00		\$ 1,975,240.00	\$ -	\$ -	\$ 50,528.64	\$ 50,528.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
67	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de el Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	0.0%	may-19	jun-19	0.0%	may-19	jun-19	\$ 145,000.00	FISM	\$ 145,000.00			\$ -	FISM				\$ -	PIEZA	1.00
68	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de Zoyaplica	Zoyaplica	0.0%	may-19	jun-19	0.0%	may-19	jun-19	145,000.00	FISM	145,000.00			-	FISM				-	PIEZA	1.00
69	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	0.0%	may-19	jun-19	0.0%	may-19	jun-19	145,000.00	FISM	145,000.00			-	FISM				-	PIEZA	1.00
70	Rehabilitación de colector de captación de agua pluvial en la comunidad de Carrizalito	Carrizalito	0.0%	jun-19	jun-19	0.0%	jun-19	jun-19	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				-	PIEZA	1.00
71	Rehabilitación de bordos en las localidades de Tancama y Tancoyol	Tancama	90.0%	abr-19	may-19	99.4%	abr-19	may-19	200,000.00	FISM	200,000.00			198,849.42	FISM	198,849.42			-	M3	5,000.00
72	Rehabilitación de canal de riego en Saldiveria	Saldiveria	0.0%	jun-19	jul-19	0.0%	jun-19	jul-19	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				-	ML	50.00
73	Rehabilitación de depósitos de ferrocemento en las localidades de El Rincón y Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	0.0%	jun-19	oct-19	0.0%	jun-19	oct-19	1,140,000.00	FISM	1,140,000.00			-	FISM				-	DEPÓSITO	40.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 198,849.42	\$ 198,849.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2019.

Fecha: 30-jun-19

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
74	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	0.0%	abr-19	dic-19	0.0%	abr-19	dic-19	\$ 968,312.28	FISM	\$ 968,312.28			\$ -	FISM				\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 968,312.28		\$ 968,312.28	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
75	Desarrollo Institucional	Jalpan de Serra	0.0%	abr-19	dic-19	0.0%	abr-19	dic-19	\$ 645,541.52	FISM	\$ 645,541.52			\$ -	FISM				\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 645,541.52		\$ 645,541.52	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: PARTICIPACIONES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
76	Construcción de bodega en Escuela Primaria Adolfo López Mateos	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	mar-19	mar-19	100.0%	mar-19	mar-19	\$ 27,633.18	Participaciones	\$ 27,633.18			\$ 27,633.18	Participaciones	\$ 27,633.18			\$ -	OBRA	1.00
77	Elaboración de un estudio técnico justificativo (ETJ) y una manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA) de la obra modernización de camino rural El Lindero-La Tinaja	Jalpan de Serra	80.0%	mar-19	abr-19	50.0%	mar-19	abr-19	220,400.00	Participaciones	220,400.00			110,200.00	Participaciones	110,200.00			-	ESTUDIO	1.00
78	Elaboración de base de mampostería y colocación de tanque de 5 m3 en Escuela Telesecundaria de Valle Verde, Municipio de Jalpan de Serra, Cro.	Valle Verde	100.0%	may-19	jun-19	28.1%	may-19	jun-19	41,575.98	Participaciones	41,575.98			11,693.34	Participaciones	11,693.34			-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 289,609.16		\$ 289,609.16	\$ -	\$ -	\$ 149,526.52		\$ 149,526.52	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
79	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	\$ 123,835.00	FISM	\$ 123,835.00			\$ 123,834.90	FISM	\$ 123,834.90			\$ 0.10	ML	220.00
80	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	153,705.00	FISM	153,705.00			153,704.32	FISM	153,704.32			0.68	ML	220.00
81	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	104,411.00	FISM	104,411.00			104,410.21	FISM	104,410.21			0.79	ML	150.00
82	Rehabilitación y ampliación de red de distribución de agua potable	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	100.0%	may-18	jul-18	333,786.00	FISM	333,786.00			333,785.91	FISM	333,785.91			0.09	ML	464.00
83	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Aldama y calles Sin Nombre.	Col. El Coco	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	157,277.00	FISM	157,277.00			157,276.64	FISM	157,276.64			0.36	ML	265.00

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2019.

84	Construcción de red de distribución de agua potable en las localidades de los Jasso y Carrizalito.	Los Jasso	100.0%	may-18	ago-18	100.0%	may-18	ago-18	1,644,864.00	FISM	1,644,864.00			1,644,863.62	FISM	1,644,863.62			0.38	RED	1.00
85	Rehabilitación de redes de distribución del sistema múltiple de agua potable la Yerbabuena.	La Yerbabuena	100.0%	feb-18	jul-18	100.0%	feb-18	jul-18	283,353.00	FISM	283,353.00			283,352.81	FISM	283,352.81			0.19	REDES	2.00
86	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	100.0%	mar-18	jul-18	99.5%	mar-18	jul-18	598,963.00	FISM	598,963.00			595,847.96	FISM	595,847.96			3,115.04	SISTEMA	1.00
87	Suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua potable en las localidades de El Cañón y Mesa del Pino	El Cañón	100.0%	jul-18	ago-18	100.0%	jul-18	ago-18	167,943.00	FISM	167,943.00			167,942.93	FISM	167,942.93			0.07	TOMAS	30.00
88	Trabajos adicionales en línea de conducción del Sistema de Agua Potable Santa María-Valle Verde	Valle Verde	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	3,931,334.00	FISM	3,931,334.00			3,931,333.96	FISM	3,931,333.96			0.04	KM	2.60
89	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Mariano Abasolo	Col. Ortigas	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	144,683.00	FISM	144,683.00			144,682.39	FISM	144,682.39			0.61	METROS	120.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,644,154.00		\$ 7,644,154.00	\$ -	\$ -	\$ 7,641,035.65		\$ 7,641,035.65	\$ -	\$ -	\$ 3,118.35		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
90	Rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	99.9%	may-18	jul-18	\$ 714,716.00	FISM	\$ 714,716.00			\$ 714,215.72	FISM	\$ 714,215.72			\$ 500.28	ML	314.00
91	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Ávila	Col. El Coco	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	282,823.00	FISM	282,823.00			282,822.66	FISM	282,822.66			0.34	ML	94.00
92	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	489,261.00	FISM	489,261.00			489,260.10	FISM	489,260.10			0.90	ML	150.00
93	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Santa Inés	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	849,149.00	FISM	849,149.00			849,148.05	FISM	849,148.05			0.95	ML	470.00
94	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	233,208.00	FISM	233,208.00			233,207.78	FISM	233,207.78			0.22	ML	110.00
95	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	217,368.00	FISM	217,368.00			217,367.06	FISM	217,367.06			0.94	ML	220.00
96	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Río Verde	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-18	jul-18	100.0%	abr-18	jul-18	488,763.00	FISM	488,763.00			488,762.94	FISM	488,762.94			0.06	ML	140.00
97	Construcción de dren pluvial	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-18	jun-18	100.0%	abr-18	jun-18	688,375.00	FISM	688,375.00			688,374.57	FISM	688,374.57			0.43	DREN	1.00
98	Ampliación de la red de drenaje sanitario de 8"	Col. El Mercado	100.0%	abr-18	jun-18	99.9%	abr-18	jun-18	77,325.00	FISM	77,325.00			77,264.37	FISM	77,264.37			60.63	ML	80.00
99	Suministro de tubería de PVC de 12" para la rehabilitación del drenaje sanitario en Arroyo de los Aguacates	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	mar-18	100.0%	mar-18	mar-18	25,836.00	FISM	25,836.00			25,835.52	FISM	25,835.52			0.48	ML	48.00
100	Construcción de drenaje pluvial en calles 05 de febrero y 20 de noviembre	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	499,649.00	FISM	499,649.00			499,648.32	FISM	499,648.32			0.68	ML	120.00
101	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Mariano Abasolo	Col. Ortigas	100.0%	jul-18	ago-18	100.0%	jul-18	ago-18	400,377.00	FISM	400,377.00			400,376.22	FISM	400,376.22			0.78	ML	120.00
102	Construcción de drenaje pluvial en calle Armando Montero y calle sin nombre	Col. Colosio	100.0%	jul-18	ago-18	100.0%	jul-18	ago-18	149,987.00	FISM	149,987.00			149,986.32	FISM	149,986.32			0.68	DREN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,116,837.00		\$ 5,116,837.00	\$ -	\$ -	\$ 5,116,269.63		\$ 5,116,269.63	\$ -	\$ -	\$ 567.37		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2019.

Fecha: 30-jun-19

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
103	Construcción de rampa de concreto hidráulico	Ojo de agua de Lindero	100.0%	jun-18	sep-18	100.0%	jun-18	sep-18	\$ 268,829.00	FISM	\$ 268,829.00			\$ 268,828.46	FISM	\$ 268,828.46			\$ 0.54	ML	80.00
104	Andador Tancoyol-Espadañuela, 3ra. Etapa	Tancoyol	100.0%	abr-18	jul-18	100.0%	abr-18	jul-18	971,437.00	FISM	971,437.00			971,436.46	FISM	971,436.46			0.54	ML	130.00
105	Rehabilitación de calles a base de piedra bola acomodada con choy	Valle verde	100.0%	mar-18	jun-18	100.0%	mar-18	jun-18	1,731,089.00	FISM	1,731,089.00			1,731,088.02	FISM	1,731,088.02			0.98	ML	414.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,971,355.00		\$ 2,971,355.00	\$ -	\$ -	\$ 2,971,352.94		\$ 2,971,352.94	\$ -	\$ -	\$ 2.06		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
106	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Saldiveña	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	\$ 517,808.00	FISM	\$ 517,808.00			\$ 517,807.86	FISM	\$ 517,807.86			\$ 0.14	POSTE	6.00
107	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. El Mercado	100.0%	jun-18	sep-18	100.0%	jun-18	sep-18	543,769.00	FISM	543,769.00			543,768.85	FISM	543,768.85			0.15	LUM.	17.00
108	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. La Cruz	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	349,855.00	FISM	349,855.00			349,854.05	FISM	349,854.05			0.95	LUM.	10.00
109	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. San José	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	414,062.00	FISM	414,062.00			414,061.78	FISM	414,061.78			0.22	POSTE	6.00
110	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Nuevo Milenio	100.0%	dic-18	dic-18	99.9%	may-18	dic-18	972,358.00	FISM	972,358.00			971,870.24	FISM	971,870.24			487.76	POSTE	11.00
111	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	La Yerbabuena	100.0%	dic-18	dic-18	100.0%	ago-18	dic-18	495,000.00	FISM	495,000.00			494,866.68	FISM	494,866.68			133.32	POSTE	7.00
112	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. El Puente	100.0%	dic-18	dic-18	100.0%	ago-18	dic-18	95,000.00	FISM	95,000.00			94,967.24	FISM	94,967.24			32.76	POSTE	3.00
113	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			0.24	PANEL	1.00
114	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	La Ceiba	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			0.24	PANEL	1.00
115	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Puerto de San Nicolás	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			0.24	PANEL	1.00
116	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	100.0%	dic-18	dic-18	99.5%	nov-18	dic-18	602,830.00	FISM	602,830.00			599,734.21	FISM	599,734.21			3,095.79	POSTE	8.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,086,682.00		\$ 4,086,682.00	\$ -	\$ -	\$ 4,082,930.19		\$ 4,082,930.19	\$ -	\$ -	\$ 3,751.81		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
117	Rehabilitación (2da. Etapa) y Equipamiento de dispensario médico	Saldiveña	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	\$ 224,236.00	FISM	\$ 224,236.00			\$ 224,235.24	FISM	\$ 224,235.24			\$ 0.76	DISP.	1.00
118	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Capulines	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	56,468.00	FISM	56,468.00			56,467.44	FISM	56,467.44			0.56	DISP.	1.00
119	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Madroño	100.0%	jul-18	dic-18	100.0%	abr-18	sep-18	143,325.00	FISM	143,325.00			143,324.99	FISM	143,324.99			0.01	DISP.	1.00
120	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Pino	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	127,613.00	FISM	127,613.00			127,612.89	FISM	127,612.89			0.11	DISP.	1.00
121	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Sauz	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	258,941.00	FISM	258,941.00			258,940.66	FISM	258,940.66			0.34	DISP.	1.00
122	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	abr-18	dic-18	100.0%	abr-18	sep-18	342,462.00	FISM	342,462.00			342,461.32	FISM	342,461.32			0.68	DISP.	1.00
123	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	80,460.00	FISM	80,460.00			80,459.04	FISM	80,459.04			0.96	DISP.	1.00
124	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Jalpan	100.0%	jun-18	dic-18	100.0%	may-18	may-18	94,358.00	FISM	94,358.00			94,337.28	FISM	94,337.28			20.72	DISP.	1.00

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2019.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
125	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Los Charcos	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	47,178.00	FISM	47,178.00			47,177.30	FISM	47,177.30			0.70	DISP.	1.00
126	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	El Álamo	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	227,295.00	FISM	227,295.00			227,294.29	FISM	227,294.29			0.71	DISP.	1.00
127	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Rancho Nuevo	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	57,963.00	FISM	57,963.00			57,962.83	FISM	57,962.83			0.17	DISP.	1.00
128	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Naranjitos	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	105,348.00	FISM	105,348.00			105,347.28	FISM	105,347.28			0.72	DISP.	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,765,647.00		\$ 1,765,647.00	\$ -	\$ -	\$ 1,765,620.56		\$ 1,765,620.56	\$ -	\$ -	\$ 26.44		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
129	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Benito Juárez"	La Esperanza	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	\$ 675,597.00	FISM	\$ 675,597.00			\$ 675,596.67	FISM	\$ 675,596.67			\$ 0.33	CANCHA	1.00
130	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Veinte de Noviembre"	Valle Verde	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	721,703.00	FISM	721,703.00			721,702.43	FISM	721,702.43			0.57	CANCHA	1.00
131	Construcción de techado de cancha en Jardín de Niños "Adolfo Blanco"	Saldiveña	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	386,509.00	FISM	386,509.00			386,508.41	FISM	386,508.41			0.59	CANCHA	1.00
132	Construcción de techado de cancha en Escuela Telesecundaria "Educación Liberadora"	Madroño	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	402,889.00	FISM	402,889.00			402,888.52	FISM	402,888.52			0.48	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,186,698.00		\$ 2,186,698.00	\$ -	\$ -	\$ 2,186,696.03		\$ 2,186,696.03	\$ -	\$ -	\$ 1.97		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
133	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Panteón, Colonia Ortigas, Bosques de la Sierra, Solidaridad, Nuevo Milenio y Puerto de Animás	Barrio El Panteón	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	\$ 713,630.00	FISM	\$ 713,630.00			\$ 713,629.84	FISM	\$ 713,629.84			\$ 0.16	CUARTOS	10.00
134	Construcción de cuartos adicionales en colonia Buenos Aires, La Pedrera, Jardines de la Sierra, La Cruz, Puerto de San Nicolás, Carizal de los Sánchez, El Platanito y Saldiveña	Col. Buenos Aires	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	713,962.00	FISM	713,962.00			713,961.58	FISM	\$ 713,961.58			0.42	CUARTOS	10.00
135	Construcción de cuartos adicionales	Col. Vivah	100.0%	may-18	jul-18	100.0%	may-18	jul-18	816,887.00	FISM	816,887.00			816,886.16	FISM	\$ 816,886.16			0.84	CUARTOS	12.00
136	Construcción de cuartos adicionales	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	100.0%	may-18	jul-18	713,778.00	FISM	713,778.00			713,777.80	FISM	713,777.80			0.20	CUARTOS	10.00
137	Trabajos complementarios en cuartos adicionales	Col. San José	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	339,746.00	FISM	339,746.00			339,745.39	FISM	339,745.39			0.61	CUARTOS	22.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,298,003.00		\$ 3,298,003.00	\$ -	\$ -	\$ 3,298,000.77		\$ 3,298,000.77	\$ -	\$ -	\$ 2.23		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
138	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	La Arenita	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	\$ 242,364.00	FISM	\$ 242,364.00			\$ 242,363.52	FISM	\$ 242,363.52			\$ 0.48	ML	75.00
139	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma Delgada	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	249,983.00	FISM	249,983.00			249,982.26	FISM	249,982.26			0.74	ML	75.00

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de junio del año 2019.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
140	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma de Juárez	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	247,897.00	FISM	247,897.00			247,896.68	FISM	247,896.68			0.32	ML	75.00
141	Rehabilitación de camino principal	Arroyo de las Cañas	100.0%	jun-18	dic-18	100.0%	may-18	sep-18	300,000.00	FISM	300,000.00			299,999.89	FISM	299,999.89			0.11	KM	1.50
142	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	100.0%	feb-18	may-18	100.0%	feb-18	may-18	99,418.00	FISM	99,418.00			99,417.98	FISM	99,417.98			0.02	KM	12.00
143	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Zoyapitca	Valle Verde	100.0%	abr-18	dic-18	100.0%	abr-18	dic-18	139,899.00	FISM	139,899.00			139,898.96	FISM	139,898.96			0.04	KM	33.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,279,561.00		\$ 1,279,561.00	\$ -	\$ -	\$ 1,279,559.29		\$ 1,279,559.29	\$ -	\$ -	\$ 1.71		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
144	Estufas ecológicas: Ecofogones	Rincón de Pitzquinta	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ -	ECOFOGONES	10.00
145	Estufas ecológicas: Ecofogones	Laguna de Pitzquinta	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	46,985.00	FISM	46,985.00			46,985.00	FISM	46,985.00			-	ECOFOGONES	13.00
146	Estufas ecológicas: Ecofogones	El Jagüey	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,144.78	FISM	36,144.78			0.22	ECOFOGONES	10.00
147	Estufas ecológicas: Ecofogones	Los Charcos	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
148	Estufas ecológicas: Ecofogones	Barrales	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
149	Estufas ecológicas: Ecofogones	Capulines	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
150	Estufas ecológicas: Ecofogones	Puerto Hondo	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
151	Estufas ecológicas: Ecofogones	El Naranjo	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,999.78		\$ 299,999.78	\$ -	\$ -	\$ 0.22		

Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FFIN para inversión 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
152	Construcción de Centro Cultural 2da. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	abr-18	mar-19	100.0%	abr-18	mar-19	\$ 9,996,206.02	FFIN para inversión	\$ 9,996,206.02			\$ 9,996,206.02	FFIN para inversión	\$ 9,996,206.02			\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,996,206.02		\$ 9,996,206.02	\$ -	\$ -	\$ 9,996,206.02		\$ 9,996,206.02	\$ -	\$ -	\$ -		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El día 03 de enero de 2019 se reintegro a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la cantidad de \$ 7,472.16 (Siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.), por concepto de recursos no ejercidos del FISM ejercicio fiscal 2018.

L.A. GUILANÍ GUZMÁN TREJO
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA
ELABORÓ

C.P. MÓNICA SUÁREZ OLVERA
DIRECTORA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZÓ