



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo del año 2019.

Fecha: 31-may-19

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
1	Ampliación de sistema de agua en la comunidad de Capulines	Capulines	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	\$ 709,713.00	FISM	\$ 709,713.00			\$ -	FISM				\$ -	SISTEMA	1.00	
2	Rehabilitación del sistema de agua en la comunidad de Yerbabuena	Yerbabuena	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00	
3	Rehabilitación del sistema de agua en la comunidad de Rincón de Pitzquintla	Rincón de Pitzquintla	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00	
4	Ampliación de sistema múltiple de agua potable "Santa María" en la Delegación de Valle Verde	Valle Verde	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	3,576,394.00	FISM	3,576,394.00			-	FISM				-	ML	1,500.00	
5	Rehabilitación de la red de distribución de agua en la comunidad de Laguna de Pitzquintla	Laguna de Pitzquintla	60.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	1,800,000.00	FISM	1,800,000.00			-	FISM				-	ML	1,800.00	
6	Rehabilitación de sistema de agua potable en la comunidad de Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00	
7	Rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de Manzanillos	Manzanillos	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00	
8	Construcción de sistema de agua potable para beneficiar a las comunidades de Moctezumas y Loma Alta	Moctezumas y Loma Alta	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00			-	FISM				-	SISTEMA	1.00	
9	Construcción de cárcamo para captación de agua y circulación perimetral en la comunidad de Carrizal de los Durán	Carrizal de los Durán	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				-	CÁRCAMO	1.00	
10	Rehabilitación de red de agua potable en calles en la comunidad de Tancoyol	Tancoyol	0.0%	jul-19	nov-19	0.0%	jul-19	nov-19	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				-	ML	400.00	
11	Rehabilitación de red de agua potable colonia Puerto de San Nicolás	Barrio San Nicolás	93.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	425,000.00	FISM	425,000.00			-	FISM				-	ML	350.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 11,161,107.00		\$ 11,161,107.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
12	Rehabilitación de drenaje sanitario en colonia Los Adobes	Barrio Los Adobes	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	\$ 215,000.00	FISM	\$ 215,000.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	40.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 215,000.00		\$ 215,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
13	Pavimentación de calles en la comunidad de Valle Verde a base de piedra bola ahogada en mortero	Valle Verde	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	\$ 2,866,321.40	FISM	\$ 2,866,321.40			\$ -	FISM				\$ -	ML	250.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,866,321.40		\$ 2,866,321.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo del año 2019.

Fecha: 31-may-19

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
14	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Jagüey Nuevo	Jagüey Nuevo	60.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	200.00	
15	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Soledad de Guadalupe	Soledad de Guadalupe	70.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	465,000.00	FISM	465,000.00			-	FISM				-	ML	300.00	
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Zoyapilca	Zoyapilca	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	1,061,922.00	FISM	1,061,922.00			-	FISM				-	ML	800.00	
17	Construcción de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Río Adentro	Río Adentro	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	1,650,000.00	FISM	1,650,000.00			-	FISM				-	ML	1,500.00	
18	Suministro y colocación de paneles solares en la comunidad de Laguna de Pitzquintla	Laguna de Pitzquintla	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	70,000.00	FISM	70,000.00			-	FISM				-	PIEZA	2.00	
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Saldivería	Saldivería	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				-	ML	200.00	
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	0.0%	may-19	ago-19	0.0%	may-19	ago-19	465,000.00	FISM	465,000.00			-	FISM				-	ML	250.00	
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de La Cuchilla	La Cuchilla	70.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	685,986.53	FISM	685,986.53			-	FISM				-	ML	250.00	
22	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de Orilla del Plan	Orilla del Plan	70.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	823,263.98	FISM	823,263.98			-	FISM				-	ML	250.00	
23	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la localidad de La Alberquilla	La Alberquilla	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	370,375.04	FISM	370,375.04			-	FISM				-	ML	200.00	
24	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la comunidad de El Lindero	El Lindero	75.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	320,000.00	FISM	320,000.00			-	FISM				-	ML	150.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,811,547.55		\$ 6,811,547.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
25	Equipamiento de dispensario médico en la comunidad de Carrizalito	Carrizalito	0.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ -	FISM				\$ -	DISP.	1.00
26	Construcción de dispensario médico en la localidad de Manzanillos	Manzanillos	0.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
27	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico, para la comunidad de El Jagüey	El Jagüey	0.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
28	Construcción de dispensario médico en la localidad de Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	0.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	400,000.00	FISM	400,000.00			-	FISM				-	DISP.	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,300,000.00		\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo del año 2019.

Fecha: 31-may-19

Programa: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
29	Techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Abelardo Ávila de la comunidad de Embocadero	Embocadero	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	\$ 1,219,006.25	FISM	\$ 1,219,006.25				\$ -	FISM				\$ -	TECHADO	1.00
30	Construcción de sanitarios y circuito perimetral en el Preescolar de Puerto Hondo	Puerto Hondo	0.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	400,000.00	FISM	400,000.00				-	FISM				-	MÓDULO	1.00
31	Rehabilitación de baños en Escuela Primaria Venustiano Carranza en la comunidad de Carrizal de los Sánchez	Carrizal de los Sánchez	0.0%	jun-19	ago-19	0.0%	jun-19	ago-19	200,000.00	FISM	200,000.00				-	FISM				-	MÓDULO	1.00
32	Techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Narciso Mendoza de la comunidad de La Arena	La Arena	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00				-	FISM				-	TECHADO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,819,006.25		\$ 2,819,006.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
33	Construcción de cuarto adicional en la delegación de Valle Verde	Valle Verde	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00				\$ -	FISM				\$ -	CUARTOS	4.00
34	Construcción de cuarto adicional en la delegación de Laguna de Pitzumilla	Laguna de Pitzumilla	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	200,000.00	FISM	200,000.00				-	FISM				-	CUARTOS	4.00
35	Construcción de cuarto adicional en la Delegación de Saucillo	Saucillo	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	200,000.00	FISM	200,000.00				-	FISM				-	CUARTOS	4.00
36	Construcción de cuarto adicional en la Delegación de Yerbabuena	La Yerbabuena	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	200,000.00	FISM	200,000.00				-	FISM				-	CUARTOS	4.00
37	Construcción de cuarto adicional en la Delegación de Agua Fría	Agua Fría	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	200,000.00	FISM	200,000.00				-	FISM				-	CUARTOS	4.00
38	Construcción de cuarto adicional en la Delegación de Tancoyol	Tancoyol	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	200,000.00	FISM	200,000.00				-	FISM				-	CUARTOS	4.00
39	Construcción de baños dignos en varias localidades (Ojo de Agua de Lindero, Lindero, Capulines)	Lindero	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	315,000.00	FISM	315,000.00				-	FISM				-	BAÑO DIGNO	9.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,515,000.00		\$ 1,515,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa:			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
40	Rehabilitación de camino a la comunidad de Tierra Fría	Tierra Fría	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	\$ 228,000.00	FISM	\$ 228,000.00				\$ -	FISM				\$ -	M ²	400.00
41	Rehabilitación de camino a la comunidad de Los Jasso	Los Jasso	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	607,240.00	FISM	607,240.00				-	FISM				-	M ²	900.00
42	Rehabilitación de camino a la comunidad de Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	0.0%	may-19	sep-19	0.0%	may-19	sep-19	228,000.00	FISM	228,000.00				-	FISM				-	M ²	400.00
43	Rehabilitación de camino a la comunidad de La Cuchilla	La Cuchilla	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	228,000.00	FISM	228,000.00				-	FISM				-	M ²	400.00
44	Rehabilitación de camino a la comunidad de Las Nuevas Flores	Las Nuevas Flores	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	228,000.00	FISM	228,000.00				-	FISM				-	M ²	400.00
45	Rehabilitación de camino a la comunidad de Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	228,000.00	FISM	228,000.00				-	FISM				-	M ²	400.00
46	Rehabilitación de camino a la comunidad de Orilla del Plan	Orilla del Plan	0.0%	abr-19	jul-19	0.0%	abr-19	jul-19	228,000.00	FISM	228,000.00				-	FISM				-	M ²	400.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,975,240.00		\$ 1,975,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo del año 2019.

Fecha: 31-may-19

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
47	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de el Rincón de Tancoyol	Rincón de Tancoyol	0.0%	may-19	jun-19	0.0%	may-19	jun-19	\$ 145,000.00	FISM	\$ 145,000.00			\$ -	FISM				\$ -	PIEZA	1.00
48	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de Zoyapilca	Zoyapilca	0.0%	may-19	jun-19	0.0%	may-19	jun-19	145,000.00	FISM	145,000.00			-	FISM				-	PIEZA	1.00
49	Rehabilitación de olla con geomembrana en la comunidad de Mesa del Sauz	Mesa del Sauz	0.0%	may-19	jun-19	0.0%	may-19	jun-19	145,000.00	FISM	145,000.00			-	FISM				-	PIEZA	1.00
50	Rehabilitación de colector de captación de agua pluvial en la comunidad del Carrizalito	Carrizalito	0.0%	jun-19	jun-19	0.0%	jun-19	jun-19	25,000.00	FISM	25,000.00			-	FISM				-	PIEZA	1.00
51	Rehabilitación de bordos en las localidades de Tancama y Tancoyol	Tancama	70.0%	abr-19	may-19	76.5%	abr-19	may-19	200,000.00	FISM	200,000.00			153,082.49	FISM	153,082.49			-	M3	5,000.00
52	Rehabilitación de canal de riego en Saldiverña	Saldiverña	0.0%	jun-19	jul-19	0.0%	jun-19	jul-19	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				-	ML	50.00
53	Rehabilitación de depósitos de ferrocemento en las localidades de El Rincón y Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	0.0%	jun-19	oct-19	0.0%	jun-19	oct-19	1,140,000.00	FISM	1,140,000.00			-	FISM				-	DEPÓSITO	40.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 153,082.49		\$ 153,082.49	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
54	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	0.0%	abr-19	dic-19	0.0%	abr-19	dic-19	\$ 968,312.28	FISM	\$ 968,312.28			\$ -	FISM				\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 968,312.28		\$ 968,312.28	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
55	Desarrollo Institucional	Jalpan de Serra	0.0%	abr-19	dic-19	0.0%	abr-19	dic-19	\$ 645,541.52	FISM	\$ 645,541.52			\$ -	FISM				\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 645,541.52		\$ 645,541.52	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: PARTICIPACIONES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
56	Construcción de bodega en Escuela Primaria Adolfo López Mateos	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	mar-19	mar-19	100.0%	mar-19	mar-19	\$ 27,633.18	Participaciones	\$ 27,633.18			\$ 27,633.18	Participaciones	\$ 27,633.18			\$ -	OBRA	1.00
57	Elaboración de un estudio técnico justificativo (ETJ) y una manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA) de la obra modernización de camino rural El Lindero-La Tinaja	Jalpan de Serra	80.0%	mar-19	abr-19	50.0%	mar-19	abr-19	220,400.00	Participaciones	220,400.00			110,200.00	Participaciones	110,200.00			-	ESTUDIO	1.00
58	Elaboración de base de mampostería y colocación de tanque de 5 m3 en Escuela Telesecundaria de Valle Verde, Municipio de Jalpan de Serra, Qro.	Valle Verde	70.0%	may-19	jun-19	18.8%	may-19	jun-19	41,575.98	Participaciones	41,575.98			7,795.56	Participaciones	7,795.56			-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 289,609.16		\$ 289,609.16	\$ -	\$ -	\$ 145,628.74		\$ 145,628.74	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo del año 2019.

Fecha: 31-may-19

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
59	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	\$ 123,835.00	FISM	\$ 123,835.00			\$ 123,834.90	FISM	\$ 123,834.90			\$ 0.10	ML	220.00
60	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	153,705.00	FISM	153,705.00			153,704.32	FISM	153,704.32			0.68	ML	220.00
61	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	104,411.00	FISM	104,411.00			104,410.21	FISM	104,410.21			0.79	ML	150.00
62	Rehabilitación y ampliación de red de distribución de agua potable	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	100.0%	may-18	jul-18	333,786.00	FISM	333,786.00			333,785.91	FISM	333,785.91			0.09	ML	464.00
63	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Aldama y calles Sin Nombre.	Col. El Coco	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	157,277.00	FISM	157,277.00			157,276.64	FISM	157,276.64			0.36	ML	265.00
64	Construcción de red de distribución de agua potable en las localidades de los Jasso y Carrizalito.	Los Jasso	100.0%	may-18	ago-18	100.0%	may-18	ago-18	1,644,864.00	FISM	1,644,864.00			1,644,863.62	FISM	1,644,863.62			0.38	RED	1.00
65	Rehabilitación de redes de distribución del sistema múltiple de agua potable la Yerbabuena.	La Yerbabuena	100.0%	feb-18	jul-18	100.0%	feb-18	jul-18	283,353.00	FISM	283,353.00			283,352.81	FISM	283,352.81			0.19	REDES	2.00
66	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	100.0%	mar-18	jul-18	99.5%	mar-18	jul-18	598,963.00	FISM	598,963.00			595,847.96	FISM	595,847.96			3,115.04	SISTEMA	1.00
67	Suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua potable en las localidades de El Cañón y Mesa del Pino	El Cañón	100.0%	jul-18	ago-18	100.0%	jul-18	ago-18	167,943.00	FISM	167,943.00			167,942.93	FISM	167,942.93			0.07	TOMAS	30.00
68	Trabajos adicionales en línea de conducción del Sistema de Agua Potable Santa María-Valle Verde	Valle Verde	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	3,931,334.00	FISM	3,931,334.00			3,931,333.96	FISM	3,931,333.96			0.04	KM	2.60
69	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Mariano Abasolo	Col. Ortigas	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	144,683.00	FISM	144,683.00			144,682.39	FISM	144,682.39			0.61	METROS	120.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,644,154.00		\$ 7,644,154.00	\$ -	\$ -	\$ 7,641,035.65		\$ 7,641,035.65	\$ -	\$ -	\$ 3,118.35		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
70	Rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	99.9%	may-18	jul-18	\$ 714,716.00	FISM	\$ 714,716.00			\$ 714,215.72	FISM	\$ 714,215.72			\$ 500.28	ML	314.00
71	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Ávila	Col. El Coco	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	282,823.00	FISM	282,823.00			282,822.66	FISM	282,822.66			0.34	ML	94.00
72	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	489,261.00	FISM	489,261.00			489,260.10	FISM	489,260.10			0.90	ML	150.00
73	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Santa Inés	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	849,149.00	FISM	849,149.00			849,148.05	FISM	849,148.05			0.95	ML	470.00
74	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	233,208.00	FISM	233,208.00			233,207.78	FISM	233,207.78			0.22	ML	110.00
75	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	217,368.00	FISM	217,368.00			217,367.06	FISM	217,367.06			0.94	ML	220.00
76	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Río Verde	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-18	jul-18	100.0%	abr-18	jul-18	488,763.00	FISM	488,763.00			488,762.94	FISM	488,762.94			0.06	ML	140.00
77	Construcción de dren pluvial	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-18	jun-18	100.0%	abr-18	jun-18	688,375.00	FISM	688,375.00			688,374.57	FISM	688,374.57			0.43	DREN	1.00
78	Ampliación de la red de drenaje sanitario de 8"	Col. El Mercado	100.0%	abr-18	jun-18	99.9%	abr-18	jun-18	77,325.00	FISM	77,325.00			77,264.37	FISM	77,264.37			60.63	ML	80.00
79	Suministro de tubería de PVC de 12" para la rehabilitación del drenaje sanitario en Arroyo de los Aguacates	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	mar-18	100.0%	mar-18	mar-18	25,836.00	FISM	25,836.00			25,835.52	FISM	25,835.52			0.48	ML	48.00

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo del año 2019.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
80	Construcción de drenaje pluvial en calles 05 de febrero y 20 de noviembre	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	499,649.00	FISM	499,649.00			499,648.32	FISM	499,648.32			0.68	ML	120.00
81	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Mariano Abasolo	Col. Ortigas	100.0%	jul-18	ago-18	100.0%	jul-18	ago-18	400,377.00	FISM	400,377.00			400,376.22	FISM	400,376.22			0.78	ML	120.00
82	Construcción de drenaje pluvial en calle Amando Montero y calle sin nombre	Col. Colosio	100.0%	jul-18	ago-18	100.0%	jul-18	ago-18	149,987.00	FISM	149,987.00			149,986.32	FISM	149,986.32			0.68	DREN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,116,837.00		\$ 5,116,837.00	\$ -	\$ -	\$ 5,116,269.63		\$ 5,116,269.63	\$ -	\$ -	\$ 567.37		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
83	Construcción de rampa de concreto hidráulico	Ojo de agua de Lindero	100.0%	jun-18	sep-18	100.0%	jun-18	sep-18	\$ 268,829.00	FISM	\$ 268,829.00			\$ 268,828.46	FISM	\$ 268,828.46			0.54	ML	80.00
84	Andador Tancoyol-Española, 3ra. Etapa	Tancoyol	100.0%	abr-18	jul-18	100.0%	abr-18	jul-18	971,437.00	FISM	971,437.00			971,436.46	FISM	971,436.46			0.54	ML	130.00
85	Rehabilitación de calles a base de piedra bola acomodada con chovy	Valle verde	100.0%	mar-18	jun-18	100.0%	mar-18	jun-18	1,731,089.00	FISM	1,731,089.00			1,731,088.02	FISM	1,731,088.02			0.98	ML	414.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,971,355.00		\$ 2,971,355.00	\$ -	\$ -	\$ 2,971,352.94		\$ 2,971,352.94	\$ -	\$ -	\$ 2.06		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
86	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Saldiveña	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	\$ 517,808.00	FISM	\$ 517,808.00			\$ 517,807.86	FISM	\$ 517,807.86			0.14	POSTE	6.00
87	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. El Mercado	100.0%	jun-18	sep-18	100.0%	jun-18	sep-18	543,769.00	FISM	543,769.00			543,768.85	FISM	543,768.85			0.15	LUM.	17.00
88	Ampliación de la red de alumbrado público	Col. La Cruz	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	349,855.00	FISM	349,855.00			349,854.05	FISM	349,854.05			0.95	LUM.	10.00
89	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. San José	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	414,062.00	FISM	414,062.00			414,061.78	FISM	414,061.78			0.22	POSTE	6.00
90	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Nuevo Milenio	100.0%	dic-18	dic-18	99.9%	may-18	dic-18	972,358.00	FISM	972,358.00			971,870.24	FISM	971,870.24			487.76	POSTE	11.00
91	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	La Yerbabuena	100.0%	dic-18	dic-18	100.0%	ago-18	dic-18	495,000.00	FISM	495,000.00			494,866.68	FISM	494,866.68			133.32	POSTE	7.00
92	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. El Puente	100.0%	dic-18	dic-18	100.0%	ago-18	dic-18	95,000.00	FISM	95,000.00			94,967.24	FISM	94,967.24			32.76	POSTE	3.00
93	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Guayabos de Jalpan	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			0.24	PANEL	1.00
94	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	La Ceiba	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			0.24	PANEL	1.00
95	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Puerto de San Nicolás	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			0.24	PANEL	1.00
96	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	100.0%	dic-18	dic-18	99.5%	nov-18	dic-18	602,830.00	FISM	602,830.00			599,734.21	FISM	599,734.21			3,095.79	POSTE	8.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,086,682.00		\$ 4,086,682.00	\$ -	\$ -	\$ 4,082,930.19		\$ 4,082,930.19	\$ -	\$ -	\$ 3,751.81		

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo del año 2019.

Fecha: 31-may-19

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
97	Rehabilitación (2da. Etapa) y Equipamiento de dispensario médico	Saldiveña	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	\$ 224,236.00	FISM	\$ 224,236.00			\$ 224,235.24	FISM	\$ 224,235.24			\$ 0.76	DISP.	1.00
98	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Capulines	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	56,468.00	FISM	56,468.00			56,467.44	FISM	56,467.44			0.56	DISP.	1.00
99	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Madroño	100.0%	jul-18	dic-18	100.0%	abr-18	sep-18	143,325.00	FISM	143,325.00			143,324.99	FISM	143,324.99			0.01	DISP.	1.00
100	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Pino	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	127,613.00	FISM	127,613.00			127,612.89	FISM	127,612.89			0.11	DISP.	1.00
101	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Sauz	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	258,941.00	FISM	258,941.00			258,940.66	FISM	258,940.66			0.34	DISP.	1.00
102	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Ojo de Agua de los Mar	100.0%	abr-18	dic-18	100.0%	abr-18	sep-18	342,462.00	FISM	342,462.00			342,461.32	FISM	342,461.32			0.68	DISP.	1.00
103	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	80,460.00	FISM	80,460.00			80,459.04	FISM	80,459.04			0.96	DISP.	1.00
104	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Jalpan	100.0%	jun-18	dic-18	100.0%	may-18	may-18	94,358.00	FISM	94,358.00			94,337.28	FISM	94,337.28			20.72	DISP.	1.00
105	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Los Charcos	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	47,178.00	FISM	47,178.00			47,177.30	FISM	47,177.30			0.70	DISP.	1.00
106	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	El Álamo	100.0%	abr-18	sep-18	100.0%	abr-18	sep-18	227,295.00	FISM	227,295.00			227,294.29	FISM	227,294.29			0.71	DISP.	1.00
107	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Rancho Nuevo	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	57,963.00	FISM	57,963.00			57,962.83	FISM	57,962.83			0.17	DISP.	1.00
108	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Naranjitos	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	105,348.00	FISM	105,348.00			105,347.28	FISM	105,347.28			0.72	DISP.	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,765,647.00		\$ 1,765,647.00	\$ -	\$ -	\$ 1,765,620.56		\$ 1,765,620.56	\$ -	\$ -	\$ 28.44		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
109	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Benito Juárez"	La Esperanza	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	\$ 675,597.00	FISM	\$ 675,597.00			\$ 675,596.67	FISM	\$ 675,596.67			\$ 0.33	CANCHA	1.00
110	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Veinte de Noviembre"	Valle Verde	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	721,703.00	FISM	721,703.00			721,702.43	FISM	721,702.43			0.57	CANCHA	1.00
111	Construcción de techado de cancha en Jardín de Niños "Adolfo Blanco"	Saldiveña	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	386,509.00	FISM	386,509.00			386,508.41	FISM	386,508.41			0.59	CANCHA	1.00
112	Construcción de techado de cancha en Escuela Telesecundaria "Educación Liberadora"	Madroño	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	402,889.00	FISM	402,889.00			402,888.52	FISM	402,888.52			0.48	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,186,698.00		\$ 2,186,698.00	\$ -	\$ -	\$ 2,186,696.03		\$ 2,186,696.03	\$ -	\$ -	\$ 1.97		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo del año 2019.

Fecha: 31-may-19

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
113	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Pantón, Colonia Ortigas, Bosques de la Sierra, Solidaridad, Nuevo Milenio y Puerto de Anímas	Barrio El Pantón	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	\$ 713,630.00	FISM	\$ 713,630.00			\$ 713,629.84	FISM	\$ 713,629.84			\$ 0.16	CUARTOS	10.00
114	Construcción de cuartos adicionales en colonia Buenos Aires, La Pedrera, Jardines de la Sierra, La Cruz, Puerto de San Nicolás, Carrizal de los Sánchez, El Platanito y Saldiveña	Col. Buenos Aires	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	713,962.00	FISM	713,962.00			713,961.58	FISM	\$ 713,961.58			0.42	CUARTOS	10.00
115	Construcción de cuartos adicionales	Col. Vivah	100.0%	may-18	jul-18	100.0%	may-18	jul-18	816,887.00	FISM	816,887.00			816,886.16	FISM	\$ 816,886.16			0.84	CUARTOS	12.00
116	Construcción de cuartos adicionales	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	100.0%	may-18	jul-18	713,778.00	FISM	713,778.00			713,777.80	FISM	713,777.80			0.20	CUARTOS	10.00
117	Trabajos complementarios en cuartos adicionales	Col. San José	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	339,746.00	FISM	339,746.00			339,745.39	FISM	339,745.39			0.61	CUARTOS	22.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,298,003.00		\$ 3,298,003.00	\$ -	\$ -	\$ 3,298,000.77		\$ 3,298,000.77	\$ -	\$ -	\$ 2.23		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
118	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	La Arenita	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	\$ 242,364.00	FISM	\$ 242,364.00			\$ 242,363.52	FISM	\$ 242,363.52			\$ 0.48	ML	75.00
119	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma Delgada	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	249,983.00	FISM	249,983.00			249,982.26	FISM	249,982.26			0.74	ML	75.00
120	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma de Juárez	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	247,897.00	FISM	247,897.00			247,896.68	FISM	247,896.68			0.32	ML	75.00
121	Rehabilitación de camino principal	Arroyo de las Cañas	100.0%	jun-18	dic-18	100.0%	may-18	sep-18	300,000.00	FISM	300,000.00			299,999.89	FISM	299,999.89			0.11	KM	1.50
122	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	100.0%	feb-18	may-18	100.0%	feb-18	may-18	99,418.00	FISM	99,418.00			99,417.98	FISM	99,417.98			0.02	KM	12.00
123	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Zoyaplica	Valle Verde	100.0%	abr-18	dic-18	100.0%	abr-18	dic-18	139,899.00	FISM	139,899.00			139,898.96	FISM	139,898.96			0.04	KM	33.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,279,561.00		\$ 1,279,561.00	\$ -	\$ -	\$ 1,279,559.29		\$ 1,279,559.29	\$ -	\$ -	\$ 1.71		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
124	Estufas ecológicas: Ecofogones	Rincón de Pitzquinilla	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ -	ECOFOGONES	10.00
125	Estufas ecológicas: Ecofogones	Laguna de Pitzquinilla	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	46,985.00	FISM	46,985.00			46,985.00	FISM	46,985.00			-	ECOFOGONES	13.00
126	Estufas ecológicas: Ecofogones	El Jaguey	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,144.78	FISM	36,144.78			0.22	ECOFOGONES	10.00
127	Estufas ecológicas: Ecofogones	Los Charcos	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
128	Estufas ecológicas: Ecofogones	Barreales	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
129	Estufas ecológicas: Ecofogones	Capulines	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
130	Estufas ecológicas: Ecofogones	Puerto Hondo	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
131	Estufas ecológicas: Ecofogones	El Naranjo	100.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	36,145.00	FISM	36,145.00			36,145.00	FISM	36,145.00			-	ECOFOGONES	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,999.78		\$ 299,999.78	\$ -	\$ -	\$ 0.22		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de mayo del año 2019.

Fecha: 31-may-19

Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FFIN para inversión 2018			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
132	Construcción de Centro Cultural 2da. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	abr-18	mar-19	100.0%	abr-18	mar-19	\$ 9,996,206.02	FFIN para inversión	\$ 9,996,206.02			\$ 9,996,206.02	FFIN para inversión	\$ 9,996,206.02			\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,996,206.02		\$ 9,996,206.02	\$ -	\$ -	\$ 9,996,206.02		\$ 9,996,206.02	\$ -	\$ -	\$ -		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El día 03 de enero de 2019 se reintegro a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la cantidad de \$ 7,472.16 (Siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos 16/100 M.N.), por concepto de recursos no ejercidos del FISM ejercicio fiscal 2018.

L.A. GUILANÍ GUZMÁN TREJO
 ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA
 ELABORÓ

C.P. MÓNICA SUÁREZ OLVERA
 DIRECTORA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 AUTORIZÓ