



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

Fecha: 31-oct-20

Programa: UM URBANIZACIÓN MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL	220090075.- SAN ANTONIO TANCOYOL	100.0%	may-20	sep-20	59.4%	may-20	sep-20	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00			\$ 890,322.23	FISM	\$ 890,322.23			\$ -	M2	719.00
2	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.- SALDIVEÑA	100.0%	may-20	sep-20	75.1%	may-20	sep-20	2,300,000.00	FISM	2,300,000.00			1,727,366.55	FISM	\$ 1,727,366.55			-	M2	900.00
3	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	90.0%	may-20	oct-20	43.3%	may-20	oct-20	2,000,000.00	FISM	2,000,000.00			866,902.67	FISM	\$ 866,902.67			-	M2	866.22
4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065.- PUERTO DE ANIMAS	0.0%	jun-20	oct-20	0.0%	jun-20	oct-20	1,813,464.33	FISM	1,813,464.33			-	FISM	\$ -			-	M2	500.00
5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	220090087.- TANCOYOL	100.0%	may-20	sep-20	78.8%	may-20	sep-20	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00			1,181,287.67	FISM	\$ 1,181,287.67			-	M2	809.43
6	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	jun-20	oct-20	0.0%	jun-20	oct-20	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00			-	FISM	\$ -			-	M2	300.00
7	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090146.- EL NARANJO	100.0%	jun-20	ago-20	99.6%	jun-20	ago-20	500,000.00	FISM	500,000.00			498,002.84	FISM	\$ 498,002.84			-	M2	550.00
8	REHABILITACIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090268.- LA CEIBA	0.0%	jun-20	oct-20	0.0%	jun-20	oct-20	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM	\$ -			-	M2	12.00
9	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080.- SAN VICENTE	100.0%	may-20	jul-20	50.7%	may-20	jul-20	1,100,000.00	FISM	1,100,000.00			557,787.70	FISM	\$ 557,787.70			-	M2	1340.00
10	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	100.0%	jun-20	ago-20	0.0%	jun-20	ago-20	500,000.00	FISM	500,000.00				FISM	\$ 497,400.37				M2	563.00
11	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUAREZ	220090054.- LOMAS DE JUAREZ	95.0%	jun-20	ago-20	0.0%	jun-20	ago-20	500,000.00	FISM	500,000.00				FISM	\$ 149,529.05				M2	551.00
12	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070.- RINCÓN DE PITZQUINTLA	0.0%	jun-20	ago-20	0.0%	jun-20	ago-20	500,000.00	FISM	500,000.00				FISM	\$ -				M2	500.00
13	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MOHONERA DE GUDIÑO	220090224.- MOHONERA DE GUDIÑO	0.0%	jun-20	ago-20	0.0%	jun-20	ago-20	500,000.00	FISM	500,000.00				FISM	\$ -				M2	500.00
14	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL LOS SANCHEZ	220090019.- CARRIZAL LOS SANCHEZ	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	700,000.00	FISM	700,000.00				FISM	\$ -				M2	200.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

15	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	22009012.- BARREALES	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	600,000.00	FISM	600,000.00				FISM	\$ -			M2	665.00
16	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARGOS	220090198.-LOS CHARGOS	75.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	600,000.00	FISM	600,000.00				FISM	\$ 179,422.32			M2	386.00
17	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS DE SAUCILLO	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	600,000.00	FISM	600,000.00				FISM	\$ -			M2	666.00
18	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003.-AGUA AMARGA	90.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	500,000.00	FISM	500,000.00				FISM	\$ -			M2	600.00
19	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.-AGUA FRIA	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	500,000.00	FISM	500,000.00				FISM	\$ -			M2	500.00
20	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	224,110.00	FISM	224,110.00				FISM	\$ -			M2	220.00
21	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY NUEVO	220090188.- JAGÜEY NUEVO	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	8,464.72	FISM	8,464.72				FISM	\$ -			KM	0.24
22	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	220090087.- TANCOYOL	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	14,322.33	FISM	14,322.33				FISM	\$ -			KM	0.41
23	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	220090116.- MESA DEL PINO	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	72,151.61	FISM	72,151.61				FISM	\$ -			KM	2.02
24	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL	220090075.- SAN ANTONIO TANCOYOL	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	84,244.07	FISM	84,244.07				FISM	\$ -			KM	2.36
25	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN	220090147.- GUAYABOS DE JALPAN	0.0%	sep-20	nov-20	0.0%	sep-20	nov-20	107,219.72	FISM	107,219.72				FISM	\$ -			KM	3.01
26	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	0.0%	sep-20	nov-20	0.0%	sep-20	nov-20	180,983.66	FISM	180,983.66				FISM	\$ -			KM	5.07
27	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.- ZOYAPILCA	0.0%	sep-20	nov-20	0.0%	sep-20	nov-20	84,244.07	FISM	84,244.07				FISM	\$ -			KM	2.36
28	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0.0%	sep-20	nov-20	0.0%	sep-20	nov-20	48,369.82	FISM	48,369.82				FISM	\$ -			KM	1.36
29	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, 2DA ETAPA.	220090080.- SAN VICENTE	0.0%	sep-20	nov-20	0.0%	sep-20	nov-20	247,800.71	FISM	247,800.71				FISM	\$ -			M2	273.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 19,285,375.04	\$ 19,285,375.04	\$ -	\$ -	\$ 5,721,669.66	\$ -	\$ 6,548,021.40	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-oct-20

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POB			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2020			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
30	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	may-20	ago-20	0.0%	may-20	ago-20	\$ 508,721.71	FISM	\$ 508,721.71				\$ -	FISM				\$ -	ML	272.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
31	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERÑA	220090074.-SALDIVERÑA	0.0%	jun-20	sep-20	0.0%	jun-20	sep-20	\$ 277,904.48	FISM	\$ 277,904.48			\$ -	FISM				\$ -	ML	57.00
32	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LA CRUZ	220090218.-SECCIÓN NORTE DE COLONIA LA CRUZ	0.0%	jun-20	sep-20	0.0%	jun-20	sep-20	\$ 263,206.55	FISM	\$ 263,206.55			\$ -	FISM				\$ -	ML	87.00
33	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.-YERBABUENA	0.0%	jul-20	oct-20	0.0%	jul-20	oct-20	\$ 786,702.93	FISM	\$ 786,702.93			\$ -	FISM				\$ -	ML	318.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,836,535.67		\$ 1,836,535.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-oct-20

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
34	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.-SAUCILLO	0.0%	ago-20	nov-20	0.0%	ago-20	nov-20	\$ 1,300,000.00	FISM	\$ 1,300,000.00			\$ -	FISM				\$ -	TECHADO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA AGUSTIN YAÑEZ EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.-TANCAMA	0.0%	ago-20	nov-20	0.0%	ago-20	nov-20	\$ 1,450,000.00	FISM	\$ 1,450,000.00			\$ -	FISM				\$ -	TECHADO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.-ZOYAPILCA	0.0%	ago-20	nov-20	0.0%	ago-20	nov-20	\$ 1,300,000.00	FISM	\$ 1,300,000.00			\$ -	FISM				\$ -	TECHADO	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN VIDEOBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.-YERBABUENA	0.0%	ago-20	nov-20	0.0%	ago-20	nov-20	\$ 900,000.00	FISM	\$ 900,000.00			\$ -	FISM				\$ -	SALON	1.00
38	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EMSAD NO. 26 EN LA LOCALIDAD DE TANCAYOL	220090087.-TANCAYOL	0.0%	ago-20	nov-20	0.0%	ago-20	nov-20	\$ 1,450,000.00	FISM	\$ 1,450,000.00			\$ -	FISM				\$ -	TECHADO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,400,000.00		\$ 6,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-oct-20

Programa: VIVIENDA DIGNA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
39	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.-SAN JUAN DE LOS DURAN	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	\$ 37,765.74	FISM	\$ 37,765.74			\$ 11,316.84	FISM	\$ 11,316.84			\$ -	TECHO	1.00
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.-VALLE VERDE	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	173,004.38	FISM	173,004.38			51,842.32	FISM	51,842.32			-	TECHO	4.00
41	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.-RANCHO NUEVO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	28,472.40	FISM	28,472.40			8,532.01	FISM	8,532.01			-	TECHO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.-SAUCILLO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	86,767.01	FISM	86,767.01			26,000.51	FISM	26,000.51			-	TECHO	3.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

43	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	150,778.51	FISM	150,778.51			45,182.14	FISM	45,182.14	-	TECHO	5.00
44	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	82,156.80	FISM	82,156.80			24,619.02	FISM	24,619.02	-	TECHO	2.00
45	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	220090087.- TANCOYOL	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	88,596.16	FISM	88,596.16			26,548.64	FISM	26,548.64	-	TECHO	2.00
46	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	220090029.- ESPADAÑUELA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	28,066.10	FISM	28,066.10			8,410.26	FISM	8,410.26	-	TECHO	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE TANCOYOL	220090108.- EL RINCÓN	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	24,268.77	FISM	24,268.77			7,272.36	FISM	7,272.36	-	TECHO	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	220090116.-MESA DEL PINO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	29,228.46	FISM	29,228.46			8,758.57	FISM	8,758.57	-	TECHO	1.00
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.-MESA DEL SAUZ	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	52,378.21	FISM	52,378.21			15,695.60	FISM	15,695.60	-	TECHO	1.00
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	28,233.09	FISM	28,233.09			8,460.30	FISM	8,460.30	-	TECHO	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	220090032.-LAS FLORES	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	38,485.93	FISM	38,485.93			11,532.65	FISM	11,532.65	-	TECHO	1.00
52	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019.- CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	89,110.67	FISM	89,110.67			26,702.81	FISM	26,702.81	-	TECHO	2.00
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195.- EL ÁLAMO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	36,749.22	FISM	36,749.22			11,012.23	FISM	11,012.23	-	TECHO	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	40,289.28	FISM	40,289.28			12,073.04	FISM	12,073.04	-	TECHO	1.00
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197.-LOMA DELGADA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	52,916.59	FISM	52,916.59			15,856.93	FISM	15,856.93	-	TECHO	2.00
56	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAYABOS SAUCILLO	220090034.-LOS GUAYABOS	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	25,832.11	FISM	25,832.11			7,740.82	FISM	7,740.82	-	TECHO	1.00
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	71,806.16	FISM	71,806.16			21,517.36	FISM	21,517.36	-	TECHO	3.00
58	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048.- MANZANILLOS	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	62,829.81	FISM	62,829.81			18,827.52	FISM	18,827.52	-	TECHO	2.00
59	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	112,192.39	FISM	112,192.39			33,619.46	FISM	33,619.46	-	TECHO	4.00
60	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	220090237.-LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	66,013.33	FISM	66,013.33			19,781.49	FISM	19,781.49	-	TECHO	2.00
61	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.-EL ZAPOTE	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	67,237.68	FISM	67,237.68			20,148.38	FISM	20,148.38	-	TECHO	2.00
62	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS	220090065.- PUERTO DE ÁNIMAS	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	37,161.22	FISM	37,161.22			11,141.69	FISM	11,141.69	-	TECHO	2.00
63	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.- PUERTO HONDO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	82,081.01	FISM	82,081.01			24,596.31	FISM	24,596.31	-	TECHO	3.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

Fecha: 31-oct-20

64	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES	220090015.- CAPULINES	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	70,423.39	FISM	70,423.39			21,103.00	FISM	21,103.00			-	TECHO	3.00
65	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	36,876.42	FISM	36,876.42			11,050.35	FISM	11,050.35			-	TECHO	1.00
66	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129.- CUESTA DE TIMBAL	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	46,314.38	FISM	46,314.38			13,878.52	FISM	13,878.52			-	TECHO	2.00
67	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUAREZ	220090054.- LOMAS DE JUÁREZ	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	28,518.32	FISM	28,518.32			8,545.77	FISM	8,545.77			-	TECHO	1.00
68	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159.- EL NARANJO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	43,478.56	FISM	43,478.56			13,028.74	FISM	13,028.74			-	TECHO	1.00
69	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074.- SALDIVENA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	163,842.83	FISM	163,842.83			49,096.98	FISM	49,096.98			-	TECHO	5.00
70	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	77,281.22	FISM	77,281.22			23,158.01	FISM	23,158.01			-	TECHO	3.00
71	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	220090037.- LOS JASSO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	45,210.77	FISM	45,210.77			13,547.81	FISM	13,547.81			-	TECHO	1.00
72	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	220090025.- LA CUCHILLA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	36,107.17	FISM	36,107.17			10,819.84	FISM	10,819.84			-	TECHO	2.00
73	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.- AGUA FRIA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	42,117.41	FISM	42,117.41			12,620.86	FISM	12,620.86			-	TECHO	1.00
74	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA	220090090.- TIERRA FRIA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	26,211.66	FISM	26,211.66			7,854.56	FISM	7,854.56			-	TECHO	1.00
75	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	120,808.08	FISM	120,808.08			36,201.23	FISM	36,201.23			-	TECHO	3.00
76	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	56,695.61	FISM	56,695.61			16,989.35	FISM	16,989.35			-	TECHO	2.00
77	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAS CAÑAS	220090010.- ARROYO DE LAS CAÑAS	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	81,420.48	FISM	81,420.48			24,398.38	FISM	24,398.38			-	TECHO	3.00
78	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	45,615.67	FISM	45,615.67			13,669.15	FISM	13,669.15			-	TECHO	2.00
79	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.- ZOYAPILCA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	30,026.22	FISM	30,026.22			8,997.63	FISM	8,997.63			-	TECHO	1.00
80	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Tancoyol	220090075.- SAN ANTONIO TANCOYOL	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	84,768.72	FISM	84,768.72			25,401.71	FISM	25,401.71			-	TECHO	2.00
81	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	50,829.58	FISM	50,829.58			15,231.54	FISM	15,231.54			-	TECHO	2.00
82	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.- LOS CHARCOS	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	47,450.93	FISM	47,450.93			14,219.10	FISM	14,219.10			-	TECHO	2.00
83	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.- EL EMBOCADERO	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	37,045.03	FISM	37,045.03			11,100.88	FISM	11,100.88			-	TECHO	1.00
84	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	220090086.- TANCÁMA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	28,390.66	FISM	28,390.66			8,507.52	FISM	8,507.52			-	TECHO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

85	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090054.- LOMAS DE JUÁREZ	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	31,317.71	FISM	31,317.71			9,384.63	FISM	9,384.63	-	TECHO	1.00
86	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LA PEDRERA	220090256.- LA PEDRERA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	72,198.35	FISM	72,198.35			21,634.88	FISM	21,634.88	-	TECHO	2.00
87	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LAS MISIONES	220090238.- LAS MISIONES	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	39,983.03	FISM	39,983.03			11,981.27	FISM	11,981.27	-	TECHO	1.00
88	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA SOLIDARIDAD	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	44,991.01	FISM	44,991.01			13,481.96	FISM	13,481.96	-	TECHO	1.00
89	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA SANTA INES	220090270.-SANTA INES	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	33,168.22	FISM	33,168.22			9,939.16	FISM	9,939.16	-	TECHO	1.00
90	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA ALCANTARILLAS	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	74,806.49	FISM	74,806.49			22,416.44	FISM	22,416.44	-	TECHO	2.00
91	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LA CRUZ	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	41,762.59	FISM	41,762.59			12,514.54	FISM	12,514.54	-	TECHO	1.00
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN	220090078.-SAN JUAN DE LOS DURÁN	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	53,027.60	FISM	53,027.60			15,893.66	FISM	15,893.66	-	PISO	2.00
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.-VALLE VERDE	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	94,128.11	FISM	94,128.11			28,212.49	FISM	28,212.49	-	PISO	4.00
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.- RANCHO NUEVO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	15,377.96	FISM	15,377.96			4,609.15	FISM	4,609.15	-	PISO	1.00
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018.- CARRIZAL DE LOS DURÁN	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	26,400.90	FISM	26,400.90			7,912.99	FISM	7,912.99	-	PISO	2.00
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.-EL POCITO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	35,265.02	FISM	35,265.02			10,569.79	FISM	10,569.79	-	PISO	3.00
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150.-EL SAUCITO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	24,472.79	FISM	24,472.79			7,335.09	FISM	7,335.09	-	PISO	1.00
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR	220090058.-OJO DE AGUA DE LOS MAR	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	27,843.07	FISM	27,843.07			8,345.25	FISM	8,345.25	-	PISO	2.00
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ	220090054.- LOMAS DE JUÁREZ	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	39,082.04	FISM	39,082.04			11,713.84	FISM	11,713.84	-	PISO	3.00
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	71,563.81	FISM	71,563.81			21,449.42	FISM	21,449.42	-	PISO	4.00
101	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	19,459.05	FISM	19,459.05			5,832.35	FISM	5,832.35	-	PISO	1.00
102	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.-EL LIMONCITO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	17,296.26	FISM	17,296.26			5,184.11	FISM	5,184.11	-	PISO	1.00
103	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	220090044.-LIMON DE LA PEÑA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	16,728.81	FISM	16,728.81			5,014.03	FISM	5,014.03	-	PISO	1.00
104	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	35,389.71	FISM	35,389.71			10,607.16	FISM	10,607.16	-	PISO	3.00
105	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080.-SAN VICENTE	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	75,164.81	FISM	75,164.81			22,528.73	FISM	22,528.73	-	PISO	6.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

106	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.-PETZCOLA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	35,832.46	FISM	35,832.46			10,739.86	FISM	10,739.86	-	PISO	2.00
107	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOLILLO	220090088.-TANCOYOLILLO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	40,427.98	FISM	40,427.98			12,117.25	FISM	12,117.25	-	PISO	2.00
108	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	220090087.-TANCOYOL	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	35,923.76	FISM	35,923.76			10,767.23	FISM	10,767.23	-	PISO	2.00
109	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	220090029.-ESPADAÑUELA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	18,021.77	FISM	18,021.77			5,401.56	FISM	5,401.56	-	PISO	1.00
110	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL	220090075.-SAN ANTONIO TANCOYOL	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	24,299.98	FISM	24,299.98			7,283.30	FISM	7,283.30	-	PISO	1.00
111	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAÚZ	220090049.-MESA DEL SAÚZ	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	25,914.96	FISM	25,914.96			7,767.35	FISM	7,767.35	-	PISO	1.00
112	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026.-EL DIVISADERO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	13,180.84	FISM	13,180.84			3,950.62	FISM	3,950.62	-	PISO	1.00
113	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	220090056.-OJO DE AGUA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	8,883.76	FISM	8,883.76			2,662.68	FISM	2,662.68	-	PISO	1.00
114	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.-SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	40,783.38	FISM	40,783.38			12,223.77	FISM	12,223.77	-	PISO	1.00
115	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019.-CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	10,455.52	FISM	10,455.52			3,133.77	FISM	3,133.77	-	PISO	1.00
116	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO	220090195.-EL ÁLAMO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	12,792.04	FISM	12,792.04			3,834.09	FISM	3,834.09	-	PISO	1.00
117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.-MADROÑO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	12,204.99	FISM	12,204.99			3,658.13	FISM	3,658.13	-	PISO	1.00
118	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.-YERBABUENA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	22,305.09	FISM	22,305.09			6,685.38	FISM	6,685.38	-	PISO	1.00
119	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197.-LOMA DELGADA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	15,055.94	FISM	15,055.94			4,512.63	FISM	4,512.63	-	PISO	1.00
120	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS (YERBABUENA)	220090093.-YERBABUENA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	19,377.54	FISM	19,377.54			5,807.92	FISM	5,807.92	-	PISO	2.00
121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY	220090219.-EL JAGUEY	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	21,189.84	FISM	21,189.84			6,351.11	FISM	6,351.11	-	PISO	1.00
122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.-BARREALES	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	19,785.97	FISM	19,785.97			5,930.34	FISM	5,930.34	-	PISO	2.00
123	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048.-MANZANILLOS	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	10,186.51	FISM	10,186.51			3,053.15	FISM	3,053.15	-	PISO	1.00
124	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.-LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	37,683.03	FISM	37,683.03			11,294.52	FISM	11,294.52	-	PISO	3.00
125	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070.-RINCÓN DE PITZQUINTLA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	12,560.40	FISM	12,560.40			3,764.66	FISM	3,764.66	-	PISO	1.00
126	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	220090237.-LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	5,576.27	FISM	5,576.27			1,671.34	FISM	1,671.34	-	PISO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.- MOCTEZUMAS	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	12,204.99	FISM	12,204.99			3,658.13	FISM	3,658.13	-	PISO	1.00
128	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	30,159.98	FISM	30,159.98			9,039.68	FISM	9,039.68	-	PISO	2.00
129	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065.- PUERTO DE ANIMAS	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	22,094.00	FISM	22,094.00			6,622.11	FISM	6,622.11	-	PISO	2.00
130	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.- PUERTO HONDO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	24,117.39	FISM	24,117.39			7,228.57	FISM	7,228.57	-	PISO	2.00
131	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089.- TEOCHO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	31,602.15	FISM	31,602.15			9,471.93	FISM	9,471.93	-	PISO	2.00
132	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	71,953.54	FISM	71,953.54			21,566.23	FISM	21,566.23	-	PISO	5.00
133	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	13,825.07	FISM	13,825.07			4,143.71	FISM	4,143.71	-	PISO	1.00
134	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	36,139.75	FISM	36,139.75			10,831.96	FISM	10,831.96	-	PISO	2.00
135	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAS CAÑAS	220090010.- ARROYO DE LAS CAÑAS	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	113,160.05	FISM	113,160.05			33,916.83	FISM	33,916.83	-	PISO	6.00
136	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO ADENTRO	220090071.- RIO ADENTRO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	23,430.16	FISM	23,430.16			7,022.59	FISM	7,022.59	-	PISO	1.00
137	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129.- CUESTA DE TIMBAL	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	27,881.37	FISM	27,881.37			8,356.73	FISM	8,356.73	-	PISO	1.00
138	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	28,010.95	FISM	28,010.95			8,395.56	FISM	8,395.56	-	PISO	1.00
139	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	30,601.79	FISM	30,601.79			9,172.10	FISM	9,172.10	-	PISO	2.00
140	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	220090037.- LOS JASSO	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	17,089.13	FISM	17,089.13			5,122.03	FISM	5,122.03	-	PISO	1.00
141	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.- AGUA FRIA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	54,974.40	FISM	54,974.40			16,477.17	FISM	16,477.17	-	PISO	3.00
142	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COLONIA LA PRESA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	17,084.22	FISM	17,084.22			5,120.56	FISM	5,120.56	-	PISO	1.00
143	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COLONIA LA NUEVO MILENIO	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	31,164.33	FISM	31,164.33			9,340.71	FISM	9,340.71	-	PISO	1.00
144	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074.- SALDIVENA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	44,562.86	FISM	44,562.86			13,356.58	FISM	13,356.58	-	PISO	3.00
145	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPAN DE SERRA COLONIA VIVAH	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	21,199.65	FISM	21,199.65			6,354.05	FISM	6,354.05	-	PISO	1.00
146	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM	-	-	CUARTO	1.00
147	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LA PEDRERA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	225,000.00	FISM	225,000.00			-	FISM	-	-	CUARTO	3.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegrado	Unidad	Aprobadas
148	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPAN DE SERRA COLONIA LA CRUZ	22009001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
149	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPAN DE SERRA COLONIA LAS MISIONES	22009001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.- SALDIVENA	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
151	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074.- SALDIVENA	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	2.00
152	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN	220090042.- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
153	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.- PUERTO DEL NARANJO	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
154	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUIRAMBITOS	220090068.- QUIRAMBITOS	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
155	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090057.-OJO DE AGUA DE LINDERO	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM	-			-	CUARTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,749,999.29		\$ 5,749,999.29	\$ -	\$ -	\$ 1,430,979.02		\$ 1,430,979.02	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-oct-20

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
156	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	220090215.-LA CERCADA	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	\$ 32,000.00	FISM	\$ 32,000.00			\$ -	FISM				\$ -	OBRA	1.00
157	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019.- CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				-	OBRA	1.00
158	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.- MOCTEZUMAS	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				-	OBRA	1.00
159	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	220090037.-LOS JASSO	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				-	OBRA	1.00
160	REHABILITACIÓN DE BORDO CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075.-SAN ANTONIO TANCYOYL	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				-	OBRA	1.00
161	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.- YERBABUENA	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	130,000.00	FISM	130,000.00			-	FISM				-	OBRA	1.00
162	REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA	220090090.- TIERRA FRIA	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	60,000.00	FISM	60,000.00			-	FISM				-	OBRA	1.00
163	REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	85,000.00	FISM	85,000.00			-	FISM				-	OBRA	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

164	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	220090108.-EL RINCÓN	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	42,800.00	FISM	42,800.00									-	FISM										-	DEPÓSITO	2.00			
165	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.-AGUA FRIA	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	64,200.00	FISM	64,200.00										-	FISM										-	DEPÓSITO	3.00		
166	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	220090207.-EL TEPAMAL	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00											-	FISM									-	DEPÓSITO	1.00		
167	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034.-GUAYABOS DE SAUCILLO	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00												-	FISM								-	DEPÓSITO	1.00		
168	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ	220090054.-LOMAS DE JUÁREZ	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	42,800.00	FISM	42,800.00												-	FISM								-	DEPÓSITO	2.00		
169	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.-MESA DEL SAUZ	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00												-	FISM								-	DEPÓSITO	1.00		
170	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.-SAUCILLO	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	42,800.00	FISM	42,800.00													-	FISM								-	DEPÓSITO	2.00	
171	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.-VALLE VERDE	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	149,800.00	FISM	149,800.00													-	FISM								-	DEPÓSITO	7.00	
172	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.-SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00													-	FISM								-	DEPÓSITO	1.00	
173	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065.-PUERTO DE ANIMAS	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00													-	FISM								-	DEPÓSITO	1.00	
174	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.-SABINO CHICO	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00													-	FISM								-	DEPÓSITO	1.00	
175	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYOLILLO	220090088.-TANCYOYOLILLO	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	42,800.00	FISM	42,800.00													-	FISM								-	DEPÓSITO	2.00	
176	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE DIVISADERO	220090026.-DIVISADERO	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00													-	FISM								-	DEPÓSITO	1.00	
177	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.-PETZCOLA	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00													-	FISM								-	DEPÓSITO	1.00	
178	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES	220090015.-CAPULINES	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00													-	FISM								-	DEPÓSITO	1.00	
179	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080.-SAN VICENTE	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00													-	FISM								-	DEPÓSITO	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$	1,252,200.00	\$	1,252,200.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

Fecha: 31-oct-20

Fecha: 31-oct-20

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
180	GASTOS INDIRECTOS	JALPAN DE SERRA	0.0%	sep-20	dic-20	0.0%	sep-20	dic-20	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Fecha: 31-oct-20

Programa: ISN 2020			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: ISN 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
181	URBANIZACION DE CALLES 1RA ETAPA EN COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	abr-20	jul-20	100.0%	abr-20	jul-20	4,995,713.99	ISN 2020			4,995,713.99	4,995,713.99	ISN 2020			4,995,713.99				
182	URBANIZACION DE CALLES EN COLONIA COLOSIO, JALPAN DE SERRA,	Jalpan de Serra	100.0%	abr-20	jul-20	100.0%	abr-20	jul-20	5,261,252.50	ISN 2020			5,261,252.50	5,261,252.50	ISN 2020			5,261,252.50				
183	REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	10.0%	abr-20	jul-20	30.0%	abr-20	jul-20	1,499,654.01	ISN 2020			1,499,654.01	449,896.20	ISN 2020			449,896.20				
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 11,756,620.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,756,620.50	\$ 10,706,862.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,706,862.69	\$ -			

Fecha: 31-oct-20

Programa: FAFEF 2020			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FAFEF 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
184	URBANIZACION DE CALLES 1RA ETAPA EN LA COLONIA LINDAVISTA, JALPAN DE SERRA,	Jalpan de Serra	75.0%	jun-20	oct-20	39.9%	jun-20	oct-20	5,997,548.44	FAFEF 2020			5,997,548.44	2,392,757.62	FAFEF 2020			2,392,757.62				
185	Pavimentacion de calle 1er etapa con concreto hidraulico en la localidad de Saucillo, Jalpan de Serra, Qro.	Saucillo	25.0%	ago-20	dic-20	30.0%	ago-20	dic-20	1,999,245.28	FAFEF 2020			1,999,245.28	599,773.58	FAFEF 2020			599,773.58				
186	Pavimentacion de calle 2da etapa con concreto hidraulico en la localidad de Saucillo, Jalpan de Serra, Qro.	Saucillo	25.0%	ago-20	dic-20	30.0%	ago-20	dic-20	1,999,553.83	FAFEF 2020			1,999,553.83	599,866.15	FAFEF 2020			599,866.15				
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,996,347.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,996,347.55	\$ 3,592,397.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,592,397.35	\$ -			

Fecha: 31-oct-20

Programa: G.E.Q. OYA 2018			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: G.E.Q. OYA 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
187	URBANIZACION DE ANDADORES EN LA COLONIA LAS TERRAZAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	LAS TERRAZAS	75.0%	jul-20	nov-20	0.0%	jul-20	nov-20	2,998,835.00	G.E.Q. OYA 2018			2,998,835.00	1,545,815.11	G.E.Q. OYA 2018			1,545,815.11				



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

Fecha: 31-oct-20

188	REHABILITACION DE COLECTOR Y DRENAJE SANITARIO DE 18" Y 12" Y PAVIMENTACION PARA BENEFICIAR A LAS COL. LAS MISIONES, BOSQUES DE LA SIERRA, COLOSIO Y LINDA VISTA, JALPAN DE SERRA.	Jalpan de Serra	40.0%	jul-20	nov-20	0.0%	jul-20	nov-20	5,240,163.64	G.E.Q. OYA 2018				5,240,163.64	2,004,960.66	G.E.Q. OYA 2018				2,004,960.66	-		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 8,238,998.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,238,998.64	\$ 3,550,775.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,550,775.77	\$ -				

Fecha: 31-oct-20

Programa: FISE 2020			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: G.E.Q. OYA 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino															
189	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA JALPAN DE SERRA QRO.	TIERRA FRIA	50.0%	jul-20	nov-20	0.0%	jul-20	nov-20	2,349,515.71	FISE				2,349,515.71	704,854.71	FISE				704,854.71	-		
190	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALPAN DE SERRA EN LA COMUNIDAD DE RIO ADETRO	RIO ADETRO	15.0%	jul-20	nov-20	0.0%	jul-20	nov-20	1,997,200.04	FISE				1,997,200.04	599,160.01	FISE				599,160.01	-		
191	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN JALPAN DE SERRA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LINDERO	OJO DE AGUA DE LINDERO	70.0%	jul-20	nov-20	0.0%	jul-20	nov-20	1,999,000.23	FISE				1,999,000.23	599,700.07	FISE				599,700.07	-		
192	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALPAN DE SERRA EN LA COMUNIDAD DE ZOYAPILCA	Jalpan de Serra	25.0%	jul-20	nov-20	0.0%	jul-20	nov-20	648,342.08	FISE				648,342.08	194,502.62	FISE				194,502.62	-		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,994,058.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,994,058.06	\$ 2,098,217.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,098,217.41	\$ -				

Fecha: 31-oct-20

Programa: GEQ PA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
193	REHABILITACION DE LA SALA MUSEOGRAFICA DE ARTE POPULAR DE JALPAN Y LA SIERRA GORDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA	0.0%	oct-20	dic-20	0.0%	oct-20	dic-20	199,999.98	GEQ PA				199,999.98	-	GEQ PA				-		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 14,188,116.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,188,116.10	\$ 4,196,434.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,196,434.82	\$ -			

Fecha: 31-oct-20

Programa: PARTICIPACIONES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
194	Elaboración de estudios geodésicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en primaria miguel hidalgo en la localidad de saucillo.	SAUCILLO	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones			18,367.64	18,367.64	Participaciones				18,367.64	-	ESTUDIO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

Fecha: 31-oct-20

195	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en telesecundaria Agustín Yañez en la localidad de tancama.	TANCAMA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones	18,367.64	18,367.64	18,367.64	18,367.64	-	ESTUDIO	1.00
196	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en telesecundaria Vicente suarez en la localidad de zoyapilca.	ZOYAPILCA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones	18,367.64	18,367.64	18,367.64	18,367.64	-	ESTUDIO	1.00
197	Elaboración de estudio tecnico justificativo para el cambio de uso de suelos en terrenos forestales del proyecto modernizacion del camino rural a Capulines municipio de Jalpan de Serra.	CAPULINES	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	153,700.00	Participaciones	153,700.00	153,700.00	153,700.00	153,700.00	-	ESTUDIO	1.00
198	Rehabilitación de espacios del Auditorio Municipal para centros de aislamiento voluntario por contingencia Covid-19.	JALPAN DE SERRA	100.0%	feb-20	abr-20	99.8%	feb-20	abr-20	700,000.00	Participaciones	700,000.00	698,752.82	698,752.82	698,752.82	-	OBRA	1.00
199	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Rehabilitación de unidad Basica de rehabilitación de Jalpan de Serra.	JALPAN DE SERRA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones	18,367.64	18,367.64	18,367.64	18,367.64	-	ESTUDIO	1.00
200	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos Proyecto denominado Construcción de aula didáctica en videobachillerato en la localidad de yerbabuena.	YERBABUENA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones	18,367.64	18,367.64	18,367.64	18,367.64	-	ESTUDIO	1.00
201	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en EMSAD no. 26 en la Localidad de Tancoyol.	TANCOYOL	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones	18,367.64	18,367.64	18,367.64	18,367.64	-	ESTUDIO	1.00
202	Elaboración de calculo estructural para la Construcción de techumbre de diversos planteles educativos "proyecto denominado elaboracion de calculo estructural para el proyecto denominado construccion de techumbre en area de impartición de educación física en telesecundaria Agustín Yañez en la localidad de Tancama.	TANCAMA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	17,490.00	Participaciones	17,490.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	-	ESTUDIO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2020.

203	Elaboración de calculo estructural para la Construcción de techumbre de diversos planteles educativos "proyecto denominado elaboracion de calculo estructural para el proyecto denominado construccion de techumbre en area de imparticon de educacion fisica en telesecundaria vicente suarez en la localidad de zoyapilca.	ZOYAPILCA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	14,310.00	Participaciones	14,310.00	14,310.00	Participaciones	14,310.00	-	ESTUDIO	1.00		
204	Elaboración de calculo estructural para la Construcción de techumbre de diversos planteles educativos "proyecto denominado elaboracion de calculo estructural para el proyecto denominado construccion de techumbre en area de imparticon de educacion fisica en primaria Miguel Hidalgo en la localidad de Saucillo	SAUCILLO	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	21,730.00	Participaciones	21,730.00	21,730.00	Participaciones	21,730.00	-	ESTUDIO	1.00		
205	Rehabilitación de espacios en auditorio municipal, Jalpan de Serra, Qro.	JALPAN DE SERRA	60.0%	oct-20	dic-20	0.0%	oct-20	dic-20	1,163,630.02	Ingresos propios	1,163,630.02	-	Ingresos propios	-	-	OBRA	1.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,181,065.86	\$ -	\$ -	\$ 1,017,435.84	\$ 1,163,630.02	\$ 1,016,188.66	\$ -	\$ -	\$ 1,016,188.66	\$ -	\$ -

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

Los remanentes del recurso FISM-DF 2019 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$20,886.63 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre como sus intereses generados por \$4,341.00 y los intereses generados \$307.00 a la cancelación de la cuenta.

El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2020, corresponde a la cantidad de \$ 34, 724,110.00 (Treinta y cuatro millones setecientos veinticuatro mil ciento diez pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 07 de abril de 2020.

C.P. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
AUXILIAR COMISIONADO A FINANZAS
ELABORÓ

C.P. MÓNICA SUÁREZ OLVERA
DIRECTORA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZÓ