



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

Fecha: 31-dic-20

Programa: UM URBANIZACIÓN MUNICIPAL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL	220090075.- SAN ANTONIO TANCOYOL	100.0%	may-20	sep-20	100.0%	may-20	sep-20	\$ 1,499,593.86	FISM	\$ 1,499,593.86			\$ 1,499,593.86	FISM	\$ 1,499,593.86			\$ -	M2	719.00
2	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.- SALDIVEÑA	100.0%	may-20	sep-20	100.0%	may-20	sep-20	2,299,701.97	FISM	2,299,701.97			\$ 2,299,701.97	FISM	\$ 2,299,701.97			-	M2	900.00
3	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100.0%	may-20	oct-20	100.0%	may-20	oct-20	1,996,704.17	FISM	1,996,704.17			\$ 1,996,704.17	FISM	\$ 1,996,704.17			-	M2	866.22
4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065.- PUERTO DE ANIMAS	10.0%	dic-20	feb-21	30.0%	dic-20	feb-21	2,000,000.00	FISM	2,000,000.00			\$ 599,510.54	FISM	\$ 599,510.54			-	M2	1,741.50
5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	220090087.- TANCOYOL	100.0%	may-20	sep-20	100.0%	may-20	sep-20	1,499,189.00	FISM	1,499,189.00			\$ 1,499,189.00	FISM	\$ 1,499,189.00			-	M2	809.43
6	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	10.0%	dic-20	feb-21	30.0%	dic-20	feb-21	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00			\$ 449,505.06	FISM	\$ 449,505.06			-	M2	650.00
7	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090146.- EL NARANJO	100.0%	jun-20	ago-20	100.0%	jun-20	ago-20	498,002.84	FISM	498,002.84			\$ 498,002.84	FISM	\$ 498,002.84			-	M2	550.00
8	REHABILITACIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090268.- LA CEIBA	100.0%	jun-20	dic-20	0.0%	jun-20	dic-20	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ -	FISM	\$ -			-	M2	30.00
9	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080.- SAN VICENTE	100.0%	may-20	jul-20	100.0%	may-20	jul-20	1,099,640.61	FISM	1,099,640.61			\$ 1,099,640.61	FISM	\$ 1,099,640.61			-	M2	1340.00
10	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	100.0%	jun-20	ago-20	100.0%	jun-20	ago-20	497,400.37	FISM	497,400.37			\$ 497,400.37	FISM	\$ 497,400.37				M2	553.00
11	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ	220090054.- LOMAS DE JUÁREZ	100.0%	jun-20	ago-20	100.0%	jun-20	ago-20	498,430.18	FISM	498,430.18			\$ 498,430.18	FISM	\$ 498,430.18				M2	551.00
12	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070.- RINCÓN DE PITZQUINTLA	100.0%	jun-20	ago-20	100.0%	jun-20	ago-20	498,704.51	FISM	498,704.51			\$ 498,704.51	FISM	\$ 498,704.51				M2	500.00
13	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ.	220090049.- MESA DEL SAUZ	10.0%	dic-20	feb-21	30.0%	dic-20	feb-21	1,000,500.02	FISM	1,000,500.02			\$ 299,919.15	FISM	\$ 299,919.15				M2	1088.00
14	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL LOS SÁNCHEZ	220090019.- CARRIZAL LOS SÁNCHEZ	100.0%	jul-20	sep-20	82.3%	jul-20	sep-20	875,000.00	FISM	875,000.00			\$ 719,719.89	FISM	\$ 719,719.89				M2	200.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

15	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012- BARREALES	50.0%	dic-20	feb-21	30.0%	dic-20	feb-21	600,000.00	FISM	600,000.00	\$ 179,745.04	FISM	\$ 179,745.04	M2	665.00			
16	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198-LOS CHARCOS	100.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	598,074.40	FISM	598,074.40	\$ 598,074.40	FISM	\$ 598,074.40	M2	386.00			
17	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034- GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	599,764.85	FISM	599,764.85	\$ 599,764.85	FISM	\$ 599,764.85	M2	666.00			
18	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003-AGUA AMARGA	100.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	499,692.32	FISM	499,692.32	\$ 499,692.32	FISM	\$ 499,692.32	M2	600.00			
19	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005-AGUA FRIA	100.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	499,809.43	FISM	499,809.43	\$ 499,809.43	FISM	\$ 499,809.43	M2	500.00			
20	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084- SOLEDAD DE GUADALUPE	99.0%	dic-20	feb-21	16.3%	dic-20	feb-21	224,110.00	FISM	224,110.00	\$ 36,600.00	FISM	\$ 36,600.00	M2	261.55			
21	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY NUEVO	220090188- JAGÜEY NUEVO	11.0%	dic-20	feb-21	0.0%	dic-20	feb-21	8,464.72	FISM	8,464.72	\$ -	FISM	\$ -	KM	0.24			
22	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087- TANCYOYL	11.0%	dic-20	feb-21	0.0%	dic-20	feb-21	14,322.33	FISM	14,322.33	\$ -	FISM	\$ -	KM	0.41			
23	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	220090116- MESA DEL PINO	11.0%	dic-20	feb-21	0.0%	dic-20	feb-21	72,151.61	FISM	72,151.61	\$ -	FISM	\$ -	KM	2.02			
24	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075- SAN ANTONIO TANCYOYL	11.0%	dic-20	feb-21	0.0%	dic-20	feb-21	84,244.07	FISM	84,244.07	\$ -	FISM	\$ -	KM	2.36			
25	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN	220090147- GUAYABOS DE JALPAN	45.0%	dic-20	feb-21	0.0%	dic-20	feb-21	107,219.72	FISM	107,219.72	\$ -	FISM	\$ -	KM	3.01			
26	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007- LA ARENA	11.0%	dic-20	feb-21	0.0%	dic-20	feb-21	180,983.66	FISM	180,983.66	\$ -	FISM	\$ -	KM	5.07			
27	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095- ZOYAPILCA	11.0%	dic-20	feb-21	0.0%	dic-20	feb-21	84,244.07	FISM	84,244.07	\$ -	FISM	\$ -	KM	2.36			
28	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072- SABINO CHICO	11.0%	dic-20	feb-21	0.0%	dic-20	feb-21	48,369.82	FISM	48,369.82	\$ -	FISM	\$ -	KM	1.36			
29	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, 2DA ETAPA	220090080- SAN VICENTE	99.0%	sep-20	nov-20	14.3%	sep-20	nov-20	299,999.99	FISM	299,999.99	\$ 42,900.00	FISM	\$ 42,900.00	M2	430.00			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 20,184,318.52		\$ 20,184,318.52	\$ -	\$ -	\$ 14,912,608.19	\$ -	\$ 14,912,608.19	\$ -	\$ -	\$ -

Fecha: 31-dic-20

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS PO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
30	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045- EL LINDERO	95.0%	may-20	ago-20	100.0%	may-20	ago-20	\$ 508,721.71	FISM	\$ 508,721.71			\$ 508,634.26	FISM	\$ 508,634.26			\$ -	ML	272.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegro por recursos no ejercidos	Unidad	Aprobadas
31	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074-SALDIVERA	95.0%	jun-20	sep-20	99.8%	jun-20	sep-20	\$ 277,904.48	FISM	\$ 277,904.48			\$ 277,306.89	FISM	\$ 277,306.89			\$ -	ML	57.00
32	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LA CRUZ	220090218-SECCIÓN NORTE DE COLONIA LA CRUZ	50.0%	jun-20	sep-20	98.7%	jun-20	sep-20	\$ 263,206.55	FISM	\$ 263,206.55			\$ 259,909.90	FISM	\$ 259,909.90			\$ -	ML	87.00
33	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093-YERBABUENA	90.0%	jul-20	oct-20	100.0%	jul-20	oct-20	\$ 786,702.93	FISM	\$ 786,702.93			\$ 786,527.64	FISM	\$ 786,527.64			\$ -	ML	318.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,836,535.67		\$ 1,836,535.67	\$ -	\$ -	\$ 1,832,378.69		\$ 1,832,378.69	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-dic-20

Programa: EDUCACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
34	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081-SAUCILLO	10.0%	ago-20	nov-20	30.0%	ago-20	nov-20	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00			\$ 449,511.06	FISM	\$ 449,511.06			\$ -	TECHADO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA AGUSTIN YANEZ EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086-TANCAMA	100.0%	ago-20	nov-20	100.0%	ago-20	nov-20	\$ 1,449,216.91	FISM	\$ 1,449,216.91			\$ 1,449,216.91	FISM	\$ 1,449,216.91			\$ -	TECHADO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095-ZOYAPILCA	100.0%	ago-20	nov-20	98.9%	ago-20	nov-20	\$ 1,299,009.41	FISM	\$ 1,299,009.41			\$ 1,284,661.55	FISM	\$ 1,284,661.55			\$ -	TECHADO	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN PRIMARIA 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093-YERBABUENA	10.0%	ago-20	nov-20	30.0%	ago-20	nov-20	\$ 900,000.00	FISM	\$ 900,000.00			\$ 269,694.15	FISM	\$ 269,694.15			\$ -	SALON	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,148,226.32		\$ 5,148,226.32	\$ -	\$ -	\$ 3,453,083.67	\$ -	\$ 3,453,083.67	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-dic-20

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
38	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE 15" EN COLONIA EL PUENTE	220090001-JALPAN DE SERRA	10.0%	ago-20	nov-20	29.9%	ago-20	nov-20	\$ 520,000.00	FISM	\$ 520,000.00			\$ 155,692.60	FISM	\$ 155,692.60			\$ -	METRO LINEAL	152.36
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 520,000.00		\$ 520,000.00	\$ -	\$ -	\$ 155,692.60	\$ -	\$ 155,692.60	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-dic-20

Programa: VIVIENDA DIGNA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
39	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078-SAN JUAN DE LOS DURAN	95.0%	jul-20	feb-20	30.0%	jul-20	jul-20	\$ 37,765.74	FISM	\$ 37,765.74			\$ 11,316.84	FISM	\$ 11,316.84			\$ -	TECHO	1.00
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060-VALLE VERDE	90.0%	jul-20	jul-20	93.1%	jul-20	jul-20	173,004.38	FISM	173,004.38			161,104.33	FISM	161,104.33			-	TECHO	4.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

41	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.- RANCHO NUEVO	90.0%	jul-20	jul-20	99.9%	jul-20	jul-20	28,472.40	FISM	28,472.40			28,440.03	FISM	28,440.03			-	TECHO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	86,767.01	FISM	86,767.01			26,000.51	FISM	26,000.51			-	TECHO	3.00
43	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	150,778.51	FISM	150,778.51			45,182.14	FISM	45,182.14			-	TECHO	5.00
44	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	82,156.80	FISM	82,156.80			24,619.02	FISM	24,619.02			-	TECHO	2.00
45	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087.- TANCYOYL	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	88,596.16	FISM	88,596.16			26,548.64	FISM	26,548.64			-	TECHO	2.00
46	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	220090029.- ESPADAÑUELA	90.0%	jul-20	jul-20	99.9%	jul-20	jul-20	28,066.10	FISM	28,066.10			28,034.20	FISM	28,034.20			-	TECHO	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE TANCYOYL	220090108.- EL RINCÓN	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	24,268.77	FISM	24,268.77			7,272.36	FISM	7,272.36			-	TECHO	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	220090116.- MESA DEL PINO	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	29,228.46	FISM	29,228.46			8,758.57	FISM	8,758.57			-	TECHO	1.00
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.- MESA DEL SAUZ	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	52,378.21	FISM	52,378.21			15,695.60	FISM	15,695.60			-	TECHO	1.00
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	28,233.09	FISM	28,233.09			8,460.30	FISM	8,460.30			-	TECHO	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	220090032.- LAS FLORES	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	38,485.93	FISM	38,485.93			11,532.65	FISM	11,532.65			-	TECHO	1.00
52	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019.- CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	89,110.67	FISM	89,110.67			26,702.81	FISM	26,702.81			-	TECHO	2.00
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195.- EL ALAMO	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	36,749.22	FISM	36,749.22			11,012.23	FISM	11,012.23			-	TECHO	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	40,289.28	FISM	40,289.28			12,073.04	FISM	12,073.04			-	TECHO	1.00
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197.- LOMA DELGADA	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	52,916.59	FISM	52,916.59			15,856.93	FISM	15,856.93			-	TECHO	2.00
56	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAYABOS SAUCILLO	220090034.- LOS GUAYABOS	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	25,832.11	FISM	25,832.11			7,740.82	FISM	7,740.82			-	TECHO	1.00
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	71,806.16	FISM	71,806.16			21,517.36	FISM	21,517.36			-	TECHO	3.00
58	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048.- MANZANILLOS	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	62,829.81	FISM	62,829.81			18,827.52	FISM	18,827.52			-	TECHO	2.00
59	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	112,192.39	FISM	112,192.39			33,619.46	FISM	33,619.46			-	TECHO	4.00
60	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	220090237.- LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	66,013.33	FISM	66,013.33			19,781.49	FISM	19,781.49			-	TECHO	2.00
61	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	67,237.68	FISM	67,237.68			20,148.38	FISM	20,148.38			-	TECHO	2.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

62	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065.- PUERTO DE ANIMAS	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	37,181.22	FISM	37,181.22			11,141.69	FISM	11,141.69			-	TECHO	2.00
63	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.- PUERTO HONDO	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	82,081.01	FISM	82,081.01			24,596.31	FISM	24,596.31			-	TECHO	3.00
64	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES	220090015.- CAPULINES	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	70,423.39	FISM	70,423.39			21,103.00	FISM	21,103.00			-	TECHO	3.00
65	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO	220090002.- ACATITLÁN DEL RIO	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	36,876.42	FISM	36,876.42			11,050.35	FISM	11,050.35			-	TECHO	1.00
66	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129.- CUESTA DE TIMBAL	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	46,314.38	FISM	46,314.38			13,878.52	FISM	13,878.52			-	TECHO	2.00
67	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ	220090054.- LOMAS DE JUÁREZ	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	28,518.32	FISM	28,518.32			8,545.77	FISM	8,545.77			-	TECHO	1.00
68	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159.-EL NARANJO	90.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	43,478.56	FISM	43,478.56			13,028.74	FISM	13,028.74			-	TECHO	1.00
69	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074.- SALDIVENA	90.0%	jul-20	jul-20	83.5%	jul-20	jul-20	163,842.83	FISM	163,842.83			136,863.04	FISM	136,863.04			-	TECHO	5.00
70	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	95.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	77,281.22	FISM	77,281.22			23,158.01	FISM	23,158.01			-	TECHO	3.00
71	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	220090037.- LOS JASSO	100.0%	jul-20	jul-20	95.4%	jul-20	jul-20	45,210.77	FISM	45,210.77			43,150.99	FISM	43,150.99			-	TECHO	1.00
72	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	220090025.- LA CUCHILLA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	36,107.17	FISM	36,107.17			10,819.84	FISM	10,819.84			-	TECHO	2.00
73	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.- AGUA FRIA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	42,117.41	FISM	42,117.41			12,620.86	FISM	12,620.86			-	TECHO	1.00
74	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA	220090090.- TIERRA FRIA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	26,211.66	FISM	26,211.66			7,854.56	FISM	7,854.56			-	TECHO	1.00
75	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	95.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	120,808.08	FISM	120,808.08			36,201.23	FISM	36,201.23			-	TECHO	3.00
76	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	95.0%	jul-20	jul-20	91.2%	jul-20	jul-20	56,695.61	FISM	56,695.61			51,731.47	FISM	51,731.47			-	TECHO	2.00
77	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAS CAÑAS	22009010.- ARROYO DE LAS CAÑAS	95.0%	jul-20	jul-20	88.9%	jul-20	jul-20	81,420.48	FISM	81,420.48			72,385.92	FISM	72,385.92			-	TECHO	3.00
78	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	95.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	45,615.67	FISM	45,615.67			13,669.15	FISM	13,669.15			-	TECHO	2.00
79	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.- ZOYAPILCA	95.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	30,026.22	FISM	30,026.22			8,997.63	FISM	8,997.63			-	TECHO	1.00
80	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075.- SAN ANTONIO TANCYOYL	95.0%	jul-20	jul-20	99.8%	jul-20	jul-20	84,768.72	FISM	84,768.72			84,589.97	FISM	84,589.97			-	TECHO	2.00
81	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	50,829.58	FISM	50,829.58			15,231.54	FISM	15,231.54			-	TECHO	2.00
82	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.- LOS CHARCOS	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	47,450.93	FISM	47,450.93			14,219.10	FISM	14,219.10			-	TECHO	2.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

83	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.- EL EMBOCADERO	95.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	37,045.03	FISM	37,045.03	11,100.88	FISM	11,100.88	-	TECHO	1.00
84	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	28,390.66	FISM	28,390.66	8,507.52	FISM	8,507.52	-	TECHO	1.00
85	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090054.- LOMAS DE JUÁREZ	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	31,317.71	FISM	31,317.71	9,384.63	FISM	9,384.63	-	TECHO	1.00
86	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LA PEDRERA	220090256.- LA PEDRERA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	72,198.35	FISM	72,198.35	21,634.88	FISM	21,634.88	-	TECHO	2.00
87	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LAS MISIONES	220090238.- LAS MISIONES	95.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	39,983.03	FISM	39,983.03	11,981.27	FISM	11,981.27	-	TECHO	1.00
88	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA SOLIDARIDAD	220090001.- JALPAN DE SERRA	95.0%	jul-20	jul-20	91.2%	jul-20	jul-20	44,991.01	FISM	44,991.01	41,046.45	FISM	41,046.45	-	TECHO	1.00
89	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA SANTA INES	220090270.- SANTA INES	95.0%	jul-20	jul-20	90.2%	jul-20	jul-20	33,168.22	FISM	33,168.22	29,915.88	FISM	29,915.88	-	TECHO	1.00
90	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA ALCANTARILLAS	220090001.- JALPAN DE SERRA	95.0%	jul-20	jul-20	92.7%	jul-20	jul-20	74,806.49	FISM	74,806.49	69,354.48	FISM	69,354.48	-	TECHO	2.00
91	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LA CRUZ	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-20	jul-20	30.0%	jul-20	jul-20	41,762.59	FISM	41,762.59	12,514.54	FISM	12,514.54	-	TECHO	1.00
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN	220090078.- SAN JUAN DE LOS DURÁN	95.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	53,027.60	FISM	53,027.60	15,893.66	FISM	15,893.66	-	PISO	2.00
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.- VALLE VERDE	95.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	94,128.11	FISM	94,128.11	28,212.49	FISM	28,212.49	-	PISO	4.00
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.- RANCHO NUEVO	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	15,377.96	FISM	15,377.96	4,609.15	FISM	4,609.15	-	PISO	1.00
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018.- CARRIZAL DE LOS DURÁN	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	26,400.90	FISM	26,400.90	7,912.99	FISM	7,912.99	-	PISO	2.00
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.- EL POCITO	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	35,265.02	FISM	35,265.02	10,569.79	FISM	10,569.79	-	PISO	3.00
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150.- EL SAUCITO	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	24,472.79	FISM	24,472.79	7,335.09	FISM	7,335.09	-	PISO	1.00
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR	220090058.- OJO DE AGUA DE LOS MAR	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	27,843.07	FISM	27,843.07	8,345.25	FISM	8,345.25	-	PISO	2.00
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ	220090054.- LOMAS DE JUÁREZ	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	39,082.04	FISM	39,082.04	11,713.84	FISM	11,713.84	-	PISO	3.00
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	71,563.81	FISM	71,563.81	21,449.42	FISM	21,449.42	-	PISO	4.00
101	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	90.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	19,459.05	FISM	19,459.05	5,832.35	FISM	5,832.35	-	PISO	1.00
102	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	17,296.26	FISM	17,296.26	5,184.11	FISM	5,184.11	-	PISO	1.00
103	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	220090044.- LIMON DE LA PEÑA	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	16,728.81	FISM	16,728.81	5,014.03	FISM	5,014.03	-	PISO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

104	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	90.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	35,389.71	FISM	35,389.71			10,607.16	FISM	10,607.16			-	PISO	3.00
105	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080.- SAN VICENTE	90.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	75,164.81	FISM	75,164.81			22,528.73	FISM	22,528.73			-	PISO	6.00
106	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	90.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	35,832.46	FISM	35,832.46			10,739.86	FISM	10,739.86			-	PISO	2.00
107	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOLILLO	220090088.- TANCOYOLILLO	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	40,427.98	FISM	40,427.98			12,117.25	FISM	12,117.25			-	PISO	2.00
108	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	220090087.- TANCOYOL	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	35,923.76	FISM	35,923.76			10,767.23	FISM	10,767.23			-	PISO	2.00
109	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	220090029.- ESPADAÑUELA	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	18,021.77	FISM	18,021.77			5,401.56	FISM	5,401.56			-	PISO	1.00
110	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL	220090075.- SAN ANTONIO TANCOYOL	95.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	24,299.98	FISM	24,299.98			7,283.30	FISM	7,283.30			-	PISO	1.00
111	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAÚZ	220090049.- MESA DEL SAÚZ	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	25,914.96	FISM	25,914.96			7,767.35	FISM	7,767.35			-	PISO	1.00
112	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026.- EL DIVISADERO	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	13,180.84	FISM	13,180.84			3,950.62	FISM	3,950.62			-	PISO	1.00
113	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	220090056.- OJO DE AGUA	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	8,883.76	FISM	8,883.76			2,662.68	FISM	2,662.68			-	PISO	1.00
114	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	95.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	40,783.38	FISM	40,783.38			12,223.77	FISM	12,223.77			-	PISO	1.00
115	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019.- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	10,455.52	FISM	10,455.52			3,133.77	FISM	3,133.77			-	PISO	1.00
116	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO	220090195.- EL ÁLAMO	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	12,792.04	FISM	12,792.04			3,834.09	FISM	3,834.09			-	PISO	1.00
117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	12,204.99	FISM	12,204.99			3,658.13	FISM	3,658.13			-	PISO	1.00
118	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.- YERBABUENA	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	22,305.09	FISM	22,305.09			6,685.38	FISM	6,685.38			-	PISO	1.00
119	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197.- LOMA DELGADA	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	15,055.94	FISM	15,055.94			4,512.63	FISM	4,512.63			-	PISO	1.00
120	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS (YERBABUENA)	220090093.- YERBABUENA	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	19,377.54	FISM	19,377.54			5,807.92	FISM	5,807.92			-	PISO	2.00
121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY	220090219.- EL JAGUEY	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	21,189.84	FISM	21,189.84			6,351.11	FISM	6,351.11			-	PISO	1.00
122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	19,785.97	FISM	19,785.97			5,930.34	FISM	5,930.34			-	PISO	2.00
123	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048.- MANZANILLOS	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	10,186.51	FISM	10,186.51			3,053.15	FISM	3,053.15			-	PISO	1.00
124	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	80.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	37,683.03	FISM	37,683.03			11,294.52	FISM	11,294.52			-	PISO	3.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

125	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070 - RINCÓN DE PITZQUINTLA	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	12,560.40	FISM	12,560.40	3,764.66	FISM	3,764.66	-	PISO	1.00
126	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	220090237 - LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	5,576.27	FISM	5,576.27	1,671.34	FISM	1,671.34	-	PISO	1.00
127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	12,204.99	FISM	12,204.99	3,658.13	FISM	3,658.13	-	PISO	1.00
128	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	30,159.98	FISM	30,159.98	9,039.68	FISM	9,039.68	-	PISO	2.00
129	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS	220090065 - PUERTO DE ÁNIMAS	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	22,094.00	FISM	22,094.00	6,622.11	FISM	6,622.11	-	PISO	2.00
130	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067 - PUERTO HONDO	90.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	24,117.39	FISM	24,117.39	7,228.57	FISM	7,228.57	-	PISO	2.00
131	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089 - TEOCHO	90.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	31,602.15	FISM	31,602.15	9,471.93	FISM	9,471.93	-	PISO	2.00
132	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	95.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	71,953.54	FISM	71,953.54	21,566.23	FISM	21,566.23	-	PISO	5.00
133	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TANCÁMA	220090086 - TANCÁMA	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	13,825.07	FISM	13,825.07	4,143.71	FISM	4,143.71	-	PISO	1.00
134	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090045 - EL LINDERO	95.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	36,139.75	FISM	36,139.75	10,831.96	FISM	10,831.96	-	PISO	2.00
135	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAS CAÑAS	220090010 - ARROYO DE LAS CAÑAS	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	113,160.05	FISM	113,160.05	33,916.83	FISM	33,916.83	-	PISO	6.00
136	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADENTRO	220090071 - RÍO ADENTRO	95.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	23,430.16	FISM	23,430.16	7,022.59	FISM	7,022.59	-	PISO	1.00
137	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129 - CUESTA DE TIMBAL	95.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	27,881.37	FISM	27,881.37	8,356.73	FISM	8,356.73	-	PISO	1.00
138	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	95.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	28,010.95	FISM	28,010.95	8,395.56	FISM	8,395.56	-	PISO	1.00
139	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020 - CARRIZALITO	95.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	30,601.79	FISM	30,601.79	9,172.10	FISM	9,172.10	-	PISO	2.00
140	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	220090037 - LOS JASSO	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	17,089.13	FISM	17,089.13	5,122.03	FISM	5,122.03	-	PISO	1.00
141	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	95.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	54,974.40	FISM	54,974.40	16,477.17	FISM	16,477.17	-	PISO	3.00
142	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COLONIA LA PRESA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	17,084.22	FISM	17,084.22	5,120.56	FISM	5,120.56	-	PISO	1.00
143	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COLONIA LA NUEVO MILENIO	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	31,164.33	FISM	31,164.33	9,340.71	FISM	9,340.71	-	PISO	1.00
144	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	95.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	44,562.86	FISM	44,562.86	13,356.58	FISM	13,356.58	-	PISO	3.00
145	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPAN DE SERRA COLONIA VIVAH	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	ago-20	ago-20	30.0%	ago-20	ago-20	21,199.65	FISM	21,199.65	6,354.05	FISM	6,354.05	-	PISO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegro por recursos no ejercidos	Unidad	Aprobadas
146	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	80.0%	ago-20	sep-20	29.9%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			22,431.06	FISM	22,431.06			-	CUARTO	1.00
147	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LA PEDRERA	220090001.- JALPAN DE SERRA	50.0%	ago-20	sep-20	29.9%	ago-20	sep-20	225,000.00	FISM	225,000.00			67,293.21	FISM	67,293.21			-	CUARTO	3.00
148	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPAN DE SERRA COLONIA LA CRUZ	220090001.- JALPAN DE SERRA	70.0%	ago-20	sep-20	29.9%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			22,431.06	FISM	22,431.06			-	CUARTO	1.00
149	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPAN DE SERRA COLONIA LAS MISIONES	220090001.- JALPAN DE SERRA	65.0%	ago-20	sep-20	29.9%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			22,431.06	FISM	22,431.06			-	CUARTO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	EMBOCADERO	90.0%	ago-20	sep-20	29.9%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			22,431.06	FISM	22,431.06			-	CUARTO	1.00
151	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074.- SALDIVENA	90.0%	ago-20	sep-20	29.9%	ago-20	sep-20	150,000.00	FISM	150,000.00			44,862.14	FISM	44,862.14			-	CUARTO	2.00
152	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042.- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	50.0%	ago-20	sep-20	29.9%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			22,431.06	FISM	22,431.06			-	CUARTO	1.00
153	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.- PUERTO DEL NARANJO	50.0%	ago-20	sep-20	29.9%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			22,431.06	FISM	22,431.06			-	CUARTO	1.00
154	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUIRAMBITOS	220090068.- QUIRAMBITOS	90.0%	ago-20	sep-20	29.9%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			22,431.06	FISM	22,431.06			-	CUARTO	1.00
155	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090057.-OJO DE AGUA DE LINDERO	80.0%	ago-20	sep-20	29.9%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			22,431.06	FISM	22,431.06			-	CUARTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,749,999.29		\$ 5,749,999.29	\$ -	\$ -	\$ 2,225,143.23		\$ 2,225,143.23	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-dic-20

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
156	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	220090215.-LA CERCADA	100.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	\$ 32,000.00	FISM	\$ 32,000.00			\$ 31,953.59	FISM	\$ 31,953.59			\$ -	OBRA	1.00
157	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019.- CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	32,000.00	FISM	32,000.00			31,953.59	FISM	31,953.59			-	OBRA	1.00
158	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.- MOCTEZUMAS	100.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	32,000.00	FISM	32,000.00			31,953.59	FISM	31,953.59			-	OBRA	1.00
159	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	220090037.- LOS JASSO	100.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	32,000.00	FISM	32,000.00			31,953.59	FISM	31,953.59			-	OBRA	1.00
160	REHABILITACIÓN DE BORDO CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075.-SAN ANTONIO TANCYOYL	100.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	250,000.00	FISM	250,000.00			249,700.00	FISM	249,700.00			-	OBRA	1.00
161	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.- YERBABUENA	100.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	130,000.00	FISM	130,000.00			129,596.61	FISM	129,596.61			-	OBRA	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

162	REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRÍA	220090090.- TIERRA FRÍA	100.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	60,000.00	FISM	60,000.00			59,807.28	FISM	59,807.28			-	OBRA	1.00
163	REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	100.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	85,000.00	FISM	85,000.00			84,726.98	FISM	84,726.98			-	OBRA	1.00
164	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	220090108.-EL RINCÓN	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	42,800.00	FISM	42,800.00			42,755.00	FISM	42,755.00			-	DEPÓSITO	2.00
165	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005.-AGUA FRÍA	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	64,200.00	FISM	64,200.00			64,132.50	FISM	64,132.50			-	DEPÓSITO	3.00
166	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	220090207.-EL TEPAMAL	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00			21,377.50	FISM	21,377.50			-	DEPÓSITO	1.00
167	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00			21,377.50	FISM	21,377.50			-	DEPÓSITO	1.00
168	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ	220090054.- LOMAS DE JUÁREZ	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	42,800.00	FISM	42,800.00			42,755.00	FISM	42,755.00			-	DEPÓSITO	2.00
169	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.-MESA DEL SAUZ	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00			21,377.50	FISM	21,377.50			-	DEPÓSITO	1.00
170	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	42,800.00	FISM	42,800.00			42,755.00	FISM	42,755.00			-	DEPÓSITO	2.00
171	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.-VALLE VERDE	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	149,800.00	FISM	149,800.00			149,642.50	FISM	149,642.50			-	DEPÓSITO	7.00
172	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00			21,377.50	FISM	21,377.50			-	DEPÓSITO	1.00
173	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065.- PUERTO DE ANIMAS	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00			21,377.50	FISM	21,377.50			-	DEPÓSITO	1.00
174	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00			21,377.50	FISM	21,377.50			-	DEPÓSITO	1.00
175	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOQUILLO	220090088.- TANCYOQUILLO	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	42,800.00	FISM	42,800.00			42,755.00	FISM	42,755.00			-	DEPÓSITO	2.00
176	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE DIVISADERO	220090026.- DIVISADERO	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00			21,377.50	FISM	21,377.50			-	DEPÓSITO	1.00
177	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00			21,377.50	FISM	21,377.50			-	DEPÓSITO	1.00
178	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES	220090015.- CAPULINES	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00			21,377.50	FISM	21,377.50			-	DEPÓSITO	1.00
179	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080.- SAN VICENTE	100.0%	sep-20	oct-20	99.9%	sep-20	oct-20	21,400.00	FISM	21,400.00			21,377.50	FISM	21,377.50			-	DEPÓSITO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,252,200.00	\$ 1,252,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250,217.23	\$ 1,250,217.23	\$ -	\$ -	\$ -
--------------------	-----------------	-----------------	------	------	-----------------	-----------------	------	------	------

Fecha: 31-dic-20

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
180	GASTOS INDIRECTOS	JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-20	dic-20	91.4%	nov-20	dic-20	\$ 32,830.20	FISM	\$ 32,830.20			\$ 30,000.00	FISM	\$ 30,000.00			\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 32,830.20		\$ 32,830.20	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		
									\$ 34,724,110.00	\$ -	\$ 34,724,110.00	\$ -	\$ -	\$ 23,859,123.61	\$ 23,859,123.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-dic-20

Programa: ISN 2020			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: ISN 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
181	URBANIZACION DE CALLES 1RA ETAPA EN COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	abr-20	jul-20	100.0%	abr-20	jul-20	4,995,713.99	ISN 2020			4,995,713.99	4,995,713.99	ISN 2020			4,995,713.99	-	ML	2,695.68
182	URBANIZACION DE CALLES EN COLONIA COLOSIO, JALPAN DE SERRA.	Jalpan de Serra	100.0%	abr-20	jul-20	100.0%	abr-20	jul-20	5,261,252.50	ISN 2020			5,261,252.50	5,261,252.50	ISN 2020			5,261,252.50	-	M2	2,774.48
183	REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	ago-20	dic-20	100.0%	ago-20	dic-20	1,499,654.01	ISN 2020			1,499,654.01	1,499,654.01	ISN 2020			1,499,654.01	-	M2	46.35 Y 252 DE TECHUMBRE
184	EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA	50.0%	dic-20	feb-20	50.0%	dic-20	feb-20	18,680,838.08	ISN 2020			18,680,838.08	9,340,419.02	ISN 2020			9,340,419.02	-	M2	EQUIPAMIENTO
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 30,437,458.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,437,458.58	\$ 21,097,039.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,097,039.52	\$ -		

Fecha: 31-dic-20

Programa: FAFEF 2020			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAFEF 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
185	URBANIZACION DE CALLES 1RA ETAPA EN LA COLONIA LINDAVISTA, JALPAN DE SERRA.	Jalpan de Serra	100.0%	Jun-20	oct-20	100.0%	Jun-20	oct-20	5,997,548.44	FAFEF 2020			5,997,548.44	5,997,548.44	FAFEF 2020			5,997,548.44	-	1	OBRA
186	Pavimentacion de calle 1er etapa con concreto hidraulico en la localidad de Saucillo, Jalpan de Serra, Qro.	Saucillo	100.0%	ago-20	dic-20	75.8%	ago-20	dic-20	1,999,245.28	FAFEF 2020			1,999,245.28	1,516,216.06	FAFEF 2020			1,516,216.06	-	1	OBRA
187	Pavimentacion de calle 2da etapa con concreto hidraulico en la localidad de Saucillo, Jalpan de Serra, Qro.	Saucillo	100.0%	ago-20	dic-20	100.0%	ago-20	dic-20	1,999,553.83	FAFEF 2020			1,999,553.83	1,999,553.83	FAFEF 2020			1,999,553.83	-	1	OBRA
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,996,347.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,996,347.55	\$ 9,513,318.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,513,318.33	\$ -		

Fecha: 31-dic-20

Programa: G.E.Q. OYA 2018			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: G.E.Q. OYA 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
188	URBANIZACION DE ANDADORES EN LA COLONIA LAS TERRAZAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	LAS TERRAZAS	100.0%	Jul-20	Nov-20	100.0%	Jul-20	Nov-20	2,998,835.00	G.E.Q. OYA 2018			2,998,835.00	2,998,835.00	G.E.Q. OYA 2018			2,998,835.00	-	1	OBRA



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

189	REHABILITACION DE COLECTOR Y DRENAJE SANITARIO DE 18" Y 12" Y PAVIMENTACION PARA BENEFICIAR A LAS COL. LAS MISIONES, BOSQUES DE LA SIERRA, COLOSIO Y LINDA VISTA, JALPAN DE SERRA.	Jalpan de Serra	90.0%	jul-20	nov-20	72.5%	jul-20	nov-20	5,240,163.64	G.E.Q. OYA 2018	5,240,163.64	3,798,002.93	G.E.Q. OYA 2018	3,798,002.93	-	1	OBRA		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 8,238,998.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,238,998.64	\$ 6,796,837.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,796,837.93	\$ -

Fecha: 31-dic-20

Programa: FISE 2020			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS				
Sub programa: FISE			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas			
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino																
190	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA JALPAN DE SERRA QRO.	TIERRA FRIA	100.0%	jul-20	nov-20	100.0%	jul-20	nov-20	2,349,515.71	FISE				2,349,515.71	2,349,515.71	FISE					-	1	OBRA	
191	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALPAN DE SERRA EN LA COMUNIDAD DE RIO ADENTRO	RIO ADENTRO	100.0%	jul-20	nov-20	100.0%	jul-20	nov-20	1,997,200.04	FISE				1,997,200.04	1,997,200.04	FISE						-	1	OBRA
192	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN JALPAN DE SERRA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LINDERO ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LINDERO	OJO DE AGUA DE LINDERO	100.0%	jul-20	nov-20	100.0%	jul-20	nov-20	1,999,000.23	FISE				1,999,000.23	1,999,000.23	FISE						-	1	OBRA
193	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALPAN DE SERRA EN LA COMUNIDAD DE ZOYAPILCA	ZOYAPILCA	100.0%	jul-20	nov-20	100.0%	jul-20	nov-20	648,342.08	FISE				648,342.08	648,342.08	FISE						-	1	OBRA
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,994,058.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,994,058.06	\$ 6,994,058.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,994,058.06	\$ -					

Fecha: 31-dic-20

Programa: GEQ PA 2020			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS				
Sub programa: 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas			
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino																
194	REHABILITACION DE LA SALA MUSEOGRAFICA DE ARTE POPULAR DE JALPAN Y LA SIERRA GORDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA	100.0%	oct-20	dic-20	0.0%	oct-20	dic-20	198,893.68	GEQ PA				198,893.68	198,893.68	GEQ PA						-	1	OBRA
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 198,893.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,893.68	\$ 198,893.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,893.68	\$ -					

Fecha: 31-dic-20

Programa: GEQ OYA 2020			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS				
Sub programa: 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas			
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino																
195	URBANIZACION DE CALLE 3RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO, JALPAN DE SERRA, QR.	JALPAN DE SERRA	10.0%	oct-20	dic-20	0.0%	oct-20	dic-20	199,999.98	GEQ OYA 2020				199,999.98	-	GEQ OYA 2020						-	1	OBRA
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 199,999.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199,999.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
 Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

Fecha: 31-dic-20

Fecha: 31-dic-20

Programa: PARTICIPACIONES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
196	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en primaria miguel hidalgo en la localidad de saucillo.	SAUCILLO	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones		18,367.64		18,367.64	Participaciones		18,367.64		-	ESTUDIO	1.00
197	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en telesecundaria Agustín Yañez en la localidad de tancama.	TANCAMA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones		18,367.64		18,367.64	Participaciones		18,367.64		-	ESTUDIO	1.00
198	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en telesecundaria Vicente suarez en la localidad de zoyepilca.	ZOYAPILCA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones		18,367.64		18,367.64	Participaciones		18,367.64		-	ESTUDIO	1.00
199	Elaboración de estudio tecnico justificativo para el cambio de uso de suelos en terrenos forestales del proyecto modernización del camino rural a Capulines municipio de Jalpan de Serra.	CAPULINES	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	153,700.00	Participaciones		153,700.00		153,700.00	Participaciones		153,700.00		-	ESTUDIO	1.00
200	Rehabilitación de espacios del Auditorio Municipal para centros de aislamiento voluntario por contingencia Covid-19.	JALPAN DE SERRA	100.0%	feb-20	abr-20	99.8%	feb-20	abr-20	700,000.00	Participaciones		700,000.00		698,752.82	Participaciones		698,752.82		-	OBRA	1.00
201	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Rehabilitación de unidad Basica de rehabilitación de Jalpan de Serra.	JALPAN DE SERRA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones		18,367.64		18,367.64	Participaciones		18,367.64		-	ESTUDIO	1.00
202	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos Proyecto denominado Construcción de aula didáctica en videobachillerato en la localidad de yerbabuena.	YERBABUENA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones		18,367.64		18,367.64	Participaciones		18,367.64		-	ESTUDIO	1.00
203	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en EMSAD no. 26 en la Localidad de Tancoyol.	TANCOYOL	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones		18,367.64		18,367.64	Participaciones		18,367.64		-	ESTUDIO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2020.

204	Elaboración de calculo estructural para la Construcción de techumbre de diversos planteles educativos "proyecto denominado elaboracion de calculo estructural para el proyecto denominado construccion de techumbre en area de imparticion de educacion fisica en telesecundaria Agustin Yañez en la localidad de Tancama.	TANCAMA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	17,490.00	Participaciones	17,490.00	17,490.00	Participaciones	17,490.00	-	ESTUDIO	1.00		
205	Elaboración de calculo estructural para la Construcción de techumbre de diversos planteles educativos "proyecto denominado elaboracion de calculo estructural para el proyecto denominado construccion de techumbre en area de imparticion de educacion fisica en telesecundaria vicente suarez en la localidad de zoyapilca.	ZOYAPILCA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	14,310.00	Participaciones	14,310.00	14,310.00	Participaciones	14,310.00	-	ESTUDIO	1.00		
206	Elaboración de calculo estructural para la Construcción de techumbre de diversos planteles educativos "proyecto denominado elaboracion de calculo estructural para el proyecto denominado construccion de techumbre en area de imparticion de educacion fisica en primaria Miguel Hidalgo en la localidad de Saucillo	SAUCILLO	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	21,730.00	Participaciones	21,730.00	21,730.00	Participaciones	21,730.00	-	ESTUDIO	1.00		
207	Rehabilitación de espacios en auditorio municipal, Jalpan de Serra, Oro.	JALPAN DE SERRA	100.0%	oct-20	dic-20	0.0%	oct-20	dic-20	1,163,630.02	Ingresos propios	1,163,630.02	878,329.99	Ingresos propios	878,329.99	-	OBRA	1.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,181,065.86	\$ -	\$ -	\$ 1,017,435.84	\$ 1,163,630.02	\$ 1,894,518.65	\$ -	\$ -	\$ 1,894,518.65	\$ -	\$ -

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

Los remanentes del recurso FISM-DF 2019 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$20,886.63 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre como sus intereses generados por \$4,341.00 y los intereses generados \$307.00 a la cancelación de la cuenta.

El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2020, corresponde a la cantidad de \$ 34, 724,110.00 (Treinta y cuatro millones setecientos veinticuatro mil ciento diez pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó del H. Ayuntamiento el día 07 de abril de 2020.

C.P. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
AUXILIAR COMISIONADO A FINANZAS
ELABORÓ

C.P. MÓNICA SUÁREZ OLVERA
DIRECTORA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZÓ