



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

Fecha: 31-ago-20

Programa: UM URBANIZACIÓN MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL	220090075.- SAN ANTONIO TANCOYOL	28.0%	may-20	sep-20	27.6%	may-20	sep-20	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00			\$ 413,714.00	FISM	\$ 413,714.00			\$ -	M2	719.00
2	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.- SALDIVEÑA	0.0%	may-20	sep-20	0.0%	may-20	sep-20	2,300,000.00	FISM	2,300,000.00			-	FISM	\$ -			-	M2	900.00
3	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	10.0%	may-20	oct-20	0.0%	may-20	oct-20	2,000,000.00	FISM	2,000,000.00			-	FISM	\$ -			-	M2	866.22
4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065.- PUERTO DE ANIMAS	0.0%	jun-20	oct-20	0.0%	jun-20	oct-20	1,813,464.33	FISM	1,813,464.33			-	FISM	\$ -			-	M2	500.00
5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	220090087.- TANCOYOL	28.0%	may-20	sep-20	0.0%	may-20	sep-20	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00			-	FISM	\$ -			-	M2	809.43
6	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	jun-20	oct-20	0.0%	jun-20	oct-20	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00			-	FISM	\$ -			-	M2	300.00
7	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090146.- EL NARANJO	80.0%	jun-20	ago-20	0.0%	jun-20	ago-20	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM	\$ -			-	M2	550.00
8	REHABILITACIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090268.- LA CEIBA	0.0%	jun-20	oct-20	0.0%	jun-20	oct-20	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM	\$ -			-	M2	12.00
9	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080.- SAN VICENTE	5.0%	may-20	jul-20	0.0%	may-20	jul-20	1,100,000.00	FISM	1,100,000.00			-	FISM	\$ -			-	M2	1340.00
10	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	100.0%	jun-20	ago-20	0.0%	jun-20	ago-20	500,000.00	FISM	500,000.00				FISM	\$ -				M2	553.00
11	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUAREZ	220090054.- LOMAS DE JUAREZ	0.0%	jun-20	ago-20	0.0%	jun-20	ago-20	500,000.00	FISM	500,000.00				FISM	\$ -				M2	551.00
12	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070.- RINCÓN DE PITZQUINTLA	0.0%	jun-20	ago-20	0.0%	jun-20	ago-20	500,000.00	FISM	500,000.00				FISM	\$ -				M2	500.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

13	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RANPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MOHONERA DE GUDIÑO	220090224.- MOHONERA DE GUDIÑO	0.0%	jun-20	ago-20	0.0%	jun-20	ago-20	500,000.00	FISM	500,000.00				FISM	\$ -			M2	500.00
14	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RANPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL LOS SANCHEZ	220090019.- CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	700,000.00	FISM	700,000.00				FISM	\$ -			M2	200.00
15	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RANPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	600,000.00	FISM	600,000.00				FISM	\$ -			M2	665.00
16	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RANPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.- LOS CHARCOS	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	600,000.00	FISM	600,000.00				FISM	\$ -			M2	386.00
17	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RANPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS DE SAUCILLO	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	600,000.00	FISM	600,000.00				FISM	\$ -			M2	666.00
18	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RANPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003.-AGUA AMARGA	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	500,000.00	FISM	500,000.00				FISM	\$ -			M2	600.00
19	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RANPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.-AGUA FRIA	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	500,000.00	FISM	500,000.00				FISM	\$ -			M2	500.00
20	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RANPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	224,110.00	FISM	224,110.00				FISM	\$ -			M2	220.00
21	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY NUEVO	220090188.- JAGÜEY NUEVO	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	8,464.72	FISM	8,464.72				FISM	\$ -			KM	0.24
22	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	220090087.- TANCOYOL	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	14,322.33	FISM	14,322.33				FISM	\$ -			KM	0.41
23	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	220090116.- MESA DEL PINO	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	72,151.61	FISM	72,151.61				FISM	\$ -			KM	2.02
24	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL	220090075.- SAN ANTONIO TANCOYOL	0.0%	jul-20	sep-20	0.0%	jul-20	sep-20	84,244.07	FISM	84,244.07				FISM	\$ -			KM	2.36
25	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN	220090147.- GUAYABOS DE JALPAN	0.0%	sep-20	nov-20	0.0%	sep-20	nov-20	107,219.72	FISM	107,219.72				FISM	\$ -			KM	3.01
26	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	0.0%	sep-20	nov-20	0.0%	sep-20	nov-20	180,983.66	FISM	180,983.66				FISM	\$ -			KM	5.07
27	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.- ZOYAPILCA	0.0%	sep-20	nov-20	0.0%	sep-20	nov-20	84,244.07	FISM	84,244.07			-	FISM	\$ -			KM	2.36
28	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0.0%	sep-20	nov-20	0.0%	sep-20	nov-20	48,369.82	FISM	48,369.82			-	FISM	\$ -			KM	1.36
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 19,037,574.33		\$ 19,037,574.33	\$ -	\$ -	\$ 413,714.00		\$ 413,714.00	\$ -	\$ -	\$ -	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

Fecha: 31-ago-20

Fecha: 31-ago-20

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS PC			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
29	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	may-20	ago-20	0.0%	may-20	ago-20	\$ 508,721.71	FISM	\$ 508,721.71			\$ -	FISM				\$ -	ML	272.00
30	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.- SALDIVEÑA	0.0%	jun-20	sep-20	0.0%	jun-20	sep-20	\$ 277,904.48	FISM	\$ 277,904.48			\$ -	FISM				\$ -	ML	57.00
31	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA LA CRUZ	220090218.- SECCIÓN NORTE DE COLONIA LA CRUZ	0.0%	jun-20	sep-20	0.0%	jun-20	sep-20	\$ 263,206.55	FISM	\$ 263,206.55			\$ -	FISM				\$ -	ML	87.00
32	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.- YERBABUENA	0.0%	jul-20	oct-20	0.0%	jul-20	oct-20	\$ 786,702.93	FISM	\$ 786,702.93			\$ -	FISM				\$ -	ML	318.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 508,721.71		\$ 1,836,535.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-ago-20

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
33	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	0.0%	ago-20	nov-20	0.0%	ago-20	nov-20	\$ 1,300,000.00	FISM	\$ 1,300,000.00			\$ -	FISM				\$ -	TECHADO	1.00
34	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA AGUSTIN YAÑEZ EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	0.0%	ago-20	nov-20	0.0%	ago-20	nov-20	\$ 1,450,000.00	FISM	\$ 1,450,000.00			\$ -	FISM				\$ -	TECHADO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.- ZOYAPILCA	0.0%	ago-20	nov-20	0.0%	ago-20	nov-20	\$ 1,300,000.00	FISM	\$ 1,300,000.00			\$ -	FISM				\$ -	TECHADO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN VIDEOBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.- YERBABUENA	0.0%	ago-20	nov-20	0.0%	ago-20	nov-20	\$ 900,000.00	FISM	\$ 900,000.00			\$ -	FISM				\$ -	SALON	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EMSAD NO. 26 EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	220090087.- TANCOYOL	0.0%	ago-20	nov-20	0.0%	ago-20	nov-20	\$ 1,450,000.00	FISM	\$ 1,450,000.00			\$ -	FISM				\$ -	TECHADO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,450,000.00		\$ 1,450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

Fecha: 31-ago-20

Fecha: 31-ago-20

Programa: VIVIENDA DIGNA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
38	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.-SAN JUAN DE LOS DURÁN	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	\$ 80,000.00	FISM	\$ 80,000.00			\$ -	FISM				\$ -	TECHO	2.00
39	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.-VALLE VERDE	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	160,000.00	FISM	160,000.00			-	FISM				-	TECHO	4.00
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.-RANCHO NUEVO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				-	TECHO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.-SAUCILLO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				-	TECHO	2.00
42	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.-SABINO CHICO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	160,000.00	FISM	160,000.00			-	FISM				-	TECHO	4.00
43	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.-PETZCOLA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				-	TECHO	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE Tancoyol	220090087.-TANCOYOL	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				-	TECHO	2.00
45	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	220090029.-ESPADAÑUELA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				-	TECHO	1.00
46	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE Tancoyol	220090108.-EL RINCÓN	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				-	TECHO	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	220090116.-MESA DEL PINO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				-	TECHO	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.-MESA DEL SAUZ	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				-	TECHO	1.00
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.-SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				-	TECHO	1.00
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	220090032.-LAS FLORES	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				-	TECHO	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019.-CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00			-	FISM				-	TECHO	2.00
52	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195.-EL ALAMO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				-	TECHO	1.00
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.-MADROÑO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				-	TECHO	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.-YERBABUENA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00			-	FISM				-	TECHO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

55	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197.-LOMA DELGADA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
56	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAYABOS	220090147.-LOS GUAYABOS	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00				-	FISM				-	TECHO	2.00
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.-BARREALES	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00				-	FISM				-	TECHO	2.00
58	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048.-MANZANILLOS	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
59	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.-LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00				-	FISM				-	TECHO	2.00
60	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070.-RINCÓN DE PITZQUINTLA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00				-	FISM				-	TECHO	2.00
61	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	220090237.-LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00				-	FISM				-	TECHO	2.00
62	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.-MOCTEZUMAS	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
63	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.-EL ZAPOTE	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00				-	FISM				-	TECHO	2.00
64	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS	220090065.-PUERTO DE ÁNIMAS	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
65	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOHONERA DE GUDIÑO	220090224.-MOHONERA DE GUDIÑO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00				-	FISM				-	TECHO	2.00
66	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.-PUERTO HONDO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
67	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES	220090015.-CAPULINES	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
68	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.-ACATITLÁN DEL RÍO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
69	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089.-TEOCHO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
70	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129.-CUESTA DE TIMBAL	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
71	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159.-EL NARANJO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
72	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.-SALDIVEÑA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	120,000.00	FISM	120,000.00				-	FISM				-	TECHO	3.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

73	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00				-	FISM				-	TECHO	2.00
74	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	220090037.- LOS JASSO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
75	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	220090025.- LA CUCHILLA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
76	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.- AGUA FRIA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
77	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	120,000.00	FISM	120,000.00				-	FISM				-	TECHO	3.00
78	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00				-	FISM				-	TECHO	2.00
79	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAS CAÑAS	220090010.- ARROYO DE LAS CAÑAS	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00				-	FISM				-	TECHO	2.00
80	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO ADENTRO	220090071.- RIO ADENTRO	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
81	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
82	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090018.- CARRIZAL DE LOS DURAN	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
83	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.- ZOYAPILCA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	80,000.00	FISM	80,000.00				-	FISM				-	TECHO	2.00
84	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
85	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LA PEDRERA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
86	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LAS MISIONES	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
87	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LA CRUZ	220090218.- SECCIÓN NORTE DE COLONIA LA CRUZ	0.0%	jul-20	jul-20	0.0%	jul-20	jul-20	40,000.00	FISM	40,000.00				-	FISM				-	TECHO	1.00
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN	220090078.- SAN JUAN DE LOS DURÁN	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.-VALLE VERDE	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.57	FISM	52,631.57				-	FISM			-	PISO	2.00
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.-RANCHO NUEVO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM			-	PISO	1.00
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018.-CARRIZAL DE LOS DURÁN	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.57	FISM	52,631.57				-	FISM			-	PISO	2.00
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.-EL POCITO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM			-	PISO	1.00
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE EL SAUCITO	220090150.-EL SAUCITO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM			-	PISO	1.00
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR	220090058.-OJO DE AGUA DE LOS MAR	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.57	FISM	52,631.57				-	FISM			-	PISO	2.00
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ	220090054.-LOMAS DE JUÁREZ	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58				-	FISM			-	PISO	2.00
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.-GUAYABOS	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58				-	FISM			-	PISO	2.00
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.-SAUCILLO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58				-	FISM			-	PISO	2.00
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.-SABINO CHICO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM			-	PISO	1.00
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080.-SAN VICENTE	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	105,263.15	FISM	105,263.15				-	FISM			-	PISO	4.00
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE Tancoyolillo	220090088.-TANCOYOLILLO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM			-	PISO	1.00
101	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE Tancoyol	220090087.-TANCOYOL	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM			-	PISO	1.00
102	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	220090029.-ESPADAÑUELA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM			-	PISO	1.00
103	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Tancoyol	220090075.-SAN ANTONIO Tancoyol	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58				-	FISM			-	PISO	2.00
104	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116.-LA MESA DEL PINO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM			-	PISO	1.00
105	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAÚZ	220090049.-MESA DEL SAÚZ	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM			-	PISO	1.00
106	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	220090056.- OJO DE AGUA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM			-	PISO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

107	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00
108	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019.- CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00
109	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO	220090195.-EL ÁLAMO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00
110	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00
111	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.- YERBABUENA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00
112	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197.-LOMA DELGADA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00
113	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS (YERBABUENA)	220090093.- YERBABUENA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00
114	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58				-	FISM				-	PISO	2.00
115	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048.- MANZANILLOS	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00
116	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58				-	FISM				-	PISO	2.00
117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070.- RINCÓN DE PITZQUINTLA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58				-	FISM				-	PISO	2.00
118	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	220090237.-LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00
119	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.- MOCTEZUMAS	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00
120	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.-EL ZAPOTE	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58				-	FISM				-	PISO	2.00
121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS	220090065.- PUERTO DE ÁNIMAS	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00
122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOHONERA DE GUDIÑO	220090224.- MOHONERA DE GUDIÑO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58				-	FISM				-	PISO	2.00
123	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.- PUERTO HONDO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00
124	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES	220090015.- CAPULINES	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79				-	FISM				-	PISO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

125	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
126	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089.- TEOCHO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58			-	FISM			-	PISO	2.00
128	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TANCAMA	220090086.- TANCÁMA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
129	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58			-	FISM			-	PISO	2.00
130	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAS CAÑAS	220090010.- ARROYO DE LAS CAÑAS	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58			-	FISM			-	PISO	2.00
131	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO ADENTRO	220090071.- RÍO ADENTRO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
132	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
133	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129.- CUESTA DE TIMBAL	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
134	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.- PUERTO DEL NARANJO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
135	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.- ZOYAPILCA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
136	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
137	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
138	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	220090037.- LOS JASSO	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
139	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	220090025.- LA CUCHILLA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
140	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.- AGUA FRIA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00
141	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COLONIA EL PANTEÓN	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM			-	PISO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegrado	Unidad	Metas
142	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COLONIA LA PEDRERA	JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM				-	PISO	1.00
143	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COLONIA LA PRESA	JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	26,315.79	FISM	26,315.79			-	FISM				-	PISO	1.00
144	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	SALDIVEÑA	0.0%	ago-20	ago-20	0.0%	ago-20	ago-20	52,631.58	FISM	52,631.58			-	FISM				-	PISO	2.00
145	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	SABINO GRANDE	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
146	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LA PEDRERA	JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				-	CUARTO	4.00
147	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	EL EMBOCADERO	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
148	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	SALDIVEÑA	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				-	CUARTO	2.00
149	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN	ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	PUERTO DEL NARANJO	0.0%	ago-20	sep-20	0.0%	ago-20	sep-20	75,000.00	FISM	75,000.00			-	FISM				-	CUARTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,750,000.00		\$ 5,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-ago-20

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
151	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	LA CERCADA	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	\$ 32,000.00	FISM	\$ 32,000.00			\$ -	FISM				\$ -	OBRA	1.00
152	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				-	OBRA	1.00
153	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	MOCTEZUMAS	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				-	OBRA	1.00
154	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE LAS NUEVAS FLORES	LAS NUEVAS FLORES	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	32,000.00	FISM	32,000.00			-	FISM				-	OBRA	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

155	REHABILITACIÓN DE BORDO CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL	220090075.-SAN ANTONIO TANCOYOL	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	200,000.00	FISM	200,000.00				-	FISM			-	OBRA	1.00
156	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.-YERBABUENA	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	130,000.00	FISM	130,000.00				-	FISM			-	OBRA	1.00
157	REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRÍA	220090090.-TIERRA FRÍA	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	60,000.00	FISM	60,000.00				-	FISM			-	OBRA	1.00
158	REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑÓN	220090185.-EL CAÑÓN	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	32,000.00	FISM	32,000.00				-	FISM			-	OBRA	1.00
159	REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030.-LA ESPERANZA	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	45,000.00	FISM	45,000.00				-	FISM			-	OBRA	1.00
160	REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LIMÓN DE LA PEÑA	220090044.-LIMÓN DE LA PEÑA	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	45,000.00	FISM	45,000.00				-	FISM			-	OBRA	1.00
161	REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ	220090054.-LOMAS DE JUÁREZ	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	45,000.00	FISM	45,000.00				-	FISM			-	OBRA	1.00
162	REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.-PETZCOLA	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	85,000.00	FISM	85,000.00				-	FISM			-	OBRA	1.00
163	REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.-EL LIMONCITO	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM			-	OBRA	1.00
164	REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.-LOS CHARCOS	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM			-	OBRA	1.00
165	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.-SALDIVEÑA	0.0%	jul-20	sep-20	100.0%	jul-20	sep-20	50,000.00	FISM	50,000.00				-	FISM			-	OBRA	1.00
166	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN	220090108.-EL RINCÓN	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	58,000.00	FISM	58,000.00				-	FISM			-	DEPÓSITO	2.00
167	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005.-AGUA FRÍA	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	87,000.00	FISM	87,000.00				-	FISM			-	DEPÓSITO	3.00
168	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	220090207.-EL TEPAMAL	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	29,000.00	FISM	29,000.00				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
169	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034.-GUAYABOS DE SAUCILLO	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	29,000.00	FISM	29,000.00				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
170	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ	220090054.-LOMAS DE JUÁREZ	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	58,000.00	FISM	58,000.00				-	FISM			-	DEPÓSITO	2.00
171	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.-MESA DEL SAUZ	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	29,000.00	FISM	29,000.00				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00
172	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.-SAUCILLO	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	29,000.00	FISM	29,000.00				-	FISM			-	DEPÓSITO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
173	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.-VALLE VERDE	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	116,000.00	FISM	116,000.00			-	FISM				-	DEPÓSITO	4.00
174	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.-SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	29,000.00	FISM	29,000.00			-	FISM				-	DEPÓSITO	1.00
175	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS	220090065.-PUERTO DE ÁNIMAS	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	29,000.00	FISM	29,000.00			-	FISM				-	DEPÓSITO	1.00
176	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.-SABINO CHICO	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	29,000.00	FISM	29,000.00			-	FISM				-	DEPÓSITO	1.00
177	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOILILLO	220090088.-TANCYOILILLO	0.0%	sep-20	oct-20	0.0%	sep-20	oct-20	58,000.00	FISM	58,000.00			-	FISM				-	DEPÓSITO	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-ago-20

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
178	GASTOS INDIRECTOS	JALPAN DE SERRA	0.0%	sep-20	dic-20	0.0%	sep-20	dic-20	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-ago-20

Programa: ISN 2020			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: ISN 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
179	URBANIZACION DE CALLES 1RA ETAPA EN COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA. QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	abr-20	jul-20	100.0%	abr-20	jul-20	4,995,713.99	ISN 2020			4,995,713.99	4,995,713.99	ISN 2020			4,995,713.99	-		
180	URBANIZACION DE CALLES EN COLONIA COLOSIO, JALPAN DE SERRA.	Jalpan de Serra	100.0%	abr-20	jul-20	100.0%	abr-20	jul-20	5,261,252.50	ISN 2020			5,261,252.50	5,261,252.50	ISN 2020			5,261,252.50	-		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 10,256,966.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$10,256,966.49	\$ 10,256,966.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,256,966.49	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

Fecha: 31-ago-20

Fecha: 31-ago-20

Programa: FAFEF 2020			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FAFEF 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
181	URBANIZACION DE CALLES 1RA ETAPA EN LA COLONIA LINDAVISTA, JALPAN DE SERRA.	Jalpan de Serra	30.0%	jun-20	oct-20	3.6%	jun-20	oct-20	5,997,548.44	FAFEF 2020			5,997,548.44	218,261.04	FAFEF 2020			218,261.04	-		
182	Pavimentacion de calle 1er etapa con concreto hidraulico en la localidad de Saucillo, Jalpan de Serra, Qro.	Saucillo	0.0%	ago-20	dic-20	0.0%	ago-20	dic-20	1,999,245.28	FAFEF 2020			1,999,245.28	-	FAFEF 2020			-	-		
183	Pavimentacion de calle 2da etapa con concreto hidraulico en la localidad de Saucillo, Jalpan de Serra, Qro.	Saucillo	0.0%	ago-20	dic-20	0.0%	ago-20	dic-20	1,999,553.83	FAFEF 2020			1,999,553.83	-	FAFEF 2020			-	-		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,996,347.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,996,347.55	\$ 218,261.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,261.04	\$ -		

Fecha: 31-ago-20

Programa: G.E.Q. OYA 2018			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: G.E.Q. OYA 2018			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
184	URBANIZACION DE ANDADORES EN LA COLONIA LAS TERRAZAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	LAS TERRAZAS	5.0%	jul-20	nov-20	0.0%	jul-20	nov-20	2,998,835.00	G.E.Q. OYA 2018			2,998,835.00	-	G.E.Q. OYA 2018			-	-		
185	REHABILITACION DE COLECTOR Y DRENAJE SANITARIO DE 18" Y 12" Y PAVIMENTACION PARA BENEFICIAR A LAS COL. LAS MISIONES, BOSQUES DE LA SIERRA, COLOSIO Y LINDA VISTA, JALPAN DE SERRA.	Jalpan de Serra	15.0%	jul-20	nov-20	0.0%	jul-20	nov-20	5,240,163.64	G.E.Q. OYA 2018			5,240,163.64	-	G.E.Q. OYA 2018			-	-		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 8,238,998.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,238,998.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-ago-20

Programa: PARTICIPACIONES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
186	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en area de imparticion de educacion fisica en primaria miguel hidalgo en la localidad de saucillo.	SAUCILLO	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones		18,367.64		18,367.64	Participaciones		18,367.64	-	ESTUDIO	1.00	
187	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en area de imparticion de educacion fisica en telesecundaria Agustin Yañez en la localidad de tancama.	TANCAMA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones		18,367.64		18,367.64	Participaciones		18,367.64	-	ESTUDIO	1.00	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

188	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en telesecundaria Vicente suarez en la localidad de zoyapilca.	ZOYAPILCA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones	18,367.64	18,367.64	Participaciones	18,367.64	-	ESTUDIO	1.00
189	Elaboración de estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelos en terrenos forestales del proyecto modernización del camino rural a Capulines municipio de Jalpan de Serra.	CAPULINES	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	153,700.00	Participaciones	153,700.00	153,700.00	Participaciones	153,700.00	-	ESTUDIO	1.00
190	Rehabilitación de espacios del Auditorio Municipal para centros de aislamiento voluntario por contingencia Covid-19.	JALPAN DE SERRA	100.0%	feb-20	abr-20	99.8%	feb-20	abr-20	700,000.00	Participaciones	700,000.00	698,752.82	Participaciones	698,752.82	-	OBRA	1.00
191	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Rehabilitación de unidad Básica de rehabilitación de Jalpan de Serra.	JALPAN DE SERRA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones	18,367.64	18,367.64	Participaciones	18,367.64	-	ESTUDIO	1.00
192	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos Proyecto denominado Construcción de aula didáctica en videobachillerato en la localidad de yerbabuena.	YERBABUENA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones	18,367.64	18,367.64	Participaciones	18,367.64	-	ESTUDIO	1.00
193	Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en EMSAD no. 26 en la Localidad de Tancoyol.	TANCOYOL	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	18,367.64	Participaciones	18,367.64	18,367.64	Participaciones	18,367.64	-	ESTUDIO	1.00
194	Elaboración de manifestación de impacto ambiental y estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelos en terrenos forestales del proyecto construcción de andador peatonal y mirador jalpan, en la cabecera municipal de Jalpan de Serra, Querétaro.	JALPAN DE SERRA	25.0%	feb-20	abr-20	0.0%	feb-20	abr-20	296,800.00	Participaciones	296,800.00	-	Participaciones	-	-	ESTUDIO	1.00
195	Elaboración de cálculo estructural para la Construcción de techumbre de diversos planteles educativos "proyecto denominado elaboración de cálculo estructural para el proyecto denominado construcción de techumbre en área de impartición de educación física en telesecundaria Agustín Yañez en la localidad de Tancama.	TANCAMA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	17,490.00	Participaciones	17,490.00	17,490.00	Participaciones	17,490.00	-	ESTUDIO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-20

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

196	Elaboración de calculo estructural para la Construcción de techumbre de diversos planteles educativos "proyecto denominado elaboracion de calculo estructural para el proyecto denominado construccion de techumbre en area de imparticion de educacion fisica en telesecundaria vicente suarez en la localidad de zoyapilca.	ZOYAPILCA	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	14,310.00	Participaciones		14,310.00	14,310.00	Participaciones	14,310.00	-	ESTUDIO	1.00	
197	Elaboración de calculo estructural para la Construcción de techumbre de diversos planteles educativos "proyecto denominado elaboracion de calculo estructural para el proyecto denominado construccion de techumbre en area de imparticion de educacion fisica enprimaria Miguel Hidalgo en la localidad de Saucillo	SAUCILLO	100.0%	feb-20	abr-20	100.0%	feb-20	abr-20	21,730.00	Participaciones		21,730.00	21,730.00	Participaciones	21,730.00	-	ESTUDIO	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,314,235.84	\$ -	\$ -	\$ 1,314,235.84	\$ -	\$ 1,016,188.66	\$ -	\$ -	\$ 1,016,188.66	\$ -	\$ -

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

Los remanentes del recurso FISM-DF 2019 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$20,886.63 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre como sus intereses generados por \$4,341.00 y los intereses generados \$307.00 a la cancelación de la cuenta.

El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2020, corresponde a la cantidad de \$ 34, 724,110.00 (Treinta y cuatro millones setecientos veinticuatro mil ciento diez pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó del H. Ayuntamiento el día 07 de abril de 2020.

C.P. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
AUXILIAR COMISIONADO A FINANZAS
ELABORÓ

C.P. MÓNICA SUÁREZ OLVERA
DIRECTORA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZÓ