



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

Fecha: 30-abr-21

| Programa: UM URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|---------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2021 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS | 220090122.- LOS NARANJITOS | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 0.0% | abr-21 | jun-21 | \$ 500,000.00 | FISM | \$ 500,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 427.00 |
| 2 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO | 220090043.- EL LIMONCITO | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 500,000.00 | FISM | 500,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 427.00 |
| 3 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS | 220090194.- ARENITAS | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 400,000.00 | FISM | 400,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 342.00 |
| 4 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN | 220090147.- GUAYABOS DE JALPAN | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 500,000.00 | FISM | 500,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 427.00 |
| 5 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO | 220090047.- MADROÑO | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 1,000,000.00 | FISM | 1,000,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 855.00 |
| 6 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA | 220090197.- LOMA DELGADA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 400,000.00 | FISM | 400,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 342.00 |
| 7 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR | 220090058.-OJO DE AGUA DE LOS MAR | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 500,000.00 | FISM | 500,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 427.00 |
| 8 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA | 220090062.- PETZCOLA | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 500,000.00 | FISM | 500,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 427.00 |
| 9 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | 220090069.- RANCHO NUEVO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 500,000.00 | FISM | 500,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 427.00 |
| 10 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA | 220090044.- LIMON DE LA PEÑA | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 600,000.00 | FISM | 600,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 513.00 |
| 11 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES | 220090032.-LAS FLORES | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 300,000.00 | FISM | 300,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 256.00 |
| 12 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO | 220090026.- EL DIVISADERO | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 0.0% | abr-21 | jun-21 | 330,000.00 | FISM | 330,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 282.00 |
| 13 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY NUEVO | 220090188.- JAGÜEY NUEVO | 0.0% | may-21 | jun-21 | 0.0% | may-21 | jun-21 | 500,000.00 | FISM | 500,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 427.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|--------------|------|--------------|----|---|------|----|---|----|---|----|--------|
| 14 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO | 220090116.-LA MESA DEL PINO | 0.0% | may-21 | jun-21 | 0.0% | may-21 | jun-21 | 550,000.00 | FISM | 550,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 470.00 |
| 15 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 220090019.-CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 0.0% | may-21 | jun-21 | 0.0% | may-21 | jun-21 | 600,000.00 | FISM | 600,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 513.00 |
| 16 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO | 220090089.-TEOCHO | 0.0% | may-21 | jun-21 | 0.0% | may-21 | jun-21 | 500,000.00 | FISM | 500,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 427.00 |
| 17 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA | 220090017.-CARRERA DE TANCAMA | 0.0% | may-21 | jun-21 | 0.0% | may-21 | jun-21 | 600,000.00 | FISM | 600,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 513.00 |
| 18 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PITZQUINTLA | 220090237.-LOMA ALTA DE PITZQUINTLA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 500,000.00 | FISM | 500,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 129.00 |
| 19 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA | 220090095.-ZOYAPILCA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 1,500,000.00 | FISM | 1,500,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 541.00 |
| 20 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2DA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL | 220090075.-SAN ANTONIO TANCYOYL | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 1,500,000.00 | FISM | 1,500,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 847.00 |
| 21 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO | 220090150.-EL SAUCITO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 1,000,000.00 | FISM | 1,000,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 500.00 |
| 22 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA | 220090030.-LA ESPERANZA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 1,000,000.00 | FISM | 1,000,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 565.00 |
| 23 | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN | 220090078.-SAN JUAN DE LOS DURAN | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 1,400,000.00 | FISM | 1,400,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 791.00 |
| 24 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA | 220090074.-SALDIVENA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 1,800,000.00 | FISM | 1,800,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 649.00 |
| 25 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO | 220090045.- EL LINDERO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 300,000.00 | FISM | 300,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 256.00 |
| 26 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA | 220090005.-AGUA FRIA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 500,000.00 | FISM | 500,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 427.00 |
| 27 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DEL RIO | 220090002.-ACATITLAN DEL RIO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 300,000.00 | FISM | 300,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 169.00 |
| 28 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE | 220090060.-VALLE VERDE | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 2,000,000.00 | FISM | 2,000,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | M2 | 666.00 |
| 29 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA | 220090041.-LAGUNA DE PITZQUINTLA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 1,500,000.00 | FISM | 1,500,000.00 | \$ | - | FISM | \$ | - | \$ | - | ML | 150.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|-------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 30 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE | 220090060.- VALLE VERDE | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 128,802.00 | FISM | 128,802.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 1.79 |
| 31 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN | 220090018.- CARRIZAL DE LOS DURÁN | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 454,766.00 | FISM | 454,766.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 6.32 |
| 32 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS | 220090048.- MANZANILLOS | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 119,448.00 | FISM | 119,448.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 1.66 |
| 33 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA | 220090070.- RINCÓN DE PITZQUINTLA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 128,802.00 | FISM | 128,802.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 1.79 |
| 34 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA | 220090003.- AGUA AMARGA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 215,150.00 | FISM | 215,150.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 2.99 |
| 35 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO | 220090159.- EL NARANJO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 64,761.00 | FISM | 64,761.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 0.90 |
| 36 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE | 220090094.- EL ZAPOTE | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 128,802.00 | FISM | 128,802.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 1.79 |
| 37 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADETRON | 220090071.- RÍO ADETRON | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 107,935.00 | FISM | 107,935.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 1.50 |
| 38 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA | 220090086.- TANCAMA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 171,976.00 | FISM | 171,976.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 2.39 |
| 39 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES | 220090015.- CAPULINES | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 111,887.00 | FISM | 111,887.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 1.56 |
| 40 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE | 220090080.- SAN VICENTE | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 215,150.00 | FISM | 215,150.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 2.99 |
| 41 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA | 220090017.- CARRERA DE TANCAMA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 179,891.00 | FISM | 179,891.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 2.50 |
| 42 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TANCAMA | 220090086.- TANCAMA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 64,391.00 | FISM | 64,391.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 0.90 |
| 43 | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA A AGUA AMARGA | 220090025.- LA CUCHILLA A AGUA AMARGA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 258,324.00 | FISM | 258,324.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | KM | 3.59 |
| 44 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE | 220090073.- SABINO GRANDE | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | 1,500,000.00 | FISM | 1,500,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | CANCHA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 25,930,085.00 | | \$ 25,930,085.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: SG ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POB | | | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | | | | | | INVERSIÓN APROBADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Sub programa: FISM 2021 | | | FÍSICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA | 220090074.- SALDIVENA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 500,000.00 | FISM | \$ 500,000.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | ML | 400.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 500,000.00 | | \$ 500,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

Fecha: 30-abr-21

Fecha: 30-abr-21

| Programa: SD DRENAJE Y LETRINAS | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|---------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2021 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO | 220090195.- EL ALAMO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 500,012.00 | FISM | \$ 500,012.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | OBRA | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 500,012.00 | | \$ 500,012.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: VIVIENDA DIGNA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2021 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Tancoyol. | 220090075.-SAN ANTONIO TANCOYOL | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | \$ 37,730.00 | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | M2 | 35.00 |
| 48 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE Tancoyol. | 220090087.-TANCOYOL | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 35.00 |
| 49 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA. | 220090095.-ZOYAPILCA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 35.00 |
| 50 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL. | 220090207.-EL TEPAMAL | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 33,418.00 | FISM | 33,418.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 31.00 |
| 51 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO. | 220090069.-RANCHO NUEVO | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 48,510.00 | FISM | 48,510.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 45.00 |
| 52 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA. | 220090030.- LA ESPERANZA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 35.00 |
| 53 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE. | 220090060.-VALLE VERDE | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 35.00 |
| 54 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO. | 220090034.- GUAYABOS DE SAUCILLO | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 21,560.00 | FISM | 21,560.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 20.00 |
| 55 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO. | 220090081.-SAUCILLO | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 26,950.00 | FISM | 26,950.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 25.00 |
| 56 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO. | 220090072.-SABINO CHICO | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 35.00 |
| 57 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE. | 220090073.-SABINO GRANDE | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 75,460.00 | FISM | 75,460.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 70.00 |
| 58 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA. | 220090003.-AGUA AMARGA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 35.00 |
| 59 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA. | 220090005.-AGUA FRÍA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 63,602.00 | FISM | 63,602.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 59.00 |
| 60 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA. | 220090025.- LA CUCHILLA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 75,460.00 | FISM | 75,460.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 70.00 |
| 61 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO. | 220090037.- LOS JASSO | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 35.00 |
| 62 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRÍA. | 220090090.-TIERRA FRÍA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 188,650.00 | FISM | 188,650.00 | | | - | FISM | \$ - | | | - | M2 | 175.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|--------------|------|-----------|---|------|------|---|----|-------|
| 63 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA. | 220090007.- LA ARENA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 54,978.00 | FISM | 54,978.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 51.00 |
| 64 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA. | 220090197.-LOMA DELGADA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 35.00 |
| 65 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADRONO. | 220090047.- MADRONO | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 35.00 |
| 66 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY. | 220090219.-EL JAGÜEY | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 17,248.00 | FISM | 17,248.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 16.00 |
| 67 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA. | 220090093.- YERBABUENA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 35.00 |
| 68 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ. | 220090019.- CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 35.00 |
| 69 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA. | 220090086.- TANCÁMA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 68,992.00 | FISM | 68,992.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 64.00 |
| 70 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TANCÁMA. | 220090086.- TANCÁMA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 35.00 |
| 71 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. | 220090045.- EL LINDERO | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 35.00 |
| 72 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA. | 220090074.- SALDIVENA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 35.00 |
| 73 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ARROYO DE LAS CARAS. | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 47,971.00 | FISM | 47,971.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 44.50 |
| 74 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CRUZ. | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 35.00 |
| 75 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVO MILENIO | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 37,730.00 | FISM | 37,730.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 35.00 |
| 76 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA VIVAH. | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 17,248.00 | FISM | 17,248.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 16.00 |
| 77 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS TERRAZAS. | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 75,460.00 | FISM | 75,460.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 70.00 |
| 78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS. | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 54,978.00 | FISM | 54,978.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 51.00 |
| 79 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SOLIDARIDAD. | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 32,340.00 | FISM | 32,340.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 30.00 |
| 80 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO. | 220090116.-MESA DEL PINO | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 18,393.00 | FISM | 18,393.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 24.00 |
| 81 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA. | 220090095.- ZOYAPILCA | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 19,154.00 | FISM | 19,154.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 25.00 |
| 82 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL. | 220090075.-SAN ANTONIO TANCOYOL | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 22,985.00 | FISM | 22,985.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 30.00 |
| 83 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY NUEVO. | 220090188.- JAGÜEY NUEVO | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 20,687.00 | FISM | 20,687.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 27.00 |
| 84 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL. | 220090087.- TANCOYOL | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 26,050.00 | FISM | 26,050.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 34.00 |
| 85 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | 220090069.- RANCHO NUEVO | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | \$ 15,323.00 | FISM | 15,323.00 | - | FISM | \$ - | - | M2 | 20.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|---------------|------|------------|---|------|------|---|------------|------|
| 110 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 220090019.- CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 55,000.00 | FISM | 55,000.00 | - | FISM | \$ - | - | BAÑO DIGNO | 1.00 |
| 111 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO. | 220090045.- EL LINDERO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 55,000.00 | FISM | 55,000.00 | - | FISM | \$ - | - | BAÑO DIGNO | 1.00 |
| 112 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO. | 220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 55,000.00 | FISM | 55,000.00 | - | FISM | \$ - | - | BAÑO DIGNO | 1.00 |
| 113 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CRUZ. | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 55,000.00 | FISM | 55,000.00 | - | FISM | \$ - | - | BAÑO DIGNO | 1.00 |
| 114 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA. | 220090029.- ESPADAÑUELA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 1.00 |
| 115 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO. | 220090116.-MESA DEL PINO. | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 1.00 |
| 116 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE. | 220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE. | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 180,000.00 | FISM | 180,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 2.00 |
| 117 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA. | 220090095.- ZOYAPILCA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 1.00 |
| 118 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL. | 220090087.- TANCOYOL | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 1.00 |
| 119 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL. | 220090075.-SAN ANTONIO TANCOYOL | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 180,000.00 | FISM | 180,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 2.00 |
| 120 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES. | 220090032.-LAS FLORES | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 1.00 |
| 121 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | 220090069.- RANCHO NUEVO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 1.00 |
| 122 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO. | 220090150.-EL SAUCITO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 180,000.00 | FISM | 180,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 2.00 |
| 123 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE. | 220090060.-VALLE VERDE | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 270,000.00 | FISM | 270,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 3.00 |
| 124 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR | 220090058.-OJO DE AGUA DE LOS MAR | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 1.00 |
| 125 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ. | 220090054.- LOMAS DE JUÁREZ. | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 270,000.00 | FISM | 270,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 3.00 |
| 126 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA. | 220090062.- PETZCOLA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 1.00 |
| 127 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA. | 220090005.-AGUA FRÍA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 1.00 |
| 128 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO | 220090020.- CARRIZALITO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 1.00 |
| 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA. | 220090025.- LA CUCHILLA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 1.00 |
| 130 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES. | 220090012.- BARREALES | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | - | FISM | \$ - | - | CUARTO | 1.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|------------------------|------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|------|
| 131 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS. | 220090198.-LOS CHARCOS | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 1.00 |
| 132 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA. | 220090086.-TANCAMA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 1.00 |
| 133 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO. | 220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 180,000.00 | FISM | 180,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 2.00 |
| 134 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO | 220090045.- EL LINDERO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 360,000.00 | FISM | 360,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 4.00 |
| 135 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA. | 220090074.-SALDIVERA. | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 180,000.00 | FISM | 180,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 2.00 |
| 136 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE. | 220090094.-EL ZAPOTE | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 1.00 |
| 137 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA | 220090041.-LAGUNA DE PITZQUINTLA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 1.00 |
| 138 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS | 220090065.- PUERTO DE ANIMAS | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 1.00 |
| 139 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO. | 220090067.- PUERTO HONDO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 1.00 |
| 140 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO. | 220090146.- EL NARANJO | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 1.00 |
| 141 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS TERRAZAS. | 220090001.-JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 1.00 |
| 142 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PASO DE LOS ADOBES. | 220090001.-JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 1.00 |
| 143 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS MISIONES. | 220090001.-JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 1.00 |
| 144 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN NICOLAS. | 220090001.-JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | jul-21 | 0.0% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00 | FISM | 90,000.00 | | | | FISM | \$ - | | | - | CUARTO | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 6,749,204.00 | | \$ 6,749,204.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|--|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|---------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|------|
| Sub programa: FISM 2021 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | REHABILITACION DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA | 220090215.-LA CERCADA | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 159,150.00 | FISM | \$ 159,150.00 | | | | \$ - | FISM | \$ - | | | \$ - | SISTEMA | 1.00 |
| 146 | REHABILITACION DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 220090019.-CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 24,650.00 | FISM | 24,650.00 | | | | - | FISM | - | | | - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 147 | REHABILITACION DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS | 220090051.-MOCTEZUMAS | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 24,650.00 | FISM | 24,650.00 | | | | - | FISM | - | | | - | DEPÓSITO | 1.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | Unidad | Aprobadas |
|---------------------------|--|-----------------|------|-----------------|------------------|------|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|----------|-----------|
| 148 | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO | JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 24,650.00 | FISM | 24,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 149 | REHABILITACIÓN DE BORDO CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYOL | JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 24,650.00 | FISM | 24,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 150 | REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA | JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 24,650.00 | FISM | 24,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 151 | REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRÍA | JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 24,650.00 | FISM | 24,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 152 | REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA | JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 24,650.00 | FISM | 24,650.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 153 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE | JALPAN DE SERRA | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 168,300.00 | FISM | 168,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | DEPÓSITO | 9.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: GASTOS INDIRECTOS | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|------|
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| 154 | GASTOS INDIRECTOS | JALPAN DE SERRA | 0.0% | abr-21 | ago-21 | 0.0% | abr-21 | ago-21 | \$ 98,491.00 | FISM | \$ 98,491.00 | - | - | - | \$ - | - | - | - | - | - | LOTE | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 98,491.00 | \$ 98,491.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | | | | | | | | | \$ 34,277,792.00 | \$ - | \$ - | \$ 34,277,792.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: FISE2021 | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-------------|--------|
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| 155 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | 881,869.10 | FISE 2021 | - | - | 881,869.10 | - | FISE 2021 | - | - | - | - | - | ESTRUCTURAS | 41.00 |
| 156 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | 678,922.10 | FISE 2021 | - | - | 678,922.10 | - | FISE 2021 | - | - | - | - | - | ESTRUCTURAS | 24.00 |
| 157 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra | 0.0% | may-21 | ago-21 | 0.0% | may-21 | ago-21 | 1,173,081.04 | FISE 2021 | - | - | 1,173,081.04 | - | FISE 2021 | - | - | - | - | - | ESTRUCTURAS | 37.00 |
| 158 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA QRO. | Jalpan de Serra | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 2,968,506.18 | FISE 2021 | - | - | 2,968,506.18 | - | FISE 2021 | - | - | - | - | - | ML | 916.00 |
| 159 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BUENOS AIRES, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 800,000.00 | FISE 2021 | - | - | 800,000.00 | - | FISE 2021 | - | - | - | - | - | ML | 197.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 6,502,378.42 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,502,378.42 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: GEQ OYA 2021 | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | EJERCIDOS | Unidad | Aprobadas |
|---------------------------|--|-----------------|------|-----------------|------------------|------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-----------|-------|------------------|-------|--------------|-----------|-------|-------|-----------|---|---|
| 160 | PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 7,362,896.71 | GEQ OYA 2021 | | | 7,362,896.71 | - | GEQ OYA 2021 | | | | - | 824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO | 824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO |
| 161 | PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 8,190,772.12 | GEQ OYA 2021 | | | 8,190,772.12 | - | GEQ OYA 2021 | | | | - | 867.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO | 867.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO |
| 162 | PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 3,850,097.99 | GEQ OYA 2021 | | | 3,850,097.99 | - | GEQ OYA 2021 | | | | - | 285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO | 285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 19,403,766.82 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 19,403,766.82 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: ISN 2021 | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|-----------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|---|---|
| Sub programa: ISN 2021 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | | |
| 163 | URBANIZACION DE BOULEVARD POLICARPO OLVERA EN LA COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra | 0.0% | may-21 | sep-21 | 0.0% | may-21 | sep-21 | 5,596,233.18 | GEQ OYA 2021 | | | 5,596,233.18 | - | GEQ OYA 2021 | | | | - | 5 POZOS 2,615.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 5 POZOS 2,615.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 5,596,233.18 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,596,233.18 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: UM URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2020 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | | |
| 1 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL | 220090075.- SAN ANTONIO TANCYOYL | 100.0% | may-20 | sep-20 | 100.0% | may-20 | sep-20 | \$ 1,499,593.86 | FISM | \$ 1,499,593.86 | | | \$ 1,499,593.86 | FISM | \$ 1,499,593.86 | | | \$ - | M2 | 719.00 |
| 2 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA | 220090074.- SALDIVENA | 100.0% | may-20 | sep-20 | 100.0% | may-20 | sep-20 | 2,299,701.97 | FISM | 2,299,701.97 | | | \$ 2,299,701.97 | FISM | \$ 2,299,701.97 | | | - | M2 | 900.00 |
| 3 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD PIEDRAS ANCHAS | 220090063.- PIEDRAS ANCHAS | 100.0% | may-20 | oct-20 | 100.0% | may-20 | oct-20 | 1,996,704.17 | FISM | 1,996,704.17 | | | \$ 1,996,704.17 | FISM | \$ 1,996,704.17 | | | - | M2 | 866.22 |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS | 220090065.- PUERTO DE ANIMAS | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.9% | dic-20 | feb-21 | 2,000,000.00 | FISM | 2,000,000.00 | | | \$ 1,998,368.45 | FISM | \$ 1,998,368.45 | | | 1,631.55 | M2 | 1,741.50 |
| 5 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL | 220090087.- TANCYOYL | 100.0% | may-20 | sep-20 | 100.0% | may-20 | sep-20 | 1,499,189.00 | FISM | 1,499,189.00 | | | \$ 1,499,189.00 | FISM | \$ 1,499,189.00 | | | - | M2 | 809.43 |
| 6 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO | 220090045.- EL LINDERO | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.9% | dic-20 | feb-21 | 1,500,000.00 | FISM | 1,500,000.00 | | | \$ 1,498,350.20 | FISM | \$ 1,498,350.20 | | | 1,649.80 | M2 | 650.00 |
| 7 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO | 220090146.- EL NARANJO | 100.0% | jun-20 | ago-20 | 100.0% | jun-20 | ago-20 | 498,002.84 | FISM | 498,002.84 | | | \$ 498,002.84 | FISM | \$ 498,002.84 | | | - | M2 | 550.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|------|--------------|--|--|-----------------|------|-----------------|--|--|--------|----|---------|
| 8 | REHABILITACIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA | 220090268.- LA CEIBA | 100.0% | jun-20 | dic-20 | 99.8% | jun-20 | dic-20 | 500,000.00 | FISM | 500,000.00 | | | \$ 499,211.32 | FISM | \$ 499,211.32 | | | 788.68 | M2 | 30.00 |
| 9 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE | 220090080.- SAN VICENTE | 100.0% | may-20 | jul-20 | 100.0% | may-20 | jul-20 | 1,099,640.61 | FISM | 1,099,640.61 | | | \$ 1,099,640.61 | FISM | \$ 1,099,640.61 | | | - | M2 | 1340.00 |
| 10 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SABINO CHICO | 220090072.- SABINO CHICO | 100.0% | jun-20 | ago-20 | 100.0% | jun-20 | ago-20 | 497,400.37 | FISM | 497,400.37 | | | \$ 497,400.37 | FISM | \$ 497,400.37 | | | - | M2 | 553.00 |
| 11 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ | 220090054.- LOMAS DE JUÁREZ | 100.0% | jun-20 | ago-20 | 100.0% | jun-20 | ago-20 | 498,430.18 | FISM | 498,430.18 | | | \$ 498,430.18 | FISM | \$ 498,430.18 | | | - | M2 | 551.00 |
| 12 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA | 220090070.- RINCÓN DE PITZQUINTLA | 100.0% | jun-20 | ago-20 | 100.0% | jun-20 | ago-20 | 498,704.51 | FISM | 498,704.51 | | | \$ 498,704.51 | FISM | \$ 498,704.51 | | | - | M2 | 500.00 |
| 13 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ | 220090049.- MESA DEL SAUZ | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.9% | dic-20 | feb-21 | 1,000,500.02 | FISM | 1,000,500.02 | | | \$ 999,730.50 | FISM | \$ 999,730.50 | | | 769.52 | M2 | 1088.00 |
| 14 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL LOS SANCHEZ | 220090019.- CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 99.9% | jul-20 | sep-20 | 875,000.00 | FISM | 875,000.00 | | | \$ 874,504.34 | FISM | \$ 874,504.34 | | | 495.66 | M2 | 200.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|----|--------|--|
| 15 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES | 220090012- BARREALES | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.9% | dic-20 | feb-21 | 600,000.00 | FISM | 600,000.00 | | | \$ 599,150.12 | FISM | \$ 599,150.12 | | | 849.88 | M2 | 665.00 | |
| 16 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARGOS | 220090198.-LOS CHARGOS | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 598,074.40 | FISM | 598,074.40 | | | \$ 598,074.40 | FISM | \$ 598,074.40 | | | - | M2 | 386.00 | |
| 17 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO | 220090034.- GUAYABOS DE SAUCILLO | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 599,764.85 | FISM | 599,764.85 | | | \$ 599,764.85 | FISM | \$ 599,764.85 | | | - | M2 | 666.00 | |
| 18 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA | 220090003.-AGUA AMARGA | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 499,692.32 | FISM | 499,692.32 | | | \$ 499,692.32 | FISM | \$ 499,692.32 | | | - | M2 | 600.00 | |
| 19 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA | 220090005.-AGUA FRIA | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 499,809.43 | FISM | 499,809.43 | | | \$ 499,809.43 | FISM | \$ 499,809.43 | | | - | M2 | 500.00 | |
| 20 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE | 220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.6% | dic-20 | feb-21 | 224,110.00 | FISM | 224,110.00 | | | \$ 223,313.00 | FISM | \$ 223,313.00 | | | 797.00 | M2 | 261.55 | |
| 21 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY NUEVO | 220090188.- JAGÜEY NUEVO | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.8% | dic-20 | feb-21 | 8,464.72 | FISM | 8,464.72 | | | \$ 8,449.37 | FISM | \$ 8,449.37 | | | 15.35 | KM | 0.24 | |
| 22 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL | 220090087.- TANCOYOL | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.8% | dic-20 | feb-21 | 14,322.33 | FISM | 14,322.33 | | | \$ 14,299.09 | FISM | \$ 14,299.09 | | | 23.24 | KM | 0.41 | |
| 23 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO | 220090116.- MESA DEL PINO | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.8% | dic-20 | feb-21 | 72,151.61 | FISM | 72,151.61 | | | \$ 72,028.04 | FISM | \$ 72,028.04 | | | 123.57 | KM | 2.02 | |
| 24 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL | 220090075.- SAN ANTONIO TANCOYOL | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.8% | dic-20 | feb-21 | 84,244.07 | FISM | 84,244.07 | | | \$ 84,095.81 | FISM | \$ 84,095.81 | | | 148.26 | KM | 2.36 | |
| 25 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN | 220090147.- GUAYABOS DE JALPAN | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.8% | dic-20 | feb-21 | 107,219.72 | FISM | 107,219.72 | | | \$ 107,031.61 | FISM | \$ 107,031.61 | | | 188.11 | KM | 3.01 | |
| 26 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA | 220090007.- LA ARENA | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.8% | dic-20 | feb-21 | 180,983.66 | FISM | 180,983.66 | | | \$ 180,663.55 | FISM | \$ 180,663.55 | | | 230.11 | KM | 5.07 | |
| 27 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA | 220090095.- ZOYAPILCA | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.8% | dic-20 | feb-21 | 84,244.07 | FISM | 84,244.07 | | | \$ 84,095.81 | FISM | \$ 84,095.81 | | | 148.26 | KM | 2.36 | |
| 28 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO | 220090072.- SABINO CHICO | 100.0% | dic-20 | feb-21 | 99.8% | dic-20 | feb-21 | 48,369.82 | FISM | 48,369.82 | | | \$ 48,283.90 | FISM | \$ 48,283.90 | | | 85.92 | KM | 1.36 | |
| 29 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, 2DA ETAPA | 220090080.- SAN VICENTE | 100.0% | sep-20 | nov-20 | 99.8% | sep-20 | nov-20 | 299,999.99 | FISM | 299,999.99 | | | \$ 299,338.33 | FISM | \$ 299,338.33 | | | 661.66 | M2 | 430.00 | |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 20,184,318.52 | | \$ 20,184,318.52 | \$ - | \$ - | \$ 20,175,621.95 | \$ - | \$ 20,175,621.95 | \$ - | \$ - | \$ 8,606.57 | | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: SG ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POB | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---|---|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|---------------|-------|-------|------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2020 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO | 220090045.- EL LINDERO | 100.0% | may-20 | ago-20 | 100.0% | may-20 | ago-20 | \$ 508,721.71 | FISM | \$ 508,721.71 | | | \$ 508,634.26 | FISM | \$ 508,634.26 | | | \$ 87.45 | ML | 272.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Reintegro por recursos no ejercidos | Unidad | Aprobadas |
|---------------------------|---|---|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 31 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIENA | 220090074.-SALDIVIENA | 100.0% | jun-20 | sep-20 | 99.8% | jun-20 | sep-20 | \$ 277,904.48 | FISM | \$ 277,904.48 | | | \$ 277,306.89 | FISM | \$ 277,306.89 | | | \$ 597.59 | ML | 57.00 |
| 32 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LA CRUZ | 220090218.-SECCIÓN NORTE DE COLONIA LA CRUZ | 100.0% | jun-20 | sep-20 | 98.7% | jun-20 | sep-20 | \$ 263,206.55 | FISM | \$ 263,206.55 | | | \$ 259,909.90 | FISM | \$ 259,909.90 | | | \$ 3,296.65 | ML | 87.00 |
| 33 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA | 220090093.-YERBABUENA | 100.0% | jul-20 | oct-20 | 100.0% | jul-20 | oct-20 | \$ 786,702.93 | FISM | \$ 786,702.93 | | | \$ 786,527.64 | FISM | \$ 786,527.64 | | | \$ 175.29 | ML | 318.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 1,836,535.67 | | \$ 1,836,535.67 | \$ - | \$ - | \$ 1,832,378.69 | | \$ 1,832,378.69 | \$ - | \$ - | \$ 4,156.98 | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: EDUCACION | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Sub programa: FISM 2020 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas | |
| 34 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO | 220090081.-SAUCILLO | 100.0% | ago-20 | nov-20 | 99.9% | ago-20 | nov-20 | \$ 1,500,000.00 | FISM | \$ 1,500,000.00 | | | \$ 1,498,370.20 | FISM | \$ 1,498,370.20 | | | \$ 1,629.80 | TECHADO | 1.00 |
| 35 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA AGUSTIN YANEZ EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA | 220090086.-TANCAMA | 100.0% | ago-20 | nov-20 | 100.0% | ago-20 | nov-20 | \$ 1,449,216.91 | FISM | \$ 1,449,216.91 | | | \$ 1,449,216.91 | FISM | \$ 1,449,216.91 | | | \$ - | TECHADO | 1.00 |
| 36 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA | 220090095.-ZOYAPILCA | 100.0% | ago-20 | nov-20 | 100.0% | ago-20 | nov-20 | \$ 1,299,009.41 | FISM | \$ 1,299,009.41 | | | \$ 1,299,009.41 | FISM | \$ 1,299,009.41 | | | \$ - | TECHADO | 1.00 |
| 37 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN PRIMARIA 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA | 220090093.-YERBABUENA | 100.0% | ago-20 | nov-20 | 99.9% | ago-20 | nov-20 | \$ 900,000.00 | FISM | \$ 900,000.00 | | | \$ 898,980.50 | FISM | \$ 898,980.50 | | | \$ 1,019.50 | SALON | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 5,148,226.32 | | \$ 5,148,226.32 | \$ - | \$ - | \$ 5,145,577.02 | | \$ 5,145,577.02 | \$ - | \$ - | \$ 2,649.30 | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: DRENAJE Y LETRINAS | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|---------------|-------|-------|------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| Sub programa: FISM 2020 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas | |
| 38 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE 15" EN COLONIA EL PUENTE. | 220090001.-JALPAN DE SERRA | 100.0% | ago-20 | nov-20 | 99.8% | ago-20 | nov-20 | \$ 520,000.00 | FISM | \$ 520,000.00 | | | \$ 518,975.32 | FISM | \$ 518,975.32 | | | \$ 1,024.68 | METRO LINEAL | 152.36 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 520,000.00 | | \$ 520,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 518,975.32 | | \$ 518,975.32 | \$ - | \$ - | \$ 1,024.68 | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: VIVIENDA DIGNA | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Sub programa: FISM 2020 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Unidad | Aprobadas | |
| 39 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN | 220090078.-SAN JUAN DE LOS DURAN | 100.0% | jul-20 | feb-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | \$ 37,765.74 | FISM | \$ 37,765.74 | | | \$ 37,722.81 | FISM | \$ 37,722.81 | | | \$ 42.93 | TECHO | 1.00 |
| 40 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE | 220090060.-VALLE VERDE | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 173,004.38 | FISM | 173,004.38 | | | 172,807.73 | FISM | 172,807.73 | | | 196.65 | TECHO | 4.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------------|------|------------|--|------------|------|------------|--|--------|-------|------|
| 41 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | 220090069.- RANCHO NUEVO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 28,472.40 | FISM | 28,472.40 | | 28,440.03 | FISM | 28,440.03 | | 32.37 | TECHO | 1.00 |
| 42 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO | 220090081.- SAUCILLO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 86,767.01 | FISM | 86,767.01 | | 86,668.38 | FISM | 86,668.38 | | 98.63 | TECHO | 3.00 |
| 43 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO | 220090072.- SABINO CHICO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 150,778.51 | FISM | 150,778.51 | | 150,607.12 | FISM | 150,607.12 | | 171.39 | TECHO | 5.00 |
| 44 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA | 220090062.- PETZCOLA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 82,156.80 | FISM | 82,156.80 | | 82,063.41 | FISM | 82,063.41 | | 93.39 | TECHO | 2.00 |
| 45 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL | 220090087.- TANCOYOL | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 88,596.16 | FISM | 88,596.16 | | 88,495.45 | FISM | 88,495.45 | | 100.71 | TECHO | 2.00 |
| 46 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA | 220090029.- ESPADAÑUELA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 28,066.10 | FISM | 28,066.10 | | 28,034.20 | FISM | 28,034.20 | | 31.90 | TECHO | 1.00 |
| 47 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TANCOYOL | 220090108.- EL RINCÓN | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 24,268.77 | FISM | 24,268.77 | | 24,241.18 | FISM | 24,241.18 | | 27.59 | TECHO | 1.00 |
| 48 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO | 220090116.-MESA DEL PINO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 29,228.46 | FISM | 29,228.46 | | 29,195.24 | FISM | 29,195.24 | | 33.22 | TECHO | 1.00 |
| 49 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ | 220090049.-MESA DEL SAUZ | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 52,378.21 | FISM | 52,378.21 | | 52,318.67 | FISM | 52,318.67 | | 59.54 | TECHO | 1.00 |
| 50 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE | 220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 28,233.09 | FISM | 28,233.09 | | 28,201.00 | FISM | 28,201.00 | | 32.09 | TECHO | 1.00 |
| 51 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES | 220090032.-LAS FLORES | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 38,485.93 | FISM | 38,485.93 | | 38,442.18 | FISM | 38,442.18 | | 43.75 | TECHO | 1.00 |
| 52 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 220090019.- CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 89,110.67 | FISM | 89,110.67 | | 89,009.38 | FISM | 89,009.38 | | 101.29 | TECHO | 2.00 |
| 53 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO | 220090195.- EL ALAMO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 36,749.22 | FISM | 36,749.22 | | 36,707.45 | FISM | 36,707.45 | | 41.77 | TECHO | 1.00 |
| 54 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO | 220090047.- MADROÑO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 40,289.28 | FISM | 40,289.28 | | 40,243.48 | FISM | 40,243.48 | | 45.80 | TECHO | 1.00 |
| 55 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA | 220090197.-LOMA DELGADA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 52,916.59 | FISM | 52,916.59 | | 52,856.44 | FISM | 52,856.44 | | 60.15 | TECHO | 2.00 |
| 56 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAYABOS SAUCILLO | 220090034.-LOS GUAYABOS SAUCILLO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 25,832.11 | FISM | 25,832.11 | | 25,802.75 | FISM | 25,802.75 | | 29.36 | TECHO | 1.00 |
| 57 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES | 220090012.- BARREALES | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 71,806.16 | FISM | 71,806.16 | | 71,724.54 | FISM | 71,724.54 | | 81.62 | TECHO | 3.00 |
| 58 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS | 220090048.- MANZANILLOS | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 62,829.81 | FISM | 62,829.81 | | 62,758.39 | FISM | 62,758.39 | | 71.42 | TECHO | 2.00 |
| 59 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA | 220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 112,192.39 | FISM | 112,192.39 | | 112,064.86 | FISM | 112,064.86 | | 127.53 | TECHO | 4.00 |
| 60 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA | 220090237.-LOMA ALTA DE PITZQUINTLA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 66,013.33 | FISM | 66,013.33 | | 65,938.29 | FISM | 65,938.29 | | 75.04 | TECHO | 2.00 |
| 61 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE | 220090094.-EL ZAPOTE | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 67,237.68 | FISM | 67,237.68 | | 67,161.25 | FISM | 67,161.25 | | 76.43 | TECHO | 2.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------------|------|------------|--|--|------------|------|------------|--|--------|-------|------|
| 62 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS | 220090065.- PUERTO DE ANIMAS | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 37,181.22 | FISM | 37,181.22 | | | 37,138.96 | FISM | 37,138.96 | | 42.26 | TECHO | 2.00 |
| 63 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO | 220090067.- PUERTO HONDO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 82,081.01 | FISM | 82,081.01 | | | 81,987.71 | FISM | 81,987.71 | | 93.30 | TECHO | 3.00 |
| 64 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES | 220090015.- CAPULINES | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 70,423.39 | FISM | 70,423.39 | | | 70,343.34 | FISM | 70,343.34 | | 80.05 | TECHO | 3.00 |
| 65 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO | 220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 36,876.42 | FISM | 36,876.42 | | | 36,834.50 | FISM | 36,834.50 | | 41.92 | TECHO | 1.00 |
| 66 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL | 220090129.- CUESTA DE TIMBAL | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 46,314.38 | FISM | 46,314.38 | | | 46,261.73 | FISM | 46,261.73 | | 52.65 | TECHO | 2.00 |
| 67 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ | 220090054.- LOMAS DE JUÁREZ | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 28,518.32 | FISM | 28,518.32 | | | 28,485.90 | FISM | 28,485.90 | | 32.42 | TECHO | 1.00 |
| 68 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO | 220090159.- EL NARANJO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 43,478.56 | FISM | 43,478.56 | | | 43,429.14 | FISM | 43,429.14 | | 49.42 | TECHO | 1.00 |
| 69 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA | 220090074.- SALDIVENA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 163,842.83 | FISM | 163,842.83 | | | 163,656.59 | FISM | 163,656.59 | | 186.24 | TECHO | 5.00 |
| 70 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO | 220090020.- CARRIZALITO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 77,281.22 | FISM | 77,281.22 | | | 77,193.37 | FISM | 77,193.37 | | 87.85 | TECHO | 3.00 |
| 71 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO | 220090037.- LOS JASSO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 45,210.77 | FISM | 45,210.77 | | | 45,159.38 | FISM | 45,159.38 | | 51.39 | TECHO | 1.00 |
| 72 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA | 220090025.- LA CUCHILLA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 36,107.17 | FISM | 36,107.17 | | | 36,066.13 | FISM | 36,066.13 | | 41.04 | TECHO | 2.00 |
| 73 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA | 220090005.- AGUA FRIA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 42,117.41 | FISM | 42,117.41 | | | 42,069.54 | FISM | 42,069.54 | | 47.87 | TECHO | 1.00 |
| 74 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA | 220090090.- TIERRA FRIA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 26,211.66 | FISM | 26,211.66 | | | 26,181.87 | FISM | 26,181.87 | | 29.79 | TECHO | 1.00 |
| 75 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO | 220090045.- EL LINDERO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 120,808.08 | FISM | 120,808.08 | | | 120,670.76 | FISM | 120,670.76 | | 137.32 | TECHO | 3.00 |
| 76 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO | 220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 56,695.61 | FISM | 56,695.61 | | | 56,631.16 | FISM | 56,631.16 | | 64.45 | TECHO | 2.00 |
| 77 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAS CAÑAS | 220090010.- ARROYO DE LAS CAÑAS | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 81,420.48 | FISM | 81,420.48 | | | 81,327.93 | FISM | 81,327.93 | | 92.55 | TECHO | 3.00 |
| 78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS | 220090063.- PIEDRAS ANCHAS | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 45,615.67 | FISM | 45,615.67 | | | 45,563.82 | FISM | 45,563.82 | | 51.85 | TECHO | 2.00 |
| 79 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA | 220090095.- ZOYAPILCA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 30,026.22 | FISM | 30,026.22 | | | 29,992.09 | FISM | 29,992.09 | | 34.13 | TECHO | 1.00 |
| 80 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Tancoyol | 220090075.- SAN ANTONIO Tancoyol | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 84,768.72 | FISM | 84,768.72 | | | 84,672.36 | FISM | 84,672.36 | | 96.36 | TECHO | 2.00 |
| 81 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE | 220090073.- SABINO GRANDE | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 50,829.58 | FISM | 50,829.58 | | | 50,771.80 | FISM | 50,771.80 | | 57.78 | TECHO | 2.00 |
| 82 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS | 220090198.- LOS CHARCOS | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 47,450.93 | FISM | 47,450.93 | | | 47,396.99 | FISM | 47,396.99 | | 53.94 | TECHO | 2.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------|------|
| 83 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO | 220090027.- EL EMBOCADERO | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 37,045.03 | FISM | 37,045.03 | 37,002.92 | FISM | 37,002.92 | 42.11 | TECHO | 1.00 |
| 84 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA | 220090086.- TANCAMA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 28,390.66 | FISM | 28,390.66 | 28,358.39 | FISM | 28,358.39 | 32.27 | TECHO | 1.00 |
| 85 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA | 220090054.- LOMAS DE JUÁREZ | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 31,317.71 | FISM | 31,317.71 | 31,282.11 | FISM | 31,282.11 | 35.60 | TECHO | 1.00 |
| 86 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LA PEDRERA | 220090256.- LA PEDRERA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 72,198.35 | FISM | 72,198.35 | 72,116.28 | FISM | 72,116.28 | 82.07 | TECHO | 2.00 |
| 87 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LAS MISIONES | 220090238.- LAS MISIONES | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 39,983.03 | FISM | 39,983.03 | 39,937.58 | FISM | 39,937.58 | 45.45 | TECHO | 1.00 |
| 88 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA SOLIDARIDAD | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 44,991.01 | FISM | 44,991.01 | 44,939.87 | FISM | 44,939.87 | 51.14 | TECHO | 1.00 |
| 89 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA SANTA INES | 220090270.-SANTA INES | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 33,168.22 | FISM | 33,168.22 | 33,130.52 | FISM | 33,130.52 | 37.70 | TECHO | 1.00 |
| 90 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA ALCANTARILLAS | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 74,806.49 | FISM | 74,806.49 | 74,721.46 | FISM | 74,721.46 | 85.03 | TECHO | 2.00 |
| 91 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COLONIA LA CRUZ | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 100.0% | jul-20 | jul-20 | 99.9% | jul-20 | jul-20 | 41,762.59 | FISM | 41,762.59 | 41,715.13 | FISM | 41,715.13 | 47.46 | TECHO | 1.00 |
| 92 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN | 220090078.-SAN JUAN DE LOS DURÁN | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 53,027.60 | FISM | 53,027.60 | 52,978.88 | FISM | 52,978.88 | 48.72 | PISO | 2.00 |
| 93 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE | 220090060.-VALLE VERDE | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 94,128.11 | FISM | 94,128.11 | 94,041.63 | FISM | 94,041.63 | 86.48 | PISO | 4.00 |
| 94 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | 220090069.- RANCHO NUEVO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 15,377.96 | FISM | 15,377.96 | 15,363.82 | FISM | 15,363.82 | 14.14 | PISO | 1.00 |
| 95 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN | 220090018.- CARRIZAL DE LOS DURÁN | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 26,400.90 | FISM | 26,400.90 | 26,376.64 | FISM | 26,376.64 | 24.26 | PISO | 2.00 |
| 96 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO | 220090177.-EL POCITO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 35,265.02 | FISM | 35,265.02 | 35,232.62 | FISM | 35,232.62 | 32.40 | PISO | 3.00 |
| 97 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO | 220090150.-EL SAUCITO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 24,472.79 | FISM | 24,472.79 | 24,450.30 | FISM | 24,450.30 | 22.49 | PISO | 1.00 |
| 98 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR | 220090058.-OJO DE AGUA DE LOS MAR | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 27,843.07 | FISM | 27,843.07 | 27,817.49 | FISM | 27,817.49 | 25.58 | PISO | 2.00 |
| 99 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ | 220090054.- LOMAS DE JUÁREZ | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 39,082.04 | FISM | 39,082.04 | 39,046.13 | FISM | 39,046.13 | 35.91 | PISO | 3.00 |
| 100 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS | 220090147.- GUAYABOS | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 71,563.81 | FISM | 71,563.81 | 71,498.06 | FISM | 71,498.06 | 65.75 | PISO | 4.00 |
| 101 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO | 220090081.- SAUCILLO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 19,459.05 | FISM | 19,459.05 | 19,441.16 | FISM | 19,441.16 | 17.89 | PISO | 1.00 |
| 102 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO | 220090043.-EL LIMONCITO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 17,296.26 | FISM | 17,296.26 | 17,280.37 | FISM | 17,280.37 | 15.89 | PISO | 1.00 |
| 103 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA | 220090044.-LIMON DE LA PEÑA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 16,728.81 | FISM | 16,728.81 | 16,713.44 | FISM | 16,713.44 | 15.37 | PISO | 1.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|------|-----------|--|--|-----------|------|-----------|--|--|-------|------|------|
| 104 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO | 220090072.-SABINO CHICO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 35,389.71 | FISM | 35,389.71 | | | 35,357.20 | FISM | 35,357.20 | | | 32.51 | PISO | 3.00 |
| 105 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE | 220090080.-SAN VICENTE | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 75,164.81 | FISM | 75,164.81 | | | 75,095.75 | FISM | 75,095.75 | | | 69.06 | PISO | 6.00 |
| 106 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA | 220090062.-PETZCOLA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 35,832.46 | FISM | 35,832.46 | | | 35,799.54 | FISM | 35,799.54 | | | 32.92 | PISO | 2.00 |
| 107 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOLILLO | 220090088.-TANCOYOLILLO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 40,427.98 | FISM | 40,427.98 | | | 40,390.84 | FISM | 40,390.84 | | | 37.14 | PISO | 2.00 |
| 108 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL | 220090087.-TANCOYOL | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 35,923.76 | FISM | 35,923.76 | | | 35,890.76 | FISM | 35,890.76 | | | 33.00 | PISO | 2.00 |
| 109 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA | 220090029.-ESPADAÑUELA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 18,021.77 | FISM | 18,021.77 | | | 18,005.21 | FISM | 18,005.21 | | | 16.56 | PISO | 1.00 |
| 110 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL | 220090075.-SAN ANTONIO TANCOYOL | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 24,299.98 | FISM | 24,299.98 | | | 24,277.66 | FISM | 24,277.66 | | | 22.33 | PISO | 1.00 |
| 111 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAÚZ | 220090049.-MESA DEL SAÚZ | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 25,914.96 | FISM | 25,914.96 | | | 25,891.15 | FISM | 25,891.15 | | | 23.81 | PISO | 1.00 |
| 112 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO | 220090026.-EL DIVISADERO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 13,180.84 | FISM | 13,180.84 | | | 13,168.73 | FISM | 13,168.73 | | | 12.11 | PISO | 1.00 |
| 113 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA | 220090056.-OJO DE AGUA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 8,883.76 | FISM | 8,883.76 | | | 8,875.60 | FISM | 8,875.60 | | | 8.16 | PISO | 1.00 |
| 114 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE | 220090084.-SOLEDAD DE GUADALUPE | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 40,783.38 | FISM | 40,783.38 | | | 40,745.91 | FISM | 40,745.91 | | | 37.47 | PISO | 1.00 |
| 115 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ | 220090019.-CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 10,455.52 | FISM | 10,455.52 | | | 10,445.91 | FISM | 10,445.91 | | | 9.61 | PISO | 1.00 |
| 116 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO | 220090195.-EL ÁLAMO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 12,792.04 | FISM | 12,792.04 | | | 12,780.29 | FISM | 12,780.29 | | | 11.75 | PISO | 1.00 |
| 117 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO | 220090047.-MADROÑO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 12,204.99 | FISM | 12,204.99 | | | 12,193.78 | FISM | 12,193.78 | | | 11.21 | PISO | 1.00 |
| 118 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA | 220090093.-YERBABUENA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 22,305.09 | FISM | 22,305.09 | | | 22,284.60 | FISM | 22,284.60 | | | 20.49 | PISO | 1.00 |
| 119 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA | 220090197.-LOMA DELGADA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 15,055.94 | FISM | 15,055.94 | | | 15,042.11 | FISM | 15,042.11 | | | 13.83 | PISO | 1.00 |
| 120 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS (YERBABUENA) | 220090093.-YERBABUENA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 19,377.54 | FISM | 19,377.54 | | | 19,359.74 | FISM | 19,359.74 | | | 17.80 | PISO | 2.00 |
| 121 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY | 220090219.-EL JAGUEY | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 21,189.84 | FISM | 21,189.84 | | | 21,170.37 | FISM | 21,170.37 | | | 19.47 | PISO | 1.00 |
| 122 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES | 220090012.-BARREALES | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 19,785.97 | FISM | 19,785.97 | | | 19,767.79 | FISM | 19,767.79 | | | 18.18 | PISO | 2.00 |
| 123 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS | 220090048.-MANZANILLOS | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 10,186.51 | FISM | 10,186.51 | | | 10,177.15 | FISM | 10,177.15 | | | 9.36 | PISO | 1.00 |
| 124 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA | 220090041.-LAGUNA DE PITZQUINTLA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 37,683.03 | FISM | 37,683.03 | | | 37,648.41 | FISM | 37,648.41 | | | 34.62 | PISO | 3.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|--------|------|------|
| 125 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA | 220090070.- RINCÓN DE PITZQUINTLA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 12,560.40 | FISM | 12,560.40 | 12,548.86 | FISM | 12,548.86 | 11.54 | PISO | 1.00 |
| 126 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA | 220090237.-LOMA ALTA DE PITZQUINTLA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 5,576.27 | FISM | 5,576.27 | 5,571.15 | FISM | 5,571.15 | 5.12 | PISO | 1.00 |
| 127 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS | 220090051.- MOCTEZUMAS | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 12,204.99 | FISM | 12,204.99 | 12,193.78 | FISM | 12,193.78 | 11.21 | PISO | 1.00 |
| 128 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE | 220090094.-EL ZAPOTE | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 30,159.98 | FISM | 30,159.98 | 30,132.27 | FISM | 30,132.27 | 27.71 | PISO | 2.00 |
| 129 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS | 220090065.- PUERTO DE ÁNIMAS | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 22,094.00 | FISM | 22,094.00 | 22,073.70 | FISM | 22,073.70 | 20.30 | PISO | 2.00 |
| 130 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO | 220090067.- PUERTO HONDO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 24,117.39 | FISM | 24,117.39 | 24,095.22 | FISM | 24,095.22 | 22.16 | PISO | 2.00 |
| 131 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO | 220090089.- TEOCHO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 31,602.15 | FISM | 31,602.15 | 31,573.12 | FISM | 31,573.12 | 29.03 | PISO | 2.00 |
| 132 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO | 220090045.- EL LINDERO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 71,953.54 | FISM | 71,953.54 | 71,887.43 | FISM | 71,887.43 | 66.11 | PISO | 5.00 |
| 133 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TANCÁMA | 220090086.- TANCÁMA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 13,825.07 | FISM | 13,825.07 | 13,812.37 | FISM | 13,812.37 | 12.70 | PISO | 1.00 |
| 134 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO | 220090045.- EL LINDERO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 36,139.75 | FISM | 36,139.75 | 36,106.55 | FISM | 36,106.55 | 33.20 | PISO | 2.00 |
| 135 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAS CAÑAS | 220090010.- ARROYO DE LAS CAÑAS | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 113,160.05 | FISM | 113,160.05 | 113,056.09 | FISM | 113,056.09 | 103.96 | PISO | 6.00 |
| 136 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADENTRO | 220090071.- RÍO ADENTRO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 23,430.16 | FISM | 23,430.16 | 23,408.63 | FISM | 23,408.63 | 21.53 | PISO | 1.00 |
| 137 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL | 220090129.- CUESTA DE TIMBAL | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 27,881.37 | FISM | 27,881.37 | 27,855.75 | FISM | 27,855.75 | 25.62 | PISO | 1.00 |
| 138 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE | 220090073.- SABINO GRANDE | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 28,010.95 | FISM | 28,010.95 | 27,985.23 | FISM | 27,985.23 | 25.73 | PISO | 1.00 |
| 139 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO | 220090020.- CARRIZALITO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 30,601.79 | FISM | 30,601.79 | 30,573.67 | FISM | 30,573.67 | 28.12 | PISO | 2.00 |
| 140 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO | 220090037.- LOS JASSO | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 17,089.13 | FISM | 17,089.13 | 17,073.43 | FISM | 17,073.43 | 15.70 | PISO | 1.00 |
| 141 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA | 220090005.- AGUA FRIA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 54,974.40 | FISM | 54,974.40 | 54,923.89 | FISM | 54,923.89 | 50.51 | PISO | 3.00 |
| 142 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COLONIA LA PRESA | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 17,084.22 | FISM | 17,084.22 | 17,068.52 | FISM | 17,068.52 | 15.70 | PISO | 1.00 |
| 143 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COLONIA LA NUEVO MILENIO | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 31,164.33 | FISM | 31,164.33 | 31,135.70 | FISM | 31,135.70 | 28.63 | PISO | 1.00 |
| 144 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA | 220090074.- SALDIVENA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 44,562.86 | FISM | 44,562.86 | 44,521.92 | FISM | 44,521.92 | 40.94 | PISO | 3.00 |
| 145 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPAN DE SERRA COLONIA VIVAH | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 100.0% | ago-20 | ago-20 | 99.9% | ago-20 | ago-20 | 21,199.65 | FISM | 21,199.65 | 21,180.17 | FISM | 21,180.17 | 19.48 | PISO | 1.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Reintegro por recursos no ejercidos | Unidad | Aprobadas |
|---------------------------|--|---|--------|-----------------|------------------|-------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-------|-----------------|-----------------|-------|------------|-------------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 146 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO | 220090072.- SABINO CHICO | 100.0% | ago-20 | sep-20 | 99.7% | ago-20 | sep-20 | 75,000.00 | FISM | 75,000.00 | | | 74,770.21 | FISM | 74,770.21 | | | 229.79 | CUARTO | 1.00 |
| 147 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LA PEDRERA | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 100.0% | ago-20 | sep-20 | 99.7% | ago-20 | sep-20 | 225,000.00 | FISM | 225,000.00 | | | 224,310.66 | FISM | 224,310.66 | | | 689.34 | CUARTO | 3.00 |
| 148 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPAN DE SERRA COLONIA LA CRUZ | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 100.0% | ago-20 | sep-20 | 99.7% | ago-20 | sep-20 | 75,000.00 | FISM | 75,000.00 | | | 74,770.21 | FISM | 74,770.21 | | | 229.79 | CUARTO | 1.00 |
| 149 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN JALPAN DE SERRA COLONIA LAS MISIONES | 220090001.- JALPAN DE SERRA | 100.0% | ago-20 | sep-20 | 99.7% | ago-20 | sep-20 | 75,000.00 | FISM | 75,000.00 | | | 74,770.21 | FISM | 74,770.21 | | | 229.79 | CUARTO | 1.00 |
| 150 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL EMOBADERO | EMBOCADERO | 100.0% | ago-20 | sep-20 | 99.7% | ago-20 | sep-20 | 75,000.00 | FISM | 75,000.00 | | | 74,770.21 | FISM | 74,770.21 | | | 229.79 | CUARTO | 1.00 |
| 151 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA | 220090074.- SALDIVENA | 100.0% | ago-20 | sep-20 | 99.7% | ago-20 | sep-20 | 150,000.00 | FISM | 150,000.00 | | | 149,540.43 | FISM | 149,540.43 | | | 459.57 | CUARTO | 2.00 |
| 152 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA) | 220090042.- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA) | 100.0% | ago-20 | sep-20 | 99.7% | ago-20 | sep-20 | 75,000.00 | FISM | 75,000.00 | | | 74,770.21 | FISM | 74,770.21 | | | 229.79 | CUARTO | 1.00 |
| 153 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO | 220090239.- PUERTO DEL NARANJO | 100.0% | ago-20 | sep-20 | 99.7% | ago-20 | sep-20 | 75,000.00 | FISM | 75,000.00 | | | 74,770.21 | FISM | 74,770.21 | | | 229.79 | CUARTO | 1.00 |
| 154 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUIRAMBITOS | 220090068.- QUIRAMBITOS | 100.0% | ago-20 | sep-20 | 99.7% | ago-20 | sep-20 | 75,000.00 | FISM | 75,000.00 | | | 74,770.21 | FISM | 74,770.21 | | | 229.79 | CUARTO | 1.00 |
| 155 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO | 220090057.-OJO DE AGUA DE LINDERO | 100.0% | ago-20 | sep-20 | 99.7% | ago-20 | sep-20 | 75,000.00 | FISM | 75,000.00 | | | 74,770.21 | FISM | 74,770.21 | | | 229.79 | CUARTO | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 5,749,999.29 | \$ 5,749,999.29 | \$ - | \$ - | \$ 5,741,942.82 | \$ 5,741,942.82 | \$ - | \$ - | \$ 8,056.48 | | | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|-------|-------|------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2020 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de término | % | Fecha de inicio | Fecha de término | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | | |
| 156 | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA | 220090215.-LA CERCADA | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 100.0% | jul-20 | sep-20 | \$ 32,000.00 | FISM | \$ 32,000.00 | | | \$ 31,953.59 | FISM | \$ 31,953.59 | | | \$ 46.41 | OBRA | 1.00 |
| 157 | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 220090019.- CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 32,000.00 | FISM | 32,000.00 | | | 31,953.59 | FISM | 31,953.59 | | | 46.41 | OBRA | 1.00 |
| 158 | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS | 220090051.- MOCTEZUMAS | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 32,000.00 | FISM | 32,000.00 | | | 31,953.59 | FISM | 31,953.59 | | | 46.41 | OBRA | 1.00 |
| 159 | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO | 220090037.- LOS JASSO | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 32,000.00 | FISM | 32,000.00 | | | 31,953.59 | FISM | 31,953.59 | | | 46.41 | OBRA | 1.00 |
| 160 | REHABILITACIÓN DE BORDO CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYOL | 220090075.-SAN ANTONIO TANCYOYOL | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 250,000.00 | FISM | 250,000.00 | | | 249,700.00 | FISM | 249,700.00 | | | 300.00 | OBRA | 1.00 |
| 161 | REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA | 220090093.- YERBABUENA | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 130,000.00 | FISM | 130,000.00 | | | 129,598.61 | FISM | 129,598.61 | | | 401.39 | OBRA | 1.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------|------------|--|--|------------|------|------------|--|--|--------|----------|------|
| 162 | REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRÍA | 220090090.- TIERRA FRÍA | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 60,000.00 | FISM | 60,000.00 | | | 59,807.28 | FISM | 59,807.28 | | | 192.72 | OBRA | 1.00 |
| 163 | REHABILITACIÓN DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA | 220090062.- PETZCOLA | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 100.0% | jul-20 | sep-20 | 85,000.00 | FISM | 85,000.00 | | | 84,726.98 | FISM | 84,726.98 | | | 273.02 | OBRA | 1.00 |
| 164 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN | 220090108.-EL RINCÓN | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 42,800.00 | FISM | 42,800.00 | | | 42,755.00 | FISM | 42,755.00 | | | 45.00 | DEPÓSITO | 2.00 |
| 165 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA | 220090005.-AGUA FRÍA | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 64,200.00 | FISM | 64,200.00 | | | 64,132.50 | FISM | 64,132.50 | | | 67.50 | DEPÓSITO | 3.00 |
| 166 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL | 220090207.-EL TEPAMAL | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 21,400.00 | FISM | 21,400.00 | | | 21,377.50 | FISM | 21,377.50 | | | 22.50 | DEPÓSITO | 1.00 |
| 167 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO | 220090034.- GUAYABOS DE SAUCILLO | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 21,400.00 | FISM | 21,400.00 | | | 21,377.50 | FISM | 21,377.50 | | | 22.50 | DEPÓSITO | 1.00 |
| 168 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ | 220090054.- LOMAS DE JUÁREZ | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 42,800.00 | FISM | 42,800.00 | | | 42,755.00 | FISM | 42,755.00 | | | 45.00 | DEPÓSITO | 2.00 |
| 169 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ | 220090049.-MESA DEL SAUZ | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 21,400.00 | FISM | 21,400.00 | | | 21,377.50 | FISM | 21,377.50 | | | 22.50 | DEPÓSITO | 1.00 |
| 170 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO | 220090081.- SAUCILLO | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 42,800.00 | FISM | 42,800.00 | | | 42,755.00 | FISM | 42,755.00 | | | 45.00 | DEPÓSITO | 2.00 |
| 171 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE | 220090060.-VALLE VERDE | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 149,800.00 | FISM | 149,800.00 | | | 149,642.50 | FISM | 149,642.50 | | | 157.50 | DEPÓSITO | 7.00 |
| 172 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE | 220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 21,400.00 | FISM | 21,400.00 | | | 21,377.50 | FISM | 21,377.50 | | | 22.50 | DEPÓSITO | 1.00 |
| 173 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ÁNIMAS | 220090065.- PUERTO DE ÁNIMAS | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 21,400.00 | FISM | 21,400.00 | | | 21,377.50 | FISM | 21,377.50 | | | 22.50 | DEPÓSITO | 1.00 |
| 174 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO | 220090072.- SABINO CHICO | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 21,400.00 | FISM | 21,400.00 | | | 21,377.50 | FISM | 21,377.50 | | | 22.50 | DEPÓSITO | 1.00 |
| 175 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOUILLO | 220090088.- TANCYOUILLO | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 42,800.00 | FISM | 42,800.00 | | | 42,755.00 | FISM | 42,755.00 | | | 45.00 | DEPÓSITO | 2.00 |
| 176 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE DIVISADERO | 220090026.- DIVISADERO | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 21,400.00 | FISM | 21,400.00 | | | 21,377.50 | FISM | 21,377.50 | | | 22.50 | DEPÓSITO | 1.00 |
| 177 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA | 220090062.- PETZCOLA | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 21,400.00 | FISM | 21,400.00 | | | 21,377.50 | FISM | 21,377.50 | | | 22.50 | DEPÓSITO | 1.00 |
| 178 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES | 220090015.- CAPULINES | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 21,400.00 | FISM | 21,400.00 | | | 21,377.50 | FISM | 21,377.50 | | | 22.50 | DEPÓSITO | 1.00 |
| 179 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE | 220090080.- SAN VICENTE | 100.0% | sep-20 | oct-20 | 99.9% | sep-20 | oct-20 | 21,400.00 | FISM | 21,400.00 | | | 21,377.50 | FISM | 21,377.50 | | | 22.50 | DEPÓSITO | 1.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|-------------|
| TOTAL DEL PROGRAMA | \$ 1,252,200.00 | \$ 1,252,200.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,250,217.23 | \$ 1,250,217.23 | \$ - | \$ - | \$ 1,982.77 |
|--------------------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|-------------|

Fecha: 30-abr-21

| Programa: GASTOS INDIRECTOS | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|--------------|------------------|-------|------------------------------|------------------|--------------|-------|--------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2020 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | GASTOS INDIRECTOS | JALPAN DE SERRA | 100.0% | nov-20 | dic-20 | 100.0% | nov-20 | dic-20 | \$ 32,830.20 | FISM | \$ 32,830.20 | | | \$ 32,830.20 | FISM | \$ 32,830.20 | | | \$ - | LOTE | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 32,830.20 | | \$ 32,830.20 | \$ - | \$ - | \$ 32,830.20 | \$ 32,830.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | | | | | | | | | \$ 34,724,110.00 | \$ - | \$ - | \$ 34,724,110.00 | \$ - | \$ 34,697,543.23 | \$ 34,697,543.23 | \$ - | \$ - | \$ 26,476.78 | | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: ISN 2020 | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|-------|------------------|------------------------------|----------|-----------|-------|------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| Sub programa: ISN 2020 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | URBANIZACION DE CALLES 1RA ETAPA EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra | 100.0% | abr-20 | jul-20 | 100.0% | abr-20 | jul-20 | 4,995,713.99 | ISN 2020 | | | 4,995,713.99 | 4,995,713.99 | ISN 2020 | | | 4,995,713.99 | - | ML | 2,695.68 |
| 182 | URBANIZACION DE CALLES EN COLONIA COLOSIO, JALPAN DE SERRA. | Jalpan de Serra | 100.0% | abr-20 | jul-20 | 100.0% | abr-20 | jul-20 | 5,261,252.50 | ISN 2020 | | | 5,261,252.50 | 5,261,252.50 | ISN 2020 | | | 5,261,252.50 | - | M2 | 2,774.48 |
| 183 | REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra | 100.0% | ago-20 | dic-20 | 100.0% | ago-20 | dic-20 | 1,499,654.01 | ISN 2020 | | | 1,499,654.01 | 1,499,654.01 | ISN 2020 | | | 1,499,654.01 | - | M2 | 46.35 Y 252 DE TECHUMBRE |
| 184 | EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | JALPAN DE SERRA | 100.0% | dic-20 | feb-20 | 98.5% | dic-20 | feb-20 | 18,680,838.08 | ISN 2020 | | | 18,680,838.08 | 18,392,414.65 | ISN 2020 | | | 18,392,414.65 | - | M2 | EQUIPAMIENTO |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 30,437,458.58 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 30,437,458.58 | \$ 30,149,035.15 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 30,149,035.15 | \$ - | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: FAFEF 2020 | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|-----------|-------|-----------------|------------------------------|------------|-----------|-------|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: FAFEF 2020 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | URBANIZACION DE CALLES 1RA ETAPA EN LA COLONIA LINDAVISTA, JALPAN DE SERRA. | Jalpan de Serra | 100.0% | jun-20 | oct-20 | 100.0% | jun-20 | oct-20 | 5,997,548.44 | FAFEF 2020 | | | 5,997,548.44 | 5,997,548.44 | FAFEF 2020 | | | 5,997,548.44 | - | 1 | OBRA |
| 186 | Pavimentacion de calle 1er etapa con concreto hidraulico en la localidad de Saucillo, Jalpan de Serra, Qro. | Saucillo | 100.0% | ago-20 | dic-20 | 100.0% | ago-20 | dic-20 | 1,516,216.06 | FAFEF 2020 | | | 1,516,216.06 | 1,516,216.06 | FAFEF 2020 | | | 1,516,216.06 | - | 1 | OBRA |
| 187 | Pavimentacion de calle 2da etapa con concreto hidraulico en la localidad de Saucillo, Jalpan de Serra, Qro. | Saucillo | 100.0% | ago-20 | dic-20 | 100.0% | ago-20 | dic-20 | 1,999,553.83 | FAFEF 2020 | | | 1,999,553.83 | 1,999,553.83 | FAFEF 2020 | | | 1,999,553.83 | - | 1 | OBRA |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 9,513,318.33 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9,513,318.33 | \$ 9,513,318.33 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9,513,318.33 | \$ - | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: G.E.Q. OYA 2018 | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|-------|--------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: G.E.Q. OYA 2018 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | URBANIZACION DE ANDADORES EN LA COLONIA LAS TERRAZAS, JALPAN DE SERRA, QRO. | LAS TERRAZAS | 100.0% | jul-20 | nov-20 | 100.0% | jul-20 | nov-20 | 2,998,835.00 | G.E.Q. OYA 2018 | | | 2,998,835.00 | 2,998,835.00 | G.E.Q. OYA 2018 | | | 2,998,835.00 | - | 1 | OBRA |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------|-----------------|--------------|---|---|------|
| 189 | REHABILITACION DE COLECTOR Y DRENAJE SANITARIO DE 18" Y 12" Y PAVIMENTACION PARA BENEFICIAR A LAS COL. LAS MISIONES, BOSQUES DE LA SIERRA, COLOSIO Y LINDA VISTA, JALPAN DE SERRA. | Jalpan de Serra | 100.0% | jul-20 | nov-20 | 72.5% | jul-20 | nov-20 | 5,240,163.64 | G.E.Q. OYA 2018 | | | | 5,240,163.64 | 3,798,002.93 | G.E.Q. OYA 2018 | | | 3,798,002.93 | - | 1 | OBRA |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 8,238,998.64 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8,238,998.64 | \$ 6,796,837.93 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,796,837.93 | \$ - | | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: FISE 2020 | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------|-------|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------|------|
| Sub programa: FISE | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA JALPAN DE SERRA QRO. | TIERRA FRIA | 100.0% | jul-20 | nov-20 | 100.0% | jul-20 | nov-20 | 2,349,515.71 | FISE | | | | 2,349,515.71 | 2,349,515.71 | FISE | | | 2,349,515.71 | - | 1 | OBRA |
| 191 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALPAN DE SERRA EN LA COMUNIDAD DE RIO ADENTRO | RIO ADENTRO | 100.0% | jul-20 | nov-20 | 100.0% | jul-20 | nov-20 | 1,997,200.04 | FISE | | | | 1,997,200.04 | 1,997,200.04 | FISE | | | 1,997,200.04 | - | 1 | OBRA |
| 192 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN JALPAN DE SERRA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LINDERO ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LINDERO | OJO DE AGUA DE LINDERO | 100.0% | jul-20 | nov-20 | 100.0% | jul-20 | nov-20 | 1,999,000.23 | FISE | | | | 1,999,000.23 | 1,999,000.23 | FISE | | | 1,999,000.23 | - | 1 | OBRA |
| 193 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA JALPAN DE SERRA EN LA COMUNIDAD DE ZOYAPILCA | ZOYAPILCA | 100.0% | jul-20 | nov-20 | 100.0% | jul-20 | nov-20 | 648,342.08 | FISE | | | | 648,342.08 | 648,342.08 | FISE | | | 648,342.08 | - | 1 | OBRA |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 6,994,058.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,994,058.06 | \$ 6,994,058.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,994,058.06 | \$ - | | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: GEQ PA 2020 | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|--------|-----------|-------|---------------|------------------------------|------------|-----------|-------|---------------|-------------------------------------|--------|-----------|------|
| Sub programa: 2020 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | REHABILITACION DE LA SALA MUSEOGRAFICA DE ARTE POPULAR DE JALPAN Y LA SIERRA GORDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | JALPAN DE SERRA | 100.0% | oct-20 | dic-20 | 100.0% | oct-20 | dic-20 | 198,893.68 | GEQ PA | | | | 198,893.68 | 198,893.68 | GEQ PA | | | 198,893.68 | - | 1 | OBRA |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 198,893.68 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 198,893.68 | \$ 198,893.68 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 198,893.68 | \$ - | | | |

Fecha: 30-abr-21

| Programa: GEQ OYA 2020 | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | | |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|-----------|-------|---------------|------------------------------|------------|--------------|-------|---------------|-------------------------------------|--------|-----------|------|
| Sub programa: 2020 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas | |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | URBANIZACION DE CALLE 3RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO, JALPAN DE SERRA, QR. | JALPAN DE SERRA | 100.0% | oct-20 | dic-20 | 100.0% | oct-20 | feb-21 | 482,543.32 | GEQ OYA 2020 | | | | 482,543.32 | 482,543.32 | GEQ OYA 2020 | | | 482,543.32 | - | 1 | OBRA |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 482,543.32 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 482,543.32 | \$ 482,543.32 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 482,543.32 | \$ - | | | |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
 Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

Fecha: 30-abr-21

Fecha: 30-abr-21

| Programa: PARTICIPACIONES | | | AVANCE FISICO FINANCIERO | | | | | | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | | | | | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS | |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|-------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|-------------------------------------|---------|-----------|
| Sub programa: 2020 | | | FISICO | | | FINANCIERO | | | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal | Part. | Otros | | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra | Descripción | Localidad | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | % | Fecha de inicio | Fecha de termino | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en primaria miguel hidalgo en la localidad de saucillo. | SAUCILLO | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 18,367.64 | Participaciones | | 18,367.64 | | 18,367.64 | Participaciones | | 18,367.64 | | - | ESTUDIO | 1.00 |
| 197 | Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en telesecundaria Agustín Yañez en la localidad de tancama. | TANCAMA | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 18,367.64 | Participaciones | | 18,367.64 | | 18,367.64 | Participaciones | | 18,367.64 | | - | ESTUDIO | 1.00 |
| 198 | Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en telesecundaria Vicente suarez en la localidad de zoyapilca. | ZOYAPILCA | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 18,367.64 | Participaciones | | 18,367.64 | | 18,367.64 | Participaciones | | 18,367.64 | | - | ESTUDIO | 1.00 |
| 199 | Elaboración de estudio tecnico justificativo para el cambio de uso de suelos en terrenos forestales del proyecto modernización del camino rural a Capulines municipio de Jalpan de Serra. | CAPULINES | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 153,700.00 | Participaciones | | 153,700.00 | | 153,700.00 | Participaciones | | 153,700.00 | | - | ESTUDIO | 1.00 |
| 200 | Rehabilitación de espacios del Auditorio Municipal para centros de aislamiento voluntario por contingencia Covid-19. | JALPAN DE SERRA | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 99.8% | feb-20 | abr-20 | 700,000.00 | Participaciones | | 700,000.00 | | 698,752.82 | Participaciones | | 698,752.82 | | - | OBRA | 1.00 |
| 201 | Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Rehabilitación de unidad Basica de rehabilitación de Jalpan de Serra. | JALPAN DE SERRA | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 18,367.64 | Participaciones | | 18,367.64 | | 18,367.64 | Participaciones | | 18,367.64 | | - | ESTUDIO | 1.00 |
| 202 | Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos Proyecto denominado Construcción de aula didáctica en videobachillerato en la localidad de yerbabuena. | YERBABUENA | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 18,367.64 | Participaciones | | 18,367.64 | | 18,367.64 | Participaciones | | 18,367.64 | | - | ESTUDIO | 1.00 |
| 203 | Elaboración de estudios geotécnicos de diversos planteles educativos "Proyecto denominado Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en EMSAD no. 26 en la Localidad de Tancoyol. | TANCOYOL | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 18,367.64 | Participaciones | | 18,367.64 | | 18,367.64 | Participaciones | | 18,367.64 | | - | ESTUDIO | 1.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-abr-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril del año 2021.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------|---------|-----------------|------|------|
| 204 | Elaboración de calculo estructural para la Construcción de techumbre de diversos planteles educativos "proyecto denominado elaboracion de calculo estructural para el proyecto denominado construccion de techumbre en area de imparticion de educacion fisica en telesecundaria Agustin Yañez en la localidad de Tancama. | TANCAMA | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 17,490.00 | Participaciones | 17,490.00 | 17,490.00 | Participaciones | 17,490.00 | - | ESTUDIO | 1.00 | | |
| 205 | Elaboración de calculo estructural para la Construcción de techumbre de diversos planteles educativos "proyecto denominado elaboracion de calculo estructural para el proyecto denominado construccion de techumbre en area de imparticion de educacion fisica en telesecundaria vicente suarez en la localidad de zoyapilca. | ZOYAPILCA | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 14,310.00 | Participaciones | 14,310.00 | 14,310.00 | Participaciones | 14,310.00 | - | ESTUDIO | 1.00 | | |
| 206 | Elaboración de calculo estructural para la Construcción de techumbre de diversos planteles educativos "proyecto denominado elaboracion de calculo estructural para el proyecto denominado construccion de techumbre en area de imparticion de educacion fisica en primaria Miguel Hidalgo en la localidad de Saucillo | SAUCILLO | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 100.0% | feb-20 | abr-20 | 21,730.00 | Participaciones | 21,730.00 | 21,730.00 | Participaciones | 21,730.00 | - | ESTUDIO | 1.00 | | |
| 207 | Rehabilitacion de espacios en auditorio municipal, Jalpan de Serra, Qro. | JALPAN DE SERRA | 100.0% | oct-20 | dic-20 | 75.5% | oct-20 | abr-21 | 1,163,630.02 | Ingresos propios | 1,163,630.02 | 878,329.99 | Ingresos propios | 878,329.99 | - | OBRA | 1.00 | | |
| 208 | Trabajos complementarios para estacionamiento de la Universidad Autonoma de Queretaro campus Jalpan | JALPAN DE SERRA | 100.0% | dic-20 | abr-21 | 75.5% | oct-20 | abr-21 | 1,163,630.02 | Ingresos propios | 1,163,630.02 | 878,329.99 | Ingresos propios | 878,329.99 | - | OBRA | 1.00 | | |
| 209 | Urbanizacion de calle abasolo, barrio el panteon jalpan de serra. | JALPAN DE SERRA | 100.0% | oct-20 | dic-20 | 13.9% | oct-20 | abr-21 | 1,805,790.00 | Participaciones | 1,805,790.00 | 250,445.75 | Participaciones | 250,445.75 | - | OBRA | 1.00 | | |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | | | | | | | | \$ 5,150,485.88 | \$ - | \$ - | \$ 2,823,225.84 | \$ 2,327,260.04 | \$ 3,023,294.39 | \$ - | \$ - | \$ 3,023,294.39 | \$ - | \$ - |

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

Los remanentes del recurso FISM-DF 2020 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$26,566.78 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre como sus intereses generados por \$5,677.00 y los intereses generados.

El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2020, corresponde a la cantidad de \$ 34, 724,110.00 (Treinta y cuatro millones setecientos veinticuatro mil ciento diez pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó del H. Ayuntamiento el día 07 de abril de 2020.

C.P. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
AUXILIAR COMISIONADO A FINANZAS
ELABORÓ

C.P. MÓNICA SUÁREZ OLVERA
DIRECTORA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZÓ