



Fecha: 31-dic-21

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
 Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2021.

Programa: LIM URBANIZACIÓN MUNICIPAL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2021			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
1	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	220090122 - LOS NARANJITOS	100.0%	abr-21	jun-21	99.8%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 498,921.24	FISM	\$ 498,921.24			\$ -	M2	427.00	
2	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	100.0%	abr-21	jun-21	99.7%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 498,734.76	FISM	\$ 498,734.76			\$ -	M2	427.00	
3	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	220090194 - ARENITAS	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00			\$ 399,698.90	FISM	\$ 399,698.90			\$ -	M2	342.00	
4	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN	220090147 - GUAYABOS DE JALPAN	100.0%	abr-21	jun-21	99.6%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 497,948.82	FISM	\$ 497,948.82			\$ -	M2	427.00	
5	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO	220090047 - MADROÑO	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00			\$ 999,861.32	FISM	\$ 999,861.32			\$ -	M2	855.00	
6	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197 - LOMA DELGADA	100.0%	may-21	jul-21	99.6%	may-21	jul-21	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00			\$ 398,525.30	FISM	\$ 398,525.30			\$ -	M2	342.00	
7	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR	220090258 - OJO DE AGUA DE LOS MAR	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,058.33	FISM	\$ 499,058.33			\$ -	M2	427.00	
8	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOCLA	220090062 - PETZCOCLA	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,799.60	FISM	\$ 499,799.60			\$ -	M2	427.00	
9	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	100.0%	may-21	jul-21	100.0%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,780.21	FISM	\$ 499,780.21			\$ -	M2	427.00	
10	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	220090044 - LIMON DE LA PEÑA	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00			\$ 599,325.77	FISM	\$ 599,325.77			\$ -	M2	513.00	
11	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	220090032 - LAS FLORES	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00			\$ 299,069.20	FISM	\$ 299,069.20			\$ -	M2	256.00	
12	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026 - EL DIVISADERO	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	\$ 330,000.00	FISM	\$ 330,000.00			\$ 329,537.08	FISM	\$ 329,537.08			\$ -	M2	282.00	
13	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	220090188 - JAGUEY NUEVO	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,610.50	FISM	\$ 499,610.50			\$ -	M2	427.00	
14	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	\$ 550,000.00	FISM	\$ 550,000.00			\$ 549,934.28	FISM	\$ 549,934.28			\$ -	M2	470.00	
15	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019 - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100.0%	may-21	jun-21	99.6%	may-21	jun-21	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00			\$ 597,512.50	FISM	\$ 597,512.50			\$ -	M2	513.00	
16	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089 - TEOCHO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,867.37	FISM	\$ 499,867.37			\$ -	M2	427.00	
17	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 - CARRERA DE TANCAMA	100.0%	may-21	jun-21	99.8%	may-21	jun-21	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00			\$ 598,809.74	FISM	\$ 598,809.74			\$ -	M2	513.00	
18	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA	220090237 - LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 498,897.23	FISM	\$ 498,897.23			\$ -	M2	129.00	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2021.

Clave	Descripción	Clave	Localidad	% Avance	Fecha Inicio	% Avance	Fecha Fin	Presupuesto	Categoría	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	
19	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILGA	220090005 - ZOYAPILGA		100.0%	may-21	99.9%	jul-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00			\$ 1,498,898.83	FISM	\$ 1,498,898.83			\$ -	M2	541.00
20	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2DA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCAYOL	220090075 - SAN ANTONIO TANCAYOL		100.0%	may-21	100.0%	jul-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00			\$ 1,499,987.47	FISM	\$ 1,499,987.47			\$ -	M2	847.00
21	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO		100.0%	may-21	99.7%	jul-21	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00			\$ 997,227.96	FISM	\$ 997,227.96			\$ -	M2	500.00
22	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA		100.0%	may-21	99.8%	jul-21	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00			\$ 997,674.98	FISM	\$ 997,674.98			\$ -	M2	565.00
23	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURÁN		100.0%	may-21	99.9%	jul-21	\$ 1,400,000.00	FISM	\$ 1,400,000.00			\$ 1,398,743.68	FISM	\$ 1,398,743.68			\$ -	M2	791.00
24	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074 - SALDIVENA		100.0%	may-21	99.9%	jul-21	\$ 1,800,000.00	FISM	\$ 1,800,000.00			\$ 1,798,321.80	FISM	\$ 1,798,321.80			\$ -	M2	649.00
25	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDEÑO	220090045 - EL LINDEÑO		100.0%	may-21	99.7%	jul-21	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00			\$ 298,981.37	FISM	\$ 298,981.37			\$ -	M2	256.00
26	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA		100.0%	may-21	99.7%	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 498,730.20	FISM	\$ 498,730.20			\$ -	M2	427.00
27	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DEL RIO	220090002 - ACATITLAN DEL RIO		100.0%	may-21	99.9%	jul-21	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00			\$ 299,702.48	FISM	\$ 299,702.48			\$ -	M2	189.00
28	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE PIEDRA BOLA ANCHADA EN MORTERO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090080 - VALLE VERDE		100.0%	may-21	99.9%	jul-21	\$ 2,000,000.00	FISM	\$ 2,000,000.00			\$ 1,997,446.89	FISM	\$ 1,997,446.89			\$ -	M2	866.00
29	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA		100.0%	may-21	99.9%	jul-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00			\$ 1,497,982.37	FISM	\$ 1,497,982.37			\$ -	ML	150.00
30	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090080 - VALLE VERDE		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 128,802.00	FISM	\$ 128,802.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.79
31	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURÁN		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 454,766.00	FISM	\$ 454,766.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	6.32
32	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 119,446.00	FISM	\$ 119,446.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.66
33	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070 - RINCÓN DE PITZQUINTLA		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 128,802.00	FISM	\$ 128,802.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.79
34	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 215,150.00	FISM	\$ 215,150.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	2.99
35	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159 - EL NARANJO		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 64,761.00	FISM	\$ 64,761.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	0.90
36	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 128,802.00	FISM	\$ 128,802.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.79
37	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RIO ADEENTRO	220090071 - RIO ADEENTRO		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 107,935.00	FISM	\$ 107,935.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.50
38	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 171,976.00	FISM	\$ 171,976.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	2.39
39	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES	220090015 - CAPULINES		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 111,887.00	FISM	\$ 111,887.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.56
40	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080 - SAN VICENTE		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 215,150.00	FISM	\$ 215,150.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	2.99
41	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 - CARRERA DE TANCAMA		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 179,891.00	FISM	\$ 179,891.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	2.50
42	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090086 - TANCAMA		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 64,391.00	FISM	\$ 64,391.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	0.90
43	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA A AGUA AMARGA	220090025 - LA CUCHILLA		0.0%	dic-21	0.0%	mar-22	\$ 258,324.00	FISM	\$ 258,324.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	3.59



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2021.

44	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	22009073 - SABINO GRANDE	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00				\$ 1,498,923.50	FISM	\$ 1,498,923.50			\$ -	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 25,930,085.00		\$ 25,930,085.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,547,513.66		\$ 23,547,513.66	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: 96 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBRES		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		Fecha: 31-dic-21	
Sub programa: FISM 2021		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas					
45	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074 - SALDIVENA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,627.45	FISM	\$ 499,627.45			\$ -		ML	400.00					
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499,627.45	\$ 499,627.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Programa: 90 DRENAJE Y LETRINAS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		Fecha: 31-dic-21	
Sub programa: FISM 2021		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas					
46	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195 - EL ALAMO	100.0%	nov-21	dic-21	99.7%	nov-22	dic-21	\$ 500,012.00	FISM	\$ 500,012.00			\$ 498,486.30	FISM	\$ 498,486.30			\$ -		OBRA	1.00					
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,012.00	\$ 500,012.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498,486.30	\$ 498,486.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Programa: VIVIENDA DIGNA		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		Fecha: 31-dic-21	
Sub programa: FISM 2021		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA										
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas					
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOCYOL	220090087 - TANCOCYOL	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 43,470.25	FISM	\$ 43,470.25			\$ 21,710.34	FISM	\$ 21,710.34			\$ -		M2	40.46					
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095 - ZOYAPILCA	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 45,969.34	FISM	\$ 45,969.34			\$ 22,961.30	FISM	\$ 22,961.30			\$ -		M2	43.13					
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPAMAL	220090207 - EL TEPAMAL	40.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 24,187.74	FISM	\$ 24,187.74			\$ 12,080.29	FISM	\$ 12,080.29			\$ -		M2	22.51					
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 51,754.48	FISM	\$ 51,754.48			\$ 25,847.97	FISM	\$ 25,847.97			\$ -		M2	48.19					
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 41,176.50	FISM	\$ 41,176.50			\$ 20,564.20	FISM	\$ 20,564.20			\$ -		M2	38.35					
52	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 53,492.36	FISM	\$ 53,492.36			\$ 26,717.55	FISM	\$ 26,717.55			\$ -		M2	49.54					
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 20,962.66	FISM	\$ 20,962.66			\$ 10,469.25	FISM	\$ 10,469.25			\$ -		M2	19.51					
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 27,677.83	FISM	\$ 27,677.83			\$ 13,822.56	FISM	\$ 13,822.56			\$ -		M2	25.82					
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 30,397.60	FISM	\$ 30,397.60			\$ 15,181.10	FISM	\$ 15,181.10			\$ -		M2	28.35					
56	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	70.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 70,978.53	FISM	\$ 70,978.53			\$ 35,448.09	FISM	\$ 35,448.09			\$ -		M2	66.13					
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 43,373.77	FISM	\$ 43,373.77			\$ 21,662.66	FISM	\$ 21,662.66			\$ -		M2	40.34					
58	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 56,224.81	FISM	\$ 56,224.81			\$ 28,082.92	FISM	\$ 28,082.92			\$ -		M2	52.14					
59	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	220090025 - LA CUCHILLA	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 75,785.91	FISM	\$ 75,785.91			\$ 37,850.47	FISM	\$ 37,850.47			\$ -		M2	70.45					
60	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	220090037 - LOS JASSO	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 22,773.49	FISM	\$ 22,773.49			\$ 11,373.44	FISM	\$ 11,373.44			\$ -		M2	21.22					
61	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA	220090090 - TIERRA FRIA	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 145,392.09	FISM	\$ 145,392.09			\$ 72,615.13	FISM	\$ 72,615.13			\$ -		M2	135.09					
62	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 57,292.41	FISM	\$ 57,292.41			\$ 28,616.48	FISM	\$ 28,616.48			\$ -		M2	52.94					
63	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL GADA	220090197 - LOMA DEL GADA	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 22,347.90	FISM	\$ 22,347.90			\$ 11,161.26	FISM	\$ 11,161.26			\$ -		M2	20.80					
64	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 53,597.36	FISM	\$ 53,597.36			\$ 26,766.92	FISM	\$ 26,766.92			\$ -		M2	50.00					
65	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY (JAGUEY GRANDE)	220090219 - JAGUEY (JAGUEY GRANDE)	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 16,034.18	FISM	\$ 16,034.18			\$ 8,008.30	FISM	\$ 8,008.30			\$ -		M2	14.88					
66	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 18,385.63	FISM	\$ 18,385.63			\$ 9,182.66	FISM	\$ 9,182.66			\$ -		M2	17.08					
67	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019 - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 40,049.75	FISM	\$ 40,049.75			\$ 20,002.27	FISM	\$ 20,002.27			\$ -		M2	37.25					



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-dic-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2021.

68	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	22009096 - TANCÁMA	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 81,949.13	FISM	\$ 81,949.13									
69	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 50,242.59	FISM	\$ 50,242.59	\$ 40,927.05	FISM	\$ 40,927.05					M2	76.39
70	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 59,711.59	FISM	\$ 59,711.59	\$ 25,093.04	FISM	\$ 25,093.04					M2	46.68
71	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 - SALDIVERA	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 52,532.39	FISM	\$ 52,532.39	\$ 29,823.20	FISM	\$ 29,823.20					M2	55.38
72	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ARROYO DE LAS CAÑAS	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 48,141.93	FISM	\$ 48,141.93	\$ 26,238.34	FISM	\$ 26,238.34					M2	48.63
73	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CRUZ	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 46,711.95	FISM	\$ 46,711.95	\$ 24,045.54	FISM	\$ 24,045.54					M2	44.53
74	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA VIVAH	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 17,100.02	FISM	\$ 17,100.02	\$ 23,329.35	FISM	\$ 23,329.35					M2	43.49
75	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS TERRAZAS	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 42,863.08	FISM	\$ 42,863.08	\$ 17,000.02	FISM	\$ 17,000.02	\$ 8,540.22	FISM	\$ 8,540.22		M2	15.90
76	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 60,057.42	FISM	\$ 60,057.42	\$ 21,406.82	FISM	\$ 21,406.82	\$ 29,994.28	FISM	\$ 29,994.28		M2	39.91
77	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SOLIDARIDAD	220090001 - JALPAN DE SERRA	30.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 40,922.20	FISM	\$ 40,922.20	\$ 20,437.91	FISM	\$ 20,437.91					M2	55.89
78	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065 - PUERTO DE ANIMAS	80.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 100,291.27	FISM	\$ 100,291.27	\$ 50,089.70	FISM	\$ 50,089.70					M2	38.07
79	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPAN DE SERRA, COLONIA ORTIGAS	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 34,209.08	FISM	\$ 34,209.08	\$ 17,083.87	FISM	\$ 17,083.87					M2	93.15
80	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	220090116 - MESA DEL PINO	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 34,868.96	FISM	\$ 34,868.96	\$ 17,371.73	FISM	\$ 17,371.73					M2	31.96
81	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095 - ZOYAPILCA	100.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 20,943.72	FISM	\$ 20,943.72	\$ 10,434.05	FISM	\$ 10,434.05					M2	45.47
82	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOCYOL	220090075 - SAN ANTONIO TANCOCYOL	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 11,180.60	FISM	\$ 11,180.60	\$ 5,570.07	FISM	\$ 5,570.07					M2	27.30
83	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	220090188 - JAGUEY NUEVO	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 18,902.22	FISM	\$ 18,902.22	\$ 9,416.99	FISM	\$ 9,416.99					M2	14.57
84	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOCYOL	220090087 - TANCOCYOL	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 37,968.33	FISM	\$ 37,968.33	\$ 18,915.70	FISM	\$ 18,915.70					M2	24.64
85	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	100.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 12,867.72	FISM	\$ 12,867.72	\$ 6,410.59	FISM	\$ 6,410.59					M2	49.50
86	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 13,354.13	FISM	\$ 13,354.13	\$ 6,653.08	FISM	\$ 6,653.08					M2	16.77
87	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ	220090054 - LOMAS DE JUÁREZ	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 27,443.59	FISM	\$ 27,443.59	\$ 13,672.33	FISM	\$ 13,672.33					M2	17.42
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	100.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 17,722.85	FISM	\$ 17,722.85	\$ 8,829.40	FISM	\$ 8,829.40					M2	35.78
89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005 - AGUA FRÍA	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 55,881.31	FISM	\$ 55,881.31	\$ 27,840.08	FISM	\$ 27,840.08					M2	23.10
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRÍA	220090390 - TIERRA FRÍA	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 13,613.24	FISM	\$ 13,613.24	\$ 6,782.21	FISM	\$ 6,782.21					M2	72.87
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 12,386.24	FISM	\$ 12,386.24	\$ 6,170.92	FISM	\$ 6,170.92					M2	17.76
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 9,567.38	FISM	\$ 9,567.38	\$ 4,766.51	FISM	\$ 4,766.51					M2	16.16
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY GRANDE	220090219 - EL JAGUEY GRANDE	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 12,269.98	FISM	\$ 12,269.98	\$ 6,112.91	FISM	\$ 6,112.91					M2	12.48
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 12,560.98	FISM	\$ 12,560.98	\$ 6,257.78	FISM	\$ 6,257.78					M2	16.00
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090219 - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 5,674.87	FISM	\$ 5,674.87	\$ 2,827.22	FISM	\$ 2,827.22					M2	16.37
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 - SALDIVERA	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 18,875.60	FISM	\$ 18,875.60	\$ 9,403.91	FISM	\$ 9,403.91					M2	7.40
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	100.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 33,393.35	FISM	\$ 33,393.35	\$ 16,636.62	FISM	\$ 16,636.62					M2	24.62
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CRUZ	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 15,173.60	FISM	\$ 15,173.60	\$ 7,559.42	FISM	\$ 7,559.42					M2	43.55
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPAN DE SERRA, COLONIA LA PEDRERA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 21,281.99	FISM	\$ 21,281.99	\$ 10,602.79	FISM	\$ 10,602.79					M2	19.78
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPAN DE SERRA, CRUZ BLANCA (MOVIMIENTO)	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 11,058.74	FISM	\$ 11,058.74	\$ 5,509.58	FISM	\$ 5,509.58					M2	27.76
																			M2	14.43





**Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2021.**

Fecha: **31-dic-21**

No.	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
130	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	220090025 - LA CUCHILLA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10			-	CUARTO	100%
131	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012 - BARREALES	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10			-	CUARTO	100%
132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	100%
133	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	220090086 - TANCÁMA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	100%
134	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 180,000.00	FISM	\$ 180,000.00			\$ 179,788.16	FISM	\$ 179,788.16			-	CUARTO	200%
135	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 360,000.00	FISM	\$ 360,000.00			\$ 359,576.36	FISM	\$ 359,576.36			-	CUARTO	400%
136	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉNA	220090074 - SALDIVÉNA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 180,000.00	FISM	\$ 180,000.00			\$ 179,788.16	FISM	\$ 179,788.16			-	CUARTO	200%
137	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	100%
138	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	100%
139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065 - PUERTO DE ANIMAS	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	100%
140	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067 - PUERTO HONDO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	100%
141	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090146 - EL NARANJO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	100%
142	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS TERRAZAS	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	100%
143	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PASO DE LOS ADOBES	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	100%
144	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS MISERIAS	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	100%
145	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN NICOLAS	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.07	FISM	\$ 89,894.07			-	CUARTO	100%
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 6,749,204.00		\$ 6,749,204.00	\$ -	\$ -	\$ 5,712,964.79		\$ 5,712,964.79			-		100%

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS						
Sub programa: FISM 2021		FISICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA								
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas			
146	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA CON BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 159,150.00	FISM	\$ 159,150.00			\$ 159,027.88	FISM	\$ 159,027.88			-		SISTEMA	100%			
147	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195 - EL ALAMO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			-		DEPÓSITO	100%			
148	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY CUATE (LA CUCHILLA)	220090209 - JAGUEY CUATE (LA CUCHILLA)	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			-		DEPÓSITO	100%			
149	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067 - PUERTO HONDO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			-		DEPÓSITO	100%			
150	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL TIMBAL	220090129 - CUESTA DEL TIMBAL	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			-		DEPÓSITO	100%			
151	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090054 - EL ZAPOTE	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			-		DEPÓSITO	100%			



Fecha: 31-dic-21

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2021.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas	
152	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE BARRIALES	220090012 - BARRIALES	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00					DEPÓSITO	100%
153	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00					DEPÓSITO	100%
154	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 168,300.00	FISM	\$ 168,300.00			\$ 167,805.00	FISM	\$ 167,805.00					DEPÓSITO	900%
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 500,000.00		\$ 500,000.00			\$ 499,277.86		\$ 499,277.86			0%	0%		

Programa: GASTOS INDIRECTOS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS				
Sub programa: FISM 2021		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
155	GASTOS INDIRECTOS	JALPAN DE SERRA	100%	abr-21	ago-21	94%	abr-21	ago-21	\$ 98,491.00	FISM	\$ 98,491.00			\$ 93,018.90	FISM	\$ 93,018.90					LOTE	100%
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 98,491.00		\$ 98,491.00			\$ 93,018.90		\$ 93,018.90						

Fecha: 31-dic-21

Programa: FISE2021		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS				
Sub programa: FISE 2021		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
156	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 881,457.10	FISE 2021			\$ 881,457.10	\$ 881,457.10	FISE 2021			\$ 881,457.10			ESTRUCTURAS	4100%
157	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 678,791.68	FISE 2021			\$ 678,791.68	\$ 678,791.68	FISE 2021			\$ 678,791.68			ESTRUCTURAS	2400%
158	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 1,172,476.54	FISE 2021			\$ 1,172,476.54	\$ 1,172,476.54	FISE 2021			\$ 1,172,476.54			ESTRUCTURAS	3700%
159	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 2,965,888.13	FISE 2021			\$ 2,965,888.13	\$ 2,965,888.13	FISE 2021			\$ 2,965,888.13			ML	91600%
160	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BIENOS AIRES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 799,465.18	FISE 2021			\$ 799,465.18	\$ 799,465.18	FISE 2021			\$ 799,465.18			ML	19700%
161	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NINGUNO CAMINO A CAPULINES BARRIO LA PRESA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 1,583,623.36	FISE 2021			\$ 1,583,623.36	\$ 1,583,623.36	FISE 2021			\$ 1,583,623.36			ML	122933%
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 8,081,701.99	0%	\$ -	\$ -	\$ 8,081,701.99	\$ 8,081,701.99			\$ 8,081,701.99					

Fecha: 31-dic-21

Programa: GEQ OYA 2021		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS				
Sub programa: GEQ OYA 2021		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
162	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 7,342,299.41	GEQ OYA 2021			\$ 7,342,299.41	\$ 7,342,299.41	GEQ OYA 2021			\$ 7,342,299.41			824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO	824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO
163	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 8,188,133.17	GEQ OYA 2021			\$ 8,188,133.17	\$ 8,188,133.17	GEQ OYA 2021			\$ 8,188,133.17			867.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO	867.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO
164	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 3,839,434.69	GEQ OYA 2021			\$ 3,839,434.69	\$ 3,839,434.69	GEQ OYA 2021			\$ 3,839,434.69			285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO	285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 19,369,867.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,369,867.27	\$ 19,369,867.27			\$ 19,369,867.27					

Fecha: 31-dic-21

Fecha: 31-dic-21



**Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre del año 2021.**

Fecha: 31-dic-21

Programa: ISN 2021		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: ISN 2021		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
165	URBANIZACION DE RICILEVARO POLCARPO OLIVERA EN LA COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 5,594,087.53	ISN 2021				\$ 5,594,087.53	\$ 5,594,087.53	ISN 2021				\$ 5,594,087.53		5 POZOS 2.615.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 POZOS 2.615.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 5,594,087.53	0%	\$ -	\$ -	\$ 5,594,087.53	\$ 5,594,087.53					\$ 5,594,087.53				

Programa: ISN 2020		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: ISN 2020		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
166	EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO	JALPAN DE SERRA	100%	dic-20	feb-21	98%	dic-20	feb-21	\$ 16,680,838.08	ISN 2020				\$ 16,680,838.08	\$ 18,392,414.65	ISN 2020				\$ 18,392,414.65		M2	EQUIPAMIENTO
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 16,680,838.08	0%	\$ -	\$ -	\$ 16,680,838.08	\$ 18,392,414.65					\$ 18,392,414.65				

Programa: PARTICIPACIONES		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: 2020		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
1	Urbanizacion de calle abasco, barro el panteon jalpan de serra.	JALPAN DE SERRA	100%	oct-20	dic-20	100%	oct-20	abr-21	\$ 1,805,790.00	Participaciones			\$ 1,805,790.00	\$ 1,805,790.00	Participaciones			1,805,790.00				OBRA	100%
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 1,805,790.00	0%	\$ -	\$ 1,805,790.00	\$ -	\$ 1,805,790.00			1,805,790.00						

Programa: INGRESOS PROPIOS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: 2021		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término																
1	Trabajos complementarios para estacionamiento de la Universidad Autonoma de Queretaro campus Jalpan	JALPAN DE SERRA	100%	dic-20	abr-21	100%	oct-20	abr-21	\$ 997,450.00	Ingresos propios			\$ 997,450.00	\$ 997,450.00	Ingresos propios				997,450.00			OBRA	100%	
2	Continuación de aceros y banda perimetral de "El nuevo Panteon de Jalpan de Serra, 1ra Etapa en la Localidad de piedras Anchar"	JALPAN DE SERRA	0%	dic-21	dic-20	50%	dic-21	mar-22	\$ 1,998,491.55	Ingresos propios		\$ 1,805,790.00		\$ 999,245.78	\$ 999,245.78	Ingresos propios				999,245.78			OBRA	100%
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 2,995,941.55	0%	\$ -	\$ 1,805,790.00	\$ 997,450.00	\$ 1,996,695.78			1,996,695.78							

El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2021, corresponde a la cantidad de \$ 34, 277,792.00 (Treinta y cuatro millones doscientos setenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 06 de marzo de 2021.

C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS  
 ENCARGADO DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA  
 ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SIERRA  
 DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
 AUTORIZÓ