



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre del año 2021.

Fecha: 30-nov-21

Programa: URBANIZACIÓN MUNICIPAL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
1	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	220090122 - LOS NARANJITOS	100.0%	abr-21	jun-21	99.8%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 498,921.24	FISM	\$ 498,921.24			\$ -	M2	427.00
2	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	100.0%	abr-21	jun-21	99.7%	abr-21	jun-21	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ 498,734.78	FISM	\$ 498,734.78			\$ -	M2	427.00
3	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	220090194 - ARENITAS	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	400,000.00	FISM	400,000.00			\$ 399,898.90	FISM	\$ 399,898.90			\$ -	M2	342.00
4	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN	220090147 - GUAYABOS DE JALPAN	100.0%	abr-21	jun-21	99.6%	abr-21	jun-21	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ 497,948.82	FISM	\$ 497,948.82			\$ -	M2	427.00
5	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO	220090047 - MADROÑO	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			\$ 999,861.32	FISM	\$ 999,861.32			\$ -	M2	855.00
6	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197 - LOMA DELGADA	100.0%	may-21	jul-21	99.6%	may-21	jul-21	400,000.00	FISM	400,000.00			\$ 398,525.30	FISM	\$ 398,525.30			\$ -	M2	342.00
7	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR	220090058 - OJO DE AGUA DE LOS MAR	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ 499,058.33	FISM	\$ 499,058.33			\$ -	M2	427.00
8	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ 499,799.60	FISM	\$ 499,799.60			\$ -	M2	427.00
9	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	100.0%	may-21	jul-21	100.0%	may-21	jul-21	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ 499,760.21	FISM	\$ 499,760.21			\$ -	M2	427.00
10	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	220090044 - LIMON DE LA PEÑA	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	600,000.00	FISM	600,000.00			\$ 599,325.77	FISM	\$ 599,325.77			\$ -	M2	513.00
11	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	220090032 - LAS FLORES	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	300,000.00	FISM	300,000.00			\$ 299,069.20	FISM	\$ 299,069.20			\$ -	M2	256.00
12	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026 - EL DIVISADERO	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	330,000.00	FISM	330,000.00			\$ 329,537.08	FISM	\$ 329,537.08			\$ -	M2	282.00
13	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY NUEVO	220090188 - JAGÜEY NUEVO	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ 499,610.50	FISM	\$ 499,610.50			\$ -	M2	427.00
14	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	550,000.00	FISM	550,000.00			\$ 549,934.28	FISM	\$ 549,934.28			\$ -	M2	470.00

Municipio de Jaipan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-nov-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre del año 2021.

15	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019-	100.0%	may-21	jun-21	99.8%	may-21	jun-21	600,000.00	FISM	600,000.00	\$ 597,512.50	FISM	\$ 597,512.50	\$ -	M2	513.00
16	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089-	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	500,000.00	FISM	500,000.00	\$ 499,867.37	FISM	\$ 499,867.37	\$ -	M2	427.00
17	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GARRERA DE TANCAMA	220090017-	100.0%	may-21	jun-21	99.8%	may-21	jun-21	600,000.00	FISM	600,000.00	\$ 598,809.74	FISM	\$ 598,809.74	\$ -	M2	513.00
18	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	220090237-	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	500,000.00	FISM	500,000.00	\$ 498,897.23	FISM	\$ 498,897.23	\$ -	M2	129.00
19	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090099-	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00	\$ 1,498,898.83	FISM	\$ 1,498,898.83	\$ -	M2	541.00
20	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2DA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090073-	100.0%	may-21	jul-21	100.0%	may-21	jul-21	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00	\$ 1,499,987.47	FISM	\$ 1,499,987.47	\$ -	M2	847.00
21	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150-	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00	\$ 997,227.96	FISM	\$ 997,227.96	\$ -	M2	500.00
22	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090330-	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00	\$ 997,874.98	FISM	\$ 997,874.98	\$ -	M2	565.00
23	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN	220090078-	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	1,400,000.00	FISM	1,400,000.00	\$ 1,398,743.68	FISM	\$ 1,398,743.68	\$ -	M2	761.00
24	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074-	95.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	1,800,000.00	FISM	1,800,000.00	\$ 1,798,321.80	FISM	\$ 1,798,321.80	\$ -	M2	649.00
25	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045-	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	300,000.00	FISM	300,000.00	\$ 298,981.37	FISM	\$ 298,981.37	\$ -	M2	258.00
26	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005-	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	500,000.00	FISM	500,000.00	\$ 498,730.20	FISM	\$ 498,730.20	\$ -	M2	427.00
27	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DEL RIO	220090002-	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	300,000.00	FISM	300,000.00	\$ 298,702.48	FISM	\$ 298,702.48	\$ -	M2	189.00
28	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090080-	68.0%	may-21	jul-21	73.5%	may-21	jul-21	2,000,000.00	FISM	2,000,000.00	\$ 1,470,548.25	FISM	\$ 1,470,548.25	\$ -	M2	886.00
29	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041-	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00	\$ 1,497,982.37	FISM	\$ 1,497,982.37	\$ -	ML	150.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-nov-21

Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre del año 2021.

No.	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegración por recursos no ejercidos	Unidad	Metas
30	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.- VALLE VERDE	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	128,802.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.79
31	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018.- CARRIZAL DE LOS DURÁN	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	454,766.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	6.32
32	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048.- MANZANILLOS	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	119,448.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.68
33	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070.- RINCÓN DE PITZQUINTLA	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	128,802.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.79
34	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003.- AGUA AMARGA	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	215,150.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	2.99
35	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159.- EL NARANJO	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	64,761.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	0.80
36	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	128,802.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.79
37	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADENTRO	220090071.- RÍO ADENTRO	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	107,835.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.50
38	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090080.- TANCAMA	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	171,976.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	2.39
39	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES	220090015.- CAPULINES	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	111,887.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.56
40	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080.- SAN VICENTE	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	215,150.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	2.99
41	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	220090017.- CARRERA DE TANCÁMA	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	179,891.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	2.50
42	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TANCÁMA	220090086.- TANCÁMA	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	64,391.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	0.80
43	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA A AGUA AMARGA	220090025.- LA CUCHILLA	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	258,324.00	FISM				\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	3.59
44	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	75.0%	may-21	jul-21	63.5%	may-21	jul-21	1,500,000.00	FISM				\$ 952,431.74	FISM	\$ 952,431.74			\$ -	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 25,930,085.00		\$ 25,930,085.00	\$ -	\$ -	\$ 22,474,121.28	\$ -	\$ 22,474,121.28	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 30-nov-21

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS PO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
45	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉRA	220090074.- SALDIVÉRA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,827.45	FISM	\$ 499,827.45			\$ -	ML	400.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,827.45	\$ -	\$ 499,827.45	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jaipan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre del año 2021.

Fecha: 30-nov-21

Fecha: 30-nov-21

Programa: SO DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2021			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras				Unidad
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término											Unidad			Aprobadas
46	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195 - EL ALAMO	0.0%	may-21	jul-21	49.8%	may-21	jul-21	\$ 500,012.00	FISM	\$ 500,012.00			\$ 249,243.15	FISM	\$ 249,243.15			\$ -		OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,012.00		\$ 500,012.00	\$ -	\$ -	\$ 249,243.15		\$ 249,243.15	\$ -	\$ -	\$ -			

Fecha: 30-nov-21

Programa: VIVIENDA DIGNA			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2021			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras				Unidad
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término											Unidad			Aprobadas
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYOL.	220090087 - TANCYOYOL.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 43,470.25	FISM	\$ 43,470.25			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	40.48
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA.	220090095 - ZOYAPILCA.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 45,969.34	FISM	45,969.34			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	43.13
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL.	220090207 - EL TEPAMAL.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 24,187.74	FISM	24,187.74			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	22.51
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	220090069 - RANCHO NUEVO.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 51,754.48	FISM	51,754.48			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	48.19
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 41,178.50	FISM	41,178.50			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	38.35
52	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE.	220090060 - VALLE VERDE.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 53,492.36	FISM	53,492.36			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	49.54
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO.	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 20,982.66	FISM	20,982.66			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	19.51
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO.	220090081 - SAUCILLO.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 27,877.83	FISM	27,877.83			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	25.82
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO.	220090072 - SABINO CHICO.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 30,397.60	FISM	30,397.60			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	28.35
56	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 70,978.53	FISM	70,978.53			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	66.13
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA.	220090003 - AGUA AMARGA.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 43,373.77	FISM	43,373.77			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	40.34
58	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA.	220090005 - AGUA FRÍA.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 56,224.81	FISM	56,224.81			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	52.14
59	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA.	220090025 - LA CUCHILLA.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 75,785.91	FISM	75,785.91			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	70.45
60	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	220090037 - LOS JASSO.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 22,773.49	FISM	22,773.49			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	21.22
61	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRÍA.	220090090 - TIERRA FRÍA.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 145,392.09	FISM	145,392.09			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	135.09
62	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA.	220090007 - LA ARENA.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 57,292.41	FISM	57,292.41			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	52.94
63	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA.	220090197 - LOMA DELGADA.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 22,347.90	FISM	22,347.90			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	20.60
64	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO.	220090047 - MADROÑO.	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 53,597.36	FISM	53,597.36			\$ -	FISM	\$ -			\$ -		M2	50.00

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-nov-21

Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre del año 2021.

115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	220090029.- ESPADAÑUELA	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	CUARTO	1.00
116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO.	220090116.-MESA DEL PINO.	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	CUARTO	1.00
117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 180,000.00	FISM	180,000.00	179,788.20	FISM	\$ 179,788.20	CUARTO	2.00
118	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.- ZOYAPILCA	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	CUARTO	1.00
119	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087.- TANCYOYL	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	CUARTO	1.00
120	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075.-SAN ANTONIO TANCYOYL	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 180,000.00	FISM	180,000.00	179,788.20	FISM	\$ 179,788.20	CUARTO	2.00
121	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	220090032.-LAS FLORES	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	CUARTO	1.00
122	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.- RANCHO NUEVO	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	CUARTO	1.00
123	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150.-EL SAUCITO	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 180,000.00	FISM	180,000.00	179,788.20	FISM	\$ 179,788.20	CUARTO	2.00
124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.- VALLE VERDE	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 270,000.00	FISM	270,000.00	269,682.30	FISM	\$ 269,682.30	CUARTO	3.00
125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR	220090058.-OJO DE AGUA DE LOS MAR	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	CUARTO	1.00
126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ	220090054.- LOMAS DE JUÁREZ	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 270,000.00	FISM	270,000.00	269,682.30	FISM	\$ 269,682.30	CUARTO	3.00
127	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	CUARTO	1.00
128	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.-AGUA FRIA	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	CUARTO	1.00
129	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	CUARTO	1.00
130	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	220090025.- LA CUCHILLA	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	CUARTO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIALES	220090012.- BARRIALES	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	CUARTO	1.00
132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.-LOS CHARCOS	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.09	FISM	\$ 89,894.09	CUARTO	1.00
133	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	220090098.- TANCÁMA	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00	89,894.09	FISM	\$ 89,894.09	CUARTO	1.00
134	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 180,000.00	FISM	180,000.00	179,788.18	FISM	\$ 179,788.18	CUARTO	2.00
135	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 360,000.00	FISM	360,000.00	359,576.36	FISM	\$ 359,576.36	CUARTO	4.00
136	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074.- SALDIVERA	100.0%	may-21	Jul-21	99.9%	may-21	Jul-21	\$ 180,000.00	FISM	180,000.00	179,788.18	FISM	\$ 179,788.18	CUARTO	2.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-nov-21

Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre del año 2021.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas		
137	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE.	220090094.-EL ZAPOTE	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM				90,000.00							CUARTO	1.00	
138	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA.	220090041.-LAGUNA DE PITZQUINTLA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM				90,000.00							CUARTO	1.00	
139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS.	220090065.-PUERTO DE ANIMAS	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM				90,000.00							CUARTO	1.00	
140	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO.	220090067.-PUERTO HONDO	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM				90,000.00							CUARTO	1.00	
141	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO.	220090146.-EL NARANJO	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM				90,000.00							CUARTO	1.00	
142	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS TERRAZAS.	220090001.-JALPAN DE SERRA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM				90,000.00							CUARTO	1.00	
143	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PASO DE LOS ADOBES.	220090001.-JALPAN DE SERRA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM				90,000.00							CUARTO	1.00	
144	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS MISIONES.	220090001.-JALPAN DE SERRA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM				90,000.00							CUARTO	1.00	
145	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN NICOLAS.	220090001.-JALPAN DE SERRA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM				90,000.00							CUARTO	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,748,204.00					\$ 6,748,204.00									

Fecha: 30-nov-21

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras		Unidad	Aprobadas		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
146	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA CON BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.-AGUA FRIA	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	159,150.00	FISM				159,150.00							\$ -	SISTEMA	1.00
147	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195.-EL ALAMO	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,850.00	FISM				24,850.00								DEPÓSITO	1.00
148	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CUATE (LA CUCHILLA)	220090209.-JAGÜEY CUATE (LA CUCHILLA)	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,850.00	FISM				24,850.00								DEPÓSITO	1.00
149	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.-PUERTO HONDO	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,850.00	FISM				24,850.00								DEPÓSITO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL TIMBAL	220090125.-CUESTA DEL TIMBAL	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,850.00	FISM				24,850.00								DEPÓSITO	1.00
151	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.-EL ZAPOTE	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,850.00	FISM				24,850.00								DEPÓSITO	1.00
152	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.-BARREALES	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,850.00	FISM				24,850.00								DEPÓSITO	1.00

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-nov-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre del año 2021.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas	
153	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO.	220090072-SABINO CHICO	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,650.00	FISM				24,635.00	FISM						DEPÓSITO	1.00
154	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE.	220090060-VALLE VERDE	100.0%	may-21	sep-21	99.7%	may-21	sep-21	168,300.00	FISM				167,805.00	FISM						DEPÓSITO	9.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 488,277.88	\$ -	\$ 488,277.88	\$ -	\$ -	\$ -			

Fecha: 30-nov-21

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2021			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
155	GASTOS INDIRECTOS	JALPAN DE SERRA	100.0%	abr-21	ago-21	94.4%	abr-21	ago-21	\$ 98,491.00	FISM	\$ 98,491.00			\$ 93,018.90	FISM	\$ 93,018.90			\$ -	\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 98,491.00		\$ 98,491.00	\$ -	\$ -	\$ 93,018.90	\$ -	\$ 93,018.90	\$ -	\$ -	\$ -			
									\$ 34,277,792.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,277,792.00	\$ -	\$ 34,277,792.00	\$ -	\$ -	\$ -			

Fecha: 30-nov-21

Programa: FISE2021			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISE 2021			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
156	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	ago-21	100.0%	may-21	ago-21	881,457.10	FISE 2021			881,457.10	881,457.10	FISE 2021			881,457.10			ESTRUCTURAS	41.00
157	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	ago-21	100.0%	may-21	ago-21	678,791.68	FISE 2021			678,791.68	678,791.68	FISE 2021			678,791.68			ESTRUCTURAS	24.00
158	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	ago-21	100.0%	may-21	ago-21	1,172,476.54	FISE 2021			1,172,476.54	1,172,476.54	FISE 2021			1,172,476.54			ESTRUCTURAS	37.00
159	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	sep-21	100.0%	may-21	sep-21	2,965,888.13	FISE 2021			2,965,888.13	2,965,888.13	FISE 2021			2,965,888.13			ML	916.00
160	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BUENOS AIRES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	sep-21	100.0%	may-21	sep-21	799,465.18	FISE 2021			799,465.18	799,465.18	FISE 2021			799,465.18			ML	197.00
161	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NINGUNO CAMINO A CAPULINES BARRIO LA PRESA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	sep-21	100.0%	may-21	sep-21	1,583,623.36	FISE 2021			1,583,623.36	1,583,623.36	FISE 2021			1,583,623.36			ML	1,229.33
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 8,081,701.99		\$ -	\$ -	\$ 8,081,701.99	\$ 8,081,701.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,081,701.99	\$ -		

Fecha: 30-nov-21

Programa: GEQ OYA 2021			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: GEQ OYA 2021			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
162	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	85.0%	may-21	sep-21	89.9%	may-21	sep-21	7,342,299.41	GEQ OYA 2021			7,342,299.41	6,602,190.47	GEQ OYA 2021			6,602,190.47			824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO	824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO
163	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	85.0%	may-21	sep-21	82.7%	may-21	sep-21	8,188,133.17	GEQ OYA 2021			8,188,133.17	6,768,372.63	GEQ OYA 2021			6,768,372.63			867.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO	867.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre del año 2021.

Fecha: 30-nov-21

164	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	90.0%	may-21	sep-21	82.0%	may-21	sep-21	3,839,434.69	GEQ OYA 2021				3,839,434.69	3,149,024.18	GEQ OYA 2021			3,149,024.18	-	285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1802.84 M2 PAVIMENTO	285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 19,309,867.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,368,867.27	\$ 16,519,567.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,519,567.28	\$ -		

Fecha: 30-nov-21

Programa: ISN 2021			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: ISN 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
165	URBANIZACION DE BOULEVARD POLICARPO OLVERA EN LA COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	sep-21	84.4%	may-21	sep-21	5,594,087.53	ISN 2021				5,594,087.53	4,720,153.92	ISN 2021			4,720,153.92	-	5 POZOS 2,815.64 PAVIMENTO DE HIDRAULICO	5 POZOS 2,815.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,594,087.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,594,087.53	\$ 4,720,153.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,720,153.92	\$ -			

Fecha: 30-nov-21

Programa: ISN 2020			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: ISN 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
166	EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA	100.0%	dic-20	feb-21	98.5%	dic-20	feb-21	18,880,838.06	ISN 2020				18,880,838.06	18,392,414.65	ISN 2020			18,392,414.65	-	M2	EQUIPAMIENTO
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 18,880,838.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,880,838.06	\$ 18,392,414.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,392,414.65	\$ -			



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre del año 2021.

Fecha: 30-nov-21

Fecha: 30-nov-21

Programa: PARTICIPACIONES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
187	Trabajos complementarios para estacionamiento de la Universidad Autonoma de Queretaro campus Jalpan	JALPAN DE SERRA	100.0%	dic-20	abr-21	100.0%	oct-20	abr-21	997,450.00	Ingresos propios			997,450.00	997,450.00	Ingresos propios			997,450.00	-	OBRA	1.00
168	Urbanización de calle abasco, barrio el panteon jalpan de serras.	JALPAN DE SERRA	100.0%	oct-20	dic-20	100.0%	oct-20	abr-21	1,805,790.00	Participaciones		1,805,790.00		1,805,790.00	Participaciones		1,805,790.00	-	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,803,240.00	\$ -	\$ -	\$ 1,805,790.00	\$ 997,450.00	\$ 2,803,240.00	\$ -	\$ -	\$ 1,805,790.00	\$ 997,450.00	\$ -		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

Los remanentes del recurso FISM-DF 2020 fueron reintegrados, asi como sus intereses, \$26,566.78 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre como sus intereses generados por \$5,677.00 y los Intereses generados.

El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2021, corresponde a la cantidad de \$ 34,277,792.00 (Treinta y cuatro millones doscientos setenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó del H. Ayuntamiento el día 06 de marzo de 2021.

C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS
ENCARGADO DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ANGEL MANCILLA SIERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZÓ