



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2021.

Fecha: 31-oct-21

Programa: UM URBANIZACIÓN MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
1	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	220090122.- LOS NARANJITOS	100.0%	abr-21	jun-21	99.8%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 498,921.24	FISM	\$ 498,921.24			\$ -	M2	427.00
2	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	100.0%	abr-21	jun-21	99.7%	abr-21	jun-21	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ 498,734.76	FISM	\$ 498,734.76			\$ -	M2	427.00
3	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	220090194.- ARENITAS	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	400,000.00	FISM	400,000.00			\$ 399,698.90	FISM	\$ 399,698.90			\$ -	M2	342.00
4	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN	220090147.- GUAYABOS DE JALPAN	100.0%	abr-21	jun-21	99.6%	abr-21	jun-21	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ 497,948.82	FISM	\$ 497,948.82			\$ -	M2	427.00
5	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO	220090047.- MADROÑO	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			\$ 999,861.32	FISM	\$ 999,861.32			\$ -	M2	855.00
6	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197.- LOMA DELGADA	100.0%	may-21	jul-21	97.5%	may-21	jul-21	400,000.00	FISM	400,000.00			\$ 389,936.39	FISM	\$ 389,936.39			\$ -	M2	342.00
7	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR	220090058.- OJO DE AGUA DE LOS MAR	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ 499,058.33	FISM	\$ 499,058.33			\$ -	M2	427.00
8	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ 499,799.60	FISM	\$ 499,799.60			\$ -	M2	427.00
9	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.- RANCHO NUEVO	100.0%	may-21	jul-21	100.0%	may-21	jul-21	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ 499,780.21	FISM	\$ 499,780.21			\$ -	M2	427.00
10	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	220090044.- LIMON DE LA PEÑA	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	600,000.00	FISM	600,000.00			\$ 599,325.77	FISM	\$ 599,325.77			\$ -	M2	513.00
11	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	220090032.- LAS FLORES	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	300,000.00	FISM	300,000.00			\$ 299,069.20	FISM	\$ 299,069.20			\$ -	M2	256.00
12	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026.- EL DIVISADERO	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	330,000.00	FISM	330,000.00			\$ 329,537.08	FISM	\$ 329,537.08			\$ -	M2	282.00
13	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY NUEVO	220090188.- JAGÜEY NUEVO	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	500,000.00	FISM	500,000.00			\$ 499,610.50	FISM	\$ 499,610.50			\$ -	M2	427.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2021.

14	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116.-LA MESA DEL PINO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	550,000.00	FISM	550,000.00	\$ 549,934.28	FISM	\$ 549,934.28	\$ -	M2	470.00
15	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019.-CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100.0%	may-21	jun-21	99.6%	may-21	jun-21	600,000.00	FISM	600,000.00	\$ 597,512.50	FISM	\$ 597,512.50	\$ -	M2	513.00
16	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089.-TEOCHO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	500,000.00	FISM	500,000.00	\$ 499,867.37	FISM	\$ 499,867.37	\$ -	M2	427.00
17	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017.-CARRERA DE TANCAMA	100.0%	may-21	jun-21	99.8%	may-21	jun-21	600,000.00	FISM	600,000.00	\$ 598,809.74	FISM	\$ 598,809.74	\$ -	M2	513.00
18	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	220090237.-LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	500,000.00	FISM	500,000.00	\$ 498,897.23	FISM	\$ 498,897.23	\$ -	M2	129.00
19	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.-ZOYAPILCA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00	\$ 1,498,898.83	FISM	\$ 1,498,898.83	\$ -	M2	541.00
20	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2DA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075.-SAN ANTONIO TANCYOYL	100.0%	may-21	jul-21	100.0%	may-21	jul-21	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00	\$ 1,499,987.47	FISM	\$ 1,499,987.47	\$ -	M2	847.00
21	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150.-EL SAUCITO	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00	\$ 997,227.96	FISM	\$ 997,227.96	\$ -	M2	500.00
22	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030.-LA ESPERANZA	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00	\$ 997,674.98	FISM	\$ 997,674.98	\$ -	M2	565.00
23	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.-SAN JUAN DE LOS DURAN	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	1,400,000.00	FISM	1,400,000.00	\$ 1,398,743.68	FISM	\$ 1,398,743.68	\$ -	M2	791.00
24	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074.-SALDIVENA	95.0%	may-21	jul-21	83.0%	may-21	jul-21	1,800,000.00	FISM	1,800,000.00	\$ 1,494,084.64	FISM	\$ 1,494,084.64	\$ -	M2	649.00
25	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	300,000.00	FISM	300,000.00	\$ 298,981.37	FISM	\$ 298,981.37	\$ -	M2	256.00
26	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.-AGUA FRIA	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	500,000.00	FISM	500,000.00	\$ 498,730.20	FISM	\$ 498,730.20	\$ -	M2	427.00
27	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DEL RIO	220090002.-ACATITLAN DEL RIO	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	300,000.00	FISM	300,000.00	\$ 299,702.48	FISM	\$ 299,702.48	\$ -	M2	169.00
28	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.-VALLE VERDE	68.0%	may-21	jul-21	55.5%	may-21	jul-21	2,000,000.00	FISM	2,000,000.00	\$ 1,109,254.61	FISM	\$ 1,109,254.61	\$ -	M2	666.00
29	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.-LAGUNA DE PITZQUINTLA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00	\$ 1,497,982.37	FISM	\$ 1,497,982.37	\$ -	ML	150.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2021.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
30	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.- VALLE VERDE	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	128,802.00	FISM	128,802.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.79
31	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018.- CARRIZAL DE LOS DURÁN	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	454,766.00	FISM	454,766.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	6.32
32	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048.- MANZANILLOS	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	119,448.00	FISM	119,448.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.66
33	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070.- RINCÓN DE PITZQUINTLA	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	128,802.00	FISM	128,802.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.79
34	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003.- AGUA AMARGA	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	215,150.00	FISM	215,150.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	2.99
35	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159.- EL NARANJO	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	64,761.00	FISM	64,761.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	0.90
36	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	128,802.00	FISM	128,802.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.79
37	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADENTRO	220090071.- RÍO ADENTRO	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	107,935.00	FISM	107,935.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.50
38	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	171,976.00	FISM	171,976.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	2.39
39	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES	220090015.- CAPULINES	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	111,887.00	FISM	111,887.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	1.56
40	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080.- SAN VICENTE	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	215,150.00	FISM	215,150.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	2.99
41	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017.- CARRERA DE TANCAMA	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	179,891.00	FISM	179,891.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	2.50
42	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	64,391.00	FISM	64,391.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	0.90
43	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA A AGUA AMARGA	220090025.- LA CUCHILLA A AGUA AMARGA	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	258,324.00	FISM	258,324.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	KM	3.59
44	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	75.0%	may-21	jul-21	59.0%	may-21	jul-21	1,500,000.00	FISM	1,500,000.00			\$ 884,520.19	FISM	\$ 884,520.19			\$ -	CANCHA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 25,930,085.00		\$ 25,930,085.00	\$ -	\$ -	\$ 21,732,092.02	\$ -	\$ 21,732,092.02	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-oct-21

Programa: SG ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POB			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
45	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074.- SALDIVENA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,627.45	FISM	\$ 499,627.45			\$ -	ML	400.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,627.45	\$ -	\$ 499,627.45	\$ -	\$ -	\$ -		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2021.

Fecha: 31-oct-21

Fecha: 31-oct-21

Programa: SD DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
46	REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195.- EL ALAMO	0.0%	may-21	jul-21	0.0%	may-21	jul-21	\$ 500,012.00	FISM	\$ 500,012.00			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 500,012.00		\$ 500,012.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-oct-21

Programa: VIVIENDA DIGNA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL.	220090087.- TANCOYOL	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 43,470.25	FISM	\$ 43,470.25			\$ -	FISM	\$ -			\$ -	M2	40.46
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA.	220090095.- ZOYAPILCA	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 45,969.34	FISM	45,969.34			-	FISM	\$ -			-	M2	43.13
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL.	220090207.-EL TEPAMAL	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 24,187.74	FISM	24,187.74			-	FISM	\$ -			-	M2	22.51
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	220090069.- RANCHO NUEVO	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 51,754.48	FISM	51,754.48			-	FISM	\$ -			-	M2	48.19
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA.	220090030.- LA ESPERANZA	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 41,176.50	FISM	41,176.50			-	FISM	\$ -			-	M2	38.35
52	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE.	220090060.-VALLE VERDE	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 53,492.36	FISM	53,492.36			-	FISM	\$ -			-	M2	49.54
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO.	220090034.- GUAYABOS DE SAUCILLO	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 20,962.66	FISM	20,962.66			-	FISM	\$ -			-	M2	19.51
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO.	220090081.- SAUCILLO	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 27,677.83	FISM	27,677.83			-	FISM	\$ -			-	M2	25.82
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO.	220090072.- SABINO CHICO	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 30,397.60	FISM	30,397.60			-	FISM	\$ -			-	M2	28.35
56	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE.	220090073.- SABINO GRANDE	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 70,978.53	FISM	70,978.53			-	FISM	\$ -			-	M2	66.13
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA.	220090003.-AGUA AMARGA	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 43,373.77	FISM	43,373.77			-	FISM	\$ -			-	M2	40.34
58	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA.	220090005.-AGUA FRIA	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 56,224.81	FISM	56,224.81			-	FISM	\$ -			-	M2	52.14
59	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA.	220090025.- LA CUCHILLA	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 75,785.91	FISM	75,785.91			-	FISM	\$ -			-	M2	70.45
60	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO.	220090037.- LOS JASSO	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 22,773.49	FISM	22,773.49			-	FISM	\$ -			-	M2	21.22
61	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA.	220090090.- TIERRA FRIA	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 145,392.09	FISM	145,392.09			-	FISM	\$ -			-	M2	135.09
62	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA.	220090007.- LA ARENA	0.0%	may-21	ago-21	0.0%	may-21	ago-21	\$ 57,292.41	FISM	57,292.41			-	FISM	\$ -			-	M2	52.94







Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2021.

111	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019.- CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	55,000.00		54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	-	BAÑO DIGNO	1.00
112	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO.	220090045.- EL LINDERO	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	55,000.00		54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	-	BAÑO DIGNO	1.00
113	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO.	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	55,000.00		54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	-	BAÑO DIGNO	1.00
114	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CRUZ.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	55,000.00		54,809.03	FISM	\$ 54,809.03	-	BAÑO DIGNO	1.00
115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	220090029.- ESPADAÑUELA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00		89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	-	CUARTO	1.00
116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO.	220090116.-MESA DEL PINO	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00		89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	-	CUARTO	1.00
117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE.	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 180,000.00	FISM	180,000.00		179,788.20	FISM	\$ 179,788.20	-	CUARTO	2.00
118	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA.	220090095.- ZOYAPILCA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00		89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	-	CUARTO	1.00
119	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL.	220090087.- TANCOYOL	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00		89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	-	CUARTO	1.00
120	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOYOL.	220090075.-SAN ANTONIO TANCOYOL	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 180,000.00	FISM	180,000.00		179,788.20	FISM	\$ 179,788.20	-	CUARTO	2.00
121	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES.	220090032.-LAS FLORES	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00		89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	-	CUARTO	1.00
122	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.-RANCHO NUEVO	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00		89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	-	CUARTO	1.00
123	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO.	220090150.-EL SAUCITO	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 180,000.00	FISM	180,000.00		179,788.20	FISM	\$ 179,788.20	-	CUARTO	2.00
124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE.	220090060.-VALLE VERDE	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 270,000.00	FISM	270,000.00		269,682.30	FISM	\$ 269,682.30	-	CUARTO	3.00
125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR	220090058.-OJO DE AGUA DE LOS MAR	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00		89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	-	CUARTO	1.00
126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ.	220090054.- LOMAS DE JUÁREZ	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 270,000.00	FISM	270,000.00		269,682.30	FISM	\$ 269,682.30	-	CUARTO	3.00
127	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA.	220090062.- PETZCOLA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00		89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	-	CUARTO	1.00
128	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA.	220090005.-AGUA FRIA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00		89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	-	CUARTO	1.00
129	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00		89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	-	CUARTO	1.00
130	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA.	220090025.- LA CUCHILLA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00		89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	-	CUARTO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES.	220090012.- BARREALES	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00		89,894.10	FISM	\$ 89,894.10	-	CUARTO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2021.

132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.-LOS CHARCOS	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00			89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	1.00
133	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA.	220090086.-TANCÁMA.	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00			89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	1.00
134	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO.	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 180,000.00	FISM	180,000.00			179,788.18	FISM	\$ 179,788.18			-	CUARTO	2.00
135	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 360,000.00	FISM	360,000.00			359,576.36	FISM	\$ 359,576.36			-	CUARTO	4.00
136	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA.	220090074.-SALDIVERA.	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 180,000.00	FISM	180,000.00			179,788.18	FISM	\$ 179,788.18			-	CUARTO	2.00
137	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE.	220090094.-EL ZAPOTE.	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00			89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	1.00
138	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.-LAGUNA DE PITZQUINTLA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00			89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	1.00
139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065.-PUERTO DE ANIMAS	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00			89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	1.00
140	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.-PUERTO HONDO	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00			89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	1.00
141	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO.	220090146.- EL NARANJO.	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00			89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	1.00
142	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS TERRAZAS.	220090001.-JALPAN DE SERRA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00			89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	1.00
143	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PASO DE LOS ADOBES.	220090001.-JALPAN DE SERRA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00			89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	1.00
144	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS MISIONES.	220090001.-JALPAN DE SERRA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00			89,894.09	FISM	\$ 89,894.09			-	CUARTO	1.00
145	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN NICOLAS.	220090001.-JALPAN DE SERRA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	90,000.00			89,894.07	FISM	\$ 89,894.07			-	CUARTO	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 6,749,204.00</b>		<b>\$ 6,749,204.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,687,581.82</b>		<b>\$ 4,687,581.82</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Fecha: 31-oct-21

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
146	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA CON BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005.-AGUA FRÍA	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	159,150.00	FISM	\$ 159,150.00			\$ 159,027.88	FISM	\$ 159,027.88			\$ -	SISTEMA	1.00
147	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195.-EL ALAMO	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,650.00	FISM	24,650.00			24,635.00	FISM	24,635.00			-	DEPÓSITO	1.00
148	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CUATE (LA CUCHILLA)	220090209.-JAGÜEY CUATE (LA CUCHILLA)	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,650.00	FISM	24,650.00			24,635.00	FISM	24,635.00			-	DEPÓSITO	1.00





Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-21

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2021.

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
149	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.- PUERTO HONDO	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,650.00	FISM	24,650.00			24,635.00	FISM	24,635.00			-	DEPÓSITO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL TIMBAL	220090129.- CUESTA DEL TIMBAL	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,650.00	FISM	24,650.00			24,635.00	FISM	24,635.00			-	DEPÓSITO	1.00
151	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090054.-EL ZAPOTE	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,650.00	FISM	24,650.00			24,635.00	FISM	24,635.00			-	DEPÓSITO	1.00
152	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,650.00	FISM	24,650.00			24,635.00	FISM	24,635.00			-	DEPÓSITO	1.00
153	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO.	220090072.- SABINO CHICO	100.0%	may-21	sep-21	99.9%	may-21	sep-21	24,650.00	FISM	24,650.00			24,635.00	FISM	24,635.00			-	DEPÓSITO	1.00
154	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE.	220090060.-VALLE VERDE	100.0%	may-21	sep-21	99.7%	may-21	sep-21	168,300.00	FISM	168,300.00			167,805.00	FISM	167,805.00			-	DEPÓSITO	9.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,277.88		\$ 499,277.88	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-oct-21

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
155	GASTOS INDIRECTOS	JALPAN DE SERRA	100.0%	abr-21	ago-21	94.4%	abr-21	ago-21	\$ 98,491.00	FISM	\$ 98,491.00			\$ 93,018.90	FISM	\$ 93,018.90			\$ -	LOTE	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 98,491.00		\$ 98,491.00	\$ -	\$ -	\$ 93,018.90		\$ 93,018.90	\$ -	\$ -	\$ -		
									\$ 34,277,792.00	\$ -	\$ 34,277,792.00	\$ -	\$ -	\$ 27,511,598.07	\$ 27,511,598.07	\$ -	\$ -	\$ -			

Fecha: 31-oct-21

Programa: FISE2021			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISE 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
156	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA INES. JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	ago-21	100.0%	may-21	ago-21	881,457.10	FISE 2021			881,457.10	881,457.10	FISE 2021			881,457.10	-	ESTRUCTURAS	41.00
157	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	ago-21	100.0%	may-21	ago-21	678,791.68	FISE 2021			678,791.68	678,791.68	FISE 2021			678,791.68	-	ESTRUCTURAS	24.00
158	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	ago-21	57.8%	may-21	ago-21	1,172,476.54	FISE 2021			1,172,476.54	677,515.62	FISE 2021			677,515.62	-	ESTRUCTURAS	37.00
159	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	sep-21	74.5%	may-21	sep-21	2,965,888.13	FISE 2021			2,965,888.13	2,209,324.90	FISE 2021			2,209,324.90	-	ML	916.00
160	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BUENOS AIRES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	sep-21	100.0%	may-21	sep-21	799,465.18	FISE 2021			799,465.18	799,465.18	FISE 2021			799,465.18	-	ML	197.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-oct-21

Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2021.

161	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NINGUNO CAMINO A CAPULINES BARRIO LA PRESA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	sep-21	100.0%	may-21	sep-21	1,583,623.36	FISE 2021				1,583,623.36	1,583,623.36	FISE 2021			1,583,623.36	-	ML	1,229.33
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 8,081,701.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,081,701.99	\$ 6,830,177.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,830,177.84	\$ -		

Fecha: 31-oct-21

Programa: GEQ OYA 2021		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: GEQ OYA 2021		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
162	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	85.0%	may-21	sep-21	81.5%	may-21	sep-21	7,342,299.41	GEQ OYA 2021				7,342,299.41	5,983,215.29	GEQ OYA 2021			5,983,215.29	-	824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO	824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO
163	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	85.0%	may-21	sep-21	68.0%	may-21	sep-21	8,188,133.17	GEQ OYA 2021				8,188,133.17	5,567,637.30	GEQ OYA 2021			5,567,637.30	-	867.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO	867.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO
164	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	90.0%	may-21	sep-21	69.7%	may-21	sep-21	3,839,434.69	GEQ OYA 2021				3,839,434.69	2,675,629.84	GEQ OYA 2021			2,675,629.84	-	285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO	285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 19,369,867.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,369,867.27	\$ 14,226,482.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,226,482.43	\$ -			

Fecha: 31-oct-21

Programa: ISN 2021		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: ISN 2021		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
165	URBANIZACION DE BOULEVARD POLICARPO OLVERA EN LA COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100.0%	may-21	sep-21	84.4%	may-21	sep-21	5,594,087.53	ISN 2021				5,594,087.53	4,720,153.92	ISN 2021			4,720,153.92	-	5 POZOS 2,615.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 POZOS 2,615.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 5,594,087.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,594,087.53	\$ 4,720,153.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,720,153.92	\$ -			

Fecha: 31-oct-21

Programa: ISN 2020		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: ISN 2020		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
166	EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA	100.0%	dic-20	feb-20	98.5%	dic-20	feb-20	18,680,838.08	ISN 2020				18,680,838.08	18,392,414.65	ISN 2020			18,392,414.65	-	M2 EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 18,680,838.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,680,838.08	\$ 18,392,414.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,392,414.65	\$ -			



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Octubre del año 2021.

Fecha: 31-oct-21

Fecha: 31-oct-21

Programa: PARTICIPACIONES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: 2020			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
167	Trabajos complementarios para estacionamiento de la Universidad Autonoma de Queretaro campus Jalpan	JALPAN DE SERRA	100.0%	dic-20	abr-21	100.0%	oct-20	abr-21	997,450.00	Ingresos propios			997,450.00	997,450.00	Ingresos propios			997,450.00	-	OBRA	1.00
168	Urbanizacion de calle abasolo, barrio el panteon jalpan de serra	JALPAN DE SERRA	100.0%	oct-20	dic-20	100.0%	oct-20	abr-21	1,805,790.00	Participaciones		1,805,790.00		1,805,790.00	Participaciones		1,805,790.00	-	-	OBRA	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 2,803,240.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,805,790.00</b>	<b>\$ 997,450.00</b>	<b>\$ 2,803,240.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,805,790.00</b>	<b>\$ 997,450.00</b>	<b>\$ -</b>		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

Los remanentes del recurso FISM-DF 2020 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$26,566.78 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre como sus intereses generados por \$5,677.00 y los intereses generados.

El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2021, corresponde a la cantidad de \$ 34, 277,792.00 (Treinta y cuatro millones doscientos setenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 06 de marzo de 2021.

C.P. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ  
ENCARGADO DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA  
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ANGEL MANCILLA SIERRA  
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
AUTORIZÓ