



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avarice Físico-Financiera correspondiente al mes de Abril 2022

Programa: URBANIZACIÓN MUNICIPAL		AVANCE FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJECUTADOS		METAS		
Sub programa: FISM 2021		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJECUTADOS		METAS		
Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	20090122-LOS NARANJITOS	100.0%	abr-21	jun-21	99.8%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FIS/IA	\$ 500,000.00			\$ 498,921.24	FISM	\$ 498,921.24			\$ 1,078.76	M2	42.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	20090043-EL LIMONCITO	100.0%	abr-21	jun-21	98.7%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FIS/IA	\$ 500,000.00			\$ 498,734.76	FISM	\$ 498,734.76			\$ 1,265.24	M2	42.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VENTAS	20090184-VENTAS	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 400,000.00	FIS/IA	\$ 400,000.00			\$ 399,698.90	FISM	\$ 399,698.90			\$ 301.10	M2	34.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN	20090147-GUAYABOS DE JALPAN	100.0%	abr-21	jun-21	99.6%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FIS/IA	\$ 500,000.00			\$ 497,948.82	FISM	\$ 497,948.82			\$ 2,051.18	M2	42.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MADRÓN	20090047-MADRÓN	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	\$ 1,000,000.00	FIS/IA	\$ 1,000,000.00			\$ 999,861.32	FISM	\$ 999,861.32			\$ 138.68	M2	85.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL GALIA DEL CADA	20090197-LOMA DEL GALIA DEL CADA	100.0%	may-21	jul-21	99.6%	may-21	jul-21	\$ 400,000.00	FIS/IA	\$ 400,000.00			\$ 398,625.30	FISM	\$ 398,625.30			\$ 1,474.70	M2	34.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JO DE AGUA DE LOS MARI	20090058-JO DE AGUA DE LOS MARI	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FIS/IA	\$ 500,000.00			\$ 499,058.33	FISM	\$ 499,058.33			\$ 941.67	M2	42.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TETZCOCLA	20090082-TETZCOCLA	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FIS/IA	\$ 500,000.00			\$ 499,799.80	FISM	\$ 499,799.80			\$ 200.20	M2	42.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	20090089-RANCHO NUEVO	100.0%	may-21	jul-21	100.0%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FIS/IA	\$ 500,000.00			\$ 499,780.21	FISM	\$ 499,780.21			\$ 219.79	M2	42.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MON DE LA PIÑA	20090044-MON DE LA PIÑA	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	\$ 600,000.00	FIS/IA	\$ 600,000.00			\$ 599,325.77	FISM	\$ 599,325.77			\$ 674.23	M2	51.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	20090032-LAS FLORES	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 300,000.00	FIS/IA	\$ 300,000.00			\$ 299,068.30	FISM	\$ 299,068.30			\$ 931.70	M2	25.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MISADERO	20090026-EL MISADERO	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	\$ 330,000.00	FIS/IA	\$ 330,000.00			\$ 329,537.08	FISM	\$ 329,537.08			\$ 462.92	M2	28.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGÜEY NUEVO	20090188-AGÜEY NUEVO	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FIS/IA	\$ 500,000.00			\$ 499,610.50	FISM	\$ 499,610.50			\$ 389.50	M2	42.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	20090116-LA MESA DEL PINO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	\$ 550,000.00	FIS/IA	\$ 550,000.00			\$ 549,934.38	FISM	\$ 549,934.38			\$ 65.62	M2	47.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	20090019-CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100.0%	may-21	jun-21	99.6%	may-21	jun-21	\$ 600,000.00	FIS/IA	\$ 600,000.00			\$ 597,512.50	FISM	\$ 597,512.50			\$ 2,487.50	M2	51.00
MEJORAMIENTO DE CAMINO ABAJE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	20090080-TEOCHO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FIS/IA	\$ 500,000.00			\$ 499,867.37	FISM	\$ 499,867.37			\$ 132.63	M2	42.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2022

NO.	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	CÓDIGO	PROG.	ACT.	FECHA INICIO	FECHA FIN	PROG. %	ACT. %	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	UNIDAD	VALOR REALIZADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	UNIDAD	VALOR REALIZADO
17	MELIORAMIENTO DE CAMINO A BARRERA DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRERA DE TANCAMA	20090017-	ARRERA DE	ANCAMA	100.0%	may-21	jun-21	98.8%	may-21	jun-21	\$ 600,000.00	\$ 600,009.74	FISM	\$ 600,009.74	\$ 600,009.74	\$ 600,009.74	M2	513.00
18	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOJA ALTA DE PITZQUINTLA	20090237-	LOJA ALTA DI	ITZQUINTLA	100.0%	may-21	jul-21	98.9%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	\$ 498,897.23	FISM	\$ 498,897.23	\$ 498,897.23	\$ 498,897.23	M3	129.00
19	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOCAPILCA	20090095-	ZOCAPILCA		100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,898.83	FISM	\$ 1,498,898.83	\$ 1,498,898.83	\$ 1,498,898.83	M2	641.00
20	PAVIMENTACION DE CALLE A BARRERA DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCAYO	20090075-SAN	ANTONIO	TANCAYO	100.0%	may-21	jul-21	100.0%	may-21	jul-21	\$ 1,500,000.00	\$ 1,499,987.47	FISM	\$ 1,499,987.47	\$ 1,499,987.47	\$ 1,499,987.47	M2	847.00
21	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	20090150-EL	SAUCITO		100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 1,000,000.00	\$ 997,227.96	FISM	\$ 997,227.96	\$ 997,227.96	\$ 997,227.96	M2	500.00
22	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	20090030-LA	ESPERANZA		100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	\$ 1,000,000.00	\$ 997,674.96	FISM	\$ 997,674.96	\$ 997,674.96	\$ 997,674.96	M2	565.00
23	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	20090078-SAN	JUAN DE LOS	RURAN	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 1,400,000.00	\$ 1,398,743.88	FISM	\$ 1,398,743.88	\$ 1,398,743.88	\$ 1,398,743.88	M2	791.00
24	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ALDOMEA	20090074-	ALDOMEA		100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 1,800,000.00	\$ 1,798,321.80	FISM	\$ 1,798,321.80	\$ 1,798,321.80	\$ 1,798,321.80	M2	649.00
25	MELIORAMIENTO DE CAMINO A BARRERA DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL INDIERO	20090045-EL	INDIERO		100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 300,000.00	\$ 298,981.37	FISM	\$ 298,981.37	\$ 298,981.37	\$ 298,981.37	M2	258.00
26	MELIORAMIENTO DE CAMINO A BARRERA DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	20090005-AGUA	FRIA		100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	\$ 498,730.20	FISM	\$ 498,730.20	\$ 498,730.20	\$ 498,730.20	M2	427.00
27	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE MATILAN DEL RIO	20090002-	CATILAN DEL	RIO	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 300,000.00	\$ 299,702.48	FISM	\$ 299,702.48	\$ 299,702.48	\$ 299,702.48	M2	189.00
28	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE PIEDRA PULIDA AHORADA EN MOFERO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	20090060-	ALLE VERDE		100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 2,000,000.00	\$ 1,997,446.89	FISM	\$ 1,997,446.89	\$ 1,997,446.89	\$ 1,997,446.89	M2	668.00
29	CONSTRUCCION DE GUARDINGONES Y BARRIJAS EN LA LOCALIDAD DE LA JUNA DE PITZQUINTLA	20090041-	AGUNA DE	ITZQUINTLA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 1,500,000.00	\$ 1,497,982.37	FISM	\$ 1,497,982.37	\$ 1,497,982.37	\$ 1,497,982.37	ML	150.00
30	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	20090080-	ALLE VERDE		100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 128,802.00	\$ 128,786.30	FISM	\$ 128,786.30	\$ 128,786.30	\$ 128,786.30	KM	1.79
31	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE GARZAL DE LOS DURAN	20090018-	ARRIZAL DE	LOS DURAN	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 454,766.00	\$ 454,687.76	FISM	\$ 454,687.76	\$ 454,687.76	\$ 454,687.76	KM	0.32
32	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MANIZANILLOS	20090048-	MANIZANILLOS		100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 119,448.00	\$ 119,434.55	FISM	\$ 119,434.55	\$ 119,434.55	\$ 119,434.55	KM	1.68
33	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RACION DE PITZQUINTLA	20090070-	INCON DE	ITZQUINTLA	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 128,802.00	\$ 128,786.30	FISM	\$ 128,786.30	\$ 128,786.30	\$ 128,786.30	KM	1.79
34	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA	20090003-	GUA AMARIL	LA	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 215,150.00	\$ 215,113.77	FISM	\$ 215,113.77	\$ 215,113.77	\$ 215,113.77	KM	2.89
35	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	20090159-EL	NARANJO		100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 64,761.00	\$ 64,757.35	FISM	\$ 64,757.35	\$ 64,757.35	\$ 64,757.35	KM	0.90
36	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL APOTE	20090094-EL	APOTE		100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 128,802.00	\$ 128,786.30	FISM	\$ 128,786.30	\$ 128,786.30	\$ 128,786.30	KM	1.79
37	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RACION DENTRO	20090071-RACION	DENTRO		100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 107,930.00	\$ 107,921.08	FISM	\$ 107,921.08	\$ 107,921.08	\$ 107,921.08	KM	1.50
38	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	20090086-	ANCAMA		100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 171,976.00	\$ 171,950.03	FISM	\$ 171,950.03	\$ 171,950.03	\$ 171,950.03	KM	2.39
39	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CAJUNES	20090015-	APUNES		100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 111,887.00	\$ 111,868.56	FISM	\$ 111,868.56	\$ 111,868.56	\$ 111,868.56	KM	1.56



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Trial	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Apoyados
40	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	20090080 - SAN VICENTE	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	1-mar-22	\$ 215,150.00	FISM	\$ 215,150.00	\$ 215,113.77	FISM	\$ 215,113.77	\$ 36.23	KM	2.98	
41	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CAJARRERA DE TANKAMA	20090017 - CAJARRERA DE TANKAMA	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	1-mar-22	\$ 179,881.00	FISM	\$ 179,881.00	\$ 179,888.47	FISM	\$ 179,888.47	\$ 22.83	KM	2.50	
42	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (C/OJO DE AGUA)	20090132 - EL RINCON (C/OJO DE AGUA)	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	1-mar-22	\$ 64,381.00	FISM	\$ 64,381.00	\$ 64,381.41	FISM	\$ 64,381.41	\$ 9.60	KM	0.90	
43	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA C. CHILLA A AGUA AMARILLA	20090025 - LA CUCHILLA	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	1-mar-22	\$ 258,324.00	FISM	\$ 258,324.00	\$ 258,230.50	FISM	\$ 258,230.50	\$ 93.50	KM	3.99	
44	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GRAN DE	20090073 - SAN JOSE GRAN DE	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,923.50	FISM	\$ 1,498,923.50	\$ 1,076.50	CANCHA	1.00	
TOT. L DEL PROGRAMA							\$ 25,930,085.00	\$ 25,930,085.00	\$ -	\$ -	\$ 25,897,199.32	\$ 25,897,199.32	\$ -	\$ -	\$ 32,885.11			

Fecha: 30-abr-22

Programa: 80 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIA		PC	AVANCI	FISICO	FINANCIERO	INVERSION APROBADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Trial	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Apoyados	
45	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE S. LINDERA	20090074 - ALDOWENA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ 499,627.45	FISM	\$ 499,627.41	\$ 372.05	ML	40.00		
TOT. L DEL PROGRAMA							\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,627.45	\$ 499,627.41	\$ -	\$ -	\$ 372.05				

Fecha: 30-abr-22

Programa: 80 DRENAJE Y ESTRIBAS		PC	AVANCI	FISICO	FINANCIERO	INVERSION APROBADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Trial	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Apoyados	
46	REHABILITACION DE ALCAHARRA EN LA LOCALIDAD DE EL YAMMO	20090195 - EL YAMMO	100.0%	nov-21	dic-21	99.7%	nov-22	dic-21	\$ 500,012.00	FISM	\$ 500,012.00	\$ 498,486.30	FISM	\$ 498,486.30	\$ 1,525.70	OBRAS	1.00		
TOT. L DEL PROGRAMA							\$ 500,012.00	\$ 500,012.00	\$ -	\$ -	\$ 498,486.30	\$ 498,486.30	\$ -	\$ -	\$ 1,525.70				

Fecha: 30-abr-22

Programa: VII RENDAS DIGNAS		PC	AVANCI	FISICO	FINANCIERO	INVERSION APROBADA										REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Trial	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Apoyados	
47	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE TANKAMA	20090087 - TANKAMA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 43,470.25	FISM	\$ 43,470.25	\$ 43,420.89	FISM	\$ 43,420.89	\$ 49.36	M2	4.46		
48	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE ZOTZILCA	20090095 - ZOTZILCA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 45,961.34	FISM	\$ 45,969.34	\$ 45,922.81	FISM	\$ 45,922.81	\$ 46.53	M2	4.13		
49	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE EL TAMPAN	20090207 - EL TAMPAN	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 24,187.74	FISM	\$ 24,187.74	\$ 24,180.58	FISM	\$ 24,180.58	\$ 7.16	M2	2.51		
50	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE NUEVO	20090289 - SAN JOSE NUEVO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 51,764.48	FISM	\$ 51,764.48	\$ 51,696.95	FISM	\$ 51,696.95	\$ 67.53	M2	4.19		
51	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	20090030 - LA ESPERANZA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 41,171.50	FISM	\$ 41,178.50	\$ 41,128.41	FISM	\$ 41,128.41	\$ 49.09	M2	3.35		
52	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	20090080 - VALLE VERDE	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 53,492.36	FISM	\$ 53,492.36	\$ 53,435.11	FISM	\$ 53,435.11	\$ 57.25	M2	4.54		
53	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAICILLO	20090034 - GUAYABOS DE SAICILLO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 20,962.98	FISM	\$ 20,962.98	\$ 20,938.51	FISM	\$ 20,938.51	\$ 24.47	M2	1.51		
54	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE SAICILLO	20090081 - SAICILLO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 27,877.83	FISM	\$ 27,877.83	\$ 27,845.12	FISM	\$ 27,845.12	\$ 32.71	M2	2.82		
55	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHICO	20090072 - SAN JOSE CHICO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 30,387.30	FISM	\$ 30,387.30	\$ 30,362.20	FISM	\$ 30,362.20	\$ 25.10	M2	2.35		
56	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GRANDE	20090073 - SAN JOSE GRANDE	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 70,978.53	FISM	\$ 70,978.53	\$ 70,896.18	FISM	\$ 70,896.18	\$ 82.35	M2	6.13		
57	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA	20090003 - AGUA AMARILLA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 43,373.77	FISM	\$ 43,373.77	\$ 43,325.32	FISM	\$ 43,325.32	\$ 48.45	M2	4.34		
58	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARILLA	20090005 - AGUA AMARILLA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 56,224.81	FISM	\$ 56,224.81	\$ 56,165.84	FISM	\$ 56,165.84	\$ 58.97	M2	5.14		
59	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE LA C. CHILLA	20090025 - LA CUCHILLA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 75,785.91	FISM	\$ 75,785.91	\$ 75,700.94	FISM	\$ 75,700.94	\$ 84.97	M2	7.45		
60	CONSTRUCCION DE TECHO FRÍO EN LA LOCALIDAD DE LOS ASSO	20090037 - LOS ASSO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 22,773.49	FISM	\$ 22,773.49	\$ 22,746.88	FISM	\$ 22,746.88	\$ 26.61	M2	2.22		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2022

CONTRATO	DESCRIPCIÓN	FECHA	PROG.	ACT.	PROG.	ACT.	PROG.	ACT.	PROG.	ACT.	PROG.	ACT.	PROG.	ACT.	PROG.	ACT.	PROG.	ACT.	
01	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA	20090090	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 145,392.39	FIS/M	\$ 145,392.09		\$ 145,392.27	FISM	\$ 145,392.27		161.82	M2	135.09
02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE LA SIENA	20090007	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 57,282.41	FIS/M	\$ 57,282.41		\$ 57,232.97	FISM	\$ 57,232.97		13.44	M2	52.94
03	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL GALA	20090197	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 22,347.90	FIS/M	\$ 22,347.90		\$ 22,322.32	FISM	\$ 22,322.57		25.38	M2	20.80
04	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE MADRÓN	20090047	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 53,597.38	FIS/M	\$ 53,597.38		\$ 53,532.84	FISM	\$ 53,533.85		13.52	M2	60.00
05	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE JAGDEY (JAGDEY GRANDE)	20090219	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 18,034.18	FIS/M	\$ 18,034.18		\$ 18,016.60	FISM	\$ 18,016.60		17.58	M2	14.88
06	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE YEBIARBUENA	20090093	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 18,385.83	FIS/M	\$ 18,385.83		\$ 18,385.31	FISM	\$ 18,385.31		20.32	M2	17.08
07	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	20090019	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 40,049.75	FIS/M	\$ 40,049.75		\$ 40,004.53	FISM	\$ 40,004.53		45.22	M2	37.25
08	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	20090088	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 81,949.13	FIS/M	\$ 81,949.13		\$ 81,854.10	FISM	\$ 81,854.10		19.03	M2	78.39
09	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE EL RICON (CJO DE AGUA)	20090132	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 50,242.59	FIS/M	\$ 50,242.59		\$ 50,188.08	FISM	\$ 50,188.08		18.51	M2	48.68
70	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE EL LIBERO	20090045	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 59,711.59	FIS/M	\$ 59,711.59		\$ 59,646.39	FISM	\$ 59,646.31		19.20	M2	55.38
71	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE SALIENA	20090074	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 52,532.39	FIS/M	\$ 52,532.39		\$ 52,476.67	FISM	\$ 52,476.67		19.72	M2	48.63
72	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE COLINA ARROYO DE LAS CAJAS	20090001	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 48,141.93	FIS/M	\$ 48,141.93		\$ 48,091.07	FISM	\$ 48,091.07		19.80	M2	44.53
73	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE COLINA LA CRUZ	20090001	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 48,711.95	FIS/M	\$ 48,711.95		\$ 48,658.70	FISM	\$ 48,658.70		19.25	M2	43.49
74	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE COLINA LA VIVA	20090001	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 17,100.02	FIS/M	\$ 17,100.02		\$ 17,080.43	FISM	\$ 17,080.43		19.59	M2	15.90
75	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE COLINA LAS TERAZAS	20090001	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 42,863.08	FIS/M	\$ 42,863.08		\$ 42,813.64	FISM	\$ 42,813.64		19.44	M2	39.91
76	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE COLINA PUERTO DE SAN NICOLAS	20090001	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 80,057.42	FIS/M	\$ 80,057.42		\$ 80,008.55	FISM	\$ 80,008.55		19.87	M2	65.89
77	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE COLINA SOLIDARIDAD	20090001	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 40,922.20	FIS/M	\$ 40,922.20		\$ 40,875.31	FISM	\$ 40,875.31		19.30	M2	38.07
78	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN ANTONIO	20090003	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 100,291.27	FIS/M	\$ 100,291.27		\$ 100,178.40	FISM	\$ 100,178.40		111.87	M2	93.15
79	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRM: EN JALPAN DE SERA (COLONIA BRIGADA)	20090001	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 34,209.08	FIS/M	\$ 34,209.08		\$ 34,167.74	FISM	\$ 34,167.74		19.34	M2	31.96
80	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRM: EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	20090118	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 34,868.96	FIS/M	\$ 34,868.96		\$ 34,743.40	FISM	\$ 34,743.40		12.50	M2	46.47
81	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRM: EN LA LOCALIDAD DE ZUYALCA	20090095	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 20,943.72	FIS/M	\$ 20,943.72		\$ 20,868.10	FISM	\$ 20,868.10		19.62	M2	27.30
82	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRM: EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCAYOL	20090075	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 11,180.60	FIS/M	\$ 11,180.60		\$ 11,140.15	FISM	\$ 11,140.15		19.45	M2	14.57
83	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRM: EN LA LOCALIDAD DE JAGDEY NUEVO	20090188	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 18,802.22	FIS/M	\$ 18,802.22		\$ 18,833.98	FISM	\$ 18,833.98		19.24	M2	24.84
84	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRM: EN LA LOCALIDAD DE TANCAYOL	20090087	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 37,968.33	FIS/M	\$ 37,968.33		\$ 37,831.40	FISM	\$ 37,831.40		12.93	M2	49.50
85	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRM: EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO	20090069	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 12,867.72	FIS/M	\$ 12,867.72		\$ 12,821.16	FISM	\$ 12,821.16		19.54	M2	16.77
86	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRM: EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAJILLO	20090034	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 13,354.13	FIS/M	\$ 13,354.13		\$ 13,306.17	FISM	\$ 13,306.17		17.98	M2	17.42
87	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRM: EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JAGDEY	20090054	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 27,442.59	FIS/M	\$ 27,442.59		\$ 27,344.88	FISM	\$ 27,344.88		19.93	M2	35.78
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRM: EN LA LOCALIDAD DE AGUAMARCA	20090003	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 17,722.85	FIS/M	\$ 17,722.85		\$ 17,658.31	FISM	\$ 17,658.31		19.04	M2	23.10
89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRM: EN LA LOCALIDAD DE AGUERIA	20090005	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 55,881.31	FIS/M	\$ 55,881.31		\$ 55,886.16	FISM	\$ 55,886.16		26.15	M2	72.87
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRM: EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA	20090090	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 13,613.24	FIS/M	\$ 13,613.24		\$ 13,564.43	FISM	\$ 13,564.43		18.81	M2	17.78
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRM: EN LA LOCALIDAD DE LA SIENA	20090007	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 12,386.24	FIS/M	\$ 12,386.24		\$ 12,341.85	FISM	\$ 12,341.85		14.30	M2	16.16



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2022

Fecha: 30-abr-22

\$ 1,074,561.11

Fecha: 30-abr-22

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCI FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2021			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Avances
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
146	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA CON BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	20090005-AGUA FRÍA	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 159,100.00	FISM	\$ 159,100.00			\$ 159,027.88	FISM	\$ 159,027.88			\$ 122.12		SISTEMA	1.00
147	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERRUCIMEN TO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	20090195-EL ALAMO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 15.00		DEPÓSITO	1.00
148	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERRUCIMEN TO EN LA LOCALIDAD DE AGÜEY CUATE (LA CUCHILLA)	20090209-AGÜEY CUATE (LA CUCHILLA)	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 15.00		DEPÓSITO	1.00
149	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERRUCIMEN TO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	20090067-PUERTO HONDO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 15.00		DEPÓSITO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERRUCIMEN TO EN LA LOCALIDAD DE GUASTA DEL TAMBAL	20090129-GUASTA DEL TAMBAL	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 15.00		DEPÓSITO	1.00
151	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERRUCIMEN TO EN LA LOCALIDAD DE EL APOTE	20090094-EL APOTE	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 15.00		DEPÓSITO	1.00
152	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERRUCIMEN TO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	20090012-BARREALES	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 15.00		DEPÓSITO	1.00
153	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERRUCIMEN TO EN LA LOCALIDAD DE SAINO (CHIC)	20090072-SAINO (CHIC)	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 24,636.00	FISM	\$ 24,636.00			\$ 15.00		DEPÓSITO	1.00
154	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERRUCIMEN TO EN LA LOCALIDAD DE VALE VERDE	20090080-VALE VERDE	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 188,300.00	FISM	\$ 188,300.00			\$ 187,806.00	FISM	\$ 187,806.00			\$ 496.00		DEPÓSITO	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,277.88	\$ 499,277.88	0%	0%	722.12					

Fecha: 30-abr-22

Programa: GAS Y OTOS INDIRECTOS			AVANCI FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2021			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Avances
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
155	GAS Y OTOS INDIRECTOS	JALPAN DE SERRA	100%	abr-21	abr-21	94%	abr-21	ago-21	\$ 98,491.90	FISM	\$ 98,491.90			\$ 93,018.90	FISM	\$ 93,018.90			\$ 5,472.10		LOTES	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 98,491.90	\$ 98,491.90	\$ -	\$ -	\$ 93,018.90	\$ 93,018.90			\$ 5,472.10					

Fecha: 30-abr-22

Programa: FISE 2021			AVANCI FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub programa: FISE 2021			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Avances	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
156	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SANTA ANES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 861,457.10	FISE 021			\$ 861,457.10	FISE 2021			\$ 881,371.10					ESTRUCTURAS	41.00
157	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE YRBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 678,791.88	FISE 021			\$ 678,791.88	FISE 2021			\$ 678,916.68					ESTRUCTURAS	21.00
158	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 1,172,476.54	FISE 021			\$ 1,172,476.54	FISE 2021			\$ 1,172,786.54					ESTRUCTURAS	31.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Avances	
159	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA FE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	2,965,886.13	FISE 2021				\$ 2,965,886.13	\$ 2,965,886.13				FISE 2021		ML	91:00
160	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENOS AIRES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	799,465.18	FISE 2021				\$ 799,465.18	\$ 799,465.18				FISE 2021		ML	16:00
161	RECONSTRUCCION DE ACUEDUCTO ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NINGUNO CAMINO A CAPULLES BARRIO LA PRESA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	1,583,623.36	FISE 2021				\$ 1,583,623.36	\$ 1,583,623.36				FISE 2021		ML	12:9.33
TOTAL DEL PROGRAMA								\$ 5,348,974.67					\$ 5,348,974.67								

Fecha: 30-abr-22

Programa: GE 2021		AVANCI FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA				INVERSION EJECUTADA ACUMULADA				RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: GE 2021		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Avances
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Avances	
162	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LAS FLORES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 7,342,296.41	GE 2021				\$ 7,342,296.41	GE 2021				\$ 7,342,296.41		824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETA 2298.74 M2 PAVIMENTO	824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETA 2298.74 M2 PAVIMENTO
163	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 8,188,133.17	GE 2021				\$ 8,188,133.17	GE 2021				\$ 8,188,133.17		867.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.86 M2 PAVIMENTO	867.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.86 M2 PAVIMENTO
164	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LA CUESTA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 3,839,434.89	GE 2021				\$ 3,839,434.89	GE 2021				\$ 3,839,434.89		285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1802.84 M2 PAVIMENTO	285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1802.84 M2 PAVIMENTO
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 19,369,867.27					\$ 19,369,867.27								

Fecha: 30-abr-22

Programa: IS 2021		AVANCI FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA				INVERSION EJECUTADA ACUMULADA				RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: IS 2021		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Avances
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Avances	
165	URBANIZACION DE BOULEVARD POLICARPO OLIVERA EN LA COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 5,594,087.53	IS 2021				\$ 5,594,087.53	IS 2021				\$ 5,594,087.53		5 POZOS 2,815.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 POZOS 2,815.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,594,087.53					\$ 5,594,087.53								

Fecha: 30-abr-22

Programa: IS 2020		AVANCI FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA				INVERSION EJECUTADA ACUMULADA				RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: IS 2020		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Avances
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Avances	
166	EQUIPAMIENTO DE CASTRO MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	dic-20	feb-21	98%	dic-20	feb-21	\$ 18,392,414.65	IS 2020				\$ 18,392,414.65	IS 2020				\$ 18,392,414.65		M2	EQUIPAMIENTO
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 18,392,414.65					\$ 18,392,414.65								

Fecha: 30-abr-22

Programa: PA 2020		AVANCI FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA				INVERSION EJECUTADA ACUMULADA				RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: PA 2020		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Avances
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Avances	
167	Urbanización de calles asfaltadas en el panteón jalpan de Serra	Jalpan de Serra	100%	oct-20	dic-20	100%	oct-20	dic-21	\$ 1,805,790.00	Participaciones				\$ 1,805,790.00	Participaciones				\$ 1,805,790.00		OBRAS	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,805,790.00					\$ 1,805,790.00								

Fecha: 30-abr-22

Programa: BK 2021		AVANCI FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA				INVERSION EJECUTADA ACUMULADA				RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
Sub programa: BK 2021		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Avances



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	RECURSOS EJERCIDOS	Unidad	Aplicadas
108	Trabajos complementarios para el establecimiento de la Universidad Autónoma de Querétaro - campus Jalpan. Construcción de acceso y banda perimetral de El nuevo Panteón de Jalpan de Serra. Tra Etapa en la localidad de Piedras Azules	JALPAN DE SERRA	100%	dic-20	abr-21	100%	oct-20	abr-21	\$ 997,450.00	Ingresos propios			\$ 917,450.00	\$ 997,450.00	Ingresos propios			\$ 997,450.00	-	OBRA	1.00
109	Trabajos complementarios para el establecimiento de la Universidad Autónoma de Querétaro - campus Jalpan. Construcción de acceso y banda perimetral de El nuevo Panteón de Jalpan de Serra. Tra Etapa en la localidad de Piedras Azules	JALPAN DE SERRA	100%	dic-21	abr-22	82%	dic-21	abr-22	\$ 1,898,491.55	Ingresos propios			\$ 1,618,491.55	\$ 1,898,491.55	Ingresos propios			\$ 1,197,634.96	-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,895,941.55		\$ -	\$ -	\$ 2,015,941.55	\$ 2,895,941.55			\$ 2,195,264.96				

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

*El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2021, corresponde a la cantidad de \$ 34,277,792.00 (treinta y cuatro millones doscientos setenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 06 de marzo de 2021.

*Los remanentes del recurso FIS V-DF 2021 fueron reintegrados, así como sus intereses \$ 51,833.17 de recursos no ejecutados al 31 de diciembre e intereses generados por \$ 2,802.00 a la misma fecha. Los intereses generados al término del primer trimestre 2022, por \$ 76.13 fueron reintegrados el 30/03/2022

C.P. GABRIELA JIMÉNEZ PALACIOS
 ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN EL ÁREA DE
 DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 EL ÁBORO

C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SIERA
 DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 AUORIZÓ