



**Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2022**

Fecha: 30-jun-22

Programa: UN URBANIZACIÓN MUNICIPAL		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS.	22009C063.- PIEDRAS ANCHAS	100.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,914.36	FISM	\$ 119,914.36	\$ -	\$ -	\$ -	ML	350.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,914.36		\$ 119,914.36	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 30-jun-22

Programa: DRE DRENAJE Y LETRINAS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	22009C087.- TANCOYOL	100.0%	may-22	sep-22	61.0%	may-22	sep-22	\$ 900,000.00	FISM	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548,572.43	FISM	\$ 548,572.43	\$ -	\$ -	\$ -	ML	230.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 900,000.00		\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548,572.43		\$ 548,572.43	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 30-jun-22

Programa: ELE ELECTRIFICACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 320,000.00	FISM	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	140.00
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	22009C060.- VALLE VERDE	20.0%	may-22	ago-22	30.0%	may-22	ago-22	\$ 950,000.00	FISM	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284,860.82	FISM	\$ 284,860.82	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00
5	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	22009C063.- PIEDRAS ANCHAS	70.0%	may-22	ago-22	61.09%	may-22	ago-22	\$ 1,200,000.00	FISM	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 733,076.58	FISM	\$ 733,076.58	\$ -	\$ -	\$ -	ML	630.00
6	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	22009C012.- BARREALES	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 950,000.00	FISM	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	550.00
7	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090130.- EL SAUCITO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 650,000.00	FISM	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	300.00
8	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	22009C084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	220.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	220090033.- EL FRAILE	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 280,000.00	FISM	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	4.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 4,575,000.00		\$ 4,575,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,017,937.40		\$ 1,017,937.40	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 30-jun-22

Programa: IBS INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
10	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	22009C069.- RANCHO NUEVO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	58.58
11	REHABILITACIÓN GENERAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090146.- EL NARANJO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	80.00
12	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL, TEJADO Y REHABILITACIÓN EN DISPENSARIO MÉDICO DE LOMA DELGADA	220090197.- LOMA DELGADA	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	15.00
13	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00



Fecha: 30-jun-22

**Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2022**

14	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	22009C047.- MADROÑO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
15	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.- EL POCITO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
16	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090037.- LA ARENA	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 1,900,000.00</b>	<b>\$ 1,900,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Fecha: 30-jun-22

Programa: MEV MEJORA MIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2022			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	22009C069.- RANCHO NUEVO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	22009C060.- VALLE VERDE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	22009C285.- JALPA N DE SERRA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.- EL POCITO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	22009C087.- TANCOYOL	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	22009C042.- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	22009C188.- JAGUEY NUEVO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	22009C084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	22009C049.- MESA DEL SAUZ	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	22009C072.- SABINO CHICO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116.- LA MESA DEL PINO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE YEREBUENA	22009C093.- YEREBUENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	22009C047.- MADROÑO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090037.- LA ARENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	22009C041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	22009C048.- MANZANILLOS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	22009C063.- PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090234.- LA CEIBA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2022

35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	22009C086 - TANCAMA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	22009C074 - SALDIVENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
38	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090034 - EL ZAPOTE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
40	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	22009C001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	22009C005 - AGUA FRIA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE FIN DEL LLANO	220090031 - FIN DEL LLANO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	22009C060 - VALLE VERDE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
45	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	22009C086 - TANCAMA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
46	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	22009C018 - CARRIZAL DE LOS DURAN	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	22009C072 - SABINO CHICO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
49	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	22009C063 - PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
50	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090037 - LA ARENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 165,000.00	FISM	\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	3.00
52	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	22009C051 - MOCTEZUMAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
53	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA	22009C070 - RINCON DE PITZQUINTLA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	22009C060 - VALLE VERDE	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
55	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
56	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
57	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	22009C087 - TANCYOYL	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
58	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026 - EL DIVISADERO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2022

59	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	22009C049.- MESA DEL SAUZ	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	22009C081.- SAUCILLO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
61	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	22009C001.- JALPA V DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 21,275.00	FISM	\$ 21,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	23.00
62	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	22009C072.- SABINO CHICO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
63	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	22009C073.- SABINO GRANDE	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
64	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	22009C093.- YERBABUENA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
65	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	22009C047.- MADROÑO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
66	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090037.- LA ARENA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 18,500.00	FISM	\$ 18,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.00
67	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	22009C041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 37,000.00	FISM	\$ 37,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00
68	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
69	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LAS TERRAZAS DE JALPAN DE SERRA	22009C001.- JALPA V DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 34,225.00	FISM	\$ 34,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	37.00
70	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	22009C063.- PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
71	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	22009C002.- ACATITLÁN DEL RÍO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
72	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090034.- LA CEIBA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
73	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	22009C086.- TANCAMA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
74	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	22009C074.- SALDIVERA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 55,500.00	FISM	\$ 55,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.00
75	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	22009C147.- GUAYABOS	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 55,500.00	FISM	\$ 55,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.00
76	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 55,500.00	FISM	\$ 55,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.00
77	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	22009C001.- JALPA V DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
78	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090034.- EL ZAPOTE	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
79	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. VIVAH DE JALPAN DE SERRA	22009C001.- JALPA V DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
80	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.- SAN JUAN DE LOS DURAN	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,000.00	FISM	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00
81	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.- EL POCITO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
82	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCYOLOL	22009C087.- TANCYOLOL	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00



Fecha: 30-jun-22

**Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2022**

83	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE G JADALUPE	22009C084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,000.00	FISM	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00	
84	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	22009C049.- MESA DEL SAUZ	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 12,000.00	FISM	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00	
85	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	22009C081.- SAUCILLO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
86	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	22009C062.- PETZCOLA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 8,000.00	FISM	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.00	
87	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	22009C072.- SABINO CHICO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00	
88	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	22009C093.- YERBABUENA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
89	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090199.- LOS CHARCOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00	
90	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	22009C047.- MADROÑO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00	
91	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090037.- LA ARENA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00	
92	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	22009C001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00	
93	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	22009C048.- MANZANILLOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
94	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	22009C063.- PIEDRAS ANCHAS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
95	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	22009C147.- GUAYABOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
96	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	22009C005.- AGUA FRÍA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 24,000.00	FISM	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.00	
97	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	22009C086.- TANCAMA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,000.00	FISM	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00	
98	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	22009C074.- SALDIVEÑA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
99	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
100	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
101	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090132.- EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
102	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090034.- EL ZAPOTE	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
103	CONSTRUCCIÓN DE PISC FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	22009C002.- ACATITLÁN EL RÍO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,000.00	FISM	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	45.00	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									<b>\$ 5,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		

Programa: <b>URB URBANIZACIÓN</b>			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2022			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
104	REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGRICOLA DE RIEGO EN TRAMO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	15.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 1,250,000.00	FISM	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 374,586.45	FISM	\$ 374,586.45	\$ -	\$ -	\$ -	ML	650.00



**Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2022**

105	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	22009C081.- SAUCILLO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 2,100,000.00	FISM	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	950.00	
106	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	22009C074.- SALDIVENA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 1,250,000.00	FISM	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00	
107	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, JALPAN DE SERRA, QRO.	22009C147.- GUAYABOS	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00	
108	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	22009C051.- MOCTEZUMAS	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00	
109	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090037.- LA ARENA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	270.00	
110	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (TANCOYO)	220090056.- OJO DE AGUA	100.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 179,925.42	FISM	\$ 179,925.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
111	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	22009C047.- MADROÑO	100.0%	may-22	sep-22	25.9%	may-22	sep-22	\$ 650,000.00	FISM	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 194,461.08	FISM	\$ 194,461.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
112	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	22009C086.- TANCAMA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 800,000.00	FISM	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	350.00	
113	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	22009C034.- GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	may-22	sep-22	25.9%	may-22	sep-22	\$ 800,000.00	FISM	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 239,367.57	FISM	\$ 239,367.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	670.00
114	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	22009C072.- SABINO CHICO	100.0%	may-22	sep-22	95.8%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030.- LA ESPERANZA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
116	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	22009C042.- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 179,772.25	FISM	\$ 179,772.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
117	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090034.- EL ZAPOTE	100.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 179,967.95	FISM	\$ 179,967.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
118	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	22009C089.- TEOCHO	50.0%	may-22	sep-22	25.9%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 179,668.94	FISM	\$ 179,668.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
119	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.- LOS CHARCOS	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
120	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	22009C062.- PETZCOLA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
121	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO CON ARMADURA DE ACERO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA)	220090132.- EL RINCON (OJO DE AGUA)	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	105.00	
122	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116.- LA MESA DEL PINO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00	
123	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	22009C048.- MANZANILLOS	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 480,000.00	FISM	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	1.00	
124	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA	220090032.- LAS FLORES	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	5.00	
125	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SABINO GDE-LIMÓN DE LA PEÑA SAUCILLO	22009C044.- LIMÓN DE LA PEÑA SAUCILLO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 1,050,000.00	FISM	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	7.00	
126	REVESTIMIENTO DE CAMINO TANCOYOQUILLO	22009C088.- TANCOYOQUILLO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	2.00	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2022

Fecha: 30-jun-22

TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 16,980,000.00	\$ -	\$ 16,980,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,126,322.41	\$ -	\$ 2,126,322.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
--------------------	------------------	------	------------------	------	------	-----------------	------	-----------------	------	------	------	------

Fecha: 30-jun-22

Programa: IPR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2022			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
127	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	22009C080.- VALLE VERDE	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 489,136.32	FISM	\$ 489,136.32	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	16.00
128	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	22009C018.- CARRIZAL DE LOS DURÁN	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 91,713.03	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
129	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	22009C069.- RANCHO NUEVO	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 122,284.03	FISM	\$ 122,284.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00
130	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.- EL POCITO	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	220090178.- SAN ISIDRO	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 61,142.04	FISM	\$ 61,142.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
132	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030.- LA ESPERANZA	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 61,142.04	FISM	\$ 61,142.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
133	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	220090215.- LA CERCADA	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
134	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150.- EL SAUCITO	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
135	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAVAL	220090237.- EL TEPAVAL	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 77,976.44	FISM	\$ 77,976.44	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
136	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	22009C049.- MESA DEL SAUZ	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
137	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	22009C042.- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
138	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS NUEVAS FLORES	220090233.- LAS NUEVAS FLORES	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
139	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	22009C081.- SAUCILLO	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 61,142.04	FISM	\$ 61,142.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
140	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	22009C072.- SABINO CHICO	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 91,713.05	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
141	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	22009C073.- SABINO GRANDE	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 152,855.10	FISM	\$ 152,855.10	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	5.00
142	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LIMÓN DE LA PEÑA	22009C044.- LIMÓN DE LA PEÑA	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 91,713.03	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
143	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	0.0%	Jul-22	Oct-22	0.0%	Jul-22	Oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00



Fecha: 30-jun-22

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2022

144	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 91,713.06	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
145	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	2200900122 - LOS NARANJITOS	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
146	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUAREZ	220090054 - LOMA DE JUAREZ	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 91,713.06	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
147	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074 - SALDIVENA	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
148	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MALILA	220090134 - MALILA	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 61,142.04	FISM	\$ 61,142.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
149	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	220090033 - EL FRAILE	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
151	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 155,952.88	FISM	\$ 155,952.88	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00
152	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 - CARRERA DE TANCAMA	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
153	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
154	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO	220090002 - ACATITLÁN DEL RIO	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 61,142.04	FISM	\$ 61,142.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
155	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129 - CUESTA DE TIMBAL	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
156	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090034 - EL ZAPOTE	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 91,713.06	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
157	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 257,233.62	FISM	\$ 257,233.62	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00
158	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020 - CARRIZALITO	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 239,554.62	FISM	\$ 239,554.62	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00
159	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 38,893.04	FISM	\$ 38,893.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
160	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	0.0%	Jul-22	oct-22	0.0%	Jul-22	oct-22	\$ 123,210.66	FISM	\$ 123,210.66	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
									TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 30-jun-22





Fecha: 30-jun-22

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Junio 2022

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROEADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2022			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
161	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	dic-22	0.0%	jul-22	dic-22	\$ 523,241.00	FISM	\$ 523,241.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LOTE	1.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 523,241.00	\$ -	\$ 523,241.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: FISE 2022			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROEADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISE 2022			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
162	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,298,882.90	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,298,882.90	\$ -	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	186.51	
163	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,017,603.39	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,017,603.39	\$ -	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	276.81	
164	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090015.- CAPULINES	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,533,536.16	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,533,536.16	\$ -	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1066	
165	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090109.-EL RINCÓN	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ 646,810.71	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 646,810.71	\$ -	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	331	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>									\$ 4,496,833.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,496,833.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

\*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

\*El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2022, corresponde a la cantidad de \$ 33,278,241.00 (Treinta y tres millones doscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó del H. Ayuntamiento el día 11 de Abril del año 2022.

C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS  
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.  
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SIERRA  
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.  
AUTORIZÓ