



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Marzo 2022

Programa: URBANIZACIÓN MUNICIPAL		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub-programa: FSM 2021		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		Unidad	Aprobadas	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
1	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	22000122-LOS NARANJITOS	100.0%	abr-21	jun-21	99.8%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FSM	\$ 500,000.00			\$ 498,921.24	FSM	\$ 498,921.24			\$	1,078.75	M2	427.00
2	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	22000043-EL LIMONCITO	100.0%	abr-21	jun-21	99.7%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FSM	\$ 500,000.00			\$ 498,734.78	FSM	\$ 498,734.78			\$	1,265.24	M2	427.00
3	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARENTAS	22000194-ARENITAS	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 400,000.00	FSM	\$ 400,000.00			\$ 399,698.90	FSM	\$ 399,698.90			\$	301.10	M2	342.00
4	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN	22000147-GUAYABOS DE JALPAN	100.0%	abr-21	jun-21	99.6%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FSM	\$ 500,000.00			\$ 497,948.82	FSM	\$ 497,948.82			\$	2,051.18	M2	427.00
5	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MADRÓN	22000047-MADRÓN	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	\$ 1,000,000.00	FSM	\$ 1,000,000.00			\$ 999,861.32	FSM	\$ 999,861.32			\$	138.08	M2	856.00
6	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	22000197-LOMA DELGADA	100.0%	may-21	jun-21	99.8%	may-21	jun-21	\$ 400,000.00	FSM	\$ 400,000.00			\$ 398,525.30	FSM	\$ 398,525.30			\$	1,474.70	M2	342.00
7	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAJO DE AGUA DE LOS MAR	22000058-OJO DE AGUA DE LOS MAR	100.0%	may-21	jun-21	99.8%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FSM	\$ 500,000.00			\$ 499,058.33	FSM	\$ 499,058.33			\$	941.67	M2	427.00
8	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	22000002-PETZCOLA	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FSM	\$ 500,000.00			\$ 499,799.60	FSM	\$ 499,799.60			\$	200.40	M2	427.00
9	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	22000009-RANCHO NUEVO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FSM	\$ 500,000.00			\$ 499,780.21	FSM	\$ 499,780.21			\$	219.79	M2	427.00
10	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	22000044-LIMON DE LA PEÑA	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	\$ 600,000.00	FSM	\$ 600,000.00			\$ 599,325.77	FSM	\$ 599,325.77			\$	874.23	M2	513.00
11	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	22000032-LAS FLORES	100.0%	may-21	jun-21	99.7%	may-21	jun-21	\$ 300,000.00	FSM	\$ 300,000.00			\$ 299,069.20	FSM	\$ 299,069.20			\$	930.80	M2	256.00
12	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	22000026-EL DIVISADERO	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	\$ 330,000.00	FSM	\$ 330,000.00			\$ 329,537.08	FSM	\$ 329,537.08			\$	462.92	M2	282.00
13	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	22000188-JAGUEY NUEVO	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FSM	\$ 500,000.00			\$ 499,610.50	FSM	\$ 499,610.50			\$	389.50	M2	427.00
14	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	22000116-LA MESA DEL PINO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	\$ 550,000.00	FSM	\$ 550,000.00			\$ 549,934.28	FSM	\$ 549,934.28			\$	65.72	M2	470.00
15	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	22000019-CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 600,000.00	FSM	\$ 600,000.00			\$ 597,512.50	FSM	\$ 597,512.50			\$	2,487.50	M2	513.00
16	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	22000089-TEOCHO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FSM	\$ 500,000.00			\$ 499,867.37	FSM	\$ 499,867.37			\$	132.63	M2	427.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Marzo 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas	
41	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	22009017- CARRERA DE TANCÁMA	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 179,891.00	FSM	\$ 179,891.00			\$ 179,891.47	FSM	\$ 179,891.47			\$	22.53	KM	250
42	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (CJO DE AGUA)	22009013- EL RINCÓN (CJO DE AGUA)	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 64,391.00	FSM	\$ 64,391.00			\$ 64,391.40	FSM	\$ 64,391.40			\$	9.00	KM	0.90
43	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA A AGUA AMARGA	22009025- LA CUCHILLA	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 258,324.00	FSM	\$ 258,324.00			\$ 258,230.50	FSM	\$ 258,230.50			\$	93.50	KM	3.59
44	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	22009073- SABINO GRANDE	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 1,500,000.00	FSM	\$ 1,500,000.00			\$ 1,498,923.50	FSM	\$ 1,498,923.50			\$	1,076.50	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 25,930,085.00		\$ 25,930,085.00	\$	\$	\$ 25,897,109.82		\$ 25,897,109.82	\$	\$	\$ 32,885.18			

Fecha: 31-mar-22

Programa: 90 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POB		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FSM 2021		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
45	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALINERA	22009074- SALINERA	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FSM	\$ 500,000.00			\$ 499,627.45	FSM	\$ 499,627.45			\$	372.55	ML	400.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$	\$	\$ 499,627.45		\$ 499,627.45	\$	\$	\$ 372.55				

Fecha: 31-mar-22

Programa: 80 DRENAJE Y LETRINAS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FSM 2021		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
46	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	22009016- EL ALAMO	100.0%	nov-21	dic-21	99.7%	nov-21	dic-21	\$ 500,012.00	FSM	\$ 500,012.00			\$ 498,486.30	FSM	\$ 498,486.30			\$	1,525.70	OBRA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,012.00		\$ 500,012.00	\$	\$	\$ 498,486.30		\$ 498,486.30	\$	\$	\$ 1,525.70				

Fecha: 31-mar-22

Programa: VIVIENDA DIGNA		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FSM 2021		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	22009087- TANCÁMA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 43,470.25	FSM	\$ 43,470.25			\$ 43,420.69	FSM	\$ 43,420.69			\$	40.50	M2	40.40	
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE ZIYAPILCA	22009095- ZIYAPILCA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 45,969.34	FSM	\$ 45,969.34			\$ 45,922.61	FSM	\$ 45,922.61			\$	46.73	M2	43.13	
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	22009027- EL TEPAMAL	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 24,187.74	FSM	\$ 24,187.74			\$ 24,160.58	FSM	\$ 24,160.58			\$	27.16	M2	22.51	
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	22009089- RANCHO NUEVO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 51,754.48	FSM	\$ 51,754.48			\$ 51,605.05	FSM	\$ 51,605.05			\$	58.53	M2	48.19	
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	22009030- LA ESPERANZA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 41,176.50	FSM	\$ 41,176.50			\$ 41,128.41	FSM	\$ 41,128.41			\$	48.06	M2	38.35	
52	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	22009090- VALLE VERDE	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 53,492.36	FSM	\$ 53,492.36			\$ 53,435.11	FSM	\$ 53,435.11			\$	57.25	M2	49.54	
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	22009034- GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 20,962.66	FSM	\$ 20,962.66			\$ 20,938.51	FSM	\$ 20,938.51			\$	24.15	M2	19.51	
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	22009081- SAUCILLO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 27,677.83	FSM	\$ 27,677.83			\$ 27,645.12	FSM	\$ 27,645.12			\$	32.71	M2	25.82	
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	22009072- SABINO CHICO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 30,397.60	FSM	\$ 30,397.60			\$ 30,362.20	FSM	\$ 30,362.20			\$	35.40	M2	28.35	
56	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	22009073- SABINO GRANDE	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 70,978.53	FSM	\$ 70,978.53			\$ 70,896.18	FSM	\$ 70,896.18			\$	82.35	M2	66.13	
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	22009093- AGUA AMARGA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 43,373.77	FSM	\$ 43,373.77			\$ 43,325.32	FSM	\$ 43,325.32			\$	48.45	M2	40.34	
58	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	22009095- AGUA FRÍA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 56,224.81	FSM	\$ 56,224.81			\$ 56,165.84	FSM	\$ 56,165.84			\$	58.97	M2	52.14	
59	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	22009025- LA CUCHILLA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 75,785.91	FSM	\$ 75,785.91			\$ 75,700.94	FSM	\$ 75,700.94			\$	84.97	M2	70.45	
60	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	22009037- LOS JASSO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 22,773.49	FSM	\$ 22,773.49			\$ 22,740.88	FSM	\$ 22,740.88			\$	26.61	M2	21.22	
61	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRÍA	22009090- TIERRA FRÍA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 145,392.09	FSM	\$ 145,392.09			\$ 145,230.27	FSM	\$ 145,230.27			\$	161.62	M2	135.09	
62	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	22009097- LA ARENA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 57,292.41	FSM	\$ 57,292.41			\$ 57,232.97	FSM	\$ 57,232.97			\$	59.44	M2	52.94	
63	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL GADÁ	22009019- LOMA DEL GADÁ	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 22,347.00	FSM	\$ 22,347.00			\$ 22,322.52	FSM	\$ 22,322.52			\$	25.38	M2	20.80	
64	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	22009047- MADROÑO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 53,597.36	FSM	\$ 53,597.36			\$ 53,533.84	FSM	\$ 53,533.84			\$	63.52	M2	50.00	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Marzo 2022

Orden	Descripción	Código	%	Fecha	Avance	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
65	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY (JAGUEY GRANDE)	220090219-JAGUEY (JAGUEY GRANDE)	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 16,034.18	FSM	\$ 16,034.18	\$ 16,016.00	FSM	\$ 16,016.00	\$ 17.56	M2	14.88	
66	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABIENA	220090093-YERBABIENA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 18,365.63	FSM	\$ 18,365.63	\$ 18,365.31	FSM	\$ 18,365.31	\$ 20.32	M2	17.08	
67	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019-CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 40,049.75	FSM	\$ 40,049.75	\$ 40,004.53	FSM	\$ 40,004.53	\$ 45.22	M2	37.25	
68	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086-TANCAMA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 81,649.13	FSM	\$ 81,649.13	\$ 81,854.10	FSM	\$ 81,854.10	\$ 95.03	M2	76.39	
69	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA)	220090122-EL RINCON (OJO DE AGUA)	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 50,242.59	FSM	\$ 50,242.59	\$ 50,180.08	FSM	\$ 50,180.08	\$ 56.51	M2	46.68	
70	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINERO	220090045-EL LINERO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 59,711.59	FSM	\$ 59,711.59	\$ 59,646.39	FSM	\$ 59,646.39	\$ 65.20	M2	55.38	
71	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074-SALDIVERA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 52,532.39	FSM	\$ 52,532.39	\$ 52,476.67	FSM	\$ 52,476.67	\$ 55.72	M2	48.63	
72	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE COLONA ARROYO DE LAS CAÑAS	220090001-JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 48,141.93	FSM	\$ 48,141.93	\$ 48,091.07	FSM	\$ 48,091.07	\$ 50.86	M2	44.53	
73	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE COLONA LA OJEA	220090001-JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 46,711.95	FSM	\$ 46,711.95	\$ 46,658.70	FSM	\$ 46,658.70	\$ 53.25	M2	43.49	
74	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE COLONA LAVAN	220090001-JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 17,100.02	FSM	\$ 17,100.02	\$ 17,060.43	FSM	\$ 17,060.43	\$ 19.59	M2	15.00	
75	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE COLONA LAS TERRAZAS	220090001-JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 42,863.08	FSM	\$ 42,863.08	\$ 42,813.04	FSM	\$ 42,813.04	\$ 49.44	M2	39.91	
76	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE COLONA PUERTO DE SAN NICOLAS	220090001-JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 60,667.42	FSM	\$ 60,667.42	\$ 59,988.55	FSM	\$ 59,988.55	\$ 68.67	M2	55.89	
77	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE COLONA SOLARIDAD	220090001-JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 40,922.20	FSM	\$ 40,922.20	\$ 40,875.81	FSM	\$ 40,875.81	\$ 46.39	M2	38.07	
78	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090085-PUERTO DE ANIMAS	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 100,291.27	FSM	\$ 100,291.27	\$ 100,179.40	FSM	\$ 100,179.40	\$ 111.87	M2	93.15	
79	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRME EN LA LOCALIDAD DE COLONA OJETAS	220090001-JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 34,209.08	FSM	\$ 34,209.08	\$ 34,167.74	FSM	\$ 34,167.74	\$ 41.34	M2	31.98	
80	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	220090118-MESA DEL PINO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 34,868.96	FSM	\$ 34,868.96	\$ 34,743.46	FSM	\$ 34,743.46	\$ 125.50	M2	45.47	
81	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095-ZOYAPILCA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 20,943.72	FSM	\$ 20,943.72	\$ 20,868.10	FSM	\$ 20,868.10	\$ 75.62	M2	27.30	
82	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOCL	220090075-SAN ANTONIO TANCYOCL	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 11,180.60	FSM	\$ 11,180.60	\$ 11,140.15	FSM	\$ 11,140.15	\$ 40.45	M2	14.67	
83	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	220090188-JAGUEY NUEVO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 18,922.22	FSM	\$ 18,922.22	\$ 18,833.98	FSM	\$ 18,833.98	\$ 68.24	M2	24.64	
84	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE TANCYOCL	220090087-TANCYOCL	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 37,968.33	FSM	\$ 37,968.33	\$ 37,831.40	FSM	\$ 37,831.40	\$ 136.93	M2	49.50	
85	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069-RANCHO NUEVO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 12,867.72	FSM	\$ 12,867.72	\$ 12,821.18	FSM	\$ 12,821.18	\$ 46.54	M2	16.77	
86	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034-GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 13,354.13	FSM	\$ 13,354.13	\$ 13,306.17	FSM	\$ 13,306.17	\$ 47.96	M2	17.42	
87	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUREZ	220090054-LOMAS DE JUREZ	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 27,443.59	FSM	\$ 27,443.59	\$ 27,344.66	FSM	\$ 27,344.66	\$ 98.93	M2	35.78	
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003-AGUA AMARGA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 17,722.85	FSM	\$ 17,722.85	\$ 17,659.81	FSM	\$ 17,659.81	\$ 64.04	M2	23.10	
89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005-AGUA FRIA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 55,881.31	FSM	\$ 55,881.31	\$ 55,880.16	FSM	\$ 55,880.16	\$ 201.15	M2	72.87	
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA	220090090-TIERRA FRIA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 13,613.24	FSM	\$ 13,613.24	\$ 13,564.43	FSM	\$ 13,564.43	\$ 48.81	M2	17.78	
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090037-LA ARENA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 12,386.24	FSM	\$ 12,386.24	\$ 12,341.85	FSM	\$ 12,341.85	\$ 44.39	M2	16.16	
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABIENA	220090093-YERBABIENA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 9,567.38	FSM	\$ 9,567.38	\$ 9,533.02	FSM	\$ 9,533.02	\$ 34.36	M2	12.48	
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY (JAGUEY GRANDE)	220090219-EL JAGUEY (JAGUEY GRANDE)	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 12,269.98	FSM	\$ 12,269.98	\$ 12,225.81	FSM	\$ 12,225.81	\$ 44.17	M2	16.00	
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARGOS	220090198-LOS CHARGOS	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 12,569.98	FSM	\$ 12,569.98	\$ 12,515.55	FSM	\$ 12,515.55	\$ 45.43	M2	16.37	
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019-CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 5,674.67	FSM	\$ 5,674.67	\$ 5,654.44	FSM	\$ 5,654.44	\$ 20.43	M2	7.40	
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074-SALDIVERA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 18,875.60	FSM	\$ 18,875.60	\$ 18,807.81	FSM	\$ 18,807.81	\$ 67.79	M2	24.62	
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060-VALLE VERDE	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 33,393.35	FSM	\$ 33,393.35	\$ 33,273.24	FSM	\$ 33,273.24	\$ 120.11	M2	43.55	



Fecha: 31-mar-22

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Marzo 2022

No.	Descripción	Código	Localidad	%	May-21	Ju-21	100%	May-21	Ju-21	\$	FMS	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00	\$	89,894.10	FMS	\$	89,894.10	\$	105.90	CUARTO	1.00		
128	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220500005-AGUA FRIA		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.10	FMS	\$	89,894.10	\$	105.90	CUARTO	1.00		
129	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220500020- CARRIZALITO		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.10	FMS	\$	89,894.10	\$	105.90	CUARTO	1.00		
130	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	220500025- LA CUCHILLA		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.10	FMS	\$	89,894.10	\$	105.90	CUARTO	1.00		
131	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220500012- BARREALES		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.10	FMS	\$	89,894.10	\$	105.90	CUARTO	1.00		
132	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARGOS	220500198-LOS CHARGOS		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.09	FMS	\$	89,894.09	\$	105.91	CUARTO	1.00		
133	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220500017- CARRERA DE TANCAMA		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.09	FMS	\$	89,894.09	\$	105.91	CUARTO	1.00		
134	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220500057- OJO DE AGUA DEL LINDERO		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	180,000.00	FMS	\$	180,000.00			\$	179,788.18	FMS	\$	179,788.18	\$	211.82	CUARTO	2.00		
135	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220500045- EL LINDERO		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	300,000.00	FMS	\$	300,000.00			\$	359,576.36	FMS	\$	359,576.36	\$	423.64	CUARTO	4.00		
136	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALDMEÑA	220500074- Saldmeña		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	180,000.00	FMS	\$	180,000.00			\$	179,788.18	FMS	\$	179,788.18	\$	211.82	CUARTO	2.00		
137	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220500094- EL ZAPOTE		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.09	FMS	\$	89,894.09	\$	105.91	CUARTO	1.00		
138	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZUJINTLA	220500041- LAGUNA DE PITZUJINTLA		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.09	FMS	\$	89,894.09	\$	105.91	CUARTO	1.00		
139	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220500005- PUERTO DE ANIMAS		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.09	FMS	\$	89,894.09	\$	105.91	CUARTO	1.00		
140	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220500087- PUERTO HONDO		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.09	FMS	\$	89,894.09	\$	105.91	CUARTO	1.00		
141	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220500146- EL NARANJO		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.09	FMS	\$	89,894.09	\$	105.91	CUARTO	1.00		
142	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONA LAS TERBAZAS	220500001- JALPAN DE SERRA		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.09	FMS	\$	89,894.09	\$	105.91	CUARTO	1.00		
143	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONA PASO DE LOS ARBORES	220500001- JALPAN DE SERRA		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.09	FMS	\$	89,894.09	\$	105.91	CUARTO	1.00		
144	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONA LAS ARQUINAS	220500001- JALPAN DE SERRA		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.09	FMS	\$	89,894.09	\$	105.91	CUARTO	1.00		
145	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN NICOLAS	220500001- JALPAN DE SERRA		100%	may-21	ju-21	100%	may-21	ju-21	\$	90,000.00	FMS	\$	90,000.00			\$	89,894.09	FMS	\$	89,894.09	\$	105.91	CUARTO	1.00		
TOTAL DEL PROGRAMA										\$	6,749,204.00	\$	6,749,204.00	\$	-	\$	-	\$	6,738,347.78	\$	6,738,347.78	\$	-	\$	10,859.22		
										\$ 6,074,561.10																	

Fecha: 31-mar-22

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otro	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otro	Unidad	Aprobadas		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
146	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA CON BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220500005-AGUA FRIA	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$	159,150.00	FMS	\$	159,150.00	\$	159,027.88	FMS	\$	159,027.88	\$	122.12	SISTEMA	1.00
147	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220500190-EL ALAMO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$	24,650.00	FMS	\$	24,650.00	\$	24,635.00	FMS	\$	24,635.00	\$	15.00	DEPÓSITO	1.00
148	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY CUATE (LA CUCHILLA)	220500209- JAGUEY CUATE (LA CUCHILLA)	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$	24,650.00	FMS	\$	24,650.00	\$	24,635.00	FMS	\$	24,635.00	\$	15.00	DEPÓSITO	1.00
149	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220500087- PUERTO HONDO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$	24,650.00	FMS	\$	24,650.00	\$	24,635.00	FMS	\$	24,635.00	\$	15.00	DEPÓSITO	1.00
150	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL TAMBAL	220500129- CUESTA DEL TAMBAL	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$	24,650.00	FMS	\$	24,650.00	\$	24,635.00	FMS	\$	24,635.00	\$	15.00	DEPÓSITO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Marzo 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas	
151	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	JALPAN DE SERRA	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			\$	15.00	DEPOSITO	1.00
152	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	JALPAN DE SERRA	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			\$	15.00	DEPOSITO	1.00
153	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	JALPAN DE SERRA	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			\$	15.00	DEPOSITO	1.00
154	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	JALPAN DE SERRA	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 168,300.00	FISM	\$ 168,300.00			\$ 167,805.00	FISM	\$ 167,805.00			\$	496.00	DEPOSITO	9.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,277.89		\$ 499,277.89	0%	0%	\$ 722.12			

Fecha: 31-mar-22

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
155	GASTOS INDIRECTOS	JALPAN DE SERRA	100%	abr-21	ago-21	94%	abr-21	ago-21	\$ 98,491.00	FISM	\$ 98,491.00			\$ 93,018.90	FISM	\$ 93,018.90			\$	5,472.10	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 98,491.00		\$ 98,491.00	\$ -	\$ -	\$ 93,018.90		\$ 93,018.90	\$	5,472.10				
									\$ 34,286,563.02		\$ 34,277,739.00	\$ -	\$ -	\$ 34,225,558.13		\$ 34,225,558.13	\$	51,833.87				

Fecha: 31-mar-22

Programa: FISE 2021			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISE 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
156	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA NES, JALPAN DE SERRA, GRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 881,457.10	FISE 2021			\$ 881,457.10	\$ 881,457.10	FISE 2021			\$ 881,457.10			ESTRUCTURAS	41.00
157	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VERBA BUENA, JALPAN DE SERRA, GRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 678,791.68	FISE 2021			\$ 678,791.68	\$ 678,791.68	FISE 2021			\$ 678,791.68			ESTRUCTURAS	24.00
158	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, GRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 1,172,476.54	FISE 2021			\$ 1,172,476.54	\$ 1,172,476.54	FISE 2021			\$ 1,172,476.54			ESTRUCTURAS	37.00
159	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA NES, JALPAN DE SERRA, GRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 2,965,888.13	FISE 2021			\$ 2,965,888.13	\$ 2,965,888.13	FISE 2021			\$ 2,965,888.13			ML	819.00
160	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BUENOS AIRES, JALPAN DE SERRA, GRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 799,465.18	FISE 2021			\$ 799,465.18	\$ 799,465.18	FISE 2021			\$ 799,465.18			ML	197.00
161	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NINGUNO CAMINO A CAPULNES BARRIO LA PRESA, JALPAN DE SERRA, GRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 1,583,823.36	FISE 2021			\$ 1,583,823.36	\$ 1,583,823.36	FISE 2021			\$ 1,583,823.36			ML	1229.33
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,081,701.90		\$ -	\$ -	\$ 8,081,701.99	\$ 8,081,701.99			\$ 8,081,701.99					

Fecha: 31-mar-22

Programa: GEO OYA 2021			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: GEO OYA 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
162	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA, GRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 7,342,299.41	GEO OYA 2021			\$ 7,342,299.41	\$ 7,342,299.41	GEO OYA 2021			\$ 7,342,299.41			824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO	824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO
163	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, GRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 8,188,133.17	GEO OYA 2021			\$ 8,188,133.17	\$ 8,188,133.17	GEO OYA 2021			\$ 8,188,133.17			807.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO	807.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO
164	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LA CRUZ, JALPAN DE SERRA, GRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 3,839,434.69	GEO OYA 2021			\$ 3,839,434.69	\$ 3,839,434.69	GEO OYA 2021			\$ 3,839,434.69			285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO	285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 19,369,867.27		\$ -	\$ -	\$ 19,369,867.27	\$ 19,369,867.27			\$ 19,369,867.27					



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Marzo 2022

Fecha: 31-mar-22

Programa: ISN 2021		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: ISN 2021		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
105	URBANIZACIÓN DE BOULEVARD POLICARPO OLIVERA EN LA COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 5,594,087.53	ISN 2021			\$ 5,594,087.53	\$ 5,594,087.53	ISN 2021			\$ 5,594,087.53		5 POZOS 2.615.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 POZOS 2.615.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,594,087.53		\$ -	\$ -	\$ 5,594,087.53	\$ 5,594,087.53			\$ 5,594,087.53				

Fecha: 31-mar-22

Programa: ISN 2020		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: ISN 2020		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
106	EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA	100%	dic-20	feb-21	68%	dic-20	feb-21	\$ 18,680,838.08	ISN 2020			\$ 18,680,838.08	\$ 18,392,414.65	ISN 2020			\$ 18,392,414.65		M2	EQUIPAMIENTO
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 18,680,838.08		\$ -	\$ -	\$ 18,680,838.08	\$ 18,392,414.65			\$ 18,392,414.65				

Fecha: 31-mar-22

Programa: PARTICIPACIONES		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: 2020		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
107	Urbanización de calle abasco, barrio el panteón jalpan de serra	JALPAN DE SERRA	100%	oct-20	dic-20	100%	oct-20	abr-21	\$ 1,805,700.00	Participaciones		\$ 1,805,700.00	\$ 1,805,700.00	Participaciones		\$ 1,805,700.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,805,700.00		\$ -	\$ 1,805,700.00	\$ 1,805,700.00			\$ 1,805,700.00				

Fecha: 31-mar-22

Programa: INGRESOS PROPIOS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: 2021		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término												
108	Trabajos complementarios para acondicionamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro campus Jalpan	JALPAN DE SERRA	100%	dic-20	abr-21	100%	oct-20	abr-21	\$ 997,450.00	Ingresos propios		\$ 997,450.00	\$ 997,450.00	Ingresos propios		\$ 997,450.00			OBRA	1.00
109	Contribución de acceso y banda perimetral de "El nuevo Parques de Jalpan de Serra, Tre Chapas en la Localidad de piedras Anchas"	JALPAN DE SERRA	75%	dic-21	dic-20	60%	dic-21	mar-22	\$ 1,998,491.55	Ingresos propios		\$ 1,805,700.00	\$ 1,197,924.06	Ingresos propios		\$ 1,107,924.06			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,995,941.55		\$ -	\$ 1,805,700.00	\$ 997,450.00	\$ 2,195,374.06			\$ 2,195,374.06			

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

*El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2021, corresponde a la cantidad de \$ 34,277,792.00 (Treinta y cuatro millones doscientos setenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 06 de marzo de 2021.

*Los remanentes del recurso FISM-DF 2021 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$51,833.87 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre e intereses generados por \$ 2,802.00 a la misma fecha. Los intereses generados durante el al término del primer trimestre 2022, por \$ 76.63 fueron reintegrados el 30/03/2022

C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SIERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZO