



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

Fecha: **31-may-22**

Fecha: 31-may-22

Programa: URBANIZACIÓN MUNICIPAL		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS.	22X00003 - PIEDRAS ANCHAS	90.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 119,914.36	FISM	\$ 119,914.36	\$ -	\$ -	\$ -	M.	360.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 119,914.36		\$ 119,914.36	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-may-22

Programa: DRE DRENAJE Y LETRINAS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	22X000188 - JAGLEY NUEVO	70.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 900,000.00	FISM	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M.	230.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 900,000.00		\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-may-22

Programa: ELE ELECTRIFICACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	22X000045 - EL LINDERO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 220,000.00	FISM	\$ 220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M.	140.00
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	22X000000 - VALLE VERDE	5.0%	may-22	ago-22	30.0%	may-22	ago-22	\$ 950,000.00	FISM	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 284,860.82	FISM	\$ 284,860.82	\$ -	\$ -	\$ -	M.	500.00
5	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	22X000063 - PIEDRAS ANCHAS	50.0%	may-22	ago-22	30.0%	may-22	ago-22	\$ 1,200,000.00	FISM	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 359,701.24	FISM	\$ 359,701.24	\$ -	\$ -	\$ -	M.	630.00
6	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	22X000012 - BARREALES	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 950,000.00	FISM	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M.	550.00
7	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	22X000150 - EL SAUCITO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 650,000.00	FISM	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M.	300.00
8	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	22X000084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M.	220.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	22X000033 - EL FRAILE	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 280,000.00	FISM	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	4.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,475,000.00		\$ 4,475,000.00	\$ -	\$ -	\$ 644,562.06		\$ 644,562.06	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-may-22

Programa: IBS INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
10	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	22X000069 - RANCHO NUEVO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M.	58.58
11	REHABILITACION GENERAL MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	22X000146 - EL NARANJO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	MJ	80.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

12	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO, CIRCULADO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN DISPENSARIO MÉDICO DE LOMA DELGADA	223000197 - LOMA DELGADA	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	15.00
13	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINERO	223000045 - EL LINERO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
14	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	223000047 - MADROÑO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
15	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	223000177 - EL POCITO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
18	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	223000007 - LA ARENA	0	44774	44805	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		AVANCE FÍSICO FINANCIERO							INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	223000069 - RANCHO NUEVO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	223000060 - VALLE VERDE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SIERRA	223000001 - JALPAN DE SIERRA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	223000177 - EL POCITO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAYOL	223000087 - TANCAYOL	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	223000042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	223000188 - JAGUEY NUEVO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	223000084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SALZ	223000049 - MESA DEL SALZ	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	223000072 - SABINO CHICO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	223000116 - MESA DEL PINO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	223000093 - YERBABUENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	223000047 - MADROÑO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	223000007 - LA ARENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	223000041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	223000046 - MANZANILLOS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	223000063 - PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	223000204 - LA CEIBA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	223000086 - TANCAMA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	223000074 - SALDIVERA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDEO	223000045 - EL LINDEO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
38	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDEO	223000057 - OJO DE AGUA DEL LINDEO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	223000094 - EL ZAPOTE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
40	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	223000001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	223000005 - AGUA FRIA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	223000147 - GUAYABOS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE FIN DEL LLANO	223000031 - FIN DEL LLANO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	223000060 - VALLE VERDE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
45	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	223000086 - TANCAMA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
46	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARISAL DE LOS DURAN	223000118 - CARISAL DE LOS DURAN	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	223000177 - EL POCITO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	223000072 - SABINO CHICO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
49	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	223000003 - PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
50	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	223000007 - LA ARENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDEO	223000057 - OJO DE AGUA DEL LINDEO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 165,000.00	FISM	\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	3.00
52	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	223000051 - MOCTEZUMAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
53	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	223000070 - RINCÓN DE PITZQUINTLA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	223000090 - VALLE VERDE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
55	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	223000078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
56	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	223000177 - EL POCITO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
57	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCAYOL	223000087 - TANCAYOL	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
58	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	223000026 - EL DIVISADERO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
59	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SALZ	223000049 - MESA DEL SALZ	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	223000081 - SAUCILLO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
61	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	223000001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 21,275.00	FISM	\$ 21,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	23.00
62	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	223000072 - SABINO CHICO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

63	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	223000073 - SABINO GRANDE	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
64	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA	223000093 - YERBA BUENA	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
65	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADRÓN	223000047 - MADRÓN	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
66	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	223000007 - LA ARENA	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 18,500.00	FISM	\$ 18,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.00
67	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	223000041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 37,000.00	FISM	\$ 37,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00
68	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	223000043 - EL LIMONCITO	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
69	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LAS TERRAZAS DE JALPAN DE SERRA	223000001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 34,225.00	FISM	\$ 34,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	37.00
70	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	223000063 - PIEDRAS ANCHAS	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
71	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DEL RÍO	223000002 - ACATITLÁN DEL RÍO	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
72	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	223000204 - LA CEIBA	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
73	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCAJA	223000096 - TANCAJA	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
74	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	223000074 - SALDIVENA	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 55,500.00	FISM	\$ 55,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.00
75	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	223000147 - GUAYABOS	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 55,500.00	FISM	\$ 55,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.00
76	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	223000057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 55,500.00	FISM	\$ 55,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.00
77	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	223000001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
78	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	223000094 - EL ZAPOTE	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
79	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. VIVA DE JALPAN DE SERRA	223000001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	juá-22	sep-22	0.0%	juá-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
80	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	223000078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,000.00	FISM	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00
81	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	223000177 - EL POCITO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
82	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAYOL	223000087 - TANCAYOL	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
83	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	223000084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,000.00	FISM	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00
84	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SALZ	223000040 - MESA DEL SALZ	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 12,000.00	FISM	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00
85	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	223000081 - SAUCILLO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
86	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZOLA	223000062 - PETZOLA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 8,000.00	FISM	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.00
87	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	223000072 - SABINO CHICO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA	223000093 - YERBA BUENA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	223000108 - LOS CHARCOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADRÓN	223000047 - MADRÓN	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	223000007 - LA ARENA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	223000001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

No.	Descripción	Código	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegrados	Unidad	Aprobada
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	22300048	MANZANILLOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	22300063	PIEDRAS ANCHAS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	22300147	GUAYABOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	22300095	AGUA FRIA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 24,000.00	FISM	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.00
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	22300086	TANCAMA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,000.00	FISM	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	22300074	SALDIVENA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	22300045	EL LINDERO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	22300057	OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
101	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL FINCON (OJO DE AGUA)	22300132	EL FINCON (OJO DE AGUA)	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
102	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	22300094	EL ZAPOTE	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
103	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATILAN DEL RIO	22300002	ACATILAN DEL RIO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,000.00	FISM	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	45.00
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Programa: URBANIZACION		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub programa: FISM 2022		FISICO					FINANCIERO					Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobada	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobada	
104	REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGRICOLA DE REGIO EN TRAMO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	22300045	EL LINDERO	15.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 1,250,000.00	FISM	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374,586.45	FISM	\$ 374,586.45	\$ -	\$ -	\$ -			M2	650.00
105	MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	22300081	SAUCILLO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 2,100,000.00	FISM	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M2	950.00
106	REHABILITACIÓN DE CALLE EN SALDIVENA	22300074	SALDIVENA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 1,250,000.00	FISM	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M2	400.00
107	CONSTRUCCIÓN DE ALcantarilla y REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, JALPAN DE SERRA, GRO.	22300147	GUAYABOS	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			PZA	1.00
108	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	22300051	MOCTEZUMAS	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M2	400.00
109	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	22300007	LA ARENA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M2	270.00
110	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (TANCOCU)	22300056	OJO DE AGUA	50.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,925.42	FISM	\$ 179,925.42	\$ -	\$ -	\$ -			M2	500.00
111	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	22300047	MADROÑO	90.0%	may-22	sep-22	29.0%	may-22	sep-22	\$ 650,000.00	FISM	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194,461.08	FISM	\$ 194,461.08	\$ -	\$ -	\$ -			M2	500.00
112	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	22300086	TANCAMA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 800,000.00	FISM	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M2	550.00
113	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	22300034	GUAYABOS DE SAUCILLO	90.0%	may-22	sep-22	29.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239,307.57	FISM	\$ 239,307.57	\$ -	\$ -	\$ -			M2	670.00
114	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	22300072	SABINO CHICO	5.0%	may-22	sep-22	29.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,571.83	FISM	\$ 179,571.83	\$ -	\$ -	\$ -			M2	500.00
115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	22300030	LA ESPERANZA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			M2	500.00
116	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	22300042	ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	10.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,772.25	FISM	\$ 179,772.25	\$ -	\$ -	\$ -			M2	500.00
117	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	22300094	EL ZAPOTE	5.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,967.95	FISM	\$ 179,967.95	\$ -	\$ -	\$ -			M2	500.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

No.	Descripción	Código	%	may-22	sep-22	29.9%	may-22	sep-22	\$	FISM	\$	\$	\$	FISM	\$	\$	\$	\$	Ud.	Valor	
118	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	22300009 - TEOCHO	5.0%	may-22	sep-22	29.9%	may-22	sep-22	\$ 800,000.00	FISM	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 179,688.94	FISM	\$ 179,688.94	\$ -	\$ -	M2	500.00	
119	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	223000106 - LOS CHARCOS	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 800,000.00	FISM	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
120	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	223000002 - PETZCOLA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 800,000.00	FISM	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
121	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO CON ARMADURA DE ACERO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (CJO DE AGUA)	22300132 - EL RINCÓN (CJO DE AGUA)	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 800,000.00	FISM	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	M2	105.00	
122	REHABILITACIÓN DE CAMINO (CONSTRUCCIÓN DE GUARDIA-GANADO) EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	223000116 - MESA DEL PINO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00	
123	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	223000048 - MANZANILLOS	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 480,000.00	FISM	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	M3	2000.00	
124	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA	223000032 - LAS FLORES	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	KM	10.00	
125	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SABINO GDE-LIMÓN DE LA PEÑA-SAUCILLO	223000044 - LIMÓN DE LA PEÑA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 1,050,000.00	FISM	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	KM	7.00	
126	REVESTIMIENTO DE CAMINO TANCYOYULLO	223000088 - TANCYOYULLO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	KM	2.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 16,980,000.00	\$ -	\$ 16,980,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,737,321.40	\$ -	\$ 1,737,321.40	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-may-22

Programa: IPR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término													
127	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	223000080 - VALLE VERDE	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ 489,136.32	FISM	\$ 489,136.32	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	16.00	
128	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	223000018 - CARRIZAL DE LOS DURAN	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ 61,713.06	FISM	\$ 61,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00	
129	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	223000030 - RANCHO NUEVO	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ 122,284.08	FISM	\$ 122,284.08	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00	
130	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	223000177 - EL POCITO	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ -30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00	
131	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	223000178 - SAN ISIDRO	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ 61,142.04	FISM	\$ 61,142.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00	
132	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	223000030 - LA ESPERANZA	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ 61,142.04	FISM	\$ 61,142.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00	
133	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	223000215 - LA CERCADA	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ -38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00	
134	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	223000150 - EL SAUCITO	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ -38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00	
135	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	223000207 - EL TEPAMAL	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ 77,976.44	FISM	\$ 77,976.44	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00	
136	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SALZ	223000049 - MESA DEL SALZ	0.0%	jun-22	oct-22	0.0%	jun-22	oct-22	\$ -38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

Table with 20 columns: ID, Description, Code, Progress, Dates, Budget, Type, Amounts, Status, and Value. Rows 137-155 list construction projects for water deposits in various localities like Laguna, Flores, Saucillo, Chico, Grande, Peña, Limoncito, Guayabos, Naranjitos, Loma de Juárez, Saldiverna, Maquila, Fraile, Amarga, Linderó, Tancama, Linderó, Acatitlán del Río, and Tumbal.



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegrado por recursos no ejercidos	Unidad	Aprobada	
156	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	22000094 - EL ZAPOTE	0.0%	juñ-22	oct-22	0.0%	juñ-22	oct-22	\$ 61,713.06	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		DEPOSITO	3.00
157	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	22000198 - LOS CHARCOS	0.0%	juñ-22	oct-22	0.0%	juñ-22	oct-22	\$ 257,233.62	FISM	\$ 257,233.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		OLLA	1.00
158	CONSTRUCCIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	22000020 - CARRIZALITO	0.0%	juñ-22	oct-22	0.0%	juñ-22	oct-22	\$ 230,554.82	FISM	\$ 230,554.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		OLLA	1.00
159	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	22000072 - SABINO CHICO	0.0%	juñ-22	oct-22	0.0%	juñ-22	oct-22	\$ 38,863.04	FISM	\$ 38,863.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		DEPOSITO	1.00
160	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SALZ	22000049 - MESA DEL SALZ	0.0%	juñ-22	oct-22	0.0%	juñ-22	oct-22	\$ 123,210.66	FISM	\$ 123,210.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		DEPOSITO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fecha: 31-may-22

Programa: GASTOS INDIRECTOS		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad		Aprobada			
101	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA	22000001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	juñ-22	dic-22	0.0%	juñ-22	dic-22	\$ 523,241.00	FISM	\$ 523,241.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		LOTE	1.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 523,241.00	\$ -	\$ 523,241.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
									\$ 33,278,241.00	\$ -	\$ 33,278,241.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,471,797.91	\$ -	\$ 2,471,797.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Fecha: 31-may-22

Programa: LIMBRIANIZACIÓN MUNICIPAL		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad		Aprobada	
1	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANITOS	22000122 - LOS NARANITOS	100.0%	abr-21	jun-21	99.8%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 498,921.24	FISM	\$ 498,921.24	\$ -	\$ -	\$ 1,078.76	M2	427.00	
2	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	22000043 - EL LIMONCITO	100.0%	abr-21	jun-21	99.7%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 498,734.75	FISM	\$ 498,734.75	\$ -	\$ -	\$ 1,265.24	M2	427.00	
3	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	22000194 - ARENITAS	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,698.00	FISM	\$ 399,698.00	\$ -	\$ -	\$ 301.99	M2	342.00	
4	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN	22000147 - GUAYABOS DE JALPAN	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 497,948.82	FISM	\$ 497,948.82	\$ -	\$ -	\$ 2,051.18	M2	427.00	
5	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO	22000047 - MADROÑO	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,861.32	FISM	\$ 999,861.32	\$ -	\$ -	\$ 138.68	M2	855.00	
6	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	22000197 - LOMA DELGADA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 398,525.30	FISM	\$ 398,525.30	\$ -	\$ -	\$ 1,474.70	M2	342.00	
7	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR	22000058 - OJO DE AGUA DE LOS MAR	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,058.33	FISM	\$ 499,058.33	\$ -	\$ -	\$ 941.67	M2	427.00	
8	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	22000002 - PETZCOLA	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,799.60	FISM	\$ 499,799.60	\$ -	\$ -	\$ 200.40	M2	427.00	
9	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	22000090 - RANCHO NUEVO	100.0%	may-21	jul-21	100.0%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,780.21	FISM	\$ 499,780.21	\$ -	\$ -	\$ 219.79	M2	427.00	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

10	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMÓN DE LA PEÑA	223000044 - LIMÓN DE LA PEÑA	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	\$ 800,000.00	FISM	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 599,325.77	FISM	\$ 599,325.77	\$ -	\$ -	\$ 674.23	M2	513.00
11	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	223000032 - LAS FLORES	100.0%	may-21	jun-21	99.7%	may-21	jun-21	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,069.20	FISM	\$ 299,069.20	\$ -	\$ -	\$ 930.80	M2	250.00
12	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	223000026 - EL DIVISADERO	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	\$ 330,000.00	FISM	\$ 330,000.00	\$ -	\$ -	\$ 329,537.08	FISM	\$ 329,537.08	\$ -	\$ -	\$ 462.92	M2	282.00
13	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	223000188 - JAGUEY NUEVO	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,610.50	FISM	\$ 499,610.50	\$ -	\$ -	\$ 389.50	M2	427.00
14	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	223000116 - LA MESA DEL PINO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	\$ 550,000.00	FISM	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -	\$ 549,934.28	FISM	\$ 549,934.28	\$ -	\$ -	\$ 65.72	M2	470.00
15	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	223000110 - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 597,512.50	FISM	\$ 597,512.50	\$ -	\$ -	\$ 2,487.50	M2	513.00
16	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	223000089 - TEOCHO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,867.37	FISM	\$ 499,867.37	\$ -	\$ -	\$ 132.63	M2	427.00
17	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	223000117 - CARRERA DE TANCAMA	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 598,809.74	FISM	\$ 598,809.74	\$ -	\$ -	\$ 1,190.26	M2	513.00
18	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	223000237 - LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	100.0%	may-21	jun-21	99.8%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 498,897.23	FISM	\$ 498,897.23	\$ -	\$ -	\$ 1,102.77	M3	129.00
19	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZUYAPILCA	223000095 - ZUYAPILCA	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,438,898.83	FISM	\$ 1,498,898.83	\$ -	\$ -	\$ 1,101.17	M2	541.00
20	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2DA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCAYOL	223000075 - SAN ANTONIO TANCAYOL	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,439,967.47	FISM	\$ 1,499,967.47	\$ -	\$ -	\$ 12.53	M2	647.00
21	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	223000150 - EL SAUCITO	100.0%	may-21	jun-21	99.7%	may-21	jun-21	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 997,227.96	FISM	\$ 997,227.96	\$ -	\$ -	\$ 2,772.04	M2	500.00
22	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	223000050 - LA ESPERANZA	100.0%	may-21	jun-21	99.8%	may-21	jun-21	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 997,674.98	FISM	\$ 997,674.98	\$ -	\$ -	\$ 2,325.02	M2	595.00
23	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN	223000078 - SAN JUAN DE LOS DURÁN	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 1,400,000.00	FISM	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,338,743.68	FISM	\$ 1,398,743.68	\$ -	\$ -	\$ 1,256.32	M2	791.00
24	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	223000074 - SALDIVERA	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 1,800,000.00	FISM	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,736,321.80	FISM	\$ 1,736,321.80	\$ -	\$ -	\$ 1,678.20	M2	649.00
25	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	223000045 - EL LINDERO	100.0%	may-21	jun-21	99.7%	may-21	jun-21	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 298,981.37	FISM	\$ 298,981.37	\$ -	\$ -	\$ 1,018.63	M2	256.00
26	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	223000005 - AGUA FRIA	100.0%	may-21	jun-21	99.7%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 498,730.20	FISM	\$ 498,730.20	\$ -	\$ -	\$ 1,269.80	M2	427.00
27	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE ACATILAN DEL RIO	223000002 - ACATILAN DEL RIO	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,702.48	FISM	\$ 299,702.48	\$ -	\$ -	\$ 297.52	M2	199.00
28	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE PIEDRA BOGA ANFOCA EN HORTERO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	223000000 - VALLE VERDE	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 2,000,000.00	FISM	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,937,448.89	FISM	\$ 1,997,448.89	\$ -	\$ -	\$ 2,553.11	M2	666.00
29	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	223000041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,437,982.37	FISM	\$ 1,497,982.37	\$ -	\$ -	\$ 2,017.63	ML	150.00
30	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	223000000 - VALLE VERDE	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 128,802.00	FISM	\$ 128,802.00	\$ -	\$ -	\$ 128,786.30	FISM	\$ 128,786.30	\$ -	\$ -	\$ 15.70	KM	1.70



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegro por recursos no ejercidos	Unidad	Aprobados
31	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	22300018 - CARRIZAL DE LOS DURAN	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 454,700.00	FISM	\$ 454,700.00	\$ -	\$ -	\$ 454,697.76	FISM	\$ 454,697.76	\$ -	\$ -	\$ 78.24	KM	0.32
32	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	22300048 - MANZANILLOS	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 119,448.00	FISM	\$ 119,448.00	\$ -	\$ -	\$ 119,434.55	FISM	\$ 119,434.55	\$ -	\$ -	\$ 13.45	KM	1.06
33	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	22300070 - RINCÓN DE PITZQUINTLA	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 128,802.00	FISM	\$ 128,802.00	\$ -	\$ -	\$ 128,786.30	FISM	\$ 128,786.30	\$ -	\$ -	\$ 15.70	KM	1.70
34	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	22300003 - AGUA AMARGA	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 215,150.00	FISM	\$ 215,150.00	\$ -	\$ -	\$ 215,113.77	FISM	\$ 215,113.77	\$ -	\$ -	\$ 38.23	KM	2.90
35	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	22300159 - EL NARANJO	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 64,761.00	FISM	\$ 64,761.00	\$ -	\$ -	\$ 64,757.35	FISM	\$ 64,757.35	\$ -	\$ -	\$ 3.65	KM	0.90
36	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	22300094 - EL ZAPOTE	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 128,802.00	FISM	\$ 128,802.00	\$ -	\$ -	\$ 128,786.30	FISM	\$ 128,786.30	\$ -	\$ -	\$ 15.70	KM	1.70
37	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADENTRO	22300071 - RÍO ADENTRO	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 107,935.00	FISM	\$ 107,935.00	\$ -	\$ -	\$ 107,921.08	FISM	\$ 107,921.08	\$ -	\$ -	\$ 13.92	KM	1.50
38	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	22300086 - TANCÁMA	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 171,976.00	FISM	\$ 171,976.00	\$ -	\$ -	\$ 171,950.03	FISM	\$ 171,950.03	\$ -	\$ -	\$ 25.97	KM	2.30
39	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES	22300015 - CAPULINES	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 111,887.00	FISM	\$ 111,887.00	\$ -	\$ -	\$ 111,868.56	FISM	\$ 111,868.56	\$ -	\$ -	\$ 18.44	KM	1.56
40	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	22300080 - SAN VICENTE	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 215,150.00	FISM	\$ 215,150.00	\$ -	\$ -	\$ 215,113.77	FISM	\$ 215,113.77	\$ -	\$ -	\$ 38.23	KM	2.90
41	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	22300017 - CARRERA DE TANCÁMA	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 179,891.00	FISM	\$ 179,891.00	\$ -	\$ -	\$ 179,868.47	FISM	\$ 179,868.47	\$ -	\$ -	\$ 22.53	KM	2.50
42	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (CJO DE AGUA)	22300132 - EL RINCÓN (CJO DE AGUA)	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 64,391.00	FISM	\$ 64,391.00	\$ -	\$ -	\$ 64,381.40	FISM	\$ 64,381.40	\$ -	\$ -	\$ 9.60	KM	0.90
43	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA A AGUA AMARGA	22300025 - LA CUCHILLA	100.0%	dic-21	mar-22	100.0%	dic-21	mar-22	\$ 258,324.00	FISM	\$ 258,324.00	\$ -	\$ -	\$ 258,230.50	FISM	\$ 258,230.50	\$ -	\$ -	\$ 93.50	KM	3.50
44	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	22300073 - SABINO GRANDE	100.0%	may-21	jun-21	99.0%	may-21	jun-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,438,923.50	FISM	\$ 1,438,923.50	\$ -	\$ -	\$ 1,078.50	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 25,930,085.00		\$ 25,930,085.00	\$ -	\$ -	\$ 25,897,199.82		\$ 25,897,199.82	\$ -	\$ -	\$ 32,865.18		

Fecha: 31-may-22

Programa: \$G ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobados
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
45	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	22300074 - SALDIVENA	100.0%	may-21	jun-21	99.0%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,627.45	FISM	\$ 499,627.45	\$ -	\$ -	\$ 372.55	ME	400.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,627.45		\$ 499,627.45	\$ -	\$ -	\$ 372.55		

Fecha: 31-may-22

Programa: \$D DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobados
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
46	REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	22300105 - EL ALAMO	100.0%	nov-21	dic-21	99.7%	nov-22	dic-21	\$ 500,012.00	FISM	\$ 500,012.00	\$ -	\$ -	\$ 498,486.30	FISM	\$ 498,486.30	\$ -	\$ -	\$ 1,525.70	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,012.00		\$ 500,012.00	\$ -	\$ -	\$ 498,486.30		\$ 498,486.30	\$ -	\$ -	\$ 1,525.70		

Fecha: 31-may-22

Programa: VIVIENDA DIGNA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobados
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
47	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAYOL	22300087 - TANCAYOL	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 43,470.25	FISM	\$ 43,470.25	\$ -	\$ -	\$ 43,420.69	FISM	\$ 43,420.69	\$ -	\$ -	\$ 49.56	M2	49.46
48	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	22300095 - ZOYAPILCA	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 45,969.34	FISM	\$ 45,969.34	\$ -	\$ -	\$ 45,922.61	FISM	\$ 45,922.61	\$ -	\$ -	\$ 46.73	M2	43.13
49	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAPAL	22300207 - EL TEPAPAL	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 24,167.74	FISM	\$ 24,167.74	\$ -	\$ -	\$ 24,100.58	FISM	\$ 24,100.58	\$ -	\$ -	\$ 27.16	M2	22.51
50	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	22300069 - RANCHO NUEVO	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 51,754.48	FISM	\$ 51,754.48	\$ -	\$ -	\$ 51,695.95	FISM	\$ 51,695.95	\$ -	\$ -	\$ 58.53	M2	48.19
51	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	22300030 - LA ESPERANZA	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 41,176.50	FISM	\$ 41,176.50	\$ -	\$ -	\$ 41,128.41	FISM	\$ 41,128.41	\$ -	\$ -	\$ 48.09	M2	38.35



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

52	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE.	22000000 - VALLE VERDE	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 53,492.36	FISM	\$ 53,492.36	\$ -	\$ -	\$ 53,435.11	FISM	\$ 53,435.11	\$ -	\$ -	\$ 57.25	M2	40.54
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	22000034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 20,962.00	FISM	\$ 20,962.00	\$ -	\$ -	\$ 20,938.51	FISM	\$ 20,938.51	\$ -	\$ -	\$ 24.15	M2	19.51
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	22000081 - SAUCILLO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 27,877.83	FISM	\$ 27,877.83	\$ -	\$ -	\$ 27,845.12	FISM	\$ 27,845.12	\$ -	\$ -	\$ 32.71	M2	25.82
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO.	22000072 - SABINO CHICO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 30,397.60	FISM	\$ 30,397.60	\$ -	\$ -	\$ 30,362.20	FISM	\$ 30,362.20	\$ -	\$ -	\$ 35.40	M2	28.35
56	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE.	22000073 - SABINO GRANDE	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 70,978.53	FISM	\$ 70,978.53	\$ -	\$ -	\$ 70,896.18	FISM	\$ 70,896.18	\$ -	\$ -	\$ 82.35	M2	66.13
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA.	22000003 - AGUA AMARGA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 43,373.77	FISM	\$ 43,373.77	\$ -	\$ -	\$ 43,325.32	FISM	\$ 43,325.32	\$ -	\$ -	\$ 48.45	M2	40.34
58	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA.	22000005 - AGUA FRÍA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 58,224.81	FISM	\$ 58,224.81	\$ -	\$ -	\$ 58,165.84	FISM	\$ 58,165.84	\$ -	\$ -	\$ 58.97	M2	52.14
59	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	22000025 - LA CUCHILLA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 75,785.91	FISM	\$ 75,785.91	\$ -	\$ -	\$ 75,700.94	FISM	\$ 75,700.94	\$ -	\$ -	\$ 84.97	M2	70.45
60	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO.	22000037 - LOS JASSO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 22,773.49	FISM	\$ 22,773.49	\$ -	\$ -	\$ 22,748.88	FISM	\$ 22,748.88	\$ -	\$ -	\$ 26.01	M2	21.22
61	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRÍA.	22000080 - TIERRA FRÍA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 145,302.09	FISM	\$ 145,302.09	\$ -	\$ -	\$ 145,230.27	FISM	\$ 145,230.27	\$ -	\$ -	\$ 161.82	M2	135.09
62	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA.	22000007 - LA ARENA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 57,292.41	FISM	\$ 57,292.41	\$ -	\$ -	\$ 57,232.97	FISM	\$ 57,232.97	\$ -	\$ -	\$ 59.44	M2	52.84
63	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA.	22000197 - LOMA DELGADA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 22,347.90	FISM	\$ 22,347.90	\$ -	\$ -	\$ 22,322.52	FISM	\$ 22,322.52	\$ -	\$ -	\$ 25.38	M2	20.80
64	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADRÓN.	22000047 - MADRÓN	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 53,597.36	FISM	\$ 53,597.36	\$ -	\$ -	\$ 53,533.84	FISM	\$ 53,533.84	\$ -	\$ -	\$ 63.52	M2	50.00
65	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE).	22000219 - JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 16,034.18	FISM	\$ 16,034.18	\$ -	\$ -	\$ 16,016.60	FISM	\$ 16,016.60	\$ -	\$ -	\$ 17.58	M2	14.88
66	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA.	22000093 - YERBA BUENA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 18,395.63	FISM	\$ 18,395.63	\$ -	\$ -	\$ 18,305.31	FISM	\$ 18,305.31	\$ -	\$ -	\$ 20.32	M2	17.08
67	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ.	22000019 - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 40,049.75	FISM	\$ 40,049.75	\$ -	\$ -	\$ 40,004.53	FISM	\$ 40,004.53	\$ -	\$ -	\$ 45.22	M2	37.25
68	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA.	22000088 - TANCÁMA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 81,949.13	FISM	\$ 81,949.13	\$ -	\$ -	\$ 81,854.10	FISM	\$ 81,854.10	\$ -	\$ -	\$ 95.03	M2	76.39
69	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA).	22000132 - EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 50,242.59	FISM	\$ 50,242.59	\$ -	\$ -	\$ 50,186.08	FISM	\$ 50,186.08	\$ -	\$ -	\$ 56.51	M2	46.68
70	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO.	22000045 - EL LINDERO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 59,711.59	FISM	\$ 59,711.59	\$ -	\$ -	\$ 59,646.39	FISM	\$ 59,646.39	\$ -	\$ -	\$ 65.20	M2	55.38
71	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA.	22000074 - SALDIVENA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 52,532.39	FISM	\$ 52,532.39	\$ -	\$ -	\$ 52,476.67	FISM	\$ 52,476.67	\$ -	\$ -	\$ 55.72	M2	48.63
72	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ARROYO DE LAS CAÑAS.	22000091 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 48,141.93	FISM	\$ 48,141.93	\$ -	\$ -	\$ 48,091.07	FISM	\$ 48,091.07	\$ -	\$ -	\$ 50.86	M2	44.53
73	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CRUZ.	22000001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 46,711.95	FISM	\$ 46,711.95	\$ -	\$ -	\$ 46,658.70	FISM	\$ 46,658.70	\$ -	\$ -	\$ 53.25	M2	43.49
74	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA VIVAH.	22000001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 17,100.02	FISM	\$ 17,100.02	\$ -	\$ -	\$ 17,060.43	FISM	\$ 17,060.43	\$ -	\$ -	\$ 19.59	M2	15.90
75	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS TERRAZAS.	22000001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 42,863.08	FISM	\$ 42,863.08	\$ -	\$ -	\$ 42,813.64	FISM	\$ 42,813.64	\$ -	\$ -	\$ 49.44	M2	39.91
76	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS.	22000001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 60,057.42	FISM	\$ 60,057.42	\$ -	\$ -	\$ 59,988.55	FISM	\$ 59,988.55	\$ -	\$ -	\$ 68.87	M2	56.69
77	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SOLIDARIDAD.	22000001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 40,822.20	FISM	\$ 40,822.20	\$ -	\$ -	\$ 40,875.81	FISM	\$ 40,875.81	\$ -	\$ -	\$ 46.39	M2	38.07
78	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS.	22000085 - PUERTO DE ANIMAS	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 100,291.27	FISM	\$ 100,291.27	\$ -	\$ -	\$ 100,179.40	FISM	\$ 100,179.40	\$ -	\$ -	\$ 111.87	M2	93.15
79	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPAN DE SERRA, COLONIA CRUCES.	22000001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 34,209.08	FISM	\$ 34,209.08	\$ -	\$ -	\$ 34,167.74	FISM	\$ 34,167.74	\$ -	\$ -	\$ 41.34	M2	31.00
80	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO.	22000116 - MESA DEL PINO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 34,868.96	FISM	\$ 34,868.96	\$ -	\$ -	\$ 34,743.46	FISM	\$ 34,743.46	\$ -	\$ -	\$ 125.50	M2	45.47
81	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA.	22000095 - ZOYAPILCA	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 20,943.72	FISM	\$ 20,943.72	\$ -	\$ -	\$ 20,868.10	FISM	\$ 20,868.10	\$ -	\$ -	\$ 75.62	M2	27.30
82	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL.	22000075 - SAN ANTONIO TANCYOYL	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 11,180.00	FISM	\$ 11,180.00	\$ -	\$ -	\$ 11,140.15	FISM	\$ 11,140.15	\$ -	\$ -	\$ 40.45	M2	14.57
83	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY NUEVO.	22000188 - JAGÜEY NUEVO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 18,802.22	FISM	\$ 18,802.22	\$ -	\$ -	\$ 18,833.98	FISM	\$ 18,833.98	\$ -	\$ -	\$ 68.24	M2	24.64
84	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL.	22000087 - TANCYOYL	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 37,968.33	FISM	\$ 37,968.33	\$ -	\$ -	\$ 37,831.40	FISM	\$ 37,831.40	\$ -	\$ -	\$ 136.93	M2	49.50
85	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.	22000009 - RANCHO NUEVO	100.0%	nov-21	feb-22	99.9%	nov-21	feb-22	\$ 12,867.72	FISM	\$ 12,867.72	\$ -	\$ -	\$ 12,821.18	FISM	\$ 12,821.18	\$ -	\$ -	\$ 40.54	M2	16.77



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

86	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	22000034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 13,354.13	FISM	\$ 13,354.13	\$ -	\$ -	\$ 13,306.17	FISM	\$ 13,306.17	\$ -	\$ -	\$ 47.96	M2	17.42
87	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ	22000054 - LOMAS DE JUÁREZ	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 27,443.59	FISM	\$ 27,443.59	\$ -	\$ -	\$ 27,344.60	FISM	\$ 27,344.60	\$ -	\$ -	\$ 98.93	M2	35.78
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	22000003 - AGUA AMARGA	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 17,722.85	FISM	\$ 17,722.85	\$ -	\$ -	\$ 17,658.81	FISM	\$ 17,658.81	\$ -	\$ -	\$ 64.04	M2	23.10
89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	22000005 - AGUA FRIA	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 55,881.31	FISM	\$ 55,881.31	\$ -	\$ -	\$ 55,980.10	FISM	\$ 55,980.16	\$ -	\$ -	\$ 201.15	M2	72.87
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA	22000000 - TIERRA FRIA	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 13,613.24	FISM	\$ 13,613.24	\$ -	\$ -	\$ 13,504.43	FISM	\$ 13,504.43	\$ -	\$ -	\$ 48.81	M2	17.70
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	22000007 - LA ARENA	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 12,306.24	FISM	\$ 12,306.24	\$ -	\$ -	\$ 12,341.85	FISM	\$ 12,341.85	\$ -	\$ -	\$ 44.30	M2	16.10
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA	22000003 - YERBA BUENA	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 9,567.38	FISM	\$ 9,567.38	\$ -	\$ -	\$ 9,533.02	FISM	\$ 9,533.02	\$ -	\$ -	\$ 34.36	M2	12.48
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL JAQUEY GRANDE	220000219 - EL JAQUEY (JAQUEY GRANDE)	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 12,269.98	FISM	\$ 12,269.98	\$ -	\$ -	\$ 12,225.81	FISM	\$ 12,225.81	\$ -	\$ -	\$ 44.17	M2	16.00
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	22000108 - LOS CHARCOS	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 12,500.98	FISM	\$ 12,500.98	\$ -	\$ -	\$ 12,515.55	FISM	\$ 12,515.55	\$ -	\$ -	\$ 45.43	M2	16.37
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	22000010 - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 5,674.87	FISM	\$ 5,674.87	\$ -	\$ -	\$ 5,604.44	FISM	\$ 5,604.44	\$ -	\$ -	\$ 20.43	M2	7.40
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	22000074 - SALDIVERA	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 18,875.60	FISM	\$ 18,875.60	\$ -	\$ -	\$ 18,807.81	FISM	\$ 18,807.81	\$ -	\$ -	\$ 67.70	M2	24.62
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	22000060 - VALLE VERDE	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 33,303.35	FISM	\$ 33,303.35	\$ -	\$ -	\$ 33,273.24	FISM	\$ 33,273.24	\$ -	\$ -	\$ 120.11	M2	43.55
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CRUZ	22000001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 15,173.90	FISM	\$ 15,173.90	\$ -	\$ -	\$ 15,118.84	FISM	\$ 15,118.84	\$ -	\$ -	\$ 54.70	M2	19.78
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPAN DE SERRA, COLONIA LA PEDRERA	22000001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 21,281.99	FISM	\$ 21,281.99	\$ -	\$ -	\$ 21,205.57	FISM	\$ 21,205.57	\$ -	\$ -	\$ 78.42	M2	27.70
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPAN DE SERRA, CRUZ BLANCA (MOVIMIENTO SOCIAL)	22000001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 11,058.74	FISM	\$ 11,058.74	\$ -	\$ -	\$ 11,019.15	FISM	\$ 11,019.15	\$ -	\$ -	\$ 39.59	M2	14.43
101	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	22000041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	100.0%	nov-21	feb-22	99.0%	nov-21	feb-22	\$ 41,157.38	FISM	\$ 41,157.38	\$ -	\$ -	\$ 41,009.20	FISM	\$ 41,009.20	\$ -	\$ -	\$ 148.16	M2	53.67
102	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	22000058 - OJO DE AGUA	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,018.10	FISM	\$ 10,018.10	\$ -	\$ -	\$ 381.90	BAÑO DIGNO	2.00
103	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	22000150 - EL SAUCITO	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	\$ -	\$ -	\$ 190.95	BAÑO DIGNO	1.00
104	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	22000018 - CARRIZAL DE LOS DURAN	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	\$ -	\$ -	\$ 190.95	BAÑO DIGNO	1.00
105	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	22000005 - AGUA FRIA	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	\$ -	\$ -	\$ 190.95	BAÑO DIGNO	1.00
106	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA	22000000 - TIERRA FRIA	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	\$ -	\$ -	\$ 190.95	BAÑO DIGNO	1.00
107	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	22000020 - CARRIZALITO	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	\$ -	\$ -	\$ 190.95	BAÑO DIGNO	1.00
108	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	22000034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	\$ -	\$ -	\$ 190.95	BAÑO DIGNO	1.00
109	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	22000044 - LIMON DE LA PEÑA	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	\$ -	\$ -	\$ 190.95	BAÑO DIGNO	1.00
110	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	22000080 - SAN VICENTE	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,018.10	FISM	\$ 10,018.10	\$ -	\$ -	\$ 381.90	BAÑO DIGNO	2.00
111	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	22000010 - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	\$ -	\$ -	\$ 190.95	BAÑO DIGNO	1.00
112	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	22000045 - EL LINDERO	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	\$ -	\$ -	\$ 190.95	BAÑO DIGNO	1.00
113	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE ACATILAN DEL RIO	22000002 - ACATILAN DEL RIO	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05	\$ -	\$ -	\$ 190.95	BAÑO DIGNO	1.00
114	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CRUZ	22000001 - JALPAN DE SERRA	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,809.03	FISM	\$ 54,809.03	\$ -	\$ -	\$ 190.97	BAÑO DIGNO	1.00
115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPADANUELA	22000020 - ESPADANUELA	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 80,000.00	FISM	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,894.10	FISM	\$ 80,894.10	\$ -	\$ -	\$ 105.90	CUARTO	1.00
116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	22000116 - MESA DEL PINO	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 80,000.00	FISM	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,894.10	FISM	\$ 80,894.10	\$ -	\$ -	\$ 105.90	CUARTO	1.00
117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	22000084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 180,000.00	FISM	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ 179,788.20	FISM	\$ 179,788.20	\$ -	\$ -	\$ 211.80	CUARTO	2.00
118	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	22000095 - ZOYAPILCA	100%	may-21	jun-21	100%	may-21	jun-21	\$ 80,000.00	FISM	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,894.10	FISM	\$ 80,894.10	\$ -	\$ -	\$ 105.90	CUARTO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

Table with 20 columns: ID, Description, Code, Status, Dates, Budget, Type, Actuals, etc. Rows 119-145 list construction projects with a total row at the bottom.



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

Fecha: 31-may-22

Fecha: 31-may-22

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término													
140	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA CON BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	22000005-AGUA FRIA	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 156,150.00	FISM	\$ 156,150.00	\$ -	\$ -	\$ 156,027.88	FISM	\$ 156,027.88	\$ -	\$ -	\$ 122.12	SISTEMA	1.00
147	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220000195-EL ALAMO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00	\$ -	\$ -	\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	DEPOSITO	1.00
148	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY CUATE (LA CUCHILLA)	220000209 - JAGUEY CUATE (LA CUCHILLA)	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00	\$ -	\$ -	\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	DEPOSITO	1.00
149	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220000067-PUERTO HONDO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00	\$ -	\$ -	\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	DEPOSITO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL TIMBAL	220000120 -CUESTA DEL TIMBAL	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00	\$ -	\$ -	\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	DEPOSITO	1.00
151	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220000094 -EL ZAPOTE	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00	\$ -	\$ -	\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	DEPOSITO	1.00
152	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220000012 -BARREALES	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00	\$ -	\$ -	\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	DEPOSITO	1.00
153	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220000072 -SABINO CHICO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00	\$ -	\$ -	\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00	\$ -	\$ -	\$ 15.00	DEPOSITO	1.00
154	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE.	220000060 -VALLE VERDE	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 168,300.00	FISM	\$ 168,300.00	\$ -	\$ -	\$ 167,905.00	FISM	\$ 167,905.00	\$ -	\$ -	\$ 495.00	DEPOSITO	9.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,277.88		\$ 499,277.88	0%	0%	722.12		

Fecha: 31-may-22

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término													
155	GASTOS INDIRECTOS	JALPAN DE SERRA	100%	abr-21	ago-21	94%	abr-21	ago-21	\$ 68,491.00	FISM	\$ 68,491.00	\$ -	\$ -	\$ 63,018.90	FISM	\$ 63,018.90	\$ -	\$ -	\$ 5,472.10	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 68,491.00		\$ 68,491.00	\$ -	\$ -	\$ 63,018.90		\$ 63,018.90	\$ -	\$ -	\$ 5,472.10		
									\$ 34,277,782.00		\$ 34,277,782.00	\$ -	\$ -	\$ 34,228,868.13		\$ 34,228,868.13	\$ -	\$ -	\$ 51,933.87		

Fecha: 31-may-22

Programa: FISE2021			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISE 2021			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término													
156	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 881,457.10	FISE 2021	\$ -	\$ -	\$ 881,457.10	\$ 881,457.10	FISE 2021	\$ -	\$ -	\$ 881,457.10	-	ESTRUCTURAS	41.00
157	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 678,791.68	FISE 2021	\$ -	\$ -	\$ 678,791.68	\$ 678,791.68	FISE 2021	\$ -	\$ -	\$ 678,791.68	-	ESTRUCTURAS	24.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
158	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 1,172,476.54	FISE 2021	\$ -	\$ -	\$ 1,172,476.54	\$ 1,172,476.54	FISE 2021	\$ -	\$ -	\$ 1,172,476.54	-	ESTRUCTURAS	37.00
159	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 2,905,888.13	FISE 2021	\$ -	\$ -	\$ 2,905,888.13	\$ 2,905,888.13	FISE 2021	\$ -	\$ -	\$ 2,905,888.13	-	ML	916.00
160	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BUENOS AIRES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 790,465.18	FISE 2021	\$ -	\$ -	\$ 790,465.18	\$ 790,465.18	FISE 2021	\$ -	\$ -	\$ 790,465.18	-	ML	107.00
161	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NINGUNO CAMINO A CAPULINES BARRIO LA PRESA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 1,583,623.36	FISE 2021	\$ -	\$ -	\$ 1,583,623.36	\$ 1,583,623.36	FISE 2021	\$ -	\$ -	\$ 1,583,623.36	-	ML	1229.33
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,051,701.90		\$ -	\$ -	\$ 6,051,701.90	\$ 6,051,701.90		\$ -	\$ -	\$ 6,051,701.90	-		

Fecha: 31-may-22

Programa: GEO OYA 2021		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: GEO OYA 2021		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
162	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 7,342,299.41	GEO OYA 2021	\$ -	\$ -	\$ 7,342,299.41	\$ 7,342,299.41	GEO OYA 2021	\$ -	\$ -	\$ 7,342,299.41	-	824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO	824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO	
163	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 8,188,133.17	GEO OYA 2021	\$ -	\$ -	\$ 8,188,133.17	\$ 8,188,133.17	GEO OYA 2021	\$ -	\$ -	\$ 8,188,133.17	-	867.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO	867.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO	
164	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 3,839,434.69	GEO OYA 2021	\$ -	\$ -	\$ 3,839,434.69	\$ 3,839,434.69	GEO OYA 2021	\$ -	\$ -	\$ 3,839,434.69	-	285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1902.84 M2 PAVIMENTO	285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1902.84 M2 PAVIMENTO	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 19,369,867.27		\$ -	\$ -	\$ 19,369,867.27	\$ 19,369,867.27		\$ -	\$ -	\$ 19,369,867.27	-			

Fecha: 31-may-22

Programa: ISN 2021		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: ISN 2021		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
165	URBANIZACION DE BOULEVARD POLICARPO OLVERA EN LA COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 5,594,087.53	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 5,594,087.53	\$ 5,594,087.53	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 5,594,087.53	-	5 POZOS 2,615.04 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 POZOS 2,615.04 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,594,087.53		\$ -	\$ -	\$ 5,594,087.53	\$ 5,594,087.53		\$ -	\$ -	\$ 5,594,087.53	-			

Fecha: 31-may-22

Programa: ISN 2020		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: ISN 2020		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
166	EQUIPAMIENTO DEL PASTRO MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA	100%	dic-20	feb-21	96%	dic-20	feb-21	\$ 18,680,838.08	ISN 2020	\$ -	\$ -	\$ 18,680,838.08	\$ 18,302,414.65	ISN 2020	\$ -	\$ -	\$ 18,302,414.65	-	M2	EQUIPAMIENTO	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 18,680,838.08		\$ -	\$ -	\$ 18,680,838.08	\$ 18,302,414.65		\$ -	\$ -	\$ 18,302,414.65	-			

Fecha: 31-may-22

Programa: PARTICIPACIONES		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: 2:00		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros				
167	Urbanizacion de calle abasco, barrio el paraiso jalpan de serra.	JALPAN DE SERRA	100%	oct-20	dic-20	100%	oct-20	abr-21	\$ 1,805,790.00	Participaciones	\$ -	\$ 1,805,790.00	\$ -	\$ 1,805,790.00	Participaciones	\$ -	\$ 1,805,790.00	\$ -	-	CEBA	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,805,790.00		\$ -	\$ 1,805,790.00	\$ -	\$ 1,805,790.00		\$ -	\$ 1,805,790.00	\$ -				

Fecha: 31-may-22

Programa: INGRESOS PROPIOS		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: 2:21		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2022


No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	REMANENTES POR EJERCIDOS			Total	Fondo	REMANENTES POR EJERCIDOS			Unidad	Aprobada	
											Municipal	Part.	Otros			Municipal	Part.	Otros			
108	Trabajos complementarios para estacionamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro campus Jalpan	JALPAN DE SERRA	100%	dic-20	abr-21	100%	oct-20	abr-21	\$ 997,450.00	Ingresos propios	\$ -	\$ -	\$ 997,450.00	\$ 997,450.00	Ingresos propios	\$ -	\$ -	\$ 997,450.00	-	OBRA	1.00
109	Contracción de acceso y banda perimetral de "El nuevo Paralelo de Jalpan de Serra, 1ra Etapa en la Localidad de piedras Anchas"	JALPAN DE SERRA	100%	dic-21	abr-22	100%	dic-21	may-22	\$ 1,938,491.55	Ingresos propios	\$ -	\$ -	\$ 1,938,491.55	\$ 1,938,491.55	Ingresos propios	\$ -	\$ -	\$ 1,938,491.55	-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,935,941.55		\$ -	\$ -	\$ 2,935,941.55	\$ 2,935,941.55		\$ -	\$ -	\$ 2,935,941.55			

\$ 33,278,241.00

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

*El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2022, corresponde a la cantidad de \$ 33,278,241.00 (Treinta y tres millones doscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 11 de Abril del año 2022.

*Los remanentes del recurso FISM-DF 2021 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$51,833.87 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre e intereses generados por \$ 2,802.00 a la misma fecha. Los intereses generados al término del primer trimestre 2022, por \$ 76.63 fueron reintegrados el 30/03/2022


C.P. GABRIELA RINJOSA PALACIOS
 ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA EN EL ÁREA DE
 DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 ELABORÓ


C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SIERRA
 DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 AUTORIZÓ