



Fecha: 31-ene-22

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2022

| Programa: UM URBANIZACIÓN MUNICIPAL |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO            |        |                 |                  |        |                 | INVERSIÓN APROBADA |                 |           |                 |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |            |           |               |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |          | METAS  |           |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------|------------------------------|------------|-----------|---------------|-------|-------------------------------------|----------|--------|-----------|
| Sub programa: FISM 2021             |  | FÍSICO                              |        |                 | FINANCIERO       |        |                 | Total              | Fondo           | Municipal | Part.           | Otros | Total                        | Fondo      | Municipal | Part.         | Otros |                                     |          | Unidad | Aprobadas |
|                                     | Descripción  | Localidad                           | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término   |                 |           |                 |       |                              |            |           |               |       |                                     |          |        |           |
| 1                                   | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS                    | 220090122 - LOS NARANJITOS          | 100.0% | abr-21          | jun-21           | 99.8%  | abr-21          | jun-21             | \$ 500,000.00   | FISM      | \$ 500,000.00   |       | \$                           | 498,921.24 | FISM      | \$ 498,921.24 |       | \$                                  | 1,078.76 | M2     | 427.00    |
| 2                                   | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO                      | 220090043 - EL LIMONCITO            | 100.0% | abr-21          | jun-21           | 99.7%  | abr-21          | jun-21             | \$ 500,000.00   | FISM      | \$ 500,000.00   |       | \$                           | 498,734.76 | FISM      | \$ 498,734.76 |       | \$                                  | 1,265.24 | M2     | 427.00    |
| 3                                   | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS                          | 220090194 - ARENITAS                | 100.0% | may-21          | jul-21           | 99.9%  | may-21          | jul-21             | \$ 400,000.00   | FISM      | \$ 400,000.00   |       | \$                           | 399,698.90 | FISM      | \$ 399,698.90 |       | \$                                  | 301.10   | M2     | 342.00    |
| 4                                   | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN                | 220090147 - GUAYABOS DE JALPAN      | 100.0% | abr-21          | jun-21           | 99.6%  | abr-21          | jun-21             | \$ 500,000.00   | FISM      | \$ 500,000.00   |       | \$                           | 497,948.82 | FISM      | \$ 497,948.82 |       | \$                                  | 2,051.18 | M2     | 427.00    |
| 5                                   | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO                        | 220090047 - MADROÑO                 | 100.0% | abr-21          | jun-21           | 100.0% | abr-21          | jun-21             | \$ 1,000,000.00 | FISM      | \$ 1,000,000.00 |       | \$                           | 999,861.32 | FISM      | \$ 999,861.32 |       | \$                                  | 138.68   | M2     | 855.00    |
| 6                                   | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA                      | 220090197 - LOMA DELGADA            | 100.0% | may-21          | jul-21           | 99.6%  | may-21          | jul-21             | \$ 400,000.00   | FISM      | \$ 400,000.00   |       | \$                           | 398,525.30 | FISM      | \$ 398,525.30 |       | \$                                  | 1,474.70 | M2     | 342.00    |
| 7                                   | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR            | 220090056 - OJO DE AGUA DE LOS MAR  | 100.0% | may-21          | jul-21           | 99.8%  | may-21          | jul-21             | \$ 500,000.00   | FISM      | \$ 500,000.00   |       | \$                           | 499,058.33 | FISM      | \$ 499,058.33 |       | \$                                  | 941.67   | M2     | 427.00    |
| 8                                   | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA                          | 220090062 - PETZCOLA                | 100.0% | abr-21          | jun-21           | 100.0% | abr-21          | jun-21             | \$ 500,000.00   | FISM      | \$ 500,000.00   |       | \$                           | 499,799.60 | FISM      | \$ 499,799.60 |       | \$                                  | 200.40   | M2     | 427.00    |
| 9                                   | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO                      | 220090069 - RANCHO NUEVO            | 100.0% | may-21          | jul-21           | 100.0% | may-21          | jul-21             | \$ 500,000.00   | FISM      | \$ 500,000.00   |       | \$                           | 499,780.21 | FISM      | \$ 499,780.21 |       | \$                                  | 219.79   | M2     | 427.00    |
| 10                                  | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA                  | 220090044 - LIMON DE LA PEÑA        | 100.0% | abr-21          | jun-21           | 99.9%  | abr-21          | jun-21             | \$ 600,000.00   | FISM      | \$ 600,000.00   |       | \$                           | 599,325.77 | FISM      | \$ 599,325.77 |       | \$                                  | 674.23   | M2     | 513.00    |
| 11                                  | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES                        | 220090032 - LAS FLORES              | 100.0% | may-21          | jul-21           | 99.7%  | may-21          | jul-21             | \$ 300,000.00   | FISM      | \$ 300,000.00   |       | \$                           | 299,069.20 | FISM      | \$ 299,069.20 |       | \$                                  | 930.80   | M2     | 256.00    |
| 12                                  | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO                     | 220090026 - EL DIVISADERO           | 100.0% | abr-21          | jun-21           | 99.9%  | abr-21          | jun-21             | \$ 330,000.00   | FISM      | \$ 330,000.00   |       | \$                           | 329,537.08 | FISM      | \$ 329,537.08 |       | \$                                  | 462.92   | M2     | 282.00    |
| 13                                  | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO                      | 220090188 - JAGUEY NUEVO            | 100.0% | may-21          | jun-21           | 99.9%  | may-21          | jun-21             | \$ 500,000.00   | FISM      | \$ 500,000.00   |       | \$                           | 499,610.50 | FISM      | \$ 499,610.50 |       | \$                                  | 389.50   | M2     | 427.00    |
| 14                                  | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO                  | 220090116 - LA MESA DEL PINO        | 100.0% | may-21          | jun-21           | 100.0% | may-21          | jun-21             | \$ 550,000.00   | FISM      | \$ 550,000.00   |       | \$                           | 549,934.28 | FISM      | \$ 549,934.28 |       | \$                                  | 65.72    | M2     | 470.00    |
| 15                                  | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 220090019 - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 100.0% | may-21          | jun-21           | 99.6%  | may-21          | jun-21             | \$ 600,000.00   | FISM      | \$ 600,000.00   |       | \$                           | 597,512.50 | FISM      | \$ 597,512.50 |       | \$                                  | 2,487.50 | M2     | 513.00    |
| 16                                  | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TECOCHO                           | 220090089 - TECOCHO                 | 100.0% | may-21          | jun-21           | 100.0% | may-21          | jun-21             | \$ 500,000.00   | FISM      | \$ 500,000.00   |       | \$                           | 499,867.37 | FISM      | \$ 499,867.37 |       | \$                                  | 132.63   | M2     | 427.00    |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2022

|    |   |                                      |        |        |        |        |        |        |                 |      |                 |                 |      |                 |             |    |        |
|----|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-------------|----|--------|
| 17 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA     | 220090017 - CARRERA DE TANCAMA       | 100.0% | may-21 | jun-21 | 99.8%  | may-21 | jun-21 | \$ 600,000.00   | FISM | \$ 600,000.00   | \$ 598,809.74   | FISM | \$ 598,809.74   | \$ 1,190.26 | M2 | 513.00 |
| 16 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PITZQUINTLA                          | 220090237 - LOMA ALTA DE PITZQUINTLA | 100.0% | may-21 | jul-21 | 99.8%  | may-21 | jul-21 | \$ 500,000.00   | FISM | \$ 500,000.00   | \$ 498,897.23   | FISM | \$ 498,897.23   | \$ 1,102.77 | M2 | 129.00 |
| 15 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA                       | 220090095 - ZOYAPILCA                | 100.0% | may-21 | jul-21 | 99.9%  | may-21 | jul-21 | \$ 1,500,000.00 | FISM | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,498,898.83 | FISM | \$ 1,498,898.83 | \$ 1,101.17 | M2 | 541.00 |
| 20 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2DA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOCYOL | 220090075 - SAN ANTONIO TANCOCYOL    | 100.0% | may-21 | jul-21 | 100.0% | may-21 | jul-21 | \$ 1,500,000.00 | FISM | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,499,987.47 | FISM | \$ 1,499,987.47 | \$ 12.53    | M2 | 847.00 |
| 21 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALUGITO                     | 220090150 - EL SALUGITO              | 100.0% | may-21 | jul-21 | 99.7%  | may-21 | jul-21 | \$ 1,000,000.00 | FISM | \$ 1,000,000.00 | \$ 997,227.96   | FISM | \$ 997,227.96   | \$ 2,772.04 | M2 | 500.00 |
| 22 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA                    | 220090030 - LA ESPERANZA             | 100.0% | may-21 | jul-21 | 99.8%  | may-21 | jul-21 | \$ 1,000,000.00 | FISM | \$ 1,000,000.00 | \$ 997,674.98   | FISM | \$ 997,674.98   | \$ 2,325.02 | M2 | 565.00 |
| 23 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN           | 220090078 - SAN JUAN DE LOS DURÁN    | 100.0% | may-21 | jul-21 | 99.9%  | may-21 | jul-21 | \$ 1,400,000.00 | FISM | \$ 1,400,000.00 | \$ 1,398,743.68 | FISM | \$ 1,398,743.68 | \$ 1,256.32 | M2 | 791.00 |
| 24 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA                       | 220090074 - SALDIVERA                | 100.0% | may-21 | jul-21 | 99.9%  | may-21 | jul-21 | \$ 1,800,000.00 | FISM | \$ 1,800,000.00 | \$ 1,798,321.80 | FISM | \$ 1,798,321.80 | \$ 1,678.20 | M2 | 649.00 |
| 25 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO             | 220090045 - EL LINDERO               | 100.0% | may-21 | jul-21 | 99.7%  | may-21 | jul-21 | \$ 300,000.00   | FISM | \$ 300,000.00   | \$ 298,981.37   | FISM | \$ 298,981.37   | \$ 1,018.63 | M2 | 256.00 |
| 26 | MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA              | 220090005 - AGUA FRIA                | 100.0% | may-21 | jul-21 | 99.7%  | may-21 | jul-21 | \$ 500,000.00   | FISM | \$ 500,000.00   | \$ 498,730.20   | FISM | \$ 498,730.20   | \$ 1,269.80 | M2 | 427.00 |
| 27 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DEL RIO  | 220090002 - ACATITLAN DEL RIO        | 100.0% | may-21 | jul-21 | 99.9%  | may-21 | jul-21 | \$ 300,000.00   | FISM | \$ 300,000.00   | \$ 299,702.48   | FISM | \$ 299,702.48   | \$ 297.52   | M2 | 169.00 |
| 28 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MOTERO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE | 220090060 - VALLE VERDE              | 100.0% | may-21 | jul-21 | 99.9%  | may-21 | jul-21 | \$ 2,000,000.00 | FISM | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,997,446.89 | FISM | \$ 1,997,446.89 | \$ 2,553.11 | M2 | 666.00 |
| 29 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA                       | 220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA    | 100.0% | may-21 | jul-21 | 99.9%  | may-21 | jul-21 | \$ 1,500,000.00 | FISM | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,497,982.37 | FISM | \$ 1,497,982.37 | \$ 2,017.63 | ML | 150.00 |
| 30 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE  | 220090060 - VALLE VERDE              | 90.0%  | dic-21 | mar-22 | 54.2%  | dic-21 | mar-22 | \$ 128,802.00   | FISM | \$ 128,802.00   | \$ 69,821.95    | FISM | \$ 69,821.95    | \$ 15.70    | KM | 1.79   |
| 31 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN                              | 220090018 - CARRIZAL DE LOS DURÁN    | 100.0% | dic-21 | mar-22 | 54.2%  | dic-21 | mar-22 | \$ 454,766.00   | FISM | \$ 454,766.00   | \$ 246,495.48   | FISM | \$ 246,495.48   | \$ 78.24    | KM | 6.32   |
| 32 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS  | 220090048 - MANZANILLOS              | 100.0% | dic-21 | mar-22 | 54.2%  | dic-21 | mar-22 | \$ 119,448.00   | FISM | \$ 119,448.00   | \$ 64,693.68    | FISM | \$ 64,693.68    | \$ 13.45    | KM | 1.66   |
| 33 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA                              | 220090070 - RINCÓN DE PITZQUINTLA    | 100.0% | dic-21 | mar-22 | 54.2%  | dic-21 | mar-22 | \$ 128,802.00   | FISM | \$ 128,802.00   | \$ 69,821.95    | FISM | \$ 69,821.95    | \$ 15.70    | KM | 1.79   |
| 34 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA  | 220090003 - AGUA AMARGA              | 100.0% | dic-21 | mar-22 | 54.2%  | dic-21 | mar-22 | \$ 215,150.00   | FISM | \$ 215,150.00   | \$ 116,604.89   | FISM | \$ 116,604.89   | \$ 36.23    | KM | 2.99   |
| 35 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO   | 220090159 - EL NARANJO               | 20.0%  | dic-21 | mar-22 | 54.2%  | dic-21 | mar-22 | \$ 64,761.00    | FISM | \$ 64,761.00    | \$ 35,093.08    | FISM | \$ 35,093.08    | \$ 3.65     | KM | 0.90   |
| 36 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE  | 220090094 - EL ZAPOTE                | 100.0% | dic-21 | mar-22 | 54.2%  | dic-21 | mar-22 | \$ 128,802.00   | FISM | \$ 128,802.00   | \$ 69,821.95    | FISM | \$ 69,821.95    | \$ 15.70    | KM | 1.79   |
| 37 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RIO ADETRON  | 220090071 - RIO ADETRON              | 100.0% | dic-21 | mar-22 | 54.2%  | dic-21 | mar-22 | \$ 107,935.00   | FISM | \$ 107,935.00   | \$ 58,484.54    | FISM | \$ 58,484.54    | \$ 13.92    | KM | 1.50   |
| 38 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA  | 220090086 - TANCAMA                  | 100.0% | dic-21 | mar-22 | 54.2%  | dic-21 | mar-22 | \$ 171,976.00   | FISM | \$ 171,976.00   | \$ 93,213.42    | FISM | \$ 93,213.42    | \$ 25.97    | KM | 2.39   |
| 39 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES  | 220090015 - CAPULINES                | 100.0% | dic-21 | mar-22 | 54.0%  | dic-21 | mar-22 | \$ 111,887.00   | FISM | \$ 111,887.00   | \$ 60,458.28    | FISM | \$ 60,458.28    | \$ 18.44    | KM | 1.56   |
| 40 | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE  | 220090080 - SAN VICENTE              | 100.0% | dic-21 | mar-22 | 54.2%  | dic-21 | mar-22 | \$ 215,150.00   | FISM | \$ 215,150.00   | \$ 116,604.89   | FISM | \$ 116,604.89   | \$ 36.23    | KM | 2.99   |



Fecha: 31-ene-22

### Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro. Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2022

| No. de obra               | Descripción  | Localidad                     | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %     | Fecha de inicio | Fecha de término | Total            | Fondo | Municipal        | Part. | Otros | Total            | Fondo | Municipal        | Part. | Otros | Reintegro por recursos no ejercidos | Unidad    | Aprobadas |      |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------|-----------------|------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|-------|------------------|-------|-------|------------------|-------|------------------|-------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 41                        | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA      | 22090017 - CARRERA DE TANCÁMA | 100.0% | dic-21          | mar-22           | 54.3% | dic-21          | mar-22           | \$ 179,891.00    | FISM  | \$ 179,891.00    |       |       | \$ 97,625.04     | FISM  | \$ 97,625.04     |       |       | \$                                  | 22.53     | KM        | 2.50 |
| 42                        | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (C/O DE AGUA) | 22090086 - TANCÁMA            | 100.0% | dic-21          | mar-22           | 54.0% | dic-21          | mar-22           | \$ 64,391.00     | FISM  | \$ 64,391.00     |       |       | \$ 34,754.30     | FISM  | \$ 34,754.30     |       |       | \$                                  | 9.60      | KM        | 0.90 |
| 43                        | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA A AGUA AMARGA  | 22090025 - LA CUCHILLA        | 20.0%  | dic-21          | mar-22           | 54.2% | dic-21          | mar-22           | \$ 258,324.00    | FISM  | \$ 258,324.00    |       |       | \$ 140,123.62    | FISM  | \$ 140,123.62    |       |       | \$                                  | 93.50     | KM        | 3.59 |
| 44                        | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE    | 22090073 - SABINO GRANDE      | 100.0% | may-21          | jul-21           | 99.9% | may-21          | jul-21           | \$ 1,500,000.00  | FISM  | \$ 1,500,000.00  |       |       | \$ 1,498,923.50  | FISM  | \$ 1,498,923.50  |       |       | \$                                  | 1,078.50  | CANCHA    | 1.00 |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |  |                               |        |                 |                  |       |                 |                  | \$ 25,930,085.00 |       | \$ 25,930,085.00 | \$    | \$    | \$ 24,821,130.75 |       | \$ 24,821,130.75 | \$    | \$    | \$                                  | 32,885.18 |           |      |

Fecha: 31-ene-22

| Programa: SG ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS POBR |  |                      | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                 |                  |       |                 | INVERSIÓN APROBADA |               |           |               |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |               |           |               |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |    |        |
|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-------|------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|----|--------|
| Sub programa: FISM 2021                            |  |                      | FÍSICO                   |                 | FINANCIERO       |       |                 | Total              | Fondo         | Municipal | Part.         | Otros | Total                        | Fondo         | Municipal | Part.         | Otros |                                     | Unidad | Aprobadas |    |        |
| No. de obra  | Descripción  | Localidad            | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %     | Fecha de inicio | Fecha de término   |               |           |               |       |                              |               |           |               |       |                                     |        |           |    |        |
| 45   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA | 22090074 - SALDIVENA | 100.0%                   | may-21          | jul-21           | 99.9% | may-21          | jul-21             | \$ 500,000.00 | FISM      | \$ 500,000.00 |       |                              | \$ 499,627.45 | FISM      | \$ 499,627.45 |       |                                     | \$     | 372.55    | ML | 400.00 |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>                          |  |                      |                          |                 |                  |       |                 |                    | \$ 500,000.00 |           | \$ 500,000.00 | \$    | \$                           | \$ 499,627.45 |           | \$ 499,627.45 | \$    | \$                                  | \$     | 372.55    |    |        |

Fecha: 31-ene-22

| Programa: SD DRENAJE Y LETRINAS |  |                     | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                 |                  |       |                 | INVERSIÓN APROBADA |               |           |               |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |               |           |               |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |      |      |
|---------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-------|------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|------|------|
| Sub programa: FISM 2021         |  |                     | FÍSICO                   |                 | FINANCIERO       |       |                 | Total              | Fondo         | Municipal | Part.         | Otros | Total                        | Fondo         | Municipal | Part.         | Otros |                                     | Unidad | Aprobadas |      |      |
| No. de obra                     | Descripción  | Localidad           | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %     | Fecha de inicio | Fecha de término   |               |           |               |       |                              |               |           |               |       |                                     |        |           |      |      |
| 46                              | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO | 22090195 - EL ALAMO | 100.0%                   | nov-21          | dic-21           | 99.7% | nov-22          | dic-21             | \$ 500,012.00 | FISM      | \$ 500,012.00 |       |                              | \$ 498,486.30 | FISM      | \$ 498,486.30 |       |                                     | \$     | 1,525.70  | OBRA | 1.00 |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>       |  |                     |                          |                 |                  |       |                 |                    | \$ 500,012.00 |           | \$ 500,012.00 | \$    | \$                           | \$ 498,486.30 |           | \$ 498,486.30 | \$    | \$                                  | \$     | 1,525.70  |      |      |

Fecha: 31-ene-22

| Programa: VIVIENDA DIGNA |   |                                 | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                 |                  |       |                 | INVERSIÓN APROBADA |               |           |               |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |              |           |              |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |    |        |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|----|--------|
| Sub programa: FISM 2021  |   |                                 | FÍSICO                   |                 | FINANCIERO       |       |                 | Total              | Fondo         | Municipal | Part.         | Otros | Total                        | Fondo        | Municipal | Part.        | Otros |                                     | Unidad | Aprobadas |    |        |
| No. de obra              | Descripción   | Localidad                       | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %     | Fecha de inicio | Fecha de término   |               |           |               |       |                              |              |           |              |       |                                     |        |           |    |        |
| 47                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCÓYOL             | 22090087 - TANCÓYOL             | 90.0%                    | nov-21          | feb-22           | 49.9% | nov-21          | feb-22             | \$ 43,470.25  | FISM      | \$ 43,470.25  |       |                              | \$ 21,710.34 | FISM      | \$ 21,710.34 |       |                                     | \$     | 49.56     | M2 | 40.46  |
| 48                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA            | 22090095 - ZOYAPILCA            | 95.0%                    | nov-21          | feb-22           | 94.8% | nov-21          | feb-22             | \$ 45,969.34  | FISM      | \$ 45,969.34  |       |                              | \$ 43,568.13 | FISM      | \$ 43,568.13 |       |                                     | \$     | 46.73     | M2 | 43.13  |
| 49                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL           | 22090207 - EL TEPAMAL           | 90.0%                    | nov-21          | feb-22           | 49.9% | nov-21          | feb-22             | \$ 24,187.74  | FISM      | \$ 24,187.74  |       |                              | \$ 12,080.29 | FISM      | \$ 12,080.29 |       |                                     | \$     | 27.16     | M2 | 22.51  |
| 50                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO         | 22090069 - RANCHO NUEVO         | 95.0%                    | nov-21          | feb-22           | 95.2% | nov-21          | feb-22             | \$ 51,754.48  | FISM      | \$ 51,754.48  |       |                              | \$ 49,250.10 | FISM      | \$ 49,250.10 |       |                                     | \$     | 58.53     | M2 | 48.19  |
| 51                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA         | 22090030 - LA ESPERANZA         | 95.0%                    | nov-21          | feb-22           | 92.8% | nov-21          | feb-22             | \$ 41,176.50  | FISM      | \$ 41,176.50  |       |                              | \$ 38,214.42 | FISM      | \$ 38,214.42 |       |                                     | \$     | 48.09     | M2 | 38.35  |
| 52                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE          | 22090080 - VALLE VERDE          | 95.0%                    | nov-21          | feb-22           | 93.6% | nov-21          | feb-22             | \$ 53,492.36  | FISM      | \$ 53,492.36  |       |                              | \$ 50,093.56 | FISM      | \$ 50,093.56 |       |                                     | \$     | 57.25     | M2 | 49.54  |
| 53                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO | 22090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO | 95.0%                    | nov-21          | feb-22           | 94.2% | nov-21          | feb-22             | \$ 20,962.66  | FISM      | \$ 20,962.66  |       |                              | \$ 19,746.45 | FISM      | \$ 19,746.45 |       |                                     | \$     | 24.15     | M2 | 19.51  |
| 54                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO             | 22090081 - SAUCILLO             | 95.0%                    | nov-21          | feb-22           | 49.9% | nov-21          | feb-22             | \$ 27,677.83  | FISM      | \$ 27,677.83  |       |                              | \$ 13,622.56 | FISM      | \$ 13,622.56 |       |                                     | \$     | 32.71     | M2 | 25.82  |
| 55                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO         | 22090072 - SABINO CHICO         | 100.0%                   | nov-21          | feb-22           | 94.3% | nov-21          | feb-22             | \$ 30,397.60  | FISM      | \$ 30,397.60  |       |                              | \$ 28,659.26 | FISM      | \$ 28,659.26 |       |                                     | \$     | 35.40     | M2 | 28.35  |
| 56                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE        | 22090073 - SABINO GRANDE        | 100.0%                   | nov-21          | feb-22           | 77.4% | nov-21          | feb-22             | \$ 70,978.53  | FISM      | \$ 70,978.53  |       |                              | \$ 54,960.62 | FISM      | \$ 54,960.62 |       |                                     | \$     | 82.35     | M2 | 66.13  |
| 57                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA          | 22090003 - AGUA AMARGA          | 100.0%                   | nov-21          | feb-22           | 94.0% | nov-21          | feb-22             | \$ 43,373.77  | FISM      | \$ 43,373.77  |       |                              | \$ 40,789.20 | FISM      | \$ 40,789.20 |       |                                     | \$     | 48.45     | M2 | 40.34  |
| 58                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA            | 22090005 - AGUA FRIA            | 95.0%                    | nov-21          | feb-22           | 49.9% | nov-21          | feb-22             | \$ 56,224.81  | FISM      | \$ 56,224.81  |       |                              | \$ 28,082.92 | FISM      | \$ 28,082.92 |       |                                     | \$     | 58.97     | M2 | 52.14  |
| 59                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA          | 22090025 - LA CUCHILLA          | 95.0%                    | nov-21          | feb-22           | 49.9% | nov-21          | feb-22             | \$ 75,785.91  | FISM      | \$ 75,785.91  |       |                              | \$ 37,850.47 | FISM      | \$ 37,850.47 |       |                                     | \$     | 84.97     | M2 | 70.45  |
| 60                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO            | 22090037 - LOS JASSO            | 90.0%                    | nov-21          | feb-22           | 49.9% | nov-21          | feb-22             | \$ 22,773.49  | FISM      | \$ 22,773.49  |       |                              | \$ 11,373.44 | FISM      | \$ 11,373.44 |       |                                     | \$     | 26.61     | M2 | 21.22  |
| 61                       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA          | 22090090 - TIERRA FRIA          | 95.0%                    | nov-21          | feb-22           | 49.9% | nov-21          | feb-22             | \$ 145,392.09 | FISM      | \$ 145,392.09 |       |                              | \$ 72,615.13 | FISM      | \$ 72,615.13 |       |                                     | \$     | 161.82    | M2 | 135.09 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2022

| Id | Descripción  | Código                              | Localidad               | % Avance | Nov-21 | Feb-22 | 49.9% | Nov-21 | Feb-22 | \$ | 57,292.41  | FISM | \$ | 57,292.41  | \$ | 28,616.48 | FISM | \$ | 28,616.48 | \$ | 59.44  | M2 | 52.94 |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|----|------------|------|----|------------|----|-----------|------|----|-----------|----|--------|----|-------|
| 62 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA                      | 22009007 - LA ARENA                 | LA ARENA                | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.9% | nov-21 | feb-22 | \$ | 57,292.41  | FISM | \$ | 57,292.41  | \$ | 28,616.48 | FISM | \$ | 28,616.48 | \$ | 59.44  | M2 | 52.94 |
| 63 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA                  | 220090197 - LOMA DELGADA            | LOMA DELGADA            | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.9% | nov-21 | feb-22 | \$ | 22,347.90  | FISM | \$ | 22,347.90  | \$ | 11,161.26 | FISM | \$ | 11,161.26 | \$ | 25.38  | M2 | 20.80 |
| 64 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO                       | 220090047 - MADROÑO                 | MADROÑO                 | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.9% | nov-21 | feb-22 | \$ | 53,597.36  | FISM | \$ | 53,597.36  | \$ | 26,766.92 | FISM | \$ | 26,766.92 | \$ | 63.52  | M2 | 50.00 |
| 65 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)        | 220090219 - JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)  | JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)  | 95.0%    | nov-21 | feb-22 | 49.9% | nov-21 | feb-22 | \$ | 16,034.16  | FISM | \$ | 16,034.16  | \$ | 8,008.30  | FISM | \$ | 8,008.30  | \$ | 17.56  | M2 | 14.88 |
| 66 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABIENA                    | 220090093 - YERBABIENA              | YERBABIENA              | 95.0%    | nov-21 | feb-22 | 49.9% | nov-21 | feb-22 | \$ | 18,385.63  | FISM | \$ | 18,385.63  | \$ | 9,182.66  | FISM | \$ | 9,182.66  | \$ | 20.32  | M2 | 17.08 |
| 67 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ       | 220090019 - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 95.0%    | nov-21 | feb-22 | 49.9% | nov-21 | feb-22 | \$ | 40,049.75  | FISM | \$ | 40,049.75  | \$ | 20,002.27 | FISM | \$ | 20,002.27 | \$ | 45.22  | M2 | 37.25 |
| 68 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA                       | 220090086 - TANCÁMA                 | TANCÁMA                 | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 93.4% | nov-21 | feb-22 | \$ | 81,949.13  | FISM | \$ | 81,949.13  | \$ | 76,563.77 | FISM | \$ | 76,563.77 | \$ | 95.03  | M2 | 76.39 |
| 69 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)       | 220090132 - EL RINCÓN (OJO DE AGUA) | EL RINCÓN (OJO DE AGUA) | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 93.4% | nov-21 | feb-22 | \$ | 50,242.59  | FISM | \$ | 50,242.59  | \$ | 46,942.84 | FISM | \$ | 46,942.84 | \$ | 56.51  | M2 | 46.68 |
| 70 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO                    | 220090045 - EL LINDERO              | EL LINDERO              | 95.0%    | nov-21 | feb-22 | 49.9% | nov-21 | feb-22 | \$ | 59,711.59  | FISM | \$ | 59,711.59  | \$ | 29,823.20 | FISM | \$ | 29,823.20 | \$ | 65.20  | M2 | 55.38 |
| 71 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA                     | 220090074 - SALDIVENA               | SALDIVENA               | 95.0%    | nov-21 | feb-22 | 93.7% | nov-21 | feb-22 | \$ | 52,532.39  | FISM | \$ | 52,532.39  | \$ | 49,212.75 | FISM | \$ | 49,212.75 | \$ | 55.72  | M2 | 48.63 |
| 72 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ARROYO DE LAS CAÑAS   | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | JALPAN DE SERRA         | 95.0%    | nov-21 | feb-22 | 94.7% | nov-21 | feb-22 | \$ | 48,141.93  | FISM | \$ | 48,141.93  | \$ | 45,596.65 | FISM | \$ | 45,596.65 | \$ | 50.86  | M2 | 44.53 |
| 73 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA OTRA               | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | JALPAN DE SERRA         | 95.0%    | nov-21 | feb-22 | 93.5% | nov-21 | feb-22 | \$ | 46,711.95  | FISM | \$ | 46,711.95  | \$ | 43,668.72 | FISM | \$ | 43,668.72 | \$ | 53.25  | M2 | 43.49 |
| 74 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA VIVAH              | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | JALPAN DE SERRA         | 95.0%    | nov-21 | feb-22 | 96.5% | nov-21 | feb-22 | \$ | 17,100.02  | FISM | \$ | 17,100.02  | \$ | 16,502.99 | FISM | \$ | 16,502.99 | \$ | 19.59  | M2 | 15.90 |
| 75 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS TERRAZAS          | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | JALPAN DE SERRA         | 95.0%    | nov-21 | feb-22 | 49.9% | nov-21 | feb-22 | \$ | 42,863.08  | FISM | \$ | 42,863.08  | \$ | 21,406.82 | FISM | \$ | 21,406.82 | \$ | 49.44  | M2 | 39.91 |
| 76 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | JALPAN DE SERRA         | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 91.9% | nov-21 | feb-22 | \$ | 60,057.42  | FISM | \$ | 60,057.42  | \$ | 55,214.72 | FISM | \$ | 55,214.72 | \$ | 68.87  | M2 | 55.89 |
| 77 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SOLIDARIDAD           | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | JALPAN DE SERRA         | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.9% | nov-21 | feb-22 | \$ | 40,922.20  | FISM | \$ | 40,922.20  | \$ | 20,437.91 | FISM | \$ | 20,437.91 | \$ | 46.39  | M2 | 38.07 |
| 78 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS              | 220090095 - PUERTO DE ANIMAS        | PUERTO DE ANIMAS        | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 94.7% | nov-21 | feb-22 | \$ | 100,291.27 | FISM | \$ | 100,291.27 | \$ | 94,997.13 | FISM | \$ | 94,997.13 | \$ | 111.87 | M2 | 93.15 |
| 79 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN JALPAN DE SERRA, COLONIA ORTIGAS              | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | JALPAN DE SERRA         | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 93.0% | nov-21 | feb-22 | \$ | 34,209.08  | FISM | \$ | 34,209.08  | \$ | 31,808.49 | FISM | \$ | 31,808.49 | \$ | 41.34  | M2 | 31.96 |
| 80 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO                  | 220090116 - MESA DEL PINO           | MESA DEL PINO           | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.0% | nov-21 | feb-22 | \$ | 34,605.00  | FISM | \$ | 34,605.00  | \$ | 17,371.73 | FISM | \$ | 17,371.73 | \$ | 125.50 | M2 | 45.47 |
| 81 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA                      | 220090095 - ZOYAPILCA               | ZOYAPILCA               | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 20,943.72  | FISM | \$ | 20,943.72  | \$ | 10,434.05 | FISM | \$ | 10,434.05 | \$ | 75.62  | M2 | 27.30 |
| 82 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYOL          | 220090075 - SAN ANTONIO TANCYOYOL   | SAN ANTONIO TANCYOYOL   | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 11,180.60  | FISM | \$ | 11,180.60  | \$ | 5,570.07  | FISM | \$ | 5,570.07  | \$ | 40.45  | M2 | 14.57 |
| 83 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY NUEVO                   | 220090188 - JAGÜEY NUEVO            | JAGÜEY NUEVO            | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 18,902.22  | FISM | \$ | 18,902.22  | \$ | 9,416.99  | FISM | \$ | 9,416.99  | \$ | 68.24  | M2 | 24.64 |
| 84 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYOL                      | 220090087 - TANCYOYOL               | TANCYOYOL               | 95.0%    | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 37,968.33  | FISM | \$ | 37,968.33  | \$ | 18,915.70 | FISM | \$ | 18,915.70 | \$ | 136.93 | M2 | 49.50 |
| 85 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO                   | 220090089 - RANCHO NUEVO            | RANCHO NUEVO            | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 12,867.72  | FISM | \$ | 12,867.72  | \$ | 6,410.59  | FISM | \$ | 6,410.59  | \$ | 46.54  | M2 | 16.77 |
| 86 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO           | 220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO    | GUAYABOS DE SAUCILLO    | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 13,354.13  | FISM | \$ | 13,354.13  | \$ | 6,653.08  | FISM | \$ | 6,653.08  | \$ | 47.96  | M2 | 17.42 |
| 87 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ                | 220090054 - LOMAS DE JUÁREZ         | LOMAS DE JUÁREZ         | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 27,443.59  | FISM | \$ | 27,443.59  | \$ | 13,672.33 | FISM | \$ | 13,672.33 | \$ | 98.93  | M2 | 35.78 |
| 88 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA                    | 220090003 - AGUA AMARGA             | AGUA AMARGA             | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 17,722.85  | FISM | \$ | 17,722.85  | \$ | 8,829.40  | FISM | \$ | 8,829.40  | \$ | 64.04  | M2 | 23.10 |
| 89 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA                      | 220090005 - AGUA FRIA               | AGUA FRIA               | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 55,881.31  | FISM | \$ | 55,881.31  | \$ | 27,840.08 | FISM | \$ | 27,840.08 | \$ | 201.15 | M2 | 72.87 |
| 90 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA                    | 220090090 - TIERRA FRIA             | TIERRA FRIA             | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 13,613.24  | FISM | \$ | 13,613.24  | \$ | 6,782.21  | FISM | \$ | 6,782.21  | \$ | 48.81  | M2 | 17.76 |
| 91 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA                       | 220090007 - LA ARENA                | LA ARENA                | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 12,386.24  | FISM | \$ | 12,386.24  | \$ | 6,170.92  | FISM | \$ | 6,170.92  | \$ | 44.39  | M2 | 16.16 |
| 92 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABIENA                     | 220090093 - YERBABIENA              | YERBABIENA              | 100.0%   | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 9,567.38   | FISM | \$ | 9,567.38   | \$ | 4,766.51  | FISM | \$ | 4,766.51  | \$ | 34.36  | M2 | 12.48 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2022

|     |  |                                    |        |        |        |       |        |        |    |            |      |    |            |  |  |    |            |      |    |            |    |        |            |       |
|-----|--|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----|------------|------|----|------------|--|--|----|------------|------|----|------------|----|--------|------------|-------|
| 93  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY CRANEZ                 | 220090219 -EL JAGUEY               | 95.0%  | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 12,269.98  | FISM | \$ | 12,269.98  |  |  | \$ | 6,112.91   | FISM | \$ | 6,112.91   | \$ | 44.17  | M2         | 16.00 |
| 94  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS                      | 220090198 -LOS CHARCOS             | 100.0% | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 12,560.98  | FISM | \$ | 12,560.98  |  |  | \$ | 6,257.78   | FISM | \$ | 6,257.78   | \$ | 45.43  | M2         | 16.37 |
| 95  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ          | 220090019 -CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 100.0% | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 5,674.87   | FISM | \$ | 5,674.87   |  |  | \$ | 2,827.22   | FISM | \$ | 2,827.22   | \$ | 20.43  | M2         | 7.40  |
| 96  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA                        | 220090074 -SALDIVENA               | 100.0% | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 18,875.60  | FISM | \$ | 18,875.60  |  |  | \$ | 9,403.91   | FISM | \$ | 9,403.91   | \$ | 67.79  | M2         | 24.62 |
| 97  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE                      | 220090060 -VALLE VERDE             | 100.0% | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 33,393.35  | FISM | \$ | 33,393.35  |  |  | \$ | 16,636.62  | FISM | \$ | 16,636.62  | \$ | 120.11 | M2         | 43.55 |
| 98  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CRUZ                  | 220090001 -JALPAN DE SERRA         | 100.0% | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 15,173.60  | FISM | \$ | 15,173.60  |  |  | \$ | 7,559.42   | FISM | \$ | 7,559.42   | \$ | 54.78  | M2         | 19.78 |
| 99  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPAN DE SERRA, COLONIA LA PEDRERA              | 220090001 -JALPAN DE SERRA         | 100.0% | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 21,281.99  | FISM | \$ | 21,281.99  |  |  | \$ | 10,602.79  | FISM | \$ | 10,602.79  | \$ | 76.42  | M2         | 27.76 |
| 100 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPAN DE SERRA, CRUZ BLANCA (MOVIMIENTO SOCIAL) | 220090001 -JALPAN DE SERRA         | 100.0% | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 11,058.74  | FISM | \$ | 11,058.74  |  |  | \$ | 5,509.58   | FISM | \$ | 5,509.58   | \$ | 39.59  | M2         | 14.43 |
| 101 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA            | 220090001 -JALPAN DE SERRA         | 100.0% | nov-21 | feb-22 | 49.8% | nov-21 | feb-22 | \$ | 41,157.36  | FISM | \$ | 41,157.36  |  |  | \$ | 20,504.60  | FISM | \$ | 20,504.60  | \$ | 148.16 | M2         | 53.67 |
| 102 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA                      | 220090056 -OJO DE AGUA             | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 110,000.00 | FISM | \$ | 110,000.00 |  |  | \$ | 109,618.10 | FISM | \$ | 109,618.10 | \$ | 381.90 | BAÑO DIGNO | 200%  |
| 103 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO                       | 220090150 -EL SAUCITO              | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 55,000.00  | FISM | \$ | 55,000.00  |  |  | \$ | 54,809.05  | FISM | \$ | 54,809.05  | \$ | 190.95 | BAÑO DIGNO | 100%  |
| 104 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN            | 220090018 -CARRIZAL DE LOS DURÁN   | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 55,000.00  | FISM | \$ | 55,000.00  |  |  | \$ | 54,809.05  | FISM | \$ | 54,809.05  | \$ | 190.95 | BAÑO DIGNO | 100%  |
| 105 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA                        | 220090005 -AGUA FRIA               | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 55,000.00  | FISM | \$ | 55,000.00  |  |  | \$ | 54,809.05  | FISM | \$ | 54,809.05  | \$ | 190.95 | BAÑO DIGNO | 100%  |
| 106 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA                      | 220090080 -TIERRA FRIA             | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 55,000.00  | FISM | \$ | 55,000.00  |  |  | \$ | 54,809.05  | FISM | \$ | 54,809.05  | \$ | 190.95 | BAÑO DIGNO | 100%  |
| 107 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO                      | 220090020 -CARRIZALITO             | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 55,000.00  | FISM | \$ | 55,000.00  |  |  | \$ | 54,809.05  | FISM | \$ | 54,809.05  | \$ | 190.95 | BAÑO DIGNO | 100%  |
| 108 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO             | 220090034 -GUAYABOS DE SAUCILLO    | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 55,000.00  | FISM | \$ | 55,000.00  |  |  | \$ | 54,809.05  | FISM | \$ | 54,809.05  | \$ | 190.95 | BAÑO DIGNO | 100%  |
| 109 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA                 | 220090044 -LIMON DE LA PEÑA        | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 55,000.00  | FISM | \$ | 55,000.00  |  |  | \$ | 54,809.05  | FISM | \$ | 54,809.05  | \$ | 190.95 | BAÑO DIGNO | 100%  |
| 110 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE                      | 220090080 -SAN VICENTE             | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 110,000.00 | FISM | \$ | 110,000.00 |  |  | \$ | 109,618.10 | FISM | \$ | 109,618.10 | \$ | 381.90 | BAÑO DIGNO | 200%  |
| 111 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ          | 220090018 -CARRIZAL DE LOS SANCHEZ | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 55,000.00  | FISM | \$ | 55,000.00  |  |  | \$ | 54,809.05  | FISM | \$ | 54,809.05  | \$ | 190.95 | BAÑO DIGNO | 100%  |
| 112 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO                       | 220090045 -EL LINDERO              | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 55,000.00  | FISM | \$ | 55,000.00  |  |  | \$ | 54,809.05  | FISM | \$ | 54,809.05  | \$ | 190.95 | BAÑO DIGNO | 100%  |
| 113 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO                | 220090002 -ACATITLÁN DEL RÍO       | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 55,000.00  | FISM | \$ | 55,000.00  |  |  | \$ | 54,809.05  | FISM | \$ | 54,809.05  | \$ | 190.95 | BAÑO DIGNO | 100%  |
| 114 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CRUZ                  | 220090001 -JALPAN DE SERRA         | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 55,000.00  | FISM | \$ | 55,000.00  |  |  | \$ | 54,809.03  | FISM | \$ | 54,809.03  | \$ | 190.97 | BAÑO DIGNO | 100%  |
| 115 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA               | 220090029 -ESPAÑUELA               | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 90,000.00  | FISM | \$ | 90,000.00  |  |  | \$ | 89,894.10  | FISM | \$ | 89,894.10  | \$ | 105.90 | CUARTO     | 100%  |
| 116 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO             | 220090116 -MESA DEL PINO           | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 90,000.00  | FISM | \$ | 90,000.00  |  |  | \$ | 89,894.10  | FISM | \$ | 89,894.10  | \$ | 105.90 | CUARTO     | 100%  |
| 117 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE      | 220090084 -SOLEDAD DE GUADALUPE    | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 180,000.00 | FISM | \$ | 180,000.00 |  |  | \$ | 179,788.20 | FISM | \$ | 179,788.20 | \$ | 211.80 | CUARTO     | 200%  |
| 118 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA                 | 220090095 -ZOYAPILCA               | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 90,000.00  | FISM | \$ | 90,000.00  |  |  | \$ | 89,894.10  | FISM | \$ | 89,894.10  | \$ | 105.90 | CUARTO     | 100%  |
| 119 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYOL                 | 220090087 -TANCYOYOL               | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 90,000.00  | FISM | \$ | 90,000.00  |  |  | \$ | 89,894.10  | FISM | \$ | 89,894.10  | \$ | 105.90 | CUARTO     | 100%  |
| 120 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYOL     | 220090075 -SAN ANTONIO TANCYOYOL   | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 180,000.00 | FISM | \$ | 180,000.00 |  |  | \$ | 179,788.20 | FISM | \$ | 179,788.20 | \$ | 211.80 | CUARTO     | 200%  |
| 121 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES                | 220090032 -LAS FLORES              | 100%   | may-21 | jul-21 | 100%  | may-21 | jul-21 | \$ | 90,000.00  | FISM | \$ | 90,000.00  |  |  | \$ | 89,894.10  | FISM | \$ | 89,894.10  | \$ | 105.90 | CUARTO     | 100%  |



Fecha: 31-ene-22

**Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2022**

|                           |   |                                     |      |        |        |      |        |        |                 |      |                 |               |      |                 |              |        |      |
|---------------------------|---|-------------------------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|-----------------|------|-----------------|---------------|------|-----------------|--------------|--------|------|
| 122                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO.              | 220090069 - RANCHO NUEVO            | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.10  | FISM | \$ 89,894.10    | \$ 105.90    | CUARTO | 100% |
| 123                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO.                | 220090150 - EL SAUCITO              | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 180,000.00   | FISM | \$ 180,000.00   | \$ 179,788.20 | FISM | \$ 179,788.20   | \$ 211.80    | CUARTO | 200% |
| 124                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE.               | 220090090 - VALLE VERDE             | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 270,000.00   | FISM | \$ 270,000.00   | \$ 269,682.30 | FISM | \$ 269,682.30   | \$ 317.70    | CUARTO | 300% |
| 125                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR     | 220090068 - OJO DE AGUA DE LOS MAR  | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.10  | FISM | \$ 89,894.10    | \$ 105.90    | CUARTO | 100% |
| 126                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ.           | 220090054 - LOMAS DE JUÁREZ         | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 270,000.00   | FISM | \$ 270,000.00   | \$ 269,682.30 | FISM | \$ 269,682.30   | \$ 317.70    | CUARTO | 300% |
| 127                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA.                  | 220090062 - PETZCOLA                | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.10  | FISM | \$ 89,894.10    | \$ 105.90    | CUARTO | 100% |
| 128                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA                  | 220090005 - AGUA FRÍA               | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.10  | FISM | \$ 89,894.10    | \$ 105.90    | CUARTO | 100% |
| 129                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO.               | 220090020 - CARRIZALITO             | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.10  | FISM | \$ 89,894.10    | \$ 105.90    | CUARTO | 100% |
| 130                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA.               | 220090025 - LA CUCHILLA             | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.10  | FISM | \$ 89,894.10    | \$ 105.90    | CUARTO | 100% |
| 131                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES.                 | 220090012 - BARREALES               | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.10  | FISM | \$ 89,894.10    | \$ 105.90    | CUARTO | 100% |
| 132                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS                | 220090198 - LOS CHARCOS             | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.09  | FISM | \$ 89,894.09    | \$ 105.91    | CUARTO | 100% |
| 133                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA.        | 220090086 - TANCÁMA                 | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.09  | FISM | \$ 89,894.09    | \$ 105.91    | CUARTO | 100% |
| 134                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO.   | 220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 180,000.00   | FISM | \$ 180,000.00   | \$ 179,788.18 | FISM | \$ 179,788.18   | \$ 211.82    | CUARTO | 200% |
| 135                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO                 | 220090045 - EL LINDERO              | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 360,000.00   | FISM | \$ 360,000.00   | \$ 359,576.36 | FISM | \$ 359,576.36   | \$ 423.64    | CUARTO | 400% |
| 136                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA.                 | 220090074 - SALDIVEÑA               | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 180,000.00   | FISM | \$ 180,000.00   | \$ 179,788.18 | FISM | \$ 179,788.18   | \$ 211.82    | CUARTO | 200% |
| 137                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE.                 | 220090094 - EL ZAPOTE               | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.09  | FISM | \$ 89,894.09    | \$ 105.91    | CUARTO | 100% |
| 138                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA      | 220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA   | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.09  | FISM | \$ 89,894.09    | \$ 105.91    | CUARTO | 100% |
| 139                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS           | 220090065 - PUERTO DE ANIMAS        | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.09  | FISM | \$ 89,894.09    | \$ 105.91    | CUARTO | 100% |
| 140                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO               | 220090067 - PUERTO HONDO            | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.09  | FISM | \$ 89,894.09    | \$ 105.91    | CUARTO | 100% |
| 141                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO.                | 220090146 - EL NARANJO              | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.09  | FISM | \$ 89,894.09    | \$ 105.91    | CUARTO | 100% |
| 142                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS TERRAZAS.      | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.09  | FISM | \$ 89,894.09    | \$ 105.91    | CUARTO | 100% |
| 143                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PASO DE LOS ADOBES | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.09  | FISM | \$ 89,894.09    | \$ 105.91    | CUARTO | 100% |
| 144                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS MISIONES.      | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.09  | FISM | \$ 89,894.09    | \$ 105.91    | CUARTO | 100% |
| 145                       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN NICOLAS      | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | 100% | may-21 | jul-21 | 100% | may-21 | jul-21 | \$ 90,000.00    | FISM | \$ 90,000.00    | \$ 89,894.09  | FISM | \$ 89,894.09    | \$ 105.91    | CUARTO | 100% |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |   |                                     |      |        |        |      |        |        | \$ 6,740,204.00 |      | \$ 6,749,204.00 | \$ -          |      | \$ 6,074,561.10 | \$ 10,656.22 |        |      |

Fecha: 31-ene-22

|  |                          |                    |                              |       |
|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------|
| Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | AVANCE FISICO FINANCIERO | INVERSION APROBADA | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA | METAS |
|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------|



Fecha: 31-ene-22

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2022

| Sub programa: FISM 2021   |   | FÍSICO                                 |      |                 |                  |      |                 | FINANCIERO       |               |       |               |       | INVERSIÓN APROBADA |               |       |               |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |               |       |               |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |           | METAS     |      |
|---------------------------|---|--|------|-----------------|------------------|------|-----------------|------------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------------|---------------|-------|---------------|-------|------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|
| No. de obra               | Descripción   | Localidad                              | %    | Fecha de inicio | Fecha de término | %    | Fecha de inicio | Fecha de término | Total         | Fondo | Municipal     | Part. | Otros              | Total         | Fondo | Municipal     | Part. | Otros                        | Total         | Fondo | Municipal     | Part. | Otros                               | Unidad    | Aprobadas |      |
| 146                       | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA CON BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA            | 220090005 -AGUA FRÍA                   | 100% | may-21          | sep-21           | 100% | may-21          | sep-21           | \$ 159,150.00 | FISM  | \$ 159,150.00 |       |                    | \$ 159,027.88 | FISM  | \$ 159,027.88 |       |                              | \$ 159,027.88 | FISM  | \$ 159,027.88 |       |                                     | \$ 122.12 | SISTEMA   | 100% |
| 147                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO                   | 220090195 -EL ALAMO                    | 100% | may-21          | sep-21           | 100% | may-21          | sep-21           | \$ 24,650.00  | FISM  | \$ 24,650.00  |       |                    | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                              | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                                     | \$ 15.00  | DEPÓSITO  | 100% |
| 148                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY CUATE (LA CUCHILLA) | 220090209 - JAGUEY CUATE (LA CUCHILLA) | 100% | may-21          | sep-21           | 100% | may-21          | sep-21           | \$ 24,650.00  | FISM  | \$ 24,650.00  |       |                    | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                              | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                                     | \$ 15.00  | DEPÓSITO  | 100% |
| 149                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO               | 220090067 - PUERTO HONDO               | 100% | may-21          | sep-21           | 100% | may-21          | sep-21           | \$ 24,650.00  | FISM  | \$ 24,650.00  |       |                    | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                              | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                                     | \$ 15.00  | DEPÓSITO  | 100% |
| 150                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL TIMBAL          | 220090129 - CUESTA DEL TIMBAL          | 100% | may-21          | sep-21           | 100% | may-21          | sep-21           | \$ 24,650.00  | FISM  | \$ 24,650.00  |       |                    | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                              | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                                     | \$ 15.00  | DEPÓSITO  | 100% |
| 151                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE                  | 220090054 -EL ZAPOTE                   | 100% | may-21          | sep-21           | 100% | may-21          | sep-21           | \$ 24,650.00  | FISM  | \$ 24,650.00  |       |                    | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                              | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                                     | \$ 15.00  | DEPÓSITO  | 100% |
| 152                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES                  | 220090012 - BARREALES                  | 100% | may-21          | sep-21           | 100% | may-21          | sep-21           | \$ 24,650.00  | FISM  | \$ 24,650.00  |       |                    | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                              | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                                     | \$ 15.00  | DEPÓSITO  | 100% |
| 153                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO               | 220090072 - SABINO CHICO               | 100% | may-21          | sep-21           | 100% | may-21          | sep-21           | \$ 24,650.00  | FISM  | \$ 24,650.00  |       |                    | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                              | \$ 24,635.00  | FISM  | \$ 24,635.00  |       |                                     | \$ 15.00  | DEPÓSITO  | 100% |
| 154                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE.               | 220090060 -VALLE VERDE                 | 100% | may-21          | sep-21           | 100% | may-21          | sep-21           | \$ 168,300.00 | FISM  | \$ 168,300.00 |       |                    | \$ 167,805.00 | FISM  | \$ 167,805.00 |       |                              | \$ 167,805.00 | FISM  | \$ 167,805.00 |       |                                     | \$ 495.00 | DEPÓSITO  | 900% |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |   |  |      |                 |                  |      |                 |                  | \$ 500,000.00 |       | \$ 500,000.00 | \$ -  | \$ -               | \$ 499,277.68 |       | \$ 499,277.68 | 0%    | 0%                           | \$ 722.12     |       |               |       |                                     |           |           |      |

Fecha: 31-ene-22

| Programa: GASTOS INDIRECTOS |                   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |        |            |     |        | INVERSIÓN APROBADA |              |           |              |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |              |           |              |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |              | METAS     |              |       |        |             |      |      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|------|--------|------------|-----|--------|--------------------|--------------|-----------|--------------|-------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|--------|-------------|------|------|
| Sub programa: FISM 2021     |                   | FÍSICO                   |      |        | FINANCIERO |     |        | Total              | Fondo        | Municipal | Part.        | Otros | Total                        | Fondo        | Municipal | Part.        | Otros | Total                               | Fondo        | Municipal | Part.        | Otros | Unidad | Aprobadas   |      |      |
| 155                         | GASTOS INDIRECTOS | JALPAN DE SERRA          | 100% | abr-21 | ago-21     | 94% | abr-21 | ago-21             | \$ 98,491.00 | FISM      | \$ 98,491.00 |       |                              | \$ 93,018.90 | FISM      | \$ 93,018.90 |       |                                     | \$ 93,018.90 | FISM      | \$ 93,018.90 |       |        | \$ 5,472.10 | LOTE | 100% |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>   |                   |                          |      |        |            |     |        |                    | \$ 98,491.00 |           | \$ 98,491.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ 93,018.90 |           | \$ 93,018.90 |       |                                     | \$ 5,472.10  |           |              |       |        |             |      |      |

Fecha: 31-ene-22

| Programa: FISE2021      |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |      |        |            |      |        | INVERSIÓN APROBADA |                 |           |       |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                 |           |       |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |                 | METAS     |       |       |                 |             |        |
|-------------------------|---|--------------------------|------|--------|------------|------|--------|--------------------|-----------------|-----------|-------|-------|------------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|-----------------|-------------|--------|
| Sub programa: FISE 2021 |   | FÍSICO                   |      |        | FINANCIERO |      |        | Total              | Fondo           | Municipal | Part. | Otros | Total                        | Fondo           | Municipal | Part. | Otros | Total                               | Fondo           | Municipal | Part. | Otros | Unidad          | Aprobadas   |        |
| 156                     | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA, QRO.      | Jalpan de Serra          | 100% | may-21 | ago-21     | 100% | may-21 | ago-21             | \$ 881,457.10   | FISE 2021 |       |       | \$ 881,457.10                | \$ 881,457.10   | FISE 2021 |       |       | \$ 881,457.10                       | \$ 881,457.10   | FISE 2021 |       |       | \$ 881,457.10   | ESTRUCTURAS | 4100%  |
| 157                     | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra          | 100% | may-21 | ago-21     | 100% | may-21 | ago-21             | \$ 678,791.68   | FISE 2021 |       |       | \$ 678,791.68                | \$ 678,791.68   | FISE 2021 |       |       | \$ 678,791.68                       | \$ 678,791.68   | FISE 2021 |       |       | \$ 678,791.68   | ESTRUCTURAS | 2400%  |
| 158                     | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.           | Jalpan de Serra          | 100% | may-21 | ago-21     | 100% | may-21 | ago-21             | \$ 1,172,476.54 | FISE 2021 |       |       | \$ 1,172,476.54              | \$ 1,172,476.54 | FISE 2021 |       |       | \$ 1,172,476.54                     | \$ 1,172,476.54 | FISE 2021 |       |       | \$ 1,172,476.54 | ESTRUCTURAS | 3700%  |
| 159                     | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA QRO                      | Jalpan de Serra          | 100% | may-21 | sep-21     | 100% | may-21 | sep-21             | \$ 2,965,888.13 | FISE 2021 |       |       | \$ 2,965,888.13              | \$ 2,965,888.13 | FISE 2021 |       |       | \$ 2,965,888.13                     | \$ 2,965,888.13 | FISE 2021 |       |       | \$ 2,965,888.13 | ML          | 91600% |



Fecha: 31-ene-22

**Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2022**

|                           |   |                 |      |        |        |      |        |        |                 |           |                 |                 |                 |                 |    |         |
|---------------------------|---|-----------------|------|--------|--------|------|--------|--------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|---------|
| 160                       | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BUENOS AIRES, JALPAN DE SERRA, QRO.                           | Jalpan de Serra | 100% | may-21 | sep-21 | 100% | may-21 | sep-21 | \$ 799,465.18   | FISE 2021 | \$ 799,465.18   | \$ 799,465.18   | FISE 2021       | \$ 799,465.18   | ML | 19700%  |
| 161                       | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NIÑUNO GAMINO A CAPULINES BARRIO LA PRESA, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra | 100% | may-21 | sep-21 | 100% | may-21 | sep-21 | \$ 1,583,623.36 | FISE 2021 | \$ 1,583,623.36 | \$ 1,583,623.36 | FISE 2021       | \$ 1,583,623.36 | ML | 122933% |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |   |                 |      |        |        |      |        |        | \$ 8,061,701.99 | 0%        | \$ -            | \$ -            | \$ 8,061,701.99 | \$ 8,061,701.99 |    |         |

Fecha: 31-ene-22

| Programa: GEQ OYA 2021     |  | AVANCE FISICO FINANCIERO |      |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |              |           |       |                  | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |              |           |                  |                 | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS   |   |
|----------------------------|--|--------------------------|------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|-----------|-------|------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| Sub programa: GEQ OYA 2021 |  | FISICO                   |      |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  | Total              | Fondo        | Municipal | Part. | Otros            | Total                        | Fondo        | Municipal | Part.            | Otros           |                                     | Unidad  | Aprobadas   |
| No. de obra                | Descripción  | Localidad                | %    | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término |                    |              |           |       |                  |                              |              |           |                  |                 |                                     |   |   |
| 162                        | PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra          | 100% | may-21          | sep-21           | 100%       | may-21          | sep-21           | \$ 7,342,299.41    | GEQ OYA 2021 |           |       | \$ 7,342,299.41  | \$ 7,342,299.41              | GEQ OYA 2021 |           |                  | \$ 7,342,299.41 |                                     | 624.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO | 824.76 ML GUARNICIONES 898.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO |
| 163                        | PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.  | Jalpan de Serra          | 100% | may-21          | sep-21           | 100%       | may-21          | sep-21           | \$ 8,188,133.17    | GEQ OYA 2021 |           |       | \$ 8,188,133.17  | \$ 8,188,133.17              | GEQ OYA 2021 |           |                  | \$ 8,188,133.17 |                                     | 887.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO | 887.72 ML GUARNICIONES 1083.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO |
| 164                        | PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.      | Jalpan de Serra          | 100% | may-21          | sep-21           | 100%       | may-21          | sep-21           | \$ 3,839,434.69    | GEQ OYA 2021 |           |       | \$ 3,839,434.69  | \$ 3,839,434.69              | GEQ OYA 2021 |           |                  | \$ 3,839,434.69 |                                     | 285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO  | 285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO  |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>  |  |                          |      |                 |                  |            |                 |                  | \$ 19,369,867.27   |              |           |       | \$ 19,369,867.27 | \$ 19,369,867.27             |              |           | \$ 19,369,867.27 |                 |                                     |   |   |

Fecha: 31-ene-22

| Programa: ISN 2021        |   | AVANCE FISICO FINANCIERO |      |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |          |           |       |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |          |           |                 |                 | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS   |   |
|---------------------------|---|--------------------------|------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| Sub programa: ISN 2021    |   | FISICO                   |      |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  | Total              | Fondo    | Municipal | Part. | Otros           | Total                        | Fondo    | Municipal | Part.           | Otros           |                                     | Unidad  | Aprobadas   |
| No. de obra               | Descripción   | Localidad                | %    | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término |                    |          |           |       |                 |                              |          |           |                 |                 |                                     |   |   |
| 165                       | URBANIZACION DE BOULEVARD POLICARPO OLIVERA EN LA COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO. | Jalpan de Serra          | 100% | may-21          | sep-21           | 100%       | may-21          | sep-21           | \$ 5,594,087.53    | ISN 2021 |           |       | \$ 5,594,087.53 | \$ 5,594,087.53              | ISN 2021 |           |                 | \$ 5,594,087.53 |                                     | 5 POZOS 2,615.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 5 POZOS 2,615.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |   |                          |      |                 |                  |            |                 |                  | \$ 5,594,087.53    | 0%       | \$ -      | \$ -  | \$ 5,594,087.53 | \$ 5,594,087.53              |          |           | \$ 5,594,087.53 |                 |                                     |   |   |

Fecha: 31-ene-22

| Programa: ISN 2020        |  | AVANCE FISICO FINANCIERO |      |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |          |           |       |                  | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |          |           |                  |                  | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |              |
|---------------------------|--|--------------------------|------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|-------|------------------|------------------------------|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------------|--------|--------------|
| Sub programa: ISN 2020    |  | FISICO                   |      |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  | Total              | Fondo    | Municipal | Part. | Otros            | Total                        | Fondo    | Municipal | Part.            | Otros            |                                     | Unidad | Aprobadas    |
| No. de obra               | Descripción  | Localidad                | %    | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término |                    |          |           |       |                  |                              |          |           |                  |                  |                                     |        |              |
| 166                       | EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | JALPAN DE SERRA          | 100% | dic-20          | feb-21           | 98%        | dic-20          | feb-21           | \$ 18,680,636.08   | ISN 2020 |           |       | \$ 18,680,636.08 | \$ 18,392,414.65             | ISN 2020 |           |                  | \$ 18,392,414.65 |                                     | M2     | EQUIPAMIENTO |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |  |                          |      |                 |                  |            |                 |                  | \$ 18,680,636.08   | 0%       | \$ -      | \$ -  | \$ 18,680,636.08 | \$ 18,392,414.65             |          |           | \$ 18,392,414.65 |                  |                                     |        |              |

Fecha: 31-ene-22

| Programa: PARTICIPACIONES |  | AVANCE FISICO FINANCIERO |      |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |                 |           |       |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                 |           |                 |                 | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|---------------------------|--|--------------------------|------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: 2020        |  | FISICO                   |      |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  | Total              | Fondo           | Municipal | Part. | Otros           | Total                        | Fondo           | Municipal | Part.           | Otros           |                                     | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra               | Descripción  | Localidad                | %    | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término |                    |                 |           |       |                 |                              |                 |           |                 |                 |                                     |        |           |
| 1                         | Urbanización de calle abasolo, banno el panteon jalpan de serra. | JALPAN DE SERRA          | 100% | oct-20          | dic-20           | 100%       | oct-20          | abr-21           | \$ 1,805,790.00    | Participaciones |           |       | \$ 1,805,790.00 | \$ 1,805,790.00              | Participaciones |           |                 | \$ 1,805,790.00 |                                     | OBRA   | 100%      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |  |                          |      |                 |                  |            |                 |                  | \$ 1,805,790.00    | 0%              | \$ -      | \$ -  | \$ 1,805,790.00 | \$ 1,805,790.00              |                 |           | \$ 1,805,790.00 |                 |                                     |        |           |

Fecha: 31-dic-21

| Programa: INGRESOS PROPIOS |             | AVANCE FISICO FINANCIERO |   |                 |                  |            |                 |                  | INVERSION APROBADA |       |           |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |           |       |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS  |           |
|----------------------------|-------------|--------------------------|---|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|
| Sub programa: 2021         |             | FISICO                   |   |                 |                  | FINANCIERO |                 |                  | Total              | Fondo | Municipal | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal | Part. | Otros |                                     | Unidad | Aprobadas |
| No. de obra                | Descripción | Localidad                | % | Fecha de inicio | Fecha de término | %          | Fecha de inicio | Fecha de término |                    |       |           |       |       |                              |       |           |       |       |                                     |        |           |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>  |             |                          |   |                 |                  |            |                 |                  |                    |       |           |       |       |                              |       |           |       |       |                                     |        |           |





Fecha: 31-ene-22

### Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro. Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2022

|                           |  |                 |      |        |        |      |        |        |                 |                  |                 |               |                 |                  |                 |   |      |      |
|---------------------------|--|-----------------|------|--------|--------|------|--------|--------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---|------|------|
| 1                         | Trabajos complementarios para estacionamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro campus Jalpan                              | JALPAN DE SERRA | 100% | dic-20 | abr-21 | 100% | oct-20 | abr-21 | \$ 997,450.00   | Ingresos propios | \$ 997,450.00   | \$ 997,450.00 | \$ 997,450.00   | Ingresos propios | \$ 997,450.00   | - | OBRA | 100% |
| 2                         | Continuación de acceso y banda perimetral de "El nuevo Pantecón de Jalpan de Serra, 1ra Etapa en la Localidad de piedras Anchas" | JALPAN DE SERRA | 10%  | dic-21 | dic-20 | 50%  | dic-21 | mar-22 | \$ 1,998,491.55 | Ingresos propios | \$ 1,805,790.00 | \$ 999,245.78 | \$ 999,245.78   | Ingresos propios | \$ 999,245.78   | - | OBRA | 100% |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |  |                 |      |        |        |      |        |        | \$ 2,995,941.55 | 0%               | \$ 1,805,790.00 | \$ 997,450.00 | \$ 1,998,695.78 |                  | \$ 1,998,695.78 |   |      |      |

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2021, corresponde a la cantidad de \$ 34,277,792.00 (Treinta y cuatro millones doscientos setenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó del H. Ayuntamiento el día 06 de marzo de 2021.

Los remanentes del recurso FISM-DF 2021 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$51,833.87 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre e intereses generados por \$ 2,802.00 a la misma fecha y los intereses generados.

**C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS**  
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA  
ELABORÓ

**C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SIERRA**  
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
AUTORIZÓ