



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2022

Fecha: **28-feb-22**

Programa: UM URBANIZACIÓN MUNICIPAL		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					RENTERO POR RECIBIDOS EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2021		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Usidad	Aprobadas
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
1	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	220090122 - LOS NARANJITOS	100.0%	abr-21	jun-21	99.8%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 498,921.24	FISM	\$ 498,921.24			\$ 1,078.76	M2	427.00
2	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	100.0%	abr-21	jun-21	99.7%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 498,734.76	FISM	\$ 498,734.76			\$ 1,265.24	M2	427.00
3	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	220090194 - ARENITAS	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00			\$ 399,698.90	FISM	\$ 399,698.90			\$ 301.10	M2	342.00
4	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE JALPAN	220090147 - GUAYABOS DE JALPAN	100.0%	abr-21	jun-21	99.6%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 497,948.82	FISM	\$ 497,948.82			\$ 2,051.18	M2	427.00
5	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO	220090047 - MADROÑO	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00			\$ 999,861.32	FISM	\$ 999,861.32			\$ 138.68	M2	855.00
6	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197 - LOMA DELGADA	100.0%	may-21	jul-21	99.6%	may-21	jul-21	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00			\$ 398,525.30	FISM	\$ 398,525.30			\$ 1,474.70	M2	342.00
7	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR	220090058 - OJO DE AGUA DE LOS MAR	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,058.33	FISM	\$ 499,058.33			\$ 941.67	M2	427.00
8	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	100.0%	abr-21	jun-21	100.0%	abr-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,799.60	FISM	\$ 499,799.60			\$ 200.40	M2	427.00
9	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	100.0%	may-21	jul-21	100.0%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,780.21	FISM	\$ 499,780.21			\$ 219.79	M2	427.00
10	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	220090044 - LIMON DE LA PEÑA	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00			\$ 599,325.77	FISM	\$ 599,325.77			\$ 674.23	M2	513.00
11	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	220090032 - LAS FLORES	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00			\$ 299,069.20	FISM	\$ 299,069.20			\$ 930.80	M2	256.00
12	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026 - EL DIVISADERO	100.0%	abr-21	jun-21	99.9%	abr-21	jun-21	\$ 330,000.00	FISM	\$ 330,000.00			\$ 329,537.08	FISM	\$ 329,537.08			\$ 462.92	M2	282.00
13	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY NUEVO	220090188 - JAGÜEY NUEVO	100.0%	may-21	jun-21	99.9%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,610.50	FISM	\$ 499,610.50			\$ 389.50	M2	427.00
14	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	\$ 550,000.00	FISM	\$ 550,000.00			\$ 549,934.28	FISM	\$ 549,934.28			\$ 65.72	M2	470.00
15	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019 - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100.0%	may-21	jun-21	99.6%	may-21	jun-21	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00			\$ 597,512.50	FISM	\$ 597,512.50			\$ 2,487.50	M2	513.00
16	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089 - TEOCHO	100.0%	may-21	jun-21	100.0%	may-21	jun-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,867.37	FISM	\$ 499,867.37			\$ 132.63	M2	427.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2022

Fecha: 28-feb-22

17	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 - CARRERA DE TANCAMA	100.0%	may-21	jun-21	99.8%	may-21	jun-21	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ 598,809.74	FISM	\$ 598,809.74	\$ 1,190.26	M2	513.00
18	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	220090237 - LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ 498,897.23	FISM	\$ 498,897.23	\$ 1,102.77	M2	129.00
19	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095 - ZOYAPILCA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,898.83	FISM	\$ 1,498,898.83	\$ 1,101.17	M2	541.00
20	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2DA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075 - SAN ANTONIO TANCYOYL	100.0%	may-21	jul-21	100.0%	may-21	jul-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00	\$ 1,499,987.47	FISM	\$ 1,499,987.47	\$ 12.53	M2	847.00
21	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ 997,227.96	FISM	\$ 997,227.96	\$ 2,772.04	M2	500.00
22	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090230 - LA ESPERANZA	100.0%	may-21	jul-21	99.8%	may-21	jul-21	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ 997,674.98	FISM	\$ 997,674.98	\$ 2,325.02	M2	565.00
23	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURÁN	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 1,400,000.00	FISM	\$ 1,400,000.00	\$ 1,398,743.68	FISM	\$ 1,398,743.68	\$ 1,256.32	M2	791.00
24	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074 - SALDIVENA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 1,800,000.00	FISM	\$ 1,800,000.00	\$ 1,798,321.80	FISM	\$ 1,798,321.80	\$ 1,678.20	M2	648.00
25	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ 298,981.37	FISM	\$ 298,981.37	\$ 1,018.63	M2	256.00
26	MEJORAMIENTO DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	100.0%	may-21	jul-21	99.7%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ 498,730.20	FISM	\$ 498,730.20	\$ 1,269.80	M2	427.00
27	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DEL RIO	220090002 - ACATITLAN DEL RIO	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ 298,702.48	FISM	\$ 298,702.48	\$ 297.52	M2	169.00
28	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090080 - VALLE VERDE	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 2,000,000.00	FISM	\$ 2,000,000.00	\$ 1,997,446.89	FISM	\$ 1,997,446.89	\$ 2,553.11	M2	866.00
29	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00	\$ 1,497,982.37	FISM	\$ 1,497,982.37	\$ 2,017.63	ML	150.00
30	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090080 - VALLE VERDE	100.0%	dic-21	mar-22	54.2%	dic-21	mar-22	\$ 128,802.00	FISM	\$ 128,802.00	\$ 69,821.95	FISM	\$ 69,821.95	\$ 15.70	KM	1.79
31	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURÁN	100.0%	dic-21	mar-22	54.2%	dic-21	mar-22	\$ 454,786.00	FISM	\$ 454,786.00	\$ 246,495.48	FISM	\$ 246,495.48	\$ 78.24	KM	6.32
32	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	100.0%	dic-21	mar-22	54.2%	dic-21	mar-22	\$ 119,448.00	FISM	\$ 119,448.00	\$ 64,693.68	FISM	\$ 64,693.68	\$ 13.45	KM	1.66
33	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070 - RINCÓN DE PITZQUINTLA	100.0%	dic-21	mar-22	54.2%	dic-21	mar-22	\$ 128,802.00	FISM	\$ 128,802.00	\$ 69,821.95	FISM	\$ 69,821.95	\$ 15.70	KM	1.79
34	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	100.0%	dic-21	mar-22	54.2%	dic-21	mar-22	\$ 215,150.00	FISM	\$ 215,150.00	\$ 116,604.89	FISM	\$ 116,604.89	\$ 36.23	KM	2.99
35	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090159 - EL NARANJO	100.0%	dic-21	mar-22	54.2%	dic-21	mar-22	\$ 64,761.00	FISM	\$ 64,761.00	\$ 35,093.08	FISM	\$ 35,093.08	\$ 3.65	KM	0.90
36	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	dic-21	mar-22	54.2%	dic-21	mar-22	\$ 128,802.00	FISM	\$ 128,802.00	\$ 69,821.95	FISM	\$ 69,821.95	\$ 15.70	KM	1.79
37	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE RIO ADENTRO	220090071 - RIO ADENTRO	100.0%	dic-21	mar-22	54.2%	dic-21	mar-22	\$ 107,935.00	FISM	\$ 107,935.00	\$ 58,484.54	FISM	\$ 58,484.54	\$ 13.92	KM	1.50
38	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	100.0%	dic-21	mar-22	54.2%	dic-21	mar-22	\$ 171,976.00	FISM	\$ 171,976.00	\$ 93,213.42	FISM	\$ 93,213.42	\$ 25.97	KM	2.39
39	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES	220090015 - CAPULINES	100.0%	dic-21	mar-22	54.0%	dic-21	mar-22	\$ 111,887.00	FISM	\$ 111,887.00	\$ 60,458.28	FISM	\$ 60,458.28	\$ 18.44	KM	1.56
40	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080 - SAN VICENTE	100.0%	dic-21	mar-22	54.2%	dic-21	mar-22	\$ 215,150.00	FISM	\$ 215,150.00	\$ 116,604.89	FISM	\$ 116,604.89	\$ 36.23	KM	2.99



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2022

Fecha: **28-feb-22**

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
41	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	220090017 - CARRERA DE TANCÁMA	100.0%	dic-21	mar-22	54.3%	dic-21	mar-22	\$ 179,891.00	FISM	\$ 179,891.00			\$ 97,625.04	FISM	\$ 97,625.04			\$ 22.53	KM	2.50
42	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (C/O DE AGUA)	220090086 - TANCÁMA	100.0%	dic-21	mar-22	54.0%	dic-21	mar-22	\$ 64,391.00	FISM	\$ 64,391.00			\$ 34,754.30	FISM	\$ 34,754.30			\$ 9.60	KM	0.80
43	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA A AGUA AMARGA	220090025 - LA CUCHILLA	100.0%	dic-21	mar-22	54.2%	dic-21	mar-22	\$ 258,324.00	FISM	\$ 258,324.00			\$ 140,123.62	FISM	\$ 140,123.62			\$ 83.50	KM	3.59
44	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 1,500,000.00	FISM	\$ 1,500,000.00			\$ 1,498,923.50	FISM	\$ 1,498,923.50			\$ 1,076.50	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 25,930,085.00		\$ 25,930,085.00			\$ 24,821,130.75		\$ 24,821,130.75			\$ 32,886.16		

Programa: 90 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y COLONIAS PC		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2021		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas		
45	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 - SALDIVERA	100.0%	may-21	jul-21	99.9%	may-21	jul-21	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00			\$ 499,627.45	FISM	\$ 499,627.45			\$ 372.55		ML	400.00			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,000.00		\$ 500,000.00			\$ 499,627.45		\$ 499,627.45			\$ 372.55						

Programa: 90 DRENAJE Y LETRINAS		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2021		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas		
46	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195 - EL ALAMO	100.0%	nov-21	dic-21	99.7%	nov-21	dic-21	\$ 500,012.00	FISM	\$ 500,012.00			\$ 498,486.30	FISM	\$ 498,486.30			\$ 1,525.70		OBRA	1.00			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,012.00		\$ 500,012.00			\$ 498,486.30		\$ 498,486.30			\$ 1,525.70						

Programa: VIVIENDA DIGNA		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2021		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas		
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCÁMA	220090087 - TANCÁMA	100.0%	nov-21	feb-22	93.8%	nov-21	feb-22	\$ 43,470.25	FISM	\$ 43,470.25			\$ 40,777.70	FISM	\$ 40,777.70			\$ 49.56		M2	40.46			
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090096 - ZOYAPILCA	100.0%	nov-21	feb-22	94.8%	nov-21	feb-22	\$ 45,969.34	FISM	\$ 45,969.34			\$ 43,568.13	FISM	\$ 43,568.13			\$ 46.73		M2	43.13			
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	220090207 - EL TEPAMAL	100.0%	nov-21	feb-22	93.9%	nov-21	feb-22	\$ 24,187.74	FISM	\$ 24,187.74			\$ 22,720.65	FISM	\$ 22,720.65			\$ 27.16		M2	22.51			
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	100.0%	nov-21	feb-22	95.2%	nov-21	feb-22	\$ 51,754.48	FISM	\$ 51,754.48			\$ 49,250.10	FISM	\$ 49,250.10			\$ 58.53		M2	48.19			
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100.0%	nov-21	feb-22	92.8%	nov-21	feb-22	\$ 41,176.50	FISM	\$ 41,176.50			\$ 38,214.42	FISM	\$ 38,214.42			\$ 48.09		M2	38.35			
52	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090080 - VALLE VERDE	100.0%	nov-21	feb-22	93.6%	nov-21	feb-22	\$ 53,492.36	FISM	\$ 53,492.36			\$ 50,093.56	FISM	\$ 50,093.56			\$ 57.25		M2	49.54			
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	nov-21	feb-22	94.2%	nov-21	feb-22	\$ 20,962.66	FISM	\$ 20,962.66			\$ 19,746.45	FISM	\$ 19,746.45			\$ 24.15		M2	19.51			
54	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	100.0%	nov-21	feb-22	93.4%	nov-21	feb-22	\$ 27,677.83	FISM	\$ 27,677.83			\$ 25,862.55	FISM	\$ 25,862.55			\$ 32.71		M2	25.82			
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	nov-21	feb-22	94.3%	nov-21	feb-22	\$ 30,397.60	FISM	\$ 30,397.60			\$ 28,659.26	FISM	\$ 28,659.26			\$ 35.40		M2	28.35			
56	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	100.0%	nov-21	feb-22	94.4%	nov-21	feb-22	\$ 70,978.53	FISM	\$ 70,978.53			\$ 66,988.59	FISM	\$ 66,988.59			\$ 82.35		M2	66.13			
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	100.0%	nov-21	feb-22	94.0%	nov-21	feb-22	\$ 43,373.77	FISM	\$ 43,373.77			\$ 40,789.20	FISM	\$ 40,789.20			\$ 48.45		M2	40.34			
58	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	100.0%	nov-21	feb-22	94.0%	nov-21	feb-22	\$ 56,224.81	FISM	\$ 56,224.81			\$ 52,853.59	FISM	\$ 52,853.59			\$ 58.97		M2	52.14			
59	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	220090025 - LA CUCHILLA	100.0%	nov-21	feb-22	71.3%	nov-21	feb-22	\$ 75,785.91	FISM	\$ 75,785.91			\$ 54,046.19	FISM	\$ 54,046.19			\$ 84.97		M2	70.45			
60	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS JASSO	220090037 - LOS JASSO	100.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 22,773.49	FISM	\$ 22,773.49			\$ 11,373.44	FISM	\$ 11,373.44			\$ 26.61		M2	21.22			
61	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRIA	220090090 - TIERRA FRIA	100.0%	nov-21	feb-22	49.9%	nov-21	feb-22	\$ 145,392.09	FISM	\$ 145,392.09			\$ 72,615.13	FISM	\$ 72,615.13			\$ 161.82		M2	135.09			
62	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	100.0%	nov-21	feb-22	93.0%	nov-21	feb-22	\$ 57,292.41	FISM	\$ 57,292.41			\$ 53,301.12	FISM	\$ 53,301.12			\$ 59.44		M2	52.94			
63	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL GADA	220090197 - LOMA DEL GADA	100.0%	nov-21	feb-22	95.1%	nov-21	feb-22	\$ 22,347.90	FISM	\$ 22,347.90			\$ 21,243.79	FISM	\$ 21,243.79			\$ 25.36		M2	20.80			
64	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADRÓN	220090047 - MADRÓN	100.0%	nov-21	feb-22	93.5%	nov-21	feb-22	\$ 53,597.36	FISM	\$ 53,597.36			\$ 50,132.68	FISM	\$ 50,132.68			\$ 63.52		M2	50.00			



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2022

Fecha: **28-feb-22**

99	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPAN DE SERRA, COLONIA LA PEDRERA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 21,281.99	FISM	\$ 21,281.99			\$ 10,602.79	FISM	\$ 10,602.79			\$ 76.42	M2	27.76
100	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPAN DE SERRA, CRUZ BLANCA (MOVIMIENTO SOCIAL)	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	49.8%	nov-21	feb-22	\$ 11,058.74	FISM	\$ 11,058.74			\$ 5,509.58	FISM	\$ 5,509.58			\$ 39.59	M2	14.43
101	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE FITZQUINTLA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	nov-21	feb-22	99.6%	nov-21	feb-22	\$ 41,157.36	FISM	\$ 41,157.36			\$ 41,009.20	FISM	\$ 41,009.20			\$ 148.16	M2	53.67
102	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	220090056 - OJO DE AGUA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00			\$ 109,618.10	FISM	\$ 109,618.10			\$ 381.90	BAÑO DIGNO	200%
103	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00			\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05			\$ 190.95	BAÑO DIGNO	100%
104	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURÁN	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00			\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05			\$ 190.95	BAÑO DIGNO	100%
105	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005 - AGUA FRÍA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00			\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05			\$ 190.95	BAÑO DIGNO	100%
106	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA FRÍA	220090090 - TIERRA FRÍA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00			\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05			\$ 190.95	BAÑO DIGNO	100%
107	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARBONILLO	220090020 - CARRIZALITO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00			\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05			\$ 190.95	BAÑO DIGNO	100%
108	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00			\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05			\$ 190.95	BAÑO DIGNO	100%
109	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	220090044 - LIMON DE LA PEÑA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00			\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05			\$ 190.95	BAÑO DIGNO	100%
110	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090090 - SAN VICENTE	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00			\$ 109,618.10	FISM	\$ 109,618.10			\$ 381.90	BAÑO DIGNO	200%
111	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	220090019 - CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00			\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05			\$ 190.95	BAÑO DIGNO	100%
112	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00			\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05			\$ 190.95	BAÑO DIGNO	100%
113	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE ACATILÁN DEL RÍO	220090002 - ACATILÁN DEL RÍO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00			\$ 54,809.05	FISM	\$ 54,809.05			\$ 190.95	BAÑO DIGNO	100%
114	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CRUZ	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00			\$ 54,809.03	FISM	\$ 54,809.03			\$ 190.97	BAÑO DIGNO	100%
115	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	220090029 - ESPADAÑUELA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10			\$ 105.90	CUARTO	100%
116	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL PINO	220090118 - MESA DEL PINO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10			\$ 105.90	CUARTO	100%
117	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 180,000.00	FISM	\$ 180,000.00			\$ 179,788.20	FISM	\$ 179,788.20			\$ 211.80	CUARTO	200%
118	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095 - ZOYAPILCA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10			\$ 105.90	CUARTO	100%
119	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOCL	220090087 - TANCYOCL	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10			\$ 105.90	CUARTO	100%
120	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOCL	220090075 - SAN ANTONIO TANCYOCL	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 180,000.00	FISM	\$ 180,000.00			\$ 179,788.20	FISM	\$ 179,788.20			\$ 211.80	CUARTO	200%
121	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	220090032 - LAS FLORES	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10			\$ 105.90	CUARTO	100%
122	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090089 - RANCHO NUEVO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10			\$ 105.90	CUARTO	100%
123	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 180,000.00	FISM	\$ 180,000.00			\$ 179,788.20	FISM	\$ 179,788.20			\$ 211.80	CUARTO	200%
124	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090080 - VALLE VERDE	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 270,000.00	FISM	\$ 270,000.00			\$ 269,682.30	FISM	\$ 269,682.30			\$ 317.70	CUARTO	300%
125	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS MAR	220090058 - OJO DE AGUA DE LOS MAR	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10			\$ 105.90	CUARTO	100%
126	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE JUÁREZ	220090054 - LOMAS DE JUÁREZ	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 270,000.00	FISM	\$ 270,000.00			\$ 269,682.30	FISM	\$ 269,682.30			\$ 317.70	CUARTO	300%
127	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10			\$ 105.90	CUARTO	100%
128	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005 - AGUA FRÍA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10			\$ 105.90	CUARTO	100%



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2022

Fecha: **28-feb-22**

129	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10		\$ 105.90	CUARTO	100%	
130	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	220090025.- LA CUCHILLA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10		\$ 105.90	CUARTO	100%	
131	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.10	FISM	\$ 89,894.10		\$ 105.90	CUARTO	100%	
132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.-LOS CHARCOS	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09		\$ 105.91	CUARTO	100%	
133	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCÁMA	220090086.- TANCÁMA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09		\$ 105.91	CUARTO	100%	
134	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 180,000.00	FISM	\$ 180,000.00			\$ 179,788.18	FISM	\$ 179,788.18		\$ 211.82	CUARTO	200%	
135	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 360,000.00	FISM	\$ 360,000.00			\$ 359,576.36	FISM	\$ 359,576.36		\$ 423.64	CUARTO	400%	
136	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVÉNA	220090074.- SALDIVÉNA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 180,000.00	FISM	\$ 180,000.00			\$ 179,788.18	FISM	\$ 179,788.18		\$ 211.82	CUARTO	200%	
137	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.-EL ZAPOTE	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09		\$ 105.91	CUARTO	100%	
138	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09		\$ 105.91	CUARTO	100%	
139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065.- PUERTO DE ANIMAS	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09		\$ 105.91	CUARTO	100%	
140	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.- PUERTO HONDO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09		\$ 105.91	CUARTO	100%	
141	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090146.- EL NARANJO	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09		\$ 105.91	CUARTO	100%	
142	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS TERRAZAS	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09		\$ 105.91	CUARTO	100%	
143	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PASO DE LOS ADOBES	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09		\$ 105.91	CUARTO	100%	
144	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS MISERIAS	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09		\$ 105.91	CUARTO	100%	
145	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SAN NICOLAS	220090001.- JALPAN DE SERRA	100%	may-21	jul-21	100%	may-21	jul-21	\$ 90,000.00	FISM	\$ 90,000.00			\$ 89,894.09	FISM	\$ 89,894.09		\$ 105.91	CUARTO	100%	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,749,204.00		\$ 6,749,204.00	\$ -	\$ -	\$ 6,503,531.32		\$ 6,503,531.32	\$ -	\$ -	\$ 10,650.22		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA										REINTEGRO POR RECIBIDOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2021		FISICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA								
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas			
146	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA CON BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.-AGUA FRIA	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 159,150.00	FISM	\$ 159,150.00			\$ 159,027.88	FISM	\$ 159,027.88			\$ 122.12		SISTEMA	100%			
147	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195.-EL ALAMO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			\$ 15.00		DEPÓSITO	100%			
148	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY CUATE (LA CUCHILLA)	220090209.- JAGÜEY CUATE (LA CUCHILLA)	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			\$ 15.00		DEPÓSITO	100%			
149	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.- PUERTO HONDO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			\$ 15.00		DEPÓSITO	100%			
150	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DEL TIMBAL	220090129.- CUESTA DEL TIMBAL	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			\$ 15.00		DEPÓSITO	100%			
151	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090054.-EL ZAPOTE	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			\$ 15.00		DEPÓSITO	100%			



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2022

Fecha: **28-feb-22**

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
152	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	22000013 - BARREALES	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			\$ 15.00	DEPÓSITO	100%
153	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	22000072 - SABINO CHICO	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 24,650.00	FISM	\$ 24,650.00			\$ 24,635.00	FISM	\$ 24,635.00			\$ 15.00	DEPÓSITO	100%
154	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	22000060 - VALLE VERDE	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 168,300.00	FISM	\$ 168,300.00			\$ 167,805.00	FISM	\$ 167,805.00			\$ 495.00	DEPÓSITO	900%
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 499,277.99		\$ 499,277.99	0%	0%	722.12		

Programa: GASTOS INDIRECTOS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2021		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
155	GASTOS INDIRECTOS	JALPAN DE SERRA	100%	abr-21	ago-21	94%	abr-21	ago-21	\$ 98,491.00	FISM	\$ 98,491.00			\$ 93,018.90	FISM	\$ 93,018.90				\$ 5,472.10	LOTE	100%	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 98,491.00		\$ 98,491.00	\$ -	\$ -	\$ 93,018.90		\$ 93,018.90			\$ 5,472.10				
									\$ 34,377,792.99		\$ 34,377,792.99	\$ -	\$ -	\$ 32,915,872.89		\$ 32,915,872.89			\$ 91,833.87				

Fecha: **28-feb-22**

Programa: FISE2021		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISE 2021		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
156	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 881,457.10	FISE 2021			\$ 881,457.10	\$ 881,457.10	FISE 2021				\$ 881,457.10	-	ESTRUCTURAS	4100%	
157	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 678,791.68	FISE 2021			\$ 678,791.68	\$ 678,791.68	FISE 2021				\$ 678,791.68	-	ESTRUCTURAS	2400%	
158	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	ago-21	100%	may-21	ago-21	\$ 1,172,476.54	FISE 2021			\$ 1,172,476.54	\$ 1,172,476.54	FISE 2021				\$ 1,172,476.54	-	ESTRUCTURAS	3700%	
159	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA INES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 2,965,888.13	FISE 2021			\$ 2,965,888.13	\$ 2,965,888.13	FISE 2021				\$ 2,965,888.13	-	ML	91600%	
160	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA BUENOS AIRES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 799,465.18	FISE 2021			\$ 799,465.18	\$ 799,465.18	FISE 2021				\$ 799,465.18	-	ML	19700%	
161	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NINGUNO CAMINO A CAPULINES BARRIO LA PRESA, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 1,583,623.36	FISE 2021			\$ 1,583,623.36	\$ 1,583,623.36	FISE 2021				\$ 1,583,623.36	-	ML	122933%	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 8,081,701.90	0%	\$ 8,081,701.90	\$ -	\$ -	\$ 8,081,701.90		\$ 8,081,701.90			\$ 8,081,701.90				

Fecha: **28-feb-22**

Programa: GEO OYA 2021		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: GEO OYA 2021		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
162	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LAS MISIONES, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 7,342,299.41	GEO OYA 2021			\$ 7,342,299.41	\$ 7,342,299.41	GEO OYA 2021				\$ 7,342,299.41	-	824.76 ML GUARNICIONES 896.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO	824.76 ML GUARNICIONES 896.57 M2 BANQUETAS 2298.74 M2 PAVIMENTO	
163	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SOLIDARIDAD, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 8,188,133.17	GEO OYA 2021			\$ 8,188,133.17	\$ 8,188,133.17	GEO OYA 2021				\$ 8,188,133.17	-	867.72 ML GUARNICIONES 1063.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO	867.72 ML GUARNICIONES 1063.70 M2 BANQUETA 4045.89 M2 PAVIMENTO	
164	PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA LA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 3,839,434.69	GEO OYA 2021			\$ 3,839,434.69	\$ 3,839,434.69	GEO OYA 2021				\$ 3,839,434.69	-	285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO	285.52 ML GUARNICIONES 660.19 M2 BANQUETA 1602.84 M2 PAVIMENTO	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 19,369,867.27		\$ 19,369,867.27	\$ -	\$ -	\$ 19,369,867.27		\$ 19,369,867.27			\$ 19,369,867.27				

Fecha: **28-feb-22**

Programa: ISM 2021		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
--------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------	--	-------	--

Fecha: **28-feb-22**



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2022

Fecha: 28-feb-22

Sub programa: ISN 2021		FISICO						FINANCIERO						REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS			METAS			
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
105	URBANIZACION DE BOULEVARD POLICARPO OLIVERA EN LA COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.	Jalpan de Serra	100%	may-21	sep-21	100%	may-21	sep-21	\$ 5,594,067.53	ISN 2021			\$ 5,594,067.53	\$ 5,594,067.53	ISN 2021			\$ 5,594,067.53	5 POZOS 2.615.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	5 POZOS 2.615.64 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,594,067.53	0%	\$ -	\$ -	\$ 5,594,067.53	\$ 5,594,067.53			\$ 5,594,067.53			

Programa: ISN 2020		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
106	EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	JALPAN DE SERRA	100%	dic-20	feb-21	98%	dic-20	feb-21	\$ 18,680,838.08	ISN 2020			\$ 18,680,838.08	\$ 18,392,414.05	ISN 2020			\$ 18,392,414.05	M2	EQUIPAMIENTO			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 18,680,838.08	0%	\$ -	\$ -	\$ 18,680,838.08	\$ 18,392,414.05			\$ 18,392,414.05						

Programa: PARTICIPACIONES		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
1	Utilización de calle abasolo, barro al panteon jalpan de serra	JALPAN DE SERRA	100%	oct-20	dic-20	100%	oct-20	abr-21	\$ 1,805,790.00	Participaciones			\$ 1,805,790.00	\$ 1,805,790.00	Participaciones			\$ 1,805,790.00	OBRA	100%			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,805,790.00	0%	\$ -	\$ -	\$ 1,805,790.00	\$ 1,805,790.00			\$ 1,805,790.00						

Programa: INGRESOS PROPIOS		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
1	Trabajos complementarios para estacionamiento de la Universidad Autonoma de Queretaro campus Jalpan	JALPAN DE SERRA	100%	dic-20	abr-21	100%	oct-20	abr-21	\$ 997,450.00	Ingresos propios			\$ 997,450.00	\$ 997,450.00	Ingresos propios			\$ 997,450.00	OBRA	100%			
2	Construcción de socaca y banda perimetral de 13 nuevo Panteon de Jalpan de Serra, 1ra Etapa en la Localidad de piedras Anchas	JALPAN DE SERRA	60%	dic-21	dic-20	53%	dic-21	mar-22	\$ 1,996,491.55	Ingresos propios		\$ 1,805,790.00		\$ 1,063,139.20	Ingresos propios			\$ 1,063,139.20	OBRA	100%			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,993,941.55	0%	\$ -	\$ 1,805,790.00	\$ 997,450.00	\$ 2,001,589.20	\$ 2,001,589.20			\$ 2,001,589.20					

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2021, corresponde a la cantidad de \$ 34, 277,792.00 (Treinta y cuatro millones doscientos setenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó del H. Ayuntamiento el día 06 de marzo de 2021.

Los remanentes del recurso FISM-DF 2021 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$51,833.87 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre e intereses generados a la misma fecha por \$ 2,802.00.

C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA EN AREA DE FINANZAS MUNICIPALES
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SIERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
AUTORIZÓ