



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2022

Fecha: 31-jul-22

Fecha 31-jul-22

Programa: UM URBANIZACIÓN MUNICIPAL		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS.	220090063-PIEDRAS ANCHAS	100.0%	may-22	sep-22	99.9%	may-22	sep-22	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -	ML	350.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53		\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha 31-jul-22

Programa: DRE DRENAJE Y LETRINAS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE Tancoyol	220090087-TANCOYOL	100.0%	may-22	sep-22	99.9%	may-22	sep-22	\$ 900,000.00	FISM	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -	ML	230.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 900,000.00		\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41		\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha 31-jul-22

Programa: ELE ELECTRIFICACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045-EL LINDERO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 320,000.00	FISM	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	140.00
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060-VALLE VERDE	70.0%	may-22	ago-22	52.7%	may-22	ago-22	\$ 950,000.00	FISM	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,778.58	FISM	\$ 500,778.58	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00
5	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063-PIEDRAS ANCHAS	70.0%	may-22	ago-22	61.09%	may-22	ago-22	\$ 1,200,000.00	FISM	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 733,076.58	FISM	\$ 733,076.58	\$ -	\$ -	\$ -	ML	630.00
6	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012-BARREALES	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 950,000.00	FISM	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	550.00
7	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150-EL SAUCITO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 650,000.00	FISM	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	300.00
8	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084-SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	220.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	220090033-EL FRAILE	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 280,000.00	FISM	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	4.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,575,000.00		\$ 4,575,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,233,855.14		\$ 1,233,855.14	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha 31-jul-22

Programa: IBS INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
10	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069-RANCHO NUEVO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	58.58
11	REHABILITACIÓN GENERAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090146-EL NARANJO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	80.00
12	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL, TEJADO Y REHABILITACIÓN EN DISPENSARIO MÉDICO DE LOMA DELGADA	220090197-LOMA DELGADA	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 400,000.00	FISM	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	15.00
13	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045-EL LINDERO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2022

14	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
15	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
16	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha 31-jul-22

Programa: MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FISICO		FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término													
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090285 - JALPAN DE SERRA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCYOLOL	220090087 - TANCYOLOL	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	220090188 - JAGUEY NUEVO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204 - LA CEIBA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2022

36	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074.- SALDIVENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
38	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
40	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.- AGUA FRIA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE FIN DEL LLANO	220090031.- FIN DEL LLANO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.- VALLE VERDE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
45	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
46	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090018.- CARRIZAL DE LOS DURAN	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.- EL POCITO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
49	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
50	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 165,000.00	FISM	\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	3.00
52	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.- MOCTEZUMAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
53	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070.- RINCÓN DE PITZQUINTLA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.- VALLE VERDE	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
55	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.- SAN JUAN DE LOS DURAN	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
56	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.- EL POCITO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
57	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCÓYOL	220090087.- TANCÓYOL	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
58	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026.- EL DIVISADERO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
59	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.- MESA DEL SAUZ	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2022

61	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 21,275.00	FISM	\$ 21,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	23.00
62	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
63	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
64	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.- YERBABUENA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
65	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
66	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090041.- LA ARENA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 18,500.00	FISM	\$ 18,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.00
67	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 37,000.00	FISM	\$ 37,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00
68	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
69	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LAS TERRAZAS DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 34,225.00	FISM	\$ 34,225.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	37.00
70	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
71	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
72	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204.- LA CEIBA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
73	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
74	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074.- SALDIVENA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 55,500.00	FISM	\$ 55,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.00
75	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 55,500.00	FISM	\$ 55,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.00
76	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 55,500.00	FISM	\$ 55,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.00
77	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
78	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
79	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. VIVAH DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
80	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN	220090078.- SAN JUAN DE LOS DURÁN	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,000.00	FISM	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00
81	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.- EL POCITO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
82	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087.- TANCYOYL	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
83	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,000.00	FISM	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00
84	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.- MESA DEL SAUZ	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 12,000.00	FISM	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00
85	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2022

86	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 8,000.00	FISM	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.00	
87	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00	
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.- YERBABUENA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.- LOS CHARCOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00	
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00	
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00	
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00	
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048.- MANZANILLOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005.- AGUA FRÍA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 24,000.00	FISM	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.00	
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,000.00	FISM	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	40.00	
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.- SALDIVEÑA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
101	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090132.- EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
102	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
103	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN EL RÍO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,000.00	FISM	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	45.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha 31-jul-22

Programa: URB URBANIZACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
104	REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGRÍCOLA DE RIEGO EN TRAMO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	90.0%	may-22	sep-22	33.0%	may-22	sep-22	\$ 1,250,000.00	FISM	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 412,776.01	FISM	\$ 412,776.01	\$ -	\$ -	\$ -	ML	650.00
105	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 2,100,000.00	FISM	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	950.00
106	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALIVERA	220090074.- SALDIVEÑA	10.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 1,250,000.00	FISM	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374,559.69	FISM	\$ 374,559.69	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2022

107	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, JALPAN DE SERRA, QRO	220090147- GUAYABOS	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 500,000.00	FISM	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
108	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051- MOCTEZUMAS	90.0%	may-22	sep-22	29.9%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 179,627.06	FISM	\$ 179,627.06	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00
109	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007- LA ARENA	90.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 179,908.74	FISM	\$ 179,908.74	\$ -	\$ -	\$ -	M2	270.00
110	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (TANCOYOIL)	220090058- OJO DE AGUA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
111	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047- MADROÑO	100.0%	may-22	sep-22	99.7%	may-22	sep-22	\$ 650,000.00	FISM	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
112	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086- TANCAMA	30.0%	may-22	sep-22	40.8%	may-22	sep-22	\$ 800,000.00	FISM	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 326,640.71	FISM	\$ 326,640.71	\$ -	\$ -	\$ -	M2	550.00
113	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034- GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	may-22	sep-22	99.7%	may-22	sep-22	\$ 800,000.00	FISM	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ -	M2	670.00
114	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072- SABINO CHICO	100.0%	may-22	sep-22	99.8%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030- LA ESPERANZA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
116	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	may-22	sep-22	99.9%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
117	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094- EL ZAPOTE	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
118	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089- TEOCHO	100.0%	may-22	sep-22	99.8%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
119	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198- LOS CHARCOS	100.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 179,937.87	FISM	\$ 179,937.87	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
120	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062- PETZCOLA	100.0%	may-22	sep-22	29.9%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 179,623.17	FISM	\$ 179,623.17	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
121	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO CON ARMADURA DE ACERO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA)	220090132- EL RINCON (OJO DE AGUA)	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	105.00
122	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116- LA MESA DEL PINO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	1.00
123	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048- MANZANILLOS	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 480,000.00	FISM	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	1.00
124	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA	220090032- LAS FLORES	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	5.00
125	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SABINO ODE-LIMÓN DE LA PEÑA-SAUCILLO	220090044- LIMÓN DE LA PEÑA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 1,050,000.00	FISM	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	7.00
126	REVESTIMIENTO DE CAMINO TANCOYOJILLO	220090088- TANCOYOJILLO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,980,000.00	\$ -	\$ 16,890,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,275,523.35	\$ -	\$ 6,275,523.35	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-jul-22

Programa IPR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2022			FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
127	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060- VALLE VERDE	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 489,136.32	FISM	\$ 489,136.32	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	16.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2022

Fecha: 31-jul-22

128	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018.- RANCHO DE LOS DURÁN	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,713.06	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
129	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.- RANCHO NUEVO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 122,284.08	FISM	\$ 122,284.08	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00
130	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.- EL POCITO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	220090178.- SAN ISIDRO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 61,142.04	FISM	\$ 61,142.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
132	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030.- LA ESPERANZA	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 61,142.04	FISM	\$ 61,142.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
133	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	220090215.- LA CERCADA	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
134	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150.- EL SAUCITO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
135	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	220090207.- EL TEPAMAL	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 77,976.44	FISM	\$ 77,976.44	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
136	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.- MESA DEL SAUZ	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
137	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042.- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
138	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS NUEVAS FLORES	220090233.- LAS NUEVAS FLORES	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
139	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 61,142.04	FISM	\$ 61,142.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
140	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,713.06	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
141	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 152,855.10	FISM	\$ 152,855.10	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	5.00
142	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LIMÓN DE LA PEÑA	220090044.- LIMÓN DE LA PEÑA	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,713.06	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
143	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
144	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS DE SAUCILLO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,713.06	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
145	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	2200900122.- LOS NARANJITOS	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
146	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ	220090054.- LOMA DE JUÁREZ	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,713.06	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
147	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIERA	220090074.- SALDIVIERA	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
148	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MALILA	220090134.- MALILA	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 61,142.04	FISM	\$ 61,142.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
149	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	220090033.- EL FRAILE	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,988.22	FISM	\$ 38,988.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003.- AGUA AMARGA	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
151	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 155,952.88	FISM	\$ 155,952.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00
152	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017.- CARRERA DE TANCAMA	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
153	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
154	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 61,142.04	FISM	\$ 61,142.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
155	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129.- CUESTA DE TIMBAL	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,571.02	FISM	\$ 30,571.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
156	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,713.06	FISM	\$ 91,713.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
157	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.- LOS CHARCOS	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 257,233.62	FISM	\$ 257,233.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00
158	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 239,554.62	FISM	\$ 239,554.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00
159	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,893.04	FISM	\$ 38,893.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
160	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.- MESA DEL SAUZ	0.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 123,210.68	FISM	\$ 123,210.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas			
161	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	dic-22	4.4%	jul-22	dic-22	\$ 523,241.00	FISM	\$ 523,241.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,950.00	FISM	\$ 22,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	LOTE	1.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 523,241.00	\$ -	\$ 523,241.00	\$ -	\$ -	\$ 22,950.00	\$ -	\$ 22,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
									\$ 33,278,241.00	\$ -	\$ 33,278,241.00	\$ -	\$ -	\$ 8,831,393.43	\$ -	\$ 8,831,393.43	\$ -	\$ -	\$ -					

Programa: FISE 2022		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
Sub programa: FISE 2022		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
162	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	60.0%	jun-22	oct-22	30.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,298,882.90	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,298,882.90	\$ 389,664.87	FISE 2022	\$ 389,664.87	\$ -	\$ -	\$ -	ML	186.51
163	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	100.0%	jun-22	oct-22	30.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,017,603.39	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,017,603.39	\$ 305,281.02	FISE 2022	\$ 305,281.02	\$ -	\$ -	\$ -	ML	276.81
164	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090015.- CAPULINES	70.0%	jun-22	oct-22	30.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,533,536.16	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,533,536.16	\$ 460,060.85	FISE 2022	\$ 460,060.85	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1066
165	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090108.-EL RINCÓN	70.0%	jun-22	oct-22	30.0%	jun-22	oct-22	\$ 646,810.71	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 646,810.71	\$ 194,043.21	FISE 2022	\$ 194,043.21	\$ -	\$ -	\$ -	ML	331
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,496,833.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,496,833.16	\$ 389,664.87	\$ -	\$ 389,664.87	\$ -	\$ -	\$ -		

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.

*El Importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2022, corresponde a la cantidad de \$ 33,278,241.00 (Treinta y tres millones doscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 11 de Abril del año 2022.

*Los remanentes del recurso FISM-Df 2021 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$51,833.87 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre e intereses generados por \$ 2,802.00 a la misma fecha. Los intereses generados al término del primer trimestre 2022, por \$ 76.63 fueron reintegrados el 30/03/2022

C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ELABORÓ

D.P. MIGUEL ÁNGEL MANGILLA SERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZÓ