



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2022

Fecha: 31-dic-22

Programa UM URBANIZACION MUNICIPAL		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS	METAS	
Sub programa FISM 2022		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino															
1	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090083 - PIEDRAS ANCHAS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -	ML	350.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 399,714.53		\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53		\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa ORE DRENAJE Y CETRINAS		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS	METAS	
Sub programa FCM 2022		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino															
2	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANGCOYOL	220090087 - TANGCOYOL	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -	ML	230.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 899,350.41		\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41		\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa ELE ELECTRIFICACION		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS	METAS	
Sub programa FISM 2022		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino															
3	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	10.0%	jul-22	oct-22	29.9%	jul-22	oct-22	\$ 320,000.00	FISM	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 95,688.49	FISM	\$ 95,688.49	\$ -	\$ -	\$ -	ML	140.00	
4	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	100.0%	may-22	ago-22	100.0%	may-22	ago-22	\$ 949,536.06	FISM	\$ 949,536.06	\$ -	\$ -	\$ 949,536.06	FISM	\$ 949,536.06	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00	
5	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	may-22	ago-22	100.0%	may-22	ago-22	\$ 1,199,004.14	FISM	\$ 1,199,004.14	\$ -	\$ -	\$ 1,199,004.14	FISM	\$ 1,199,004.14	\$ -	\$ -	\$ -	ML	630.00	
6	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012 - BARREALES	90.0%	jul-22	oct-22	86.8%	jul-22	oct-22	\$ 950,000.00	FISM	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 824,850.03	FISM	\$ 824,850.03	\$ -	\$ -	\$ -	ML	550.00	
7	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100.0%	jul-22	oct-22	99.9%	jul-22	oct-22	\$ 650,000.00	FISM	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 649,186.32	FISM	\$ 649,186.32	\$ -	\$ -	\$ -	ML	300.00	
8	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	100.0%	jul-22	oct-22	97.7%	jul-22	oct-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 219,859.41	FISM	\$ 219,859.41	\$ -	\$ -	\$ -	ML	220.00	
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	220090033 - EL FRAILE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 280,000.00	FISM	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ 279,916.44	FISM	\$ 279,916.44	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	4.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,573,540.20		\$ 4,573,540.20	\$ -	\$ -	\$ 4,218,040.89		\$ 4,218,040.89	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa IBE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS	METAS	
Sub programa FISM 2022		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino															
10	CONSTRUCCION DE CIRCULO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	30.0%	may-22	sep-22	6.4%	may-22	sep-22	\$ 158,994.04	FISM	\$ 158,994.04	\$ -	\$ -	\$ 10,200.00	FISM	\$ 10,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	ML	58.58	
11	REHABILITACION GENERAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090146 - EL NARANJO	50.0%	ago-22	sep-22	18.3%	ago-22	sep-22	\$ 327,828.43	FISM	\$ 327,828.43	\$ -	\$ -	\$ 59,859.24	FISM	\$ 59,859.24	\$ -	\$ -	\$ -	M3	80.00	
12	CONSTRUCCION DE CIRCULO PERIMETRAL, TEJADO Y REHABILITACION EN DISPENSARIO MEDICO DE LOMA DELGADA	220090197 - LOMA DELGADA	30.0%	ago-22	sep-22	19.3%	ago-22	sep-22	\$ 237,957.71	FISM	\$ 237,957.71	\$ -	\$ -	\$ 45,900.00	FISM	\$ 45,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	ML	15.00	
13	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	30.0%	ago-22	sep-22	28.5%	ago-22	sep-22	\$ 185,212.27	FISM	\$ 185,212.27	\$ -	\$ -	\$ 52,804.66	FISM	\$ 52,804.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2022

Fecha: 31-dic-22

Item	Descripción	Código	%	ago-22	sep-22	%	ago-22	sep-22	\$	FISM	\$	\$	\$	\$	FISM	\$	\$	\$	\$	M2		
14	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	30.0%	ago-22	sep-22	28.4%	ago-22	sep-22	\$ 247,887.64	FISM	\$ 247,887.64	\$ -	\$ -	\$ 70,227.03	FISM	\$ 70,227.03	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00	
15	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	30.0%	ago-22	sep-22	20.8%	ago-22	sep-22	\$ 100,942.02	FISM	\$ 100,942.02	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00	FISM	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00	
16	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	30.0%	ago-22	sep-22	21.2%	ago-22	sep-22	\$ 184,472.67	FISM	\$ 184,472.67	\$ -	\$ -	\$ 39,198.98	FISM	\$ 39,198.98	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00	
162	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	30.0%	ago-22	sep-22	19.3%	ago-22	sep-22	\$ 155,124.49	FISM	\$ 155,124.49	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	FISM	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	46.68	
163	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090007 - PIEDRAS ANCHAS	30.0%	ago-22	sep-22	15.1%	ago-22	sep-22	\$ 241,780.73	FISM	\$ 241,780.73	\$ -	\$ -	\$ 36,474.76	FISM	\$ 36,474.76	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.31	
164	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	30.0%	ago-22	sep-22	37.8%	ago-22	sep-22	\$ 60,000.00	FISM	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 22,753.63	FISM	\$ 22,753.63	\$ -	\$ -	\$ -	M2	41.71	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 368,416.30	\$ 368,416.30	\$ -	\$ -	\$ -					

Fecha 31-dic-22

Programa: MEY MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		AVANCE FISICO FINANCIERO																	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2022		FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					EJERCIDOS	METAS	
Item	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	95.0%	jun-22	sep-22	97.1%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,679.28	FISM	\$ 145,679.28	\$ -	\$ -	\$ -		CUARTO	2.00
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	95.0%	jun-22	sep-22	97.1%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,679.28	FISM	\$ 145,679.28	\$ -	\$ -	\$ -		CUARTO	2.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090285 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jun-22	sep-22	99.7%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,760.33	FISM	\$ 74,760.33	\$ -	\$ -	\$ -		CUARTO	1.00
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	30.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -		CUARTO	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087 - TANCYOYL	30.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -		CUARTO	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	30.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -		CUARTO	1.00
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	220090188 - JAGUEY NUEVO	30.0%	jun-22	sep-22	97.1%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,679.28	FISM	\$ 145,679.28	\$ -	\$ -	\$ -		CUARTO	2.00
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	30.0%	jun-22	sep-22	97.1%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,679.28	FISM	\$ 145,679.28	\$ -	\$ -	\$ -		CUARTO	2.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	30.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -		CUARTO	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	30.0%	jun-22	sep-22	97.1%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,679.28	FISM	\$ 145,679.28	\$ -	\$ -	\$ -		CUARTO	2.00
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	30.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -		CUARTO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2022

Fecha: 31-dic-22

28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	30.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	30.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA DE LA ARENA	30.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	30.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	30.0%	jun-22	sep-22	97.1%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,679.28	FISM	\$ 145,679.28	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	jun-22	sep-22	97.1%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,679.28	FISM	\$ 145,679.28	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204 - LA CEIBA DE LA CEIBA	95.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA DE TANCAMA	30.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	95.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	95.0%	jun-22	sep-22	97.1%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,679.28	FISM	\$ 145,679.28	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
38	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	95.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 218,651.84	FISM	\$ 218,651.84	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	95.0%	jun-22	sep-22	97.1%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,679.28	FISM	\$ 145,679.28	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
40	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA.	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jun-22	sep-22	99.7%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,760.33	FISM	\$ 74,760.33	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	30.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	30.0%	jun-22	sep-22	97.1%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,679.28	FISM	\$ 145,679.28	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE FIN DEL LLANO	220090031 - FIN DEL LLANO	30.0%	jun-22	sep-22	22.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,300.00	FISM	\$ 12,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	30.0%	jun-22	sep-22	22.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,300.00	FISM	\$ 12,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
45	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	30.0%	jun-22	sep-22	22.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,300.00	FISM	\$ 12,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2022

Fecha: 31-dic-22

46	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURAN	30.0%	jun-22	sep-22	22.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,300.00	FISM	\$ 12,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	30.0%	jun-22	sep-22	22.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,300.00	FISM	\$ 12,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	30.0%	jun-22	sep-22	22.6%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,900.00	FISM	\$ 24,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
49	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	30.0%	jun-22	sep-22	22.6%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,900.00	FISM	\$ 24,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
50	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	30.0%	jun-22	sep-22	22.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,300.00	FISM	\$ 12,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	30.0%	jun-22	sep-22	22.7%	jun-22	sep-22	\$ 165,000.00	FISM	\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ 37,500.00	FISM	\$ 37,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	3.00
52	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	30.0%	jun-22	sep-22	22.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,300.00	FISM	\$ 12,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
53	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070 - RINCÓN DE PITZQUINTLA	30.0%	jun-22	sep-22	22.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,300.00	FISM	\$ 12,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	30.0%	jul-22	sep-22	29.9%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 13,827.03	FISM	\$ 13,827.03	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
55	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	30.0%	jul-22	sep-22	31.6%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 7,300.00	FISM	\$ 7,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
56	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	30.0%	jul-22	sep-22	30.8%	jul-22	sep-22	\$ 18,805.34	FISM	\$ 18,805.34	\$ -	\$ -	\$ 5,785.82	FISM	\$ 5,785.82	\$ -	\$ -	\$ -	M2	21.00
57	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087 - TANCYOYL	30.0%	jul-22	sep-22	31.1%	jul-22	sep-22	\$ 14,411.88	FISM	\$ 14,411.88	\$ -	\$ -	\$ 4,484.08	FISM	\$ 4,484.08	\$ -	\$ -	\$ -	M2	16.00
58	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026 - EL DIVISADERO	30.0%	jul-22	sep-22	29.7%	jul-22	sep-22	\$ 19,684.03	FISM	\$ 19,684.03	\$ -	\$ -	\$ 5,850.53	FISM	\$ 5,850.53	\$ -	\$ -	\$ -	M2	22.00
59	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	30.0%	jul-22	sep-22	32.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00	FISM	\$ 7,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	30.0%	jul-22	sep-22	32.1%	jul-22	sep-22	\$ 40,657.98	FISM	\$ 40,657.98	\$ -	\$ -	\$ 13,071.21	FISM	\$ 13,071.21	\$ -	\$ -	\$ -	M2	44.40
61	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	30.0%	jul-22	sep-22	30.8%	jul-22	sep-22	\$ 22,393.32	FISM	\$ 22,393.32	\$ -	\$ -	\$ 6,904.66	FISM	\$ 6,904.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
62	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	30.0%	jul-22	sep-22	31.3%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 7,237.09	FISM	\$ 7,237.09	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
63	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	30.0%	jul-22	sep-22	33.1%	jul-22	sep-22	\$ 15,290.57	FISM	\$ 15,290.57	\$ -	\$ -	\$ 5,066.55	FISM	\$ 5,066.55	\$ -	\$ -	\$ -	M2	17.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2022

Fecha: 31-dic-22

64	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	30.0%	jul-22	sep-22	32.1%	jul-22	sep-22	\$ 47,269.28	FISM	\$ 47,269.28	\$ -	\$ -	\$ 15,163.10	FISM	\$ 15,163.10	\$ -	\$ -	\$ -	M2	51.16
65	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	30.0%	jul-22	sep-22	32.4%	jul-22	sep-22	\$ 19,701.50	FISM	\$ 19,701.50	\$ -	\$ -	\$ 6,381.16	FISM	\$ 6,381.16	\$ -	\$ -	\$ -	M2	21.52
66	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	30.0%	jul-22	sep-22	32.0%	jul-22	sep-22	\$ 28,706.56	FISM	\$ 28,706.56	\$ -	\$ -	\$ 9,200.00	FISM	\$ 9,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	31.70
67	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	30.0%	jul-22	sep-22	31.6%	jul-22	sep-22	\$ 45,638.62	FISM	\$ 45,638.62	\$ -	\$ -	\$ 14,409.32	FISM	\$ 14,409.32	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
68	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	30.0%	jul-22	sep-22	32.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 7,404.66	FISM	\$ 7,404.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
69	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LAS TERRAZAS DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	30.0%	jul-22	sep-22	31.7%	jul-22	sep-22	\$ 30,336.90	FISM	\$ 30,336.90	\$ -	\$ -	\$ 9,604.66	FISM	\$ 9,604.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.00
70	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	30.0%	jul-22	sep-22	29.8%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 13,774.76	FISM	\$ 13,774.76	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
71	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DEL RIO	220090002 - ACATITLAN DEL RIO	30.0%	jul-22	sep-22	31.9%	jul-22	sep-22	\$ 40,586.14	FISM	\$ 40,586.14	\$ -	\$ -	\$ 12,937.09	FISM	\$ 12,937.09	\$ -	\$ -	\$ -	M2	44.25
72	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204 - LA CEIBA	30.0%	jul-22	sep-22	31.3%	jul-22	sep-22	\$ 50,850.82	FISM	\$ 50,850.82	\$ -	\$ -	\$ 15,900.00	FISM	\$ 15,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	56.00
73	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	30.0%	jul-22	sep-22	29.8%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 13,800.00	FISM	\$ 13,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
74	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	30.0%	jul-22	sep-22	32.0%	jul-22	sep-22	\$ 47,808.99	FISM	\$ 47,808.99	\$ -	\$ -	\$ 15,300.00	FISM	\$ 15,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	52.47
75	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	30.0%	jul-22	sep-22	31.1%	jul-22	sep-22	\$ 45,394.60	FISM	\$ 45,394.60	\$ -	\$ -	\$ 14,100.00	FISM	\$ 14,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
76	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	30.0%	jul-22	sep-22	32.0%	jul-22	sep-22	\$ 50,032.09	FISM	\$ 50,032.09	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	FISM	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	55.00
77	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	30.0%	jul-22	sep-22	30.3%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 14,009.32	FISM	\$ 14,009.32	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
78	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	30.0%	jul-22	sep-22	29.8%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 13,782.96	FISM	\$ 13,782.96	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
79	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. VIVAH DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	30.0%	jul-22	sep-22	31.6%	jul-22	sep-22	\$ 22,599.64	FISM	\$ 22,599.64	\$ -	\$ -	\$ 7,137.09	FISM	\$ 7,137.09	\$ -	\$ -	\$ -	M2	24.75



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2022

Fecha: 31-dic-22

165	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. SAN FRANCISCO DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	30.0%	ago-22	sep-22	32.3%	jul-22	sep-22	\$ 27,104.11	FISM	\$ 27,104.11	\$ -	\$ -	\$ 8,741.75	FISM	\$ 8,741.75	\$ -	\$ -	\$ -	M2	29.61
80	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	30.0%	ago-22	oct-22	25.7%	ago-22	oct-22	\$ 16,125.48	FISM	\$ 16,125.48	\$ -	\$ -	\$ 4,141.75	FISM	\$ 4,141.75	\$ -	\$ -	\$ -	M2	41.00
81	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	30.0%	ago-22	oct-22	26.5%	ago-22	oct-22	\$ 13,572.68	FISM	\$ 13,572.68	\$ -	\$ -	\$ 3,598.98	FISM	\$ 3,598.98	\$ -	\$ -	\$ -	M2	34.50
82	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	220090087 - TANCOYOL	30.0%	ago-22	oct-22	26.7%	ago-22	oct-22	\$ 19,271.92	FISM	\$ 19,271.92	\$ -	\$ -	\$ 5,137.09	FISM	\$ 5,137.09	\$ -	\$ -	\$ -	M2	49.00
83	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	30.0%	ago-22	oct-22	26.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,485.31	FISM	\$ 18,485.31	\$ -	\$ -	\$ 4,809.32	FISM	\$ 4,809.32	\$ -	\$ -	\$ -	M2	47.00
84	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	30.0%	ago-22	oct-22	26.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,485.31	FISM	\$ 18,485.31	\$ -	\$ -	\$ 4,809.32	FISM	\$ 4,809.32	\$ -	\$ -	\$ -	M2	47.00
85	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	30.0%	ago-22	oct-22	25.7%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,137.09	FISM	\$ 5,137.09	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
86	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090082 - PETZCOLA	30.0%	ago-22	oct-22	26.8%	ago-22	oct-22	\$ 8,000.00	FISM	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,141.75	FISM	\$ 2,141.75	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.00
87	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	30.0%	ago-22	oct-22	22.6%	ago-22	oct-22	\$ 6,686.17	FISM	\$ 6,686.17	\$ -	\$ -	\$ 1,507.76	FISM	\$ 1,507.76	\$ -	\$ -	\$ -	M2	17.00
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	30.0%	ago-22	oct-22	26.2%	ago-22	oct-22	\$ 16,912.09	FISM	\$ 16,912.09	\$ -	\$ -	\$ 4,437.09	FISM	\$ 4,437.09	\$ -	\$ -	\$ -	M2	43.00
89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	30.0%	ago-22	oct-22	24.7%	ago-22	oct-22	\$ 11,799.13	FISM	\$ 11,799.13	\$ -	\$ -	\$ 2,918.25	FISM	\$ 2,918.25	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	30.0%	ago-22	oct-22	26.5%	ago-22	oct-22	\$ 8,084.24	FISM	\$ 8,084.24	\$ -	\$ -	\$ 2,141.75	FISM	\$ 2,141.75	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.55
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090067 - LA ARENA	30.0%	ago-22	oct-22	24.6%	ago-22	oct-22	\$ 11,405.83	FISM	\$ 11,405.83	\$ -	\$ -	\$ 2,804.66	FISM	\$ 2,804.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	29.00
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	30.0%	ago-22	oct-22	28.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,804.66	FISM	\$ 2,804.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	30.0%	ago-22	oct-22	27.8%	ago-22	oct-22	\$ 23,719.93	FISM	\$ 23,719.93	\$ -	\$ -	\$ 6,604.66	FISM	\$ 6,604.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.30
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	30.0%	ago-22	oct-22	26.4%	ago-22	oct-22	\$ 29,147.53	FISM	\$ 29,147.53	\$ -	\$ -	\$ 7,700.00	FISM	\$ 7,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	74.10
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	30.0%	ago-22	oct-22	25.1%	ago-22	oct-22	\$ 18,721.28	FISM	\$ 18,721.28	\$ -	\$ -	\$ 4,704.66	FISM	\$ 4,704.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	47.60
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	30.0%	ago-22	oct-22	27.5%	ago-22	oct-22	\$ 29,497.84	FISM	\$ 29,497.84	\$ -	\$ -	\$ 8,100.00	FISM	\$ 8,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	75.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisco-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2022

Fecha: 31-dic-22

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	30.0%	ago-22	oct-22	26.0%	ago-22	oct-22	\$ 19,665.22	FISM	\$ 19,665.22	\$ -	\$ -	\$ 5,104.66	FISM	\$ 5,104.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	30.0%	ago-22	oct-22	27.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,404.66	FISM	\$ 5,404.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	30.0%	ago-22	oct-22	25.4%	ago-22	oct-22	\$ 12,585.74	FISM	\$ 12,585.74	\$ -	\$ -	\$ 3,198.98	FISM	\$ 3,198.98	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	30.0%	ago-22	oct-22	26.0%	ago-22	oct-22	\$ 14,380.68	FISM	\$ 14,380.68	\$ -	\$ -	\$ 3,741.75	FISM	\$ 3,741.75	\$ -	\$ -	\$ -	M2	36.56
101	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	30.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
102	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	30.0%	ago-22	oct-22	27.1%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,427.03	FISM	\$ 5,427.03	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
103	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	30.0%	ago-22	oct-22	28.1%	ago-22	oct-22	\$ 27,431.25	FISM	\$ 27,431.25	\$ -	\$ -	\$ 7,700.00	FISM	\$ 7,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	69.74
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,348,948.10	\$ -	\$ 3,348,948.10	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URB URBANIZACIÓN		AVANCE FISCO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
104	REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGRICOLA DE RIEGO EN TRAMO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 1,248,621.51	FISM	\$ 1,248,621.51	\$ -	\$ -	\$ 1,248,621.51	FISM	\$ 1,248,621.51	\$ -	\$ -	\$ -	ML	650.00		
105	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	54.26%	may-22	sep-22	68.0%	may-22	sep-22	\$ 2,478,436.74	FISM	\$ 2,478,436.74	\$ -	\$ -	\$ 1,684,678.01	FISM	\$ 1,684,678.01	\$ -	\$ -	\$ -	M2	950.00		
106	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 1,248,532.29	FISM	\$ 1,248,532.29	\$ -	\$ -	\$ 1,248,532.29	FISM	\$ 1,248,532.29	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00		
107	CONSTRUCCIÓN DE ALGANTARILLA Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090147 - GUAYABOS	40.76%	may-22	sep-22	36.9%	may-22	sep-22	\$ 279,655.21	FISM	\$ 279,655.21	\$ -	\$ -	\$ 103,109.32	FISM	\$ 103,109.32	\$ -	\$ -	\$ -	ML	9.00		
108	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL ÁLAMO	220090195 - EL ÁLAMO	23.14%	ago-22	sep-22	21.1%	ago-22	sep-22	\$ 220,344.79	FISM	\$ 220,344.79	\$ -	\$ -	\$ 46,504.66	FISM	\$ 46,504.66	\$ -	\$ -	\$ -	ML	22.50		
109	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,756.86	FISM	\$ 598,756.86	\$ -	\$ -	\$ 598,756.86	FISM	\$ 598,756.86	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00		
109	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,695.81	FISM	\$ 599,695.81	\$ -	\$ -	\$ 599,695.81	FISM	\$ 599,695.81	\$ -	\$ -	\$ -	M2	270.00		
110	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (TANGYOUL)	220090056 - OJO DE AGUA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00		
111	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00		
112	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 798,621.09	FISM	\$ 798,621.09	\$ -	\$ -	\$ 798,621.09	FISM	\$ 798,621.09	\$ -	\$ -	\$ -	M2	550.00		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2022

Fecha: 31-dic-22

113	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ -	M2	670.00
114	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,987.30	FISM	\$ 599,987.30	\$ -	\$ -	\$ 599,987.30	FISM	\$ 599,987.30	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
116	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
117	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
118	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089 - TEOCHO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
119	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,792.89	FISM	\$ 599,792.89	\$ -	\$ -	\$ 599,792.89	FISM	\$ 599,792.89	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
120	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,743.91	FISM	\$ 598,743.91	\$ -	\$ -	\$ 598,743.91	FISM	\$ 598,743.91	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
121	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO CON ARMADURA DE ACERO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCON (OJO DE AGUA)	35.0%	may-22	sep-22	33.2%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 199,077.78	FISM	\$ 199,077.78	\$ -	\$ -	\$ -	M2	105.00
122	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	100.0%	may-22	sep-22	99.5%	may-22	sep-22	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 199,023.16	FISM	\$ 199,023.16	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	70.84
123	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 479,597.36	FISM	\$ 479,597.36	\$ -	\$ -	\$ 479,597.36	FISM	\$ 479,597.36	\$ -	\$ -	\$ -	KM	1.00
124	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA	220090032 - LAS FLORES	50.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,900.67	FISM	\$ 299,900.67	\$ -	\$ -	\$ -	KM	5.00
125	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SABINO GDE-LIMÓN DE LA PEÑA-SAUCILLO	220090044 - LIMÓN DE LA PEÑA	10.00%	may-22	sep-22	12.5%	may-22	sep-22	\$ 1,050,000.00	FISM	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 131,271.66	FISM	\$ 131,271.66	\$ -	\$ -	\$ -	KM	7.00
126	REVESTIMIENTO DE CAMINO TANCYOUILLO	220090088 - TANCYOUILLO	100.0%	may-22	sep-22	13.0%	may-22	sep-22	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 39,069.90	FISM	\$ 39,069.90	\$ -	\$ -	\$ -	KM	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 17,343,235.86	\$ -	\$ 17,343,235.86	\$ -	\$ -	\$ 13,917,434.28	\$ -	\$ 13,917,434.28	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha 31-dic-22

Programa: IPR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO															Fecha								
No. de obra	Descripción	Localidad	FISICO						FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
			%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas						
127	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 486,280.00	FISM	\$ 486,280.00	\$ -	\$ -	\$ 486,280.00	FISM	\$ 486,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	16.00					
128	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURAN	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00					
129	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 121,570.00	FISM	\$ 121,570.00	\$ -	\$ -	\$ 121,570.00	FISM	\$ 121,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00					
130	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00					



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2022

Fecha: 31-dic-22

131	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	220090178 - SAN ISIDRO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
132	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
133	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	220090215 - LA CERCADA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
134	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
135	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	220090207 - EL TEPAMAL	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 77,630.86	FISM	\$ 77,630.86	\$ -	\$ -	\$ 77,630.86	FISM	\$ 77,630.86	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
136	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
137	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
138	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS NUEVAS FLORES	220090233 - LAS NUEVAS FLORES	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
139	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
140	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
141	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 151,962.50	FISM	\$ 151,962.50	\$ -	\$ -	\$ 151,962.50	FISM	\$ 151,962.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	5.00
142	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	220090044 - LIMÓN DE LA PEÑA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
143	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
144	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
145	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	2200900122 - LOS NARANJITOS	50.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
146	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ	220090054 - LOMA DE JUÁREZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2022

Fecha: 31-dic-22

147	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
148	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MALILA	220090134 - MALILA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
149	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	220090033 - EL FRAILE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
151	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 155,261.72	FISM	\$ 155,261.72	\$ -	\$ -	\$ 155,261.72	FISM	\$ 155,261.72	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00
152	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 - CARRERA DE TANCAMA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
153	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
154	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO	220090002 - ACATITLÁN DEL RIO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
155	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129 - CUESTA DE TIMBAL	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
156	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
157	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	100.0%	jul-22	oct-22	99.7%	jul-22	oct-22	\$ 229,015.71	FISM	\$ 229,015.71	\$ -	\$ -	\$ 228,296.96	FISM	\$ 228,296.96	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00
158	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020 - CARRIZALITO	100.0%	jul-22	oct-22	98.4%	jul-22	oct-22	\$ 290,024.72	FISM	\$ 290,024.72	\$ -	\$ -	\$ 285,420.89	FISM	\$ 285,420.89	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00
159	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,488.00	FISM	\$ 38,488.00	\$ -	\$ -	\$ 38,488.00	FISM	\$ 38,488.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
160	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	100.0%	jul-22	oct-22	99.3%	jul-22	oct-22	\$ 114,320.98	FISM	\$ 114,320.98	\$ -	\$ -	\$ 113,520.94	FISM	\$ 113,520.94	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,993,877.36	\$ -	\$ 2,993,877.38	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa OBRAS INDIRECTAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub-programa FISM 2022			FISICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino														
161	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jul-22	dic-22	96.7%	jul-22	dic-22	\$ 162,400.00	FISM	\$ 162,400.00	\$ -	\$ -	\$ 157,060.09	FISM	\$ 157,060.09	\$ -	\$ -	\$ -	LOTE	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 162,400.00	\$ -	\$ 162,400.00	\$ -	\$ -	\$ 157,060.09	\$ -	\$ 157,060.09	\$ -	\$ -	\$ -			



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2022

Fecha: 31-dic-22

33,278,241.00 \$ 33,278,241.00 \$ - \$ - \$ 28,320,843.98 \$ 26,320,843.98

Programa FISE 2022		AVANCE FISICO FINANCIERO																	31-dic-22				
No. de obra	Descripción	Localidad	FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
			%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
162	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,298,882.90	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,298,882.90	\$ 1,298,882.90	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,298,882.90	\$ -	ML	186.51		
163	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,017,603.39	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,017,603.39	\$ 1,017,603.39	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,017,603.39	\$ -	ML	276.81		
164	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090015 - CAPULINES	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,533,536.16	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,533,536.16	\$ 1,533,536.16	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,533,536.16	\$ -	ML	1066.00		
165	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090108 - EL RINCÓN	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 646,810.71	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 646,810.71	\$ 646,810.71	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 646,810.71	\$ -	ML	331.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,496,833.16	\$ -	\$ -	\$ 4,496,833.16	\$ 4,496,833.16	\$ -	\$ -	\$ 4,496,833.16	\$ -						

Programa AUMENTO DE INGRESOS PROPIOS 2021		AVANCE FISICO FINANCIERO																	31-dic-22				
No. de obra	Descripción	Localidad	FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
			%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
171	CONSTRUCCION DE BARANDAL EN LA CALLE PETRA DE MALLORCA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 224,160.96	RIP 2021	\$ -	\$ -	\$ 224,160.96	\$ 224,160.96	RIP 2021	\$ 224,160.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	110.39	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 224,160.96	\$ -	\$ -	\$ 224,160.96	\$ 224,160.96	\$ 224,160.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

Programa FISE 2022		AVANCE FISICO FINANCIERO																	31-dic-22				
No. de obra	Descripción	Localidad	FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
			%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
172	LIMPIEZA DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA A MOCTEZUMAS	RINCÓN DE PITZQUINTLA	100.0%	sep-22	oct-22	99.9%	sep-22	oct-22	\$ 289,100.00	IP 2022	\$ 289,100.00	\$ -	\$ -	\$ 288,688.67	IP 2022	\$ 288,688.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2700.00	
174	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO	EL RAYO	100.0%	sep-22	oct-22	99.9%	sep-22	oct-22	\$ 63,800.00	IP 2022	\$ 63,800.00	\$ -	\$ -	\$ 63,736.20	IP 2022	\$ 63,736.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	7000.00	
175	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	VALLE VERDE	100.0%	sep-22	oct-22	99.9%	sep-22	oct-22	\$ 153,000.00	IP 2022	\$ 153,000.00	\$ -	\$ -	\$ 152,867.70	IP 2022	\$ 152,867.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	15480.00	
176	REVESTIMIENTO DE ANTIGUO CAMINO JALPAN-PIEDRAS ANCHAS	JALPAN DE SERRA	100.0%	sep-22	oct-22	99.9%	sep-22	oct-22	\$ 217,000.00	IP 2022	\$ 217,000.00	\$ -	\$ -	\$ 216,891.00	IP 2022	\$ 216,891.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	11320.00	
177	REVESTIMIENTO DE ANTIGUO CAMINO JALPAN-CAPULINES	CAPULINES	100.0%	sep-22	oct-22	99.9%	sep-22	oct-22	\$ 204,250.00	IP 2022	\$ 204,250.00	\$ -	\$ -	\$ 204,119.40	IP 2022	\$ 204,119.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	14600.00	
178	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	PIEDRAS ANCHAS	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 140,556.80	IP 2022	\$ 140,556.80	\$ -	\$ -	\$ 140,519.50	IP 2022	\$ 140,519.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2000.00	
179	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL LINDERO-OJO DE AGUA DEL LINDERO-LA TINAJA	EL LINDERO	100.0%	sep-22	oct-22	99.9%	sep-22	oct-22	\$ 178,700.00	IP 2022	\$ 178,700.00	\$ -	\$ -	\$ 178,532.70	IP 2022	\$ 178,532.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	19520.00	
180	REVESTIMIENTO DE CAMINO VALLE VERDE-EL POCITO	EL POCITO	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 204,250.00	IP 2022	\$ 204,250.00	\$ -	\$ -	\$ 204,229.60	IP 2022	\$ 204,229.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	12800.00	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Diciembre 2022

Fecha: 31-dic-22

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
181	REVESTIMIENTO DE CAMINO RINCÓN DE PITZQUINTLA	RINCÓN DE PITZQUINTLA	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 118,000.00	IP 2022	\$ 118,000.00	\$ -	\$ -	\$ 114,976.30	IP 2022	\$ 114,976.30	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1920.00
182	REVESTIMIENTO DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA	JALPAN DE SERRA	100.0%	sep-22	oct-22	99.9%	sep-22	oct-22	\$ 129,688.00	IP 2022	\$ 129,688.00	\$ -	\$ -	\$ 129,603.90	IP 2022	\$ 129,603.90	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3150.00
183	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE OJO DE AGUA	RINCÓN OJO DE AGUA	100.0%	sep-22	oct-22	99.9%	sep-22	oct-22	\$ 100,188.00	IP 2022	\$ 100,188.00	\$ -	\$ -	\$ 100,087.70	IP 2022	\$ 100,087.70	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2000.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,795,510.60		\$ 1,795,510.60	\$ -	\$ -	\$ 1,794,252.67		\$ 1,794,252.67	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ISN 3921		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS					
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
172	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA, EN NUEVO PANTEON MUNICIPAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063 - PIEDRAS ANGHAS	95.0%	sep-22	nov-22	100.0%	sep-22	nov-22	\$ 2,293,905.57	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ 2,293,905.57	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ -	ML	280.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,293,905.57		\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ 2,293,905.57		\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ -		

*El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2022, corresponde a la cantidad de \$ 33,278,241.00 (Treinta y tres millones doscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó del H. Ayuntamiento el día 11 de Abril del año 2022.
*Los remanentes del recurso FISM-OP 2021 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$51,833.97 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre e intereses generados por \$ 2,307.00 a la misma fecha. Los intereses generados al término del primer trimestre 2022, por \$ 76.63 fueron reintegrados el 30/03/2022
*El avance físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora por lo cual dicha información es sujeta y exclusiva responsabilidad.

C. P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
ELABORÓ

C. P. MIGUEL ANGEL MANCILLA SIERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZÓ