



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2022

Programa: UM URBANIZACIÓN MUNICIPAL		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -	ML	350.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 399,714.53		\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53		\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 30-nov-22

Programa: DRE DRENAJE Y LETRINAS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087 - TANCYOYL	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -	ML	230.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 899,350.41		\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41		\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 30-nov-22

Programa: ELE ELECTRIFICACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	0.00%	jul-22	oct-22	29.9%	jul-22	oct-22	\$ 320,000.00	FISM	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 95,688.49	FISM	\$ 95,688.49	\$ -	\$ -	\$ -	ML	140.00
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	95.00%	may-22	ago-22	64.8%	may-22	ago-22	\$ 949,536.06	FISM	\$ 949,536.06	\$ -	\$ -	\$ 615,130.35	FISM	\$ 615,130.35	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00
5	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.00%	may-22	ago-22	61.14%	may-22	ago-22	\$ 1,199,004.14	FISM	\$ 1,199,004.14	\$ -	\$ -	\$ 733,076.58	FISM	\$ 733,076.58	\$ -	\$ -	\$ -	ML	630.00
6	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012 - BARREALES	0.00%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 950,000.00	FISM	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	550.00
7	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	95.00%	jul-22	oct-22	49.2%	jul-22	oct-22	\$ 650,000.00	FISM	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 320,097.16	FISM	\$ 320,097.16	\$ -	\$ -	\$ -	ML	300.00
8	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	80.00%	jul-22	oct-22	78.9%	jul-22	oct-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 177,485.14	FISM	\$ 177,485.14	\$ -	\$ -	\$ -	ML	220.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	220090033 - EL FRAILE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 280,000.00	FISM	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ 279,916.44	FISM	\$ 279,916.44	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	4.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,573,540.20		\$ 4,573,540.20	\$ -	\$ -	\$ 2,221,394.16		\$ 2,221,394.16	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 30-nov-22

Programa: IBS INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD		AVANCE FÍSICO FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO	METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO			FINANCIERO			Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
10	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	0.00%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 158,994.04	FISM	\$ 158,994.04	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	58.58
11	REHABILITACIÓN GENERAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090146 - EL NARANJO	32.00%	ago-22	sep-22	13.0%	ago-22	sep-22	\$ 327,828.43	FISM	\$ 327,828.43	\$ -	\$ -	\$ 42,459.24	FISM	\$ 42,459.24	\$ -	\$ -	\$ -	M3	80.00
12	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL, TEJADO Y REHABILITACIÓN EN DISPENSARIO MÉDICO DE LOMA DELGADA	220090197 - LOMA DELGADA	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 237,957.71	FISM	\$ 237,957.71	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	15.00
13	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 185,212.27	FISM	\$ 185,212.27	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00

Fecha: 30-nov-22



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2022

Item	Descripción	Código	%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$	FISM	\$	\$	\$	\$	FISM	\$	\$	\$	\$	M2	32.00
14	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 247,687.64	FISM	\$ 247,687.64	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
15	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 100,942.02	FISM	\$ 100,942.02	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
16	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 184,472.67	FISM	\$ 184,472.67	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00
162	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 155,124.49	FISM	\$ 155,124.49	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	46.68
163	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090007 - PIEDRAS ANCHAS	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 241,780.73	FISM	\$ 241,780.73	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.31
164	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERÑA	220090074 - SALDIVERÑA	0.00%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 60,000.00	FISM	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	41.71
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,900,000.00		\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 42,459.24		\$ 42,459.24	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 30-nov-22

Programa: MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		AVANCE FISICO FINANCIERO							INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2022		FISICO			FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino													
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	20.0%	jun-22	sep-22	25.5%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,181.16	FISM	\$ 38,181.16	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	20.0%	jun-22	sep-22	25.5%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,181.16	FISM	\$ 38,181.16	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090285 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jun-22	sep-22	99.7%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,760.33	FISM	\$ 74,760.33	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCYOOL	220090087 - TANCYOOL	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	220090188 - JAGUEY NUEVO	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2022

32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	jun-22	sep-22	97.1%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,679.28	FISM	\$ 145,679.28	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204 - LA CEIBA	85.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	80.0%	jun-22	sep-22	97.2%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,894.93	FISM	\$ 72,894.93	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	90.0%	jun-22	sep-22	97.1%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,679.28	FISM	\$ 145,679.28	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
38	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	90.0%	jun-22	sep-22	94.1%	jun-22	sep-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 211,647.18	FISM	\$ 211,647.18	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	50.0%	jun-22	sep-22	25.5%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,181.16	FISM	\$ 38,181.16	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
40	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jun-22	sep-22	99.7%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,760.33	FISM	\$ 74,760.33	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	20.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE FIN DEL LLANO	220090031 - FIN DEL LLANO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
45	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
46	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURAN	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
49	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
50	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 165,000.00	FISM	\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	3.00
52	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
53	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA	220090070 - RINCON DE PITZQUINTLA	0.0%	jun-22	sep-22	0.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
55	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2022

56	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 18,805.34	FISM	\$ 18,805.34	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	21.00
57	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOCL	220090087 - TANCYOCL	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 14,411.88	FISM	\$ 14,411.88	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	16.00
58	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026 - EL DIVISADERO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 19,684.03	FISM	\$ 19,684.03	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	22.00
59	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 40,657.98	FISM	\$ 40,657.98	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	44.40
61	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 22,393.32	FISM	\$ 22,393.32	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
62	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
63	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 15,290.57	FISM	\$ 15,290.57	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	17.00
64	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA	220090093 - YERBA BUENA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 47,269.28	FISM	\$ 47,269.28	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	51.16
65	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 19,701.50	FISM	\$ 19,701.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	21.52
66	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 28,706.56	FISM	\$ 28,706.56	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	31.70
67	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 45,638.62	FISM	\$ 45,638.62	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
68	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
69	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LAS TERRAZAS DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 30,336.90	FISM	\$ 30,336.90	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.00
70	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
71	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 40,586.14	FISM	\$ 40,586.14	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	44.25
72	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204 - LA CEIBA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 50,850.82	FISM	\$ 50,850.82	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	56.00
73	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
74	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 47,808.99	FISM	\$ 47,808.99	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	52.47
75	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 45,394.60	FISM	\$ 45,394.60	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
76	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 50,032.09	FISM	\$ 50,032.09	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	55.00
77	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
78	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00
79	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. VIVAH DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	jul-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 22,599.64	FISM	\$ 22,599.64	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	24.75



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2022

165	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. SAN FRANCISCO DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	jul-22	sep-22	\$ 27,104.11	FISM	\$ 27,104.11	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	29.61	
80	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURÁN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURÁN	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,125.48	FISM	\$ 16,125.48	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	41.00	
81	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 13,572.68	FISM	\$ 13,572.68	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	34.50	
82	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCOYOL	220090087 - TANCOYOL	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 19,271.92	FISM	\$ 19,271.92	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	49.00	
83	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,485.31	FISM	\$ 18,485.31	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	47.00	
84	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,485.31	FISM	\$ 18,485.31	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	47.00	
85	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
86	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 8,000.00	FISM	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.00	
87	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 6,686.17	FISM	\$ 6,686.17	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	17.00	
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,912.09	FISM	\$ 16,912.09	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	43.00	
89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 11,799.13	FISM	\$ 11,799.13	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00	
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 8,084.24	FISM	\$ 8,084.24	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.55	
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 11,405.83	FISM	\$ 11,405.83	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	29.00	
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00	
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 23,719.93	FISM	\$ 23,719.93	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.30	
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 29,147.53	FISM	\$ 29,147.53	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	74.10	
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,721.28	FISM	\$ 18,721.28	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	47.60	
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005 - AGUA FRÍA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 29,497.84	FISM	\$ 29,497.84	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	75.00	
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 19,665.22	FISM	\$ 19,665.22	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 12,585.74	FISM	\$ 12,585.74	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00	
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 14,380.68	FISM	\$ 14,380.68	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	36.56	
101	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
102	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	50.00	
103	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN EL RÍO	0.0%	ago-22	oct-22	0.0%	ago-22	oct-22	\$ 27,431.25	FISM	\$ 27,431.25	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	69.74	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 912,859.74	\$ -	\$ 912,859.74	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URB URBANIZACIÓN Sub programa: FISM 2022	AVANCE FISICO FINANCIERO		INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA ACUMULADA	REINTEGRO POR	METAS
	FISICO	FINANCIERO				



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
104	REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGRICOLA DE RIEGO EN TRAMO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	may-22	sep-22	89.9%	may-22	sep-22	\$ 1,248,621.51	FISM	\$ 1,248,621.51	\$ -	\$ -	\$ 1,121,931.46	FISM	\$ 1,121,931.46	\$ -	\$ -	\$ -	ML	650.00
105	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	54.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 2,478,436.74	FISM	\$ 2,478,436.74	\$ -	\$ -	\$ 743,408.61	FISM	\$ 743,408.61	\$ -	\$ -	\$ -	M2	950.00
106	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALVIENA	220090074 - SALVIENA	95.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 1,248,532.29	FISM	\$ 1,248,532.29	\$ -	\$ -	\$ 1,248,532.29	FISM	\$ 1,248,532.29	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00
107	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090147 - GUAYABOS	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 279,655.21	FISM	\$ 279,655.21	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	9.00
166	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL ÁLAMO	220090195 - EL ÁLAMO	0.0%	ago-22	sep-22	0.0%	ago-22	sep-22	\$ 220,344.79	FISM	\$ 220,344.79	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	22.50
108	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,756.86	FISM	\$ 598,756.86	\$ -	\$ -	\$ 598,756.86	FISM	\$ 598,756.86	\$ -	\$ -	\$ -	M2	400.00
109	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,695.81	FISM	\$ 599,695.81	\$ -	\$ -	\$ 599,695.81	FISM	\$ 599,695.81	\$ -	\$ -	\$ -	M2	270.00
110	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (TANCOYOL)	220090056 - OJO DE AGUA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
111	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
112	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 798,621.09	FISM	\$ 798,621.09	\$ -	\$ -	\$ 798,621.09	FISM	\$ 798,621.09	\$ -	\$ -	\$ -	M2	550.00
113	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ -	M2	670.00
114	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,987.30	FISM	\$ 599,987.30	\$ -	\$ -	\$ 599,987.30	FISM	\$ 599,987.30	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
116	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
117	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
118	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089 - TEOCHO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
119	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,792.89	FISM	\$ 599,792.89	\$ -	\$ -	\$ 599,792.89	FISM	\$ 599,792.89	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
120	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,743.91	FISM	\$ 598,743.91	\$ -	\$ -	\$ 598,743.91	FISM	\$ 598,743.91	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
121	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO CON ARMADURA DE ACERO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCON (OJO DE AGUA)	30.0%	may-22	sep-22	29.9%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 179,641.24	FISM	\$ 179,641.24	\$ -	\$ -	\$ -	M2	105.00
122	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	80.0%	may-22	sep-22	29.9%	may-22	sep-22	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,706.95	FISM	\$ 59,706.95	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	70.84
123	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	95.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 479,597.36	FISM	\$ 479,597.36	\$ -	\$ -	\$ 479,597.36	FISM	\$ 479,597.36	\$ -	\$ -	\$ -	KM	1.00
124	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA	220090032 - LAS FLORES	40.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,900.67	FISM	\$ 299,900.67	\$ -	\$ -	\$ -	KM	5.00
125	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SABINO GDE-LIMON DE LA PEÑA-SAUCILLO	220090044 - LIMON DE LA PEÑA	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 1,050,000.00	FISM	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	7.00
126	REVESTIMIENTO DE CAMINO TANCYOYOLILLO	220090088 - TANCYOYOLILLO	0.0%	may-22	sep-22	0.0%	may-22	sep-22	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 17,343,235.86	\$ -	\$ 17,343,235.86	\$ -	\$ -	\$ 12,370,767.64	\$ -	\$ 12,370,767.64	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: IPR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 2022		FISICO					FINANCIERO					INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas				
127	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 486,280.00	FISM	\$ 486,280.00	\$ -	\$ -	\$ 486,280.00	FISM	\$ 486,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	16.00				
128	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURAN	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00				
129	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 121,570.00	FISM	\$ 121,570.00	\$ -	\$ -	\$ 121,570.00	FISM	\$ 121,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00				
130	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
131	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	220090178 - SAN ISIDRO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
132	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
133	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	220090215 - LA CERCADA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
134	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
135	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	220090207 - EL TEPAMAL	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 77,630.86	FISM	\$ 77,630.86	\$ -	\$ -	\$ 77,630.86	FISM	\$ 77,630.86	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
136	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
137	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
138	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS NUEVAS FLORES	220090233 - LAS NUEVAS FLORES	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
139	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	90.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
140	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	60.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00				



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-nov-22

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2022

141	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	60.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 151,962.50	FISM	\$ 151,962.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	5.00
142	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	220090044 - LIMÓN DE LA PEÑA	40.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
143	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
144	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
145	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	2200900122 - LOS NARANJITOS	50.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
146	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUAREZ	220090054 - LOMA DE JUAREZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
147	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIENA	220090074 - SALDIVIENA	60.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
148	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MALLA	220090134 - MALLA	60.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
149	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	220090033 - EL FRAILE	60.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	50.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
151	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	60.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 155,261.72	FISM	\$ 155,261.72	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00
152	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 - CARRERA DE TANCAMA	60.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
153	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	50.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
154	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO	220090002 - ACATITLÁN DEL RIO	60.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
155	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129 - CUESTA DE TIMBAL	100.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
156	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	60.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	FISM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
157	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	95.0%	jul-22	oct-22	98.9%	jul-22	oct-22	\$ 229,015.71	FISM	\$ 229,015.71	\$ -	\$ -	\$ 226,496.96	FISM	\$ 226,496.96	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Noviembre 2022

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
158	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020 - CARRIZALITO	45.0%	jul-22	oct-22	0.0%	jul-22	oct-22	\$ 290,024.72	FISM	\$ 290,024.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00
159	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,488.00	FISM	\$ 38,488.00	\$ -	\$ -	\$ 38,488.00	FISM	\$ 38,488.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
160	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	95.0%	jul-22	oct-22	99.3%	jul-22	oct-22	\$ 114,320.98	FISM	\$ 114,320.98	\$ -	\$ -	\$ 113,520.94	FISM	\$ 113,520.94	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,783,159.34	\$ -	\$ 1,783,159.34	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: GASTOS INDIRECTOS
Sub programa: FISM 2022

AVANCE FISICO FINANCIERO		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS									
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
161	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA	220090011 - JALPAN DE SERRA	81.96%	jul-22	dic-22	71.3%	jul-22	dic-22	\$ 162,400.00	FISM	\$ 162,400.00	\$ -	\$ -	\$ 115,750.00	FISM	\$ 115,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 162,400.00	\$ -	\$ 162,400.00	\$ -	\$ -	\$ 115,750.00	\$ -	\$ 115,750.00	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: FISE 2022
Sub programa: FISE 2022

AVANCE FISICO FINANCIERO		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS								
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
162	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,298,882.90	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,298,882.90	\$ 1,298,882.90	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,298,882.90	\$ -	ML	186.51
163	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,017,603.39	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,017,603.39	\$ 1,017,603.39	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,017,603.39	\$ -	ML	276.81
164	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090015 - CAPULINES	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,533,536.16	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,533,536.16	\$ 1,533,536.16	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,533,536.16	\$ -	ML	1066
165	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090108 - EL RINCÓN	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 646,810.71	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 646,810.71	\$ 646,810.71	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 646,810.71	\$ -	ML	331
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,496,833.16	\$ -	\$ -	\$ 4,496,833.16	\$ 4,496,833.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,496,833.16	\$ -			

Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2021
Sub programa: RIP 2021

AVANCE FISICO FINANCIERO		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS									
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
171	CONSTRUCCION DE BARANDAL EN LA CALLE PETRA DE MALLORCA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 224,160.96	RIP 2021	\$ -	\$ -	\$ 224,160.96	\$ 224,160.96	RIP 2021	\$ 224,160.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	110.39
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 224,160.96	\$ -	\$ -	\$ 224,160.96	\$ 224,160.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

Programa: ISN 2021
Sub programa: ISN 2021

AVANCE FISICO FINANCIERO		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS								
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
172	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA, EN NUEVO PANTEON MUNICIPAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.00%	sep-22	nov-22	76.9%	sep-22	nov-22	\$ 2,293,905.57	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ 1,764,580.89	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 1,764,580.89	\$ -	ML	280
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,293,905.57	\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ 1,764,580.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,764,580.89	\$ -			

*El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2022, corresponde a la cantidad de \$ 33,278,241.00 (Treinta y tres millones doscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 11 de Abril del año 2022.
*Los remanentes del recurso FISM-DF 2021 fueron reintegrados, así como sus intereses, \$51,833.87 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre e intereses generados por \$ 2,802.00 a la misma fecha. Los intereses generados al término del primer trimestre 2022, por \$ 76.63 fueron reintegrados el 30/03/2022.
*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora por la cual dicha información es su única y exclusiva responsabilidad

C. B. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
ELABORÓ

C. P. MIGUEL ÁNGEL MANGILLA SIERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZÓ