



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-23

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto 2023

27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.-PIEDRAS ANCHAS	30%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 77,868.25	FAISMUN	77,868.25	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE A MALLA	220090262.-ENTRONQUE A MALLA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	220090066.-PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.-RANCHO NUEVO	10%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA	220090070.-RINCON DE PITZQUINTLA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.-SALDIVEÑA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 77,868.25	FAISMUN	77,868.25	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.-SAN JUAN DE LOS DURAN	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.-SAUCILLO	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	220090194.-ARENITAS	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN BARRIO LOS ADOBES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.-JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.-BARREALES	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 210,000.00	FAISMUN	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ 62,980.43	FAISMUN	62,980.43	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
37	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129.-CUESTA DE TIMBAL	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
38	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.-EL LINDERO	30%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 315,000.00	FAISMUN	\$ 315,000.00	\$ -	\$ -	\$ 94,470.66	FAISMUN	94,470.66	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA	220090001.-JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
40	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA	220090237.-LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.-PUERTO DEL NARANJO	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.-SABINO CHICO	10%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.-TANCAMA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ALCANTARILLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 97,535.88	FAISMUN	\$ 97,535.88	\$ -	\$ -	\$ 29,165.73	FAISMUN	29,165.73	\$ -	\$ -	\$ -	M2	69.00
98	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019.-CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0%	07/08/2023	04/11/2023	30%	07/08/2023	04/11/2023	\$ 36,649.67	FAISMUN	\$ 36,649.67	\$ -	\$ -	\$ 10,970.06	FAISMUN	10,970.06	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.80
99	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA EL PANTEÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	0%	07/08/2023	04/11/2023	30%	07/08/2023	04/11/2023	\$ 35,800.00	FAISMUN	\$ 35,800.00	\$ -	\$ -	\$ 10,716.75	FAISMUN	10,716.75	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.19
100	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 49,659.40	FAISMUN	\$ 49,659.40	\$ -	\$ -	\$ 14,848.63	FAISMUN	14,848.63	\$ -	\$ -	\$ -	M2	35.14
101	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 66,891.98	FAISMUN	\$ 66,891.98	\$ -	\$ -	\$ 20,029.90	FAISMUN	20,029.90	\$ -	\$ -	\$ -	M2	47.00
102	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	28%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 89,986.34	FAISMUN	\$ 89,986.34	\$ -	\$ -	\$ 25,443.74	FAISMUN	25,443.74	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.58
103	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 42,499.87	FAISMUN	\$ 42,499.87	\$ -	\$ -	\$ 12,714.17	FAISMUN	12,714.17	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00
104	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA VIVAH, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.-JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ 10,637.84	FAISMUN	10,637.84	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
105	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.-JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 145,384.50	FAISMUN	\$ 145,384.50	\$ -	\$ -	\$ 43,474.51	FAISMUN	43,474.51	\$ -	\$ -	\$ -	M2	102.84
106	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.-EL LINDERO	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 35,256.76	FAISMUN	\$ 35,256.76	\$ -	\$ -	\$ 10,554.79	FAISMUN	10,554.79	\$ -	\$ -	\$ -	M2	24.80
107	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.-MADROÑO	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 48,489.36	FAISMUN	\$ 48,489.36	\$ -	\$ -	\$ 14,499.81	FAISMUN	14,499.81	\$ -	\$ -	\$ -	M2	34.30
108	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.-GUAYABOS	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 52,403.43	FAISMUN	\$ 52,403.43	\$ -	\$ -	\$ 15,666.70	FAISMUN	15,666.70	\$ -	\$ -	\$ -	M2	37.11
109	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.-LAGUNA DE PITZQUINTLA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 58,476.49	FAISMUN	\$ 58,476.49	\$ -	\$ -	\$ 17,477.26	FAISMUN	17,477.26	\$ -	\$ -	\$ -	M2	41.47
110	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197.-LOMA DELGADA	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ 10,637.84	FAISMUN	10,637.84	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
111	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.-OJO DE AGUA DEL LINDERO	0%	03/07/2023	30/10/2023	30%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 47,739.54	FAISMUN	\$ 47,739.54	\$ -	\$ -	\$ 14,320.00	FAISMUN	14,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.25



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ago-23

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto 2023

63	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL RIO SANTA MARÍA	220090032.- LAS FLORES	80%	05/06/2023	03/08/2023	30%	05/06/2023	03/08/2023	\$ 1,200,000.00	FAISMUN	1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 359,834.89	FAISMUN	\$ 359,834.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 24,030,404.54		\$ 24,030,404.54	\$ -	\$ -	\$ 8,477,658.96	\$ 8,477,658.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: IPI Infraestructura Productiva Rural Sub programa: FASOJUN 2023																						Fecha: 31-ago-23					
Descripción		Localidad		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
				FÍSICO				FINANCIERO				Total					Total					Ejercidos		Unidad		Aprobadas	
				%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
64	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030.- LA ESPERANZA	90%	05/06/2023	02/09/2023	89%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 83,968.12	FAISMUN	\$ 83,968.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
65	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.- VALLE VERDE	90%	05/06/2023	02/09/2023	92%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 43,384.06	FAISMUN	\$ 43,384.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
66	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	80%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
67	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMÁ	220090086.- TANCAMÁ	90%	05/06/2023	02/09/2023	82%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,584.06	FAISMUN	\$ 38,584.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
68	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	90%	05/06/2023	02/09/2023	82%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,584.06	FAISMUN	\$ 38,584.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
69	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	90%	05/06/2023	02/09/2023	82%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,584.06	FAISMUN	\$ 38,584.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
70	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIENA	220090074.- SALDIVIENA	90%	05/06/2023	02/09/2023	79%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 73,868.12	FAISMUN	\$ 73,868.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
71	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN	220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	05/06/2023	02/09/2023	80%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,368.12	FAISMUN	\$ 75,368.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
72	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMÁ)	220090066.- PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMÁ)	90%	05/06/2023	02/09/2023	82%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,584.06	FAISMUN	\$ 38,584.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
74	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005.- AGUA FRÍA	80%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
75	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	70%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 141,000.00	FAISMUN	\$ 141,000.00	\$ -	\$ -	\$ 95,952.18	FAISMUN	\$ 95,952.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00				
76	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.- LOS CHARCOS	90%	05/06/2023	02/09/2023	80%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,368.12	FAISMUN	\$ 75,368.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
77	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	85%	05/06/2023	02/09/2023	71%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 118,000.00	FAISMUN	\$ 118,000.00	\$ -	\$ -	\$ 83,936.60	FAISMUN	\$ 83,936.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
78	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195.- EL ALAMO	80%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
79	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- EL MADROÑO	90%	05/06/2023	02/09/2023	89%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,884.06	FAISMUN	\$ 41,884.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
80	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	90%	05/06/2023	02/09/2023	80%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,368.12	FAISMUN	\$ 75,368.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
81	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.- MESA DEL SAUZ	90%	05/06/2023	02/09/2023	90%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 84,368.12	FAISMUN	\$ 84,368.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
82	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042.- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	90%	05/06/2023	02/09/2023	92%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 43,384.06	FAISMUN	\$ 43,384.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
83	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075.- SAN ANTONIO TANCYOYL	90%	05/06/2023	02/09/2023	86%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 81,068.12	FAISMUN	\$ 81,068.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
84	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087.- TANCYOYL	90%	05/06/2023	02/09/2023	86%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 81,068.12	FAISMUN	\$ 81,068.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
85	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	80%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 63,968.12	FAISMUN	\$ 63,968.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00				
86	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS SAUCILLO	90%	05/06/2023	02/09/2023	82%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,584.06	FAISMUN	\$ 38,584.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
87	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	90%	05/06/2023	02/09/2023	82%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,584.06	FAISMUN	\$ 38,584.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
88	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	90%	05/06/2023	02/09/2023	89%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,884.06	FAISMUN	\$ 41,884.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
89	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	220090029.- ESPADAÑUELA	90%	05/06/2023	02/09/2023	90%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 59,000.00	FAISMUN	\$ 59,000.00	\$ -	\$ -	\$ 53,368.30	FAISMUN	\$ 53,368.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
90	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	90%	05/06/2023	02/09/2023	82%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 59,000.00	FAISMUN	\$ 59,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,568.30	FAISMUN	\$ 48,568.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
91	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.- ZOYAPILCA	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 325,000.00	FAISMUN	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00				
92	REHABILITACIÓN DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003.- AGUA AMARGA	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 210,000.00	FAISMUN	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00				
93	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 48,000.00	FAISMUN	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00				
94	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS SAUCILLO	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 195,000.00	FAISMUN	\$ 195,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	150.00				
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,612,000.00		\$ 2,612,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,474,231.24	\$ 1,474,231.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Programa: Gastos Indirectos Sub programa: FASOJUN 2023																						Fecha: 31-ago-23					
Descripción		Localidad		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
				FÍSICO				FINANCIERO				Total					Total					Ejercidos		Unidad		Aprobadas	
				%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
95	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	47%	02/05/2023	31/12/2023	46%	02/05/2023	31/12/2023	\$ 220,400.00	FAISMUN	\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 100,900.00	FAISMUN	\$ 100,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LOTE	1.00				
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 220,400.00		\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 100,900.00	\$ 100,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

Fecha: 31-ago-23



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Agosto 2023

Fecha: 31-ago-23

Programa: Gastos Indirectos		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
96 PRODIM 2%			0%	01/08/2023	31/12/2023	0%	02/05/2023	31/12/2023	\$ 636,270.10	FAISMUN	\$ 636,270.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 636,270.10		\$ 636,270.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: FISE 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub programa: FISE 2023		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
133 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA VIVAH, JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001.- JALPAN DE SERRA	70%	01/07/2023	31/12/2023	67%	01/07/2023	31/12/2023	\$ 3,832,961.34	FISE	\$ 3,832,961.34	\$ -	\$ -	\$ 2,572,160.49	FISE	\$ -	\$ -	\$ 2,572,160.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	710.02	
134 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001.- JALPAN DE SERRA	75%	03/07/2023	30/09/2023	50%	03/07/2023	30/09/2023	\$ 2,162,804.61	FISE	\$ 2,162,804.61	\$ -	\$ -	\$ 1,072,701.19	FISE	\$ -	\$ -	\$ 1,072,701.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	325.00	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,995,765.95		\$ 5,995,765.95	\$ -	\$ -	\$ 3,644,861.68		\$ -	\$ -	\$ 3,644,861.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INGRESOS PROPIOS 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub programa: INGRESOS PROPIOS 2023		FÍSICO					FINANCIERO					INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
135 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VASCONCELOS DE LA COL SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	01/07/2023	31/12/2023	50%	01/07/2023	31/12/2023	\$ 678,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 678,000.00	\$ -	\$ -	\$ 338,991.96	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 338,991.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	14.00
136 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA, JALPAN DE SERRA, QRO.		220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	01/07/2023	31/12/2023	0%	01/07/2023	31/12/2023	\$ 658,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 658,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,336,000.00		\$ 1,336,000.00	\$ -	\$ -	\$ 338,991.96		\$ -	\$ -	\$ 338,991.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

*El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2023, corresponde a la cantidad de \$ 38,577,074.00 (treinta y ocho millones quinientos setenta y siete mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó del H. Ayuntamiento el día 12 de Abril del año 2023.

*El recurso remanente de FISM-DF 2022 fue reintegrado el 04/01/2023 de los cuales \$ 34,947.98 de recursos no ejercidos el 31 de diciembre 2022 corresponde a capital y \$ 4,014.07 a intereses generados a la misma fecha. Con fecha 29/03/2023 se reintegran \$39.84 por concepto de Rendimientos financieros generados durante el primer trimestre 2023, no comprometidos ni devengado durante este mismo periodo.

*El Avance físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad

C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SIERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZÓ