



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

| Programa: ORE Drenaje y Saneamiento<br>Sub programa: FASOMUN 2023 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO    |                 |                  |                 |                  |                 | INVERSIÓN APROBADA |                 |         |                 |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |       |       |      | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS     |    |        |
|---|---|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------|------|-------------------------------------|-----------|----|--------|
| Descripción   | Localidad   | %                           | FÍSICO          |                  | FINANCIERO      |                  | Total           | Fondo              | Municipal       | Part.   | Otras           | Total | Fondo                        | Municipal | Part. | Otras |      | METAS                               |           |    |        |
|   |   |                             | Fecha de inicio | Fecha de término | Fecha de inicio | Fecha de término |                 |                    |                 |         |                 |       |                              |           |       |       |      | Unidad                              | Aprobadas |    |        |
| 1   | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A ENTRONQUE CON CARR. FEDERAL 69, JALPAN RIOVERDE EN JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001 - JALPAN DE SERRA | 0%              | 31/07/2023       | 27/11/2023      | 0%               | 31/07/2023      | 27/11/2023         | \$ 1,182,000.00 | FAISMUN | \$ 1,182,000.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | ML | 202.20 |
| TOTAL DEL PROGRAMA  |   |                             |                 |                  |                 |                  | \$ 1,182,000.00 | \$ 1,182,000.00    | \$ -            | \$ -    | \$ -            | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      |    |        |

| Programa: ELE Electrificación 2023<br>Sub programa: FASOMUN 2023 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                 |                  |                 |                  |               | INVERSIÓN APROBADA |               |         |               |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |       |       |      | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS     |     |      |
|--|---|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------|------|-------------------------------------|-----------|-----|------|
| Descripción  | Localidad   | %                        | FÍSICO          |                  | FINANCIERO      |                  | Total         | Fondo              | Municipal     | Part.   | Otras         | Total | Fondo                        | Municipal | Part. | Otras |      | METAS                               |           |     |      |
|  |   |                          | Fecha de inicio | Fecha de término | Fecha de inicio | Fecha de término |               |                    |               |         |               |       |                              |           |       |       |      | Unidad                              | Aprobadas |     |      |
| 2  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO | 220090038 - EL REFUGIO   | 0%              | 01/09/2023       | 30/09/2023      | 0%               | 01/09/2023    | 30/09/2023         | \$ 375,000.00 | FAISMUN | \$ 375,000.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | PZA | 5.00 |
| 3  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA | 220090023 - LA CIENEGA   | 0%              | 01/09/2023       | 30/09/2023      | 0%               | 01/09/2023    | 30/09/2023         | \$ 150,000.00 | FAISMUN | \$ 150,000.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | PZA | 2.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA   |   |                          |                 |                  |                 |                  | \$ 525,000.00 | \$ 525,000.00      | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      |     |      |

| Programa: IBE Infraestructura Básica del Sector Educativo<br>Sub programa: FASOMUN 2023 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO    |                 |                  |                 |                  |                 | INVERSIÓN APROBADA |               |         |               |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |       |       |      | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS     |    |        |
|---|--|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------|---------------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------|------|-------------------------------------|-----------|----|--------|
| Descripción   | Localidad  | %                           | FÍSICO          |                  | FINANCIERO      |                  | Total           | Fondo              | Municipal     | Part.   | Otras         | Total | Fondo                        | Municipal | Part. | Otras |      | METAS                               |           |    |        |
|   |  |                             | Fecha de inicio | Fecha de término | Fecha de inicio | Fecha de término |                 |                    |               |         |               |       |                              |           |       |       |      | Unidad                              | Aprobadas |    |        |
| 4   | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO                      | 220090072 - SABINO CHICO    | 0%              | 05/06/2023       | 04/08/2023      | 0%               | 05/06/2023      | 04/08/2023         | \$ 650,000.00 | FAISMUN | \$ 650,000.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | M2 | 150.00 |
| 5   | CONSTRUCCIÓN DE CIRCUJADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EL SAUCITO, DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO.   | 220090150 - EL SAUCITO      | 0%              | 15/06/2023       | 31/07/2023      | 0%               | 15/06/2023      | 31/07/2023         | \$ 100,000.00 | FAISMUN | \$ 100,000.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | ML | 31.50  |
| 6   | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SECUNDARIA TÉCNICA 3 MOISES SAENZ GARZA, EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001 - JALPAN DE SERRA | 0%              | 05/06/2023       | 04/08/2023      | 0%               | 05/06/2023      | 04/08/2023         | \$ 460,525.50 | FAISMUN | \$ 460,525.50 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | ML | 96.02  |
| 7   | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA MARGARITA GÓMEZ PALACIOS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS   | 220090063 - PIEDRAS ANCHAS  | 0%              | 22/05/2023       | 20/07/2023      | 0%               | 22/05/2023      | 20/07/2023         | \$ 600,000.00 | FAISMUN | \$ 600,000.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | M2 | 146.40 |
| TOTAL DEL PROGRAMA  |  |                             |                 |                  |                 |                  | \$ 1,810,525.50 | \$ 1,810,525.50    | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      |    |        |

| Programa: IBS Infraestructura Básica del Sector Salud<br>Sub programa: FASOMUN 2023 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO          |                 |                  |                 |                  |                 | INVERSIÓN APROBADA |               |         |               |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |       |       |      | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS     |    |       |
|---|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------|---------------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------|------|-------------------------------------|-----------|----|-------|
| Descripción   | Localidad   | %                                 | FÍSICO          |                  | FINANCIERO      |                  | Total           | Fondo              | Municipal     | Part.   | Otras         | Total | Fondo                        | Municipal | Part. | Otras |      | METAS                               |           |    |       |
|   |   |                                   | Fecha de inicio | Fecha de término | Fecha de inicio | Fecha de término |                 |                    |               |         |               |       |                              |           |       |       |      | Unidad                              | Aprobadas |    |       |
| 8   | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA           | 220090003 - AGUA AMARGA           | 0%              | 03/08/2023       | 31/08/2023      | 0%               | 03/08/2023      | 31/08/2023         | \$ 219,007.02 | FAISMUN | \$ 219,007.02 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | M2 | 43.00 |
| 9   | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS            | 220090051 - MOCTEZUMAS            | 0%              | 03/08/2023       | 31/08/2023      | 0%               | 03/08/2023      | 31/08/2023         | \$ 200,000.00 | FAISMUN | \$ 200,000.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | M2 | 37.50 |
| 10  | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA          | 220090030 - LA ESPERANZA          | 0%              | 03/08/2023       | 31/08/2023      | 0%               | 03/08/2023      | 31/08/2023         | \$ 200,000.00 | FAISMUN | \$ 200,000.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | M2 | 37.50 |
| 11  | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCOPYOL | 220090075 - SAN ANTONIO TANCOPYOL | 0%              | 03/08/2023       | 31/08/2023      | 0%               | 03/08/2023      | 31/08/2023         | \$ 200,000.00 | FAISMUN | \$ 200,000.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | ML | 13.50 |
| 12  | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA              | 220090062 - PETZCOLA              | 0%              | 03/08/2023       | 31/08/2023      | 0%               | 03/08/2023      | 31/08/2023         | \$ 200,000.00 | FAISMUN | \$ 200,000.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | M2 | 28.68 |
| TOTAL DEL PROGRAMA  |   |                                   |                 |                  |                 |                  | \$ 1,019,007.02 | \$ 1,019,007.02    | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      |    |       |

| Programa: MEV Mejoramiento de Vivienda<br>Sub programa: FASOMUN 2023 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO    |                 |                  |                 |                  |            | INVERSIÓN APROBADA |               |         |               |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |           |       |       |      | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS     |        |      |
|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|---------------|---------|---------------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------|------|-------------------------------------|-----------|--------|------|
| Descripción  | Localidad   | %                           | FÍSICO          |                  | FINANCIERO      |                  | Total      | Fondo              | Municipal     | Part.   | Otras         | Total | Fondo                        | Municipal | Part. | Otras |      | METAS                               |           |        |      |
|  |   |                             | Fecha de inicio | Fecha de término | Fecha de inicio | Fecha de término |            |                    |               |         |               |       |                              |           |       |       |      | Unidad                              | Aprobadas |        |      |
| 13   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DEL REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001 - JALPAN DE SERRA | 0%              | 07/07/2023       | 30/10/2023      | 0%               | 07/07/2023 | 30/10/2023         | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | CUARTO | 1.00 |
| 14   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.      | 220090001 - JALPAN DE SERRA | 0%              | 03/07/2023       | 30/10/2023      | 0%               | 03/07/2023 | 30/10/2023         | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 | \$ -  | \$ -                         | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | \$ -      | CUARTO | 1.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

|    |   |   |    |            |            |    |            |            |               |         |               |  |  |      |         |      |      |      |      |        |      |
|----|---|---|----|------------|------------|----|------------|------------|---------------|---------|---------------|--|--|------|---------|------|------|------|------|--------|------|
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.         | 220090001 - JALPAN DE SERRA                       | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 16 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS MISIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.          | 220090001 - JALPAN DE SERRA                       | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 17 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.            | 220090001 - JALPAN DE SERRA                       | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090001 - JALPAN DE SERRA                       | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 270,000.00 | FAISMUN | \$ 270,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 2.00 |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.              | 220090001 - JALPAN DE SERRA                       | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 20 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS MISIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.          | 220090001 - JALPAN DE SERRA                       | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 270,000.00 | FAISMUN | \$ 270,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 2.00 |
| 21 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA  | 220090017 - CARRERA DE TANCAMA                    | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 22 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO  | 220090150 - EL SAUCITO                            | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 270,000.00 | FAISMUN | \$ 270,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 2.00 |
| 23 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE   | 220090094 - EL ZAPOTE                             | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 405,000.00 | FAISMUN | \$ 405,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 3.00 |
| 24 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO   | 220090027 - EL EMBOCADERO                         | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 25 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO  | 220090057 - OJO DE AGUA DE LINDERO                | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 26 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA  | 220090062 - PETZCOLA                              | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 27 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS  | 220090063 - PIEDRAS ANCHAS                        | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 270,000.00 | FAISMUN | \$ 270,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 2.00 |
| 28 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE A MALILLA   | 220090262 - ENTRONQUE A MALILLA                   | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 29 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)                           | 220090066 - PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA) | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 30 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO  | 220090069 - RANCHO NUEVO                          | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 31 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA   | 220090070 - RINCON DE PITZQUINTLA                 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 32 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA   | 220090074 - SALDIVEÑA                             | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 270,000.00 | FAISMUN | \$ 270,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 2.00 |
| 33 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN   | 220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN                 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 34 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO  | 220090081 - SAUCILLO                              | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 35 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS  | 220090194 - ARENITAS                              | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 135,000.00 | FAISMUN | \$ 135,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | CUARTO | 1.00 |
| 36 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES   | 220090012 - BARREALES                             | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 190,000.00 | FAISMUN | \$ 190,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | BAÑO   | 2.00 |
| 37 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL  | 220090129 - CUESTA DE TIMBAL                      | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 95,000.00  | FAISMUN | \$ 95,000.00  |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | BAÑO   | 1.00 |
| 38 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO  | 220090045 - EL LINDERO                            | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 285,000.00 | FAISMUN | \$ 285,000.00 |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | BAÑO   | 3.00 |
| 39 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. EL PLATANITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA                      | 220090001 - JALPAN DE SERRA                       | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 95,000.00  | FAISMUN | \$ 95,000.00  |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | BAÑO   | 1.00 |
| 40 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA   | 220090237 - LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA             | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | 0% | 03/07/2023 | 30/10/2023 | \$ 95,000.00  | FAISMUN | \$ 95,000.00  |  |  | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | BAÑO   | 1.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

| Clave              | Descripción  | Código                         | %  | Fecha de inicio | Fecha de término | %  | Fecha de inicio | Fecha de término | Total           | Fuente  | Total           | Fuente | Total | Fuente | Total | Fuente | Total | Fuente | Unidad | Metas |        |
|--------------------|--|--------------------------------|----|-----------------|------------------|----|-----------------|------------------|-----------------|---------|-----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 41                 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO   | 220090239 - PUERTO DEL NARANJO | 0% | 03/07/2023      | 30/10/2023       | 0% | 03/07/2023      | 30/10/2023       | \$ 95,000.00    | FAISMUN | \$ 95,000.00    |        |       |        |       |        |       |        |        | BAÑO  | 1.00   |
| 42                 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO   | 220090072 - SABINO CHICO       | 0% | 03/07/2023      | 30/10/2023       | 0% | 03/07/2023      | 30/10/2023       | \$ 95,000.00    | FAISMUN | \$ 95,000.00    |        |       |        |       |        |       |        |        | BAÑO  | 1.00   |
| 43                 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA  | 220090086 - TANCAMA            | 0% | 03/07/2023      | 30/10/2023       | 0% | 03/07/2023      | 30/10/2023       | \$ 95,000.00    | FAISMUN | \$ 95,000.00    |        |       |        |       |        |       |        |        | BAÑO  | 1.00   |
| 44                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | 220090001 - JALPAN DE SERRA    | 0% | 07/08/2023      | 04/11/2023       | 0% | 07/08/2023      | 04/11/2023       | \$ 1,350,000.00 | FAISMUN | \$ 1,350,000.00 |        |       |        |       |        |       |        |        | M2    | 815.00 |
| 45                 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.  | 220090001 - JALPAN DE SERRA    | 0% | 07/08/2023      | 04/11/2023       | 0% | 07/08/2023      | 04/11/2023       | \$ 375,000.00   | FAISMUN | \$ 375,000.00   |        |       |        |       |        |       |        |        | M2    | 500.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA |  |                                |    |                 |                  |    |                 |                  | \$ 6,620,000.00 |         | \$ 6,620,000.00 |        |       |        |       |        |       |        |        |       |        |

| Programa | Subprograma | Descripción   | Localidad                          | AVANCE FISICO-FINANCIERO |                 |                  |    | INVERSIÓN APROBADA |                  |                 |         |                 |        | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |        |           |        |       |        | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |        | METAS  |          |  |    |        |        |         |
|----------|-------------|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|----|--------------------|------------------|-----------------|---------|-----------------|--------|------------------------------|--------|-----------|--------|-------|--------|-------------------------------------|--------|--------|----------|--|----|--------|--------|---------|
|          |             |   |                                    | FISICO                   |                 | FINANCIERO       |    | Total              |                  | Municipal       |         | Otras           |        | Total                        |        | Municipal |        | Otras |        |                                     |        | Unidad | Acobobas |  |    |        |        |         |
|          |             |   |                                    | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %  | Fecha de inicio    | Fecha de término | Total           | Fuente  | Total           | Fuente | Total                        | Fuente | Total     | Fuente | Total | Fuente | Total                               | Fuente | Total  |          |  |    |        |        |         |
| 46       |             | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE   | 220090080 - SAN VICENTE            | 0%                       | 05/06/2023      | 19/07/2023       | 0% | 05/06/2023         | 19/07/2023       | \$ 700,000.00   | FAISMUN | \$ 700,000.00   |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  | M2 | 500.00 |        |         |
| 47       |             | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA   | 220090074 - SALDIVENA              | 0%                       | 05/06/2023      | 19/07/2023       | 0% | 05/06/2023         | 19/07/2023       | \$ 1,000,000.00 | FAISMUN | \$ 1,000,000.00 |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    | M2     | 700.00 |         |
| 48       |             | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN   | 220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN  | 0%                       | 05/06/2023      | 19/07/2023       | 0% | 05/06/2023         | 19/07/2023       | \$ 700,000.00   | FAISMUN | \$ 700,000.00   |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    | M2     | 500.00 |         |
| 49       |             | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE   | 220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE   | 0%                       | 05/06/2023      | 19/07/2023       | 0% | 05/06/2023         | 19/07/2023       | \$ 700,000.00   | FAISMUN | \$ 700,000.00   |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    |        | M2     | 500.00  |
| 50       |             | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO  | 220090047 - EL MADROÑO             | 0%                       | 05/06/2023      | 19/07/2023       | 0% | 05/06/2023         | 19/07/2023       | \$ 700,000.00   | FAISMUN | \$ 700,000.00   |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    |        | M3     | 80.00   |
| 51       |             | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO   | 220090027 - EL EMBOCADERO          | 0%                       | 05/06/2023      | 19/07/2023       | 0% | 05/06/2023         | 19/07/2023       | \$ 882,000.00   | FAISMUN | \$ 882,000.00   |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    |        | M2     | 241.49  |
| 52       |             | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS  | 220090065 - PUERTO DE ANIMAS       | 0%                       | 05/06/2023      | 18/08/2023       | 0% | 05/06/2023         | 18/08/2023       | \$ 1,000,000.00 | FAISMUN | \$ 1,000,000.00 |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    |        | ML     | 100.00  |
| 53       |             | REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO E.C. (CARR FEDERAL S.R. XILITLA) A CALLE ABASOLO EN LA COL. LAS ORTIGAS, JALPAN DE SERRA, QRO.                    | 220090001 - JALPAN DE SERRA        | 0%                       | 22/05/2023      | 09/11/2023       | 0% | 22/05/2023         | 09/11/2023       | \$ 7,000,000.00 | FAISMUN | \$ 7,000,000.00 |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    |        | M2     | 2000.00 |
| 54       |             | URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO  | 220090081 - SAUCILLO               | 20%                      | 05/06/2023      | 05/07/2023       | 0% | 05/06/2023         | 05/07/2023       | \$ 1,500,000.00 | FAISMUN | \$ 1,500,000.00 |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    |        | M2     | 490.14  |
| 55       |             | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CAMINO A CRUZ BLANCA EN COLONIA BOSQUES DE LA SIERRA, TRAMO ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE ROSALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA | 220090001 - JALPAN DE SERRA        | 0%                       | 10/07/2023      | 23/08/2023       | 0% | 10/07/2023         | 23/08/2023       | \$ 700,000.00   | FAISMUN | \$ 700,000.00   |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    |        | M2     | 500.00  |
| 56       |             | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JOSÉ VASCONCELOS, TRAMO DE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE RAFAEL RAMÍREZ EN COL. MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.                           | 220090001 - JALPAN DE SERRA        | 0%                       | 10/07/2023      | 07/09/2023       | 0% | 10/07/2023         | 07/09/2023       | \$ 660,000.00   | FAISMUN | \$ 660,000.00   |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    |        | M2     | 440.00  |
| 57       |             | REHABILITACIÓN DE CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE NUEVO LEÓN, EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.                         | 220090001 - JALPAN DE SERRA        | 0%                       | 10/07/2023      | 07/09/2023       | 0% | 10/07/2023         | 07/09/2023       | \$ 960,000.00   | FAISMUN | \$ 960,000.00   |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    |        | M2     | 600.00  |
| 58       |             | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, Y HUELLAS DE CONCRETO PARA RODADA VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)   | 220090219 - JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE) | 20%                      | 29/05/2023      | 11/08/2023       | 0% | 29/05/2023         | 11/08/2023       | \$ 800,000.00   | FAISMUN | \$ 800,000.00   |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    |        | M3     | 101.06  |
| 59       |             | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN   | 220090078 - CARRIZAL DE LOS DURAN  | 0%                       | 01/08/2023      | 29/09/2023       | 0% | 01/08/2023         | 29/09/2023       | \$ 1,000,000.00 | FAISMUN | \$ 1,000,000.00 |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    |        | M2     | 618.24  |
| 60       |             | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE   | 220090084 - EL ZAPOTE              | 0%                       | 01/08/2023      | 29/09/2023       | 0% | 01/08/2023         | 29/09/2023       | \$ 1,000,000.00 | FAISMUN | \$ 1,000,000.00 |        |                              |        |           |        |       |        |                                     |        |        |          |  |    |        | M2     | 618.24  |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

| Clave                     | Descripción  | Código                        | Localidad | %  | Fecha de inicio | Fecha de término | %  | Fecha de inicio | Fecha de término | Total                   | Fondo   | Municipal               | Part.       | Otros       | Total       | Fondo       | Municipal   | Part.       | Otros       | Unidad      | Abstracción |        |
|---------------------------|--|-------------------------------|-----------|----|-----------------|------------------|----|-----------------|------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 61                        | CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO | 220090002 - ACATITLÁN DEL RIO |           | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 2,200,000.00         | FAISMUN | \$ 2,200,000.00         | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | M2          | 448.00 |
| 62                        | REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA AMARGA-LA CUCHILLA                                     | 220090003 - AGUA AMARGA       |           | 0% | 05/06/2023      | 03/08/2023       | 0% | 05/06/2023      | 03/08/2023       | \$ 600,000.00           | FAISMUN | \$ 600,000.00           | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | KM          | 4.00   |
| 63                        | REHABILITACIÓN DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA  | 220090032 - LAS FLORES        |           | 0% | 05/06/2023      | 03/08/2023       | 0% | 05/06/2023      | 03/08/2023       | \$ 1,500,000.00         | FAISMUN | \$ 1,500,000.00         | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | \$ -        | KM          | 7.50   |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |  |                               |           |    |                 |                  |    |                 |                  | <b>\$ 23,602,000.00</b> |         | <b>\$ 23,602,000.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> |             |        |

| Programa | Sub programa | Descripción   | Localidad   | FÍSICO |                 |                  |    | FINANCIERO      |                  |               |         | INVERSIÓN APROBADA |       |       |       |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |       |       |        |             | RENTERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS |  |
|----------|--------------|---|---|--------|-----------------|------------------|----|-----------------|------------------|---------------|---------|--------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|--------|-------------|-----------------------------------|-------|--|
|          |              |   |   | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %  | Fecha de inicio | Fecha de término | Total         | Fondo   | Municipal          | Part. | Otros | Total | Fondo | Municipal                    | Part. | Otros | Unidad | Abstracción |                                   |       |  |
| 44       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA                          | 220090030 - LA ESPERANZA                          | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 94,000.00  | FAISMUN | \$ 94,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 2.00  |  |
| 65       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE                           | 220090060 - VALLE VERDE                           | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00  | FAISMUN | \$ 47,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 1.00  |  |
| 66       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO                     | 220090002 - ACATITLÁN DEL RIO                     | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00  | FAISMUN | \$ 47,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 1.00  |  |
| 67       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA                               | 220090086 - TANCAMA                               | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00  | FAISMUN | \$ 47,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 1.00  |  |
| 68       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO                            | 220090045 - EL LINDERO                            | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00  | FAISMUN | \$ 47,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 1.00  |  |
| 69       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS                        | 220090063 - PIEDRAS ANCHAS                        | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00  | FAISMUN | \$ 47,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 1.00  |  |
| 70       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA                             | 220090074 - SALDIVENA                             | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 94,000.00  | FAISMUN | \$ 94,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 2.00  |  |
| 71       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN                                | 220090001 - JALPAN DE SERRA                       | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 94,000.00  | FAISMUN | \$ 94,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 2.00  |  |
| 72       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA) | 220090066 - PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA) | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00  | FAISMUN | \$ 47,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 1.00  |  |
| 73       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RIO ADENTRO                           | 220090071 - RIO ADENTRO                           | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 94,000.00  | FAISMUN | \$ 94,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 2.00  |  |
| 74       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA                             | 220090005 - AGUA FRIA                             | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00  | FAISMUN | \$ 47,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 1.00  |  |
| 75       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO                           | 220090020 - CARRIZALITO                           | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 141,000.00 | FAISMUN | \$ 141,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 3.00  |  |
| 76       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS                           | 220090198 - LOS CHARCOS                           | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 94,000.00  | FAISMUN | \$ 94,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 2.00  |  |
| 77       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)                | 220090219 - JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)                | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 118,000.00 | FAISMUN | \$ 118,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 2.00  |  |
| 78       |              | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO                              | 220090195 - EL ALAMO                              | 0%     | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00  | FAISMUN | \$ 47,000.00       | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -  | \$ -                         | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -        | DEPÓSITO                          | 1.00  |  |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

| Item               | Descripción   | Código                                 | %  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | %  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Total           | Faismun | Faismun         | \$   | \$   | \$   | Faismun | \$   | \$   | \$   | \$   | \$   | Depósito | Valor  |
|--------------------|---|--|----|-----------------|------------------|----|-----------------|------------------|-----------------|---------|-----------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|----------|--------|
| 79                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADRONO                     | 220090047- EL MADRONO                  | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00    | FAISMUN | \$ 47,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00   |
| 80                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA                    | 220090007- LA ARENA                    | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 94,000.00    | FAISMUN | \$ 94,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 2.00   |
| 81                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ               | 220090049- MESA DEL SAUZ               | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 94,000.00    | FAISMUN | \$ 94,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 2.00   |
| 82                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA) | 220090042- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA) | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00    | FAISMUN | \$ 47,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00   |
| 83                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL        | 220090075- SAN ANTONIO TANCYOYL        | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 94,000.00    | FAISMUN | \$ 94,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 2.00   |
| 84                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL                    | 220090087- TANCYOYL                    | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 94,000.00    | FAISMUN | \$ 94,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 2.00   |
| 85                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA                    | 220090062- PETZCOLA                    | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 94,000.00    | FAISMUN | \$ 94,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 2.00   |
| 86                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO           | 220090034- GUAYABOS SAUCILLO           | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00    | FAISMUN | \$ 47,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00   |
| 87                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO                    | 220090081- SAUCILLO                    | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00    | FAISMUN | \$ 47,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00   |
| 88                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO                | 220090043- EL LIMONCITO                | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 47,000.00    | FAISMUN | \$ 47,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00   |
| 89                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA                 | 220090029- ESPADAÑUELA                 | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 59,000.00    | FAISMUN | \$ 59,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00   |
| 90                 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA       | 220090041- LAGUNA DE PITZQUINTLA       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | 0% | 05/06/2023      | 02/09/2023       | \$ 59,000.00    | FAISMUN | \$ 59,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00   |
| 91                 | REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA              | 220090095- ZOYAPILCA                   | 0% | 05/06/2023      | 19/07/2023       | 0% | 05/06/2023      | 19/07/2023       | \$ 231,000.00   | FAISMUN | \$ 231,000.00   | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | OLLA     | 1.00   |
| 92                 | REHABILITACIÓN DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA                            | 220090003- AGUA AMARGA                 | 0% | 05/06/2023      | 19/07/2023       | 0% | 05/06/2023      | 19/07/2023       | \$ 210,000.00   | FAISMUN | \$ 210,000.00   | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | OLLA     | 1.00   |
| 93                 | REHABILITACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS   | 220090147- GUAYABOS                    | 0% | 05/06/2023      | 19/07/2023       | 0% | 05/06/2023      | 19/07/2023       | \$ 48,000.00    | FAISMUN | \$ 48,000.00    | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00   |
| 94                 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO                       | 220090034- GUAYABOS SAUCILLO           | 0% | 05/06/2023      | 19/07/2023       | 0% | 05/06/2023      | 19/07/2023       | \$ 195,000.00   | FAISMUN | \$ 195,000.00   | \$ - | \$ - | \$ - | FAISMUN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | ML       | 150.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA |   |  |    |                 |                  |    |                 |                  | \$ 2,612,000.00 |         | \$ 2,612,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - |         | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |          |        |

| Programa Gastos Indirectos |  | AVANCE FISICO FINANCIERO |    |                 |                  |    |                 |                  |               | INVERSION APROBADA |               |       |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |           |       |       |      | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS     |      |
|----------------------------|--|--------------------------|----|-----------------|------------------|----|-----------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------|------|-------------------------------------|-----------|------|
| Sub programa               | Descripción  | Localidad                | %  | Fecha de Inicio | Fecha de término | %  | Fecha de Inicio | Fecha de término | Total         | Fondo              | Municipal     | Part. | Otros | Total | Fondo                        | Municipal | Part. | Otros |      | Unidad                              | Aprobadas |      |
| 95                         | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA | JALPAN DE SERRA          | 0% | 02/05/2023      | 31/12/2023       | 0% | 02/05/2023      | 31/12/2023       | \$ 235,000.00 | FAISMUN            | \$ 235,000.00 | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN                      | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | LOTE      | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA         |  |                          |    |                 |                  |    |                 |                  | \$ 235,000.00 |                    | \$ 235,000.00 | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                              | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                |           |      |

| Programa Gastos Indirectos |             | AVANCE FISICO FINANCIERO |    |                 |                  |    |                 |                  |               | INVERSION APROBADA |               |       |       |       | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |           |       |       |      | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | METAS     |      |
|----------------------------|-------------|--------------------------|----|-----------------|------------------|----|-----------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|-------|-------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------|------|-------------------------------------|-----------|------|
| Sub programa               | Descripción | Localidad                | %  | Fecha de Inicio | Fecha de término | %  | Fecha de Inicio | Fecha de término | Total         | Fondo              | Municipal     | Part. | Otros | Total | Fondo                        | Municipal | Part. | Otros |      | Unidad                              | Aprobadas |      |
| 96                         | PRODIM 2%   |                          | 0% | 01/08/2023      | 31/12/2023       | 0% | 02/05/2023      | 31/12/2023       | \$ 771,541.48 | FAISMUN            | \$ 771,541.48 | \$ -  | \$ -  | \$ -  | FAISMUN                      | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                | LOTE      | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA         |             |                          |    |                 |                  |    |                 |                  | \$ 771,541.48 |                    | \$ 771,541.48 | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                              | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ - | \$ -                                |           |      |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

| Programa: OIM URBANIZACIÓN MUNICIPAL<br>Sub programa: FISM 2002 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO   |        |                 |                  |        |        |        |               | INVERSIÓN APROBADA |               |       |               |               | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |               |      |      |        | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |                 | METAS            |  |
|---|---|----------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|---------------|--------------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|------|------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Código  | Descripción   | Localidad                  | FÍSICO |                 | FINANCIERO       |        | Total  | Fondo  | Municipal     | Part.              | Otras         | Total | Fondo         | Municipal     | Part.                        | Otras         |      |      | Unidad | Aprobadas                           |                 |                  |  |
|   |   |                            | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      |        |        |               |                    |               |       |               |               |                              |               |      |      |        |                                     | Fecha de inicio | Fecha de término |  |
| 1   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS. | 220090063 - PIEDRAS ANCHAS | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22 | sep-22 | \$ 399,714.53 | FISM               | \$ 399,714.53 | \$ -  | \$ -          | \$ 399,714.53 | FISM                         | \$ 399,714.53 | \$ - | \$ - | \$ -   | ML                                  | 350.00          |                  |  |
| TOTAL DEL PROGRAMA  |   |                            |        |                 |                  |        |        |        | \$ 399,714.53 | \$ 399,714.53      | \$ -          | \$ -  | \$ 399,714.53 | \$ 399,714.53 | \$ -                         | \$ -          | \$ - |      |        |                                     |                 |                  |  |

Fecha: 31-may-23

| Programa: DRE DRENAJE Y LETRINAS<br>Sub programa: FISM 2002 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |        |                 |                  |        |        |        |               | INVERSIÓN APROBADA |               |       |               |               | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |               |      |      |        | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |                 | METAS            |  |
|---|---|--------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|---------------|--------------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|------|------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Código  | Descripción   | Localidad                | FÍSICO |                 | FINANCIERO       |        | Total  | Fondo  | Municipal     | Part.              | Otras         | Total | Fondo         | Municipal     | Part.                        | Otras         |      |      | Unidad | Aprobadas                           |                 |                  |  |
|   |   |                          | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      |        |        |               |                    |               |       |               |               |                              |               |      |      |        |                                     | Fecha de inicio | Fecha de término |  |
| 2   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOVI | 220090087 - TANCYOVI     | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22 | sep-22 | \$ 899,350.41 | FISM               | \$ 899,350.41 | \$ -  | \$ -          | \$ 899,350.41 | FISM                         | \$ 899,350.41 | \$ - | \$ - | \$ -   | ML                                  | 230.00          |                  |  |
| TOTAL DEL PROGRAMA  |   |                          |        |                 |                  |        |        |        | \$ 899,350.41 | \$ 899,350.41      | \$ -          | \$ -  | \$ 899,350.41 | \$ 899,350.41 | \$ -                         | \$ -          | \$ - |      |        |                                     |                 |                  |  |

Fecha: 31-may-23

| Programa: ELE ELECTRIFICACION<br>Sub programa: FISM 2002 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO         |        |                 |                  |        |        |        |                 | INVERSIÓN APROBADA |                 |       |                 |                 | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |                 |             |      |             | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |                 | METAS            |  |
|--|---|----------------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Código   | Descripción   | Localidad                        | FÍSICO |                 | FINANCIERO       |        | Total  | Fondo  | Municipal       | Part.              | Otras           | Total | Fondo           | Municipal       | Part.                        | Otras           |             |      | Unidad      | Aprobadas                           |                 |                  |  |
|  |   |                                  | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      |        |        |                 |                    |                 |       |                 |                 |                              |                 |             |      |             |                                     | Fecha de inicio | Fecha de término |  |
| 3  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO           | 220090045 - EL LINDERO           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 320,000.00   | FISM               | \$ 320,000.00   | \$ -  | \$ -            | \$ 318,961.64   | FISM                         | \$ 318,961.64   | \$ -        | \$ - | \$ 1,038.36 | ML                                  | 140.00          |                  |  |
| 4  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE          | 220090060 - VALLE VERDE          | 100.0% | may-22          | ago-22           | 100.0% | may-22 | ago-22 | \$ 949,536.06   | FISM               | \$ 949,536.06   | \$ -  | \$ -            | \$ 949,536.06   | FISM                         | \$ 949,536.06   | \$ -        | \$ - | \$ -        | ML                                  | 500.00          |                  |  |
| 5  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS       | 220090063 - PIEDRAS ANCHAS       | 100.0% | may-22          | ago-22           | 100.0% | may-22 | ago-22 | \$ 1,199,004.14 | FISM               | \$ 1,199,004.14 | \$ -  | \$ -            | \$ 1,199,004.14 | FISM                         | \$ 1,199,004.14 | \$ -        | \$ - | \$ -        | ML                                  | 630.00          |                  |  |
| 6  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARREALES            | 220090012 - BARREALES            | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 950,000.00   | FISM               | \$ 950,000.00   | \$ -  | \$ -            | \$ 949,744.98   | FISM                         | \$ 949,744.98   | \$ -        | \$ - | \$ 255.02   | ML                                  | 550.00          |                  |  |
| 7  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO           | 220090150 - EL SAUCITO           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 650,000.00   | FISM               | \$ 650,000.00   | \$ -  | \$ -            | \$ 649,186.32   | FISM                         | \$ 649,186.32   | \$ -        | \$ - | \$ 813.68   | ML                                  | 300.00          |                  |  |
| 8  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE | 220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 225,000.00   | FISM               | \$ 225,000.00   | \$ -  | \$ -            | \$ 219,859.41   | FISM                         | \$ 219,859.41   | \$ -        | \$ - | \$ 5,140.59 | ML                                  | 220.00          |                  |  |
| 9  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRACLE    | 220090033 - EL FRACLE            | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 280,000.00   | FISM               | \$ 280,000.00   | \$ -  | \$ -            | \$ 279,916.44   | FISM                         | \$ 279,916.44   | \$ -        | \$ - | \$ 83.56    | PZA                                 | 4.00            |                  |  |
| TOTAL DEL PROGRAMA                                       |   |                                  |        |                 |                  |        |        |        | \$ 4,573,540.20 | \$ 4,573,540.20    | \$ -            | \$ -  | \$ 4,566,209.99 | \$ 4,566,209.99 | \$ -                         | \$ -            | \$ 7,331.21 |      |             |                                     |                 |                  |  |

Fecha: 31-may-23

| Programa: IBS INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD<br>Sub programa: FISM 2002 |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO            |        |                 |                  |        |        |        |               | INVERSIÓN APROBADA |               |       |       |               | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |               |      |      |        | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |                 | METAS            |  |
|--|---|-------------------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|---------------|--------------------|---------------|-------|-------|---------------|------------------------------|---------------|------|------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Código   | Descripción   | Localidad                           | FÍSICO |                 | FINANCIERO       |        | Total  | Fondo  | Municipal     | Part.              | Otras         | Total | Fondo | Municipal     | Part.                        | Otras         |      |      | Unidad | Aprobadas                           |                 |                  |  |
|  |   |                                     | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      |        |        |               |                    |               |       |       |               |                              |               |      |      |        |                                     | Fecha de inicio | Fecha de término |  |
| 10   | CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO          | 220090069 - RANCHO NUEVO            | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22 | sep-22 | \$ 158,994.04 | FISM               | \$ 158,994.04 | \$ -  | \$ -  | \$ 158,982.80 | FISM                         | \$ 158,982.80 | \$ - | \$ - | \$ -   | ML                                  | 58.58           |                  |  |
| 11   | REHABILITACIÓN GENERAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO  | 220090146 - EL NARANJO              | 100.0% | ago-22          | sep-22           | 100.0% | ago-22 | sep-22 | \$ 327,828.43 | FISM               | \$ 327,828.43 | \$ -  | \$ -  | \$ 327,567.04 | FISM                         | \$ 327,567.04 | \$ - | \$ - | \$ -   | M3                                  | 80.00           |                  |  |
| 12   | CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL, TEJADO Y REHABILITACIÓN EN DISPENSARIO MÉDICO DE LOMA DELGADA | 220090197 - LOMA DELGADA            | 100.0% | ago-22          | sep-22           | 100.0% | ago-22 | sep-22 | \$ 237,957.71 | FISM               | \$ 237,957.71 | \$ -  | \$ -  | \$ 237,591.58 | FISM                         | \$ 237,591.58 | \$ - | \$ - | \$ -   | ML                                  | 15.00           |                  |  |
| 13   | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO                                  | 220090045 - EL LINDERO              | 100.0% | ago-22          | sep-22           | 100.0% | ago-22 | sep-22 | \$ 185,212.27 | FISM               | \$ 185,212.27 | \$ -  | \$ -  | \$ 184,965.57 | FISM                         | \$ 184,965.57 | \$ - | \$ - | \$ -   | M2                                  | 32.00           |                  |  |
| 14   | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO             | 220090047 - MADROÑO                 | 95.0%  | ago-22          | sep-22           | 100.0% | ago-22 | sep-22 | \$ 247,687.64 | FISM               | \$ 247,687.64 | \$ -  | \$ -  | \$ 247,329.60 | FISM                         | \$ 247,329.60 | \$ - | \$ - | \$ -   | M2                                  | 32.00           |                  |  |
| 15   | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO                                   | 220090177 - EL POCITO               | 100.0% | ago-22          | sep-22           | 100.0% | ago-22 | sep-22 | \$ 100,942.02 | FISM               | \$ 100,942.02 | \$ -  | \$ -  | \$ 100,761.31 | FISM                         | \$ 100,761.31 | \$ - | \$ - | \$ -   | M2                                  | 32.00           |                  |  |
| 16   | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA                                    | 220090007 - LA ARENA                | 100.0% | ago-22          | sep-22           | 100.0% | ago-22 | sep-22 | \$ 184,472.67 | FISM               | \$ 184,472.67 | \$ -  | \$ -  | \$ 184,139.37 | FISM                         | \$ 184,139.37 | \$ - | \$ - | \$ -   | M2                                  | 32.00           |                  |  |
| 162  | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO                     | 220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO | 100.0% | ago-22          | sep-22           | 100.0% | ago-22 | sep-22 | \$ 155,124.49 | FISM               | \$ 155,124.49 | \$ -  | \$ -  | \$ 154,924.66 | FISM                         | \$ 154,924.66 | \$ - | \$ - | \$ -   | M2                                  | 46.66           |                  |  |
| 163  | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS                              | 220090007 - PIEDRAS ANCHAS          | 100.0% | ago-22          | sep-22           | 100.0% | ago-22 | sep-22 | \$ 241,780.73 | FISM               | \$ 241,780.73 | \$ -  | \$ -  | \$ 241,664.95 | FISM                         | \$ 241,664.95 | \$ - | \$ - | \$ -   | M2                                  | 30.31           |                  |  |
| 164  | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA                                   | 220090074 - SALDIVERA               | 100.0% | ago-22          | sep-22           | 100.0% | ago-22 | sep-22 | \$ 60,000.00  | FISM               | \$ 60,000.00  | \$ -  | \$ -  | \$ 59,734.22  | FISM                         | \$ 59,734.22  | \$ - | \$ - | \$ -   | M2                                  | 41.71           |                  |  |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

TOTAL DEL PROGRAMA \$ 1,900,000.00 \$ 1,900,000.00 \$ - \$ - \$ 1,897,661.10 \$ 1,897,661.10 \$ - \$ - \$ 2,338.90

| Programa: MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |   | AVANCE FÍSICO FINANCIERO                |                 |                  |        |                 |                  |        |               | INVERSIÓN APROBADA |               |           |       |               | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |               |           |       |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |      | METAS  |           |      |
|--|---|---|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|--------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-------|---------------|------------------------------|---------------|-----------|-------|-------|-------------------------------------|------|--------|-----------|------|
| Sub programa: FISM 2022                |   | FÍSICO                                  |                 |                  |        | FINANCIERO      |                  |        |               | Total              | Fondo         | Municipal | Part. | Otros         | Total                        | Fondo         | Municipal | Part. | Otros |                                     |      | Unidad | Aprobadas |      |
| Descripción                            | Localidad   | %                                       | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término |        |               |                    |               |           |       |               |                              |               |           |       |       |                                     |      |        |           |      |
| 17                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO          | 220090069 - RANCHO NUEVO                | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 150,000.00 | FISM               | \$ 150,000.00 | \$ -      | \$ -  | \$ 149,888.06 | FISM                         | \$ 149,888.06 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 111.94 | CUARTO    | 2.00 |
| 18                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE           | 220090060 - VALLE VERDE                 | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 150,000.00 | FISM               | \$ 150,000.00 | \$ -      | \$ -  | \$ 149,888.06 | FISM                         | \$ 149,888.06 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 111.94 | CUARTO    | 2.00 |
| 19                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA       | 220090285 - JALPAN DE SERRA             | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM               | \$ 75,000.00  | \$ -      | \$ -  | \$ 74,872.46  | FISM                         | \$ 74,872.46  | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 127.54 | CUARTO    | 1.00 |
| 20                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO             | 220090177 - EL POCITO                   | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM               | \$ 75,000.00  | \$ -      | \$ -  | \$ 74,872.45  | FISM                         | \$ 74,872.45  | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 127.55 | CUARTO    | 1.00 |
| 21                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL              | 220090087 - TANCYOYL                    | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM               | \$ 75,000.00  | \$ -      | \$ -  | \$ 74,872.45  | FISM                         | \$ 74,872.45  | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 127.55 | CUARTO    | 1.00 |
| 22                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN       | 220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA) | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM               | \$ 75,000.00  | \$ -      | \$ -  | \$ 74,872.46  | FISM                         | \$ 74,872.46  | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 127.54 | CUARTO    | 1.00 |
| 23                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO          | 220090188 - JAGUEY NUEVO                | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 150,000.00 | FISM               | \$ 150,000.00 | \$ -      | \$ -  | \$ 149,887.86 | FISM                         | \$ 149,887.86 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 112.14 | CUARTO    | 2.00 |
| 24                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE  | 220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE        | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 150,000.00 | FISM               | \$ 150,000.00 | \$ -      | \$ -  | \$ 149,887.86 | FISM                         | \$ 149,887.86 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 112.14 | CUARTO    | 2.00 |
| 25                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ         | 220090049 - MESA DEL SAUZ               | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM               | \$ 75,000.00  | \$ -      | \$ -  | \$ 74,872.46  | FISM                         | \$ 74,872.46  | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 127.54 | CUARTO    | 1.00 |
| 26                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO          | 220090072 - SABINO CHICO                | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 150,000.00 | FISM               | \$ 150,000.00 | \$ -      | \$ -  | \$ 149,888.06 | FISM                         | \$ 149,888.06 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 111.94 | CUARTO    | 2.00 |
| 27                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO      | 220090116 - LA MESA DEL PINO            | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM               | \$ 75,000.00  | \$ -      | \$ -  | \$ 74,872.46  | FISM                         | \$ 74,872.46  | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 127.54 | CUARTO    | 1.00 |
| 28                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA            | 220090093 - YERBABUENA                  | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM               | \$ 75,000.00  | \$ -      | \$ -  | \$ 74,872.46  | FISM                         | \$ 74,872.46  | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 127.54 | CUARTO    | 1.00 |
| 29                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO               | 220090047 - MADROÑO                     | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM               | \$ 75,000.00  | \$ -      | \$ -  | \$ 74,872.46  | FISM                         | \$ 74,872.46  | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 127.54 | CUARTO    | 1.00 |
| 30                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA              | 220090007 - LA ARENA                    | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM               | \$ 75,000.00  | \$ -      | \$ -  | \$ 74,872.46  | FISM                         | \$ 74,872.46  | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 127.54 | CUARTO    | 1.00 |
| 31                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA | 220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA       | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM               | \$ 75,000.00  | \$ -      | \$ -  | \$ 74,872.46  | FISM                         | \$ 74,872.46  | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 127.54 | CUARTO    | 1.00 |
| 32                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS           | 220090048 - MANZANILLOS                 | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 150,000.00 | FISM               | \$ 150,000.00 | \$ -      | \$ -  | \$ 149,887.86 | FISM                         | \$ 149,887.86 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 112.14 | CUARTO    | 2.00 |
| 33                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS        | 220090063 - PIEDRAS ANCHAS              | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 150,000.00 | FISM               | \$ 150,000.00 | \$ -      | \$ -  | \$ 149,887.86 | FISM                         | \$ 149,887.86 | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 112.14 | CUARTO    | 2.00 |
| 34                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA              | 220090204 - LA CEIBA                    | 95.0%           | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM               | \$ 75,000.00  | \$ -      | \$ -  | \$ 74,872.46  | FISM                         | \$ 74,872.46  | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 127.54 | CUARTO    | 1.00 |
| 35                                     | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA               | 220090086 - TANCAMA                     | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | 100.0%          | jun-22           | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM               | \$ 75,000.00  | \$ -      | \$ -  | \$ 74,872.46  | FISM                         | \$ 74,872.46  | \$ -      | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | \$ - | 127.54 | CUARTO    | 1.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

|    |   |                                     |        |        |        |        |        |        |               |      |               |      |      |               |      |               |      |      |      |        |        |       |
|----|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|------|---------------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|--------|--------|-------|
| 36 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA               | 220090074 - SALDIVEÑA               | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM | \$ 75,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 74,872.46  | FISM | \$ 74,872.46  | \$ - | \$ - | \$ - | 127.54 | CUARTO | 1.00  |
| 37 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO              | 220090045 - EL LINDERO              | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 150,000.00 | FISM | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 149,887.86 | FISM | \$ 149,887.86 | \$ - | \$ - | \$ - | 112.14 | CUARTO | 2.00  |
| 38 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO | 220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO | 100.0% | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 225,000.00 | FISM | \$ 225,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 224,851.16 | FISM | \$ 224,851.16 | \$ - | \$ - | \$ - | 148.84 | CUARTO | 3.00  |
| 39 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE               | 220090094 - EL ZAPOTE               | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 150,000.00 | FISM | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 149,887.86 | FISM | \$ 149,887.86 | \$ - | \$ - | \$ - | 112.14 | CUARTO | 2.00  |
| 40 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA.     | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM | \$ 75,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 74,872.46  | FISM | \$ 74,872.46  | \$ - | \$ - | \$ - | 127.54 | CUARTO | 1.00  |
| 41 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA               | 220090005 - AGUA FRÍA               | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 75,000.00  | FISM | \$ 75,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 74,872.46  | FISM | \$ 74,872.46  | \$ - | \$ - | \$ - | 127.54 | CUARTO | 1.00  |
| 42 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS                | 220090147 - GUAYABOS                | 100.0% | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 150,000.00 | FISM | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 149,887.86 | FISM | \$ 149,887.86 | \$ - | \$ - | \$ - | 112.14 | CUARTO | 2.00  |
| 43 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE FIN DEL LLANO                 | 220090031 - FIN DEL LLANO           | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 55,000.00  | FISM | \$ 55,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 54,644.28  | FISM | \$ 54,644.28  | \$ - | \$ - | \$ - | 355.72 | BAÑO   | 1.00  |
| 44 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE                   | 220090060 - VALLE VERDE             | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 55,000.00  | FISM | \$ 55,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 54,644.28  | FISM | \$ 54,644.28  | \$ - | \$ - | \$ - | 355.72 | BAÑO   | 1.00  |
| 45 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA                       | 220090086 - TANCAMA                 | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 55,000.00  | FISM | \$ 55,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 54,644.28  | FISM | \$ 54,644.28  | \$ - | \$ - | \$ - | 355.72 | BAÑO   | 1.00  |
| 46 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN         | 220090018 - CARRIZAL DE LOS DURAN   | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 55,000.00  | FISM | \$ 55,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 54,644.28  | FISM | \$ 54,644.28  | \$ - | \$ - | \$ - | 355.72 | BAÑO   | 1.00  |
| 47 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO                     | 220090177 - EL POCITO               | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 55,000.00  | FISM | \$ 55,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 54,644.28  | FISM | \$ 54,644.28  | \$ - | \$ - | \$ - | 355.72 | BAÑO   | 1.00  |
| 48 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO                  | 220090072 - SABINO CHICO            | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 110,000.00 | FISM | \$ 110,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 109,688.58 | FISM | \$ 109,688.58 | \$ - | \$ - | \$ - | 311.42 | BAÑO   | 2.00  |
| 49 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS                | 220090063 - PIEDRAS ANCHAS          | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 110,000.00 | FISM | \$ 110,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 109,688.58 | FISM | \$ 109,688.58 | \$ - | \$ - | \$ - | 311.42 | BAÑO   | 2.00  |
| 50 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA                      | 220090007 - LA ARENA                | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 55,000.00  | FISM | \$ 55,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 54,644.28  | FISM | \$ 54,644.28  | \$ - | \$ - | \$ - | 355.72 | BAÑO   | 1.00  |
| 51 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO       | 220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 165,000.00 | FISM | \$ 165,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 164,732.88 | FISM | \$ 164,732.88 | \$ - | \$ - | \$ - | 267.12 | BAÑO   | 3.00  |
| 52 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS                    | 220090051 - MOCTEZUMAS              | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 55,000.00  | FISM | \$ 55,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 54,644.28  | FISM | \$ 54,644.28  | \$ - | \$ - | \$ - | 355.72 | BAÑO   | 1.00  |
| 53 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA         | 220090070 - RINCÓN DE PITZQUINTLA   | 95.0%  | jun-22 | sep-22 | 100.0% | jun-22 | sep-22 | \$ 55,000.00  | FISM | \$ 55,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 54,644.28  | FISM | \$ 54,644.28  | \$ - | \$ - | \$ - | 355.72 | BAÑO   | 1.00  |
| 54 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE             | 220090060 - VALLE VERDE             | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 46,250.00  | FISM | \$ 46,250.00  | \$ - | \$ - | \$ 46,093.37  | FISM | \$ 46,093.37  | \$ - | \$ - | \$ - | 156.63 | M2     | 50.00 |
| 55 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN   | 220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN   | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 23,125.00  | FISM | \$ 23,125.00  | \$ - | \$ - | \$ 22,932.81  | FISM | \$ 22,932.81  | \$ - | \$ - | \$ - | 192.19 | M2     | 25.00 |
| 56 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO               | 220090177 - EL POCITO               | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 18,805.34  | FISM | \$ 18,805.34  | \$ - | \$ - | \$ 18,504.68  | FISM | \$ 18,504.68  | \$ - | \$ - | \$ - | 300.66 | M2     | 21.00 |





Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

|    |  |                                     |        |        |        |        |        |        |              |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |        |    |       |
|----|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------|----|-------|
| 57 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL                 | 220090087 - TANCYOYL                | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 14,411.88 | FISM | \$ 14,411.88 | \$ - | \$ - | \$ 14,126.97 | FISM | \$ 14,126.97 | \$ - | \$ - | \$ - | 284.91 | M2 | 16.00 |
| 58 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO            | 220090026 - EL DIVISADERO           | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 19,684.03 | FISM | \$ 19,684.03 | \$ - | \$ - | \$ 19,370.31 | FISM | \$ 19,370.31 | \$ - | \$ - | \$ - | 313.72 | M2 | 22.00 |
| 59 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ            | 220090049 - MESA DEL SAUZ           | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 23,125.00 | FISM | \$ 23,125.00 | \$ - | \$ - | \$ 23,046.69 | FISM | \$ 23,046.69 | \$ - | \$ - | \$ - | 78.31  | M2 | 25.00 |
| 60 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO                 | 220090081 - SAUCILLO                | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 40,657.98 | FISM | \$ 40,657.98 | \$ - | \$ - | \$ 40,474.16 | FISM | \$ 40,474.16 | \$ - | \$ - | \$ - | 183.82 | M2 | 44.40 |
| 61 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA          | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 22,393.32 | FISM | \$ 22,393.32 | \$ - | \$ - | \$ 22,095.40 | FISM | \$ 22,095.40 | \$ - | \$ - | \$ - | 297.92 | M2 | 25.00 |
| 62 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO             | 220090072 - SABINO CHICO            | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 23,125.00 | FISM | \$ 23,125.00 | \$ - | \$ - | \$ 22,890.19 | FISM | \$ 22,890.19 | \$ - | \$ - | \$ - | 234.81 | M2 | 25.00 |
| 63 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE            | 220090073 - SABINO GRANDE           | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 15,290.57 | FISM | \$ 15,290.57 | \$ - | \$ - | \$ 15,089.85 | FISM | \$ 15,089.85 | \$ - | \$ - | \$ - | 200.72 | M2 | 17.00 |
| 64 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA               | 220090093 - YERBABUENA              | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 47,269.28 | FISM | \$ 47,269.28 | \$ - | \$ - | \$ 46,884.01 | FISM | \$ 46,884.01 | \$ - | \$ - | \$ - | 385.27 | M2 | 51.16 |
| 65 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO                  | 220090047 - MADROÑO                 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 19,701.50 | FISM | \$ 19,701.50 | \$ - | \$ - | \$ 19,442.63 | FISM | \$ 19,442.63 | \$ - | \$ - | \$ - | 258.87 | M2 | 21.52 |
| 66 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA                 | 220090007 - LA ARENA                | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 28,706.56 | FISM | \$ 28,706.56 | \$ - | \$ - | \$ 28,696.74 | FISM | \$ 28,696.74 | \$ - | \$ - | \$ - | 9.82   | M2 | 31.70 |
| 67 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA    | 220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA   | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 45,638.62 | FISM | \$ 45,638.62 | \$ - | \$ - | \$ 45,438.60 | FISM | \$ 45,438.60 | \$ - | \$ - | \$ - | 200.02 | M2 | 50.00 |
| 68 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO             | 220090043 - EL LIMONCITO            | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 23,125.00 | FISM | \$ 23,125.00 | \$ - | \$ - | \$ 23,100.76 | FISM | \$ 23,100.76 | \$ - | \$ - | \$ - | 24.24  | M2 | 25.00 |
| 69 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LAS TERRAZAS DE JALPAN DE SERRA. | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 30,336.90 | FISM | \$ 30,336.90 | \$ - | \$ - | \$ 30,062.08 | FISM | \$ 30,062.08 | \$ - | \$ - | \$ - | 274.82 | M2 | 33.00 |
| 70 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS           | 220090063 - PIEDRAS ANCHAS          | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 46,250.00 | FISM | \$ 46,250.00 | \$ - | \$ - | \$ 45,975.18 | FISM | \$ 45,975.18 | \$ - | \$ - | \$ - | 274.82 | M2 | 50.00 |
| 71 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO        | 220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO       | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 40,586.14 | FISM | \$ 40,586.14 | \$ - | \$ - | \$ 40,307.64 | FISM | \$ 40,307.64 | \$ - | \$ - | \$ - | 278.50 | M2 | 44.25 |
| 72 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA                 | 220090204 - LA CEIBA                | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 50,850.82 | FISM | \$ 50,850.82 | \$ - | \$ - | \$ 50,546.73 | FISM | \$ 50,546.73 | \$ - | \$ - | \$ - | 304.09 | M2 | 56.00 |
| 73 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA                  | 220090086 - TANCAMA                 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 46,250.00 | FISM | \$ 46,250.00 | \$ - | \$ - | \$ 46,123.49 | FISM | \$ 46,123.49 | \$ - | \$ - | \$ - | 126.51 | M2 | 50.00 |
| 74 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA                | 220090074 - SALDIVENA               | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 47,808.99 | FISM | \$ 47,808.99 | \$ - | \$ - | \$ 47,737.51 | FISM | \$ 47,737.51 | \$ - | \$ - | \$ - | 71.48  | M2 | 52.47 |
| 75 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS                 | 220090147 - GUAYABOS                | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 45,394.60 | FISM | \$ 45,394.60 | \$ - | \$ - | \$ 45,188.52 | FISM | \$ 45,188.52 | \$ - | \$ - | \$ - | 206.08 | M2 | 50.00 |
| 76 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO  | 220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 50,032.09 | FISM | \$ 50,032.09 | \$ - | \$ - | \$ 49,965.19 | FISM | \$ 49,965.19 | \$ - | \$ - | \$ - | 66.90  | M2 | 55.00 |
| 77 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA.      | 220090001 - JALPAN DE SERRA         | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 46,250.00 | FISM | \$ 46,250.00 | \$ - | \$ - | \$ 46,046.04 | FISM | \$ 46,046.04 | \$ - | \$ - | \$ - | 203.96 | M2 | 50.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

|     |  |                                   |        |        |        |        |        |        |              |      |              |      |      |              |      |              |      |      |      |        |    |       |
|-----|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------|----|-------|
| 78  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE                | 220090094 - EL ZAPOTE             | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 46,250.00 | FISM | \$ 46,250.00 | \$ - | \$ - | \$ 45,973.17 | FISM | \$ 45,973.17 | \$ - | \$ - | \$ - | 276.83 | M2 | 50.00 |
| 79  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. VIVAH DE JALPAN DE SERRA.        | 220090001 - JALPAN DE SERRA       | 100.0% | jul-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 22,599.64 | FISM | \$ 22,599.64 | \$ - | \$ - | \$ 22,435.98 | FISM | \$ 22,435.98 | \$ - | \$ - | \$ - | 163.66 | M2 | 24.75 |
| 165 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. SAN FRANCISCO DE JALPAN DE SERRA | 220090001 - JALPAN DE SERRA       | 100.0% | ago-22 | sep-22 | 100.0% | jul-22 | sep-22 | \$ 27,104.11 | FISM | \$ 27,104.11 | \$ - | \$ - | \$ 26,900.73 | FISM | \$ 26,900.73 | \$ - | \$ - | \$ - | 203.38 | M2 | 29.61 |
| 80  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN          | 220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 16,125.48 | FISM | \$ 16,125.48 | \$ - | \$ - | \$ 15,945.81 | FISM | \$ 15,945.81 | \$ - | \$ - | \$ - | 179.67 | M2 | 41.00 |
| 81  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO                      | 220090177 - EL POCITO             | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 13,572.68 | FISM | \$ 13,572.68 | \$ - | \$ - | \$ 13,491.35 | FISM | \$ 13,491.35 | \$ - | \$ - | \$ - | 81.33  | M2 | 34.50 |
| 82  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL                       | 220090087 - TANCYOYL              | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 19,271.92 | FISM | \$ 19,271.92 | \$ - | \$ - | \$ 19,163.45 | FISM | \$ 19,163.45 | \$ - | \$ - | \$ - | 108.47 | M2 | 49.00 |
| 83  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE           | 220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE  | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 18,485.31 | FISM | \$ 18,485.31 | \$ - | \$ - | \$ 18,347.56 | FISM | \$ 18,347.56 | \$ - | \$ - | \$ - | 137.75 | M2 | 47.00 |
| 84  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ                  | 220090049 - MESA DEL SAUZ         | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 18,485.31 | FISM | \$ 18,485.31 | \$ - | \$ - | \$ 18,347.56 | FISM | \$ 18,347.56 | \$ - | \$ - | \$ - | 137.75 | M2 | 47.00 |
| 85  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO                       | 220090081 - SAUCILLO              | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 20,000.00 | FISM | \$ 20,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 19,953.22 | FISM | \$ 19,953.22 | \$ - | \$ - | \$ - | 46.78  | M2 | 50.00 |
| 86  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA                       | 220090062 - PETZCOLA              | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 8,000.00  | FISM | \$ 8,000.00  | \$ - | \$ - | \$ 7,869.51  | FISM | \$ 7,869.51  | \$ - | \$ - | \$ - | 130.49 | M2 | 20.00 |
| 87  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO                   | 220090072 - SABINO CHICO          | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 6,886.17  | FISM | \$ 6,886.17  | \$ - | \$ - | \$ 6,539.08  | FISM | \$ 6,539.08  | \$ - | \$ - | \$ - | 147.09 | M2 | 17.00 |
| 88  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA                     | 220090093 - YERBABUENA            | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 16,912.09 | FISM | \$ 16,912.09 | \$ - | \$ - | \$ 16,696.33 | FISM | \$ 16,696.33 | \$ - | \$ - | \$ - | 215.76 | M2 | 43.00 |
| 89  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS                    | 220090198 - LOS CHARCOS           | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 11,799.13 | FISM | \$ 11,799.13 | \$ - | \$ - | \$ 11,538.40 | FISM | \$ 11,538.40 | \$ - | \$ - | \$ - | 260.73 | M2 | 30.00 |
| 90  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO                        | 220090047 - MADROÑO               | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 8,084.24  | FISM | \$ 8,084.24  | \$ - | \$ - | \$ 7,990.13  | FISM | \$ 7,990.13  | \$ - | \$ - | \$ - | 94.11  | M2 | 20.55 |
| 91  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA                       | 220090007 - LA ARENA              | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 11,405.83 | FISM | \$ 11,405.83 | \$ - | \$ - | \$ 11,346.81 | FISM | \$ 11,346.81 | \$ - | \$ - | \$ - | 59.02  | M2 | 29.00 |
| 92  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA.            | 220090001 - JALPAN DE SERRA       | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 10,000.00 | FISM | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 9,939.01  | FISM | \$ 9,939.01  | \$ - | \$ - | \$ - | 60.99  | M2 | 25.00 |
| 93  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS                    | 220090048 - MANZANILLOS           | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 23,719.93 | FISM | \$ 23,719.93 | \$ - | \$ - | \$ 23,638.26 | FISM | \$ 23,638.26 | \$ - | \$ - | \$ - | 81.67  | M2 | 60.30 |
| 94  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS                 | 220090063 - PIEDRAS ANCHAS        | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 29,147.53 | FISM | \$ 29,147.53 | \$ - | \$ - | \$ 28,933.74 | FISM | \$ 28,933.74 | \$ - | \$ - | \$ - | 213.79 | M2 | 74.10 |
| 95  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS                       | 220090147 - GUAYABOS              | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 18,721.28 | FISM | \$ 18,721.28 | \$ - | \$ - | \$ 18,463.16 | FISM | \$ 18,463.16 | \$ - | \$ - | \$ - | 258.12 | M2 | 47.60 |
| 96  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA                      | 220090005 - AGUA FRÍA             | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 29,497.84 | FISM | \$ 29,497.84 | \$ - | \$ - | \$ 29,335.92 | FISM | \$ 29,335.92 | \$ - | \$ - | \$ - | 161.92 | M2 | 75.00 |
| 97  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA                        | 220090086 - TANCAMA               | 100.0% | ago-22 | oct-22 | 100.0% | ago-22 | oct-22 | \$ 19,665.22 | FISM | \$ 19,665.22 | \$ - | \$ - | \$ 19,572.12 | FISM | \$ 19,572.12 | \$ - | \$ - | \$ - | 93.10  | M2 | 50.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

| No. de obra        | Descripción   | Localidad                           | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total           | Fondo | Municipal       | Part. | Otros | Total           | Fondo | Municipal       | Part. | Otros | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | Unidad    | Aprobadas |       |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 98                 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA               | 220090074 - SALDIVENA               | 100.0% | ago-22          | oct-22           | 100.0% | ago-22          | oct-22           | \$ 20,000.00    | FISM  | \$ 20,000.00    | \$ -  | \$ -  | \$ 19,963.21    | FISM  | \$ 19,963.21    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 36.79     | M2        | 50.00 |
| 99                 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO              | 220090045 - EL LINDERO              | 100.0% | ago-22          | oct-22           | 100.0% | ago-22          | oct-22           | \$ 12,585.74    | FISM  | \$ 12,585.74    | \$ -  | \$ -  | \$ 12,333.30    | FISM  | \$ 12,333.30    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 252.44    | M2        | 32.00 |
| 100                | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO | 220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO | 100.0% | ago-22          | oct-22           | 100.0% | ago-22          | oct-22           | \$ 14,380.68    | FISM  | \$ 14,380.68    | \$ -  | \$ -  | \$ 14,165.04    | FISM  | \$ 14,165.04    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 215.64    | M2        | 36.56 |
| 101                | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA) | 220090132 - EL RINCÓN (OJO DE AGUA) | 100.0% | ago-22          | oct-22           | 100.0% | ago-22          | oct-22           | \$ 20,000.00    | FISM  | \$ 20,000.00    | \$ -  | \$ -  | \$ 19,986.25    | FISM  | \$ 19,986.25    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 13.75     | M2        | 50.00 |
| 102                | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE               | 220090094 - EL ZAPOTE               | 100.0% | ago-22          | oct-22           | 100.0% | ago-22          | oct-22           | \$ 20,000.00    | FISM  | \$ 20,000.00    | \$ -  | \$ -  | \$ 19,986.25    | FISM  | \$ 19,986.25    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 13.75     | M2        | 50.00 |
| 103                | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO       | 220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO       | 100.0% | ago-22          | oct-22           | 100.0% | ago-22          | oct-22           | \$ 27,431.25    | FISM  | \$ 27,431.25    | \$ -  | \$ -  | \$ 27,347.44    | FISM  | \$ 27,347.44    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 83.81     | M2        | 69.74 |
| TOTAL DEL PROGRAMA |   |                                     |        |                 |                  |        |                 |                  | \$ 5,000,000.00 | \$ -  | \$ 5,000,000.00 | \$ -  | \$ -  | \$ 4,984,423.86 | \$ -  | \$ 4,984,423.86 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 15,576.14 |           |       |

| Programa URBANIZACIÓN |  |                                  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                 |                  |        |                 |                  | INVERSIÓN APROBADA |       |                 |       |       | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |       |                 |       |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |        | METAS     |        |
|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|-------|------------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------|--------|
| No. de obra           | Descripción  | Localidad                        | %                        | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total              | Fondo | Municipal       | Part. | Otros | Total                        | Fondo | Municipal       | Part. | Otros |                                     | Unidad | Aprobadas |        |
| 104                   | REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGRICOLA DE RIEGO EN TRAMO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO  | 220090045 - EL LINDERO           | 100.0%                   | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 1,248,621.51    | FISM  | \$ 1,248,621.51 | \$ -  | \$ -  | \$ 1,248,621.51              | FISM  | \$ 1,248,621.51 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -      | ML        | 650.00 |
| 105                   | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO  | 220090081 - SAUCILLO             | 100.0%                   | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 2,478,436.74    | FISM  | \$ 2,478,436.74 | \$ -  | \$ -  | \$ 2,478,032.02              | FISM  | \$ 2,478,032.02 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 404.72 | M2        | 950.00 |
| 106                   | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA  | 220090074 - SALDIVENA            | 100.0%                   | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 1,248,532.29    | FISM  | \$ 1,248,532.29 | \$ -  | \$ -  | \$ 1,248,532.29              | FISM  | \$ 1,248,532.29 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -      | M2        | 400.00 |
| 107                   | CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLA Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090147 - GUAYABOS             | 100.0%                   | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 279,655.21      | FISM  | \$ 279,655.21   | \$ -  | \$ -  | \$ 279,478.19                | FISM  | \$ 279,478.19   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 177.02 | ML        | 9.00   |
| 108                   | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL ÁLAMO  | 220090195 - EL ÁLAMO             | 100.0%                   | ago-22          | sep-22           | 100.0% | ago-22          | sep-22           | \$ 220,344.79      | FISM  | \$ 220,344.79   | \$ -  | \$ -  | \$ 220,301.39                | FISM  | \$ 220,301.39   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 43.40  | ML        | 22.50  |
| 109                   | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA  | 220090051 - MOCTEZUMAS           | 100.0%                   | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 598,756.86      | FISM  | \$ 598,756.86   | \$ -  | \$ -  | \$ 598,756.86                | FISM  | \$ 598,756.86   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -      | M2        | 400.00 |
| 110                   | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (TANGCOYL)   | 220090056 - OJO DE AGUA          | 100.0%                   | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 599,695.81      | FISM  | \$ 599,695.81   | \$ -  | \$ -  | \$ 599,695.81                | FISM  | \$ 599,695.81   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -      | M2        | 270.00 |
| 111                   | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO  | 220090047 - MADROÑO              | 100.0%                   | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 599,751.40      | FISM  | \$ 599,751.40   | \$ -  | \$ -  | \$ 599,751.40                | FISM  | \$ 599,751.40   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -      | M2        | 500.00 |
| 112                   | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA  | 220090086 - TANCAMA              | 100.0%                   | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 648,203.60      | FISM  | \$ 648,203.60   | \$ -  | \$ -  | \$ 648,203.60                | FISM  | \$ 648,203.60   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -      | M2        | 500.00 |
| 113                   | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO   | 220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO | 100.0%                   | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 798,621.09      | FISM  | \$ 798,621.09   | \$ -  | \$ -  | \$ 798,621.09                | FISM  | \$ 798,621.09   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -      | M2        | 550.00 |
| 114                   | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO   | 220090072 - SABINO CHICO         | 100.0%                   | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 797,891.89      | FISM  | \$ 797,891.89   | \$ -  | \$ -  | \$ 797,891.89                | FISM  | \$ 797,891.89   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -      | M2        | 670.00 |
| 115                   | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA   | 220090030 - LA ESPERANZA         | 100.0%                   | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 598,572.75      | FISM  | \$ 598,572.75   | \$ -  | \$ -  | \$ 598,572.75                | FISM  | \$ 598,572.75   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -      | M2        | 500.00 |
|                       |  |                                  |                          |                 |                  |        |                 |                  | \$ 599,987.30      | FISM  | \$ 599,987.30   | \$ -  | \$ -  | \$ 599,987.30                | FISM  | \$ 599,987.30   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -      | M2        | 500.00 |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

| No. de obra        | Descripción   | Localidad                               | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total            | Fondo | Municipal        | Part. | Otros | Total            | Fondo | Municipal        | Part. | Otros | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | Unidad   | Aprobadas |        |
|--------------------|---|---|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|-------|------------------|-------|-------|------------------|-------|------------------|-------|-------|-------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 116                | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)   | 220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA) | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 599,240.84    | FISM  | \$ 599,240.84    | \$ -  | \$ -  | \$ 599,240.84    | FISM  | \$ 599,240.84    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -        | M2        | 500.00 |
| 117                | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE   | 220090094 - EL ZAPOTE                   | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 599,893.16    | FISM  | \$ 599,893.16    | \$ -  | \$ -  | \$ 599,893.16    | FISM  | \$ 599,893.16    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -        | M2        | 500.00 |
| 118                | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO  | 220090089 - TEOCHO                      | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 598,896.46    | FISM  | \$ 598,896.46    | \$ -  | \$ -  | \$ 598,896.46    | FISM  | \$ 598,896.46    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -        | M2        | 500.00 |
| 119                | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS   | 220090198 - LOS CHARCOS                 | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 599,792.89    | FISM  | \$ 599,792.89    | \$ -  | \$ -  | \$ 599,792.89    | FISM  | \$ 599,792.89    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -        | M2        | 500.00 |
| 120                | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOOLA   | 220090062 - PETZCOOLA                   | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 598,743.91    | FISM  | \$ 598,743.91    | \$ -  | \$ -  | \$ 598,743.91    | FISM  | \$ 598,743.91    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -        | M2        | 500.00 |
| 121                | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO CON ARMADURA DE ACERO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA) | 220090132 - EL RINCON (OJO DE AGUA)     | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 600,000.00    | FISM  | \$ 600,000.00    | \$ -  | \$ -  | \$ 598,804.12    | FISM  | \$ 598,804.12    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 1,195.88 | M2        | 105.00 |
| 122                | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO  | 220090116 - LA MESA DEL PINO            | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 200,000.00    | FISM  | \$ 200,000.00    | \$ -  | \$ -  | \$ 199,023.16    | FISM  | \$ 199,023.16    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 976.84   | PZA       | 70.84  |
| 123                | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS  | 220090048 - MANZANILLOS                 | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 479,597.36    | FISM  | \$ 479,597.36    | \$ -  | \$ -  | \$ 479,597.36    | FISM  | \$ 479,597.36    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | -        | KM        | 1.00   |
| 124                | REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA  | 220090032 - LAS FLORES                  | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 1,000,000.00  | FISM  | \$ 1,000,000.00  | \$ -  | \$ -  | \$ 999,668.91    | FISM  | \$ 999,668.91    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 331.09   | KM        | 5.00   |
| 125                | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SABINO GDE-LIMON DE LA PEÑA-SAUCILLO   | 220090044 - LIMON DE LA PEÑA            | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 1,050,000.00  | FISM  | \$ 1,050,000.00  | \$ -  | \$ -  | \$ 1,049,481.35  | FISM  | \$ 1,049,481.35  | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 518.65   | KM        | 7.00   |
| 126                | REVESTIMIENTO DE CAMINO TANGCOYLILLO  | 220090088 - TANGCOYLILLO                | 100.0% | may-22          | sep-22           | 100.0% | may-22          | sep-22           | \$ 300,000.00    | FISM  | \$ 300,000.00    | \$ -  | \$ -  | \$ 299,706.57    | FISM  | \$ 299,706.57    | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 293.43   | KM        | 2.00   |
| TOTAL DEL PROGRAMA |   |   |        |                 |                  |        |                 |                  | \$ 17,343,235.86 | \$ -  | \$ 17,343,235.86 | \$ -  | \$ -  | \$ 17,339,294.63 | \$ -  | \$ 17,339,294.63 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | 9,041.03 |           |        |

| Programa: IPM INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL |   | AVANCE FISICO FINANCIERO          |        |                 |                  |        |                 |                  |               |       |               |       |       |                    |       |               |       |       |      | Fecha: 31-may-23             |           |       |  |  |  |                                     |  |       |  |
|--|---|-----------------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------------------------------|-----------|-------|--|--|--|-------------------------------------|--|-------|--|
|  |   | FISICO                            |        |                 |                  |        |                 | FINANCIERO       |               |       |               |       |       | INVERSION APROBADA |       |               |       |       |      | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |           |       |  |  |  | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |  | METAS |  |
| No. de obra                                    | Descripción   | Localidad                         | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total         | Fondo | Municipal     | Part. | Otros | Total              | Fondo | Municipal     | Part. | Otros |      | Unidad                       | Aprobadas |       |  |  |  |                                     |  |       |  |
| 127  | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE           | 220090080 - VALLE VERDE           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 486,280.00 | FISM  | \$ 486,280.00 | \$ -  | \$ -  | \$ 486,280.00      | FISM  | \$ 486,280.00 | \$ -  | \$ -  | \$ - | -                            | DEPÓSITO  | 16.00 |  |  |  |                                     |  |       |  |
| 128  | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN | 220090018 - CARRIZAL DE LOS DURÁN | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 91,177.50  | FISM  | \$ 91,177.50  | \$ -  | \$ -  | \$ 91,177.50       | FISM  | \$ 91,177.50  | \$ -  | \$ -  | \$ - | -                            | DEPÓSITO  | 3.00  |  |  |  |                                     |  |       |  |
| 129  | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO          | 220090069 - RANCHO NUEVO          | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 121,570.00 | FISM  | \$ 121,570.00 | \$ -  | \$ -  | \$ 121,570.00      | FISM  | \$ 121,570.00 | \$ -  | \$ -  | \$ - | -                            | DEPÓSITO  | 4.00  |  |  |  |                                     |  |       |  |
| 130  | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO             | 220090177 - EL POCITO             | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 30,392.50  | FISM  | \$ 30,392.50  | \$ -  | \$ -  | \$ 30,392.50       | FISM  | \$ 30,392.50  | \$ -  | \$ -  | \$ - | -                            | DEPÓSITO  | 1.00  |  |  |  |                                     |  |       |  |
| 131  | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO            | 220090178 - SAN ISIDRO            | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 60,785.00  | FISM  | \$ 60,785.00  | \$ -  | \$ -  | \$ 60,785.00       | FISM  | \$ 60,785.00  | \$ -  | \$ -  | \$ - | -                            | DEPÓSITO  | 2.00  |  |  |  |                                     |  |       |  |
| 132  | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA          | 220090030 - LA ESPERANZA          | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 60,785.00  | FISM  | \$ 60,785.00  | \$ -  | \$ -  | \$ 60,785.00       | FISM  | \$ 60,785.00  | \$ -  | \$ -  | \$ - | -                            | DEPÓSITO  | 2.00  |  |  |  |                                     |  |       |  |
| 133  | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA            | 220090215 - LA CERCADA            | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 38,815.43  | FISM  | \$ 38,815.43  | \$ -  | \$ -  | \$ 38,815.43       | FISM  | \$ 38,815.43  | \$ -  | \$ -  | \$ - | -                            | DEPÓSITO  | 1.00  |  |  |  |                                     |  |       |  |
| 134  | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO            | 220090150 - EL SAUCITO            | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 38,815.43  | FISM  | \$ 38,815.43  | \$ -  | \$ -  | \$ 38,815.43       | FISM  | \$ 38,815.43  | \$ -  | \$ -  | \$ - | -                            | DEPÓSITO  | 1.00  |  |  |  |                                     |  |       |  |
| 135  | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL            | 220090207 - EL TEPAMAL            | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 77,630.86  | FISM  | \$ 77,630.86  | \$ -  | \$ -  | \$ 77,630.86       | FISM  | \$ 77,630.86  | \$ -  | \$ -  | \$ - | -                            | DEPÓSITO  | 2.00  |  |  |  |                                     |  |       |  |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

|     |   |   |        |        |        |        |        |        |               |      |               |      |      |               |      |               |      |      |      |          |      |
|-----|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|------|---------------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|----------|------|
| 136 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ               | 220090049 - MESA DEL SAUZ               | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 38,815.43  | FISM | \$ 38,815.43  | \$ - | \$ - | \$ 38,815.43  | FISM | \$ 38,815.43  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 137 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA) | 220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA) | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 38,815.43  | FISM | \$ 38,815.43  | \$ - | \$ - | \$ 38,815.43  | FISM | \$ 38,815.43  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 138 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS NUEVAS FLORES           | 220090233 - LAS NUEVAS FLORES           | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 38,815.43  | FISM | \$ 38,815.43  | \$ - | \$ - | \$ 38,815.43  | FISM | \$ 38,815.43  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 139 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO                    | 220090081 - SAUCILLO                    | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 60,785.00  | FISM | \$ 60,785.00  | \$ - | \$ - | \$ 60,785.00  | FISM | \$ 60,785.00  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 2.00 |
| 140 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO                | 220090072 - SABINO CHICO                | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 91,177.50  | FISM | \$ 91,177.50  | \$ - | \$ - | \$ 91,177.50  | FISM | \$ 91,177.50  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 3.00 |
| 141 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE               | 220090073 - SABINO GRANDE               | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 151,962.50 | FISM | \$ 151,962.50 | \$ - | \$ - | \$ 151,962.50 | FISM | \$ 151,962.50 | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 5.00 |
| 142 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA            | 220090044 - LIMON DE LA PEÑA            | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 91,177.50  | FISM | \$ 91,177.50  | \$ - | \$ - | \$ 91,177.50  | FISM | \$ 91,177.50  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 3.00 |
| 143 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO                | 220090043 - EL LIMONCITO                | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 38,815.43  | FISM | \$ 38,815.43  | \$ - | \$ - | \$ 38,815.43  | FISM | \$ 38,815.43  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 144 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO           | 220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO        | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 91,177.50  | FISM | \$ 91,177.50  | \$ - | \$ - | \$ 91,177.50  | FISM | \$ 91,177.50  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 3.00 |
| 145 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS              | 2200900122 - LOS NARANJITOS             | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 30,392.50  | FISM | \$ 30,392.50  | \$ - | \$ - | \$ 30,392.50  | FISM | \$ 30,392.50  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 146 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ              | 220090054 - LOMA DE JUÁREZ              | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 91,177.50  | FISM | \$ 91,177.50  | \$ - | \$ - | \$ 91,177.50  | FISM | \$ 91,177.50  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 3.00 |
| 147 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA                   | 220090074 - SALDIVEÑA                   | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 30,392.50  | FISM | \$ 30,392.50  | \$ - | \$ - | \$ 30,392.50  | FISM | \$ 30,392.50  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 148 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MALILA                      | 220090134 - MALILA                      | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 60,785.00  | FISM | \$ 60,785.00  | \$ - | \$ - | \$ 60,785.00  | FISM | \$ 60,785.00  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 2.00 |
| 149 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL FRACLE                   | 220090033 - EL FRACLE                   | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 38,815.43  | FISM | \$ 38,815.43  | \$ - | \$ - | \$ 38,815.43  | FISM | \$ 38,815.43  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 150 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA                 | 220090003 - AGUA AMARGA                 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 30,392.50  | FISM | \$ 30,392.50  | \$ - | \$ - | \$ 30,392.50  | FISM | \$ 30,392.50  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 151 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO     | 220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO     | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 155,261.72 | FISM | \$ 155,261.72 | \$ - | \$ - | \$ 155,261.72 | FISM | \$ 155,261.72 | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 4.00 |
| 152 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA          | 220090017 - CARRERA DE TANCAMA          | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 30,392.50  | FISM | \$ 30,392.50  | \$ - | \$ - | \$ 30,392.50  | FISM | \$ 30,392.50  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00 |
| 153 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO                  | 220090045 - EL LINDERO                  | 100.0% | jul-22 | oct-22 | 100.0% | jul-22 | oct-22 | \$ 30,392.50  | FISM | \$ 30,392.50  | \$ - | \$ - | \$ 30,392.50  | FISM | \$ 30,392.50  | \$ - | \$ - | \$ - | DEPÓSITO | 1.00 |



**Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.**  
**Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023**

Fecha: 31-may-23

| No. de obra               | Descripción  | Localidad                     | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total                  | Fondo       | Municipal              | Part.       | Otros       | Total                  | Fondo       | Municipal              | Part.       | Otros       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | Unidad          | Aprobadas |      |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| 154                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO          | 220090002 - ACATITLÁN DEL RIO | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 60,785.00           | FISM        | \$ 60,785.00           | \$ -        | \$ -        | \$ 60,785.00           | FISM        | \$ 60,785.00           | \$ -        | \$ -        | \$ -                                | DEPÓSITO        | 2.00      |      |
| 155                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL           | 220090129 - CUESTA DE TIMBAL  | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 30,392.50           | FISM        | \$ 30,392.50           | \$ -        | \$ -        | \$ 30,392.50           | FISM        | \$ 30,392.50           | \$ -        | \$ -        | \$ -                                | DEPÓSITO        | 1.00      |      |
| 156                       | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE                  | 220090094 - EL ZAPOTE         | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 91,177.50           | FISM        | \$ 91,177.50           | \$ -        | \$ -        | \$ 91,177.50           | FISM        | \$ 91,177.50           | \$ -        | \$ -        | \$ -                                | DEPÓSITO        | 3.00      |      |
| 157                       | REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS              | 220090198 - LOS CHARCOS       | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 229,015.71          | FISM        | \$ 229,015.71          | \$ -        | \$ -        | \$ 229,792.99          | FISM        | \$ 229,792.99          | \$ -        | \$ -        | \$ -                                | 222.72          | OLLA      | 1.00 |
| 158                       | REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO              | 220090020 - CARRIZALITO       | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 290,024.72          | FISM        | \$ 290,024.72          | \$ -        | \$ -        | \$ 289,925.77          | FISM        | \$ 289,925.77          | \$ -        | \$ -        | \$ -                                | 98.95           | OLLA      | 1.00 |
| 159                       | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO | 220090072 - SABINO CHICO      | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 38,488.00           | FISM        | \$ 38,488.00           | \$ -        | \$ -        | \$ 38,488.00           | FISM        | \$ 38,488.00           | \$ -        | \$ -        | \$ -                                | -               | DEPÓSITO  | 1.00 |
| 160                       | REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ            | 220090049 - MESA DEL SAUZ     | 100.0% | jul-22          | oct-22           | 100.0% | jul-22          | oct-22           | \$ 114,320.98          | FISM        | \$ 114,320.98          | \$ -        | \$ -        | \$ 113,521.86          | FISM        | \$ 113,521.86          | \$ -        | \$ -        | \$ -                                | 799.12          | DEPÓSITO  | 1.00 |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |  |                               |        |                 |                  |        |                 |                  | <b>\$ 5,000,000.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 5,000,000.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 2,998,879.21</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 2,998,879.21</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>                         | <b>1,120.79</b> |           |      |

| Programa: GASTOS INDIRECTOS |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO    |        |                 |                  |        |                 |                  |                      |             |                      |             |             |                      |             |                              |             |             | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |                 | METAS  |           |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| No. de obra                 | Descripción  | Localidad                   | FÍSICO |                 |                  |        | FINANCIERO      |                  |                      |             | INVERSIÓN APROBADA   |             |             |                      |             | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |             |             |                                     |                 | Unidad | Aprobadas |
|                             |  |                             | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total                | Fondo       | Municipal            | Part.       | Otros       | Total                | Fondo       | Municipal                    | Part.       | Otros       |                                     |                 |        |           |
| 161                         | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA | 220090001 - JALPAN DE SERRA | 100.0% | jul-22          | dic-22           | 100.0% | jul-22          | dic-22           | \$ 162,400.00        | FISM        | \$ 162,400.00        | \$ -        | \$ -        | \$ 157,760.09        | FISM        | \$ 157,760.09                | \$ -        | \$ -        | \$ -                                | 4,639.91        | LOTE   | 1.00      |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>   |  |                             |        |                 |                  |        |                 |                  | <b>\$ 162,400.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 162,400.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 157,760.09</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 157,760.09</b>         | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>                         | <b>4,639.91</b> |        |           |

| Programa: FISE 2023       |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO    |        |                 |                  |        |                 |                  |                        |             |                        |             |                 |                        |             |                              |             |                 | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |          | METAS  |           |
|---------------------------|--|-----------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------|-----------|
| No. de obra               | Descripción  | Localidad                   | FÍSICO |                 |                  |        | FINANCIERO      |                  |                        |             | INVERSIÓN APROBADA     |             |                 |                        |             | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |             |                 |                                     |          | Unidad | Aprobadas |
|                           |  |                             | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total                  | Fondo       | Municipal              | Part.       | Otros           | Total                  | Fondo       | Municipal                    | Part.       | Otros           |                                     |          |        |           |
| 162                       | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.                  | 220090001 - JALPAN DE SERRA | 100.0% | jun-22          | oct-22           | 100.0% | jun-22          | oct-22           | \$ 1,298,882.90        | FISE 2022   | \$ -                   | \$ -        | \$ 1,298,882.90 | \$ 1,298,882.90        | FISE 2022   | \$ -                         | \$ -        | \$ 1,298,882.90 | \$ -                                | -        | ML     | 186.51    |
| 163                       | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.               | 220090001 - JALPAN DE SERRA | 100.0% | jun-22          | oct-22           | 100.0% | jun-22          | oct-22           | \$ 1,017,603.39        | FISE 2022   | \$ -                   | \$ -        | \$ 1,017,603.39 | \$ 1,017,603.39        | FISE 2022   | \$ -                         | \$ -        | \$ 1,017,603.39 | \$ -                                | -        | ML     | 276.81    |
| 164                       | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090015 - CAPULINES       | 100.0% | jun-22          | oct-22           | 100.0% | jun-22          | oct-22           | \$ 1,533,536.16        | FISE 2022   | \$ -                   | \$ -        | \$ 1,533,536.16 | \$ 1,533,536.16        | FISE 2022   | \$ -                         | \$ -        | \$ 1,533,536.16 | \$ -                                | -        | ML     | 1066.00   |
| 165                       | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090108 - EL RINCÓN       | 100.0% | jun-22          | oct-22           | 100.0% | jun-22          | oct-22           | \$ 646,810.71          | FISE 2022   | \$ -                   | \$ -        | \$ 646,810.71   | \$ 646,810.71          | FISE 2022   | \$ -                         | \$ -        | \$ 646,810.71   | \$ -                                | -        | ML     | 331.00    |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b> |  |                             |        |                 |                  |        |                 |                  | <b>\$ 4,496,833.16</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 4,496,833.16</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>     | <b>\$ 4,496,833.16</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 4,496,833.16</b>       | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>     | <b>\$ -</b>                         | <b>-</b> |        |           |

| Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2021 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO    |        |                 |                  |        |                 |                  |                      |             |                      |             |               |                      |                      |                              |             |             | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |   | METAS  |           |
|--|--|-----------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---|--------|-----------|
| No. de obra                                  | Descripción  | Localidad                   | FÍSICO |                 |                  |        | FINANCIERO      |                  |                      |             | INVERSIÓN APROBADA   |             |               |                      |                      | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |             |             |                                     |   | Unidad | Aprobadas |
|  |  |                             | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total                | Fondo       | Municipal            | Part.       | Otros         | Total                | Fondo                | Municipal                    | Part.       | Otros       |                                     |   |        |           |
| 171  | CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN LA CALLE PETRA DE MALLORCA | 220090001 - JALPAN DE SERRA | 100.0% | ago-22          | sep-22           | 100.0% | ago-22          | sep-22           | \$ 224,160.96        | RIP 2021    | \$ -                 | \$ -        | \$ 224,160.96 | \$ 224,160.96        | RIP 2021             | \$ 224,160.96                | \$ -        | \$ -        | \$ -                                | - | ML     | 110.39    |
| <b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>                    |  |                             |        |                 |                  |        |                 |                  | <b>\$ 224,160.96</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 224,160.96</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 224,160.96</b> | <b>\$ 224,160.96</b> | <b>\$ -</b>                  | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>-</b>                            |   |        |           |

| Programa: INGRESOS PROPIOS 2022 |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |        |                 |                  |        |                 |                  |               |         |                    |       |       |               |         |                              |       |       | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS |   | METAS  |           |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|---------------|---------|--------------------|-------|-------|---------------|---------|------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|---|--------|-----------|
| No. de obra                     | Descripción  | Localidad                | FÍSICO |                 |                  |        | FINANCIERO      |                  |               |         | INVERSIÓN APROBADA |       |       |               |         | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |       |       |                                     |   | Unidad | Aprobadas |
|                                 |  |                          | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total         | Fondo   | Municipal          | Part. | Otros | Total         | Fondo   | Municipal                    | Part. | Otros |                                     |   |        |           |
| 173                             | LIMPIEZA DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA A MOCTEZUMAS | RINCON DE PITZQUINTLA    | 100.0% | sep-22          | oct-22           | 100.0% | sep-22          | oct-22           | \$ 289,100.00 | IP 2022 | \$ 289,100.00      | \$ -  | \$ -  | \$ 288,688.67 | IP 2022 | \$ 288,688.67                | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | - | M2     | 2700.00   |
| 174                             | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO                       | EL RAYO                  | 100.0% | sep-22          | oct-22           | 100.0% | sep-22          | oct-22           | \$ 63,800.00  | IP 2022 | \$ 63,800.00       | \$ -  | \$ -  | \$ 63,736.20  | IP 2022 | \$ 63,736.20                 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | - | M2     | 7000.00   |
| 175                             | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE                   | VALLE VERDE              | 100.0% | sep-22          | oct-22           | 100.0% | sep-22          | oct-22           | \$ 153,000.00 | IP 2022 | \$ 153,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ 152,867.70 | IP 2022 | \$ 152,867.70                | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | - | M2     | 15480.00  |
| 176                             | REVESTIMIENTO DE ANTIGUO CAMINO JALPAN-PIEDRAS ANCHAS                    | JALPAN DE SERRA          | 100.0% | sep-22          | oct-22           | 100.0% | sep-22          | oct-22           | \$ 217,000.00 | IP 2022 | \$ 217,000.00      | \$ -  | \$ -  | \$ 216,891.00 | IP 2022 | \$ 216,891.00                | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | - | M2     | 11320.00  |



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Mayo 2023

Fecha: 31-may-23

| No. de obra        | Descripción  | Localidad             | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total           | Fondo   | Municipal       | Part. | Otros | Total           | Fondo   | Municipal       | Part. | Otros | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | Unidad | Aprobada |
|--------------------|--|-----------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|---------|-----------------|-------|-------|-----------------|---------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|----------|
| 177                | REVESTIMIENTO DE ANTIGUO CAMINO JALPAN-CAPULINES                     | CAPULINES             | 100.0% | sep-22          | oct-22           | 100.0% | sep-22          | oct-22           | \$ 204,250.00   | IP 2022 | \$ 204,250.00   | \$ -  | \$ -  | \$ 204,119.40   | IP 2022 | \$ 204,119.40   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 14600.00 |
| 178                | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS            | PIEDRAS ANCHAS        | 100.0% | sep-22          | oct-22           | 100.0% | sep-22          | oct-22           | \$ 140,556.80   | IP 2022 | \$ 140,556.80   | \$ -  | \$ -  | \$ 140,519.50   | IP 2022 | \$ 140,519.50   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 2000.00  |
| 179                | REVESTIMIENTO DE CAMINO EL LINDERO-OJO DE AGUA DEL LINDERO-LA TINAJA | EL LINDERO            | 100.0% | sep-22          | oct-22           | 100.0% | sep-22          | oct-22           | \$ 178,700.00   | IP 2022 | \$ 178,700.00   | \$ -  | \$ -  | \$ 178,532.70   | IP 2022 | \$ 178,532.70   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 19520.00 |
| 180                | REVESTIMIENTO DE CAMINO VALLE VERDE-EL POCITO                        | EL POCITO             | 100.0% | sep-22          | oct-22           | 100.0% | sep-22          | oct-22           | \$ 204,250.00   | IP 2022 | \$ 204,250.00   | \$ -  | \$ -  | \$ 204,229.60   | IP 2022 | \$ 204,229.60   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 12800.00 |
| 181                | REVESTIMIENTO DE CAMINO RINCON DE PITZQUINTLA                        | RINCON DE PITZQUINTLA | 100.0% | sep-22          | oct-22           | 100.0% | sep-22          | oct-22           | \$ 115,000.00   | IP 2022 | \$ 115,000.00   | \$ -  | \$ -  | \$ 114,976.30   | IP 2022 | \$ 114,976.30   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 1920.00  |
| 182                | REVESTIMIENTO DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA                           | JALPAN DE SERRA       | 100.0% | sep-22          | oct-22           | 100.0% | sep-22          | oct-22           | \$ 129,688.00   | IP 2022 | \$ 129,688.00   | \$ -  | \$ -  | \$ 129,603.90   | IP 2022 | \$ 129,603.90   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 3150.00  |
| 183                | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE OJO DE AGUA     | RINCON OJO DE AGUA    | 100.0% | sep-22          | oct-22           | 100.0% | sep-22          | oct-22           | \$ 100,166.00   | IP 2022 | \$ 100,166.00   | \$ -  | \$ -  | \$ 100,087.70   | IP 2022 | \$ 100,087.70   | \$ -  | \$ -  | \$ -                                | M2     | 2000.00  |
| TOTAL DEL PROGRAMA |  |                       |        |                 |                  |        |                 |                  | \$ 1,795,510.80 |         | \$ 1,795,510.80 | \$ -  | \$ -  | \$ 1,794,252.67 |         | \$ 1,794,252.67 | \$ -  | \$ -  | \$ -                                |        |          |

| Programa: HN 2021<br>Sub Programa: ISM 2021 |  | AVANCE FISICO FINANCIERO   |        |                 |                  |        |                 |                  |                 | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |       |       |                              |                 |          |      |                 |                                     |        | METAS    |        |
|---|--|----------------------------|--------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------|----------|------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|
| No. de obra                                 | Descripción  | Localidad                  | FISICO |                 |                  |        | FINANCIERO      |                  |                 |                              | Total | Fondo | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                 |          |      |                 | REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS | Unidad | Aprobada |        |
|   |  |                            | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | %      | Fecha de inicio | Fecha de término | Total           | Fondo                        |       |       | Municipal                    | Part.           | Otros    |      |                 |                                     |        |          |        |
| 172   | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN NUEVO PANTEON MUNICIPAL, JALPAN DE SERRA, QRO. | 220090063 - PIEDRAS ANCHAS | 100.0% | sep-22          | nov-22           | 100.0% | sep-22          | nov-22           | \$ 2,293,905.57 | ISN 2021                     | \$ -  | \$ -  | \$ 2,293,905.57              | \$ 2,293,905.57 | ISN 2021 | \$ - | \$ -            | \$ 2,293,905.57                     | \$ -   | ML       | 280.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA                          |  |                            |        |                 |                  |        |                 |                  | \$ 2,293,905.57 |                              | \$ -  | \$ -  | \$ 2,293,905.57              | \$ 2,293,905.57 | \$ -     | \$ - | \$ 2,293,905.57 | \$ -                                |        |          |        |

\*El importe autorizado para los recursos de FASIMUN para el ejercicio fiscal 2023, corresponde a la cantidad de \$ 38,577,074.00 (Treinta y ocho millones quinientos setenta y siete mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 12 de Abril del año 2023.  
 \*El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2022, corresponde a la cantidad de \$ 33,278,241.00 (Treinta y tres millones doscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 11 de Abril del año 2022.  
 \*El importe remanente de FISM-DF 2022 fue reintegrado el 06/01/2023 de los cuales \$ 34,347.98 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre 2022 corresponde a capital y \$ 4,014.03 a intereses generados la misma fecha. Con fecha 29/03/2023 se reintegran 639.84 por concepto de Rendimientos financieros generados durante el primer trimestre 2023, no compromedidos ni devengado durante este mismo periodo.  
 \*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora por lo cual dicha información es su única y exclusiva responsabilidad

GABRIELA HINOJOSA PALACIOS  
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA EN AREA DE DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.  
ELABORO

P. HIGUEL NÚÑEZ MANCILLA SIERRA  
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.  
AUTORIZO