



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

Programa: ORE Drenaje y Saneamiento		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																Fecha: 30-abr-23				
Sub programa: FASE III 2023		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
1	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO: DE CALLE SAN MIGUEL A ENTRONQUE CON CARR. FEDERAL 69, JALPAN- RIOVERDE. EN JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	0%	31/07/2023	27/11/2023	0%	31/07/2023	27/11/2023	\$ 1,182,000.00	FAISMUN	\$ 1,182,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	ML	202.20
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,182,000.00		\$ 1,182,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: ECE Electrificación		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																Fecha: 30-abr-23				
Sub programa: FASE III 2023		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO	220090038 - EL REFUGIO	0%	01/09/2023	30/09/2023	0%	01/09/2023	30/09/2023	\$ 375,000.00	FAISMUN	\$ 375,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	PZA	5.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	220090023 - LA CIENEGA	0%	01/09/2023	30/09/2023	0%	01/09/2023	30/09/2023	\$ 150,000.00	FAISMUN	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	PZA	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 525,000.00		\$ 525,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: IBE Infraestructura Básica del Sector Educativo		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																Fecha: 30-abr-23					
Sub programa: FASE III 2023		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
4	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	0%	05/09/2023	04/08/2023	0%	05/09/2023	04/08/2023	\$ 650,000.00	FAISMUN	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	150.00	
5	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO EL SAUCITO, DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO.	220090150 - EL SAUCITO	0%	15/06/2023	31/07/2023	0%	15/06/2023	31/07/2023	\$ 100,000.00	FAISMUN	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	ML	31.60	
6	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SECUNDARIA TECNICA 3 MOISES SAENZ GARZA, EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	0%	05/08/2023	04/08/2023	0%	05/08/2023	04/08/2023	\$ 460,525.50	FAISMUN	\$ 460,525.50	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	ML	96.02	
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA MARGARITA GÓMEZ PALACIOS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	0%	22/05/2023	20/07/2023	0%	22/05/2023	20/07/2023	\$ 600,000.00	FAISMUN	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	146.40	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,810,525.50		\$ 1,810,525.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: IBS Infraestructura Básica del Sector Salud		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																Fecha: 30-abr-23					
Sub programa: FASE III 2023		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
8	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	0%	03/08/2023	31/08/2023	0%	03/08/2023	31/08/2023	\$ 219,007.02	FAISMUN	\$ 219,007.02	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	43.00	
9	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	0%	03/08/2023	31/08/2023	0%	03/08/2023	31/08/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	37.50	
10	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	0%	03/08/2023	31/08/2023	0%	03/08/2023	31/08/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	37.50	
11	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOOL	220090075 - SAN ANTONIO TANCYOOL	0%	03/08/2023	31/08/2023	0%	03/08/2023	31/08/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	ML	13.50	
12	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOOLA	220090062 - PETZCOOLA	0%	03/08/2023	31/08/2023	0%	03/08/2023	31/08/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	28.68	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,019,007.02		\$ 1,019,007.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: MBV Mejoramiento de Vivienda		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																Fecha: 30-abr-23				
Sub programa: FASE III 2023		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
13	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DEL REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	0%	07/07/2023	30/10/2023	0%	07/07/2023	30/10/2023	\$ 135,000.00	FAISMUN	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	CUARTO	1.00
14	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 135,000.00	FAISMUN	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	CUARTO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

Clave	Descripción	Clave	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	%	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Total	Fondo	Municipio	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipio	Part.	Otros	Reintegro por Recursos no Ejecutados	Unidad	Meta
41	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239 - PUERTO DEL NARANJO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 95,000.00	FAISMUN	\$ 95,000.00			\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 95,000.00	FAISMUN	\$ 95,000.00			\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 95,000.00	FAISMUN	\$ 95,000.00			\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0%	07/08/2023	04/11/2023	0%	07/08/2023	04/11/2023	\$ 1,360,000.00	FAISMUN	\$ 1,360,000.00			\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	815.00
45	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	0%	07/08/2023	04/11/2023	0%	07/08/2023	04/11/2023	\$ 375,000.00	FAISMUN	\$ 375,000.00			\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 6,820,000.00	\$ 6,820,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fecha: 30-abr-23

Programa	URB Urbanización (2017-2023)	Descripción	Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJECUTADOS		METAS	
				FÍSICO		FINANCIERO		TOTAL		FONDO		MUNICIPIO		TOTAL		FONDO		MUNICIPIO		Unidad	Aprobada		
				%	Fecha de Inicio	%	Fecha de Término	%	Fecha de Inicio	%	Fecha de Término	%	Fecha de Inicio	%	Fecha de Término	%	Fecha de Inicio	%	Fecha de Término	%	Fecha de Término		
46		CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	220090080 - SAN VICENTE	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
47		CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIÑA	220090074 - SALDIVIÑA	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	700.00
48		CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
49		CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
50		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO	220090047 - EL MADROÑO	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	80.00
51		CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027 - EL EMBOCADERO	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 882,000.00	FAISMUN	\$ 882,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	241.49
52		CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065 - PUERTO DE ANIMAS	0%	05/06/2023	18/08/2023	0%	05/06/2023	18/08/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	100.00
53		REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO E.C. (CARR FEDERAL S J R -XILTLA) A CALLE ABASOLO EN LA COL. LAS ORTIGAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	0%	22/05/2023	09/11/2023	0%	22/05/2023	09/11/2023	\$ 7,000,000.00	FAISMUN	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2000.00
54		URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	0%	05/06/2023	05/07/2023	0%	05/06/2023	05/07/2023	\$ 1,500,000.00	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	490.14
55		CONSTRUCCIÓN DE CALLE CAMINO A CRUZ BLANCA EN COLONIA BOSQUES DE LA SIERRA, TRAMO ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE ROSALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0%	10/07/2023	23/08/2023	0%	10/07/2023	23/08/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00
56		CONSTRUCCIÓN DE CALLE JOSÉ VASCONCELOS, TRAMO DE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE RAFAEL RAMÍREZ EN COL MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	0%	10/07/2023	07/09/2023	0%	10/07/2023	07/09/2023	\$ 660,000.00	FAISMUN	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	440.00
57		REHABILITACIÓN DE CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE NUEVO LEÓN, EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	0%	10/07/2023	07/09/2023	0%	10/07/2023	07/09/2023	\$ 960,000.00	FAISMUN	\$ 960,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	600.00
58		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y HUELLAS DE CONCRETO PARA RODADA VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219 - JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	0%	29/05/2023	11/08/2023	0%	29/05/2023	11/08/2023	\$ 800,000.00	FAISMUN	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M3	101.05
59		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090078 - CARRIZAL DE LOS DURAN	0%	01/08/2023	29/09/2023	0%	01/08/2023	29/09/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	618.24
60		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	0%	01/08/2023	29/09/2023	0%	01/08/2023	29/09/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	618.24



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

Clave	Descripción	Código	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	TEMI	Fondo	Municipal	PAE	Otros	TEMI	Fondo	Municipal	PAE	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Metas	
61	CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 2,200,000.00	FAISMUN	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	448.00
62	REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA AMARGA-LA CUCHILLA	220090003 - AGUA AMARGA	0%	05/06/2023	03/08/2023	0%	05/06/2023	03/08/2023	\$ 800,000.00	FAISMUN	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	KM	4.00
63	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL RÍO SANTA MARÍA	220090032 - LAS FLORES	0%	05/06/2023	03/08/2023	0%	05/06/2023	03/08/2023	\$ 1,500,000.00	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	KM	7.50
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 23,602,000.00		\$ 23,602,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa	Sub programa	Descripción	AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
			Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	TEMI	Fondo	Municipal	PAE	Otros	TEMI	Fondo	Municipal	PAE	Otros			Unidad	Aprobadas	
64		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	2.00
65		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090090 - VALLE VERDE	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00
66		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00
67		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMÁ	220090086 - TANCAMÁ	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00
68		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00
69		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00
70		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 - SALDIVERA	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	2.00
71		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	2.00
72		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMÁ)	220090066 - PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMÁ)	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00
73		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RÍO ADETRON	220090071 - RÍO ADETRON	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	2.00
74		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005 - AGUA FRÍA	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00
75		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020 - CARRIZALITO	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 141,000.00	FAISMUN	\$ 141,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	3.00
76		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	2.00
77		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219 - JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 118,000.00	FAISMUN	\$ 118,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	2.00
78		CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO	220090195 - EL ÁLAMO	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

79	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - EL MADROÑO	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$	47,000.00	FAISMUN	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	1.00
80	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$	94,000.00	FAISMUN	\$	94,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	2.00
81	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$	94,000.00	FAISMUN	\$	94,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	2.00
82	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$	47,000.00	FAISMUN	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	1.00
83	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075 - SAN ANTONIO TANCYOYL	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$	94,000.00	FAISMUN	\$	94,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	2.00
84	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087 - TANCYOYL	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$	94,000.00	FAISMUN	\$	94,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	2.00
85	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$	94,000.00	FAISMUN	\$	94,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	2.00
86	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS SAUCILLO	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$	47,000.00	FAISMUN	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	1.00
87	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$	47,000.00	FAISMUN	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	1.00
88	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$	47,000.00	FAISMUN	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	1.00
89	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADANUELA	220090029 - ESPADANUELA	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$	59,000.00	FAISMUN	\$	59,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	1.00
90	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$	59,000.00	FAISMUN	\$	59,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	1.00
91	REHABILITACION DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095 - ZOYAPILCA	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$	231,000.00	FAISMUN	\$	231,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	OLLA	1.00
92	REHABILITACION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$	210,000.00	FAISMUN	\$	210,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	OLLA	1.00
93	REHABILITACION DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$	48,000.00	FAISMUN	\$	48,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	DEPÓSITO	1.00
94	CONSTRUCCION DE CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS SAUCILLO	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$	195,000.00	FAISMUN	\$	195,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	ML	150.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$	2,612,000.00		\$	2,612,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		

Fecha: 30-abr-23

Programa		Objeto Inicial		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS				
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Acrobáticas			
SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA	JALPAN DE SERRA	0%	02/05/2023	31/12/2023	0%	02/05/2023	31/12/2023	\$	235,000.00	FAISMUN	\$	235,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$	235,000.00		\$	235,000.00	\$	-	\$	-	\$	-			

Fecha: 30-abr-23

Programa		Objeto Inicial		FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS				
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Acrobáticas			
PRODIM 2%		0%	01/08/2023	31/12/2023	0%	02/05/2023	31/12/2023	\$	771,541.48	FAISMUN	\$	771,541.48	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$	771,541.48		\$	771,541.48	\$	-	\$	-	\$	-			

Fecha: 30-abr-23



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

Programa: OMB URBANIZACIÓN MUNICIPAL		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FÍSICO 2022		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas				
1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS.	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	ML	350.00			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 399,714.53	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -						

Programa: OMB DRENAJE Y LIMENAS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FÍSICO 2022		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas				
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAMCOYOL	220090087 - TAMCOYOL	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	ML	230.00			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 899,350.41	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -						

Programa: ELE ELECTRIFICACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FÍSICO 2022		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas				
3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 320,000.00	FISM	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 318,961.64	FISM	\$ 318,961.64	\$ -	\$ -	1,038.36	ML	140.00		
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	100.0%	may-22	ago-22	100.0%	may-22	ago-22	\$ 949,536.06	FISM	\$ 949,536.06	\$ -	\$ -	\$ 949,536.06	FISM	\$ 949,536.06	\$ -	\$ -	-	ML	500.00		
5	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100.0%	may-22	ago-22	100.0%	may-22	ago-22	\$ 1,199,004.14	FISM	\$ 1,199,004.14	\$ -	\$ -	\$ 1,199,004.14	FISM	\$ 1,199,004.14	\$ -	\$ -	-	ML	630.00		
6	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012 - BARREALES	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 950,000.00	FISM	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 949,744.98	FISM	\$ 949,744.98	\$ -	\$ -	255.02	ML	550.00		
7	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 650,000.00	FISM	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 649,186.32	FISM	\$ 649,186.32	\$ -	\$ -	813.68	ML	300.00		
8	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 219,859.41	FISM	\$ 219,859.41	\$ -	\$ -	5,140.59	ML	220.00		
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	220090033 - EL FRAILE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 280,000.00	FISM	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ 279,916.44	FISM	\$ 279,916.44	\$ -	\$ -	83.56	PZA	4.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,673,640.20	\$ 4,673,640.20	\$ -	\$ -	\$ 4,669,208.99	\$ 4,669,208.99	\$ -	\$ -	\$ -	7,331.21					

Programa: IBE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FÍSICO 2022		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas				
10	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 158,994.04	FISM	\$ 158,994.04	\$ -	\$ -	\$ 158,982.80	FISM	\$ 158,982.80	\$ -	\$ -	11.24	ML	58.58		
11	REHABILITACIÓN GENERAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090146 - EL NARANJO	100.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 327,828.43	FISM	\$ 327,828.43	\$ -	\$ -	\$ 327,567.04	FISM	\$ 327,567.04	\$ -	\$ -	261.39	M3	80.00		
12	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL, TEJADO Y REHABILITACIÓN EN DISPENSARIO MÉDICO DE LOMA DELGADA.	220090197 - LOMA DELGADA	100.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 237,857.71	FISM	\$ 237,857.71	\$ -	\$ -	\$ 237,591.58	FISM	\$ 237,591.58	\$ -	\$ -	366.13	ML	15.00		
13	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 185,212.27	FISM	\$ 185,212.27	\$ -	\$ -	\$ 184,965.57	FISM	\$ 184,965.57	\$ -	\$ -	246.70	M2	32.00		
14	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	95.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 247,687.64	FISM	\$ 247,687.64	\$ -	\$ -	\$ 247,329.60	FISM	\$ 247,329.60	\$ -	\$ -	358.04	M2	32.00		
15	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	100.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 100,942.02	FISM	\$ 100,942.02	\$ -	\$ -	\$ 100,761.31	FISM	\$ 100,761.31	\$ -	\$ -	180.71	M2	32.00		
16	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	100.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 184,472.67	FISM	\$ 184,472.67	\$ -	\$ -	\$ 184,139.37	FISM	\$ 184,139.37	\$ -	\$ -	333.30	M2	32.00		
162	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	95.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 155,124.49	FISM	\$ 155,124.49	\$ -	\$ -	\$ 154,924.66	FISM	\$ 154,924.66	\$ -	\$ -	199.83	M2	46.68		
163	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090007 - PIEDRAS ANCHAS	100.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 241,780.73	FISM	\$ 241,780.73	\$ -	\$ -	\$ 241,664.95	FISM	\$ 241,664.95	\$ -	\$ -	115.78	M2	30.31		
164	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074 - SALDIVERA	100.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 60,000.00	FISM	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,734.22	FISM	\$ 59,734.22	\$ -	\$ -	265.78	M2	41.71		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,897,661.10	\$ 1,897,661.10	\$ -	\$ -	\$ 2,336.90	Fecha: 30-abr-23												
Programa: MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISM 502		FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
#	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas	
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,888.06	FISM	\$ 149,888.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	111.94	CUARTO	2.00
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 -VALLE VERDE	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,888.06	FISM	\$ 149,888.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	111.94	CUARTO	2.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090285 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 -EL POCITO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.45	FISM	\$ 74,872.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127.55	CUARTO	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCOCYOL	220090087 - TANCOCYOL	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.45	FISM	\$ 74,872.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127.55	CUARTO	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 -ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	220090188 -JAGUEY NUEVO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 -SABINO CHICO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,888.06	FISM	\$ 149,888.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	111.94	CUARTO	2.00
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 -MADROÑO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 -PIEDRAS ANCHAS	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204 - LA CEIBA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

36	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
38	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 224,851.16	FISM	\$ 224,851.16	\$ -	\$ -	\$ -	148.84	CUARTO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
40	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA.	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE FIN DEL LLANO	220090031 - FIN DEL LLANO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
45	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
46	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURAN	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 109,888.58	FISM	\$ 109,888.58	\$ -	\$ -	\$ -	311.42	BAÑO	2.00
49	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 109,888.58	FISM	\$ 109,888.58	\$ -	\$ -	\$ -	311.42	BAÑO	2.00
50	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 165,000.00	FISM	\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ 164,732.88	FISM	\$ 164,732.88	\$ -	\$ -	\$ -	267.12	BAÑO	3.00
52	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
53	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA	220090070 - RINCON DE PITZQUINTLA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 46,093.37	FISM	\$ 46,093.37	\$ -	\$ -	\$ -	156.63	M2	50.00
55	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 22,932.81	FISM	\$ 22,932.81	\$ -	\$ -	\$ -	192.19	M2	25.00
56	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 18,805.34	FISM	\$ 18,805.34	\$ -	\$ -	\$ 18,504.68	FISM	\$ 18,504.68	\$ -	\$ -	\$ -	300.66	M2	21.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

57	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOVL	220090087.- TANCYOVL	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 14,411.88	FISM	\$ 14,411.88	\$ -	\$ -	\$ 14,126.97	FISM	\$ 14,126.97	\$ -	\$ -	\$ -	284.91	M2	16.00
58	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026.- EL DIVISADERO	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 19,684.03	FISM	\$ 19,684.03	\$ -	\$ -	\$ 19,370.31	FISM	\$ 19,370.31	\$ -	\$ -	\$ -	313.72	M2	22.00
59	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.- MESA DEL SAUZ	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 23,046.69	FISM	\$ 23,046.69	\$ -	\$ -	\$ -	78.31	M2	25.00
60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 40,657.98	FISM	\$ 40,657.98	\$ -	\$ -	\$ 40,474.16	FISM	\$ 40,474.16	\$ -	\$ -	\$ -	183.82	M2	44.40
61	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 22,393.32	FISM	\$ 22,393.32	\$ -	\$ -	\$ 22,095.40	FISM	\$ 22,095.40	\$ -	\$ -	\$ -	297.92	M2	25.00
62	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 22,890.19	FISM	\$ 22,890.19	\$ -	\$ -	\$ -	234.81	M2	25.00
63	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 15,290.57	FISM	\$ 15,290.57	\$ -	\$ -	\$ 15,089.85	FISM	\$ 15,089.85	\$ -	\$ -	\$ -	200.72	M2	17.00
64	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093.- YERBABUENA	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 47,269.28	FISM	\$ 47,269.28	\$ -	\$ -	\$ 46,884.01	FISM	\$ 46,884.01	\$ -	\$ -	\$ -	385.27	M2	51.16
65	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 19,701.50	FISM	\$ 19,701.50	\$ -	\$ -	\$ 19,442.63	FISM	\$ 19,442.63	\$ -	\$ -	\$ -	258.87	M2	21.52
66	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 28,706.56	FISM	\$ 28,706.56	\$ -	\$ -	\$ 28,696.74	FISM	\$ 28,696.74	\$ -	\$ -	\$ -	9.82	M2	31.70
67	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 45,638.62	FISM	\$ 45,638.62	\$ -	\$ -	\$ 45,438.60	FISM	\$ 45,438.60	\$ -	\$ -	\$ -	200.02	M2	50.00
68	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 23,100.76	FISM	\$ 23,100.76	\$ -	\$ -	\$ -	24.24	M2	25.00
69	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LAS TERRAZAS DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 30,336.90	FISM	\$ 30,336.90	\$ -	\$ -	\$ 30,062.08	FISM	\$ 30,062.08	\$ -	\$ -	\$ -	274.82	M2	33.00
70	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 45,975.18	FISM	\$ 45,975.18	\$ -	\$ -	\$ -	274.82	M2	50.00
71	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 40,586.14	FISM	\$ 40,586.14	\$ -	\$ -	\$ 40,307.84	FISM	\$ 40,307.84	\$ -	\$ -	\$ -	278.50	M2	44.25
72	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204.- LA CEIBA	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 50,850.82	FISM	\$ 50,850.82	\$ -	\$ -	\$ 50,546.73	FISM	\$ 50,546.73	\$ -	\$ -	\$ -	304.09	M2	56.00
73	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 46,123.49	FISM	\$ 46,123.49	\$ -	\$ -	\$ -	126.51	M2	50.00
74	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERÑA	220090074.- SALDIVERÑA	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 47,808.99	FISM	\$ 47,808.99	\$ -	\$ -	\$ 47,737.51	FISM	\$ 47,737.51	\$ -	\$ -	\$ -	71.48	M2	52.47
75	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 45,394.60	FISM	\$ 45,394.60	\$ -	\$ -	\$ 45,188.52	FISM	\$ 45,188.52	\$ -	\$ -	\$ -	206.08	M2	50.00
76	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 50,032.09	FISM	\$ 50,032.09	\$ -	\$ -	\$ 49,965.19	FISM	\$ 49,965.19	\$ -	\$ -	\$ -	66.90	M2	55.00
77	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 46,046.04	FISM	\$ 46,046.04	\$ -	\$ -	\$ -	203.96	M2	50.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

78	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 45,973.17	FISM	\$ 45,973.17	\$ -	\$ -	\$ -	276.83	M2	50.00
79	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. VIVAH DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jul-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 22,599.64	FISM	\$ 22,599.64	\$ -	\$ -	\$ 22,435.98	FISM	\$ 22,435.98	\$ -	\$ -	\$ -	163.66	M2	24.75
165	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. SAN FRANCISCO DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	ago-22	sep-22	100.0%	jul-22	sep-22	\$ 27,104.11	FISM	\$ 27,104.11	\$ -	\$ -	\$ 26,900.73	FISM	\$ 26,900.73	\$ -	\$ -	\$ -	203.38	M2	29.61
80	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,125.48	FISM	\$ 16,125.48	\$ -	\$ -	\$ 15,945.81	FISM	\$ 15,945.81	\$ -	\$ -	\$ -	179.67	M2	41.00
81	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 13,572.68	FISM	\$ 13,572.68	\$ -	\$ -	\$ 13,491.35	FISM	\$ 13,491.35	\$ -	\$ -	\$ -	81.33	M2	34.50
82	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087 - TANCYOYL	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 19,271.92	FISM	\$ 19,271.92	\$ -	\$ -	\$ 19,163.45	FISM	\$ 19,163.45	\$ -	\$ -	\$ -	108.47	M2	49.00
83	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,485.31	FISM	\$ 18,485.31	\$ -	\$ -	\$ 18,347.56	FISM	\$ 18,347.56	\$ -	\$ -	\$ -	137.75	M2	47.00
84	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,485.31	FISM	\$ 18,485.31	\$ -	\$ -	\$ 18,347.56	FISM	\$ 18,347.56	\$ -	\$ -	\$ -	137.75	M2	47.00
85	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 19,953.22	FISM	\$ 19,953.22	\$ -	\$ -	\$ -	46.78	M2	50.00
86	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 8,000.00	FISM	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,869.51	FISM	\$ 7,869.51	\$ -	\$ -	\$ -	130.49	M2	20.00
87	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 6,686.17	FISM	\$ 6,686.17	\$ -	\$ -	\$ 6,539.08	FISM	\$ 6,539.08	\$ -	\$ -	\$ -	147.09	M2	17.00
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 16,912.09	FISM	\$ 16,912.09	\$ -	\$ -	\$ 16,696.33	FISM	\$ 16,696.33	\$ -	\$ -	\$ -	215.76	M2	43.00
89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 11,799.13	FISM	\$ 11,799.13	\$ -	\$ -	\$ 11,538.40	FISM	\$ 11,538.40	\$ -	\$ -	\$ -	260.73	M2	30.00
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 8,084.24	FISM	\$ 8,084.24	\$ -	\$ -	\$ 7,990.13	FISM	\$ 7,990.13	\$ -	\$ -	\$ -	94.11	M2	20.55
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 11,405.83	FISM	\$ 11,405.83	\$ -	\$ -	\$ 11,346.81	FISM	\$ 11,346.81	\$ -	\$ -	\$ -	59.02	M2	29.00
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,939.01	FISM	\$ 9,939.01	\$ -	\$ -	\$ -	60.99	M2	25.00
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 23,719.93	FISM	\$ 23,719.93	\$ -	\$ -	\$ 23,638.26	FISM	\$ 23,638.26	\$ -	\$ -	\$ -	81.67	M2	60.30
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 29,147.53	FISM	\$ 29,147.53	\$ -	\$ -	\$ 28,933.74	FISM	\$ 28,933.74	\$ -	\$ -	\$ -	213.79	M2	74.10
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 18,721.28	FISM	\$ 18,721.28	\$ -	\$ -	\$ 18,463.16	FISM	\$ 18,463.16	\$ -	\$ -	\$ -	258.12	M2	47.60
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 29,497.84	FISM	\$ 29,497.84	\$ -	\$ -	\$ 29,335.92	FISM	\$ 29,335.92	\$ -	\$ -	\$ -	161.92	M2	75.00
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 19,665.22	FISM	\$ 19,665.22	\$ -	\$ -	\$ 19,572.12	FISM	\$ 19,572.12	\$ -	\$ -	\$ -	93.10	M2	50.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas	
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 19,963.21	FISM	\$ 19,963.21	\$ -	\$ -	\$ -	36.79	M2	50.00
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 12,585.74	FISM	\$ 12,585.74	\$ -	\$ -	\$ 12,333.30	FISM	\$ 12,333.30	\$ -	\$ -	\$ -	252.44	M2	32.00
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 14,380.68	FISM	\$ 14,380.68	\$ -	\$ -	\$ 14,165.04	FISM	\$ 14,165.04	\$ -	\$ -	\$ -	215.64	M2	36.56
101	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 19,986.25	FISM	\$ 19,986.25	\$ -	\$ -	\$ -	13.75	M2	50.00
102	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 19,986.25	FISM	\$ 19,986.25	\$ -	\$ -	\$ -	13.75	M2	50.00
103	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN EL RÍO	100.0%	ago-22	oct-22	100.0%	ago-22	oct-22	\$ 27,431.25	FISM	\$ 27,431.25	\$ -	\$ -	\$ 27,347.44	FISM	\$ 27,347.44	\$ -	\$ -	\$ -	83.81	M2	69.74
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,984,423.89	\$ -	\$ 4,984,423.86	\$ -	\$ -	\$ -	15,676.14		

Programa URB URBANIZACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Ejes programáticos FISM 2022		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIENDO ACUMULADA								
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
104	REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGRICOLA DE RIEGO EN TRAMO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 1,248,621.51	FISM	\$ 1,248,621.51	\$ -	\$ -	\$ 1,248,621.51	FISM	\$ 1,248,621.51	\$ -	\$ -	\$ -	-	ML	650.00
105	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	100.00%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 2,478,436.74	FISM	\$ 2,478,436.74	\$ -	\$ -	\$ 2,478,032.02	FISM	\$ 2,478,032.02	\$ -	\$ -	\$ -	404.72	M2	950.00
106	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 1,248,532.29	FISM	\$ 1,248,532.29	\$ -	\$ -	\$ 1,248,532.29	FISM	\$ 1,248,532.29	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	400.00
107	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, JALPAN DE SERRA, GRO	220090147 - GUAYABOS	100.00%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 279,655.21	FISM	\$ 279,655.21	\$ -	\$ -	\$ 279,478.19	FISM	\$ 279,478.19	\$ -	\$ -	\$ -	177.02	ML	9.00
108	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL ALAMO	220090195 - EL ALAMO	100.00%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 220,344.79	FISM	\$ 220,344.79	\$ -	\$ -	\$ 220,301.39	FISM	\$ 220,301.39	\$ -	\$ -	\$ -	43.40	ML	22.50
109	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,695.81	FISM	\$ 599,695.81	\$ -	\$ -	\$ 599,695.81	FISM	\$ 599,695.81	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	270.00
110	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (TANCOYOL)	220090056 - OJO DE AGUA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
111	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADRÓN	220090047 - MADRÓN	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
112	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 798,621.09	FISM	\$ 798,621.09	\$ -	\$ -	\$ 798,621.09	FISM	\$ 798,621.09	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	550.00
113	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	670.00
114	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,987.30	FISM	\$ 599,987.30	\$ -	\$ -	\$ 599,987.30	FISM	\$ 599,987.30	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

116	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
117	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
118	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089 - TEOCHO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
119	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,792.89	FISM	\$ 599,792.89	\$ -	\$ -	\$ 599,792.89	FISM	\$ 599,792.89	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
120	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,743.91	FISM	\$ 598,743.91	\$ -	\$ -	\$ 598,743.91	FISM	\$ 598,743.91	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00	
121	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO CON ARMADURA DE ACERO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCON (OJO DE AGUA)	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 598,804.12	FISM	\$ 598,804.12	\$ -	\$ -	\$ -	1,195.88	M2	105.00
122	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 199,023.16	FISM	\$ 199,023.16	\$ -	\$ -	\$ -	976.84	PZA	70.84
123	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 479,597.36	FISM	\$ 479,597.36	\$ -	\$ -	\$ 479,597.36	FISM	\$ 479,597.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	KM	1.00
124	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA	220090032 - LAS FLORES	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,668.91	FISM	\$ 999,668.91	\$ -	\$ -	\$ -	331.09	KM	5.00
125	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SABINO GDE-LIMÓN DE LA PEÑA	220090044 - LIMÓN DE LA PEÑA	100.00%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 1,050,000.00	FISM	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,049,481.35	FISM	\$ 1,049,481.35	\$ -	\$ -	\$ -	518.65	KM	7.00
126	REVESTIMIENTO DE CAMINO TANGUYOLILLO	220090088 - TANGUYOLILLO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,706.57	FISM	\$ 299,706.57	\$ -	\$ -	\$ -	293.43	KM	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 17,343,235.66	\$ -	\$ 17,343,235.66	\$ -	\$ -	\$ 17,339,294.83	\$ -	\$ 17,339,294.83	\$ -	\$ -	\$ -	3,941.03		

Fecha: 30-abr-23

No. de obra	Programa IPN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	Descripción	Localidad	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIADA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
				FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal		Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
				%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
127	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 486,280.00	FISM	\$ 486,280.00	\$ -	\$ -	\$ 486,280.00	FISM	\$ 486,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	16.00		
128	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURÁN	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	3.00		
129	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090089 - RANCHO NUEVO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 121,570.00	FISM	\$ 121,570.00	\$ -	\$ -	\$ 121,570.00	FISM	\$ 121,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	4.00		
130	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00		
131	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	220090178 - SAN ISIDRO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	2.00		
132	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	2.00		
133	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	220090215 - LA CERCADA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00		
134	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00		
135	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	220090207 - EL TEPAMAL	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 77,630.86	FISM	\$ 77,630.86	\$ -	\$ -	\$ 77,630.86	FISM	\$ 77,630.86	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	2.00		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

136	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
137	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
138	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS NUEVAS FLORES	220090233 - LAS NUEVAS FLORES	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
139	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
140	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
141	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 151,962.50	FISM	\$ 151,962.50	\$ -	\$ -	\$ 151,962.50	FISM	\$ 151,962.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	5.00
142	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LIMÓN DE LA PEÑA	220090044 - LIMÓN DE LA PEÑA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
143	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
144	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
145	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	2200900122 - LOS NARANJITOS	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
146	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ	220090054 - LOMA DE JUÁREZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
147	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
148	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MALILA	220090134 - MALILA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
149	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL FRACLE	220090033 - EL FRACLE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
150	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
151	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 155,261.72	FISM	\$ 155,261.72	\$ -	\$ -	\$ 155,261.72	FISM	\$ 155,261.72	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00
152	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 - CARRERA DE TANCAMA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
153	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas	
154	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO	220090002 - ACATITLÁN DEL RIO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	2.00
155	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129 - CUESTA DE TIMBAL	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
156	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	3.00
157	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 229,015.71	FISM	\$ 229,015.71	\$ -	\$ -	\$ 229,792.99	FISM	\$ 229,792.99	\$ -	\$ -	\$ -	222.72	OLLA	1.00
158	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020 - CARRIZALITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 290,024.72	FISM	\$ 290,024.72	\$ -	\$ -	\$ 289,925.77	FISM	\$ 289,925.77	\$ -	\$ -	\$ -	98.95	OLLA	1.00
159	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,488.00	FISM	\$ 38,488.00	\$ -	\$ -	\$ 38,488.00	FISM	\$ 38,488.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
160	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 114,320.98	FISM	\$ 114,320.98	\$ -	\$ -	\$ 113,521.86	FISM	\$ 113,521.86	\$ -	\$ -	\$ -	799.12	DEPÓSITO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,966,879.21	\$ -	\$ 2,966,879.21	\$ -	\$ -	\$ -	1,120.70		

Programa GASTOS INDIRECTOS		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
161	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jul-22	dic-22	100.0%	jul-22	dic-22	\$ 162,400.00	FISM	\$ 162,400.00	\$ -	\$ -	\$ 157,760.09	FISM	\$ 157,760.09	\$ -	\$ -	\$ -	4,639.91	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 162,400.00	\$ -	\$ 162,400.00	\$ -	\$ -	\$ 157,760.09	\$ -	\$ 157,760.09	\$ -	\$ -	\$ -	4,639.91		
									\$ 33,276,241.00	\$ -	\$ 33,276,241.00	\$ -	\$ -	\$ 33,243,293.02	\$ -	\$ 33,243,293.02	\$ -	\$ -	\$ -	34,947.98		

Programa FISE 2022		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
162	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,298,882.90	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,298,882.90	\$ 1,298,882.90	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,298,882.90	\$ -	ML	186.51
163	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,017,603.39	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,017,603.39	\$ 1,017,603.39	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,017,603.39	\$ -	ML	276.81
164	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090015 - CAPULINES	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,533,536.16	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,533,536.16	\$ 1,533,536.16	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,533,536.16	\$ -	ML	1066.00
165	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090108 - EL RINCÓN	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 646,810.71	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 646,810.71	\$ 646,810.71	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 646,810.71	\$ -	ML	331.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,496,833.16	\$ -	\$ -	\$ 4,496,833.16	\$ 4,496,833.16	\$ -	\$ -	\$ 4,496,833.16	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa REQUERIMIENTOS DE INGRESOS PROPIOS 2021		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
171	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN LA CALLE PETRA DE MALLORCÁ	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 224,160.96	RIP 2021	\$ -	\$ -	\$ 224,160.96	\$ 224,160.96	RIP 2021	\$ 224,160.96	\$ -	\$ -	\$ -	-	ML	110.39
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 224,160.96	\$ -	\$ -	\$ 224,160.96	\$ 224,160.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

Programa INGRESOS PROPIOS 2022		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS			
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
173	LIMPIEZA DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE FITZQUINTLA A MOCTEZUMAS	RINCON DE FITZQUINTLA	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 289,100.00	IP 2022	\$ 289,100.00	\$ -	\$ -	\$ 288,688.67	IP 2022	\$ 288,688.67	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	2700.00
174	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO	EL RAYO	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 63,800.00	IP 2022	\$ 63,800.00	\$ -	\$ -	\$ 63,736.20	IP 2022	\$ 63,736.20	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	7000.00
175	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	VALLE VERDE	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 153,000.00	IP 2022	\$ 153,000.00	\$ -	\$ -	\$ 152,867.70	IP 2022	\$ 152,867.70	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	15480.00
176	REVESTIMIENTO DE ANTIGUO CAMINO JALPAN-PIEDRAS ANCHAS	JALPAN DE SERRA	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 217,000.00	IP 2022	\$ 217,000.00	\$ -	\$ -	\$ 216,891.00	IP 2022	\$ 216,891.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	11320.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Abril 2023

Fecha: 30-abr-23

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
177	REVESTIMIENTO DE ANTIGUO CAMINO JALPAN-CAPULINES	CAPULINES	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 204,250.00	IP 2022	\$ 204,250.00	\$ -	\$ -	\$ 204,119.40	IP 2022	\$ 204,119.40	\$ -	\$ -	\$ -	M2	14600.00
178	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	PIEDRAS ANCHAS	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 140,556.80	IP 2022	\$ 140,556.80	\$ -	\$ -	\$ 140,519.50	IP 2022	\$ 140,519.50	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2000.00
179	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL LINDERO-OJO DE AGUA DEL LINDERO-LA TINAJA	EL LINDERO	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 178,700.00	IP 2022	\$ 178,700.00	\$ -	\$ -	\$ 178,532.70	IP 2022	\$ 178,532.70	\$ -	\$ -	\$ -	M2	19520.00
180	REVESTIMIENTO DE CAMINO VALLE VERDE-EL POCITO	EL POCITO	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 204,250.00	IP 2022	\$ 204,250.00	\$ -	\$ -	\$ 204,229.60	IP 2022	\$ 204,229.60	\$ -	\$ -	\$ -	M2	12800.00
181	REVESTIMIENTO DE CAMINO RINCON DE PITZQUINTLA	RINCON DE PITZQUINTLA	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 115,000.00	IP 2022	\$ 115,000.00	\$ -	\$ -	\$ 114,976.30	IP 2022	\$ 114,976.30	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1920.00
182	REVESTIMIENTO DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA	JALPAN DE SERRA	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 129,688.00	IP 2022	\$ 129,688.00	\$ -	\$ -	\$ 129,603.90	IP 2022	\$ 129,603.90	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3150.00
183	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE OJO DE AGUA	RINCON OJO DE AGUA	100.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 100,166.00	IP 2022	\$ 100,166.00	\$ -	\$ -	\$ 100,087.70	IP 2022	\$ 100,087.70	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2000.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,795,610.80		\$ 1,795,610.80	\$ -	\$ -	\$ 1,794,252.67		\$ 1,794,252.67	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa 18N 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO										INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
172	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA, EN NUEVO PANTEON MUNICIPAL, JALPAN DE SERRA, GRO.	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100.0%	sep-22	nov-22	100.0%	sep-22	nov-22	\$ 2,293,905.57	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ 2,293,905.57	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ -	ML	280.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,293,905.57		\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ 2,293,905.57	\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ -			

*I) Importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2023, corresponde a la cantidad de \$ 38,577,074.00 (Treinta y ocho millones quinientos setenta y siete mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), mismo que se aprobó del H. Ayuntamiento el día 12 de Abril del año 2023.
 *II) Importe autorizado para los recursos de FOM, ejercicio fiscal 2022, corresponde a la cantidad de \$ 33,278,241.00 (Treinta y tres millones doscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y uno pesos 00/100 M.N.), mismo que se aprobó del H. Ayuntamiento el día 11 de Abril del año 2022.
 *III) Recursos provenientes de FOM-OP 2022 que se reintegró el 04/02/2023 de los cuales \$ 34,941.38 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre 2022 corresponden a capital y \$ 4,034.07 a intereses generados a la misma fecha. Con fecha 29/03/2023 se reintegran 639.98 por concepto de Rendimientos financieros generados durante el primer trimestre 2023, no comprometidos ni devengados durante este mismo periodo.
 *IV) Avance físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora por lo cual dicha información es su única y exclusiva responsabilidad

C.P. GABRIEL MINOJOSA PALACIOS
ENCARGADO DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, GRO.
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ANGELO MANUELA SIERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, GRO.
AUTORIZÓ