



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2023

Fecha: 31-ene-23

Programa: UM URBANIZACION MUNICIPAL		AVANCE FISICO FINANCIERO																Fecha: 31-ene-23			
Sub programa: FISM 2022		FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
1	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS.	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -	ML	350.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 399,714.53	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -				
Programa: DRE DRENAJE Y LETRINAS		AVANCE FISICO FINANCIERO																Fecha: 31-ene-23			
Sub programa: FISM 2022		FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
2	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087 - TANCYOYL	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -	ML	230.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 899,350.41	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -				
Programa: ELE ELECTRIFICACION		AVANCE FISICO FINANCIERO																Fecha: 31-ene-23			
Sub programa: FISM 2022		FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
3	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	10.0%	jul-22	oct-22	30.2%	jul-22	oct-22	\$ 320,000.00	FISM	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 95,688.49	FISM	\$ 95,688.49	\$ -	\$ -	\$ 1,036.36	ML	140.00
4	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	100.0%	may-22	ago-22	100.0%	may-22	ago-22	\$ 949,536.06	FISM	\$ 949,536.06	\$ -	\$ -	\$ 949,536.06	FISM	\$ 949,536.06	\$ -	\$ -	\$ -	ML	500.00
5	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	may-22	ago-22	100.0%	may-22	ago-22	\$ 1,199,004.14	FISM	\$ 1,199,004.14	\$ -	\$ -	\$ 1,199,004.14	FISM	\$ 1,199,004.14	\$ -	\$ -	\$ -	ML	630.00
6	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012 - BARREALES	95.0%	jul-22	oct-22	86.9%	jul-22	oct-22	\$ 950,000.00	FISM	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 824,850.03	FISM	\$ 824,850.03	\$ -	\$ -	\$ 255.02	ML	550.00
7	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 650,000.00	FISM	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 649,186.32	FISM	\$ 649,186.32	\$ -	\$ -	\$ 813.68	ML	300.00
8	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 219,859.41	FISM	\$ 219,859.41	\$ -	\$ -	\$ 5,140.59	ML	220.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRACLE	220090033 - EL FRACLE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 280,000.00	FISM	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ 279,916.44	FISM	\$ 279,916.44	\$ -	\$ -	\$ 83.56	PZA	4.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,573,540.20	\$ 4,573,540.20	\$ -	\$ -	\$ 4,218,040.89	\$ -	\$ 4,218,040.89	\$ -	\$ -	\$ 7,331.21			
Programa: IBS INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD		AVANCE FISICO FINANCIERO																Fecha: 31-ene-23			
Sub programa: FISM 2022		FISICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
10	CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	70.0%	may-22	sep-22	99.0%	may-22	sep-22	\$ 158,994.04	FISM	\$ 158,994.04	\$ -	\$ -	\$ 157,393.60	FISM	\$ 157,393.60	\$ -	\$ -	\$ -	ML	58.58
11	REHABILITACION GENERAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	220090146 - EL NARANJO	95.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 327,828.43	FISM	\$ 327,828.43	\$ -	\$ -	\$ 327,567.04	FISM	\$ 327,567.04	\$ -	\$ -	\$ -	M3	80.00
12	CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL, TEJADO Y REHABILITACION EN DISPENSARIO MEDICO DE LOMA DELGADA	220090197 - LOMA DELGADA	35.0%	ago-22	sep-22	95.9%	ago-22	sep-22	\$ 237,957.71	FISM	\$ 237,957.71	\$ -	\$ -	\$ 227,864.98	FISM	\$ 227,864.98	\$ -	\$ -	\$ -	ML	15.00
13	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	35.0%	ago-22	sep-22	97.3%	ago-22	sep-22	\$ 185,212.27	FISM	\$ 185,212.27	\$ -	\$ -	\$ 179,906.52	FISM	\$ 179,906.52	\$ -	\$ -	\$ -	M2	32.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2023

Fecha: 31-ene-23

Clave	Descripción	Código	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegro por recursos no ejercidos	Unidad	Aprobada
14	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047-MADROÑO	35.0%	ago-22	sep-22	96.7%	ago-22	sep-22	\$ 247,687.64	FISM	\$ 247,687.64	\$ -	\$ -	\$ 239,193.65	FISM	\$ 239,193.65	\$ -	\$ -	\$ 358.04	M2	32.00
15	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177- EL POCITO	35.0%	ago-22	sep-22	98.0%	ago-22	sep-22	\$ 100,942.02	FISM	\$ 100,942.02	\$ -	\$ -	\$ 98,748.71	FISM	\$ 98,748.71	\$ -	\$ -	\$ 180.71	M2	32.00
16	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007- LA ARENA	35.0%	ago-22	sep-22	98.2%	ago-22	sep-22	\$ 184,472.67	FISM	\$ 184,472.67	\$ -	\$ -	\$ 180,833.37	FISM	\$ 180,833.37	\$ -	\$ -	\$ 333.30	M2	32.00
162	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057- OJO DE AGUA DEL LINDERO	35.0%	ago-22	sep-22	96.3%	ago-22	sep-22	\$ 155,124.49	FISM	\$ 155,124.49	\$ -	\$ -	\$ 149,234.86	FISM	\$ 149,234.86	\$ -	\$ -	\$ 199.83	M2	46.68
163	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090007- PIEDRAS ANCHAS	35.0%	ago-22	sep-22	98.1%	ago-22	sep-22	\$ 241,780.73	FISM	\$ 241,780.73	\$ -	\$ -	\$ 237,129.35	FISM	\$ 237,129.35	\$ -	\$ -	\$ 115.78	M2	30.31
164	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074- SALDIVENA	35.0%	ago-22	sep-22	99.2%	ago-22	sep-22	\$ 60,000.00	FISM	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,235.42	FISM	\$ 59,235.42	\$ -	\$ -	\$ 265.78	M2	41.71
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,857,107.50	\$ 1,857,107.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,338.90			

Programa: MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																FECHA: 31-ene-23			
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO						FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Clave	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobada
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090089- RANCHO NUEVO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,888.06	FISM	\$ 149,888.06	\$ -	\$ -	\$ 111.94	CUARTO	2.00
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060- VALLE VERDE	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,888.06	FISM	\$ 149,888.06	\$ -	\$ -	\$ 111.94	CUARTO	2.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090285- JALPAN DE SERRA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ 127.54	CUARTO	1.00
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177-EL POCITO	50.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.45	FISM	\$ 74,872.45	\$ -	\$ -	\$ 127.55	CUARTO	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087- TANCYOYL	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.45	FISM	\$ 74,872.45	\$ -	\$ -	\$ 127.55	CUARTO	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN	220090042-ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ 127.54	CUARTO	1.00
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	220090188- JAGUEY NUEVO	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ 112.14	CUARTO	2.00
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084- SOLEDAD DE GUADALUPE	70.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ 112.14	CUARTO	2.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049- MESA DEL SAUZ	40.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ 127.54	CUARTO	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072- SABINO CHICO	40.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,888.06	FISM	\$ 149,888.06	\$ -	\$ -	\$ 111.94	CUARTO	2.00
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116- LA MESA DEL PINO	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ 127.54	CUARTO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2023

Fecha: 31-ene-23

28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	90.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	70.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	50.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204 - LA CEIBA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	90.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074 - SALDIVENA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
38	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 224,851.16	FISM	\$ 224,851.16	\$ -	\$ -	\$ -	148.84	CUARTO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
40	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	90.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	90.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE FIN DEL LLANO	220090031 - FIN DEL LLANO	30.0%	jun-22	sep-22	25.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,599.03	FISM	\$ 13,599.03	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	80.0%	jun-22	sep-22	25.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,599.03	FISM	\$ 13,599.03	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
45	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2023

Fecha: 31-ene-23

46	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE GARRIZAL DE LOS DURAN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURAN	30.0%	jun-22	sep-22	25.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,599.03	FISM	\$ 13,599.03	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	30.0%	jun-22	sep-22	25.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,599.03	FISM	\$ 13,599.03	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	30.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 109,688.58	FISM	\$ 109,688.58	\$ -	\$ -	\$ -	311.42	BAÑO	2.00
49	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 109,688.58	FISM	\$ 109,688.58	\$ -	\$ -	\$ -	311.42	BAÑO	2.00
50	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	30.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 165,000.00	FISM	\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ 164,732.88	FISM	\$ 164,732.88	\$ -	\$ -	\$ -	267.12	BAÑO	3.00
52	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
53	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA	220090070 - RINCÓN DE PITZQUINTLA	50.0%	jun-22	sep-22	25.4%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,599.03	FISM	\$ 13,599.03	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	95.0%	jul-22	sep-22	33.3%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 15,262.89	FISM	\$ 15,262.89	\$ -	\$ -	\$ -	156.63	M2	50.00
55	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	95.0%	jul-22	sep-22	35.2%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 7,953.73	FISM	\$ 7,953.73	\$ -	\$ -	\$ -	192.19	M2	25.00
56	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	95.0%	jul-22	sep-22	35.1%	jul-22	sep-22	\$ 18,805.34	FISM	\$ 18,805.34	\$ -	\$ -	\$ 6,299.74	FISM	\$ 6,299.74	\$ -	\$ -	\$ -	300.66	M2	21.00
57	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087 - TANCYOYL	95.0%	jul-22	sep-22	34.4%	jul-22	sep-22	\$ 14,411.88	FISM	\$ 14,411.88	\$ -	\$ -	\$ 4,671.23	FISM	\$ 4,671.23	\$ -	\$ -	\$ -	284.91	M2	16.00
58	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026 - EL DIVISADERO	95.0%	jul-22	sep-22	33.7%	jul-22	sep-22	\$ 19,684.03	FISM	\$ 19,684.03	\$ -	\$ -	\$ 6,313.35	FISM	\$ 6,313.35	\$ -	\$ -	\$ -	313.72	M2	22.00
59	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	95.0%	jul-22	sep-22	35.2%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 8,067.61	FISM	\$ 8,067.61	\$ -	\$ -	\$ -	78.31	M2	25.00
60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	95.0%	jul-22	sep-22	35.4%	jul-22	sep-22	\$ 40,657.98	FISM	\$ 40,657.98	\$ -	\$ -	\$ 14,196.68	FISM	\$ 14,196.68	\$ -	\$ -	\$ -	183.82	M2	44.40
61	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jul-22	sep-22	34.8%	jul-22	sep-22	\$ 22,393.32	FISM	\$ 22,393.32	\$ -	\$ -	\$ 7,493.90	FISM	\$ 7,493.90	\$ -	\$ -	\$ -	297.92	M2	25.00
62	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	95.0%	jul-22	sep-22	35.2%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 7,911.11	FISM	\$ 7,911.11	\$ -	\$ -	\$ -	234.81	M2	25.00
63	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	95.0%	jul-22	sep-22	36.1%	jul-22	sep-22	\$ 15,290.57	FISM	\$ 15,290.57	\$ -	\$ -	\$ 5,323.81	FISM	\$ 5,323.81	\$ -	\$ -	\$ -	200.72	M2	17.00
64	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	50.0%	jul-22	sep-22	35.3%	jul-22	sep-22	\$ 47,269.28	FISM	\$ 47,269.28	\$ -	\$ -	\$ 16,323.81	FISM	\$ 16,323.81	\$ -	\$ -	\$ -	385.27	M2	51.16
65	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	95.0%	jul-22	sep-22	37.1%	jul-22	sep-22	\$ 19,701.50	FISM	\$ 19,701.50	\$ -	\$ -	\$ 7,045.71	FISM	\$ 7,045.71	\$ -	\$ -	\$ -	258.87	M2	21.52



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2023

Fecha: 31-ene-23

66	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	95.0%	jul-22	sep-22	35.1%	jul-22	sep-22	\$ 28,706.56	FISM	\$ 28,706.56	\$ -	\$ -	\$ 10,054.38	FISM	\$ 10,054.38	\$ -	\$ -	\$ -	9.82	M2	31.70
67	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	30.0%	jul-22	sep-22	35.0%	jul-22	sep-22	\$ 45,638.62	FISM	\$ 45,638.62	\$ -	\$ -	\$ 15,787.84	FISM	\$ 15,787.84	\$ -	\$ -	\$ -	200.02	M2	50.00
68	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	95.0%	jul-22	sep-22	35.2%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 8,121.68	FISM	\$ 8,121.68	\$ -	\$ -	\$ -	24.24	M2	25.00
69	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LAS TERRAZAS DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	95.0%	jul-22	sep-22	35.8%	jul-22	sep-22	\$ 30,336.90	FISM	\$ 30,336.90	\$ -	\$ -	\$ 10,573.50	FISM	\$ 10,573.50	\$ -	\$ -	\$ -	274.82	M2	33.00
70	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	95.0%	jul-22	sep-22	33.3%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 15,144.70	FISM	\$ 15,144.70	\$ -	\$ -	\$ -	274.82	M2	50.00
71	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	70.0%	jul-22	sep-22	35.8%	jul-22	sep-22	\$ 40,586.14	FISM	\$ 40,586.14	\$ -	\$ -	\$ 14,271.44	FISM	\$ 14,271.44	\$ -	\$ -	\$ -	278.50	M2	44.25
72	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204.- LA CEIBA	95.0%	jul-22	sep-22	35.2%	jul-22	sep-22	\$ 50,850.82	FISM	\$ 50,850.82	\$ -	\$ -	\$ 17,572.57	FISM	\$ 17,572.57	\$ -	\$ -	\$ -	304.09	M2	56.00
73	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	95.0%	jul-22	sep-22	33.3%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 15,293.01	FISM	\$ 15,293.01	\$ -	\$ -	\$ -	126.51	M2	50.00
74	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.- SALDIVEÑA	30.0%	jul-22	sep-22	35.6%	jul-22	sep-22	\$ 47,808.99	FISM	\$ 47,808.99	\$ -	\$ -	\$ 16,971.41	FISM	\$ 16,971.41	\$ -	\$ -	\$ -	71.48	M2	52.47
75	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	95.0%	jul-22	sep-22	34.8%	jul-22	sep-22	\$ 45,394.60	FISM	\$ 45,394.60	\$ -	\$ -	\$ 15,588.80	FISM	\$ 15,588.80	\$ -	\$ -	\$ -	206.08	M2	50.00
76	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	30.0%	jul-22	sep-22	35.5%	jul-22	sep-22	\$ 50,032.09	FISM	\$ 50,032.09	\$ -	\$ -	\$ 17,886.45	FISM	\$ 17,886.45	\$ -	\$ -	\$ -	66.90	M2	55.00
77	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA.	220090001.- JALPAN DE SERRA	95.0%	jul-22	sep-22	33.3%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 15,215.56	FISM	\$ 15,215.56	\$ -	\$ -	\$ -	203.96	M2	50.00
78	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	30.0%	jul-22	sep-22	33.3%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 15,142.69	FISM	\$ 15,142.69	\$ -	\$ -	\$ -	276.83	M2	50.00
79	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. VIVAH DE JALPAN DE SERRA.	220090001.- JALPAN DE SERRA	30.0%	jul-22	sep-22	35.4%	jul-22	sep-22	\$ 22,599.64	FISM	\$ 22,599.64	\$ -	\$ -	\$ 7,846.08	FISM	\$ 7,846.08	\$ -	\$ -	\$ -	163.66	M2	24.75
165	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. SAN FRANCISCO DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	30.0%	ago-22	sep-22	36.0%	jul-22	sep-22	\$ 27,104.11	FISM	\$ 27,104.11	\$ -	\$ -	\$ 9,552.93	FISM	\$ 9,552.93	\$ -	\$ -	\$ -	203.38	M2	29.61
80	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.- SAN JUAN DE LOS DURAN	95.0%	ago-22	oct-22	28.5%	ago-22	oct-22	\$ 16,125.48	FISM	\$ 16,125.48	\$ -	\$ -	\$ 4,420.53	FISM	\$ 4,420.53	\$ -	\$ -	\$ -	179.67	M2	41.00
81	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177.- EL POCITO	95.0%	ago-22	oct-22	29.0%	ago-22	oct-22	\$ 13,572.68	FISM	\$ 13,572.68	\$ -	\$ -	\$ 3,858.51	FISM	\$ 3,858.51	\$ -	\$ -	\$ -	81.33	M2	34.50
82	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087.- TANCYOYL	95.0%	ago-22	oct-22	29.8%	ago-22	oct-22	\$ 19,271.92	FISM	\$ 19,271.92	\$ -	\$ -	\$ 5,631.55	FISM	\$ 5,631.55	\$ -	\$ -	\$ -	108.47	M2	49.00
83	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	95.0%	ago-22	oct-22	28.7%	ago-22	oct-22	\$ 18,485.31	FISM	\$ 18,485.31	\$ -	\$ -	\$ 5,161.18	FISM	\$ 5,161.18	\$ -	\$ -	\$ -	137.75	M2	47.00
84	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.- MESA DEL SAUZ	95.0%	ago-22	oct-22	28.7%	ago-22	oct-22	\$ 18,485.31	FISM	\$ 18,485.31	\$ -	\$ -	\$ 5,161.18	FISM	\$ 5,161.18	\$ -	\$ -	\$ -	137.75	M2	47.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2023

Fecha: 31-ene-23

85	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	95.0%	ago-22	oct-22	28.4%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,631.55	FISM	\$ 5,631.55	\$ -	\$ -	\$ -	46.78	M2	50.00
86	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	95.0%	ago-22	oct-22	29.2%	ago-22	oct-22	\$ 8,000.00	FISM	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,206.00	FISM	\$ 2,206.00	\$ -	\$ -	\$ -	130.49	M2	20.00
87	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	95.0%	ago-22	oct-22	25.4%	ago-22	oct-22	\$ 6,686.17	FISM	\$ 6,686.17	\$ -	\$ -	\$ 1,552.99	FISM	\$ 1,552.99	\$ -	\$ -	\$ -	147.09	M2	17.00
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	70.0%	ago-22	oct-22	29.5%	ago-22	oct-22	\$ 16,912.09	FISM	\$ 16,912.09	\$ -	\$ -	\$ 4,766.48	FISM	\$ 4,766.48	\$ -	\$ -	\$ -	215.76	M2	43.00
89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	50.0%	ago-22	oct-22	28.1%	ago-22	oct-22	\$ 11,799.13	FISM	\$ 11,799.13	\$ -	\$ -	\$ 3,058.43	FISM	\$ 3,058.43	\$ -	\$ -	\$ -	260.73	M2	30.00
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	95.0%	ago-22	oct-22	28.5%	ago-22	oct-22	\$ 8,084.24	FISM	\$ 8,084.24	\$ -	\$ -	\$ 2,206.00	FISM	\$ 2,206.00	\$ -	\$ -	\$ -	94.11	M2	20.55
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	50.0%	ago-22	oct-22	26.3%	ago-22	oct-22	\$ 11,405.63	FISM	\$ 11,405.63	\$ -	\$ -	\$ 2,941.43	FISM	\$ 2,941.43	\$ -	\$ -	\$ -	59.02	M2	29.00
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	30.0%	ago-22	oct-22	30.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,941.43	FISM	\$ 2,941.43	\$ -	\$ -	\$ -	60.99	M2	25.00
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	30.0%	ago-22	oct-22	30.3%	ago-22	oct-22	\$ 23,719.93	FISM	\$ 23,719.93	\$ -	\$ -	\$ 7,093.88	FISM	\$ 7,093.88	\$ -	\$ -	\$ -	81.67	M2	60.30
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	ago-22	oct-22	29.8%	ago-22	oct-22	\$ 29,147.53	FISM	\$ 29,147.53	\$ -	\$ -	\$ 8,467.63	FISM	\$ 8,467.63	\$ -	\$ -	\$ -	213.79	M2	74.10
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	95.0%	ago-22	oct-22	28.3%	ago-22	oct-22	\$ 18,721.28	FISM	\$ 18,721.28	\$ -	\$ -	\$ 5,042.08	FISM	\$ 5,042.08	\$ -	\$ -	\$ -	258.12	M2	47.60
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005 - AGUA FRÍA	30.0%	ago-22	oct-22	30.6%	ago-22	oct-22	\$ 29,497.84	FISM	\$ 29,497.84	\$ -	\$ -	\$ 8,932.68	FISM	\$ 8,932.68	\$ -	\$ -	\$ -	161.92	M2	75.00
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	95.0%	ago-22	oct-22	28.5%	ago-22	oct-22	\$ 19,665.22	FISM	\$ 19,665.22	\$ -	\$ -	\$ 5,507.13	FISM	\$ 5,507.13	\$ -	\$ -	\$ -	93.10	M2	50.00
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074 - SALDIVENA	30.0%	ago-22	oct-22	29.7%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,907.15	FISM	\$ 5,907.15	\$ -	\$ -	\$ -	36.79	M2	50.00
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	30.0%	ago-22	oct-22	28.6%	ago-22	oct-22	\$ 12,585.74	FISM	\$ 12,585.74	\$ -	\$ -	\$ 3,347.58	FISM	\$ 3,347.58	\$ -	\$ -	\$ -	252.44	M2	32.00
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	30.0%	ago-22	oct-22	28.7%	ago-22	oct-22	\$ 14,380.68	FISM	\$ 14,380.68	\$ -	\$ -	\$ 3,906.63	FISM	\$ 3,906.63	\$ -	\$ -	\$ -	215.64	M2	36.56
101	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	95.0%	ago-22	oct-22	29.7%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,930.19	FISM	\$ 5,930.19	\$ -	\$ -	\$ -	13.75	M2	50.00
102	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	30.0%	ago-22	oct-22	29.7%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,930.19	FISM	\$ 5,930.19	\$ -	\$ -	\$ -	13.75	M2	50.00
103	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DEL RÍO	220090002 - ACATITLAN DEL RÍO	95.0%	ago-22	oct-22	31.2%	ago-22	oct-22	\$ 27,431.25	FISM	\$ 27,431.25	\$ -	\$ -	\$ 8,467.63	FISM	\$ 8,467.63	\$ -	\$ -	\$ -	83.81	M2	69.74
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,892,611.91	\$ -	\$ 3,892,611.91	\$ -	\$ -	\$ -	15,576.14		

Programa: DRS URBANIZACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																		Fecha: 31-ene-23		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
						%	Fecha de término	%	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobada



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2023

Fecha: 31-ene-23

104	REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGRICOLA DE RIEGO EN TRAMO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	22009045 - EL LINDERO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 1,248,621.51	FISM	\$ 1,248,621.51	\$ -	\$ -	\$ 1,248,621.51	FISM	\$ 1,248,621.51	\$ -	\$ -	\$ -	ML	650.00	
105	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	95.00%	may-22	sep-22	68.0%	may-22	sep-22	\$ 2,478,436.74	FISM	\$ 2,478,436.74	\$ -	\$ -	\$ 1,684,678.01	FISM	\$ 1,684,678.01	\$ -	\$ -	\$ -	404.72	M2	950.00
106	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALIVERA	220090074 - SALIVERA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 1,248,532.29	FISM	\$ 1,248,532.29	\$ -	\$ -	\$ 1,248,532.29	FISM	\$ 1,248,532.29	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	400.00
107	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090147 - GUAYABOS	90.00%	may-22	sep-22	40.8%	may-22	sep-22	\$ 279,655.21	FISM	\$ 279,655.21	\$ -	\$ -	\$ 113,827.87	FISM	\$ 113,827.87	\$ -	\$ -	\$ -	177.02	ML	9.00
108	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL ÁLAMO	220090195 - EL ÁLAMO	95.00%	ago-22	sep-22	23.1%	ago-22	sep-22	\$ 220,344.79	FISM	\$ 220,344.79	\$ -	\$ -	\$ 50,963.28	FISM	\$ 50,963.28	\$ -	\$ -	\$ -	43.40	ML	22.50
109	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,756.86	FISM	\$ 598,756.86	\$ -	\$ -	\$ 598,756.86	FISM	\$ 598,756.86	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	400.00
109	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,695.81	FISM	\$ 599,695.81	\$ -	\$ -	\$ 599,695.81	FISM	\$ 599,695.81	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	270.00
110	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (TANCOYOL)	220090056 - OJO DE AGUA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
111	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
112	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 798,621.09	FISM	\$ 798,621.09	\$ -	\$ -	\$ 798,621.09	FISM	\$ 798,621.09	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	550.00
113	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	670.00
114	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,987.30	FISM	\$ 599,987.30	\$ -	\$ -	\$ 599,987.30	FISM	\$ 599,987.30	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
116	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GRILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - GRILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
117	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
118	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TECCHO	220090089 - TECCHO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
119	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090196 - LOS CHARCOS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,792.89	FISM	\$ 599,792.89	\$ -	\$ -	\$ 599,792.89	FISM	\$ 599,792.89	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
120	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,743.91	FISM	\$ 598,743.91	\$ -	\$ -	\$ 598,743.91	FISM	\$ 598,743.91	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
121	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO CON ARMADURA DE ACERO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCON (OJO DE AGUA)	80.0%	may-22	sep-22	33.4%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 199,077.78	FISM	\$ 199,077.78	\$ -	\$ -	\$ -	1,195.88	M2	105.00
122	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 199,023.16	FISM	\$ 199,023.16	\$ -	\$ -	\$ -	976.84	PZA	70.84
123	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 479,597.36	FISM	\$ 479,597.36	\$ -	\$ -	\$ 479,597.36	FISM	\$ 479,597.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	KM	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2023

Fecha: 31-ene-23

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobada	
124	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA	22009032 - LAS FLORES	95.0%	may-22	sep-22	30.0%	may-22	sep-22	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,900.67	FISM	\$ 299,900.67	\$ -	\$ -	\$ -	331.09	KM	5.00
125	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SABINO GDE-LIMÓN DE LA PEÑA-SAUCILLO	22009044 - LIMÓN DE LA PEÑA	30.0%	may-22	sep-22	13.9%	may-22	sep-22	\$ 1,050,000.00	FISM	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,172.26	FISM	\$ 145,172.26	\$ -	\$ -	\$ -	518.65	KM	7.00
126	REVESTIMIENTO DE CAMINO TANCOPYULLILO	22009088 - TANCOPYULLILO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,706.57	FISM	\$ 299,706.57	\$ -	\$ -	\$ -	293.43	KM	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 17,343,235.86	\$ -	\$ 17,343,235.86	\$ -	\$ -	\$ 14,207,148.72	\$ -	\$ 14,207,148.72	\$ -	\$ -	\$ -	3,941.03		

Programa: IPR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	FÍSICO		FINANCIERO		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					Unidad	Aprobada	
						%	Fecha de término	%	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			
127	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	22009060 - VALLE VERDE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 486,280.00	FISM	\$ 486,280.00	\$ -	\$ -	\$ 486,280.00	FISM	\$ 486,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	16.00
128	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	22009018 - CARRIZAL DE LOS DURÁN	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	3.00
129	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	22009069 - RANCHO NUEVO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 121,570.00	FISM	\$ 121,570.00	\$ -	\$ -	\$ 121,570.00	FISM	\$ 121,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	4.00
130	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	22009017 - EL POCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	220090178 - SAN ISIDRO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	2.00
132	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	22009030 - LA ESPERANZA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	2.00
133	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	220090215 - LA CERCADA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
134	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
135	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	220090207 - EL TEPAMAL	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 77,630.86	FISM	\$ 77,630.86	\$ -	\$ -	\$ 77,630.86	FISM	\$ 77,630.86	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	2.00
136	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
137	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
138	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS NUEVAS FLORES	220090233 - LAS NUEVAS FLORES	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
139	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	22009081 - SAUCILLO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	2.00
140	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	3.00
141	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 151,962.50	FISM	\$ 151,962.50	\$ -	\$ -	\$ 151,962.50	FISM	\$ 151,962.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	5.00





Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2023

Fecha: 31-ene-23

142	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	220090044 - LIMÓN DE LA PEÑA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	3.00
143	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
144	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	3.00
145	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	2200900122 - LOS NARANJITOS	50.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
146	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ	220090054 - LOMA DE JUÁREZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	3.00
147	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074 - SALDIVENA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
148	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MALILA	220090134 - MALILA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	2.00
149	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILIE	220090033 - EL FRAILIE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
150	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
151	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 155,261.72	FISM	\$ 155,261.72	\$ -	\$ -	\$ 155,261.72	FISM	\$ 155,261.72	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	4.00
152	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 - CARRERA DE TANCAMA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
153	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
154	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO	220090002 - ACATITLÁN DEL RIO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	2.00
155	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129 - CUESTA DE TIMBAL	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
156	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	3.00
157	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHÁRCOS	220090198 - LOS CHÁRCOS	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 229,015.71	FISM	\$ 229,015.71	\$ -	\$ -	\$ 228,792.99	FISM	\$ 228,792.99	\$ -	\$ -	\$ -	222.72	OLLA	1.00
158	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020 - CARRIZALITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 290,024.72	FISM	\$ 290,024.72	\$ -	\$ -	\$ 289,925.77	FISM	\$ 289,925.77	\$ -	\$ -	\$ -	98.95	OLLA	1.00





Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.  
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2023

Fecha: 31-ene-23

No. de obra	Descripción	Localidad	FÍSICO						FINANCIERO						RENTERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas				
			%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total				Fondo	Municipal	Part.	Otros
172	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA, EN NUEVO PANTEON MUNICIPAL JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	sep-22	nov-22	100.0%	sep-22	nov-22	\$ 2,293,905.57	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ 2,293,905.57	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ -	ML	280.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,293,905.57		\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ 2,293,905.57		\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ -		

\*1) Importe autorizado para los recursos de FOM, ejercicio fiscal 2022, correspondiente a la cantidad de \$ 33,278,241.00 (treinta y tres millones doscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 11 de Abril del año 2022.  
 \*2) Importe remanente de FOM del 2022 fue registrado el 04/01/2023 de los cuales \$ 34,867.98 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre 2022 corresponden a capital y \$ 4,000.00 a intereses generados a la misma fecha.  
 \*3) Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora por lo cual dicha información es su única y exclusiva responsabilidad.

C.P. GABRIELA HINOJOSA PALACIOS  
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.  
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ANGEL MANCILLA SIERRA  
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.  
AUTORIZÓ