



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2023

Fecha: 31-Jul-23

Programa: DRE Drenaje y letrinas		Sub programa: FAISMUN 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Descripción	Localidad	%	FISICO		FINANCIERO		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
			Fecha de inicio	Fecha de termino	Fecha de inicio	Fecha de termino														
1	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO: DE CALLE SAN MIGUEL A ENTRONQUE CON CALLE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	31/07/2023	27/11/2023	0%	31/07/2023	27/11/2023	951,218.93	FAISMUN	951,218.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	251.03	
TOTAL DEL PROGRAMA							\$ 951,218.93		\$ 951,218.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Fecha: 31-Jul-23

Programa: ELE Electrificación		Sub programa: FAISMUN 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Descripción	Localidad	%	FISICO		FINANCIERO		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
			Fecha de inicio	Fecha de termino	Fecha de inicio	Fecha de termino														
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO	220090038.- EL REFUGIO	0%	01/09/2023	30/09/2023	0%	01/09/2023	30/09/2023	\$ 320,000.00	FAISMUN	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	4.00	
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	220090023.- LA CIENEGA	0%	01/09/2023	30/09/2023	0%	01/09/2023	30/09/2023	\$ 160,000.00	FAISMUN	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00	
TOTAL DEL PROGRAMA							\$ 480,000.00		\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Fecha: 31-Jul-23

Programa: IBE Infraestructura básica del sector educativo		Sub programa: FAISMUN 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Descripción	Localidad	%	FISICO		FINANCIERO		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
			Fecha de inicio	Fecha de termino	Fecha de inicio	Fecha de termino														
4	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO DE LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0%	05/06/2023	04/08/2023	0%	05/06/2023	04/08/2023	\$ 650,000.00	FAISMUN	650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	150.00	
5	CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO EL SAUCITO, DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO.	220090150.- EL SAUCITO	0%	15/06/2023	31/07/2023	0%	15/06/2023	31/07/2023	\$ 140,000.00	FAISMUN	140,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	31.50	
6	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SECUNDARIA TÉCNICA 3 MOISES SAENZ GARZA, EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	05/06/2023	04/08/2023	0%	05/06/2023	04/08/2023	\$ 460,525.50	FAISMUN	460,525.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	96.02	
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	15%	22/05/2023	20/07/2023	30%	22/05/2023	20/07/2023	\$ 600,000.00	FAISMUN	600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,814.62	\$ 179,814.62	\$ -	\$ -	M2	146.40
TOTAL DEL PROGRAMA							\$ 1,850,525.50		\$ 1,850,525.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,814.62	\$ 179,814.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Fecha: 31-Jul-23

Programa: IBS Infraestructura Básica del Sector Salud		Sub programa: FAISMUN 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Descripción	Localidad	%	FISICO		FINANCIERO		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
			Fecha de inicio	Fecha de termino	Fecha de inicio	Fecha de termino														
8	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003.- AGUA AMARGA	0%	03/08/2023	31/08/2023	0%	03/08/2023	31/08/2023	\$ 219,007.02	FAISMUN	\$ 219,007.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	43.00	
9	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.- MOCTEZUMAS	0%	03/08/2023	31/08/2023	0%	03/08/2023	31/08/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	35.77	
10	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030.- LA ESPERANZA	0%	03/08/2023	31/08/2023	0%	03/08/2023	31/08/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	37.50	
11	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOOL	220090075.- SAN ANTONIO TANCYOOL	0%	03/08/2023	31/08/2023	0%	03/08/2023	31/08/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	13.50	
12	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.-PETZCOLA	0%	03/08/2023	31/08/2023	0%	03/08/2023	31/08/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	28.68	
TOTAL DEL PROGRAMA							\$ 1,019,007.02		\$ 1,019,007.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Fecha: 31-Jul-23

Programa: MEV Mejoramiento de vivienda		Sub programa: FAISMUN 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO				INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Descripción	Localidad	%	FISICO		FINANCIERO		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
			Fecha de inicio	Fecha de termino	Fecha de inicio	Fecha de termino														
13	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DEL REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	07/07/2023	30/10/2023	0%	07/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	
14	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PANTÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00	
15	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	
16	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS MISIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 390,000.03	FAISMUN	\$ 390,000.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	3.00	
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00	
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017.-CARRERA DE TANCAMA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150.- EL SAUCITO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00	
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 390,000.03	FAISMUN	\$ 390,000.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	3.00	
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.-EL EMBOCADERO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090057.-OJO DE AGUA DE LINDERO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.-PETZCOLA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-jul-23

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2023

27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS.	220090063.-PIEDRAS ANCHAS	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE A MAILLA	220090262.-ENTRONQUE A MAILLA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	220090066.-PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.- RANCHO NUEVO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA	220090070.- RINCON DE PITZQUINTLA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.- SALDIVEÑA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.-SAN JUAN DE LOS DURAN	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	220090194.-ARENITAS	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN BARRIO LOS ADOBES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 210,000.00	FAISMUN	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
37	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129.-CUESTA DE TIMBAL	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
38	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 315,000.00	FAISMUN	\$ 315,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. EL PLATANITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
40	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA	220090237.- LOMA ALTA DE PINTZQUINTLA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.- PUERTO DEL NARANJO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ALCANTARILLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 97,535.88	FAISMUN	\$ 97,535.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	69.00
98	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019.- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	0%	07/08/2023	04/11/2023	0%	07/08/2023	04/11/2023	\$ 36,649.67	FAISMUN	\$ 36,649.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.80
99	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA EL PANTEÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	07/08/2023	04/11/2023	0%	07/08/2023	04/11/2023	\$ 35,800.00	FAISMUN	\$ 35,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.19
100	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 49,659.40	FAISMUN	\$ 49,659.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	35.14
101	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 66,891.98	FAISMUN	\$ 66,891.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	47.00
102	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 89,986.34	FAISMUN	\$ 89,986.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.58
103	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 42,499.87	FAISMUN	\$ 42,499.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00
104	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA VIVAH, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
105	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 145,384.50	FAISMUN	\$ 145,384.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	102.84
106	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 35,256.76	FAISMUN	\$ 35,256.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	24.80
107	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 48,489.36	FAISMUN	\$ 48,489.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	34.30
108	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 52,403.43	FAISMUN	\$ 52,403.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	37.11
109	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 58,476.49	FAISMUN	\$ 58,476.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	41.47
110	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197.- LOMA DELGADA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
111	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.-OJO DE AGUA DEL LINDERO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 47,739.54	FAISMUN	\$ 47,739.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.25



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-jul-23

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2023

112	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 81,796.06	FAISMUN	\$ 81,796.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	57.70	
113	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.- PUERTO DEL NARANJO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 64,342.96	FAISMUN	\$ 64,342.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	45.17	
114	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.- PUERTO HONDO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 34,643.89	FAISMUN	\$ 34,643.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	24.36	
115	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIENA	220090074.- SALDIVIENA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 53,643.11	FAISMUN	\$ 53,643.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	38.00	
116	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 24,330.85	FAISMUN	\$ 24,330.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	28.04	
117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 16,773.96	FAISMUN	\$ 16,773.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	19.24	
118	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 34,012.73	FAISMUN	\$ 34,012.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	39.01	
119	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL EMOCADERO	220090027.- EL EMOCADERO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 21,403.94	FAISMUN	\$ 21,403.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	24.63	
120	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 56,869.31	FAISMUN	\$ 56,869.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	65.33	
121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.- MOCTEZUMAS	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 11,700.19	FAISMUN	\$ 11,700.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	13.33	
122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA CRUZ BLANCA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 57,549.34	FAISMUN	\$ 57,549.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	66.42	
123	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 12,530.13	FAISMUN	\$ 12,530.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	14.29	
124	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 15,714.66	FAISMUN	\$ 15,714.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	18.00	
125	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 17,432.13	FAISMUN	\$ 17,432.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.00	
126	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA PEDRERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 19,228.29	FAISMUN	\$ 19,228.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	22.09	
127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 12,079.15	FAISMUN	\$ 12,079.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	13.76	
128	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 45,741.42	FAISMUN	\$ 45,741.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	52.66	
129	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 14,362.28	FAISMUN	\$ 14,362.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	16.43	
130	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	03/07/2023	30/10/2023	0%	03/07/2023	30/10/2023	\$ 15,249.28	FAISMUN	\$ 15,249.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	17.45	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,777,247.91	\$ -	\$ 6,777,247.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fecha: 31-jul-23

Programa: URB Urbanización		AVANCE FISICO FINANCIERO																INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS					
Sub programa: FAISMUN 2023		FISICO								FINANCIERO								INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas				
46	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	220090230.- TRES CRUCES	50%	05/06/2023	19/07/2023	50%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 349,958.28	FAISMUN	\$ 349,958.28	\$ -	\$ -	\$ 349,958.28	FAISMUN	\$ 349,958.28	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00			
47	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIENA	220090074.- SALDIVIENA	15%	05/06/2023	19/07/2023	30%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,882.99	FAISMUN	\$ 299,882.99	\$ -	\$ -	\$ 299,882.99	FAISMUN	\$ 299,882.99	\$ -	\$ -	\$ -	M2	700.00			
48	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.- SAN JUAN DE LOS DURAN	50%	05/06/2023	19/07/2023	30%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 209,942.22	FAISMUN	\$ 209,942.22	\$ -	\$ -	\$ 209,942.22	FAISMUN	\$ 209,942.22	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00			
49	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00			
50	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	25%	05/06/2023	19/07/2023	50%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 349,888.53	FAISMUN	\$ 349,888.53	\$ -	\$ -	\$ 349,888.53	FAISMUN	\$ 349,888.53	\$ -	\$ -	\$ -	M3	124.33			
51	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMOCADERO	220090027.- EL EMOCADERO	60%	19/06/2023	17/08/2023	30%	19/06/2023	17/08/2023	\$ 882,000.00	FAISMUN	\$ 882,000.00	\$ -	\$ -	\$ 264,323.71	FAISMUN	\$ 264,323.71	\$ -	\$ -	\$ 264,323.71	FAISMUN	\$ 264,323.71	\$ -	\$ -	\$ -	M2	241.49			
52	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065.- PUERTO DE ANIMAS	0%	05/06/2023	18/08/2023	0%	05/06/2023	18/08/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	100.00			
53	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO E.C. (CARR FEDERAL S.J.R.-XILITLA) A CALLE ABASOLO. EN LA COL. LAS ORTIGAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	30%	22/05/2023	09/11/2023	30%	22/05/2023	09/11/2023	\$ 7,217,913.68	FAISMUN	\$ 7,217,913.68	\$ -	\$ -	\$ 2,162,634.25	FAISMUN	\$ 2,162,634.25	\$ -	\$ -	\$ 2,162,634.25	FAISMUN	\$ 2,162,634.25	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1718.44			
54	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	100%	22/05/2023	05/07/2023	100%	22/05/2023	05/07/2023	\$ 1,500,000.00	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,499,365.66	FAISMUN	\$ 1,499,365.66	\$ -	\$ -	\$ 1,499,365.66	FAISMUN	\$ 1,499,365.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	490.14			
55	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CAMINO A LA CRUZ BLANCA EN COLONIA BOSQUES DE LA SIERRA, TRAMO ENTRE CALLES LOS CEDROS Y CALLE ROSALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090261.- LA CRUZ BLANCA (MOV. SOCIAL)	25%	10/07/2023	23/08/2023	50%	10/07/2023	23/08/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 349,970.36	FAISMUN	\$ 349,970.36	\$ -	\$ -	\$ 349,970.36	FAISMUN	\$ 349,970.36	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00			
56	CONSTRUCCIÓN DE CALLE JOSÉ VASCONCELOS, TRAMO: DE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE RAFAEL RAMÍREZ EN COL. MAGISTERIAL. JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	10/07/2023	07/09/2023	0%	10/07/2023	07/09/2023	\$ 922,775.94	FAISMUN	\$ 922,775.94	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	384.93			
57	REHABILITACIÓN DE CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE NUEVO LEÓN. EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	10/07/2023	07/09/2023	0%	10/07/2023	07/09/2023	\$ 1,007,714.92	FAISMUN	\$ 1,007,714.92	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	414.18			
58	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, Y HUELLAS DE CONCRETO PARA RODADA VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	90%	22/05/2023	05/07/2023	89%	22/05/2023	05/07/2023	\$ 800,000.00	FAISMUN	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 708,705.23	FAISMUN	\$ 708,705.23	\$ -	\$ -	\$ 708,705.23	FAISMUN	\$ 708,705.23	\$ -	\$ -	\$ -	M3	120.05			
59	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090078.- CARRIZAL DE LOS DURAN	0%	01/08/2023	29/09/2023	0%	01/08/2023	29/09/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	618.24			
60	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	0%	01/08/2023	29/09/2023	0%	01/08/2023	29/09/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	618.24			
61	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 2,200,000.00	FAISMUN	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	448.00			
62	REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA AMARGA-LA CUCHILLA	220090003.- AGUA AMARGA	0%	05/06/2023	03/08/2023	0%	05/06/2023	03/08/2023	\$ 800,000.00	FAISMUN	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	4.00			



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2023

Fecha: 31-Jul-23

63	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL RIO SANTA MARÍA	220090032.- LAS FLORES	0%	05/06/2023	03/08/2023	0%	05/06/2023	03/08/2023	\$ 1,200,000.00	FAISMUN	1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 24,030,404.54		\$ 24,030,404.54	\$ -	\$ -	\$ 6,194,671.23	\$ 6,194,671.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: IPR Infraestructura Productiva Rural Sub programa: FAISMUN 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Unidad	Aprobadas	
		Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
64	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030.- LA ESPERANZA	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 63,968.12	FAISMUN	\$ 63,968.12	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00		
65	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.- VALLE VERDE	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
66	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002.- ACATITLÁN DEL RÍO	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
67	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMÁ	220090086.- TANCAMA	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
68	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
69	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
70	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.- SALDIVEÑA	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 63,968.12	FAISMUN	\$ 63,968.12	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00		
71	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 63,968.12	FAISMUN	\$ 63,968.12	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00		
72	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMÁ)	220090066.- PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMÁ)	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
74	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.- AGUA FRIA	40%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
75	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	40%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 141,000.00	FAISMUN	\$ 141,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00		
76	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.- LOS CHARCOS	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 63,968.12	FAISMUN	\$ 63,968.12	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00		
77	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	40%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 118,000.00	FAISMUN	\$ 118,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00		
78	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO	220090195.- EL ALAMO	40%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
79	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- EL MADROÑO	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
80	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 63,968.12	FAISMUN	\$ 63,968.12	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00		
81	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.- MESA DEL SAUZ	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 63,968.12	FAISMUN	\$ 63,968.12	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00		
82	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042.- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
83	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075.- SAN ANTONIO TANCYOYL	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 63,968.12	FAISMUN	\$ 63,968.12	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00		
84	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087.- TANCYOYL	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 63,968.12	FAISMUN	\$ 63,968.12	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00		
85	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 63,968.12	FAISMUN	\$ 63,968.12	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00		
86	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS SAUCILLO	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
87	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	40%	05/06/2023	02/09/2023	68%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,984.06	FAISMUN	\$ 31,984.06	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
88	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	40%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
89	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	220090029.- ESPADAÑUELA	40%	05/06/2023	02/09/2023	71%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 59,000.00	FAISMUN	\$ 59,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,968.30	FAISMUN	\$ 41,968.30	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
90	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	40%	05/06/2023	02/09/2023	71%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 59,000.00	FAISMUN	\$ 59,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,968.30	FAISMUN	\$ 41,968.30	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
91	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.- ZOYAPILCA	0%	05/06/2023	02/09/2023	0%	05/06/2023	02/09/2023	\$ 325,000.00	FAISMUN	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00		
92	REHABILITACIÓN DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003.- AGUA AMARGA	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 210,000.00	FAISMUN	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00		
93	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 48,000.00	FAISMUN	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00		
94	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS SAUCILLO	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 195,000.00	FAISMUN	\$ 195,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	150.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,612,000.00		\$ 2,612,000.00	\$ -	\$ -	\$ 979,490.28	\$ 979,490.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Fecha: 31-Jul-23

Programa: Gastos Indirectos Sub programa: FAISMUN 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
		FISICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Unidad	Aprobadas	
		Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término														
95	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	21%	02/05/2023	31/12/2023	21%	02/05/2023	31/12/2023	\$ 220,400.00	FAISMUN	\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 46,150.00	FAISMUN	\$ 46,150.00	\$ -	\$ -	\$ -	LOTE	1.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 220,400.00		\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 46,150.00	\$ 46,150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Fecha: 31-Jul-23



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Julio 2023

Fecha: 31-jul-23

Programa: Gastos Indirectos		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término																
96	PRODIM 2%	0%	01/08/2023	31/12/2023	0%	02/05/2023	31/12/2023	\$ 636,270.10	FAISMUN	\$ 636,270.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LOTE	1.00	
TOTAL DEL PROGRAMA								\$ 636,270.10	\$ 636,270.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7,400,126.13	\$ 7,400,126.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
								\$ 38,577,074.00	\$ 38,577,074.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										

Fecha: 31-jul-23

Programa: FISE 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISE 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
133	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA VIVAH, JALPAN DE SERRA, QRO.	40%	01/07/2023	31/12/2023	30%	01/07/2023	31/12/2023	\$ 3,832,961.34	FISE	\$ 3,832,961.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,149,888.40	FISE	\$ -	\$ -	\$ 1,149,888.40	\$ -	ML	710.02	
134	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	20%	03/07/2023	30/09/2023	30%	03/07/2023	30/09/2023	\$ 2,162,804.61	FISE	\$ 2,162,804.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648,841.38	FISE	\$ -	\$ -	\$ 648,841.38	\$ -	ML	325.00	
TOTAL DEL PROGRAMA								\$ 5,995,765.95	\$ 5,995,765.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,798,729.78	\$ 1,798,729.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Programa: INGRESOS PROPIOS 2023		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: INGRESOS PROPIOS 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término															
135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VASCONCELOS DE LA COL SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	30%	01/07/2023	31/12/2023	50%	01/07/2023	31/12/2023	\$ 678,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 678,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338,991.96	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 338,991.96	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	14.00	
136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SALDIVENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	0%	01/07/2023	31/12/2023	0%	01/07/2023	31/12/2023	\$ 658,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 658,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00	
TOTAL DEL PROGRAMA								\$ 1,336,000.00	\$ 1,336,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338,991.96	\$ 338,991.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

*El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2023, corresponde a la cantidad de \$ 38,577,074.00 (Treinta y ocho millones quinientos setenta y siete mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó del H. Ayuntamiento el día 12 de Abril del año 2023.

*El recurso remanente de FISM-DF 2022 fue reintegrado el 04/01/2023 de los cuales \$ 34,947.98 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre 2022 corresponde a capital y \$ 4,014.07 a intereses generados a la misma fecha. Con fecha 29/03/2023 se reintegran 639.84 por concepto de Rendimientos financieros generados durante el primer trimestre 2023, no comprometidos ni devengado durante este mismo periodo.

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora por lo cual dicha información es su única y exclusiva responsabilidad

C.P. GABRIEL HINOJOSA PALACIOS

ENCARGADO DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA EN AREA DE DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

ELABORO

C.P. MIGUEL ANGEL MANCILLA SIERRA

DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.

AUTORIZO