



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2023

Fecha: 28-feb-23

Programa: URBANIZACIÓN MUNICIPAL		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																Fecha: 28-feb-23													
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO								FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		Unidad	Aprobadas									
1 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS.		220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53	FISM	\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		ML	350.00								
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 399,714.53		\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ 399,714.53		\$ 399,714.53	\$ -	\$ -	\$ -												

Programa: DRE DRENAJE Y TUBERÍAS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																Fecha: 28-feb-23													
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO								FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		Unidad	Aprobadas									
2 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOVAL		220090087 - TANCYOVAL	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41	FISM	\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		ML	230.00								
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 899,350.41		\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ 899,350.41		\$ 899,350.41	\$ -	\$ -	\$ -												

Programa: ELECTRICIDAD		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																Fecha: 28-feb-23													
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO								FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		Unidad	Aprobadas									
3 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO		220090045 - EL LINDERO	95.0%	jul-22	oct-22	90.0%	jul-22	oct-22	\$ 320,000.00	FISM	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 286,910.94	FISM	\$ 286,910.94	\$ -	\$ -	\$ -	1,038.36	ML	140.00									
4 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE		220090060 - VALLE VERDE	100.0%	may-22	ago-22	100.0%	may-22	ago-22	\$ 949,536.06	FISM	\$ 949,536.06	\$ -	\$ -	\$ 949,536.06	FISM	\$ 949,536.06	\$ -	\$ -	\$ -		ML	500.00									
5 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS		220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	may-22	ago-22	100.0%	may-22	ago-22	\$ 1,199,004.14	FISM	\$ 1,199,004.14	\$ -	\$ -	\$ 1,199,004.14	FISM	\$ 1,199,004.14	\$ -	\$ -	\$ -		ML	630.00									
6 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARREALES		220090012 - BARREALES	95.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 950,000.00	FISM	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 949,744.98	FISM	\$ 949,744.98	\$ -	\$ -	\$ -	255.02	ML	550.00									
7 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO		220090150 - EL SAUCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 650,000.00	FISM	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 649,186.32	FISM	\$ 649,186.32	\$ -	\$ -	\$ -	813.68	ML	300.00									
8 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE		220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 219,859.41	FISM	\$ 219,859.41	\$ -	\$ -	\$ -	5,140.59	ML	220.00									
9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE		220090033 - EL FRAILE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 280,000.00	FISM	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ 279,916.44	FISM	\$ 279,916.44	\$ -	\$ -	\$ -	83.56	PZA	4.00									
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,573,540.20		\$ 4,573,540.20	\$ -	\$ -	\$ 4,534,158.29		\$ 4,534,158.29	\$ -	\$ -	\$ -												

Programa: BSI INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																Fecha: 28-feb-23													
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO								FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Descripción		Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		Unidad	Aprobadas									
10 CONSTRUCCIÓN DE CIRCULO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO		220090069 - RANCHO NUEVO	95.0%	may-22	sep-22	99.0%	may-22	sep-22	\$ 158,994.04	FISM	\$ 158,994.04	\$ -	\$ -	\$ 157,393.60	FISM	\$ 157,393.60	\$ -	\$ -	\$ -	11.24	ML	58.58									
11 REHABILITACIÓN GENERAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJO		220090146 - EL NARANJO	95.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 327,828.43	FISM	\$ 327,828.43	\$ -	\$ -	\$ 327,567.04	FISM	\$ 327,567.04	\$ -	\$ -	\$ -	261.39	M3	80.00									
12 CONSTRUCCIÓN DE CIRCULO PERIMETRAL, TEJADO Y REHABILITACIÓN EN DISPENSARIO MÉDICO DE LOMA DELGADA		220090197 - LOMA DELGADA	60.0%	ago-22	sep-22	95.9%	ago-22	sep-22	\$ 237,957.71	FISM	\$ 237,957.71	\$ -	\$ -	\$ 227,864.98	FISM	\$ 227,864.98	\$ -	\$ -	\$ -	366.13	ML	15.00									
13 REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO		220090045 - EL LINDERO	90.0%	ago-22	sep-22	97.3%	ago-22	sep-22	\$ 185,212.27	FISM	\$ 185,212.27	\$ -	\$ -	\$ 179,906.52	FISM	\$ 179,906.52	\$ -	\$ -	\$ -	246.70	M2	32.00									



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2023

Fecha: 28-feb-23

Item	Descripción	Código	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Reintegro	Unidad	Aprobadas	
14	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO Y REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047	MADROÑO	60.0%	ago-22	sep-22	96.7%	ago-22	sep-22	\$ 247,687.64	FISM	\$ 247,687.64	\$ -	\$ -	\$ 239,193.65	FISM	\$ 239,193.65	\$ -	\$ -	\$ -	358.04	M2	32.00
15	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177	EL POCITO	90.0%	ago-22	sep-22	98.0%	ago-22	sep-22	\$ 100,942.02	FISM	\$ 100,942.02	\$ -	\$ -	\$ 98,748.71	FISM	\$ 98,748.71	\$ -	\$ -	\$ -	180.71	M2	32.00
16	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007	LA ARENA	70.0%	ago-22	sep-22	98.2%	ago-22	sep-22	\$ 184,472.67	FISM	\$ 184,472.67	\$ -	\$ -	\$ 180,833.37	FISM	\$ 180,833.37	\$ -	\$ -	\$ -	333.30	M2	32.00
162	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057	OJO DE AGUA DEL LINDERO	95.0%	ago-22	sep-22	96.3%	ago-22	sep-22	\$ 155,124.49	FISM	\$ 155,124.49	\$ -	\$ -	\$ 149,234.86	FISM	\$ 149,234.86	\$ -	\$ -	\$ -	199.83	M2	46.68
163	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090007	PIEDRAS ANCHAS	80.0%	ago-22	sep-22	98.1%	ago-22	sep-22	\$ 241,780.73	FISM	\$ 241,780.73	\$ -	\$ -	\$ 237,129.35	FISM	\$ 237,129.35	\$ -	\$ -	\$ -	115.78	M2	30.31
164	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVENA	220090074	SALDIVENA	95.0%	ago-22	sep-22	99.2%	ago-22	sep-22	\$ 60,000.00	FISM	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,235.42	FISM	\$ 59,235.42	\$ -	\$ -	\$ -	265.78	M2	41.71
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,857,107.50	\$ 1,857,107.50	\$ -	\$ -	\$ -	2,338.90				

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub programa: FISM 2022		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA								
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,888.06	FISM	\$ 149,888.06	\$ -	\$ -	\$ -	111.94	CUARTO	2.00	
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,888.06	FISM	\$ 149,888.06	\$ -	\$ -	\$ -	111.94	CUARTO	2.00	
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090285	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00	
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.45	FISM	\$ 74,872.45	\$ -	\$ -	\$ -	127.55	CUARTO	1.00	
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.45	FISM	\$ 74,872.45	\$ -	\$ -	\$ -	127.55	CUARTO	1.00	
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN	220090042	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00	
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY NUEVO	220090188	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00	
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00	
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049	40.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00	
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072	40.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,888.06	FISM	\$ 149,888.06	\$ -	\$ -	\$ -	111.94	CUARTO	2.00	
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00	



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2023

Fecha: 28-feb-23

28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE PITZQUINTLA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204 - LA CEIBA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
37	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
38	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 225,000.00	FISM	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 224,851.16	FISM	\$ 224,851.16	\$ -	\$ -	\$ -	148.84	CUARTO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
40	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA.	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005 - AGUA FRIA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 75,000.00	FISM	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 74,872.46	FISM	\$ 74,872.46	\$ -	\$ -	\$ -	127.54	CUARTO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 150,000.00	FISM	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,887.86	FISM	\$ 149,887.86	\$ -	\$ -	\$ -	112.14	CUARTO	2.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE FIN DEL LLANO	220090031 - FIN DEL LLANO	30.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
44	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00
45	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ -	355.72	BAÑO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2023

Fecha: 28-feb-23

46	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURAN	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ 355.72	BAÑO	1.00
47	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ 355.72	BAÑO	1.00
48	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 109,688.58	FISM	\$ 109,688.58	\$ -	\$ -	\$ 311.42	BAÑO	2.00
49	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 110,000.00	FISM	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 109,688.58	FISM	\$ 109,688.58	\$ -	\$ -	\$ 311.42	BAÑO	2.00
50	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ 355.72	BAÑO	1.00
51	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 165,000.00	FISM	\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ 164,732.88	FISM	\$ 164,732.88	\$ -	\$ -	\$ 267.12	BAÑO	3.00
52	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	95.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ 355.72	BAÑO	1.00
53	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PITZQUINTLA	220090070 - RINCÓN DE PITZQUINTLA	80.0%	jun-22	sep-22	100.0%	jun-22	sep-22	\$ 55,000.00	FISM	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 54,644.28	FISM	\$ 54,644.28	\$ -	\$ -	\$ 355.72	BAÑO	1.00
54	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	95.0%	jul-22	sep-22	33.3%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 15,262.89	FISM	\$ 15,262.89	\$ -	\$ -	\$ 156.63	M2	50.00
55	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	95.0%	jul-22	sep-22	35.2%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 7,953.73	FISM	\$ 7,953.73	\$ -	\$ -	\$ 192.19	M2	25.00
56	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	95.0%	jul-22	sep-22	35.1%	jul-22	sep-22	\$ 18,805.34	FISM	\$ 18,805.34	\$ -	\$ -	\$ 6,299.74	FISM	\$ 6,299.74	\$ -	\$ -	\$ 300.66	M2	21.00
57	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087 - TANCYOYL	95.0%	jul-22	sep-22	34.4%	jul-22	sep-22	\$ 14,411.88	FISM	\$ 14,411.88	\$ -	\$ -	\$ 4,671.23	FISM	\$ 4,671.23	\$ -	\$ -	\$ 284.91	M2	16.00
58	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	220090026 - EL DIVISADERO	95.0%	jul-22	sep-22	33.7%	jul-22	sep-22	\$ 19,684.03	FISM	\$ 19,684.03	\$ -	\$ -	\$ 6,313.35	FISM	\$ 6,313.35	\$ -	\$ -	\$ 313.72	M2	22.00
59	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	95.0%	jul-22	sep-22	35.2%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 8,067.61	FISM	\$ 8,067.61	\$ -	\$ -	\$ 78.31	M2	25.00
60	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	95.0%	jul-22	sep-22	35.4%	jul-22	sep-22	\$ 40,657.98	FISM	\$ 40,657.98	\$ -	\$ -	\$ 14,196.68	FISM	\$ 14,196.68	\$ -	\$ -	\$ 183.82	M2	44.40
61	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jul-22	sep-22	34.8%	jul-22	sep-22	\$ 22,393.32	FISM	\$ 22,393.32	\$ -	\$ -	\$ 7,493.90	FISM	\$ 7,493.90	\$ -	\$ -	\$ 297.92	M2	25.00
62	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	95.0%	jul-22	sep-22	35.2%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 7,911.11	FISM	\$ 7,911.11	\$ -	\$ -	\$ 234.81	M2	25.00
63	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	95.0%	jul-22	sep-22	36.1%	jul-22	sep-22	\$ 15,290.57	FISM	\$ 15,290.57	\$ -	\$ -	\$ 5,323.81	FISM	\$ 5,323.81	\$ -	\$ -	\$ 200.72	M2	17.00
64	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	50.0%	jul-22	sep-22	35.3%	jul-22	sep-22	\$ 47,269.28	FISM	\$ 47,269.28	\$ -	\$ -	\$ 16,323.81	FISM	\$ 16,323.81	\$ -	\$ -	\$ 385.27	M2	51.16
65	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	95.0%	jul-22	sep-22	37.1%	jul-22	sep-22	\$ 19,701.50	FISM	\$ 19,701.50	\$ -	\$ -	\$ 7,045.71	FISM	\$ 7,045.71	\$ -	\$ -	\$ 258.87	M2	21.52



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2023

Fecha: 28-feb-23

66	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	95.0%	jul-22	sep-22	35.1%	jul-22	sep-22	\$ 28,706.56	FISM	\$ 28,706.56	\$ -	\$ -	\$ 10,054.38	FISM	\$ 10,054.38	\$ -	\$ -	\$ -	9.82	M2	31.70
67	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE FITZQUINTLA	220090041 - LAGUNA DE FITZQUINTLA	95.0%	jul-22	sep-22	35.0%	jul-22	sep-22	\$ 45,638.62	FISM	\$ 45,638.62	\$ -	\$ -	\$ 15,787.84	FISM	\$ 15,787.84	\$ -	\$ -	\$ -	200.02	M2	50.00
68	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	95.0%	jul-22	sep-22	35.2%	jul-22	sep-22	\$ 23,125.00	FISM	\$ 23,125.00	\$ -	\$ -	\$ 8,121.68	FISM	\$ 8,121.68	\$ -	\$ -	\$ -	24.24	M2	25.00
69	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LAS TERRAZAS DE JALPAN DE SERRA.	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jul-22	sep-22	35.8%	jul-22	sep-22	\$ 30,336.90	FISM	\$ 30,336.90	\$ -	\$ -	\$ 10,573.50	FISM	\$ 10,573.50	\$ -	\$ -	\$ -	274.82	M2	33.00
70	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	jul-22	sep-22	33.3%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 15,144.70	FISM	\$ 15,144.70	\$ -	\$ -	\$ -	274.82	M2	50.00
71	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RÍO	220090002 - ACATITLÁN DEL RÍO	95.0%	jul-22	sep-22	35.8%	jul-22	sep-22	\$ 40,586.14	FISM	\$ 40,586.14	\$ -	\$ -	\$ 14,271.44	FISM	\$ 14,271.44	\$ -	\$ -	\$ -	278.50	M2	44.25
72	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	220090204 - LA CEIBA	95.0%	jul-22	sep-22	35.2%	jul-22	sep-22	\$ 50,850.82	FISM	\$ 50,850.82	\$ -	\$ -	\$ 17,572.57	FISM	\$ 17,572.57	\$ -	\$ -	\$ -	304.09	M2	56.00
73	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	95.0%	jul-22	sep-22	33.3%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 15,293.01	FISM	\$ 15,293.01	\$ -	\$ -	\$ -	126.51	M2	50.00
74	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	95.0%	jul-22	sep-22	35.6%	jul-22	sep-22	\$ 47,808.99	FISM	\$ 47,808.99	\$ -	\$ -	\$ 16,971.41	FISM	\$ 16,971.41	\$ -	\$ -	\$ -	71.48	M2	52.47
75	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	95.0%	jul-22	sep-22	34.8%	jul-22	sep-22	\$ 45,394.60	FISM	\$ 45,394.60	\$ -	\$ -	\$ 15,588.80	FISM	\$ 15,588.80	\$ -	\$ -	\$ -	206.08	M2	50.00
76	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	95.0%	jul-22	sep-22	35.5%	jul-22	sep-22	\$ 50,032.09	FISM	\$ 50,032.09	\$ -	\$ -	\$ 17,686.45	FISM	\$ 17,686.45	\$ -	\$ -	\$ -	66.90	M2	55.00
77	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA.	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jul-22	sep-22	33.3%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 15,215.56	FISM	\$ 15,215.56	\$ -	\$ -	\$ -	203.96	M2	50.00
78	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	95.0%	jul-22	sep-22	33.3%	jul-22	sep-22	\$ 46,250.00	FISM	\$ 46,250.00	\$ -	\$ -	\$ 15,142.69	FISM	\$ 15,142.69	\$ -	\$ -	\$ -	276.83	M2	50.00
79	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. VIVAH DE JALPAN DE SERRA.	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	jul-22	sep-22	35.4%	jul-22	sep-22	\$ 22,599.64	FISM	\$ 22,599.64	\$ -	\$ -	\$ 7,846.08	FISM	\$ 7,846.08	\$ -	\$ -	\$ -	163.66	M2	24.75
165	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA COL. SAN FRANCISCO DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	ago-22	sep-22	36.0%	jul-22	sep-22	\$ 27,104.11	FISM	\$ 27,104.11	\$ -	\$ -	\$ 9,552.93	FISM	\$ 9,552.93	\$ -	\$ -	\$ -	203.38	M2	29.61
80	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078 - SAN JUAN DE LOS DURAN	95.0%	ago-22	oct-22	28.5%	ago-22	oct-22	\$ 16,125.48	FISM	\$ 16,125.48	\$ -	\$ -	\$ 4,420.53	FISM	\$ 4,420.53	\$ -	\$ -	\$ -	179.67	M2	41.00
81	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	95.0%	ago-22	oct-22	29.0%	ago-22	oct-22	\$ 13,572.68	FISM	\$ 13,572.68	\$ -	\$ -	\$ 3,858.51	FISM	\$ 3,858.51	\$ -	\$ -	\$ -	81.33	M2	34.50
82	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYOL	220090087 - TANCYOYOL	95.0%	ago-22	oct-22	29.8%	ago-22	oct-22	\$ 19,271.92	FISM	\$ 19,271.92	\$ -	\$ -	\$ 5,631.55	FISM	\$ 5,631.55	\$ -	\$ -	\$ -	108.47	M2	49.00
83	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084 - SOLEDAD DE GUADALUPE	95.0%	ago-22	oct-22	28.7%	ago-22	oct-22	\$ 18,485.31	FISM	\$ 18,485.31	\$ -	\$ -	\$ 5,161.18	FISM	\$ 5,161.18	\$ -	\$ -	\$ -	137.75	M2	47.00
84	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	95.0%	ago-22	oct-22	28.7%	ago-22	oct-22	\$ 18,485.31	FISM	\$ 18,485.31	\$ -	\$ -	\$ 5,161.18	FISM	\$ 5,161.18	\$ -	\$ -	\$ -	137.75	M2	47.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2023

Fecha: 28-feb-23

85	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	95.0%	ago-22	oct-22	28.4%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,631.55	FISM	\$ 5,631.55	\$ -	\$ -	\$ -	46.78	M2	50.00
86	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	95.0%	ago-22	oct-22	29.2%	ago-22	oct-22	\$ 8,000.00	FISM	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,206.00	FISM	\$ 2,206.00	\$ -	\$ -	\$ -	130.49	M2	20.00
87	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	95.0%	ago-22	oct-22	25.4%	ago-22	oct-22	\$ 6,686.17	FISM	\$ 6,686.17	\$ -	\$ -	\$ 1,552.99	FISM	\$ 1,552.99	\$ -	\$ -	\$ -	147.09	M2	17.00
88	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	220090093 - YERBABUENA	95.0%	ago-22	oct-22	29.5%	ago-22	oct-22	\$ 16,912.09	FISM	\$ 16,912.09	\$ -	\$ -	\$ 4,766.48	FISM	\$ 4,766.48	\$ -	\$ -	\$ -	215.76	M2	43.00
89	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	95.0%	ago-22	oct-22	28.1%	ago-22	oct-22	\$ 11,799.13	FISM	\$ 11,799.13	\$ -	\$ -	\$ 3,058.43	FISM	\$ 3,058.43	\$ -	\$ -	\$ -	260.73	M2	30.00
90	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	95.0%	ago-22	oct-22	28.5%	ago-22	oct-22	\$ 8,084.24	FISM	\$ 8,084.24	\$ -	\$ -	\$ 2,206.00	FISM	\$ 2,206.00	\$ -	\$ -	\$ -	94.11	M2	20.55
91	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	95.0%	ago-22	oct-22	26.3%	ago-22	oct-22	\$ 11,405.83	FISM	\$ 11,405.83	\$ -	\$ -	\$ 2,941.43	FISM	\$ 2,941.43	\$ -	\$ -	\$ -	59.02	M2	29.00
92	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COL. LA CRUZ DE JALPAN DE SERRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	ago-22	oct-22	30.0%	ago-22	oct-22	\$ 10,000.00	FISM	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,941.43	FISM	\$ 2,941.43	\$ -	\$ -	\$ -	60.99	M2	25.00
93	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS	220090048 - MANZANILLOS	95.0%	ago-22	oct-22	30.3%	ago-22	oct-22	\$ 23,719.93	FISM	\$ 23,719.93	\$ -	\$ -	\$ 7,093.88	FISM	\$ 7,093.88	\$ -	\$ -	\$ -	81.67	M2	60.30
94	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	ago-22	oct-22	29.8%	ago-22	oct-22	\$ 29,147.53	FISM	\$ 29,147.53	\$ -	\$ -	\$ 8,467.63	FISM	\$ 8,467.63	\$ -	\$ -	\$ -	213.79	M2	74.10
95	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147 - GUAYABOS	95.0%	ago-22	oct-22	28.3%	ago-22	oct-22	\$ 18,721.28	FISM	\$ 18,721.28	\$ -	\$ -	\$ 5,042.08	FISM	\$ 5,042.08	\$ -	\$ -	\$ -	258.12	M2	47.60
96	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	220090005 - AGUA FRÍA	95.0%	ago-22	oct-22	30.8%	ago-22	oct-22	\$ 29,497.84	FISM	\$ 29,497.84	\$ -	\$ -	\$ 8,932.68	FISM	\$ 8,932.68	\$ -	\$ -	\$ -	161.92	M2	75.00
97	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	95.0%	ago-22	oct-22	28.5%	ago-22	oct-22	\$ 19,665.22	FISM	\$ 19,665.22	\$ -	\$ -	\$ 5,507.13	FISM	\$ 5,507.13	\$ -	\$ -	\$ -	93.10	M2	50.00
98	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	95.0%	ago-22	oct-22	29.7%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,907.15	FISM	\$ 5,907.15	\$ -	\$ -	\$ -	36.79	M2	50.00
99	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	95.0%	ago-22	oct-22	28.6%	ago-22	oct-22	\$ 12,585.74	FISM	\$ 12,585.74	\$ -	\$ -	\$ 3,347.58	FISM	\$ 3,347.58	\$ -	\$ -	\$ -	252.44	M2	32.00
100	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	95.0%	ago-22	oct-22	28.7%	ago-22	oct-22	\$ 14,380.68	FISM	\$ 14,380.68	\$ -	\$ -	\$ 3,906.63	FISM	\$ 3,906.63	\$ -	\$ -	\$ -	215.64	M2	36.56
101	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCÓN (OJO DE AGUA)	95.0%	ago-22	oct-22	29.7%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,930.19	FISM	\$ 5,930.19	\$ -	\$ -	\$ -	13.75	M2	50.00
102	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	95.0%	ago-22	oct-22	29.7%	ago-22	oct-22	\$ 20,000.00	FISM	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,930.19	FISM	\$ 5,930.19	\$ -	\$ -	\$ -	13.75	M2	50.00
103	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DEL RÍO	220090002 - ACATITLAN EL RÍO	95.0%	ago-22	oct-22	31.2%	ago-22	oct-22	\$ 27,431.25	FISM	\$ 27,431.25	\$ -	\$ -	\$ 8,467.63	FISM	\$ 8,467.63	\$ -	\$ -	\$ -	83.81	M2	69.74
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,097,639.16	\$ -	\$ 4,097,639.16	\$ -	\$ -	\$ -	15,578.14		

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				RENTREGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS							
									Total	Fondo	Municipal	Part.	Otro	Total	Fondo	Municipal		Part.	Otro	Unidad	Aprobadas				
																						AVANCE FÍSICO FINANCIERO			
Programa: OMB ORDENACIÓN												AVANCE FÍSICO FINANCIERO												Fecha: 28-feb-23	
Sub Programa: T3E1 2022												FINANCIERO													



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2023

Fecha: 28-feb-23

104	REHABILITACIÓN DE CANAL DE AGRICOLA DE RIEGO EN TRAMO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 1,248,621.51	FISM	\$ 1,248,621.51	\$ -	\$ -	\$ 1,248,621.51	FISM	\$ 1,248,621.51	\$ -	\$ -	\$ -	ML	650.00	
105	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	95.00%	may-22	sep-22	92.5%	may-22	sep-22	\$ 2,478,436.74	FISM	\$ 2,478,436.74	\$ -	\$ -	\$ 2,291,930.18	FISM	\$ 2,291,930.18	\$ -	\$ -	\$ -	404.72	M2	950.00
106	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALIVENA	220090074 - SALDIVENA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 1,248,532.29	FISM	\$ 1,248,532.29	\$ -	\$ -	\$ 1,248,532.29	FISM	\$ 1,248,532.29	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	400.00
107	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090147 - GUAYABOS	95.00%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 279,655.21	FISM	\$ 279,655.21	\$ -	\$ -	\$ 279,478.19	FISM	\$ 279,478.19	\$ -	\$ -	\$ -	177.02	ML	9.00
108	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL ÁLAMO	220090195 - EL ÁLAMO	95.00%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 220,344.79	FISM	\$ 220,344.79	\$ -	\$ -	\$ 220,301.39	FISM	\$ 220,301.39	\$ -	\$ -	\$ -	43.40	ML	22.50
109	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,756.86	FISM	\$ 598,756.86	\$ -	\$ -	\$ 598,756.86	FISM	\$ 598,756.86	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	400.00
110	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007 - LA ARENA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,695.81	FISM	\$ 599,695.81	\$ -	\$ -	\$ 599,695.81	FISM	\$ 599,695.81	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	270.00
111	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (TANCOYOL)	220090056 - OJO DE AGUA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ 599,751.40	FISM	\$ 599,751.40	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
112	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047 - MADROÑO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ 648,203.60	FISM	\$ 648,203.60	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
113	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086 - TANCAMA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 798,621.09	FISM	\$ 798,621.09	\$ -	\$ -	\$ 798,621.09	FISM	\$ 798,621.09	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	550.00
114	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ 797,891.89	FISM	\$ 797,891.89	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	670.00
115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ 598,572.75	FISM	\$ 598,572.75	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
116	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,987.30	FISM	\$ 599,987.30	\$ -	\$ -	\$ 599,987.30	FISM	\$ 599,987.30	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
117	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ 599,240.84	FISM	\$ 599,240.84	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
118	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ 599,893.16	FISM	\$ 599,893.16	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
119	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOCHO	220090089 - TEOCHO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ 598,896.46	FISM	\$ 598,896.46	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
120	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 599,792.89	FISM	\$ 599,792.89	\$ -	\$ -	\$ 599,792.89	FISM	\$ 599,792.89	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
121	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 598,743.91	FISM	\$ 598,743.91	\$ -	\$ -	\$ 598,743.91	FISM	\$ 598,743.91	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	500.00
122	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO CON ARMADURA DE ACERO PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON (OJO DE AGUA)	220090132 - EL RINCON (OJO DE AGUA)	95.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 600,000.00	FISM	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 598,804.12	FISM	\$ 598,804.12	\$ -	\$ -	\$ -	1,195.88	M2	105.00
123	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL PINO	220090116 - LA MESA DEL PINO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 200,000.00	FISM	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 199,023.16	FISM	\$ 199,023.16	\$ -	\$ -	\$ -	976.84	PZA	70.84



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 28-feb-23

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2023

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobada	
123	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS.	220090048 - MANZANILLOS	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 479,597.36	FISM	\$ 479,597.36	\$ -	\$ -	\$ 479,597.36	FISM	\$ 479,597.36	\$ -	\$ -	\$ -	-	KM	1.00
124	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA	220090032 - LAS FLORES	95.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 1,000,000.00	FISM	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,668.91	FISM	\$ 999,668.91	\$ -	\$ -	\$ -	331.09	KM	5.00
125	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SABINO GDE-LIMÓN DE LA PEÑA-SAUCILLO	220090044 - LIMÓN DE LA PEÑA	95.00%	may-22	sep-22	13.9%	may-22	sep-22	\$ 1,050,000.00	FISM	\$ 1,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ 145,172.26	FISM	\$ 145,172.26	\$ -	\$ -	\$ -	518.65	KM	7.00
126	REVESTIMIENTO DE CAMINO TANCYOUILLO	220090089 - TANCYOUILLO	100.0%	may-22	sep-22	100.0%	may-22	sep-22	\$ 300,000.00	FISM	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 299,706.57	FISM	\$ 299,706.57	\$ -	\$ -	\$ -	293.43	KM	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 17,343,235.86	\$ -	\$ 17,343,235.86	\$ -	\$ -	\$ 16,248,893.90	\$ -	\$ 16,248,893.90	\$ -	\$ -	\$ -	3,941.03		

Fecha: 28-feb-23

Programa: IPR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																		REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS							
Sub programa: FISM 2023		FÍSICO						FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA									
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobada							
127	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060 - VALLE VERDE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 486,280.00	FISM	\$ 486,280.00	\$ -	\$ -	\$ 486,280.00	FISM	\$ 486,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	16.00						
128	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURÁN	220090018 - CARRIZAL DE LOS DURÁN	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	3.00						
129	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069 - RANCHO NUEVO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 121,570.00	FISM	\$ 121,570.00	\$ -	\$ -	\$ 121,570.00	FISM	\$ 121,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	4.00						
130	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL POCITO	220090177 - EL POCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00						
131	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	220090178 - SAN ISIDRO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	2.00						
132	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	2.00						
133	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	220090215 - LA CERCADA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00						
134	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00						
135	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	220090207 - EL TEPAMAL	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 77,630.86	FISM	\$ 77,630.86	\$ -	\$ -	\$ 77,630.86	FISM	\$ 77,630.86	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	2.00						
136	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00						
137	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042 - ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00						
138	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS NUEVAS FLORES	220090233 - LAS NUEVAS FLORES	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	1.00						
139	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081 - SAUCILLO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	2.00						
140	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	DEPÓSITO	3.00						



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2023

Fecha: 28-feb-23

141	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073 - SABINO GRANDE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 151,962.50	FISM	\$ 151,962.50	\$ -	\$ -	\$ 151,962.50	FISM	\$ 151,962.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	5.00	
142	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	220090044 - LIMÓN DE LA PEÑA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00	
143	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043 - EL LIMONCITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00	
144	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS DE SAUCILLO	220090034 - GUAYABOS DE SAUCILLO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00	
145	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJITOS	2200900122 - LOS NARANJITOS	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00	
146	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE JUÁREZ	220090054 - LOMA DE JUÁREZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00	
147	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074 - SALDIVEÑA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00	
148	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MALILA	220090134 - MALILA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00	
149	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL FRAILE	220090033 - EL FRAILE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ 38,815.43	FISM	\$ 38,815.43	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00	
150	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00	
151	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057 - OJO DE AGUA DEL LINDERO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 155,261.72	FISM	\$ 155,261.72	\$ -	\$ -	\$ 155,261.72	FISM	\$ 155,261.72	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	4.00	
152	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 - CARRERA DE TANCAMA	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00	
153	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045 - EL LINDERO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00	
154	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLÁN DEL RIO	220090002 - ACATITLÁN DEL RIO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ 60,785.00	FISM	\$ 60,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00	
155	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129 - CUESTA DE TIMBAL	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ 30,392.50	FISM	\$ 30,392.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00	
156	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ 91,177.50	FISM	\$ 91,177.50	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00	
157	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198 - LOS CHARCOS	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 229,015.71	FISM	\$ 229,015.71	\$ -	\$ -	\$ 228,792.99	FISM	\$ 228,792.99	\$ -	\$ -	\$ -	222.72	OLLA	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2023

Fecha: 28-feb-23

No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas	
158	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020 - CARRIZALITO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 290,024.72	FISM	\$ 290,024.72	\$ -	\$ -	\$ 289,925.77	FISM	\$ 289,925.77	\$ -	\$ -	\$ -	98.95	OLLA	1.00
159	REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 38,488.00	FISM	\$ 38,488.00	\$ -	\$ -	\$ 38,488.00	FISM	\$ 38,488.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	DEPÓSITO	1.00
160	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049 - MESA DEL SAUZ	100.0%	jul-22	oct-22	100.0%	jul-22	oct-22	\$ 114,320.98	FISM	\$ 114,320.98	\$ -	\$ -	\$ 113,521.86	FISM	\$ 113,521.86	\$ -	\$ -	\$ -	799.12	DEPÓSITO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,998,879.21	\$ -	\$ 2,998,879.21	\$ -	\$ -	\$ -	1,120.79		

Programa: GASTOS INDIRECTOS		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub programa: FISE 2022		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA								
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
161	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jul-22	dic-22	100.0%	jul-22	dic-22	\$ 162,400.00	FISM	\$ 162,400.00	\$ -	\$ -	\$ 157,760.09	FISM	\$ 157,760.09	\$ -	\$ -	\$ -	4,639.91	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 162,400.00	\$ -	\$ 162,400.00	\$ -	\$ -	\$ 157,760.09	\$ -	\$ 157,760.09	\$ -	\$ -	\$ -	4,639.91		
									\$ 33,278,241.00	\$ -	\$ 33,278,241.00	\$ -	\$ -	\$ 31,193,692.09	\$ -	\$ 31,193,692.09	\$ -	\$ -	\$ -	34,947.98		

Programa: FISE 2022		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FISE 2022		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA							
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
162	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PEDRERA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,298,882.90	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,298,882.90	\$ 1,298,882.90	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,298,882.90	\$ -	ML	186.51
163	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,017,603.39	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,017,603.39	\$ 1,017,603.39	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,017,603.39	\$ -	ML	276.81
164	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090015 - CAPULINES	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 1,533,536.16	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,533,536.16	\$ 1,533,536.16	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 1,533,536.16	\$ -	ML	1066.00
165	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090108 - EL RINCÓN	100.0%	jun-22	oct-22	100.0%	jun-22	oct-22	\$ 646,810.71	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 646,810.71	\$ 646,810.71	FISE 2022	\$ -	\$ -	\$ 646,810.71	\$ -	ML	331.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,496,833.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,496,833.16	\$ 4,496,833.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,496,833.16	\$ -		

Programa: REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS 2021		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub programa: RIP 2021		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA								
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
171	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN LA CALLE PETRA DE MALLORCA	220090001 - JALPAN DE SERRA	95.0%	ago-22	sep-22	100.0%	ago-22	sep-22	\$ 224,160.96	RIP 2021	\$ -	\$ -	\$ 224,160.96	\$ 224,160.96	RIP 2021	\$ 224,160.96	\$ -	\$ -	\$ -	-	ML	110.39
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 224,160.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224,160.96	\$ 224,160.96	\$ 224,160.96	\$ -	\$ -	\$ -				

Programa: INGRESOS PROPIOS 2022		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub programa: IP 2022		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA								
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
173	LIMPIEZA DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA A MOCTEZUMAS	RINCON DE PITZQUINTLA	95.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 289,100.00	IP 2022	\$ 289,100.00	\$ -	\$ -	\$ 288,688.67	IP 2022	\$ 288,688.67	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	2700.00
174	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO	EL RAYO	95.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 63,800.00	IP 2022	\$ 63,800.00	\$ -	\$ -	\$ 63,736.20	IP 2022	\$ 63,736.20	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	7000.00
175	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	VALLE VERDE	95.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 153,000.00	IP 2022	\$ 153,000.00	\$ -	\$ -	\$ 152,867.70	IP 2022	\$ 152,867.70	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	15480.00
176	REVESTIMIENTO DE ANTIGUO CAMINO JALPAN-PIEDRAS ANCHAS	JALPAN DE SERRA	95.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 217,000.00	IP 2022	\$ 217,000.00	\$ -	\$ -	\$ 216,891.00	IP 2022	\$ 216,891.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	11320.00
177	REVESTIMIENTO DE ANTIGUO CAMINO JALPAN-CAPULINES	CAPULINES	95.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 204,250.00	IP 2022	\$ 204,250.00	\$ -	\$ -	\$ 204,119.40	IP 2022	\$ 204,119.40	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	14600.00
178	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	PIEDRAS ANCHAS	95.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 140,556.80	IP 2022	\$ 140,556.80	\$ -	\$ -	\$ 140,519.50	IP 2022	\$ 140,519.50	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	2000.00
179	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL LINDERO-OJO DE AGUA DEL LINDERO-LA TINAJA	EL LINDERO	95.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 178,700.00	IP 2022	\$ 178,700.00	\$ -	\$ -	\$ 178,532.70	IP 2022	\$ 178,532.70	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	19520.00
180	REVESTIMIENTO DE CAMINO VALLE VERDE-EL POCITO	EL POCITO	95.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 204,250.00	IP 2022	\$ 204,250.00	\$ -	\$ -	\$ 204,229.60	IP 2022	\$ 204,229.60	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	12800.00
181	REVESTIMIENTO DE CAMINO RINCON DE PITZQUINTLA	RINCON DE PITZQUINTLA	95.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 115,000.00	IP 2022	\$ 115,000.00	\$ -	\$ -	\$ 114,976.30	IP 2022	\$ 114,976.30	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	1920.00
182	REVESTIMIENTO DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA	JALPAN DE SERRA	95.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 129,688.00	IP 2022	\$ 129,688.00	\$ -	\$ -	\$ 129,603.90	IP 2022	\$ 129,603.90	\$ -	\$ -	\$ -	-	M2	3150.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 28-feb-23

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Febrero 2023

183	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE OJO DE AGUA	RINCÓN OJO DE AGUA	95.0%	sep-22	oct-22	100.0%	sep-22	oct-22	\$ 100,166.00	IP 2022	\$ 100,166.00	\$ -	\$ -	\$ 100,087.70	IP 2022	\$ 100,087.70	\$ -	\$ -	\$ -	M2	2000.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,795,510.80		\$ 1,795,510.80	\$ -	\$ -	\$ 1,794,252.67		\$ 1,794,252.67	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ISN 2021		AVANCE FÍSICO FINANCIERO										INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS				
Sub programa: ISN 2021		FÍSICO					FINANCIERO																
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas		
172	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA, EN NUEVO PANTEON MUNICIPAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	95.0%	sep-22	nov-22	100.0%	sep-22	nov-22	\$ 2,293,905.57	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ 2,293,905.57	ISN 2021	\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ -	ML	280.00		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,293,905.57		\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ 2,293,905.57	\$ -	\$ -	\$ 2,293,905.57	\$ -					

*El importe autorizado para los recursos de FISM, ejercicio fiscal 2022, corresponde a la cantidad de \$ 13,378,241.00 (Trece y tres millones doscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó del H. Ayuntamiento el día 11 de Abril del año 2022.
 *El importe autorizado de FISM DE 2022 fue reintegrado el 04/03/2023 de los cuales \$ 3,647.98 de recursos no ejercidos, al 31 de diciembre 2022 corresponde a capital y \$ 4,833.07 a intereses generados a la misma fecha.
 *El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora por lo cual dicha información es su única y exclusiva responsabilidad.

C.P. GABRIEL HINOJOSA PALACIOS
 ENCARGADO DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
 ELABORÓ

C.P. MIGUEL ANGELO LA SERRA
 DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
 AUTORIZÓ