



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
 Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Septiembre 2023

Fecha: 30-sep-23

Programa: DRE Drenaje y Jirinas		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS		
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término																	
1	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO: DE CALLE SAN MIGUEL A ENTRONQUE CON CALLE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	15/09/2023	13/12/2023	30%	15/09/2023	13/12/2023	\$ 951,218.93	FAISMUN	\$ 951,218.93	\$ -	\$ -	\$ 285,337.37	FAISMUN	\$ 285,337.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	251.03	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 951,218.93		\$ 951,218.93	\$ -	\$ -	\$ 285,337.37		\$ 285,337.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Fecha: 30-sep-23

Programa: EE Electrificación		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS				
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas			
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término																			
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO	220090038.- EL REFUGIO	90%	21/07/2023	03/09/2023	30%	21/07/2023	03/09/2023	\$ 320,000.00	FAISMUN	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 95,069.93	FAISMUN	\$ 95,069.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	4.00			
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	220090023.- LA CIENEGA	90%	21/07/2023	03/09/2023	30%	21/07/2023	03/09/2023	\$ 160,000.00	FAISMUN	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,999.89	FAISMUN	\$ 47,999.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	2.00			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 480,000.00		\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ 143,069.82		\$ 143,069.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Fecha: 30-sep-23

Programa: IE Infraestructura básica del sector educativo		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas		
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término																		
4	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO DE LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	10%	15/09/2023	28/11/2023	30%	15/09/2023	28/11/2023	\$ 790,000.00	FAISMUN	\$ 790,000.00	\$ -	\$ -	\$ 236,971.30	FAISMUN	\$ 236,971.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	150.00		
6	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SECUNDARIA TÉCNICA 3 MOISES SAENZ GARZA, EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	14/08/2023	27/09/2023	61%	14/08/2023	27/09/2023	\$ 460,525.50	FAISMUN	\$ 460,525.50	\$ -	\$ -	\$ 281,163.80	FAISMUN	\$ 281,163.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	96.02		
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	90%	17/07/2023	14/09/2023	72%	17/07/2023	14/09/2023	\$ 600,000.00	FAISMUN	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 429,632.74	FAISMUN	\$ 429,632.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	146.40		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,850,525.50		\$ 1,850,525.50	\$ -	\$ -	\$ 947,767.84		\$ 947,767.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Fecha: 30-sep-23

Programa: IBS Infraestructura Básica del Sector Salud		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS				
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas			
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término																			
8	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003.- AGUA AMARGA	10%	17/08/2023	30/09/2023	30%	17/08/2023	30/09/2023	\$ 219,007.02	FAISMUN	\$ 219,007.02	\$ -	\$ -	\$ 65,699.84	FAISMUN	\$ 65,699.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	43.00			
9	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.- MOCTEZUMAS	40%	17/08/2023	30/09/2023	30%	17/08/2023	30/09/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,981.20	FAISMUN	\$ 59,981.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	35.77			
10	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030.- LA ESPERANZA	5%	22/09/2023	30/11/2023	30%	22/09/2023	30/11/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,986.37	FAISMUN	\$ 59,986.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	37.50			
11	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075.- SAN ANTONIO TANCYOYL	5%	22/09/2023	30/11/2023	30%	22/09/2023	30/11/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,599.15	FAISMUN	\$ 59,599.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	13.50			
12	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	5%	22/09/2023	30/11/2023	30%	22/09/2023	30/11/2023	\$ 200,000.00	FAISMUN	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,769.55	FAISMUN	\$ 59,769.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	28.68			
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,019,007.02		\$ 1,019,007.02	\$ -	\$ -	\$ 305,036.11		\$ 305,036.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

Fecha: 30-sep-23

Programa: MEV Mejoramiento de vivienda		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros			Unidad	Aprobadas
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término																
13	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DEL REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	\$ 38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
14	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	40%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 77,868.25	FAISMUN	\$ 77,868.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
15	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	10%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	\$ 38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
16	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS MISIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	40%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 390,000.03	FAISMUN	\$ 390,000.03	\$ -	\$ -	\$ 116,802.38	FAISMUN	\$ 116,802.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	3.00
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	30%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 77,868.25	FAISMUN	\$ 77,868.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	\$ 38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017.- CARRERA DE TANCAMA	0%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	\$ 38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150.- EL SAUCITO	50%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 77,868.25	FAISMUN	\$ 77,868.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	0%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 390,000.03	FAISMUN	\$ 390,000.03	\$ -	\$ -	\$ 116,802.39	FAISMUN	\$ 116,802.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	3.00
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.- EL EMBOCADERO	50%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	\$ 38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DE LINDERO	0%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	\$ 38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	50%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	\$ 38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	50%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 77,868.25	FAISMUN	\$ 77,868.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE A MALLA	220090262.- ENTRONQUE A MALLA	40%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	\$ 38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	220090066.- PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	50%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	\$ 38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30/09/23

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Septiembre 2023

30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.- RANCHO NUEVO	50%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA	220090070.- RINCON DE PITZQUINTLA	0%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIENA	220090074.- SALDIVIENA	0%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 77,868.25	FAISMUN	77,868.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.- SAN JUAN DE LOS DURAN	40%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	50%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	220090194.- ARENITAS	40%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN BARRIO LOS ADOBES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 210,000.00	FAISMUN	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ 62,980.43	FAISMUN	62,980.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	2.00
37	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129.- CUESTA DE TIMBAL	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
38	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 315,000.00	FAISMUN	\$ 315,000.00	\$ -	\$ -	\$ 94,470.66	FAISMUN	94,470.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. EL PLATANITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
40	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	220090237.- LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.- PUERTO DEL NARANJO	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	10%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	31,490.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	BAÑO	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ALCANTARILLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 97,535.88	FAISMUN	\$ 97,535.88	\$ -	\$ -	\$ 29,165.73	FAISMUN	29,165.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	69.00
98	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019.- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 36,649.67	FAISMUN	\$ 36,649.67	\$ -	\$ -	\$ 10,970.06	FAISMUN	10,970.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.80
99	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA EL PANTEÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,800.00	FAISMUN	\$ 35,800.00	\$ -	\$ -	\$ 10,716.75	FAISMUN	10,716.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.19
100	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 49,659.40	FAISMUN	\$ 49,659.40	\$ -	\$ -	\$ 14,848.63	FAISMUN	14,848.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	35.14
101	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 66,891.98	FAISMUN	\$ 66,891.98	\$ -	\$ -	\$ 20,029.90	FAISMUN	20,029.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	47.00
102	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	5%	14/08/2023	27/10/2023	28%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 89,986.34	FAISMUN	\$ 89,986.34	\$ -	\$ -	\$ 25,443.74	FAISMUN	25,443.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	60.58
103	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 42,499.87	FAISMUN	\$ 42,499.87	\$ -	\$ -	\$ 12,714.17	FAISMUN	12,714.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	30.00
104	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA VIVAH, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ 10,637.84	FAISMUN	10,637.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
105	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 145,384.50	FAISMUN	\$ 145,384.50	\$ -	\$ -	\$ 43,474.51	FAISMUN	43,474.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	102.84
106	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,256.76	FAISMUN	\$ 35,256.76	\$ -	\$ -	\$ 10,554.79	FAISMUN	10,554.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	24.80
107	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 48,489.36	FAISMUN	\$ 48,489.36	\$ -	\$ -	\$ 14,499.81	FAISMUN	14,499.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	34.30
108	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 52,403.43	FAISMUN	\$ 52,403.43	\$ -	\$ -	\$ 15,666.70	FAISMUN	15,666.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	37.11
109	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 58,476.49	FAISMUN	\$ 58,476.49	\$ -	\$ -	\$ 17,477.26	FAISMUN	17,477.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	41.47
110	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197.- LOMA DELGADA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ 10,637.84	FAISMUN	10,637.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	25.00
111	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.- OJO DE AGUA DEL LINDERO	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 47,739.54	FAISMUN	\$ 47,739.54	\$ -	\$ -	\$ 14,320.00	FAISMUN	14,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	33.25
112	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 81,796.06	FAISMUN	\$ 81,796.06	\$ -	\$ -	\$ 24,397.07	FAISMUN	24,397.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	57.70



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30 sep 23

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Septiembre 2023

Clave	Descripción	Localidad	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
113	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.- PUERTO DEL NARANJO	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 64,342.96	FAISMUN	\$ 64,342.96	\$ -	\$ -	\$ 19,269.96	FAISMUN	\$ 19,269.96	\$ -	\$ -	\$ -	M2	45.17
114	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.- PUERTO HONDO	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 34,643.89	FAISMUN	\$ 34,643.89	\$ -	\$ -	\$ 10,372.07	FAISMUN	\$ 10,372.07	\$ -	\$ -	\$ -	M2	24.36
115	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIENA	220090074.- SALDIVIENA	5%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 53,643.11	FAISMUN	\$ 53,643.11	\$ -	\$ -	\$ 16,036.29	FAISMUN	\$ 16,036.29	\$ -	\$ -	\$ -	M2	38.00
116	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 24,330.85	FAISMUN	\$ 24,330.85	\$ -	\$ -	\$ 7,278.90	FAISMUN	\$ 7,278.90	\$ -	\$ -	\$ -	M2	28.04
117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 16,773.96	FAISMUN	\$ 16,773.96	\$ -	\$ -	\$ 5,018.27	FAISMUN	\$ 5,018.27	\$ -	\$ -	\$ -	M2	19.24
118	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 34,012.73	FAISMUN	\$ 34,012.73	\$ -	\$ -	\$ 10,175.35	FAISMUN	\$ 10,175.35	\$ -	\$ -	\$ -	M2	39.01
119	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL EMOBADERO	220090027.- EL EMOBADERO	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 21,403.94	FAISMUN	\$ 21,403.94	\$ -	\$ -	\$ 6,403.29	FAISMUN	\$ 6,403.29	\$ -	\$ -	\$ -	M2	24.63
120	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 56,869.31	FAISMUN	\$ 56,869.31	\$ -	\$ -	\$ 17,013.16	FAISMUN	\$ 17,013.16	\$ -	\$ -	\$ -	M2	65.33
121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.- MOCTEZUMAS	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 11,700.19	FAISMUN	\$ 11,700.19	\$ -	\$ -	\$ 3,500.44	FAISMUN	\$ 3,500.44	\$ -	\$ -	\$ -	M2	13.33
122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA CRUZ BLANCA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 57,549.34	FAISMUN	\$ 57,549.34	\$ -	\$ -	\$ 17,216.30	FAISMUN	\$ 17,216.30	\$ -	\$ -	\$ -	M2	66.42
123	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 12,530.13	FAISMUN	\$ 12,530.13	\$ -	\$ -	\$ 3,748.57	FAISMUN	\$ 3,748.57	\$ -	\$ -	\$ -	M2	14.29
124	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 15,714.66	FAISMUN	\$ 15,714.66	\$ -	\$ -	\$ 4,701.25	FAISMUN	\$ 4,701.25	\$ -	\$ -	\$ -	M2	18.00
125	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 17,432.13	FAISMUN	\$ 17,432.13	\$ -	\$ -	\$ 5,215.02	FAISMUN	\$ 5,215.02	\$ -	\$ -	\$ -	M2	20.00
126	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA PEDRERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 19,228.29	FAISMUN	\$ 19,228.29	\$ -	\$ -	\$ 5,752.30	FAISMUN	\$ 5,752.30	\$ -	\$ -	\$ -	M2	22.09
127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 12,079.15	FAISMUN	\$ 12,079.15	\$ -	\$ -	\$ 3,613.55	FAISMUN	\$ 3,613.55	\$ -	\$ -	\$ -	M2	13.76
128	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 45,741.42	FAISMUN	\$ 45,741.42	\$ -	\$ -	\$ 13,683.78	FAISMUN	\$ 13,683.78	\$ -	\$ -	\$ -	M2	52.66
129	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 14,362.28	FAISMUN	\$ 14,362.28	\$ -	\$ -	\$ 4,296.79	FAISMUN	\$ 4,296.79	\$ -	\$ -	\$ -	M2	16.43
130	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	40%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 15,249.28	FAISMUN	\$ 15,249.28	\$ -	\$ -	\$ 4,561.84	FAISMUN	\$ 4,561.84	\$ -	\$ -	\$ -	M2	17.45
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,777,247.91	\$ -	\$ 6,777,247.91	\$ -	\$ -	\$ 2,028,252.38	\$ -	\$ 2,028,252.38	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URB Urbanización		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																		REINTERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Clave	Descripción	FÍSICO						FINANCIERO						INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				Unidad	Aprobadas
		%	Fecha de Inicio	Fecha de término	%	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros						
46	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	220090230.- TRES CRUCES	95%	17/08/2023	30/08/2023	100%	17/08/2023	30/08/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,916.55	FAISMUN	\$ 699,916.55	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00		
47	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIENA	220090074.- SALDIVIENA	95%	17/07/2023	14/09/2023	96%	17/07/2023	14/09/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 961,595.43	FAISMUN	\$ 961,595.43	\$ -	\$ -	\$ -	M2	700.00		
48	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.- SAN JUAN DE LOS DURAN	95%	17/07/2023	30/08/2023	96%	17/07/2023	30/08/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 671,196.75	FAISMUN	\$ 671,196.75	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00		
49	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	0%	02/10/2023	15/11/2023	0%	02/10/2023	15/11/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00		
50	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	60%	17/07/2023	04/10/2023	74%	17/07/2023	04/10/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 514,800.41	FAISMUN	\$ 514,800.41	\$ -	\$ -	\$ -	M3	124.33		
51	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMOBADERO	220090027.- EL EMOBADERO	95%	19/06/2023	17/08/2023	100%	19/06/2023	17/08/2023	\$ 882,000.00	FAISMUN	\$ 882,000.00	\$ -	\$ -	\$ 881,079.04	FAISMUN	\$ 881,079.04	\$ -	\$ -	\$ -	M2	241.49		
52	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS	220090065.- PUERTO DE ANIMAS	0%	05/06/2023	18/08/2023	0%	05/06/2023	18/08/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	100.00		
53	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO E.C. (CARR FEDERAL S.J.R.-XILITLA) A CALLE ABASOLO. EN LA COL. LAS ORTIGAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	80%	17/07/2023	13/12/2023	43%	17/07/2023	13/12/2023	\$ 7,217,913.68	FAISMUN	\$ 7,217,913.68	\$ -	\$ -	\$ 3,079,818.39	FAISMUN	\$ 3,079,818.39	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1718.44		
54	URBANIZACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	100%	22/05/2023	05/07/2023	100%	22/05/2023	05/07/2023	\$ 1,500,000.00	FAISMUN	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,499,365.66	FAISMUN	\$ 1,499,365.66	\$ -	\$ -	\$ -	M2	490.14		
55	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CAMINO A LA CRUZ BLANCA EN COLONIA BOSQUES DE LA SIERRA, TRAMO ENTRE CALLES LOS CEDROS Y CALLE ROSALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090261.- LA CRUZ BLANCA (MOV. SOCIAL)	95%	21/07/2023	03/09/2023	55%	21/07/2023	03/09/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 383,208.31	FAISMUN	\$ 383,208.31	\$ -	\$ -	\$ -	M2	500.00		
56	CONSTRUCCIÓN DE CALLE JOSÉ VASCONCELOS, TRAMO DE CALLE JAIME TORRES BODET A CALLE RAFAEL RAMÍREZ EN COL. MAGISTERIAL. JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	10/07/2023	07/09/2023	0%	10/07/2023	07/09/2023	\$ 922,775.94	FAISMUN	\$ 922,775.94	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	384.93		
57	REHABILITACIÓN DE CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO DE CALLE SAN MIGUEL A CALLE NUEVO LEÓN. EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	10/07/2023	07/09/2023	0%	10/07/2023	07/09/2023	\$ 1,007,714.92	FAISMUN	\$ 1,007,714.92	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	414.18		
58	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, Y HUELLAS DE CONCRETO PARA RODADA VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	95%	22/05/2023	05/07/2023	100%	22/05/2023	05/07/2023	\$ 800,000.00	FAISMUN	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 799,474.40	FAISMUN	\$ 799,474.40	\$ -	\$ -	\$ -	M3	120.05		
59	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS DURAN	220090078.- CARRIZAL DE LOS DURAN	0%	02/10/2023	15/12/2023	0%	02/10/2023	15/12/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	618.24		
60	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094.- EL ZAPOTE	0%	01/08/2023	29/09/2023	0%	01/08/2023	29/09/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	618.24		
61	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DEL RÍO	220090002.- ACATITLAN DEL RÍO	35%	02/08/2023	30/10/2023	30%	02/08/2023	30/10/2023	\$ 2,200,000.00	FAISMUN	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 659,695.07	FAISMUN	\$ 659,695.07	\$ -	\$ -	\$ -	M2	448.00		



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-sep-23

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Septiembre 2023

62	REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA AMARGA-LA CUCHILLA	220090003.- AGUA AMARGA	50%	02/08/2023	30/09/2023	30%	02/08/2023	30/09/2023	\$ 800,000.00	FAISMUN	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 239,904.34	FAISMUN	\$ 239,904.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	4.00
63	REHABILITACIÓN DE CAMINO AL RIO SANTA MARIA	220090032.- LAS FLORES	80%	02/08/2023	30/09/2023	96%	02/08/2023	30/09/2023	\$ 1,200,000.00	FAISMUN	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,152,902.95	FAISMUN	\$ 1,152,902.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KM	6.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 24,030,404.54		\$ 24,030,404.54	\$ -	\$ -	\$ 11,542,957.30		\$ 11,542,957.30	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: IPB Infraestructura Productiva Rural																						
Sub-programa: FAZAJOUR 2023																						
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO																						
Código	Descripción	Localidad	FÍSICO			FINANCIERO			INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				RECURSOS POR EJERCIDOS		METAS			
			%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobada		
64	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030.- LA ESPERANZA	90%	14/07/2023	07/08/2023	99%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,291.26	FAISMUN	\$ 93,291.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
65	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE	220090060.- VALLE VERDE	90%	14/07/2023	07/08/2023	99%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,762.18	FAISMUN	\$ 46,762.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
66	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACATILÁN DEL RÍO	220090002.- ACATILÁN DEL RÍO	80%	14/07/2023	07/08/2023	89%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,884.06	FAISMUN	\$ 41,884.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
67	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	90%	14/07/2023	07/08/2023	96%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,184.06	FAISMUN	\$ 45,184.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
68	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	90%	14/07/2023	07/08/2023	89%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,884.06	FAISMUN	\$ 41,884.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
69	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	90%	14/07/2023	07/08/2023	96%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,184.06	FAISMUN	\$ 45,184.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
70	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVIENA	220090074.- SALDIVIENA	90%	14/07/2023	07/08/2023	79%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 73,868.12	FAISMUN	\$ 73,868.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
71	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN	220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	14/07/2023	07/08/2023	92%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 86,768.12	FAISMUN	\$ 86,768.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
72	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	220090066.- PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMA)	90%	14/07/2023	07/08/2023	89%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,884.06	FAISMUN	\$ 41,884.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
74	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	220090005.- AGUA FRIA	80%	14/07/2023	07/08/2023	89%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,884.06	FAISMUN	\$ 41,884.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
75	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO	220090020.- CARRIZALITO	70%	14/07/2023	07/08/2023	84%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 141,000.00	FAISMUN	\$ 141,000.00	\$ -	\$ -	\$ 118,752.18	FAISMUN	\$ 118,752.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	3.00
76	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	220090198.- LOS CHARCOS	90%	14/07/2023	07/08/2023	80%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,368.12	FAISMUN	\$ 75,368.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
77	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	85%	14/07/2023	07/08/2023	97%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 118,000.00	FAISMUN	\$ 118,000.00	\$ -	\$ -	\$ 114,236.60	FAISMUN	\$ 114,236.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
78	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO	220090195.- EL ALAMO	80%	14/07/2023	07/08/2023	89%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,884.06	FAISMUN	\$ 41,884.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
79	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- EL MADROÑO	90%	14/07/2023	07/08/2023	89%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,884.06	FAISMUN	\$ 41,884.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
80	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	90%	14/07/2023	07/08/2023	80%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,368.12	FAISMUN	\$ 75,368.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
81	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL SAUZ	220090049.- MESA DEL SAUZ	90%	14/07/2023	07/08/2023	99%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,264.26	FAISMUN	\$ 93,264.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
82	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	220090042.- ORILLA DEL PLAN (LA LAGUNA)	90%	14/07/2023	07/08/2023	99%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,762.18	FAISMUN	\$ 46,762.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
83	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075.- SAN ANTONIO TANCYOYL	90%	14/07/2023	07/08/2023	99%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,480.09	FAISMUN	\$ 93,480.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
84	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TANCYOYL	220090087.- TANCYOYL	90%	14/07/2023	07/08/2023	98%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 92,101.97	FAISMUN	\$ 92,101.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
85	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062.- PETZCOLA	80%	14/07/2023	07/08/2023	82%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 94,000.00	FAISMUN	\$ 94,000.00	\$ -	\$ -	\$ 77,168.12	FAISMUN	\$ 77,168.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	2.00
86	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS SAUCILLO	90%	14/07/2023	07/08/2023	96%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,184.06	FAISMUN	\$ 45,184.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
87	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	90%	14/07/2023	07/08/2023	89%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,884.06	FAISMUN	\$ 41,884.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
88	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO	220090043.- EL LIMONCITO	90%	14/07/2023	07/08/2023	89%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 47,000.00	FAISMUN	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,884.06	FAISMUN	\$ 41,884.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
89	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑUELA	220090029.- ESPADAÑUELA	90%	14/07/2023	07/08/2023	99%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 59,000.00	FAISMUN	\$ 59,000.00	\$ -	\$ -	\$ 58,546.42	FAISMUN	\$ 58,546.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
90	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 24 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.- LAGUNA DE PITZQUINTLA	90%	14/07/2023	07/08/2023	94%	14/07/2023	07/08/2023	\$ 59,000.00	FAISMUN	\$ 59,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,168.30	FAISMUN	\$ 55,168.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
91	REHABILITACIÓN DE OLLA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZOYAPILCA	220090095.- ZOYAPILCA	50%	01/09/2023	31/10/2023	76%	01/09/2023	31/10/2023	\$ 325,000.00	FAISMUN	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -	\$ 245,710.97	FAISMUN	\$ 245,710.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 30-sep-23

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Septiembre 2023

Programa	Sub-programa	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Aprobadas
92		REHABILITACION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003.- AGUA AMARGA	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 210,000.00	FAISMUN	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OLLA	1.00
93		REHABILITACION DE DEPÓSITO DE AGUA CON GEOMEMBRANA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.- GUAYABOS	50%	01/09/2023	31/10/2023	100%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 48,000.00	FAISMUN	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,768.00	FAISMUN	\$ 47,768.00	\$ -	\$ -	\$ -	DEPÓSITO	1.00
94		CONSTRUCCION DE CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SAUCILLO	220090034.- GUAYABOS SAUCILLO	0%	05/06/2023	19/07/2023	0%	05/06/2023	19/07/2023	\$ 195,000.00	FAISMUN	\$ 195,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	150.00
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 2,612,000.00	\$ 2,612,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,965,009.67	\$ 1,965,009.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Programa: Gastos Indirectos		Sub-programa: FAISMUN 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
				FISICO				FINANCIERO																	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas	
95	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	57%	02/05/2023	31/12/2023	58%	02/05/2023	31/12/2023	\$ 220,400.00	FAISMUN	\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 127,350.00	FAISMUN	\$ 127,350.00	\$ -	\$ -	\$ 127,350.00	\$ 127,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 220,400.00	\$ 220,400.00	\$ -	\$ -	\$ 127,350.00	\$ 127,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Programa: Gastos Indirectos		Sub-programa: FISEMUN 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS					
				FISICO				FINANCIERO																					
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas					
96	PRODIM 2%		0%	01/08/2023	31/12/2023	0%	02/05/2023	31/12/2023	\$ 636,270.10	FAISMUN	\$ 636,270.10	\$ -	\$ -	\$ -	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	LOTE	1.00				
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 636,270.10	\$ 636,270.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Programa: FISE 2023		Sub-programa: FISE 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
				FISICO				FINANCIERO																			
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
133	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA VIVAH, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	85%	10/07/2023	07/10/2023	87%	10/07/2023	07/10/2023	\$ 3,832,961.34	FISE	\$ 3,832,961.34	\$ -	\$ -	\$ 3,328,007.86	FISE	\$ -	\$ -	\$ 3,328,007.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	710.02			
134	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	03/07/2023	30/09/2023	83%	03/07/2023	30/09/2023	\$ 2,162,804.61	FISE	\$ 2,162,804.61	\$ -	\$ -	\$ 1,788,367.77	FISE	\$ -	\$ -	\$ 1,788,367.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	325.00			
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 5,995,765.95	\$ 5,995,765.95	\$ -	\$ -	\$ 5,116,375.63	\$ 5,116,375.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Programa: INGRESOS PROPIOS 2023		Sub-programa: INGRESOS PROPIOS 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS			
				FISICO				FINANCIERO																			
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas			
5	CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO EL SAUCITO, DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO.	220090150.- EL SAUCITO	0%	15/06/2023	31/07/2023	0%	15/06/2023	31/07/2023	\$ 140,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	31.50		
135	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VASCONCELOS DE LA COL SAN FRANCISCO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	95%	21/07/2023	19/08/2023	100%	21/07/2023	19/08/2023	\$ 678,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 678,000.00	\$ -	\$ -	\$ 677,983.91	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 677,983.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	14.00		
136	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SALDIVENA, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	95%	21/07/2023	19/08/2023	100%	21/07/2023	19/08/2023	\$ 658,000.00	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 658,000.00	\$ -	\$ -	\$ 657,120.93	INGRESOS PROPIOS 2023	\$ 657,120.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00			
TOTAL DEL PROGRAMA										\$ 1,336,000.00	\$ 1,336,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,335,104.84	\$ 1,335,104.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

*El importe autorizado para los recursos de FAISMUN para el ejercicio fiscal 2023, corresponde a la cantidad de \$ 3,857,074.00 (treinta y ocho millones quinientos setenta y siete mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 12 de Abril del año 2023.

*El recurso remanente de FISM-DF 2022 fue reintegrado el 04/01/2023 de los cuales \$ 34,947.98 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2022 corresponde a capital y \$ 4,014.07 a Intereses generados a la misma fecha. Con fecha 29/03/2023 se reintegraron 639.84 por concepto de Rendimientos financieros generados durante el primer trimestre 2023, no comprometidos ni devengados durante este mismo periodo.

*El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad

C.P. GABRIEL HINOJOSA PALACIOS
ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
ELABORÓ

C.P. MIGUEL ÁNGEL MANCILLA SIERRA
DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
AUTORIZÓ