

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2024

Programa: DRE Drenaje y letrinas		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término																
1	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLÁS, CALLE AGUASCALIENTES, TRAMO: DE CALLE SAN MIGUEL A ENTRONQUE CON CALLE SAN NICOLAS, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	95%	15/09/2023	13/12/2023	100%	15/09/2023	13/12/2023	951,218.93	FAISMUN	951,218.93	\$ -	\$ -	\$ -	951,124.55	FAISMUN	951,124.55	\$ -	\$ -	\$ -	94.38	ML	251.03
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 951,218.93	\$ 951,218.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 951,124.55	\$ 951,124.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.38				

Fecha: 31-ene-24

Programa: ELE Electrificación		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término																
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO	220090038 - EL REFUGIO	100%	21/07/2023	03/09/2023	99%	21/07/2023	03/09/2023	320,000.00	FAISMUN	320,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	316,899.79	FAISMUN	316,899.79	\$ -	\$ -	\$ -	3,100.21	PZA	4.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	220090023 - LA CIENEGA	100%	21/07/2023	03/09/2023	100%	21/07/2023	03/09/2023	160,000.00	FAISMUN	160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	159,999.62	FAISMUN	159,999.62	\$ -	\$ -	\$ -	0.38	PZA	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 476,899.41	\$ 476,899.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,100.59				

Fecha: 31-ene-24

Programa: BE Infraestructura básica del sector educativo		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término																
4	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO DE LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072 - SABINO CHICO	100%	15/09/2023	28/11/2023	100%	15/09/2023	28/11/2023	790,000.00	FAISMUN	790,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	789,904.32	FAISMUN	789,904.32	\$ -	\$ -	\$ -	95.68	M2	150.00
6	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SECUNDARIA TÉCNICA 3 MOISES SAENZ GARZA, EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	100%	14/08/2023	27/09/2023	100%	14/08/2023	27/09/2023	460,525.50	FAISMUN	460,525.50	\$ -	\$ -	\$ -	459,140.57	FAISMUN	459,140.57	\$ -	\$ -	\$ -	1,384.93	ML	96.02
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063 - PIEDRAS ANCHAS	100%	17/07/2023	14/09/2023	100%	17/07/2023	14/09/2023	600,000.00	FAISMUN	600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	599,382.07	FAISMUN	599,382.07	\$ -	\$ -	\$ -	617.93	M2	146.40
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,850,525.50	\$ 1,850,525.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,848,426.96	\$ 1,848,426.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,098.54				

Fecha: 31-ene-24

Programa: IBS Infraestructura básica del Sector Salud		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término																
8	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AMARGA	220090003 - AGUA AMARGA	95%	17/08/2023	30/09/2023	100%	17/08/2023	30/09/2023	219,007.02	FAISMUN	219,007.02	\$ -	\$ -	\$ -	218,999.45	FAISMUN	218,999.45	\$ -	\$ -	\$ -	7.57	M2	43.00
9	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051 - MOCTEZUMAS	95%	17/08/2023	30/09/2023	100%	17/08/2023	30/09/2023	200,000.00	FAISMUN	200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	199,937.35	FAISMUN	199,937.35	\$ -	\$ -	\$ -	62.65	M2	35.77
10	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	220090030 - LA ESPERANZA	95%	22/09/2023	30/11/2023	100%	22/09/2023	30/11/2023	200,000.00	FAISMUN	200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	199,954.54	FAISMUN	199,954.54	\$ -	\$ -	\$ -	45.46	M2	37.50
11	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TANCYOYL	220090075 - SAN ANTONIO TANCYOYL	95%	22/09/2023	30/11/2023	99%	22/09/2023	30/11/2023	200,000.00	FAISMUN	200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	198,663.84	FAISMUN	198,663.84	\$ -	\$ -	\$ -	1,336.16	ML	13.50
12	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	95%	22/09/2023	30/11/2023	100%	22/09/2023	30/11/2023	200,000.00	FAISMUN	200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	199,231.84	FAISMUN	199,231.84	\$ -	\$ -	\$ -	768.16	M2	28.68
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,019,007.02	\$ 1,019,007.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,016,787.02	\$ 1,016,787.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00				

Fecha: 31-ene-24

Programa: MEV Mejoramiento de vivienda		AVANCE FÍSICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS		
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO				FINANCIERO				Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas	
Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término																
13	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. ARROYO DEL REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	95%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	130,000.01	FAISMUN	130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	219.60	CUARTO	1.00
14	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. EL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	95%	28/08/2023	25/11/2023	68%	28/08/2023	25/11/2023	260,000.02	FAISMUN	260,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	175,806.30	FAISMUN	175,806.30	\$ -	\$ -	\$ -	7,579.06	CUARTO	2.00
15	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	90%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	130,000.01	FAISMUN	130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	219.60	CUARTO	1.00
16	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LAS MISIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	90%	28/08/2023	25/11/2023	67%	28/08/2023	25/11/2023	390,000.03	FAISMUN	390,000.03	\$ -	\$ -	\$ -	261,872.72	FAISMUN	261,872.72	\$ -	\$ -	\$ -	12,864.48	CUARTO	3.00
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. PUERTO DE SAN NICOLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	90%	28/08/2023	25/11/2023	50%	28/08/2023	25/11/2023	260,000.02	FAISMUN	260,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	129,271.90	FAISMUN	129,271.90	\$ -	\$ -	\$ -	439.20	CUARTO	2.00
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COL. LA VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001 - JALPAN DE SERRA	90%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	130,000.01	FAISMUN	130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	7,591.10	CUARTO	1.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERA DE TANCAMA	220090017 - CARRERA DE TANCAMA	90%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	130,000.01	FAISMUN	130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	219.60	CUARTO	1.00
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO	220090150 - EL SAUCITO	90%	28/08/2023	25/11/2023	69%	28/08/2023	25/11/2023	260,000.02	FAISMUN	260,000.02	\$ -	\$ -	\$ -	180,675.55	FAISMUN	180,675.55	\$ -	\$ -	\$ -	439.20	CUARTO	2.00
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	220090094 - EL ZAPOTE	90%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	390,000.03	FAISMUN	390,000.03	\$ -	\$ -	\$ -	116,802.39	FAISMUN	116,802.39	\$ -	\$ -	\$ -	658.79	CUARTO	3.00
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027 - EL EMBOCADERO	90%	28/08/2023	25/11/2023	69%	28/08/2023	25/11/2023	130,000.01	FAISMUN	130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	89,236.50	FAISMUN	89,236.50	\$ -	\$ -	\$ -	219.60	CUARTO	1.00
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE LINDEÑO	220090057 - OJO DE AGUA DE LINDEÑO	90%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	130,000.01	FAISMUN	130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ -	219.60	CUARTO	1.00
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PETZCOLA	220090062 - PETZCOLA	90%	28/08/2023	25/11/2023	69%	28/08/2023	25/11/2023	130,000.01	FAISMUN	130,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	90,029.84	FAISMUN	90,029.84	\$ -	\$ -	\$ -	219.60	CUARTO	1.00



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2024

27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.-PIEDRAS ANCHAS	90%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 77,868.25	FAISMUN	77,868.25	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO	2.00
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE A MALILLA	220090262.-ENTRONQUE A MALILLA	90%	28/08/2023	25/11/2023	70%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 90,645.67	FAISMUN	90,645.67	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMÁ)	220090066.-PUERTO DE TAMALES (PUERTO DE TANCAMÁ)	90%	28/08/2023	25/11/2023	68%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 87,767.16	FAISMUN	87,767.16	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	220090069.- RANCHO NUEVO	90%	28/08/2023	25/11/2023	60%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 78,254.32	FAISMUN	78,254.32	\$ -	\$ -	\$ 9,872.67	CUARTO	1.00
31	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE PITZQUINTLA	220090070.- RINCON DE PITZQUINTLA	90%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	38,934.12	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
32	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SALDIVERA	220090074.- SALDIVERA	90%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 260,000.02	FAISMUN	\$ 260,000.02	\$ -	\$ -	\$ 77,868.25	FAISMUN	77,868.25	\$ -	\$ -	\$ 439.20	CUARTO	2.00
33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.-SAN JUAN DE LOS DURAN	90%	28/08/2023	25/11/2023	68%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 88,398.93	FAISMUN	88,398.93	\$ -	\$ -	\$ 4,459.41	CUARTO	1.00
34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	90%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	\$ 38,934.12	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS	220090194.-ARENITAS	90%	28/08/2023	25/11/2023	68%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 87,858.72	FAISMUN	\$ 87,858.72	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN BARRIO LOS ADOBES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	28/08/2023	25/11/2023	30%	28/08/2023	25/11/2023	\$ 130,000.01	FAISMUN	\$ 130,000.01	\$ -	\$ -	\$ 38,934.12	FAISMUN	\$ 38,934.12	\$ -	\$ -	\$ 219.60	CUARTO	1.00
36	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 210,000.00	FAISMUN	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ 62,980.43	FAISMUN	\$ 62,980.43	\$ -	\$ -	\$ 65.23	BAÑO	2.00
37	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE TIMBAL	220090129.-CUESTA DE TIMBAL	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	\$ 31,490.22	\$ -	\$ -	\$ 662.59	BAÑO	1.00
38	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 315,000.00	FAISMUN	\$ 315,000.00	\$ -	\$ -	\$ 94,470.66	FAISMUN	\$ 94,470.66	\$ -	\$ -	\$ 4,038.38	BAÑO	3.00
39	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. EL PLATANIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	95%	14/08/2023	27/10/2023	39%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,397.91	FAISMUN	\$ 41,397.91	\$ -	\$ -	\$ 986.67	BAÑO	1.00
40	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	220090237.- LOMA ALTA DE PITZQUINTLA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	\$ 31,490.22	\$ -	\$ -	\$ 32.60	BAÑO	1.00
41	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.- PUERTO DEL NARANJO	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	\$ 31,490.22	\$ -	\$ -	\$ 32.60	BAÑO	1.00
42	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	95%	14/08/2023	27/10/2023	56%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,177.98	FAISMUN	\$ 59,177.98	\$ -	\$ -	\$ 1,967.99	BAÑO	1.00
43	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE TANCAMA	220090086.- TANCAMA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	\$ 31,490.22	\$ -	\$ -	\$ 32.60	BAÑO	1.00
131	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DIGNO EN LA COL. LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 105,000.00	FAISMUN	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,490.22	FAISMUN	\$ 31,490.22	\$ -	\$ -	\$ 338.09	BAÑO	1.00
97	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA ALCANTARILLAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 97,535.88	FAISMUN	\$ 97,535.88	\$ -	\$ -	\$ 29,165.73	FAISMUN	\$ 29,165.73	\$ -	\$ -	\$ 316.80	M2	69.00
98	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	220090019.- CARRIZAL DE LOS SÁNCHEZ	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 36,649.67	FAISMUN	\$ 36,649.67	\$ -	\$ -	\$ 10,970.06	FAISMUN	\$ 10,970.06	\$ -	\$ -	\$ 82.82	M2	25.80
99	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA EL PANTÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,800.00	FAISMUN	\$ 35,800.00	\$ -	\$ -	\$ 10,716.75	FAISMUN	\$ 10,716.75	\$ -	\$ -	\$ 77.51	M2	25.19
100	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PLATANIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 49,659.40	FAISMUN	\$ 49,659.40	\$ -	\$ -	\$ 14,848.63	FAISMUN	\$ 14,848.63	\$ -	\$ -	\$ 163.96	M2	35.14
101	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA MISIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 66,891.98	FAISMUN	\$ 66,891.98	\$ -	\$ -	\$ 20,029.90	FAISMUN	\$ 20,029.90	\$ -	\$ -	\$ 125.66	M2	47.00
102	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	95%	14/08/2023	27/10/2023	28%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 89,986.34	FAISMUN	\$ 89,986.34	\$ -	\$ -	\$ 25,443.74	FAISMUN	\$ 25,443.74	\$ -	\$ -	\$ 5,173.89	M2	60.58
103	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 42,499.87	FAISMUN	\$ 42,499.87	\$ -	\$ -	\$ 12,714.17	FAISMUN	\$ 12,714.17	\$ -	\$ -	\$ 119.30	M2	30.00
104	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA LA VIVAH, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ 10,637.84	FAISMUN	\$ 10,637.84	\$ -	\$ -	\$ 75.87	M2	25.00
105	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	220090219.- JAGÜEY (JAGÜEY GRANDE)	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 145,384.50	FAISMUN	\$ 145,384.50	\$ -	\$ -	\$ 43,474.51	FAISMUN	\$ 43,474.51	\$ -	\$ -	\$ 469.47	M2	102.84
106	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	220090045.- EL LINDERO	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,256.76	FAISMUN	\$ 35,256.76	\$ -	\$ -	\$ 10,554.79	FAISMUN	\$ 10,554.79	\$ -	\$ -	\$ 74.12	M2	24.80
107	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 48,489.36	FAISMUN	\$ 48,489.36	\$ -	\$ -	\$ 14,499.81	FAISMUN	\$ 14,499.81	\$ -	\$ -	\$ 156.66	M2	34.30

Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2024

108	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS	220090147.-GUAYABOS	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 52,403.43	FAISMUN	\$ 52,403.43	\$ -	\$ -	\$ 15,666.70	FAISMUN	15,666.70	\$ -	\$ -	\$ 181.09	M2	37.11
109	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE PITZQUINTLA	220090041.-LAGUNA DE PITZQUINTLA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 58,476.49	FAISMUN	\$ 58,476.49	\$ -	\$ -	\$ 17,477.26	FAISMUN	17,477.26	\$ -	\$ -	\$ 218.96	M2	41.47
110	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DELGADA	220090197.- LOMA DELGADA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 35,535.35	FAISMUN	\$ 35,535.35	\$ -	\$ -	\$ 10,637.84	FAISMUN	10,637.84	\$ -	\$ -	\$ 75.87	M2	25.00
111	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL LINDERO	220090057.-OJO DE AGUA DEL LINDERO	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 47,739.54	FAISMUN	\$ 47,739.54	\$ -	\$ -	\$ 14,320.00	FAISMUN	14,320.00	\$ -	\$ -	\$ 6.20	M2	33.25
112	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA COLONIA PUERTO DE SAN NICOLÁS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 81,796.06	FAISMUN	\$ 81,796.06	\$ -	\$ -	\$ 24,397.07	FAISMUN	24,397.07	\$ -	\$ -	\$ 472.49	M2	57.70
113	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL NARANJO	220090239.- PUERTO DEL NARANJO	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 64,342.96	FAISMUN	\$ 64,342.96	\$ -	\$ -	\$ 19,269.96	FAISMUN	19,269.96	\$ -	\$ -	\$ 109.76	M2	45.17
114	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO	220090067.- PUERTO HONDO	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 34,643.89	FAISMUN	\$ 34,643.89	\$ -	\$ -	\$ 10,372.07	FAISMUN	10,372.07	\$ -	\$ -	\$ 70.31	M2	24.36
115	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.- SALDIVEÑA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 53,643.11	FAISMUN	\$ 53,643.11	\$ -	\$ -	\$ 16,036.29	FAISMUN	16,036.29	\$ -	\$ -	\$ 188.81	M2	38.00
116	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA	220090007.- LA ARENA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 24,330.85	FAISMUN	\$ 24,330.85	\$ -	\$ -	\$ 7,278.90	FAISMUN	7,278.90	\$ -	\$ -	\$ 67.85	M2	28.04
117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 16,773.96	FAISMUN	\$ 16,773.96	\$ -	\$ -	\$ 5,018.27	FAISMUN	5,018.27	\$ -	\$ -	\$ 46.38	M2	19.24
118	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARREALES	220090012.- BARREALES	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 34,012.73	FAISMUN	\$ 34,012.73	\$ -	\$ -	\$ 10,175.35	FAISMUN	10,175.35	\$ -	\$ -	\$ 94.91	M2	39.01
119	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.- EL EMBOCADERO	95%	14/08/2023	27/10/2023	99%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 21,403.94	FAISMUN	\$ 21,403.94	\$ -	\$ -	\$ 21,170.60	FAISMUN	21,170.60	\$ -	\$ -	\$ 59.65	M2	24.63
120	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	90%	14/08/2023	27/10/2023	97%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 56,869.31	FAISMUN	\$ 56,869.31	\$ -	\$ -	\$ 55,044.15	FAISMUN	55,044.15	\$ -	\$ -	\$ 158.79	M2	65.33
121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMAS	220090051.- MOCTEZUMAS	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 11,700.19	FAISMUN	\$ 11,700.19	\$ -	\$ -	\$ 3,500.44	FAISMUN	3,500.44	\$ -	\$ -	\$ 32.05	M2	13.33
122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA CRUZ BLANCA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	14/08/2023	27/10/2023	99%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 57,549.34	FAISMUN	\$ 57,549.34	\$ -	\$ -	\$ 56,888.42	FAISMUN	56,888.42	\$ -	\$ -	\$ 161.68	M2	66.42
123	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PLATANITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	14/08/2023	27/10/2023	97%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 12,530.13	FAISMUN	\$ 12,530.13	\$ -	\$ -	\$ 12,145.33	FAISMUN	12,145.33	\$ -	\$ -	\$ 34.91	M2	14.29
124	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	14/08/2023	27/10/2023	88%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 15,714.66	FAISMUN	\$ 15,714.66	\$ -	\$ -	\$ 13,900.71	FAISMUN	13,900.71	\$ -	\$ -	\$ 43.84	M2	18.00
125	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	90%	14/08/2023	27/10/2023	99%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 17,432.13	FAISMUN	\$ 17,432.13	\$ -	\$ -	\$ 17,277.28	FAISMUN	17,277.28	\$ -	\$ -	\$ 48.72	M2	20.00
126	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LA PEDRERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	95%	14/08/2023	27/10/2023	99%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 19,228.29	FAISMUN	\$ 19,228.29	\$ -	\$ -	\$ 19,029.23	FAISMUN	19,029.23	\$ -	\$ -	\$ 53.94	M2	22.09
127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAUCILLO	220090081.- SAUCILLO	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 12,079.15	FAISMUN	\$ 12,079.15	\$ -	\$ -	\$ 3,613.55	FAISMUN	3,613.55	\$ -	\$ -	\$ 33.99	M2	13.76
128	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO CHICO	220090072.- SABINO CHICO	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 45,741.42	FAISMUN	\$ 45,741.42	\$ -	\$ -	\$ 13,683.78	FAISMUN	13,683.78	\$ -	\$ -	\$ 128.83	M2	52.66
129	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABINO GRANDE	220090073.- SABINO GRANDE	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 14,362.28	FAISMUN	\$ 14,362.28	\$ -	\$ -	\$ 4,296.79	FAISMUN	4,296.79	\$ -	\$ -	\$ 39.63	M2	16.43
130	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA	220090001.- JALPAN DE SERRA	95%	14/08/2023	27/10/2023	30%	14/08/2023	27/10/2023	\$ 15,249.28	FAISMUN	\$ 15,249.28	\$ -	\$ -	\$ 4,561.84	FAISMUN	4,561.84	\$ -	\$ -	\$ 43.12	M2	17.45
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 6,777,247.51	\$ -	\$ 6,777,247.91	\$ -	\$ -	\$ 2,938,125.30	\$ -	\$ 2,938,125.30	\$ -	\$ -	\$ 64,782.10		

Programa: URB Urbanización		AVANCE FÍSICO FINANCIERO																Fecha: 31-ene-24			
Sub programa: FAISMUN 2023		FÍSICO				FINANCIERO				INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				REINTEGRO POR RECARGOS NO EJERCIDOS		METAS	
	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de término	%	Fecha de inicio	Fecha de término	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Acrobados	
46	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	220090230.- TRES CRUCES	100%	17/08/2023	30/08/2023	100%	17/08/2023	30/08/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,916.55	FAISMUN	699,916.55	\$ -	\$ -	\$ 83.45	M2	500.00
47	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SALDIVEÑA	220090074.- SALDIVEÑA	100%	17/07/2023	14/09/2023	100%	17/07/2023	14/09/2023	\$ 1,000,000.00	FAISMUN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 999,609.97	FAISMUN	999,609.97	\$ -	\$ -	\$ 390.03	M2	700.00
48	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS DURAN	220090078.- SAN JUAN DE LOS DURAN	100%	17/07/2023	30/08/2023	100%	17/07/2023	30/08/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,807.41	FAISMUN	699,807.41	\$ -	\$ -	\$ 192.59	M2	500.00
49	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE	220090084.- SOLEDAD DE GUADALUPE	100%	02/10/2023	15/11/2023	100%	02/10/2023	15/11/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,799.06	FAISMUN	699,799.06	\$ -	\$ -	\$ 200.94	M2	500.00
50	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO	220090047.- MADROÑO	95%	17/07/2023	04/10/2023	100%	17/07/2023	04/10/2023	\$ 700,000.00	FAISMUN	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 699,777.05	FAISMUN	699,777.05	\$ -	\$ -	\$ 222.95	M3	124.33
51	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL EMBOCADERO	220090027.- EL EMBOCADERO	100%	19/06/2023	17/08/2023	100%	19/06/2023	17/08/2023	\$ 882,000.00	FAISMUN	\$ 882,000.00	\$ -	\$ -	\$ 881,079.04	FAISMUN	881,079.04	\$ -	\$ -	\$ 920.96	M2	241.49



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro. Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2024

Table with 18 columns: ID, Description, Localidad, %, Fecha de inicio, Fecha de término, % (Financiero), Fecha de inicio (Financiero), Fecha de término (Financiero), Total, Fondo, Municipal, Part, Otros, Total (Inversión Ejercida Acumulada), Fondo, Municipal, Part, Otros, Rendimiento por Recursos no Ejercidos, Unidad, Metas. Rows include projects like 'CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ANIMAS' and 'REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO E.C. (CARRETERA FEDERAL S.J.R.-MUTUA) A CALLE ABSOLDO'.

Detailed table for 'Programa 098 Infraestructura Productiva Rural' with 21 columns: Descripción, Localidad, %, Fecha de inicio, Fecha de término, % (Físico), Fecha de inicio (Físico), Fecha de término (Físico), Total, Fondo, Municipal, Part, Otros, Total (Inversión Ejercida Acumulada), Fondo, Municipal, Part, Otros, Rendimiento por Recursos no Ejercidos, Unidad, Metas. Rows include projects like 'CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 16 M3 A BASE DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA'.



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro.

Fecha: 31-ene-24

Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2024

Table with 22 columns: ID, Description, Localidad, % completion, Start Date, End Date, Budget, Financials, Physicals, and METAS. Rows 81-94 list various construction projects like water deposits and canal rehabilitation.

Summary table for 'Programa: Gasitas Indirectas' showing financial and physical progress across different categories.

Summary table for 'Programa: FASE 003' showing financial and physical progress for specific projects.

Table with 22 columns: ID, Description, Localidad, % completion, Start Date, End Date, Budget, Financials, Physicals, and METAS. Rows 133-134 list rehabilitation projects for sanitary networks.

Table with 22 columns: ID, Description, Localidad, % completion, Start Date, End Date, Budget, Financials, Physicals, and METAS. Rows 5, 135, 136 list lighting and infrastructure projects.

Table with 22 columns: ID, Description, Localidad, % completion, Start Date, End Date, Budget, Financials, Physicals, and METAS. Row 137 lists a landfill expansion project.



Municipio de Jalpan de Serra, Querétaro. Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de Enero 2024

Programa: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Sub programa: FEIEF 2023		AVANCE FISICO FINANCIERO								INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS		METAS	
Código	Descripción	Localidad	FISCO		FINANCIERO		Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otras	RENTEDERO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	Unidad	Acordadas		
			%	Fecha de inicio	Fecha de término	%														Fecha de inicio	Fecha de término
139	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL 3RA ETAPA, EN PANTEON NUEVO, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090063.- PIEDRAS ANCHAS	0%	24/01/2024	22/03/2024	50%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,560,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	86.00	
137	REHABILITACION DE CALLE ESCUDO NACIONAL, TRAMO CALLE GENERAL ROCHA A CALLE OCTAVIO PAZ EN BARRIO EL PANTEON, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	24/01/2024	22/03/2024	50%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,320,000.00	FEIEF 2023	\$ 1,320,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	312.89	
140	REHABILITACION DE CALLE GUERRERO, 1RA ETAPA, EN COL. PUERTO DE SAN NICOLAS, EN JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	24/01/2024	22/03/2024	30%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 2,500,000.00	FEIEF 2023	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PZA	6.00	
	REHABILITACION DE CALLE JAIME TORRES BODET EN COLONIA EN COLONIA MAGISTERIAL, JALPAN DE SERRA, QRO.	220090001.- JALPAN DE SERRA	0%	24/01/2024	22/03/2024	0%	24/01/2024	22/03/2024	\$ 1,120,000.00	FEIEF 2023	\$ 1,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	311.29	
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,500,000.00		\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

*El importe autorizado para los recursos de FASAMUN para el ejercicio fiscal 2023, corresponde a la cantidad de \$ 38,377,274.00 (Treinta y ocho millones quinientos setenta y siete mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), mismo que aprobó el H. Ayuntamiento el día 12 de Abril del año 2023.
 *El recurso remanente de FASAMUN 2023 fue reintegrado el 05/01/2024 de los cuales \$ 91,513.28 de recursos no ejercidos al 31 de diciembre 2023 corresponde a capital y \$ 4,612.81 a intereses generados a la misma fecha.
 *El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de la dependencia ejecutora, por lo cual, dicha información es de su única y exclusiva responsabilidad

C.P. GABRIELA VINOJOSA PALACIOS
 ENCARGADA DE RECURSOS DE OBRA PÚBLICA EN ÁREA DE DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA
 ELABORÓ

C.P. MIGUEL ANGELO MANCILLA SIERRA
 DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.
 AUTORIZÓ